



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 719 DEL 10 APR 2025

OGGETTO: Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera - CIG: 7945911530 – CUP: C92C18000180002
Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di Collaudo e liquidazione stato finale

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO	
PROPOSTA N. <u>719</u> DEL <u>31/03/2025</u>	
II R.U.P. <i>geom. Giuseppe Biancucci</i> IL DIRIGENTE AMM.VO <i>dott.ssa Rosa Spinella Denaro</i> IL DIRIGENTE INGEGNERE <i>Ing. Francesco Faro</i>	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Direttore <i>ing. Alessandro Dindlfo</i>

VISTO CONTABILE			
Si attesta la copertura finanziaria: () come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera. <i>P.N. 50902/2025 Inesistenti</i> () Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. C.P. <i>A 101021001</i> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding-top: 10px;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>CONSIGLIERA ELORIA PICONE</i></td><td style="width: 50%; vertical-align: top; padding-top: 10px;">IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>[Firma]</i></td></tr></table>		IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>CONSIGLIERA ELORIA PICONE</i>	IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>[Firma]</i>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>CONSIGLIERA ELORIA PICONE</i>	IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>[Firma]</i>		

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA <u>03-04-2025</u>

L'anno duemilaventicinque il giorno DIECI del mese di APRILE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Raggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TENESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 726 del 16/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *“Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera”* per un importo complessivo di € 1.457.452,63 (diconsi euro unmilionequattrocentocinquantesette-milaquattrocentocinquanta due/63), di cui al seguente quadro economico:

A)	Importo lavori (compreso oneri e costi sicurezza)	€ 887.273,13	€ 887.273,13
A.1)	Oneri per la sicurezza	€ 13.346,97	
A.2)	Importo Lavori a Base D'asta	€ 873.926,16	
B)	Somme a Disposizione dell'amministrazione		
B.1)	Spese tecniche di progettazione e coordinamento		
	in fase di progettazione compreso oneri e IVA	€ 31.720,00	
B.2)	Spese tecniche di cui agli art. 90, comma 5 e 92,		
	comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative		
	alla direzione dei lavori compreso oneri e IVA	€ 49.736,96	
B.3)	Rilievi, diagnosi iniziale, accertamenti e indagini	€ 3.000,00	
B.4)	Imprevisti compreso IVA	€ 97.422,59	
B.5)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi		
	dall'appalto (facchinaggio e traslochi temporanei		
	reparti) compreso IVA	€ 100.000,00	
B.6)	Fondo Incendivi per funzioni tecniche di cui all'art.		
	113 comma d) del D.Lgs 50/2016	€ 17.745,46	
B.7)	Spese tecniche di cui agli art. 90, comma 5 e 92,		
	comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative		
	al C.S.E. dei lavori compreso oneri e IVA	€ 32.354,40	
B.8)	Oneri di conferimento a discarica	€ 20.000,00	
B.9)	Spese per pubblicità	€ 10.000,00	
B.10)	Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri		
	eventuali collaudi specialistici, compreso oneri e IVA	€ 12.000,00	
B.11)	Procedura SCIA Antintincendio e oneri vari	€ 1.000,00	
B.12)	IVA sui lavori 22%	€ 195.200,09	
	Sommano	€ 570.179,50	€ 570.179,50
	Importo totale progetto	€ 1.457.452,63	

- il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico ha individuato, quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in argomento, 50/2016 e s.m.i;

- Con delibera n. 370 del 13/06/2019 è stata indetta procedura aperta ed approvati gli schemi degli atti di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, demandando l'attività per l'espletamento al servizio UREGA – sez. territoriale di Agrigento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, della L.R. 12/11 come novellato dall'art. 3 della L.R. n. 1/2017;

DATO ATTO che:

- a seguito di procedura di gara con delibera n. 194 del 10/02/2020 del Direttore Generale F.F. dell'A.S.P. di Agrigento sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta MAR. SAL. Costruzioni s.r.l., con sede legale a Favara (AG) via Isonzo 81, ora via A. Russello n. 14, 92026 Favara (AG) P.IVA 02478440841, con il ribasso del 25,2855%, per un importo di aggiudicazione di € 666.296,53 oneri di sicurezza compresi, con il seguente quadro di aggiudicazione così distinto:

A)	Importo lavori (compreso oneri e costi sicurezza)	€ 887.273,13	
A.1)	Oneri per la sicurezza	€ 13.346,97	
A.2)	Importo Lavori a Base D'asta	€ 873.926,16	
A.3)	Ribasso d'asta del 25,2855%	€ 220.976,60	
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 666.296,53	€ 666.296,53

- è stata redatta perizia di variante in conformità dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2, nei limiti previsti dal comma 7 dello stesso articolo, le principali motivazioni sono state condotte per rispondere alle esigenze derivate dalla pandemia scaturita dal virus SARS-CoV-2, che ha comportato una maggiore spesa rispetto al contratto principale con un quadro economico così ripartito:

A)	Importo lavori (compreso oneri e costi sicurezza)	€ 1.145.230,72	
A.1)	Oneri per la sicurezza	€ 15.876,30	
A.2)	Oneri per la sicurezza COVID-19	€ 10.477,96	
A.3)	Importo Lavori a Base D'asta	€ 1.118.876,46	
A.4)	Ribasso d'asta del 25,2855%	€ 282.913,51	
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€ 862.317,21	€ 862.317,21
B)	Somme a Disposizione dell'amministrazione		
B.1)	Spese tecniche di progettazione e coordinamento		
	in fase di progettazione compreso oneri e IVA	€ 31.720,00	
B.2)	Rilievi, diagnosi iniziale, accertamenti e indagini	€ 3.000,00	
B.3)	Imprevisti compreso IVA	€ 2.855,17	
B.4)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi		
	dall'appalto (facchinaggio e traslochi temporanei		
	reparti) compreso IVA	€ 15.000,00	
B.5)	Fondo Incendivi per funzioni tecniche di cui all'art.		
	113 comma d) del D.Lgs 50/2016	€ 22.904,61	
B.6)	Spese tecniche di cui agli art. 90, comma 5 e 92,		

	comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative		
	al C.S.E. dei lavori compreso oneri e IVA	€ 32.354,40	
B.7)	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	
B.8)	Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri		
	eventuali collaudi specialistici, compreso oneri e IVA	€ 12.000,00	
B.9)	Procedura SCIA Antintincendio e oneri vari	€ 1.000,00	
B.10)	Spese di laboratorio	€ 3.000,00	
B.11)	Spese di pubblicazione	€ 2.000,00	
B.12)	Economia da ribasso d'asta e IVA	€ 269.591,45	
C)	IVA		
C.1)	I.V.A. sui lavori e forniture 22%	€ 189.709,79	
	Sommano	€ 595.135,42	€ 595.135,42
	Torna totale finanziamento	€ 1.457.452,63	

- la succitata perizia è stata approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1072 del 14/06/2021 previo parere tecnico del 25/05/2021 dal R.U.P.;
- per i lavori in questione sono stati concessi 60 giorni di proroga con atto aggiuntivo;
- i lavori sono stati ultimati il 21/10/2022 come da certificato ultimazione (All.1) e quindi entro i tempi contrattuali prestabiliti;
- ad ultimazione dei lavori in data 21/11/2023 è stato redatto lo Stato finale dei lavori, sottoscritto dall'impresa MAR. SAL. Costruzioni s.r.l, senza riserva ed obiezioni alcune, per un importo netto complessivo dei lavori eseguiti per € 862.317,21 (diconsi euro ottocentosessantadue milatrecentodiciassette/21) oltre I.V.A. al 22% (All.2);

VISTI gli atti di contabilità finale, che si allegano, redatti dalla direzione dei lavori e, precisamente:

- lo Stato finale dei lavori (All.2) dal quale risulta, dedotti i certificati di pagamento emessi, il credito netto dell'impresa di € 4.310,14;
- la relazione di accompagnamento al conto finale;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 21/10/2022;

VISTO il certificato di collaudo del 21/11/2023 (All.3) redatto ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla ditta MAR. SAL. Costruzioni s.r.l, sono collaudabili e, pertanto, viene liquidato il credito dell'impresa di € 4.310,14 oltre IVA;

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra rilevato, di provvedere alla chiusura della contabilità finale del lavoro di che trattasi con l'approvazione dei seguenti atti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Stato Finale;
- Certificato di collaudo;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 44998 del 14.03.2025 del servizio tecnico indirizzata all'impresa MAR.SAL. S.r.l.è stata richiesta la produzione della polizza a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art.103, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. imposto dalla vigente normativa dell'importo di €. 2.334,55 maggiorato del tasso di interesse legale fino all'assunzione di carattere definitivo del Certificato di Regolare Esecuzione;
- con nota prot. 48412 del 20.03.2025 la ditta in esito alla richiesta prot.44998 ha trasmesso copia della polizza n. 10026910004154 rilasciata dalla società BENE Assicurazioni S.p.A. con sede in via dei Valtorta, 48 CAP 20127 dell'importo complessivo di €. 4.483,83;

Vista la lista di liquidazione n.1630 del 26.03.2025 relativo alla fattura n.018/B del 25.03.2025 (All.4) dell'importo complessivo di €. 5.258,37

TENUTO conto che l'importo del credito residuo di € 5.258,37 IVA compresa trova copertura tra le somme del progetto e verrà imputato sullo stato patrimoniale A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio 2025;

VISTI:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la delibera del Direttore Generale F.F. n. 1283 del 03/08/2020 di approvazione e adozione del "*Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica*" nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 7 punto 17 del "Regolamento" secondo cui "*Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo*";
- l'art. 12 del suddetto "regolamento" (entrata in vigore);

RILEVATO che:

- l'art. 6 del "*Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica*" prevede che "*gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare il 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo*"
- l'incentivo sarà erogato tramite cedolino stipendiale del Servizio competente, previo accertamento del superamento della quota eccedente l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico lordo dell'annualità di competenza;
- con nota prot. n. 138023 del 17/09/2020 il Direttore Amministrativo ha comunicato che con delibera del Direttore Generale F.F. n. 154 del 13/12/2019 è stato approvato il nuovo Piano dei Conti di contabilità generale dell'A.S.P. di Agrigento con il quale sono stati istituiti i nuovi conti afferenti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che la somma da corrispondere a saldo, a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii al personale incaricato per l'attività effettivamente espletata in ordine ai lavori di cui in premessa, ammonta complessivamente ad €. 3.698,32, deve essere imputata al Fondo delle Funzioni Tecniche sul conto 516040605 e conto P202050601 del Bilancio aziendale giusta comunicazione di cui alla succitata nota prot. N. 138023 del 17/09/2020;

VISTO l'attestato di liquidazione, sottoscritto dal Direttore del Servizio Tecnico unitamente al RUP, Geom. Giuseppe Biancucci, dove vengono individuate analiticamente le attività svolte dal personale incaricato nonché la somma per gli incentivi da corrispondere a ciascuno dei dipendenti aventi diritto per l'attività espletata per i suddetti lavori (**AII. 5**);

PRESO ATTO che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 da corrispondere al personale incaricato per l'attività già espletata ammonta a complessivi €. 2.290,46 come da tabella riepilogativa allegata (**AII.5**) dove si precisa, altresì, che l'anno di competenza delle attività svolte è il 2024

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

PROPONE


Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativamente ai *“Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera”* e precisamente:
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Stato Finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
2. **DARE atto** che il certificato di regolare esecuzione sopra richiamato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
3. **DARE ATTO** che il credito finale in favore della Ditta MAR. SAL. Costruzioni s.r.l., con sede legale a Favara (AG) via Isonzo 81, ora via A. Russello n. 14, 92026 Favara (AG) P.IVA 02478440841, risulta pari ad € 4.310,14, oltre iva al 22%;
4. **DARE ATTO** altresì, che l'importo del credito residuo di € 5.258,37 IVA compresa trova copertura tra le somme del progetto e verrà imputato sullo stato patrimoniale A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio 2024
5. **LIQUIDARE** alla ditta MAR. SAL. Costruzioni s.r.l., con sede legale a Favara (AG) via Isonzo 81, ora via A. Russello n. 14, 92026 Favara (AG), pari di € 5.258,37 IVA compresa, giusta lista di liquidazione n. 1630 del 26.03.2025 corredata da polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6. **DARE ATTO** che l'importo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. dei *“Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera”* pari ad €. 2.290,46 trova copertura tra le somme a disposizione della Perizia di Variante approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1072 del 14/06/2021;
7. **IMPUTARE** l'importo complessivo di €. 2.290,46, sul conto C516040605 e conto P202050601 del bilancio aziendale giusta comunicazione di cui alla nota prot. n. 138023 de 17/09/2020 richiamata in premessa.
8. **AUTORIZZARE** il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 al personale dipendente della U.O.C. Servizio Tecnico incaricato per l'attività espletata con riguardo alla procedura di appalto per l'affidamento dei *“Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera”* per l'importo complessivo di €.2.290,46 calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi.
9. **DISPORRE** il pagamento degli incentivi in favore di ciascun dipendente incaricato per come specificatamente indicato nell'ordine di servizio con attestato di liquidazione sottoscritte dal Dirigente Responsabile della proponente U.O.C. Servizio Tecnico e dal R.U.P. incaricato secondo l'importo riportato nella tabella riepilogativa indicata in premessa (**All.5**) che si intende riportata e trascritta.
10. **DARE ATTO** che la spesa per far fronte all'onere economico scaturente all'adozione del presente provvedimento dell'importo complessivo di €. 7.548,83 di cui €. 5.258,37 per pagamento rata di saldo ed €. 2.290,46 per pagamento incentivi alla progettazione trova imputazione sul finanziato con destinazione vincolata e, precisamente, sugli accontamenti di bilancio per investimenti anno 2015, approvata con le delibere di autorizzazione a contrarre indicate in premessa n. 726/2019 e n. 370/2019.
11. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90
12. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. S.E.F.P..

- 12. DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. S.E.F.P..
- 13. PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
- 14. MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per permettere la liquidazione in tempi brevi;
- ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

Ing. Alessandro Dinolfo

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the printed name.

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 8/04/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole
Data 09/04/2025

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodice



Il Segretario verbalizzante


Dott. Giuseppe Capodice

ALL. 1



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Lavori: di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera. -CIG 7945911530 CUP C92C18000180002-

Impresa: Mar. Sal. Costruzioni S.r.L. con sede in via A. Russello n. 14, 92026 Favara (AG).

Contratto: in data 06/10/2020, n. 9 di repertorio.

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

(art. 12 D.M. 49/2018)

Il giorno ventuno del mese novembre dell'anno duemilaventidue (25/11/2022):

il sottoscritto direttore dei lavori,

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 20/10/2020 che fissava il termine di ultimazione per il 16/08/2021;

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 28/09/2021.;

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data .07.10.2022 che fissava il nuovo termine il 25/10/2022.;

Visto l'art. 12 del D.M. 49/2018;

Vista la nota prot. n. 174406.. in data 18.10.2022. con la quale l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Visto il verbale di ultimazione con prescrizioni del 21/10/2022;

Previo avviso all'impresa appaltatrice, è convenuto presso il P.O. "F.lli Parlapiano di Ribera (Ag), congiuntamente al RUP dei Lavori Geom. Giuseppe Biancucci ed alla presenza del Sig. Castronovo Salvatore., legale rappresentante dell'impresa appaltatrice.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti con la scorta del progetto e della perizia, si è constatato che i lavori appaltati sono ultimati e risultano essere completi;

Il Sottoscritto Direttore dei lavori, per ogni effetto di legge:

CERTIFICA

che l'ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno 18 (diciotto) Ottobre come formalmente comunicato dall'impresa in pari data a mezzo pec.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Ribera 25.11.2022

Il direttore dei lavori
Ing. Alessandro Dinolfo

Il responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Biancucci

L'impresa esecutrice

MAR.SAL. COSTRUZIONI srl
Via A. Russello n. 14
92026 FAVARA (AG)
P.IVA/C.F.: 0247844084
Cod. Univoco: WY7PJ6K

ALL. 2



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Stazione Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento

Appaltante :

Lavori di : Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera.

CIG 7945911530 CUP C92C18000180002

Impresa : Mar. Sal. Costruzioni S.r.L. con sede in via A. Russello n. 14, 92026 Favara (AG).

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO in data 06/10/2020, n. 9 di repertorio di € 666.296,53.

ATTO AGGIUNTIVO del 17/06/2021 di € 196.020,68

Data consegna parziale		Importo del progetto originario	1.457.452,63
Data della consegna	20/10/2020	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	13.346,97
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	16/08/2021	Somme a disposizione	570.179,50
I lavori rimasero sospesi e prorogati per gg.	374 gg. 60 gg.	Importo lavori a base d'asta	873.926,16
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	25/10/2022	Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 25,2855 %	666.296,53
Giorni impiegati in più		Importo ribasso d'asta	220.976,60
Giorni impiegati in meno			
Data fine lavori	18/10/2022	Importo Perizia N°1 (totale)	1.457.452,63
Verbale ultimazione con riserva del	21/10/2022	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	26.354,26
Certificato di ultimazione del	25/11/2022	Somme a disposizione	595.135,42
		Importo lavori a base d'asta	1.145.230,72
		Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 25,2855 %	862.317,21
		Importo ribasso d'asta	282.913,51

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
121.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto m ²	192,37	15,78	3.035,60
2AN.IN.01.01		Rimozione di infissi REI, interni ed esterni, compreso la movimentazione a mano, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto, gli oneri di m ²	182,108	32,04	5.834,74
321.1.5.1		Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. esegui m ³	23,103	280,88	6.489,17
421.1.4		Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta m ² x c	1.679,11	0,99	1.662,32
521.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o m ²	349,152	10,84	3.784,81
62.1.5		Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sfere di polistirolo espanso, con una percentuale dei fori non m ³	52,97	253,77	13.442,19
78.1.3.1		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polvere, colore standard m ²	2,250	375,51	844,90
88.1.7.1		Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a polvere, colore standard m ²	7,54	462,74	3.489,06
9AN.EP.01.01		Maniglione SL BM con ingombro minore di 8 cm, per anta singola o per anta attiva di porta a due ante, conforme UNI EN 1125:2008, completo di serratura antipanico, piastra di fissaggio, meccanismi in cad	115,000	146,52	16.849,80
109.1.3		Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli m ²	914,17	14,88	13.602,85
11AN.OC.02.01. 01		Fornitura e posa in opera di imprimitura a base di resine A RIPORTARE			69.035,44

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			69.035,44
		acriliche in emulsione acquosa, da applicare a pareti su cui verrà successivamente applicato l'intonaco antincendio. Il prodotto sarà			
		m²	983,380	7,98	7.847,38
12	AN.OC.02.01.0 2	Fornitura e posa in opera di intonaco protettivo antincendio, premiscelato a base gesso, Vermiculite e Perlite espanse ed additivi specifici caratterizzato da una massa volumica compresa tra 600 e			
		m²	983,380	18,71	18.399,04
13	9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per			
		m²	1.348,82	12,28	16.563,51
14	AN.OC.01.01	Fornitura e posa in opera di controparete in aderenza realizzata con 1 lastra di gesso rivestito (tipo F e Euroclasse A2-s1, d0 secondo UNI EN 520 e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e			
		m²	1.001,685	22,97	23.008,70
15	AN.OC.01.02	Fornitura e posa in opera di controparete realizzata con 1 lastra di gesso rivestito (tipo F ed Euroclasse A2-s1, d0 secondo UNI EN 520 e classe di fumo F1 secondo AFNOR NF 16-101 e ISO5659-2) da 15 mm			
		m²	223,125	61,23	13.661,95
16	AN.OC.02.02	Fornitura e posa in opera di intonaco isolante leggero premiscelato a gesso per interni a base di gesso e vermiculite, leganti speciali ed additivi specifici provvisto di marcatura ce secondo la			
		m²	1.347,253	32,47	43.745,31
17	9.1.7	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda			
		m²	2,60	24,62	64,01
18	9.1.9.1	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli,			
		m²	2,60	19,09	49,63
19	10.1.1.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo			
		m²	1,015	96,88	98,33
20	AN.IN.01.02	Rimozione di canali per il convogliamento dell'aria, di qualsiasi natura, forma e dimensione, compreso la eventuale struttura di sostegno; compreso eventuali tagli, la movimentazione a mano, il carico			
		m	72,500	19,32	1.400,70
21	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di			
		m³	164,33	32,26	5.301,28
		A RIPORTARE			199.175,28

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			199.175,28
22	NP.10(7.1.2)	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a kg	3.460,53	3,12	10.796,85
23	NP.11(7.1.3)	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine kg	3.460,53	2,42	8.374,48
24	NP.12(6.1.1.2)	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, m³	10,17	30,94	314,66
25	NP.3(3.1.1.2)	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la m³	5,08	128,18	651,15
26	NP.4(3.1.2.1)	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe m³	50,44	154,66	7.801,05
27	NP.5(3.2.1.2)	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature kg	1.079,86	1,86	2.008,54
28	NP.6(3.2.3)	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o m²	15,24	23,91	364,39
29	NP.7(3.2.4)	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a Kg	647,70	2,50	1.619,25
30	NP.1(1.1.4.1)	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi m³	64,80	8,30	537,84
31	NP.2(1.2.4)	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti m³	84,81	3,87	328,21
32	NP.12	Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, con			
		A RIPORTARE			231.971,70

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			231.971,70
		mc	20,01	47,62	952,88
33	NP.9(13.9.13.23)	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato			
		cad	3,00	263,36	790,08
34	NP.8(13.9.13.2)	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizzato			
		cad	3,00	303,47	910,41
35	NP.13	Fornitura, trasporto e posa in opera di canaletta prefabbricata monoblocco, realizzata in calcestruzzo vibro compresso, corpo canale costituiti da un unico elemento monolitico, la sezione interna			
		m	19,90	309,62	6.161,44
36	27.1.1.1	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad un'anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: -			
		m ²	83,34	181,40	15.117,87
37	27.1.2.2	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: -			
		m ²	23,22	234,50	5.445,09
38	27.1.2.3	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: -			
		m ²	116,96	216,90	25.368,62
39	27.1.2.4	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: -			
		m ²	50,31	199,60	10.041,88
40	27.1.2.5	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: -			
		m ²	55,90	192,70	10.771,93
41	27.1.4.3	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: -			
		m ²	10,32	248,30	2.562,46
42	27.1.5.38	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: guarnizione di battuta per telaio porta REI 60 O REI 120 ad un'anta in profilo estruso di colore nero			
		cad.	39,00	24,80	967,20
43	27.1.5.39	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: guarnizione di battuta per telaio e ante porta REI 60 e REI 120 a due ante in profilo estruso di colore			
		A RIPORTARE			311.061,56

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			311.061,56
		nero			
		cad.	77,00	52,10	4.011,70
44	27.1.5.45	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: chiudiporta aereo con braccio a slitta, conforme norma EN 1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza			
		cad.	177,00	161,10	28.514,70
45	AN.EP.01.02	Maniglione SL A con ingombro minore di 8 cm, per anta passiva di porta a dueante, conforme UNI EN 1125:2008, completo di serratura antipanico, aste verticali, dispositivo superiore, riscontro			
		cad	73,000	131,40	9.592,20
46	NP.14	Ripristino della muratura esistente per la sostituzione di infisso, sono compresi e compensati nel prezzo, l'onere delle nuova muratura occorrente di qualsiasi spessore, lo spostamento di			
		cad	99,000	300,16	29.715,84
47	14.3.12.1	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle			
		m	1.591,00	4,32	6.873,12
48	14.3.12.2	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle			
		m	2.352,00	5,41	12.724,32
49	14.3.12.3	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle			
		m	1.513,00	6,84	10.348,92
50	14.9.2	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a			
		cad	2.052,00	56,90	116.758,80
51	AN.IR.01.02.01	Modulo di interfaccia, di uscita, a microprocessore, indirizzato, ad una uscita 24V NA/NC (selezionabile dall'operatore) per il comando di attivazione o disattivazione di elemento di campo conseguente			
		cad	85,000	122,27	10.392,95
52	AN.IR.01.02.02	Modulo di interfaccia, di ingresso, a microprocessore, indirizzato ad un singolo ingresso 24V per il monitoraggio dello stato e raccolta di segnalazioni di dispositivi aventi finalità antincendio con			
		cad	19,000	103,16	1.960,04
53	AN.IR.01.03.02	Fornitura e posa in opera di Alimentatore ausiliario a microprocessore per garantire fonte di alimentazione a 24Vcc locale (decentrata rispetto alla posizione della centrale) ai componenti degli			
		cad	16,000	583,53	9.336,48
54	AN.IR.02.01.02	Maggior onere per le voci 14.9.1 e 14.9.2 del Prezziario			
		A RIPORTARE			551.290,63

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			551.290,63
		Unico Regionale 2019, per l'utilizzo, al posto della sezione minima prevista, di cavo FG4OHM1/FG40M1 e formazione 2x1,5mm ² , schermato e twistato			
		cad	2.052,000	3,68	7.551,36
55	AN.IR.02.02.01	Fornitura e Posa in Opera di Cavi di segnale/elettrici multipolari flessibili da usare per formazione del Loop di Impianti IRAI schermati, FG4OHM1, e non schermati, FG40M1, (conformi ai requisiti			
		m	3.175,500	2,51	7.970,51
56	AN.IR.03.01.01	Fornitura e posa di Sensore Ottico di Fumo puntiforme a camera di rilevazione fotoelettronica, indirizzato (avente protocollo di comunicazione compatibile con il sistema di trasmissione e dialogo della			
		cad	1.002,000	140,20	140.480,40
57	AN.IR.03.02.01	Fornitura e posa in opera di Pulsante di allarme manuale a rottura vetro indirizzato (tramite modulo interno d'indirizzamento a mezzo di selettori rotativi), con doppio isolatore di corto circuito ed			
		cad	119,000	99,95	11.894,05
58	AN.IR.04.02	Fornitura e posa in opera di Ripetitore Ottico di allarme di colore rosso per la Segnalazione di "Rilevatore in Allarme" utilizzabile per rivelatori analogici e convenzionali e ambienti interni e/o per			
		cad	732,000	25,58	18.724,56
59	AN.IR.04.03.01	Fornitura e posa in opera di segnalatore Acustico Convenzionale per interni costituito da Sirena elettronica (max 107dB) convenzionale per interni da comandare ed alimentare tramite opportuno modulo di			
		cad	53,000	58,43	3.096,79
60	AN.IR.04.03.02	Fornitura e posa in opera di segnalatore Acustico Indirizzato per interni costituito da Sirena elettronica (max 97dB) per interni indirizzabile (attraverso selettori rotanti) alimentata dal loop ed			
		cad	15,000	139,51	2.092,65
61	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e			
		m	30,000	3,30	99,00
62	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede			
		cad	2,000	57,37	114,74
63	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed			
		cad	2,000	57,11	114,22
64	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il			
		m ²	12,16	28,02	340,72
		A RIPORTARE			743.769,63

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			743.769,63
65	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo	m²	3,88	249,73
					968,95
66	AN.IR.04.01.01	Fornitura e posa in opera di Fermaporta Elettromagnetico per il rilascio delle Porte Resistenti al Fuoco (REI) (già dotate di meccanismo di autochiusura automatica installato nelle cerniere o esterno e	cad	45,000	94,45
					4.250,25
67	AN.IR.04.01.02	Fornitura e posa in opera di Fermaporta Elettromagnetico con tubo distanziale telescopico (150 a 175mm) e testa girevole per il rilascio delle Porte Resistenti al Fuoco (REI) (già dotate di meccanismo	cad	25,000	129,59
					3.239,75
68	AN.OF.01.01	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, compreso la eventuale struttura di sostegno, i corpi illuminanti, ove presenti e quant'altro in esso inserito, compreso il carico del	m²	1.434,761	9,97
					14.304,57
69	AN.OF.01.02	Fornitura e posa in opera di controsoffitto realizzato con pannelli costituiti da materiali biosolubili come lana minerale, perlite, argilla e amido, di spessore pari almeno a 13 mm e formato 600x600	m²	1.215,068	36,11
					43.876,11
70	AN.EV.02.04.01	Fornitura e montaggio di dispositivo per la protezione dal c.to-c.to nel punto di derivazione della linea EVAC, causato da incendio, costituito da morsettiera ceramica bipolare resistente alle alte	cad	50,000	13,04
					652,00
71	AN.EV.03.01.01	Fornitura e posa in opera di diffusore incasso soffitto EN54-24, Woofer 5", potenza nominale 6 watt 100V (max 9W), calotta metallica antifiama, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C e cavo	cad	167,000	96,10
					16.048,70
72	AN.EV.03.01.02	Fornitura e posa in opera a parete ad altezza di progetto o secondo indicazioni della D.L., di diffusore da parete EN54-24 rettangolare, potenza nominale 6 Watt per linea 100 V (max 9W), avente	cad	59,000	111,18
					6.559,62
73	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi	cad	58,000	52,12
					3.022,96
74	AN.GM.01.01	Fornitura e posa in opera di quadro di intercettazione 1 gas + vuoto comprensivo di: - n. 2 valvole (1/2" - 16 mm per ossigeno, 1" - 28mm per vuoto) con raccordi a tre pezzi e sensore NAMUR per stato	cad	4,000	1.125,86
					4.503,44
75	AN.GM.01.02	Fornitura e posa in opera di quadro di riduzione di secondo stadio per gas medicali, 1 gas + vuoto, comprensivo di: - Riduttore doppio che integra due gruppi di riduzione con by-pass, per ossigeno, con			
		A RIPORTARE			841.195,98

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale
		RIPORTO			841.195,98
		cad	3,000	3.379,06	10.137,18
76	AN.GM.02.01	Fornitura e collocazione di quadro allarme VVF, 1 gas +vuoto, conforme alla UNI EN ISO 7396-1 e al DM 18/09/2002 s.m.i., comprensivo di:- Modulo allarme stato valvole con sensore Namur- Alimentatore	cad	4,000	674,48
					2.697,92
77	AN.GM.02.02	Fornitura e collocazione di quadro allarme di reparto 1 gas + vuoto, comprensivo di:- Modulo allarme di reparto 1 gas (Max-Min) + vuoto- Cassetta da incasso con sportelloCompreso oneri per	cad	3,000	624,22
					1.872,66
78	AN.GM.03.01	Fornitura e posa in opera di tubo in rame sgrassato di diametro e spessore 16x1, specifico per gas medicali realizzato in conformità alla norma europea EN 13348, con proprietà meccaniche conformi	m	179,050	25,63
					4.589,05
79	AN.GM.03.02	Fornitura e posa in opera di tubo in rame sgrassato di diametro e spessore 28x1, specifico per gas medicali realizzato in conformità alla norma europea EN 13348, con proprietà meccaniche conformi alla	m	179,050	30,32
					5.428,79
80	AN.GM.04.01.01	Rimozione di Quadro di allarme VVF o allarme pressione di reparto di gas medicali, compreso ogni onere per la rimozione dei cavi di alimentazione elettrica e di collegamento ai quadri, tutte le opere	cad	8,000	81,29
					650,32
81	AN.GM.04.01.02	Rimozione di Quadro di 2° stadio o quadro di intercettazione di gas medicali, compreso ogni onere per taglio della tubazione in rame e il successivo ripristino della tubazione della linea principale	cad	8,000	220,97
					1.767,76
82	AN.GM.04.02	Fornitura e posa in opera di rivestimento da applicare alle tubazioni in rame per gas medicali, per la protezione dal fuoco, costituito da un tessuto esterno per elevate temperature, grezzo su un	m	358,100	27,70
					9.919,37
83	AN.OF.01.03	Smontaggio, Accatastamento e Rimontaggio di Controsoffitto esistente di tipo modulare o di altra tipologia.Compreso pulizia dei pannelli/elementi smontati, accatastamento, ricollocazione, eventuale	m²	201,240	7,54
					1.517,35
84	AN.IR.07.01	Completa Rimozione dell'attuale Impianto IRAI e di tutte le sue componenti nonché, a seconda della loro natura, la classificazione, l'imballaggio e l'ordinato immagazzinamento nei locali indicati dal	acorpo	1,000	6.671,79
					6.671,79
85	14.3.3.2	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di	m	40,50	117,50
					4.758,75
86	14.3.6.1	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini			
		A RIPORTARE			891.206,92

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale
		RIPORTO			891.206,92
		cianfrinati per garantire la protezione dei cavi durante la loro messa in			
		m	89,50	20,40	1.825,80
87	AN.IR.01.01	Fornitura, posa in opera e programmazione della Centrale di Rivelazione e Segnalazione Incendi a multiprocessore conforme all'ultima versione delle normative EN54-2 e 4, avente 16 linee, ciascuna			
		cad	1,000	15.318,59	15.318,59
88	AN.IR.02.02.01	Fornitura e Posa in Opera di Cavi di segnale/elettrici multipolari flessibili da usare per formazione del Loop di Impianti IRAI schermati, FG4OHM1, e non schermati, FG4OM1, (conformi ai requisiti			
		m	5.030,090	2,74	13.782,45
89	14.10.2	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a			
		cad	236,00	62,20	14.679,20
90	AN.EV.01.01	Fornitura e posa in opera di CENTRALE EVAC conforme a EN54-16 in armadio Rack con 7 amplificatori (7x480W), 1 matrice digitale master, 1 matrice digitale slave, 7 unità di potenza classe D con			
		cad	1,000	29.366,19	29.366,19
91	AN.EV.02.03.01	Fornitura e Posa in Opera di Cavi Ethernet per LAN del tipo UTP, con marchio CE, a formazione prestabilita, CAT.5E FR (PH120) (rispondenti alle norme CEI 20-36/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50289-4-16, IEC			
		m	580,000	7,10	4.118,00
92	14.8.1.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente IP20, per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con			
		cad	180,00	144,80	26.064,00
93	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra			
		m³	52,50	15,70	824,25
94	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.			
		cad	944,000	12,52	11.818,88
95	NP 15	Elenco prezzi 26.8.5.1 - Fornitura di termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura imprecisa in Celsius o			
		cad	1,000	123,80	123,80
96	NP 16	Elenco prezzi 26.8.1.1 - Maschera facciale ad uso medico (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di			
		cad	1.532,000	0,58	888,56
97	NP 17	Elenco prezzi 26.8.5.5 - Controllo di temperatura			
		A RIPORTARE			1.010.016,64

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 10 Importo Totale
		RIPORTO			1.010.016,64
		corporea con termometro digitale ad infrarossi no-contact, conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE su dispositivi medici, con temperatura			
		cad	766,000	1,28	980,48
98	NP 18	Elenco prezzi 26.8.4.3 - Sanificazione/igienizzazione delle macchine e delle attrezzature impiegate 0,5 h/8h1) con igienizzante a base di cloro all'0,1% per macchine (es.camion, escavatore ecc)			
		cad	227,000	16,37	3.715,99
99	NP 19	Elenco prezzi 26.8.1.3 SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009, con elastici in poli-propilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano			
		cad	80,000	5,71	456,80
100	NP 20	Elenco prezzi 26.8.1.5 GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374? 1:2018, UNI EN 374?2:2020, UNI EN ISO 374 4:2020			
		paio	766,000	1,84	1.409,44
101	NP 21	Elenco prezzi 26.8.1.8 OCCHIALE MONOLENTE con montatura regolabile in nylon e Lente trasparente in PC (AS/AF), antigraffio neutre, spessore mm. 2,4. Certificati:EN 170. Marchiatura montatura: S			
		cad	6,000	13,49	80,94
102	NP 22	Elenco prezzi 26.8.4.3 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature impiegate 0,5 h/8h sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole macchine utensili ed attrezzature a			
		cad	663,000	1,31	868,53
103	11.1.1	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve			
		m²	1.740,45	5,06	8.806,68
104	6.4.2.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo			
		kg	243,00	4,26	1.035,18
105	AN.OC.03.01	Fornitura e posa in opera di protezione EI 60/120 di scatole portafrutto in silicato di calcio a bassa densità, applicabile su entrambi i lati della parete.Consistente nella rimozione della scatola			
		cad	53,000	24,74	1.311,22
106	AN.CO.01.01.01.01	Sistema di Sigillatura Antincendio EI120/180 dell'attraversamento in parete dinuovo tubo plastico, corrugato o rigido per cavi elettrici fino ad un diametronominale di 32mm (posato in occasione della			
		cad	118,000	32,24	3.804,32
107	AN.CO.01.01.01.01.02	Maggior Onere alla voce AN.CO.01.01.01 (Sistema di Sigillatura Antincendio di nuovi tubi plastici), per la formazione della sigillatura (completa dei necessari accessori quale in particolare la			
		A RIPORTARE			1.032.486,22

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 11 Importo Totale
		RIPORTO			1.032.486,22
		cad	118,000	23,73	2.800,14
108	AN.CO.07.01.01	Sistema di Sigillatura Antincendio EI120/180 (a seconda delle condizioni di installazione) dell'attraversamento in parete di singoli tubi metallici (in acciaio o in rame) esistenti, di diametro	m	59,686	50,24
					2.998,62
109	AN.CO.07.01.02	Sistema di Sigillatura Antincendio EI120/180 (a seconda delle condizioni di installazione) dell'attraversamento in parete di singoli tubi metallici non coibentati (in acciaio o in rame) esistenti, di	m²	1,673	92,17
					154,20
110	AN.CO.08.01.10	Sistema di Sigillatura/Chiusura Antincendio (con resistenza EI 120 se in cartongesso s=120mm o equivalente ed EI180 se in cls cellulare alveolato da 150mm) di Foro Passante o Asola rettangolare (di	m²	3,020	301,91
					911,77
111	AN.FT.01.01	Fornitura e collocazione di sistema di chiusura/apertura per serramenti automatica o manuale di tipo ad anta o a wasistass installati a chiusura e/o apertura di superfici adibite a ventilazione	cad	25,000	732,88
					18.322,00
112	AN.FT.02.01	Fornitura e posa in opera di sistema di pressurizzazione in grado di mantenere insovrappressione il filtro a prova di fumo ad almeno 30 Pa secondo quanto prescritto dal Testo Unico DM 3 agosto 2015	cad	1,000	4.086,36
					4.086,36
113	AN.FT.02.02	Fornitura e collocazione di condotta di aerazione, costituita da coppelle antincendio a conformazione rotonda, rivestita in lamiera zincata, calandrata e asolata, in conformità alla norma EN 1366-1	m	7,000	184,89
					1.294,23
114	14.1.1.1	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa	cad	34,00	41,30
					1.404,20
115	AN.ST.0701.01.01	Fornitura e montaggio su Canale d'aria e/o di condizionamento avente sezionerettangolare di Serranda Tagliafuoco avente sez. massima (BxH) pari a800x600mm (installazione singola) e profondità pari a	cad	3,000	525,79
					1.577,37
116	AN.ST07.01.01.02	Fornitura e montaggio su Canale d'aria e/o di condizionamento avente sezionerettangolare di Serranda Tagliafuoco avente sez. massima (BxH) pari a800x600mm (installazione singola) e profondità pari a	cad	2,000	607,28
					1.214,56
117	AN.ST07.01.01.03	Fornitura e montaggio su Canale d'aria e/o di condizionamento avente sezionerettangolare di Serranda Tagliafuoco avente sez. massima (BxH) pari a800x600mm (installazione singola) e profondità pari a	cad	2,000	664,60
					1.329,20
118	AN.ST07.01.02.03	Fornitura e montaggio su Canale d'aria e/o di condizionamento avente sezionerettangolare di Serranda			
		A RIPORTARE			1.068.578,87

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 12 Importo Totale
		RIPORTO			1.068.578,87
		Tagliafuoco avente sez. massima (BxH) pari a 1.500x800 mm (installazione singola) e profondità pari			
		cad	2,000	730,42	1.460,84
119	AN.ST07.01.02.04	Fornitura e montaggio su Canale d'aria e/o di condizionamento avente sezione rettangolare di Serranda Tagliafuoco avente sez. massima (BxH) pari a 1.500x800 mm (installazione singola) e profondità pari			
		cad	1,000	897,20	897,20
120	AN.ST07.02.01	Prolungamento della Protezione dal fuoco di Canali metallici, su cui è o sarà applicata una serranda tagliafuoco nella configurazione "a distanza da parete" (in aggiunta a quella eventualmente già			
		m²	16,720	109,80	1.835,86
121	AN.ST07.03.01	Sovrapprezzo per la Fornitura della Serranda Tagliafuoco di cui alla voce AN.ST 07.01.01.xx allorquando dotata di Attuatore (sistema di azionamento e controllo) con ritorno a molla, con dispositivo			
		cad	3,000	308,19	924,57
122	AN.ST07.03.02.01	Sovrapprezzo per la Fornitura della Serranda Tagliafuoco di cui alla voce AN.ST 07.01.02.xx allorquando dotata di Attuatore (sistema di azionamento e controllo) con ritorno a molla, con dispositivo			
		cad	3,000	358,06	1.074,18
123	14.3.4	Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm.			
		m	40,50	10,10	409,05
124	14.3.12.4	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle			
		m	80,00	9,29	743,20
125	14.3.12.5	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle			
		m	76,00	11,90	904,40
126	14.3.14.2	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni			
		cad	40,00	7,64	305,60
127	14.3.14.3	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni			
		cad	10,00	16,50	165,00
128	AN.IR.01.02.03	Modulo di interfaccia, di ingresso, a microprocessore, indirizzato ad un doppio ingresso 24V per il monitoraggio dello stato e raccolta di segnalazioni di dispositivi aventi finalità antincendio con ad			
		cad	3,000	144,64	433,92
129	AN.IR.01.02.04	Modulo di interfaccia, di ingresso ed uscita, a microprocessore, indirizzato ad una uscita 24V NA/NC (selezionabile dall'operatore) ed ad un ingresso			
		A RIPORTARE			1.077.732,69

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 13 Importo Totale
		RIPORTO			1.077.732,69
		24V,rispettivamente per il comando di attivazione			
		cad	1,000	131,60	131,60
130	AN.IR.01.02.05	Modulo di interfaccia, di ingresso ed uscita, a microprocessore, indirizzato ad una uscita 24V NA/NC (selezionabile dall'operatore) ed a doppio ingresso24V,rispettivamente per il comando di			
		cad	2,000	157,16	314,32
131	AN.IR.02.02.01.03	Fornitura e Posa in Opera di Cavi di segnale/elettrici multipolari flessibili da usare per formazione del Loop di Impianti IRAI schermati, FG4OHM1, e nonschermati, FG4OM1, (conformi ai requisiti			
		m	2.164,000	3,06	6.621,84
132	AN.IR.02.02.02.01.05	Fornitura e Posa in Opera di Cavi uni-multipolari flessibili FTG100M1 a marchio CE (rispondenti alle norme CEI 20-45, CEI 20-22/3 EN 50266-2-4, EN50200 - EN 50362, EN 50267-2-1, EN 61034-2, CEI			
		m	780,000	4,95	3.861,00
133	AN.IR.02.02.02.03.02	Fornitura e Posa in Opera di Cavi uni-multipolari flessibili FTG100M1 a marchio CE (rispondenti alle norme CEI 20-45, CEI 20-22/3 EN 50266-2-4, EN 50200 - EN 50362, EN 50267-2-1, EN 61034-2, CEI			
		m	952,000	6,29	5.988,08
134	AN.IR.02.02.02.03.03	Fornitura e Posa in Opera di Cavi uni-multipolari flessibili FTG100M1 a marchio CE (rispondenti alle norme CEI 20-45, CEI 20-22/3 EN 50266-2-4, EN 50200 - EN 50362, EN 50267-2-1, EN 61034-2, CEI			
		m	189,000	7,02	1.326,78
135	AN.IR.03.01.01.02	Fornitura e montaggio in Canale d'aria e/o di condizionamento (avente sezione circolare o rettangolare e diametro/larghezza sino a 120cm) di Camera di Analisi Fumi con Rivelatore Ottico Fotoelettronico			
		cad	19,000	377,50	7.172,50
136	AN.IR.03.01.01.03	Fornitura e montaggio in Canale d'aria e/o di condizionamento (avente sezione circolare o rettangolare e diametro/larghezza sino a 120cm) di Camera di Analisi Fumi con Rivelatore Laser Indirizzato ad			
		cad	3,000	735,56	2.206,68
137	AN.IR.03.01.02.01	Fornitura e collocazione di rivelatore convenzionale di Gas Metano tipo a 3 relè (Allarme, Preallarme e Guasto) e 2 soglie intervento, in contenitore IP55, sensore di tipo catalitico a tre soglie			
		cad	2,000	445,28	890,56
138	AN.IR.03.01.02.02	Fornitura e collocazione di rivelatore di Gas idrogeno tipo a 3 soglie intervento ed implementata, tramite scheda opzionale, con 3 uscite relè (Allarme, Preallarme e Guasto), in contenitore ADPE (EEx D			
		cad	1,000	935,39	935,39
139	AN.IR.03.02.02	Fornitura e posa in opera di Pulsante di allarme manuale a rottura vetroindirizzato (tramite modulo interno d'indirizzamento a mezzo di selettori rotativi), con doppio isolatore di corto circuito ed			
		cad	10,000	273,82	2.738,20
140	AN.IR.03.03.01	Fornitura, montaggio e collegamento di modulo di			
		A RIPORTARE			1.109.919,64

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 14 Importo Totale
		RIPORTO			1.109.919,64
		isolamento (tipo M700X) perla protezione del sistema da eventuali corto circuiti sui loop (aprendoautomaticamente il loop in caso di corto circuito			
		cad	3,000	115,64	346,92
141	AN.IR.04.03.01.02	Fornitura e posa in opera di segnalatore Acustico Convenzionale per esterni costituito da Sirena elettronica (max 107dB) convenzionale per esterni da comandare ed alimentare tramite opportuno modulo			
		cad	2,000	65,32	130,64
142	AN.IR.04.04.01.01	Fornitura e posa in opera di Segnalatore Ottico Convenzionale (VAD) per interni costituito da Lampeggiante convenzionale per interni con led bianco e ottica avanzata,di categoria C e W secondo la			
		cad	6,000	154,96	929,76
143	AN.IR.04.04.02.01	Fornitura e montaggio a parete o soffitto di Segnalatore Ottico per interni indirizzato, costituito da Lampeggiante con Corpo Bianco, LED Bianco e lentetrasparente, alimentato dal loop, dotato di			
		cad	1,000	180,90	180,90
144	AN.IR.04.05.02.01	Fornitura e montaggio a parete di Segnalatore Ottico-Acustico per interni indirizzato, costituito da Sirena con Lampeggiante indirizzabile alimentata dal loop, dotato di isolatore di c.to c.to ed			
		cad	1,000	196,33	196,33
145	AN.IR.04.07.01	Fornitura e posa in opera di terminale remoto di Impianto IRAI dedicato a centrali analogiche, compatibile con protocolli di trasmissione del sistema utilizzato, per il riporto a distanza dello stato			
		cad	1,000	2.398,07	2.398,07
146	AN.IR.4.07.02	Fornitura e posa in opera di terminale remoto di Impianto IRAI dedicato a centrali analogiche (compatibile con protocolli di trasmissione del sistema utilizzato) per il riporto a distanza dello stato			
		cad	8,000	1.029,64	8.237,12
147	AN.IR.06.02.01	Fornitura, Cablaggio e Posa in Opera di Quadro in poliestere accessoriatto IP66di Distribuzione Generale Alimentazioni Utenze e Componenti Impianti IRAIed EVAC da installare al piano Rialzato e			
		cad	1,000	1.015,86	1.015,86
148	AN.IR.06.02.02	Fornitura, Cablaggio e Posa in Opera di Quadro Elettrico in materiale termoplastico accessoriatto IP65 di per alimentazione degli alimentatori 230Vca/24Vcc dei componenti ad alimentazione separata			
		cad	2,000	73,93	147,86
149	AN.IR.06.02.03	Fornitura, Cablaggio e Posa in Opera di Quadro Elettrico in materialetermoplastico accessoriatto IP65 di per alimentazione degli alimentatori230Vca/24Vcc dei componenti ad alimentazione separata			
		cad	2,000	90,08	180,16
150	14.3.3.3	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di			
		m	4,50	135,00	607,50
		A RIPORTARE			1.124.290,76

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 15 Importo Totale
		RIPORTO			1.124.290,76
151	14.03.04	Sovraprezzo per le voci 14.3.3 per H = 75 mm. m	4,50	10,10	45,45
152	14.3.12.2.	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle m	150,95	5,41	816,64
153	14.3.12.5.	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle m	50,00	11,90	595,00
154	14.3.14.2.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cad	12,00	7,64	91,68
155	14.3.14.3.	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cad	10,00	16,50	165,00
156	AN.CS.03.01	Fornitura e collocazione di cartello monofacciale, conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2017, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di divieto, obbligo cad	268,000	3,15	844,20
157	AN.EV.02.01.02	Maggior onere per le voci 14.10.1 e 14.10.02 del Prezziario Unico Regionale per l'utilizzo, al posto della sezione minima di cavo FTE4OM1/FTE4OHM1 PH120 2x2,5mm², twistato (e eventualmente schermato cad	236,000	8,42	1.987,12
158	AN.EV.02.02.02	Fornitura e Posa in Opera di Cavi di segnale multipolari flessibili in formazione 2x2,5mm², a marchio CE, schermati, FTE4HOM1, e non schermati, FTE4OM1 (rispondenti alle norme UNI 9795:2013 / CEI EN m	580,000	4,19	2.430,20
159	AN.EV.03.01.03	Fornitura e posa in opera di proiettore di suono Bidirezionale con montaggio a parete o a soffitto (secondo disposizioni progettuali o in mancanza a scelta della D.L.) EN54-24 potenza nominale 20 cad	8,000	208,68	1.669,44
160	14.1.3.1	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta cad	8,00	43,50	348,00
161	AN.IR.06.01	Fornitura, Cablaggio e Posa in Opera in quadro metallico esistente giàassemblato e cablato subito a valle dell'UPS, posto nel locale ad esso dedicato alpiano seminterrato, e definito come "Q.E. UPS" cad	1,000	567,17	567,17
162	AN.EV.04.01	Fornitura e montaggio di scatola portafrutti a parete per			
		A RIPORTARE			1.133.850,66


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 16 Importo Totale
		RIPORTO			1.133.850,66
		serie civile contenente tre prese polivalente (Schucko e bipasso) ed una bipasso 10/16A tutte di colore rosso oltre ad interruttore bipolare			
		cad	1,000	49,40	49,40
163	AN.IR.06.02.07.01	Fornitura, cablaggio e installazione di Centralino da parete da 8 moduli in materiale termoplastico con pareti lisce predisposto per alloggiamento morsettiere IP65 serie 40CDK dim			
		cad	1,000	346,32	346,32
164	14.8.2.5	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed autoestinguente			
		cad	8,00	91,50	732,00
165	AN.GS.01	Fornitura e montaggio, a sostituzione di altra già installata, di Elettrovalvola Gas di sicurezza (adatta per manovre di blocco della linea di adduzione del gas) a riarmo manuale DN80mm (3")			
		cad	1,000	730,19	730,19
166	AN.IR.06.02.08.01	Fornitura, cablaggio e installazione di Centralino da parete da 8 moduli in materiale termoplastico con pareti lisce predisposto per alloggiamento morsettiere IP65 dim.215x210x100 contenente			
		cad	1,000	410,05	410,05
167	AN.IR.06.02.08.03	Fornitura, cablaggio e installazione di Centralino da parete da 12 moduli in materiale termoplastico con pareti lisce predisposto per alloggiamento morsettiere IP65 dim.260x298x14 contenente			
		cad	1,000	515,49	515,49
168	AN.IR.03.02.03	Maggior onere alle voci AN.IR.03.02.01 e AN.IR.03.02.02, per utilizzo dipulsanti di colore diverso dal rosso, secondo le indicazioni della D.L.(Giallo,Blu, etc.)			
		cad	6,000	13,12	78,72
169	AN.CS.01.03	Fornitura e collocazione di cartello monofacciale, conforme alla norma UNI EN ISO 7010:2017, da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di divieto, obbligo			
		cad	16,000	11,34	181,44
170	AN.EV.03.02.01	Fornitura e posa in opera di microfono remoto ad uso emergenza tipo VVF, che offre la possibilità di intervento direttamente dal sistema EVAC senza uso della console remota, predisposto per			
		cad	1,000	1.112,38	1.112,38
171	AN.EV.03.02.02	Fornitura e collocazione di consolle microfonica in estruso di alluminio completa di gooseneck con microfono dinamico, in grado di selezionare le zone o gruppi di zone nelle quali comunicare il			
		cad	1,000	1.322,38	1.322,38
					1.139.329,03
		A RIPORTARE			1.139.329,03

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 17 Importo Totale
		LAVORI IN ECONOMIA			1.139.329,03
		RIPORTO			
172		Lista trimestrale n° 1 degli operai			6.136,20
		A RIPORTARE			1.145.465,23


Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	1.139.329,03	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	24.518,59	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	1.114.810,44	
Il ribasso d'asta del 25,2855% su € 1.114.810,44	€		281.885,39
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		832.925,05
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		24.518,59
Lavori a misura al netto	€		857.443,64
Importo lordo lavori in economia	€	6.136,20	
A dedurre dal lordo liste € 1.551,57	€		
Lavori in economia al netto	€		4.584,63
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		862.028,27
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 15/03/2021 di € 196.480,95			
N°2 del 26/04/2021 di € 149.081,43			
N°3 del 30/06/2021 di € 144.950,3			
N°4 del 18/01/2022 di € 152.254,53			
N°5 del 25/05/2023 di € 15.061,99			
SOMMANO	€	657.829,20	
- L'anticipazione del 30% su € 666.296,53	€	199.888,93	
TOTALE A DETRARRE	€		857.718,13
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		4.310,14

Agrigento li', 21/11/2023


Il Direttore dei Lavori
Ing. Alessandro Dinolfo



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Biancucci




L'impresa
MAR.SAL. COSTRUZIONI srl
Via A. Russello, 14
92026 FAVARA (AG)
P.IVA C.F.: 02472440841
Cod. Impresa 00000000841



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. on line Prot. INPS_38039780 valido dal 16/10/2023 scadenza 13/02/2024.

Il Responsabile del procedimento
Geom. Giuseppe Biancucci




ALL. 3



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
 Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera.

CIG: 7945911530 – CUP: C92C18000180002

Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Biancucci, Assistente Tecnico dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

Progettista Architettonico: Ing. Vincenzo Canalella iscritto all'ardine degli Ingegneri di Caltanissetta al n. A847;

Direttore dei Lavori Architettonico: Ing. Alessandro Dinolfo Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico A.S.P. di Agrigento;

Coordinatore della Sicurezza: Ing. Salvatore Vancheri iscritto all'ardine degli Ingegneri di Caltanissetta al n. A574;

Impresa Esecutrice: Mar. Sal. Costruzioni S.r.l. con sede in via A. Russello n. 14, 92026 Favara (AG).

Collaudatore Statico: Ing. Giuseppe Carreca, iscritto all'ardine degli Ingegneri di Agrigento al n. A738.

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO
E CERTIFICATO DI COLLAUDO

[Handwritten signature]

L'anno 2024 il giorno nove del mese di luglio, a seguito di formale preavviso, sono convenuti presso il cantiere dei lavori di cui in oggetto, oltre al sottoscritto collaudatore i signori:

[Handwritten initials]

Geom. Bunone Dario in rappresentanza dell'Impresa appaltatrice;

Titolo della spesa Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera.
 : CIG: 7945911530 – CUP: C92C18000180002

Data e importo Progetto redatto in data Febbraio 2019, dell'importo complessivo di € 1.457.452,63 con il seguente quadro economico:
 progetto:

A)	Importo lavori (compreso oneri e costi sicurza)	€ 887.273,13	€ 887.273,13
A.1)	Oneri per la sicurezza	€ 13.346,97	
A.2)	Importo Lavori a Base D'asta	€ 873.926,16	
B)	Somme a Disposizione dell'amministrazione		
B.1)	Spese tecniche di progettazione e coordinaeto in fase di pogtazione compreso oneri e IVA	€ 31.720,00	

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

B.2)	Spese tecniche di cui agli art. 90, comma 5 e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione dei lavori compreso oneri e IVA	€	49.736,96	
B.3)	Rilievi dignsi iniziale, accertamenti e indagini	€	3.000,00	
B.4)	Imprevisti compreso IVA	€	97.422,59	
B.5)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi temporanei eparti) comprso IA	€	100.000,00	
B.6)	Fondo Incendivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/2016	€	17.745,46	
B.7)	Spese tecniche di cui agli art. 90, comma 5 e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecice relative I C..E. dei lavori compreso oneri e IVA	€	32.354,40	
B.8)	Oneri di conferimento a discarica	€	20.000,00	
B.9)	Spese per pubblicità	€	10.000,00	
B.10)	Spese per collaudo tecnico amministrativo ed altri eventuai colludi secialistici, compreso oneri e IVA	€	12.000,00	
B.11)	Procedura SCIA Antintincendio e oneri vari	€	1.000,00	
B.12)	IVA sui lavori 22%	€	195.200,09	
Sommano		€	570.179,50	€ 570.179,50
Importo totaleprogeto		€	1.457.452,63	

Approvazione: Il progetto è stato approvato con delibera del Commissario n. 726 del 16/04/2019;

Finanziamento: Il progetto è stato finanziato con PAFV linea progettuale FSR 2014/2015 Azione "Lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi dei P.O. Aziendali".

Individuazione dell'esecutore dei lavori: Con delibera n. 370 del 13/06/2019 è stata indetta procedura aperta ed approvati gli schemi degli atti di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, demandando l'attività per l'espletamento al servizio UREGA – sez. territoriale di Agrigento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, della L.R. 12/11 come novellato dall'art. 3 della L.R. n. 1/2017.

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo importo lavori: A seguito di procedura di gara con delibera n. 194 del 10/02/2020 del Direttore Generale F.F. dell'A.S.P. di Agrigento sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta MAR. SAL. Costruzioni, con sede legale a Favara (AG) via Isonzo 81, ora via A. Russello n. 14, 92026 Favara (AG) P.IVA 02478440841, con il ribasso del 25,2855%, per un importo di aggiudicazione di € 666.296,53 oneri di sicurezza compresi, con il seguente quadro di aggiudicazione così distinto:

A)	Importo lavori (compreso oneri e costi sicurezza)	€	887.273,13	
A.1)	Oneri per la sicurezza	€	13.346,97	
A.2)	Importo Lavori a ase'asta	€	873.926,16	
A.3)	Rbasso d'asta del 25,2855%	€	220.97,60	
IMPORTO CONTRATTUALE		€	666.296,53	€ 666.296,53

Contratto: Il contratto con l'impresa è stato perfezionato in data 06/10/2020 repertorio n. 9.

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Registrazione: Il contratto è stato stipulato sotto forma di scrittura privata.

Ufficio di direzione lavori: Ing. Alessandro Dinolfo Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico;

Consegna dei lavori: I lavori vennero consegnati in data 20/10/2020;

Direttore tecnico dell'impresa: Il direttore tecnico da parte dell'impresa è stato nominato l'Arch. Di Napoli Giuseppe nato ad Abbiategrasso (MI) il 26/06/1985 C.F. DNPGPP85H26A010E, domiciliato in via Sardegna 21, 92026 Favara (AG);


Cauzione Per il contratto è stata prodotta cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. 110399084 del 04/06/2020, emessa dalla GROUPAMA assicurazioni S.p.A. agenzia n. 00478 di Agrigento.

Polizza per danni e responsabilità civile: Per i danni e la responsabilità civile è stata prodotta polizza assicurativa n. 10026990000102 del 04/06/2020, emessa dalla BENE assicurazioni S.p.A. agenzia di Agrigento codice intermediario 100269.

Sospensione dei lavori: La sospensione dei lavori è intervenuta in data 30 del mese di Settembre 2021 a seguito del verificarsi l'impossibilità ad accedere ai reparti di medicina COVID in quanto nel predetto periodo risultava la presenza di utenti affetti dal virus SARS-CoV-2, giusto verbale in pari data;

Domande di proroga: Per i lavori in questione non sono pervenute domande di proroga.

Modifiche contrattuali: è stata redatta perizia di variante in conformità dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2, nei limiti previsti dal comma 7 dello stesso articolo, le principali motivazioni sono state condotte per rispondere alle esigenze derivate dalla pandemia scaturita dal virus SARS-CoV-2, dove l'A.S.P. di Agrigento ha individuato al 1° piano del P.O. di Ribera le aree necessarie per la realizzazione rispettivamente della terapia intensiva e della terapia semintensiva destinata a pazienti affetti da Covid-19, i corpi di fabbrica denominati "A" ed "E".



[Handwritten signature]
[Handwritten initials BA]

A tal punto la necessità è stata quella di riformare il progetto alle nuove contingenze, cioè alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del 19/03/2015, soprattutto per la parte riguardante il corpo "E" (terapia intensiva) ex complesso operatorio non in uso.

Altro apporto alla variante è dato dall'adeguamento dell'impianto di distribuzione gas medicali, per assicurare una ottimale erogazione e fruizione di ossigeno in un ospedale COVID-19, si è ritenuto opportuno dotare lo stesso impianto di distribuzione gas medicali di un impianto di Ossigeno criogenico, quindi procedere all'installazione di un nuovo serbatoio criogenico aumentando la capienza complessiva dello stoccaggio di ossigeno criogenico, a tal fine si è reso necessario predisporre una piattaforma in c.a. con fondazione a platea delle dimensioni di mt. 5,00 x 8,00, ubicata in prossimità dell'attuale centrale gas

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

medicali ed a distanza non inferiore a 15 mt. da tutti i corpi di fabbrica circostanti, come previsto dalle vigenti norme di prevenzione incendi, le predette motivazioni ed altre di modesta entità hanno comportato una maggiore spesa rispetto al contratto principale con un quadro economico così ripartito:

A)	Importo lavori (compreso oneri e costi sicurezza)	€ 1.145.230,72	
A.1)	Oneri per la sicurezza	€ 15.876,30	
A.2)	Oneri per la sicurezza COVID-19	€ 10.477,96	
A.3)	Importo Lavori a BaeD'ata	€ 1.118.876,46	
A.4)	Ribasso d'asta del 25,2855%	€ 282.913,51	
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€ 862.317,21	€ 862.317,21
B)	Somme a Disposizione dell'amministrazione		
B.1)	Spese tecniche di progettazione e coordinamento in fase di progettazione compreso oneri e IVA	€ 31.720,00	
B.2)	Rilievi, diagnosi iniziale, accertamenti e indagini	€ 3.000,00	
B.3)	Imprevisti compreso IVA	€ 2.855,17	
B.4)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (fichinaggio e traslochi temporanei eparti) compreso IVA	€ 15.000,00	
B.5)	Fondo Incendivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/2016	€ 22.904,61	
B.6)	Spese tecniche di cui agli art. 90, comma 5 e 92 comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative al C.S.E. dei lavori compreso oneri e IVA	€ 32.354,40	
B.7)	Oneri di conferimento a discarica	€ 10.000,00	
B.8)	Spese per collaudotecnico amministrativo ed altri eventuali collaudi specialistici, compreso oneri e IVA	€ 12.000,00	
B.9)	Procedura SCIA Antintincendio e oneri vari	€ 1.000,00	
B.10)	Spese di laboratorio	€ 3.000,00	
B.11)	Spese di pubblicazione	€ .000,00	
B.12)	Economia da ribasso d'asta e IVA	€ 269.591,45	
C)	IVA		
C.1)	I.V.A. sui lavori e forniture 22%	€ 189.709,79	
	Sommano	€ 595.135,42	€ 595.135,42
	Torna totale finanziamenti	€ 1.457.452,63	

Approvazione perizia Che la succitata perizia è stata approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1072 del 14/06/2021 previo parere tecnico del 25/05/2021 dal R.U.P.;

Atto di sottomissione verbale e Atto aggiuntivo in data 17/06/2021, il verbale concordamento prezzi n. 1 in data 02/12/2020 contiene n. 14 nuovi prezzi e il verbale concordamento prezzi n. 2 in data 17/06/2021 in allegato all'atto aggiuntivo contiene n. 22 dei quali vengono richiamati



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

concordamento prezzi i già citati n. 14 ed aggiunti n. 8 nuovi prezzi desunti dal prezzario regionale 2019 reggente il progetto originario, da appositi analisi e dal prezzario regionale, approvato dalla Regione Sicilia, con l'inserimento di nuovi prezzi nel capitolo 26 - opere provvisoria di sicurezza - "Covid 19 punto 26.8";

Proroghe concesse: Per i lavori in questione sono stati concessi 60 giorni di proroga con atto aggiuntivo;

Ripresa dei lavori: Con verbale di ripresa lavori in data 06/10/2022 cessate le cause che impedivano il proseguo dei lavori, le opere venivano ripresi a far data del 07/10/2022, per effetto delle proroghe concesse e tempo residuale tra la sospensione e ripresa il nuovo termine per dare l'ultimati i lavori veniva a cadere il 25/10/2022;

Ultimazione dei Lavori: I lavori sono stati ultimati il 18/10/2022 come formalmente comunicato dall'impresa nota prot. n. 174406 in pari data 18.10.2022, alla visita tenutasi in data 21/10/2022 ai fini di accertare l'avvenuta ultimazione dei lavori, si è riscontrato, che di fatto i lavori possono essere dichiarati ultimati, eccetto qualche lavorazione di modesta entità non incidenti nell'uso e funzionalità dell'opera, questa D.L. emetteva certificato con prescrizioni assegnando un termine perentorio di gg. 60 (sessanta) per adempiere alle marginali opere, accertate con verbale di ultimazione dei lavori in data 25/11/2022 redatto in pari data, dichiarando che i lavori possono essere considerati ultimati in data 18/10/2022 quindi entro i tempi contrattuali prestabiliti.

Danni forza maggiore: Durante l'esecuzione del contratto non si sono verificati danni di forza maggiore.

Variazioni al progetto: Le variazioni apportate sono state giustificate con le modifiche contrattuali anzidette.

Ordini e disposizioni date ed esisto avuto: L'impresa ha ottemperato alle disposizioni impartite dalla D.L. e non sono occorsi ordini di servizio.

Assicurazione degli operai: Gli operai vennero assicurati dall'impresa MAR SAL Costruzioni s.r.l. contro gli infortuni sul lavoro presso L'INAIL di Agrigento con posizione PAT n. 14504412 a carattere continuativo, INPS matricola 0105581660, Cassa edile Agrigento CEAMA pos. 11832, questa D.L. ha acquisito il Durc On Line prot INPS_38039780, l'impresa risulta regolare nei confronti di INPS., INAIL e Casse edili valido dal 16/10/2023 scadenza 13/02/2024.

Importo delle somme autorizzate:	contratto principale	€ 666.296,53	
	l'opera suppletiva	<u>€ 196.020,68</u>	
	Sommano	€ 862.317,21	
Conto finale e credito residuo dell'impresa:	il conto finale ammonta a nette da cui detraendo gli acconti corrisposti:		€ 862.028,27
	N°1 del 15/03/21	€ 196.480,95	
	N°2 del 26/04/2021	€ 149.081,43	
	N°3 del 30/06/2021	€ 144.950,30	
	N°4 del 18/01/2022	€ 152.254,53	
	N°5 del 25/05/2022	€ 15.061,99	
	L'anticipazione contrattuale	<u>€ 199.888,93</u>	
	Sommano gli acconti	€ 857.718,13	<u>€ 857.718,13</u>
	Resta il credito residuo dell'impresa in		€ 4.310,14
	(diconsi euro quattromilatrecentodieci\14)		
Parallelo fra somme autorizzate e le spese:	Somme autorizzate per lavori	€ 862.317,21	
	Somme spese per lavori	<u>€ 862.028,27</u>	
	Minore spesa di Euro	€ 288,94	



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Cave di prestito L'impresa non ha aperto cave di prestito.

Avvisi ad Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili opponendum: interessati ai privati, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi.

Cessione dei Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti come risulta in atti.

Crediti:

Indicazione sommaria: Le prestazioni previste dal contratto sono state eseguite regolarmente dall'Esecutore senza eventi particolari, infortuni o danni. Durante l'esecuzione, si è reso necessario una sospensione dei lavori, come dettagliato nell'apposita sezione "Sospensione lavori" ed è risultato inoltre necessario apportare una modifica del contratto, per i cui dettagli si rimanda alla sezione "Modifica del contratto". Le prestazioni sono state eseguite nei tempi pattuiti come si evince dai libretti delle misure dal n. 1 al n. 5 e sono state ultimate in data 18/10/2022, in tempo utile concesso.

Riserve L'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

VISITA DI COLLAUDO

Esame della documentazione

Prima di procedere alle operazioni di verifica il sottoscritto Organo di collaudo ha proceduto all'esame del progetto esecutivo e della documentazione inerente l'esecuzione dei lavori.

Esecuzione della visita

Preliminarmente sono state acquisite le certificazioni delle porte REI mancanti e precisamente della porta n. 8528 ubicata al piano secondo e delle porte nn. 8538 e 8532 ubicate al piano terzo.

Sempre con riferimento alle porte REI, è stata verificata la risoluzione delle criticità riportate nel verbale del 13/06/2024 con riscontro positivo. Si precisa a proposito che, stante il lasso di tempo intercorso tra l'ultimazione dei lavori (verbale del 21/10/2022) e le correnti operazioni di collaudo, nella presente valutazione si è tenuto conto della circostanza che le suddette porte sono state in pieno esercizio.

In merito all'impianto IRAI si è proceduto, sempre mediante l'uso di un detector tester di marca SOLO, alle prove di attivazione dell'impianto. Si ribadisce che il collaudo viene effettuato a meno della parte di impianto interna all'area attualmente sotto sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria.

I risultati delle prove eseguite vengono riportati nella tabella seguente.

piano	Locale	Sgancio porte	EVAC	Attivazione evacuatori	Display	Rif. Rilev.
Semint.	Corridoio Sx	Si	Si	Si	Si	M3
P. T.	Corridoio di fronte Loc. Centralina	Si	Si	Si	Si	M3
P. T.	Corridoio	Si	Si	Si	Si	M17
P. T.	Pronto Soccorso	Si	Si	Si	Si	M6
P. T.	Ingresso P.S.	Si	Si	Si	Si	M14
P. 1°	Corridoio sx - Uscita ascensori C1-C2	Si	Si	Si	Si	M65
P. 2°	Corridoio	Si	Si	Si	Si	M92
P. 2°	Corridoio	Si	Si	Si	Si	M37
P. 2°	Corridoio	Si	Si	Si	Si	M6
P. 3°	Corridoio	Si	Si	Si	Si	M39
P. 4°	Pianerottolo vano scala	Si	(*)	Non previsti	Si	M71
P. 4°	Corridoio	Si	(*)	Non previsti	Si	M67
P. 4°	Corridoio	Si	(*)	Non previsti	Si	M68



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

(*) l'allarme EVAC non si attiva al piano 4°; la criticità è riconducibile alla struttura dei loop dell'impianto e potrà essere risolta solo dopo il ripristino dell'area oggetto di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

In contemporanea di ciascuna prova di allarme è stato riscontrato il corretto funzionamento dei dispositivi automatici delle aperture vasistas destinate all'evacuazione di fumo e calore.

Dai risultati delle suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, è stato appurato che le opere eseguite corrispondono in tutto e per tutto alle prescrizioni contrattuali e che la loro esecuzione è stata eseguita con l'utilizzo di materiali idonei e secondo le modalità indicate nel capitolato speciale di appalto. Sono state constatate, inoltre, la buona qualità dei materiali impiegati, dei componenti e delle provviste e la lavorazione a regola d'arte delle opere completate.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o inaccessibili, la Direzione dei lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Va evidenziato che in merito all'impianto di gas medicali, pure oggetto del presente appalto, le operazioni di collaudo si sono limitate al riscontro della documentazione relativa alla consegna dello stesso alla ditta cui è affidata la manutenzione, Medical Gas Criogenici s.r.l., in considerazione del fatto che l'impianto in questione è entrato ed è attualmente in esercizio sin dal 25/10/2022, come da relativi verbali di consegna corredati dalle schede dei collaudi effettuati. E' utile precisare che la medesima ditta Medical Gas Criogenici s.r.l., ha anche realizzato l'impianto di gas medicali nella qualità di subappaltatore della impresa esecutrice Mar. Sal. S.r.l. Infine sono state riscontrate anche le dichiarazioni di conformità dell'impianto.

REVISIONE TECNICA CONTABILE

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie, con quelle effettivamente eseguite, sono state riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della Direzione tecnica dei lavori segnalate al Responsabile del procedimento.

È stata riscontrata ed accertata la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. È stata quindi accertata dal collaudatore la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili del caso e da detto riscontro non sono emersi errori o discordanze di sorta, pertanto sono state confermate le cifre e gli importi registrati.

La visita di collaudo si conclude alle ore 15:30 e il presente verbale, formato da n. 7 pagine, viene letto, confermato e così sottoscritto dagli intervenuti.

Ribera, 09/07/2024

Per l'Impresa
Geom. Dario Bunone

Il Collaudatore
Ing. Giuseppe Carreca



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse, risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 862.028,27 è *inferiore* alle somme autorizzate € 862.317,21 per € 288,94;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono stati quelli di contratto e/o successivamente concordati ed approvati;
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì, notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale *senza* riserva;

Ciò posto e considerato, il sottoscritto collaudatore

CERTIFICA

che i **Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. di Ribera** eseguiti dall'impresa Mar. Sal. Costruzioni S.r.l. sono collaudabili e col presente atto,

COLLAUDA

con le limitazioni espresse in precedenza relative all'area interna attualmente sotto sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria, liquidando il credito dell'impresa in € 4.310,14 (diconsi euro quattromilatrecentodieci/14)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

che si possono pagare all'impresa in aggiunta agli acconti ad essa già corrisposti ed a saldo della liquidazione in parola, salvo la superiore approvazione del presente atto e le eventuali rettifiche revisionali, nonché la risoluzione delle riserve e delle domande di compensi avanzate dall'impresa.

Col presente certificato di collaudo il Committente Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento, nella persona del Responsabile del Procedimento, dichiara di prendere in consegna l'opera.

Agrigento 10/07/2024

Il Collaudatore



LISTA DI LIQUIDAZIONE
N.° Liq.: 1630 Del 26/03/2025

ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2025 / 1001 - IMMOBILIZZAZIONI

CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Fornitore: (25000715) MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.		VIA A. RUSSELLO, 14 92026 FAVARA (AG) C.F. - P.IVA: 02478440841				
<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u> <u>Codice CUP</u>
* 0 / 2025 / 11110	26/03/2025	IS GE	018/B	25/03/2025	€ 5.258,37	7945911530
Totale Fornitore - 25000715					€ 5.258,37	

TOTALE CONTO - A101021001 € 5.258,37

TOTALE PRG. SPESA - 2025 / 1001 € 5.258,37

TOTALE ASSEGNATARIO - 203 € 5.258,37

Totale fatture liquidazione automatica : € 5.258,37
Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

PRESTAZIONE ESEGUITA

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Assistente Tecnico Geometra
Geom. Giuseppe Biancucci



SERVIZI CENTRALI

FATTURA LIQUIDABILE

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Assistente Tecnico Geometra
Geom. Giuseppe Biancucci



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT06628860964
Progressivo di invio: 1611064713
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 53LDIT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02478440841
Denominazione: MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA ANTONIO RUSSELLO N.14
CAP: 92026
Comune: FAVARA
Provincia: AG
Nazione: IT

Prot. elettronico: 000053LDIT0000640313
Data ricezione: 25/03/2025
Data registrazione: 2025-03-26 00:00:00.0
N.Prot.Registrazione: 11110
N.Prot.IVA: 1/8927
P.N.: 2025039511
Fornitore: 25000715 MAR. SAL COSTRUZIONI
S.R.L.
Tot.Fattura: 5258,37

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 185189
Numero soci: SM (pi? soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922.438069

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02570930848
Codice Fiscale: 02570930848
Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DELLA VITTORIA, 321
CAP: 92100
Comune: AGRIGENTO
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT06628860964
Codice Fiscale: 06628860964
Denominazione: PA DIGITALE S.P.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2025-03-25 (25 Marzo 2025)
Numero documento: 018/B
Importo totale documento: 5258.37
Causale: VENDITA

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: ORD. N. 20-2025-84
Data ordine di acquisto: 2025-03-25 (25 Marzo 2025)
Codice Unitario Progetto (CUP): C92C18000180002
Codice Identificativo Gara (CIG): 7945911530

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: FATTURA REDATTA PER L INCASSO DELLO STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUATAMENTO ,
PER L AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015 DELLA STRUTTURA
OSPEDALIERA F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA. ORDINE N 20-2025-84 DEL 25.03.2025

Quantit?: 0.00000

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: CIG 7945911530 CUP C92C18000180002

Quantit?: 1.00000

Valore unitario: 4310.14000

Valore totale: 4310.14

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: CONTRATTO IN DATA 06.10.2020 N 9 DI REPERTORIO ATTO AGGIUNTIVO IN DATA 17.06.2021
IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO 20-C2020-54.

Quantit?: 0.00000

Valore unitario: 0.00000

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 4310.14

Totale imposta: 948.23

Esigibilit? IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL ART. 17/TER D.P.R. 633/72

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalit?: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2025-04-25 (25 Aprile 2025)

Importo: 4310.14

Istituto finanziario: BANCA POPOLARE SANT'ANGELO

Codice IBAN: IT7810577282930CC0550007410

GARANZIA FIDEIUSSORIA

POLIZZA N. 10026910004154

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016

CODICE DI CONTROLLO: 7045833

SCHEMA TIPO 1.4 / SCHEDA TECNICA 1.4

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA A SALDO

(Lavori, Servizi e Forniture) (conforme al comma 9, art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193 ed a quanto disposto dal comma 9, dell'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023, pertanto, i rinvii normativi devono intendersi conformati alle norme del nuovo Codice dei Contratti.

Rilasciata da

BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit

via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Codice Fiscale/Partita IVA 09599100964 – R.E.A. Milano n. 2110473 – Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21 dicembre 2016 – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00180 – PEC: beneassicurazioni@legalmail.it

CODICE 100269

AGENZIA DI AGRIGENTO

CONTRAENTE

MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL S.r.l.

CODICE FISCALE

02478440841

CITTÀ

FAVARA

STAZIONE APPALTANTE

PARTITA IVA

02478440841

VIA

VIA ANTONIO RUSSELLO 14

PEC

MARSALCOSTRUZIONI@PEC.IT

CAP

92026

PROV.

AG

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

CODICE FISCALE

02570930848

CITTÀ

AGRIGENTO

PARTITA IVA

02570930848

VIA

VIALE DELLA VITTORIA 321

PEC

PROTOCOLLO@PEC.ASPAG.IT

CAP

92100

PROV.

AG

DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA

CIG: 7945911530-A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L' AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. DI RIBERA (AG)

LUOGO DI ESECUZIONE

VALORE CAPITALE DELLA RATA DI SALDO

€ 4.483,00

Euro Quattromilaquattrocentoottantatre/00

TASSO DI INTERESSE

Tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità: 4,00 %

PREMIO ALLA FIRMA

IMPONIBILE

133,33

DIRITTI

0,00

SPESE NOTARILI

0,00

IMPOSTE

16,67

TOTALE

150,00

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 19/03/2025 al 19/03/2027

Firma dell'Intermediario

Il pagamento dell'importo dovuto è stato effettuato alla firma della presente il in AGRIGENTO

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le Condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit



La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in AGRIGENTO

Stampata in data 19/03/2025

Totale appendici: 0

Appendici che integrano il presente contratto:

Pagina 1 di 2

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it – E: info@bene.it – Pec: beneassicurazioni@legalmail.it – T: 02.892973 – F: 02.89354715
Servizio Clienti - M: clienti@bene.it – T: 02.81480070 – F: 02.89354715

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano – Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. – CF e P.IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 – Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 – Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene – Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 1 di 2

Copia per il beneficiario

Schema Tipo 1.4 (D.M. 16 settembre 2022 n. 193)

Garanzia fideiussoria per la rata a saldo

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA A SALDO

(Lavori, Servizi e Forniture) (conforme al comma 9, dell'art. 117 del D.Lgs. 36 del 31/03/2023)

CONDIZIONI CHE RILEVANO NEL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6. Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

**Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit**

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: 02.892973 - F: 02.89354715 Clienti: clienti@bene.it - 02.81480070
Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 2 di 2

Copia per il beneficiario

Cauzioni Appalti

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

POLIZZA N. 10026910004154

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ

Il sottoscritto **Andrea Sabia**, nato a Seregno il 28 agosto 1964 consapevole della responsabilità penale in cui può andare incontro, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di agire in nome e per conto della Società **BENE ASSICURAZIONI S.p.A.**, con sede in Milano (MI) - 20127 - Via Dei Valtorta n. 48, in qualità di Amministratore Delegato, giusti i poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/4/2022 iscritta presso il registro delle imprese di Milano in data 11/1/2017 protocollo n. 6225/2017 per la sottoscrizione della polizza n. **10026910004154** emessa il giorno **19/03/2025**


Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. N. 196 del 30/6/2003.

Il notificatore è consapevole che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Firma

Andrea Sabia

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit

W: www.bene.it - E: info@bene.it - Pec: beneassicurazioni@legalmail.it - T: 02.892973 - F: 02.89354715
Servizio Clienti - M: clienti@bene.it - T: 02.81480070 - F: 02.89354715

Sede Legale e Direzione: via Dei Valtorta 48, 20127 Milano - Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054

Pagina 1 di 1

Copia per il beneficiario

Polizza Cauzioni Appalti Rata saldo n. 10026910004154

Numero polizza
10026910004154

Data effetto
19/03/2025

Contraente
MAR.SAL. COSTRUZIONI SRL

CF contraente
02478440841

PEC contraente
MARSALCOSTRUZIONI@PEC.IT

Tipologia polizza
Cauzioni Appalti Rata saldo

Data scadenza
19/03/2027

Beneficiario
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

CF beneficiario
02570930848

PEC beneficiario
PROTOCOLLO@PEC.ASPAG.IT

Descrizione
**A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'
AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DEL**

Somma assicurata

4.483,00

importo gara

0,00

Data gara

Data presentazione

CIG

7945911530

Impegno rilascio

NO

Effettua una nuova ricerca

Numero di polizza

Codice di controllo

Verifica polizza

costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016
ATTESTATO DI PAGAMENTO AL 09/01/2024

	nome dipendente	matricola	importo dovuto	importo da liquidare
1	Ing. Giuseppe Carreca	503245	2.290,46 €	2.290,46 €
2	Geom. Giuseppe Biancucci			
Totale			2.290,46 €	2.290,46 €

IL DIRETTORE UOC TECNICO

Ing. Alessandro Dinolfo

IL RUP

Geom. Giuseppe Biancucci

ALL. 5

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

P.IVA - Codice Fiscale: 02570930848

Sede legale Viale della Vittoria, 321 - Agrigento - Tel. 0922 407111 / Fax 0922 407309

SERVIZIO TECNICO

Attestato di pagamento in data

martedì 9 gennaio 2024

Oggetto: costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016

Interven Lavori di adeguamento per la regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, del P.O. di Ribera (Ag)

Importo dei lavori in Perizia: € 1.145.230,72

1.145.230,72 €

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	100%					
	sugli incentivi 100%	sull'imp.lavori 2,00%	incentivi € 22.904,61	prestazioni assegnate € 2.290,46	QUALIFICA	MATRICOLA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	25%	0,50%				
<i>Geom. Giuseppe Biancucci</i>	12,50%				Ass. Tecnico	100801
SOMMANO GLI INCENTIVI PER IL R.U.P.	<u>12,50%</u>	<u>0,25%</u>		-		
VERIFICA PROGETTO:	5%	0,10%				
<i>Geom. Giuseppe Biancucci</i>	5%				Ass. Tecnico	100801
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA VERIFICA	<u>5,00%</u>	<u>0,10%</u>		-		
PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI:	1%	0,02%				
<i>Dr.ssa Giovanna Milisenda</i>					Coll. Ammin.vo	303413
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE	<u>1,00%</u>	<u>0,02%</u>		-		
ESECUZIONE DEI LAVORI	30%	0,60%				
DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI:						
Direttore dei lavori						
Ispettore di cantiere						
Assistente di Cantiere:						
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI ESECUZIONE						
CONTROLLO BANDI DI GARA	10%	0,20%				
<i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>	10,00%	0,20%			Coll. Ammin.vo	303413
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI CONTROLLO	<u>10,00%</u>	<u>0,20%</u>		-		
COLLAUDAZIONE	10%	0,20%	€ 2.290,46	€ 2.290,46		
Ing. Giuseppe Carreca					Coll. Ingegnere	503245
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI COLLAUDAZIONE				<u>€ 2.290,46</u>		
COLLABORAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA:	18%	0,36%				
<i>In Fase di progettazione : Dr.ssa Giovanna Milisenda</i>	5,00%	<u>0,10%</u>			Coll. Ammin.vo	303413
	<u>5,00%</u>	<u>0,10%</u>				

Il sottoscritto Ing. Alessandro Dinolfo, nella qualità di Dirigente Responsabile Serv Tecnico di questa Azienda di Agrigento, con il presente attestato autorizza il personale di questo settore tecnico, che ha partecipato fino all'aggiudicazione dei lavori, ai sensi del suddetto Regolamento per la Disciplina, Costituzione e Ripartizione del Fondo Incentivi, approvato con Delibera del Commissario n. 1283 del 03/08/2020.

IL RUP

Geom. Giuseppe Biancucci

IL RESPONSABILE U.O.C.

Ing. Alessandro Dinolfo



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **10 APR 2025**

Agrigento, li **10 APR 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi