

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1124 DEL 12 DIC. 2024

OGGETTO: “ Accordo Quadro - Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'A.S.P. di Agrigento - **Lotto n. 3** “Ospedale Giovanni Paolo II° di Sciacca ed edifici ricadenti nei Comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago”- C.I.G.:8523002BBD – C.U.P.: C67H20002140002. – **Approvazione atti di contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione – Liquidazione svincolo delle ritenute di legge.**

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1209 DEL 09/12/2024

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosa Spinella Denaro

Spinella Denaro Rose

*IL R.U.P.
Geom. Francesco Vasile*

IL DIRETTORE U.O.C.

Dott. Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

€ 503010101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Slg.ra Siracusa Maria

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

10 DIC. 2024

L'anno *Due milaventiquattro* il giorno *domenica* del mese di *DICEMBRE*
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, *dott. Alessandro Pucci*, nominato con delibera n.414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, *dott. Raffaele Elia*, nominato con delibera n.415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante *Dott.ssa Temesa Cinque* adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, *ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n.880 del 10/06/2020;

PREMESSO:

▪ che con **Deliberazione del Commissario Straordinario n. 459 del 05/11/2020**, sono stati autorizzati i lavori di cui all'oggetto nell'importo complessivo di **€.645.584,00** (diconsi euro Seicentoquarantacinquemilacinquecentottantaquattro/00), così ripartito:

| | |
|--|---------------------|
| Parte A) per lavori a base d'appalto: | |
| Per opere a misura ed a corpo | € 504.000,00 |
| Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori | € 12.600,00 |
| Totale lavori a base d'appalto | € 516.600,00 |
| Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per: | |
| Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 | € 10.332,00 |
| Oneri di conferimento in discarica | € 5.000,00 |
| I.V.A. ed eventuali altre imposte | € 113.652,00 |
| Totale somme a disposizione | € 128.984,00 |
| Totale Parte A) + Parte B) | € 645.584,00 |

▪ che a seguito della procedura aperta, esperita ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016, a cura dell'UREGA territorialmente competente di Agrigento, attraverso il Sistema Informativo Telematico Appalti della Sicilia denominato SITAS *e-procurement*, per l'affidamento mediante l'Istituto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art.54 del Decreto Legislativo n. 50/2016, i lavori sono stati aggiudicati all'**Impresa MARCA s.r.l.**, con sede legale in Via Collegio n. 88 – 91011 Alcamo (Tp) - Partita I.V.A.: 02662730817, che ha offerto un ribasso del 27,816% sull'importo previsto a base d'asta, per un importo netto contrattuale complessivo di **€.376.407,36** comprensivo degli oneri per la sicurezza ed oltre IVA;

▪ che con successiva **Deliberazione del Commissario Straordinario n.1129 del 28/06/2021**, sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto formalmente con aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Lotto n.3, all'impresa all'**Impresa MARCA s.r.l.** per un importo netto contrattuale complessivo di **€.376.407,36** comprensivo degli oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A.;

▪ che in data 17/08/2021 è stato stipulato tra le parti il contratto d'appalto;

▪ che, con Ordine di Servizio, prot.n.152093 del 01/09/2021, il R.U.P. ha autorizzato il Direttore dei lavori a procedere con la formale consegna dei lavori;

PRESO ATTO

▪ che, il Direttore dei lavori con Verbale del 13/09/2021, redatto ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. n.49/2018 ed art.32, comma 8, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., ha formalmente consegnato i lavori all'**Impresa MARCA s.r.l.**;

▪ della **Deliberazione del Commissario Straordinario n.2006 del 06/12/2022**, con la quale è stata approvata l'estensione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106, comma 12, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i. che ha rimodulato il quadro economico del progetto originario, nell'importo complessivo di **€.569.560,37**, come si evince dal prospetto sottostante:

| | |
|--|---------------------|
| Parte A) per lavori a base d'appalto: | |
| - Per opere a misura ed a corpo | € 605.087,60 |
| - Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori | € 14.912,40 |
| Totale lavori a base d'appalto | € 620.000,00 |
| economie derivanti dal ribasso d'asta del 27,816% | € 168.311,17 |
| Importo netto contrattuale da corrispondere all'impresa | € 451.688,83 |
| Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per: | |
| Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 | € 12.400,00 |
| Oneri di conferimento in discarica | € 5.000,00 |
| I.V.A. ed eventuali altre imposte | € 100.471,54 |
| <i>Totale somme a disposizione</i> | <i>€ 117.871,54</i> |
| Totale Parte A) + Parte B) | € 569.560,37 |

- che i lavori sono stati definitivamente conclusi ed ultimati in data 29/09/2023 come si evince dal **Certificato di Ultimazione dei lavori (All.1)**, redatto dal Direttore dei lavori in data 02/10/2023 sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa senza riserve ed obiezioni;
- che ad ultimazione dei lavori l'importo complessivo da liquidare all'impresa **MARCA srl di Alcamo (Tp)**, ammonta a complessivi **€.550.775,44** di cui **€.451.455,28** relativo alle lavorazioni eseguite ed **€.99.320,16** pe I.V.A. al 22%;
- che, sono stati già liquidati, all'impresa **MARCA srl di Alcamo (Tp)**, n.5 Stati di Avanzamento Lavori oltre allo Stato Finale per complessivi **€.548.021,56** di cui **€.449.198,00** per i lavori oltre **€.98.823,56** per I.V.A. al 22% ed a cui si deve ancora corrispondere l'importo dello svincolo delle ritenute di legge pari ad **€.2.257,28** oltre I.V.A. per complessivi **€.2.753,88**;
- che, ai sensi dell'art.102, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., in data 05/12/2023, a seguito del sopralluogo congiunto tra le parti, è stato redatto da parte del Direttore dei lavori, il **Certificato di Regolare Esecuzione (All.2)**, sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa senza riserve ed obiezioni;

RITENUTO

- di dovere procedere, ad ultimazione dei lavori, all'approvazione degli atti di contabilità finale e del **Certificato di Regolare Esecuzione** dei lavori;
- di dovere approvare il credito da corrispondere ancora all'Impresa **MARCA s.r.l. di Alcamo (Tp)** l'importo dello svincolo delle ritenute di legge che ammontano complessivamente ad **€.2.753,88** di cui **€.496.60** per I.V.A. al 22% che saranno liquidare successivamente previa emissione della polizza di garanzia;

RILEVATO

- che, si procederà, successivamente, alla liquidazione dello svincolo delle ritenute, spettanti all'impresa **Marca s.r.l.** di Alcamo (Tp), per un importo di **€.2.257,28** oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di **€.2.753,88**, come si evince dal **Certificato di Regolare Esecuzione**, solo previa trasmissione della polizza fideiussoria da parte dell'Operatore Economico;

DATO ATTO

- che, si procederà, con successiva determinazione dirigenziale alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai dipendenti di cui all'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i. per un importo complessivo di **€.12.348,40**;

TENUTO CONTO

- che l'onere economico complessivo, afferente al presente provvedimento, ammonta ad €. 2.753,88 (euro *Due milasettecentocinquantaquattro/88*) di cui €.2.257,28 per lavori ed €.496,60 per I.V.A. al 22%, dovrà essere imputato sul bilancio di questa Azienda, sul conto economico n.C503010101 del Bilancio aziendale esercizio corrente;

DATO ATTO

- che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n.241/90 s.m.i.

VISTA

- la delega a contrarre prot. n.101228 del 25/06/2024 (*n.93/2024 del registro deleghe*) conferita dal Direttore Generale, *Dott. Giuseppe Capodiecì, all'ing. Alessandro Dinolfo*, Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico;


PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** gli atti di Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione per *"Accordo Quadro - Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'A.S.P. di Agrigento - Lotto n. 3 "Ospedale Giovanni Paolo II° di Sciacca ed edifici ricadenti nei Comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago"- C.I.G.:8523002BBD – C.U.P.: C67H20002140002"*;
2. **APPROVARE** il pagamento della rata di saldo relativa allo svincolo delle ritenute di legge per un importo complessivo di €. 2.753,88, onnicomprensivo di €.496.60 per I.V.A. al 22%, da corrispondere all'impresa **MARCA srl** di Alcamo (Tp), che sarà liquidato successivamente previa trasmissione alla Stazione Appaltante della polizza fideiussoria da parte dell'Operatore Economico, che dovrà essere imputato sul bilancio di questa Azienda, sul conto economico n.C503010101 del Bilancio aziendale esercizio corrente;
3. **DARE ATTO** che, si procederà, con successiva determinazione dirigenziale alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai dipendenti di cui all'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i. per un importo complessivo di €.12.348,40;
4. **DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
5. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
6. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, dall'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e dall'U.O.C. Risorse Umane ognuno per le proprie competenze;
7. **MUNIRE** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante che l'impresa aggiudicataria ha già sottoscritto tutti i documenti contabili previsti dal contratto d'appalto e sottoscritto tra le parti;


ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico,
ing. Alessandro Dinolfo



PMOD. 2/1209 DEL 09-12-2024


SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere  Firmato digitalmente da:
Data 11/12/2024 10:03
Alessandro Pucci
FAVOREVOLE ALLA PROP. DEL. N. 1209 DEL 2024

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Pucci

Parere Favorevole
Data 11.12.24

Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, formulata dal *ing. Alessandro Dinolfo* Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

RITENUTO di condividere il contenuto della medesima proposta;


TENUTO conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal *ing. Alessandro Dinolfo* Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMMIN. TFC
Ufficio Seg. Controllo di Gestione
Dott.ssa Maria Cinque



ALL. 1



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
 C.F./P.I. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO: "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO - **LOTTO N. 3** "OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II° DI SCIACCA ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI SCIACCA, CALTABELLOTTA, MENFI, SANTA MARGHERITA BELICE, SAMBUCA DI SICILIA, MONTEVAGO"- CIG:8523002BBD - CUP: C67H20002140002.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: MARCA S.r.l., con sede legale ad Alcamo (TP) in Via Collegio n.88 - Partita IVA 02662730817.

CONTRATTO: stipulato in data 17/08/2021;

" CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI "

(redatto ai sensi dell'art.12 del D.M. 7 marzo 2018 n.49)

L'Anno **DUEMILAVENTITRE (2023)**, il mese di **OTTOBRE** il giorno **DUE (02)** in Agrigento, il sottoscritto *Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di *Direttore dei lavori*:

- Visto l'art.12 del D.M. 7 marzo 2018 n.49;


PRESO ATTO, che:

- a seguito della procedura aperta, effettuata ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., attraverso il Sistema Informativo Telematico Appalti della Sicilia denominato SITAS e-procurement svoltasi presso l'UREGA territorialmente competente di Agrigento, per l'affidamento mediante l'Istituto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. dei suddetti lavori, è risultata aggiudicataria l'impresa MARCA S.r.l., con sede legale ad Alcamo (TP) in Via Collegio n. 88 - Partita IVA 02662730817, che ha offerto il ribasso del 27,816% sul costo previsto a base d'asta soggetto a ribasso;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1129 del 28/06/2021 sono stati definitivamente aggiudicati i lavori di cui in oggetto all'impresa MARCA s.r.l. di Alcamo (Tp) per l'importo netto contrattuale di €. 376.407,36 al netto del ribasso d'asta del 27,816% ed oltre IVA;

CONSTATATO, che:

MARCA S.r.l.
 L'AMMINISTRATORE
 (Valentina Scatena)

[Handwritten signature]



- ✓ in data 13/09/2021 con formale Verbale di Consegna Lavori redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. n.49/2018 si è proceduto con la consegna dei lavori;

TENUTO CONTO, che:

- ✓ con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2006 del 06/12/2022 si è proceduto con estensione del contratto di appalto originario pertanto il nuovo importo netto contrattuale €.451.688,83 compreso oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A.;
- ✓ nel corso dell'esecuzione dei lavori a seguito della superiore Deliberazione è stato redatto n.1 "Atto di sottomissione", sottoscritto senza riserve alcune da parte dell'impresa aggiudicataria che ha previsto l'estensione del quinto d'obbligo rispetto all'importo contrattuale originario;
- ✓ nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati impartiti all'impresa n.10 Ordini di Servizio, tutti assolti positivamente dall'Operatore Economico.
- ✓ la scadenza naturale per ultimazione dei lavori, in conseguenza dell'ultimo Ordine di Servizio n.10 del 29/06/2023, impartito dalla Direzione dei lavori all'impresa, risultava fissata per il giorno 30/09/2023.

Pertanto, visti gli atti di ufficio

CERTIFICA

che i lavori sopra meglio indicati in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno VENTINOVE del mese di SETTEMBRE dell'Anno DUEMILAVENTITRE e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Agrigento, li 02 Ottobre 2023

L'APPALTATORE
Impresa Marca s.r.l.

MARCA s.r.l.
L'AMMINISTRATORE
(Valentina Sciacca)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Antonino Aquilina

Visto:

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Vasile



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321- 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it - e-mail: servizio.tecnico@aspag.it – pec: servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO: "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA' DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'A.S.P. DI AGRIGENTO". LOTTO N.3 – OSPEDALE, GIOVANNI PAOLO II, DI SCIACCA ED EDIFICI RICADENTI NEI COMUNI DI: SCIACCA, CALTABELLOTTA, MENFI, SANTA MARGHERITA BELICE, SAMBUCA DI SICILIA, MONTEVAGO – C.U.P.:C67H20002140002 - CIG.:8523002BBD.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: MARCA s.r.l. con sede legale in Via Collegio, n.88 – 91011 Alcamo (Tp) – Partita I.V.A. n.02662730817. - marcasrl@casellapec.com

CONTRATTO: Contratto stipulato in data 17/08/2021

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016ss.mm.ii.)

RELAZIONE▪ **ACCORDO QUADRO - LOTTO N.3.**

I lavori relativi all'Accordo Quadro - Lotto n.3 – finalizzati per risolvere le superiori criticità ed esigenze nel tempo riscontrate da questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, presso: Ospedale di Sciacca, ed edifici ricadenti nei Comuni di: Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago, sono stati autorizzati con **Deliberazione del Commissario Straordinario n.459 del 05/11/2020**, nell'importo complessivo di €.645.584,00 (dicomi euro Seicentoquarantacinquemilacinquecentottantaquattro/00), così ripartito:

Parte A) per lavori a base d'appalto:

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Per opere a misura ed a corpo | € | 504.000,00 |
| Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori | € | 12.600,00 |
| Totale lavori a base d'appalto | € | 516.600,00 |

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 | € | 10.332,00 |
| Oneri di conferimento in discarica | € | 5.000,00 |
| I.V.A. ed eventuali altre imposte | € | 113.652,00 |
| Totale somme a disposizione | € | 128.984,00 |
| Totale Parte A) + Parte B) | € | 645.584,00 |

MARCA s.r.l.
 AMMINISTRATORE
 (Valentina Sciacca)



▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA.-

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come espressamente previsto dalla *Deliberazione del Commissario Straordinario n.1129 del 28/06/2021*, che ha approvato gli atti di gara e aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Lotto n.3, per l'importo di spesa complessivo di €475.648,98 (*diconsi euro Quattrocentosettantacinquemilaseicentoquarantotto/98*), come da prospetto sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto:

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Per opere a misura ed a corpo | € | 504.000,00 |
| Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori | € | 12.600,00 |
| Economie ribasso d'asta 27,816% su €504.000,00 | -€ | 140.192,64 |
| Totale Importo netto contrattuale | C | 376.407,36 |

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

| | | |
|--|----------|------------------|
| Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 | € | 10.332,00 |
| Oneri di conferimento in discarica | € | 5.000,00 |
| I.V.A. ed eventuali altre imposte | € | 83.909,62 |
| Totale somme a disposizione | € | 99.241,62 |

Totale Parte A) + Parte B) **C** **475.648,98**



ASSUNTORE DEI LAVORI - CONTRATTO.

A seguito della procedura aperta esperita ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016 a cura dell'UREGA territorialmente competente di Agrigento, attraverso il Sistema Informativo Telematico Appalti della Sicilia denominato SITAS *e-procurement*, per l'affidamento mediante l'Istituto dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art.54 del Decreto Legislativo n. 50/2016 i lavori sono stati aggiudicati per l'esecuzione, all'*Impresa MARCA s.r.l.* con sede legale in Via Collegio n. 88 – 91011 Alcamo (Tp) - Partita I.V.A.: 02662730817, che ha offerto un ribasso del 27,816% sull'importo previsto a base d'asta, di €516.600,00 e di cui €12.600,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale complessivo di €376.407,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza ed oltre IVA, il contratto d'appalto è stato **stipulato in data 17/08/2021**.

▪ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.

L'impresa *MARCA s.r.l.* con sede legale Via Collegio n. 88 - 91011 Alcamo (Tp) - Partita I.V.A.: 02662730817, aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*) ha preventivamente comunicato il proprio Codice IBAN: **IT31B0894681781000000801086 - Banca di Credito Cooperativo Don Rizzo** - Agenzia di Alcamo (TP) viale Europa n.96 - relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati, all'impresa *MARCA srl*, da parte del Direttore dei lavori, *ing. Antonino Aquilina*, con il superiore visto del Responsabile Unico del Procedimento, con Verbale di Consegna dei lavori redatto, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. n.49/2018 – Decreto Legislativo n.50/2016, art.32 comma 8, in data 13/09/2021, ed a cui è seguito l'Ordine di Servizio n.1 del 14 Settembre 2021.

■ *TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.*

I lavori dovevano concludersi entro 720 (*Settecentoventi*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del primo Ordine di Servizio n.1 del 13/09/2023 e comunque fino ai termini come previsto nell'emissione dell'ultimo ordine di servizio n.10 del 29/06/2023, trasmesso a mezzo pec, prot.n.99705 del 29/06/2023, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava fissato al 30/09/2023.

- **PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.**

Durante l'esecuzione dei lavori, è stata redatta una Perizia di variante ai sensi dell'art.106, comma 12, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i. che ha modificato il quadro economico originario al quinto d'obbligo ed approvato Deliberazione del Commissario Straordinario n.2006 del 06/12/2022, che ha rimodulato il nuovo quadro economico, come da prospetto sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto:

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Per opere a misura ed a corpo | € | 605.087,60 |
| Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori | € | 14.912,40 |
| Totale lavori a base d'appalto | € | 620.000,00 |
| ribasso d'asta 27,816% su €.605.087,60 | € | 168.311,17 |
| nuovo importo netto contrattuale (A) | | 451.688,83 € |

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

| | |
|--|---------------------|
| Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 | € 12.400,00 |
| Oneri di conferimento in discarica | € 5.000,00 |
| I.V.A. ed eventuali altre imposte | € 100.471,54 |
| Totale somme a disposizione (B) | € 117.871,54 |
| Totale Parte A) + Parte B) | € 569.560,37 |

■ ATTI DI SOTTOMISSIONE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 04/01/2023 prot.n.1989/2023 è stato redatto n.1 *“Atto di sottomissione”* sottoscritto tra le parti senza riserve od obiezioni alcuna da parte dell'impresa che ha previsto l'estensione del quinto d'obbligo rispetto all'importo contrattuale originario ed approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2006 del 06/12/2022;

■ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, NON sono stati redatti " *Verbali di concordamento di nuovi prezzi* ".

■ **SOSPENSIONI .-**

Durante l'esecuzione dei lavori, NON è intervenuta alcuna sospensione dei lavori;



■ **RIPRESA DEI LAVORI.**-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, NON sono stati sottoscritti Verbali di ripresa in quanto non sono intervenute sospensioni.

■ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, NON è stata concessa alcuna proroga rispetto alla naturale scadenza, in quanto la scadenza contrattuale veniva confermata nella disposizione dell'ultimo Ordine di servizio n.10 del 29/06/2023 impartito e trasmesso a mezzo pec prot.n.99705 di pari

data. Pertanto l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro 90 giorni successivi allo stesso OdS, quindi entro e non oltre il 30/09/2023.

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno *29 Settembre 2023*, come comunicato dall'impresa Marca srl, pertanto in anticipo di n.1 giorni rispetto alla naturale scadenza del 30/09/2023 e come si evince dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 02/10/2023 dal Direttore dei Lavori sottoscritto dal RUP e dall'impresa senza riserve od obiezioni.

▪ PENALI PER RITARDO.-

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ ORDINI DI SERVIZIO.-

Nel corso dei lavori il Direttore dei lavori ha impartito *n.10 (Dieci) ordini di servizio* all'Appaltatore, precisamente:

- 1) *Ordine di servizio n.1 del 14/09/2021;*
- 2) *Ordine di servizio n.2 del 22/11/2021;*
- 3) *Ordine di servizio n.3 del 25/11/2021;*
- 4) *Ordine di servizio n.4 del 02/12/2021;*
- 5) *Ordine di servizio n.5 del 15/03/2022;*
- 6) *Ordine di servizio n.6 del 10/06/2022;*
- 7) *Ordine di servizio n.7 del 25/07/2022;*
- 8) *Ordine di servizio n.8 del 27/10/2022;*
- 9) *Ordine di servizio n.9 del 14/03/2023;*
- 10) *Ordine di servizio n.10 del 29/06/2023;*

che risultano agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e controfirmati dall'Appaltatore senza riserva od obiezione alcuna, nonché vistati pure dal Responsabile Unico del Procedimento.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori **NON** sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la Ditta *Marca s.r.l.* **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni ed in conformità degli Ordini di Servizio impartiti, dal Direttore dei lavori *Ing. Antonino Aquilina e del R.U.P., Geom. Francesco Vasile* (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori);

▪ FUNZIONI DI RUP.-

Nel corso dei lavori le funzioni di *Responsabile Unico del Procedimento* sono state assolte dal *Geom. Francesco Vasile* in carico alla U.O.C. Servizio Tecnico di questa Stazione Appaltante;

MARCA s.r.l.
AMMINISTRATORE
(Valentina Sciacca)



▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.-

Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori, in data 30/10/2023 dal quale si evince che risulta ancora da liquidare, alla *Ditta MARCA s.r.l.* con sede legale Via Collegio n.88 – 91106 Alcamo (Tp) - *partita I.V.A.:02800900843*, la somma complessiva di € 2.257,28 (*diconsi euro Duemiladuecentocinquantesette/28*) al netto del ribasso d'asta del 27,816%, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Dall'importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad | € | 451.455,28 |
| - sono stati dedotti gli acconti corrisposti con: | € | - |
| - S.A.L. n.1 del 21/12/2021 | € | 103.731,20 |
| - S.A.L. n.2 del 03/06/2022 | € | 118.821,17 |
| - S.A.L. n.3 del 29/09/2022 | € | 108.642,73 |
| - S.A.L. n.4 del 13/12/2022 | € | 43.174,89 |
| - S.A.L. n.5 del 06/06/2023 | € | 61.514,31 |
| - Stato Finale del 30/10/2023 | € | 13.313,70 |
| | € | - |
| Totale delle deduzioni: | € | 449.198,00 |

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € 2.257,28

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore *con Deliberazione del Commissario Straordinario n.2006 del 06/12/2022* che ha previsto "l'estensione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106, comma 12 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i.", per l'importo complessivo di € 569.560,37. Pertanto, avremo:

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Importo complessivo dei lavori autorizzati | € | 569.560,37 |
| Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 27,816% | € | 451.455,28 |
| I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti | € | 99.320,16 |
| Importo per spese tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. | € | 12.348,40 |
| | € | - |
| TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI | € | 563.123,84 |
| ECONOMIE O MINORE SPESA | € | 6.436,53 |

▪ RISERVE DELL'IMPRESA.-

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria **NON** ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.-

Per i lavori del Lotto n.3 dell'Accordo Quadro la figura di *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione* è stata assolta dal Direttore dei lavori *Ing. Antonino Aquilina*, in forza a questa U.O.C. Servizio Tecnico, il quale ha operato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii. integrato con la Legge 07/07/2009 n.88 e con il Decreto Legislativo n.106/2009 ss.mm.ii.;

▪ INFORTUNI SUL LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori **NON** si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'Impresa *Marca s.r.l. con sede legale in Via Collegio n. 88 – 91011 Alcamo (Tp) - Partita I.V.A.: 02662730817* aggiudicataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Trapani mediante polizza assicurativa PAT n.20204556 con decorrenza continuativa.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, l'Impresa *Marca s.r.l. con sede legale in Via Collegio n. 88 – 91011 Alcamo (Tp) - Partita I.V.A.: 02662730817*, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, come si evince dal prospetto sottostante:

- a) Numero protocollo INPS_28321635 data richiesta 22/10/2021 validità fino al 19/02/2022.
- b) Numero protocollo INPS_29930584 data richiesta 21/02/2022 validità fino al 21/06/2022.
- c) Numero protocollo INAIL_33625842 data richiesta 23/06/2022 validità fino al 21/10/2022.
- d) Numero protocollo INAIL_35229503 data richiesta 25/10/2022 validità fino al 22/02/2023.
- e) Numero protocollo INPS_38199030 data richiesta 25/10/2023 validità fino al 22/02/2024.

Pertanto l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori **NON** ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.-

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli *avvisi ad opponendum*.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI.-

I lavori sono stati diretti dall' *Ing. Antonino Aquilina* dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come da Ordine di Servizio del 04/11/202 del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico ed allegato alla

Deliberazione del Commissario Straordinario n.459 del 05/11/2020 e come successivo ordine di servizio del RUP datato 04/01/2023 a seguito della Deliberazione del Commissario Straordinario n.2006 del 06/12/2022.-

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori, per ogni ordine di servizio impartito, l'Impresa aggiudicataria, ha presentato il proprio *Piano Operativo di Sicurezza*.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data *05 Dicembre 2023* sono intervenuti:

- *Il Geom. Francesco Vasile, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;*
- *L'Ing. Antonino Aquilina, in qualità di Direttore dei lavori;*
- *La sig.ra Valentina Sciacca, legale rappresentante dell'impresa Marca s.r.l. a presenziare al suddetto sopralluogo;*

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
- *si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Francesco Vasile*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I sottoscritti *Geom. Francesco Vasile (Responsabile Unico del Procedimento)* e *Ing. Antonino Aquilina (Direttore dei lavori)* quali responsabili delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) le opere eseguite corrispondono alle previsione degli Ordini di Servizio impartiti, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;*
- b) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
- c) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;*
- d) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;*
- e) i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;*
- f) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;*
- g) l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.*

per i motivi di cui sopra

CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa *MARCA s.r.l.* con sede legale Via Collegio n.88 – 91011 Alcamo (Tp) - partita I.V.A.:02662730817, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati *Regolarmente eseguiti*, quindi

LIQUIDANO

il credito liquido dell'impresa come segue:

| | | |
|---|----------|-------------------|
| Importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad: | € | 451.455,28 |
| - deduzioni per acconti corrisposti: | € | - |
| - S.A.L. n.1 del 21/12/2021 | € | 103.731,20 |
| - S.A.L. n.2 del 03/05/2022 | € | 118.821,17 |
| - S.A.L. n.3 del 29/09/2022 | € | 108.642,73 |
| - S.A.L. n.4 del 13/12/2022 | € | 43.174,89 |
| - S.A.L. n.5 del 06/06/2023 | € | 61.514,31 |
| - S.A.L. n.6 del 30/10/2023 | € | 13.313,70 |
| Totale delle deduzioni: | € | 449.198,00 |

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € 2.257,28

rimane il saldo di cui sopra di € 2.257,28 (diconsi Euro Duemiladuecentocinquantesette/28) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 2.753,88 (diconsi Euro Duemilasettecentocinquante/88), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla all'Impresa *Marca s.r.l.* con sede legale Via Collegio n.88 – 91011 Alcamo (Tp) - partita I.V.A.:02662730817, salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Sciacca, lì 05/12/2023

L'IMPRESA

Marca s.r.l.

MARCA s.r.l.
AMMINISTRATORE
(Valentina Sciacca)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Antonino Aquilina

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Vasile

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Vasile".

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a Sig.re/Sig.ra ALAIMO DOMENICO nato/a a AGRIGENTO Provincia
AG il 04-07-1972 e residente a FAVARA Prov. AGRIGENTO
Via/Piazza PANORAMICA DEL SOLE n. 35

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 2000)

Dichiara di avere rispettato il Regolamento/guida volto a disciplinare il rilascio del parere con firma digitale del Direttore Amministrativo negli atti deliberativi dell'ASP di Agrigento e in particolare che:

- La proposta di delibera n. 1209 del 09-12-2024, giusta deliberazione Direttore Generale n. 1124 del 12-12-2024 è in tutto e per tutto corrispondente alla medesima proposta di delibera firmata digitalmente dal Direttore Amministrativo avente il certificato di firma digitale così come riportato in allegato alla presente delibera con identificativo digitale 5E10A2A4B0E5EE3B

Agrigento, 12 DIC. 2024

Cognome Nome ALAIMO DOMENICO

Firma AL

Per verifica processo

Il segretario verbalizzante

Cognome e nome CINQUE TERESA

Firma Teresa Cinque

Rilasciato a: **Alessandro Pucci**
Rilasciato da: **UANATACA Qualified eIDAS CA 2020**
Inizio validità: **04/11/2024**
Fine validità: **04/11/2027**
Numero seriale: **5c 10 a2 a4 b0 c5 ec 3b**

La firma è integra

La firma è in formato PAdES-B (BES)

La firma risulta generata con algoritmo SHA256

La firma è stata apposta il giorno 11/12/2024 alle ore 09:03:10 UTC

Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al Regolamento UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento UE 910/2014 (eIDAS)

PKI Disclosure Statement (EN):

<https://www.uanataca.com/it/docs/>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è attendibile

Verificato alla data 11/12/2024, ore 13:15:45 (UTC)

Verificato con TSL rilasciata in data 21/11/2024

Il certificato del firmatario rispetta la Determinazione 147/2019 di AgID

Verifica OCSP: il certificato non risulta revocato

La verifica OCSP ha avuto successo e il certificato risulta non revocato

Lo stato del certificato risale a 0 secondi fa.

Per la verifica è stata utilizzata la risposta OCSP ottenuta da internet

Verificato alla data 11/12/2024, ore 13:15:45 (UTC)



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art.53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art.32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

✓ Immediatamente esecutiva dal **12 DIC. 2024**
Agrigento, li **12 DIC. 2024**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi