

**ORIGINALE**

**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 1233 DEL 30.07.2020

OGGETTO: "lavori urgenti sui prospetti dell'edificio di via Alotto n.6 di Licata"  
C.I.G. : Z6B2A70C89-Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1286 DEL 10/07/2020

Il Funzionario Istruttore  
Collaboratore Amministrativo  
(TPO Dott.ssa Giovanna Milisenda)

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Mauro Micciché)

Il Direttore UOC  
U.O.C. Servizio Tecnico  
(Dott. Oreste Falco)

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:  
( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_  
RATTURE REGISTRATE  
COSTO RILEVATO ☒ C.E. / ☐ C.P. € 50.306.001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)  
IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
Dr. Beatrice Salvaga

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 15-07-2020

L'anno duemilaventi il giorno TRENTA del mese di LUGLIO nella  
sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal dott. Gaetano Mancuso, Direttore Sanitario giusta delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico Oreste Falco**

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**Premesso che:**

- con deliberazione n. 977 del 25/10/2019 sono stati autorizzati i **“lavori urgenti sui prospetti dell'edificio di via Alotto n.6 di Licata”** di proprietà di questa ASP di Agrigento per l'importo complessivo di € 52.395,75 e con il seguente quadro economico:

quadro economico di progetto		
<b>lavori</b>		
importo dei lavori a base d'asta	€ 36.928,70	€ 36.928,70
oneri	€ 1.289,19	
importo a base d'asta	€ 35.639,51	
<b>somme a disposizione</b>		
imprevisti	€ 3.692,87	
incentivi	€ 812,43	
conferimento a discarica	€ 2.025,00	
iva sui lavori	€ 8.936,75	
	€ 15.467,05	€ 15.467,05
		€ 52.395,75

- con medesima deliberazione n. 977 del 25/10/2019 è stata autorizzata, la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
- in data 04/12/2019 è stata inoltrata sulla piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione la trattativa RdO n. 1102765 con un unico Operatore Economico affidando l'esecuzione dei lavori di cui sopra all'Impresa SI.CO.Edil. srl, della Sig.ra Limblici Giovanna (Amministratore Unico) con sede in Via dei Venti 4 92100 Agrigento, P.I./C.F. 02660610847,, che ha offerto un ribasso del 9,008% sull'importo a base d'asta pari a € 32.431,66, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.289,19;

quadro economico di contratto		
<b>lavori</b>		
importo dei lavori ribassato	€ 32.431,66	
oneri	€ 1.289,19	
importo di contratto	€ 33.720,85	€ 33.720,85
<b>somme a disposizione</b>		
imprevisti	€ 3.692,95	
incentivi	€ 812,43	
conferimento a discarica	€ 2.025,00	
importo del ribasso 9,008 %	€ 3.207,56	
iva sui lavori	€ 7.418,59	
economie iva	€ 1.518,16	
	€ 18.674,69	18674,69
		€ 52.395,75

- in data 20/12/2019 è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto in linea tecnica dal RUP, così come redatta, nell'ambito delle competenze del D.Lgs, ai sensi dell'art. 106 comma 2) del Dlgs n. 50/16 e ss.mm.ii. ed avente il quadro economico di seguito riportato:

quadro economico PERIZIA			
<b>lavori</b>			
importo dei lavori a base d'asta	€	40.548,45	
oneri	€	1.415,14	
importo di contratto	€	39.133,31	€ 39.133,31
importo lavori ribassato	€	35.611,31	
oneri	€	1.415,14	
importo di contratto	€	37.026,45	€ 37.026,45
<b>somme a disposizione</b>			
imprevisti	€	69,58	
conferimento a discarica	€	2.025,00	
incentivi	€	812,43	
importo del ribasso 9,008 %	€	3.522,00	
Iva sui lavori	€	8.145,82	
economie Iva	€	790,93	
	€	15.365,76	€ 15.365,76
			€ 52.395,75

#### VISTI:

- l'atto di sottomissione del 20/12/2019;
- Lo stato finale dei lavori a tutto il 12/03/2020 a firma della ditta senza riserva alcuna, da cui risulta un credito dell'impresa di € 3.479,13 oltre IVA;
- il Certificato di regolare Esecuzione del 12/03/2020 (All.1) dal quale risulta che i lavori di cui oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che pertanto, può essere corrisposto il credito dell'impresa € 3.479,13 oltre IVA ;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della relazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "lavori urgenti sui prospetti dell'edificio di via Alotto n.6 di Licata" – CIG Z6B2A70C89;

**TENUTO CONTO** che il costo complessivo dell'intervento di € 46.797,13 risulta con un minore importo € 5.616,58, rispetto alla somma originariamente impegnata di € 52.395,75 come si evince dal seguente quadro economico finale:

quadro economico FINALE			
<b>lavori contabilizzati</b>			
importo dei contabilizzati	€	40.548,45	
oneri	€	1.415,14	
importo di contratto	€	39.133,31	€ 39.133,31
importo lavori ribassato	€	35.611,31	
oneri	€	1.415,14	
importo di contratto	€	37.026,45	€ 37.026,45
<b>somme a disposizione</b>			
conferimento a discarica	€	2.025,00	
economie - incentivi			
importo del ribasso 9,008 %	€	3.522,00	
imprevisti	€	69,58	
<b>totale economie</b>	€	5.616,58	
incentivi	€	812,43	
Iva sui lavori	€	8.145,82	
<b>sommano</b>	€	9.770,68	€ 9.770,68
			€ 46.797,13

#### VISTI:

- la fattura n. 9/001 DEL 05/06/2020 emessa dall'impresa SI.CO.Edil. Srl, con la relativa lista di liquidazione n. 3536 del 09/06/2020(All.2) per la quale è stato emesso l'ordine informatico n. 188 dello 09/06/2020;
- la garanzia fideiussoria assicurativa n. 0895473311 della HDI assicurazioni di € 4.300,00, prodotta a garanzia della rata di saldo così come previsto dall'art. 103 comma 6 del Dlgs n. 50/2016;

- il DURC (All.3) emesso dagli organi competenti, dalla quale risulta che l'impresa SI.CO.Edil. srl è in regola con il versamento dei contributi acquisito in data 09/06/2020;  
**RITENUTO**, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura fatt.n.9/001 del 05/06/2020 SI.CO.Edil. srl, quale rata di saldo dell'intervento in oggetto, imputando la spesa, in attesa della predisposizione del Bilancio di Previsione 2020 sul conto n. C503010101 (manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze), del bilancio d'esercizio 2020, giusta nota prot. n. 323 del 02/01/2020;

### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono qui riportate.

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate.

1. **DI PRENDERE ATTO** della perizia di variante in corso d'opera del 20/12/2019 dei "lavori urgenti sui prospetti dell'edificio di via Alotto n.6 di Licata" C.I.G. : Z6B2A70C89, approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 20/12/2019.
2. **DI APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione del 12/03/2020 dei "lavori urgenti sui prospetti dell'edificio di via Alotto n.6 di Licata" C.I.G. : Z6B2A70C8.
3. **DI LIQUIDARE** alla ditta SI.CO.Edil. srl, della Sig.ra Limblici Giovanna (Amministratore Unico) con sede in Via dei Venti 4 92100 Agrigento, P.I./C.F. 02660610847, la somma a saldo di €. 3.479,13 oltre IVA (fatt.n.9/001 del 05/06/2020), lista di liquidazione n. 3536 del 09/06/2020 con imputazione della spesa, in attesa della predisposizione del Bilancio di Previsione 2020 sul conto n. C503010101 (manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze), del bilancio d'esercizio 2020, giusta nota prot. n. 323 del 02/01/2020;
4. **DI DARE ATTO** che il certificato di regolare esecuzione sopra richiamato ha pertanto carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
5. **DI DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

**Attesta**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico**

Oreste Falco

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**

Parere

Data

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Mancuso

## IL DIRETTORE GENERALE F.F.


Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

### DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico.

  
**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso

  
**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**  
Dott. Alessandro Mazzara

**Il Segretario verbalizzante**  
IL TITOLARE DI POSIZIONE C.C.C.A.  
UFFICIO DI SEGRETARIA, PROPOSTE  
DI ATTI E ANGI  
Dott.ssa Patrizia Tedesco  






Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848  
**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**  
Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309  
email: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) sito web [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

**OGGETTO:** "lavori urgenti sui prospetti dell'edificio del Poliambulatorio di Via Alotto n. 6 di Licata di proprietà dell'ASP di Agrigento...C.I.G. :Z6B2A70C89"

**IMPRESA:** SI.CO.Edil. srl Via dei Venti 4 92100 Agrigento [ufficiosicoedili@libero.it](mailto:ufficiosicoedili@libero.it)  
[sicoedili@arubapec.it](mailto:sicoedili@arubapec.it)

Contratto in data 04/12/2019 prot 204539 RdO numero 1102765 ME/PA

## **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii. )

### **RELAZIONE**

#### ▪ **PROGETTO**

Il progetto esecutivo è stato curato da questa U.O.C. Servizio Tecnico e redatto dall'Assistente Tecnico Geom. Mauro Miccichè, che ha previsto secondo le superiori criticità ed esigenze nel tempo riscontrate da questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, attenzionando, per quanto potuto, le esigenze di ripristinare le notevoli porzioni di intonaco degradato e distaccato che creano pericolo alla pubblica incolumità, per cui i Vigili del Fuoco con intervento del 14/08/2019 hanno opposto sigilli nei locali dove sono posizionate le celle frigo contenenti medicinali, emosieri ed alimenti fondamentali all'attività Sanitaria svolta. In altri ambienti del Servizio Veterinario di Via Alotto, 6 – Licata, come già evidenziato nella relazione fotografica, occorrono dei lavori di manutenzione e sanificazione;

Il progetto esecutivo è stato approvato con la superiore Deliberazione del Direttore Generale F.F., n. 1182 del 08/10/2019, per l'importo complessivo di € 52.395,75 (diconsi euro cinquataduemilatrecentonovantacinque25), così ripartito:

#### **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

quadro economico di progetto			
<b>lavori</b>			
importo dei lavori a base d'asta	€	36.928,70	€ 36.928,70
oneri	€	1.289,19	
importo a base d'asta	€	35.639,51	
<b>somme a disposizione</b>			
imprevisti	€	3.692,87	
incentivi	€	812,43	
conferimento a discarica	€	2.025,00	
iva sui lavori	€	8.936,75	
	€	15.467,05	€ 15.467,05
			€ 52.395,75



#### ■ FINANZIAMENTO DELLA SPESA


I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, previste per investimenti nel conto esercizio del Bilancio aziendale, come espressamente previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale F.F n. 1182 del 08/10/2019, che ha approvato l'intero progetto per l'importo complessivo di € 52.395,75 ed ha autorizzato il R.U.P., stante l'urgenza di risolvere le criticità rilevate, a procedere a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. con criterio del prezzo più basso, giusto comma 9 bis del medesimo art. 36.

#### ■ ASSUNTORE DEI LAVORI- CONTRATTO


A seguito della procedura di affidamento diretto effettuata tramite MePA, giusta RDO numero 1102765 ME/PA in data 04/12/2019 prot 204539, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa SI.CO.Edil. srl, nella persona della Sig.ra Limblici Giovanna (Amministratore Unico) con sede in Via dei Venti 4 92100 Agrigento, P.I./C.F. 02660610847, che ha offerto il ribasso del 9.00 %, sull'importo posto a base di gara, per un importo netto contrattuale complessivo di €. 35.639,51 (Euro trentacinqueseicentotrentanove/51), comprensivo di €. 1.289,19 (Euro milleduecentottantanove/19) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre I.V.A. Il contratto d'appalto è stato registrato su MePA in data 04/12/2019, rideterminando il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato :

#### QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DEL RIBASSO OFFERTO

quadro economico di contratto			
<b>lavori</b>			
importo dei lavori ribassato	€	32.431,66	
oneri	€	1.289,19	
importo di contratto	€	33.720,85	€ 33.720,85
<b>somme a disposizione</b>			
imprevisti	€	3.692,95	
incentivi	€	812,43	
conferimento a discarica	€	2.025,00	
importo del ribasso 9,008 %	€	3.207,56	
iva sui lavori	€	7.418,59	
economie iva	€	1.518,16	
	€	18.674,69	18674,69
			€ 52.395,75







▪ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa SI.CO.Edil. srl, nella persona della Sig.ra Limblici Giovanna (Amministratore Unico) con sede in Via dei Venti 4 92100 Agrigento, P.I./C.F. 02660610847, aggiudicataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari) ha preventivamente comunicato il proprio codice IBAN: IT41R0306916600100000019533 relativo al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori sono stati consegnati in maniera definitiva da parte del Direttore dei lavori all'impresa aggiudicataria, con Verbale del 10/12/2019.

▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Come indicato, nel Verbale di consegna del 10/12/2019, i lavori dovevano concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del verbale di consegna emesso dalla Direzione dei lavori, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava fissato al 09/03/2020.

▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

In corso d'opera sono intervenute numerose circostanze di natura tecnica che, allo scopo di migliorare l'intervento e di fare fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, hanno comportato la necessità di apportare variazioni al progetto iniziale, rientranti nella discrezionalità della Direzione dei lavori, utilizzando parte della somma per imprevisti ed inserendo ulteriori quantità di lavorazioni per un importo aggiuntivo al lordo del ribasso di €3.522,31 e, al netto, compresi gli oneri di sicurezza, di €. 1.415,14, rideterminando pertanto il seguente quadro economico:



quadro economico PERIZIA			
<b>lavori</b>			
importo dei lavori a base d'asta	€	40.548,45	
oneri	-€	1.415,14	
importo di contratto	€	39.133,31	€ 39.133,31
importo lavori ribassato	€	35.611,31	
oneri	€	1.415,14	
importo di contratto	€	37.026,45	€ 37.026,45
<b>somme a disposizione</b>			
imprevisti	€	69,58	
conferimento a discarica	€	2.025,00	
incentivi	€	812,43	
importo del ribasso 9,008 %	€	3.522,00	
iva sui lavori	€	8.145,82	
economie iva	€	790,93	
	€	15.365,76	€ 15.365,76
			€ 52.395,75

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 20/12/2019 è stato redatto n.1 "Atto di sottomissione".

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario concordare nuovi prezzi.

▪ SOSPENSIONI

Durante l'esecuzione dei lavori non sono intervenute sospensione dei lavori.

▪ PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

▪ ULTIMAZIONE LAVORI

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno il giorno 10/01/2020, a fronte di una data prevista del 09/03/2020 e quindi in anticipo, così come da certificato di ultimazione del 15/01/2020.

▪ PENALI PER RITARDO

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in anticipo rispetto alla scadenza prevista **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ ORDINI DI SERVIZIO

Nel corso dei lavori il Direttore dei lavori ha impartito *n.1(uno) ordini di servizio* all'Appaltatore, che risultano allegati agli atti, controfirmati dall'Appaltatore senza riserva od obiezione alcuna.

▪ LAVORI IN ECONOMIA

Nel corso dei lavori **NON** sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI

Nel corso dei lavori, la Ditta SI.CO.Edil. srl **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti.

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizione del *progetto* ed in conformità agli ordini di servizio e alle disposizioni impartite dall'Assistente tecnico Geom. Mauro Miccichè - *Direttore dei lavori*.

▪ FUNZIONI DI RUP

Le funzioni di RUP sono state svolte dallo stesso D.L., l'Assistente tecnico Geom. Mauro Miccichè.

▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA

Lo Stato Finale è stato redatto dalla Direzione dei lavori, a conclusione dei lavori, in data 30 Gennaio 2020; dallo stesso si evince che risulta ancora da liquidare all'Impresa SI.CO.Edil. srl, della Sig.ra Limblici Giovanna (Amministratore Unico) con sede in Via dei Venti 4 92100 Agrigento, P.I./C.F. 02660610847, la somma complessiva di **€. 3.479,13** (diconsi euro tremilaquattrocentosettantanove/13) al netto del ribasso d'asta del 9,008 %, ed oltre I.V.A., come dal seguente prospetto:

Importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad	€. 37.026,14
si deduce l'acconto corrisposto (S.A.L. N.1)	€. 33.547,01
<b>Resta il credito all'Impresa</b>	<b>€. 3.479,13</b>



▪ **CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA**

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore Deliberazione, n. 1064 del 11/11/2019, che ha approvato il progetto dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo pari ad €. 52.395,75.

A conclusione dei lavori l'importo complessivo dell'intervento si riduce ad €. 46.797,13 secondo il seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO FINALE			
quadro economico FINALE			
<b>lavori contabilizzati</b>			
importo dei contabilizzati	€	40.548,45	
oneri	€	1.415,14	
importo di contratto	€	39.133,31	€ 39.133,31
importo lavori ribassato	€	35.611,31	
oneri	€	1.415,14	
importo di contratto	€	37.026,45	€ 37.026,45
<b>somme a disposizione</b>			
conferimento a discarica	€	2.025,00	
economie - incentivi			
importo del ribasso 9,008 %	€	3.522,00	
imprevisti	€	69,58	
totale economie	€	5.616,58	
incentivi	€	812,43	
iva sui lavori	€	8.145,82	
sommano	€	9.770,68	€ 9.770,68
			€ 46.797,13



▪ **RISERVE DELL'IMPRESA**


Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria **NON** ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ **ACCORDI BONARI**

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

▪ **INFORTUNI SUL DI LAVORO**

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori **NON** si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.



▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

L'Impresa SI.CO.Edil. srl, della Sig.ra Limblici Giovanna (Amministratore Unico) con sede in Via dei Venti 4 92100 Agrigento, P.I./C.F. 02660610847, aggiudicataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento mediante polizza assicurativa n. 18841257 con decorrenza continuativa.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, l'Impresa SI.CO.Edil. srl, della Sig.ra Limblici Giovanna (Amministratore Unico) con sede in Via dei Venti 4 92100 Agrigento, P.I./C.F. 02660610847, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, giusta comunicazione in data 27/02/2020

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il sottoscritto direttore dei lavori **NON** ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.


▪ CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dall'Assistente tecnico Geom. Mauro Micciché, dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) sito web [www.aspag.it](http://www.aspag.it)

▪ **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA**

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa aggiudicataria, ha presentato il proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Gli atti prodotti dall'Impresa si trovano conservati presso questa U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

**VISITA DEI LUOGHI**

Alla visita, tenuta in data 13 Gennaio 2020 sono intervenuti:

- L'Assistente tecnico Geom. Mauro Miccichè, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori;
- Il Sig. Fratacci Maurizio, delegato della Sig.ra Limbici Giovanna (Amministratore Unico) Impresa SI.CO.Edil. srl.

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;
- si sono riscontrate e verificate, in contraddittorio, tutte le misurazioni;
- si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha inoltre assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale della D.L., la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Il Responsabile Unico del Procedimento, Assistente tecnico Geom. Mauro Miccichè, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

**VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Il sottoscritto Geom. Mauro Miccichè, nella qualità di R.U.P. e Direttore dei lavori, quale responsabile delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- b) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- c) per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi;
- d) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;



- e) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- f) l'ammontare degli acconti corrisposti, come da certificato di pagamento di € 33.547,01 oltre I.V.A. al 22%, per complessivi € 40.927,35, è inferiore all'importo dei lavori eseguiti;
- g) i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- h) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- i) non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- j) non sono state occupate aree;
- k) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l) l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.

Pertanto, per i motivi di cui sopra

### **CERTIFICA**

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa SI.CO.EDIL. srl, della Sig.ra Limblici Giovanna (Amministratore Unico) con sede in Via dei Venti 4 92100 Agrigento, P.I./C.F. 02660610847, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati regolarmente eseguiti, quindi ne

### **LIQUIDA**

il credito liquido dell'Impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad € 37.026,14

si deduce l'acconto corrisposto (S.A.L. N.1) € 33.547,01

**Resta il credito all'Impresa € 3.479,13**

Il saldo di cui sopra, pari ad € 3.479,13 (diconsi euro tremilaquattrocentosettantanove/13) oltre I.V.A. al 22% e quindi per complessivi € 4.244,54 (euro quattromiladuecentoquarantaquattro/54), pertanto si deve corrispondere alla Impresa SI.CO.EDIL. srl salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

*Agrigento, il 12/03/2020*

**SI.CO. EDILI S.R.L.**

VIA DEI VENTI N. 04  
92100 AGRIGENTO  
C.F./P.IVA 02660610847

**IL DIRETTORE DEI LAVORI E R.U.P.**

Assistente tecnico Geom. Mauro Miccichè





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO  
C.F./P.I. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Tel. 0922 407423 - Fax 0922 407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDE DEI VIGILI SANITARI  
DI VIA N. ALOTTO IN LICATA A SEGUITO DELL'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
CIG: Z6B2A70C89

**IMPRESA:** SI.CO.EDILI S.R.L. - con sede in Via dei Venti n.4 - 92100 Agrigento

CONTRATTO caricato su ME/PA in data 04/12/2019 - RdO n.1102765.

**CERTIFICATO n. 2 per il pagamento della rata finale di** € 3.479,13  
Per I.V.A. 22 % (soggetta a split payment legge n.109/2014 ss.mm.ii.) € 765,41  
**Importo da pagare** € 4.244,54

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
I	10/01/2020	33.547,01
Totale €		33.547,01

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di €32.431,66 al netto del ribasso d'asta del 9,008% oltre euro 1.289,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di € 33.720,85, portata a netto euro 37.026,14 comprensivi di € 1.415,14 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con perizia di variante tecnica. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 37.026,14 ,cioè:


Per lavori e somministrazione	35.611,00	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	35.611,00	
Per oneri afferenti la sicurezza	1.415,14	
Sommano €.	37.026,14	37.026,14
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni		
L'ammontare dei certificati precedenti	33.547,01	
Dedotto il recupero quota parte anticipazione		
Totale deduzioni €.	33.547,01	33.547,018
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		3.479,13

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di euro 3.479,13, (diconsi euro tremilaquattrocentosettantanove/13)

Il Responsabile del Procedimento

**SERVIZIO TECNICO**  
(Geom. MAURO MICCICHÈ)

L'impresa SI.CO.EDILI S.R.L. ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento: con codice PAT n. 021376318 e codice ditta n. 18984721 con decorrenza dal 11/12/2019 e scadenza di tipo continuativo.



Il Direttore dei Lavori

**SERVIZIO TECNICO**  
(Geom. MAURO MICCICHÈ)

Licata li 12/03/2020



## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 3536

Del 09/06/2020

### ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2020 / 1066 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PE

CONTO: C503010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

Fornitore: (25004545) SI.CO. EDILI S.R.L.

VIA DEI VENTI, 4  
92100 AGRIGENTO (AG)  
C.F. - P.IVA: 02660610847

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
0 / 2020 / 20590	09/06/2020	IS GE	9/001	05/06/2020	€ 4.244,54	Z6B2A70C89	

Totale Fornitore - 25004545

€ 4.244,54

TOTALE CONTO - C503010101

€ 4.244,54

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1066

€ 4.244,54

TOTALE ASSEGNATARIO - 203

€ 4.244,54

FATTURA REGOLARE  
PER LA LIQUIDAZIONE

LAVORO  
REGOLARMENTE  
ESEGUITO

SERVIZI CENTRALI

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del trasmittente: IT08245660017  
 Progressivo di invio: 0000023  
 Formato Trasmissione: FPA12  
 Codice Amministrazione destinataria: 53L.DIT

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02660610847  
 Codice fiscale: 02660610847  
 Denominazione: SI.CO.EDILI SRL  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via dei Venti n.4  
 CAP: 92100  
 Comune: AGRIGENTO  
 Provincia: AG  
 Nazione: IT

Prot. elettronico: 000053LDIT0000289819  
 Data registrazione: 09/06/2020  
 N.Prot.Registrazione: 20590  
 N.Prot.IVA: 1/16782  
 P.N.: 2020060929  
 Fornitore: 25004545 SI.CO. EDILI S.R.L.  
 Tot.Fattura: 4244,54

**Recapiti**

E-mail: ufficiosicoedili@libero.it

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02570930848  
 Codice Fiscale: 02570930848  
 Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

**Dati della sede**

Indirizzo: VIALE DELLA VITTORIA 321  
 CAP: 92100  
 Comune: AGRIGENTO  
 Provincia: AG  
 Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017  
 Denominazione: Sistemi S.P.A.

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

**Dati generali del documento**



ASP AGRIGENTO  
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO  
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848  
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

U.O.C. UFFICIO TECNICO

## ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2020/188	Data	17/06/2020	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
53LDIT		20-2020-188		

FORNITORE:	25004545	<b>SPETT.LE:</b> SI.CO. EDILI S.R.L. VIA DEI VENTI, 4 92100 AGRIGENTO (AG) Tel. 0922 35564 - Fax. 0922 35564	
Operatore:	Carbone Giuseppina -		
Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - V.le della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO		
CONTRATTO:	(G)C2020/3 - lavori urgenti sui prospetti dell'edificio del poliambulator di via alotto, n. 6 licata	Codice CIG : z6b2a70c89	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	manutenzione e riparazione ai fabbricati loro pertinenze al 22% Ns.Cod.: 756 Cod.Cig: z6b2a70c89	€ 3.479,13	0,00	€ 3.479,13	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	3.479,13	765,41	4.244,54

### Condizioni generali d'acquisto:

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve far pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

U.O.C. Servizio Tecnico  
Dir. Serv. Tecnico Dott. Oreste Falco



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22783504	Data richiesta	26/06/2020	Scadenza validità	24/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SI.CO.EDILI. SRL
Codice fiscale	02660610847
Sede legale	VIA DEI VENTI, 4 92100 AGRIGENTO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

X Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal 12.08.2020

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Agrigento, li 30.07.2020

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco