



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 171 DEL 05.02.2020

OGGETTO: "Lavori urgenti di ripristino delle parti ammalorate dei cornicioni e del prospetto del P.O. di Licata": < - Approvazione contabilità finale.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. Servizio Tecnico

PROPOSTA N. 63 DEL 14.01.2020

IL Responsabile Amministrativo
Collaboratore Amministrativo T.P.O.
Dott.ssa Giovanna Milisenda

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Giuseppe Pecoraro)

Il Dirigente responsabile UOC Servizio Tecnico
(Ing. Maurizio Cimino)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

14.01.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(STELLA CALOGERA BAIO)
Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
IL DIRETTORE S.R.F. E PATRIMONIO
Dr. ANTONINO LA VALLE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

17.01.2020

L'anno duemila ~~duemila~~ ^{VENTI} ~~duemila~~ ^{duemila} il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal dott. Gaetano Mancuso, Direttore Sanitario giusta delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico Maurizio Cimino

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n. 816 del 09/06/2017;

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1685 del 05/09/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori urgenti di ripristino delle parti ammalorate dei cornicioni e del prospetto del P.O. di Licata per l'importo complessivo di € 315.059,78 e con il seguente quadro economico:

Lavori

- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	197.586,59
- Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	32.059,93
- Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€	229.646,52

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Imprevisti	€	11.482,33
- Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. n. 50/2016	€	4.822,55
- Oneri di conferimento a discarica	€	10.500,00
- Polizze assicurative: progettista – RUP etc	€	3.250,00
- IVA ed eventuali altre imposte	€	55.358,35
- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	85.413,26

- con la medesima deliberazione n. n. 1685 del 05/09/2018 è stata autorizzata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, operando, per la selezione dei concorrenti, gli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico della P.A.:

PRESO ATTO che:

- con delibera n. 2431 del 12/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa DIVA srl con sede legale in via Magellano n. 1 – 93010 Vallelunga Pratameno (CL) per l'importo complessivo di €. 156.667,19 oltre IVA;

- con delibera n. 573 del 19/07/2019 è stata approvata in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto così come redatta dalla Direzione dei Lavori e approvata in linea tecnica dal RUP;

- il RUP dei lavori individuato Geom. Giuseppe Scozzari è stato sostituito con nota prot. n. 123438 del 15/07/2019, che si allega in copia;

- che la Ditta in data 10/09/2019 ha comunicato l'ultimazione dei lavori che sono stati completati in tempo utile come si evince dalla certificazione fine dei lavori redatta dal Direttore dei lavori;

VISTO il Certificato di regolare Esecuzione del 08/11/2019 che si allega in copia, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti, dal quale si evince il seguente quadro economico finale:

Importo complessivo dei lavori autorizzati	€ 274.231,18
- Importo complessivo al netto del ribasso e compresi oneri	€ 176.350,18
- Iva sui lavori 22%	€ 38.797,04
- Oneri di conferimento a discarica	€ 5.947,50
- Importo per spese tecniche	€ 5.751,32
- TOTALE importo complessivo per l'esecuzione dei lavori	€ 226.846,04
Economie o minore spesa	€ 47.385,14

PRESO ATTO che dall'importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad € 176.350,18 sono stati dedotti gli acconti corrisposti con i seguenti SAL:

SAL n. 1 di €. 64.502,31

SAL n. 2 di €. 79.707,83

SAL n. 3 di €. 31.334,81

Totale delle deduzioni €. 175.544,95

pertanto, può essere corrisposto il credito dell'impresa pari ad €. 805,23 oltre IVA;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della relazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Lavori urgenti di ripristino delle parti ammalorate dei cornicioni e del prospetto del P.O. di Licata;

VISTA la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusto DURC emesso dagli organi competenti dalla quale risulta che l'impresa DIVA S.r.l. è in regola con il versamento dei contributi, che si allega alla presente;

VISTA la fattura n. 25 del 15/11/2019 presentata dalla ditta DIVA srl, corredata di ordinativo d'acquisto n. 2019/471 del 13/12/2019 dell'importo di €. 982,38 IVA compresa al 22%, già imputato sullo stato patrimoniale al n. A101020301 (fabbricati strumentali (indisponibili) del Bilancio 2019, oltre che, da polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo così come previsto dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono qui riportate.


1. di approvare gli atti di contabilità finale relativamente ai "Lavori urgenti di ripristino delle parti ammalorate dei cornicioni e del prospetto del P.O. di Licata" e precisamente:
 - Certificato di ultimazione dei lavori del 10/09/2019;
 - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 01/10/2019;
2. di liquidare alla l'impresa DIVA S.r.l. la somma di €. 982,38 IVA compresa al 22% relativa al credito residuo riportato nella fattura n. 25 del 15/11/2019 corredata di ordinativo d'acquisto n. 2019/471 del 13/12/2019, oltre che, da polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo così come previsto dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione sopra richiamato ha carattere di provvisorio è assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione
4. di dare atto che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.



Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Dirigente U.O.C. Servizio Tecnico


Maurizio Cimino



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data



05/02/2020

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente Maurizio Cimino Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente Maurizio Cimino Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, con riserva di ridotte rimanere, con successiva deliberazione, la misura dell'incremento per interventi ex art. 113 d. lgs. 50/16, a seguito della prescrizione contenuta nel regolamento in atto al titolo degli uffici.


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano Mancuso



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara




Il Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UFFICIO DI SEGRETARIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANUVA

Dott.ssa Patrizia Tedesco





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

Web: www.aspag.it

Servizio Tecnico

Prot. n. 123438 del 13/07/2019

Egr. Sig. R.U.P.
Geom. Giuseppe Pecoraro

E p.c. Al Direttore Generale
Sede

Alla Ditta DI.VA S.r.l.
divasrl200@pec.it

Geom. Giuseppe Scozzari

OGGETTO: Riassegnazione funzioni di R.U.P. – Lavori di rifacimento di ripristino delle parti ammalorate dei cornicioni del P.O. di Licata (Delibera del Commissario n. 1685 del 05/09/2018)


Con la presente, al fine di dare seguito alle attività di cui in oggetto, si dispone la sostituzione del Geom. Giuseppe Scozzari nell'incarico di R.U.P. per i lavori indicati in oggetto, con il Geom. Giuseppe Pecoraro ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici e secondo le Linee guida n. 3 dell'A.N.A.C., con assunzione di responsabilità a far data dal verbale di passaggio delle consegne.

Quanto precede per l'adozione dei provvedimenti consequenziali relativi alla gestione delle funzioni del R.U.P. che, con la presente, vengono assegnate al Geom. Giuseppe Pecoraro, con il quale la Ditta DI.VA S.r.l., cui la presente è diretta per conoscenza, dovrà raccordarsi a far data dalla presente.

Si prega di voler restituire copia della presente nota di incarico firmata per accettazione, unitamente alla bozza di disposizione di servizio per la revisione del gruppo di lavoro.

La S.V. avrà cura di comunicare l'avvenuto passaggio di consegne alla ditta interessata.

Direttore U.O.C. Servizio tecnico
Dott. Calogero Mustarnera



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321– 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it - e-mail: servizio.tecnico@aspag.it – pec: servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO: “LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE PARTI AMMALORATE DEI CORNICIONI E DEL PROSPETTO DEL P.O. DI LICATA. - CIG: 764013787F.

IMPRESA AGGIUDICATARIA: *DIVA s.r.l. con sede legale in Via Magellano n.1 – 93010 Vallelunga Pratameno (Cl).*

CONTRATTO: *caricato su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO n.2097036 del 29/01/2019.*

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.56/2017ss.mm.ii.)

RELAZIONE

▪ **PROGETTO.**

Il progetto esecutivo è stato curato da questa U.O.C. Servizio Tecnico, redatto dal *Geom. Giuseppe Pecoraro*, che ha previsto secondo le superiori criticità ed esigenze nel tempo riscontrate da questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, attenzionando per quanto potuto, le esigenze del ripristino delle parti ammalorate dei cornicioni del P.O. di Licata.

Il progetto esecutivo è stato approvato con la superiore *Deliberazione del Commissario Straordinario n.1685 del 05/09/2018*, nell'importo complessivo di € 315.059,78 (diconsi euro *Trecentoquindicimilacinquatanove/78*), così ripartito:


Parte A) per lavori a base d'appalto:

Per opere a misura ed a corpo	€	197.586,59
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	32.059,93
Costo netto della manodopera incluso nei lavori		
Totale lavori a base d'appalto	€	229.646,52

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

Imprevisti	€	11.482,33
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	4.822,58
Oneri di conferimento in discarica	€	10.500,00
Polizze assicurative: progettista- RUP etc.	€	3.250,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	55.358,35
Totale somme a disposizione	€	85.413,26

Totale Parte A) + Parte B) **€ 315.059,78**



▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA.-

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, investimenti Bilancio aziendale conto esercizio, come espressamente previsto dalla *Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.2431 del 12/12/2018*, che ha approvato l'intero progetto per l'importo complessivo di €220.465,04, che ha autorizzato il R.U.P., stante l'urgenza di risolvere le criticità rilevate, a procedere con la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. con criterio del prezzo più basso giusto art.95 comma 4 lett.a);

▪ ASSUNTORE DEI LAVORI.- CONTRATTO.

A seguito della procedura di affidamento diretto effettuata tramite ME/PA, trattativa n.RdO n.2097036 del 29/01/2019, i lavori sono stati aggiudicati per l'esecuzione, all'*Impresa DIVA. s.r.l.* con sede legale in *via Magellano n.1 – 93010 Vallelunga Pratameno (CI) - partita I.V.A.:01654050853*, che ha offerto il ribasso del 37,69% sull'importo posto a base d'asta, per un importo netto contrattuale complessivo di €156.667,19 (Euro Centocinquantaseimilaseicentosessantasette/19) onnicomprensivo di €36.016,04 (Euro Trentaseimila quattordici/04) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre I.V.A. Esito del contratto d'appalto registrato su ME/PA in data 29/01/2019;

▪ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.


La Ditta *DIVA. s.r.l.* con sede legale in *via Magellano n.1 – 93010 Vallelunga Pratameno (CI) - partita I.V.A.:01654050853*, aggiudicataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*) ha preventivamente comunicato il proprio codice IBAN: IT 82 Z 521683380000008000849 Credito Valtellinese Agenzia di Mussomeli (CI) relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati da parte del Direttore dei lavori, con Verbale prot.n.40985 del 05/03/2019 all'impresa affidataria.

▪ CONSEGNA DEFINITIVA DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati in maniera definitiva da parte del Direttore dei lavori, vistato pure dal RUP, con Verbale prot.n.135299 del 05/08/2019 all'impresa aggiudicataria.



▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Come indicato, nel *Verbale di consegna parziale del 05/03/2019*, i lavori dovevano concludersi entro 180 (*Centottanta*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del verbale di consegna emesso dalla Direzione dei lavori, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al *01/09/2019*.

Con successivo Verbale di consegna definitivo prot.n.135299 del 05/08/2019, preso atto della sospensione dei lavori la data utile per dare i lavori compiuti è stata fissata al 19/09/2019.

▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.

Durante l'esecuzione dei lavori, è stata redatta n.1 Perizia di variante e suppletiva da parte della direzione dei lavori approvata dal RUP e dalla Stazione appaltante con Deliberazione del Direttore Generale n.573 del 19/07/2019 che ha modificato il quadro economico originario come da prospetto sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto:

Per opere a misura ed a corpo	€	273.872,49
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	15.247,41
Costo netto della manodopera incluso nei lavori		
Totale lavori a base d'appalto	€	258.625,08
importo netto contrattuale compreso oneri sicurezza a seguito ribasso	€	176.396,70

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

Imprevisti	€	13.693,62
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	5.751,32
Oneri di conferimento in discarica	€	11.875,00
Polizze assicurative: progettista- RUP etc.	€	3.250,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	63.264,54
Totale somme a disposizione	€	97.834,48
Totale Parte A) + Parte B)	€	274.231,18

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 18/06/2019 è stato redatto n.1 "*Atto di sottomissione*";

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-


Durante l'esecuzione dei lavori, in data 03/04/2019 sono stati redatti n.1 "*Verbale di concordamento di nuovi prezzi*".

▪ SOSPENSIONI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, è intervenuta una sospensione dei lavori formalizzata con prot.n.124768 del 17/07/2019 in quanto in attesa dell'approvazione della perizia di variante da parte della Stazione Appaltante;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con Verbale prot.n.135278 del 05/08/2019 è stata disposta la ripresa dei lavori.



▪ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, è stata concessa una proroga rispetto alla naturale scadenza del 01/09/2019, i giorni in cui è stata adottata la sospensione dei lavori e l'approvazione della perizia di variante, pertanto la nuova scadenza contrattuale veniva confermata alla data del 19/09/2019.

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno *10 Settembre 2019*, come comunicato dall'impresa, pertanto in anticipo di 9 giorni rispetto alla naturale scadenza.

▪ PENALI PER RITARDO.-

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ ORDINI DI SERVIZIO.-

Nel corso dei lavori il Direttore dei lavori ha impartito *n.3(Tre) ordini di servizio* all'Appaltatore, che risultano allegati agli atti, controfirmati dall'Appaltatore senza riserva od obiezione alcuna.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori **NON** sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la *Ditta DIVA s.r.l.* **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-


I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni del *progetto*, ed in conformità all'ordine di servizio e disposizioni impartite dal *Dott. in Ing. Antonino Aquilina - Direttore dei lavori*, (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori);

▪ SOSTITUZIONE FUNZIONI DI RUP.-

Nel corso dei lavori, con prot.n123438 del 15/07/2019 del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, le funzioni di RUP sono state riassegnate al *Geom. Giuseppe Pecoraro* in sostituzione del *Geom. Giuseppe Scozzari*;

▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.-

Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori in data *08 Novembre 2019* dal quale si evince che risulta ancora da liquidare all'*Impresa DIVA s.r.l.* con sede legale in *via Magellano n.1 – 93010 Valledlunga Pratameno (Cl) - partita I.V.A.:01654050853*, la



somma complessiva di €. 805,23 (diconsi euro Ottocentocinque/23) al netto del ribasso d'asta del 37,69%, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad	€	176.350,18
- sono stati dedotti gli acconti corrisposti con:	€	-
- S.A.L. n.1	€	64.502,31
- S.A.L. n.2	€	79.707,83
- S.A.L. n.3	€	31.334,81
	€	-
Totale delle deduzioni:	€	175.544,95

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € 805,23

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore Deliberazione:

- 1) *Deliberazione del Commissario Straordinario n.573 del 19/07/2019* che ha approvato la perizia di variante per l'importo complessivo pari ad €. 274.231,18;

Pertanto, avremo:

Importo complessivo dei lavori autorizzati	€	274.231,18
Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	176.350,18
I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti	€	38.797,04
oneri conferimento in discarica compreso IVA al 22%	€	5.947,50
Importo per spese tecniche	€	5.751,32
	€	-
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€	226.846,04
ECONOMIE O MINORE SPESA	€	47.385,14

▪ RISERVE DELL'IMPRESA.-


Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria **NON** ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.-

Per il progetto di cui sopra la figura del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione* è stata assolta dal Dott. in Ing. Antonino Aquilina, mentre il *Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione* è stata assolta dal Dott. Per. Ind. Michele Pontillo il tutto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii. integrato con la legge 07.07.2009 n.88 e con il Decreto Legislativo n.106/2009 ss.mm.ii.;



▪ INFORTUNI SUL DI LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori **NON** si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'Impresa **DIVA s.r.l.** con sede legale in via Magellano n.1 – 93010 Vallelunga Pratameno (Cl) - partita I.V.A.:01654050853, aggiudicataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Caltanissetta mediante polizza assicurativa n.9078699/95 con decorrenza continuativa.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, all'Impresa **DIVA s.r.l.** con sede legale in via Magellano n.1 – 93010 Vallelunga Pratameno (Cl) - partita I.V.A.:01654050853, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, come si evince dal prospetto sottostante:

a) Numero protocollo INAIL _14887557 data richiesta 01/04/2019 validità fino al 30/07/2019.

b) Numero protocollo INAIL _17618924 data richiesta 30/07/2019 validità fino al 27/11/2019.

Pertanto l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-

Il sottoscritto direttore dei lavori **NON** ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.-

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI.-

I lavori sono stati diretti dal Dott. in Ing. Antonino Aquilina dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa aggiudicataria, ha presentato il proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Successivamente all'approvazione della Perizia di variante l'impresa ha presentato ulteriore integrazione al proprio Piano Operativo di Sicurezza.


Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data 08 Novembre 2019 sono intervenuti:

- Il Geom. Giuseppe Pecoraro, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- Il Dott. in Ing. Antonino Aquilina, in qualità di Direttore dei lavori;
- Il Dott. Per. Ind. Michele Pontillo in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- il Geom. Calogero Grasso, legale rappresentante dell'impresa **DIVA s.r.l.**;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni: si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;



- si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;
- si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Responsabile Unico del Procedimento*, Geom. Giuseppe Pecoraro, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I sottoscritti Geom. Giuseppe Pecoraro (*Responsabile Unico del Procedimento*) ed Dott. in Ing. Antonino Aquilina (*Direttore dei lavori*) quali responsabili delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto e della successiva perizia di variante, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.

Pertanto, per i motivi di cui sopra

CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa DIVA s.r.l. con sede legale in via Magellano n.1 - 93010 Valledlunga Pratameno (Cl) - partita I.V.A.:01654050853, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati *Regolarmente eseguiti*, quindi ne

LIQUIDANO

il credito liquido dell'impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti:	€	176.350,18
- Deduzioni per acconti corrisposti:		
S.A.L. n.1	€	64.502,31
S.A.L. n.2	€	79.707,83
S.A.L. n.3	€	31.334,81
Totale delle deduzioni	€	175.544,95
resta il credito liquido dell'impresa	€	805,23

il saldo di cui sopra pari ad € 805,23 (*diconsi Euro Ottocentocinque/23*) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 982,38 (*diconsi Euro Novecentottantadue/38*), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla Impresa DIVA s.r.l. salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.



Agrigento, lì

~~L'IMPRESA~~
~~Dott. RIVAROLI~~
~~Procuratore~~
~~(Geom. Geom. Calogero)~~



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. in Ing. Antonino Aquilina

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Pecoraro

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_18480421	Data richiesta	09/12/2019	Scadenza validità	07/04/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DIVA SRL
Codice fiscale	01654050853
Sede legale	VOIA MAGELLANO N.1 VALLELUNGA PRATAMENO CL 93010

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

X Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal 19.02.2020

- Immediatamente esecutiva dal _____

Agrigento, li 05.02.2020

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco