



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 211 DEL 10 FEB. 2020

**OGGETTO:** "lavori per il rifacimento del manto di copertura dell'edificio del Servizio Veterinario di Cammarata" CIG: 80494020AB— Approvazione conto finale.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 128 DEL 22-01-2020

L'istruttore  
Geom. Francesco Milioto.

Servizio Tecnico  
Geom. Francesco Milioto

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Francesco Milioto)

Servizio Tecnico  
Geom. Francesco Milioto

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico  
(Maurizio Cimino)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( come da prospetto allegato ( ALL. N.       ) che è parte integrante della presente delibera.

( Autorizzazione n.        del       )

C.E.     C.P. 1000000

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)  
Dr. ANTONINO DA VALLE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA: 29-01-2020

L'anno duemilaventi il giorno 26 del mese di FEBBRAIO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal dott. Gaetano Mancuso, Direttore Sanitario giusta delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO  
adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

# PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico Maurizio Cimino

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n. 816 del 09/06/2017;

Premesso che:

- con deliberazione n. 819 del 26/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "lavori per il rifacimento del manto di copertura dell'edificio del Servizio Veterinario di Cammarata" per l'importo complessivo di € 53.738,31 e con il seguente quadro economico:

lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 39.806,16	€ 39.806,16
oneri	€ 1.592,25	
importo a base d'asta	€ 38.213,91	
somme a disposizione		
imprevisti	€ 3.582,55	
incentivi	€ 735,16	
incentivi	€ 796,12	
iva sui lavori	€ 8.757,36	
	€ 13.932,15	€ 13.932,15
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 53.738,31

- con medesima deliberazione 819 del 26/09/2019 è stata autorizzata, l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis) del D.Lgs n. 50/2016, operando, per la selezione dei concorrenti, gli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico della P.A;
- in data 05/10/2019 è stata inoltrata sulla piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione la RDO n. 1053891 con richiesta di offerta al ribasso sull'importo a base d'asta di € 38.213,91, oltre oneri di sicurezza € 1.592,25, dal riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" generato dalla piattaforma MEPA/CONSIP, di cui alla predetta RDO n. 1053891, risulta che l'aggiudicazione è stata affidata alla ditta Imprefar s.r.l., via G. Pancrazi n.18 (AG), p.iva 02743700847, ha prodotto offerta di €. 35.901,97 oltre iva, a seguito del ribasso del 6,05 %, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.592,25 e, quindi, per l'importo complessivo di €. 37.494,22;
- in data 09/12/2019 è stata approvata in linea tecnica la perizia dei lavori in oggetto che non comporta un incremento della spesa essendo all'interno delle somme presenti nel quadro economico per imprevisti, così come redatta dal D.L, avente il quadro economico riportato in premessa che qui si riporta:



quadro economico PERIZIA			
<b>lavori</b>			
importo dei lavori a base d'asta	€ 41.261,83		
oneri	€ 1.592,25		
<b>importo di contratto</b>	€ 42.854,08	€ 42.854,08	
<b>importo lavori ribassato</b>	€ 38.765,49		
oneri	€ 1.592,25		
<b>importo di contratto</b>	€ 40.357,74	€ 40.357,74	
<b>somme a disposizione</b>			
imprevisti	€ 413,29		
incentivi	€ 735,16		
incentivi da perizia	€ 857,08		
importo del ribasso 6,05 %	€ 2.496,34		
iva sui lavori	€ 8.878,70		
economie iva			
	€ 13.380,57	€ 13.380,57	
			€ 53.738,31

**VISTI:**

- L'atto di Sottomissione e concordamento nuovi prezzi del 09/12/2019 (all.1)
- Il verbale di ultimazione del 23/12/2019 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in tempo utile (All.2);
- Lo stato finale dei lavori a tutto il 24/12/2019 firmato dalla Ditta senza riserva alcuna da cui risulta un credito dell'impresa pari ad €. 40.357,74 oltre IVA;
- il Certificato di regolare Esecuzione del 17/01/2020 (All.2) dal quale risulta che i lavori di cui oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, può essere corrisposto il credito dell'impresa pari ad €. 49.236,44 IVA compresa;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusto DURC ;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione della relazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di "lavori per il rifacimento del manto di copertura dell'edificio del Servizio Veterinario di Cammarata" per l'importo complessivo dei lavori di € 49.236,44 iva compresa;

**TENUTO CONTO** che il costo complessivo di €. 50.093,52 iva di cui €.49.236,44 iva compresa, relativa ai lavori, ed €.857,08 per incentivi funzione tecniche Art.113 D.Lgs.50/2016, trova imputazione sul conto patrimoniale n. A10102001 (immobilizzazioni materiali in corso), del bilancio d'esercizio 2019, giusta delibera 819 del 26/09/2019.

**PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono qui riportate.

1. di prendere atto della perizia finale dei Lavori per il rifacimento del manto di copertura dell'edificio del Servizio Veterinario di Cammarata, CIG: 80494020AB
2. di approvare gli atti di contabilità finale relativamente ai "Lavori per il rifacimento del manto di copertura dell'edificio del Servizio Veterinario di Cammarata" e precisamente:
  - Certificato di ultimazione dei lavori del il 24/12/2019;
  - Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 17/01/2020;

3. di liquidare alla ditta IMPREFAR l'importo complessivo di €.49.236,44 iva compresa, relativa ai lavori di cui sopra a presentazione della relativa fattura corredata da polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo così come previsto dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 4 di dare atto che il certificato di regolare esecuzione sopra richiamato ha carattere di provvisorio è assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 5 di dare atto che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Dirigente U.O.C. Servizio Tecnico**

**Maurizio Cimino**

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**

Parere

Data

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Mancuso

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente Maurizio Cimino Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente Maurizio Cimino Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico,

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Mancuso

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Dott. Alessandro Mazzara

**Il Segretario verbalizzante**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE  
DI ATTI E ANUMA  
Dott.ssa Patrizia Tedesco

(Acc 1)

REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

**“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “**

**Oggetto:” LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DELLA  
COPERTURA DEL SERVIZIO VETERINARIO DI CAMMARATA  
CIG. ZBA29F964E**

**IMPRESA: IMPREFAR nella persona del Sig. Aiò Farulla Giuseppe con  
sede in Via Giuseppe Pancrazi n.18 92100 Agrigento (Ag)**

**P.Iva/C.fisc. 02743700847**

**Contratto: RdO numero 1053891 ME/PA del 05/10/2019.**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE e CONCORDAMENTO NUOVI**

**PREZZI**

*redatto ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Leg.vo n.56/2017 ss.mm.ii. e dell'art.22,  
comma 4, del D.M. 07 Marzo 2018, n.49*

**PREMESSO:**

- che con contratto numero RdO 1053891 ME/PA del 05/10/2019 l'impresa IMPREFAR di Agrigento ha assunto formalmente l'esecuzione dei lavori meglio indicati in oggetto per l'importo 37.494,22 al netto del ribasso d'asta del 6,05 %, di cui € 35.901,97 per lavori e € 1.592,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;



■ che, in data 29/11/2019 con prot.n.200524 si è proceduto alla consegna dei lavori a causa della sopravvenuta indisponibilità di tutte le aree previste nel progetto esecutivo;

■ che in corso d'opera sono intervenute numerose circostanze specificatamente di natura logistica e strettamente sanitaria, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, che hanno impedito il normale svolgimento dell'attività lavorativa nelle specifiche aree;

■ che, allo scopo di migliorare l'intervento e di fare fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, occorre eseguire talune ulteriori lavorazioni non comprese nel contratto mentre in parte non saranno realizzate secondo la previsione progettuale.

■ l'importo complessivo della perizia di variante, di cui il presente atto ne è parte integrante, avrà un importo, per i lavori a corpo ed a misura, pari ad €.41.261,83 a cui verrà applicato il ribasso d'asta del 6,05% per un importo netto contrattuale di €. 40.357,74 di cui €.1.592,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

■ la suddetta perizia di variante viene redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1, lettera c, " *per circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto* ", finalizzata nell'esclusivo interesse dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Nel dettaglio si riportano le motivazioni che hanno previsto la redazione della perizia:

#### **1) fornitura e posa in opera di zoccoletto di 8 cm per 20 mm**

Si fa presente che per l'esecuzione dei lavori in perfetta regola d'arte si è riscontrata la necessità di mettere in opera gli zoccoletti ( battiscopa ) nel muretto del terrazzo oggetto dei lavori non inseriti nel progetto iniziale.



**2) nolo automezzo con cestello:**

In corso d'opera per impossibilità di montare ponteggi esterni alla struttura ci si è avvalsi dell'ausilio dell'automezzo con cestello.

Con la presente perizia di variante il progetto originario non viene rimodulato ma per quanto potuto constatare in fase di esecuzione, le ulteriori lavorazioni non previste prima assumono oggettivamente il carattere dell'inderogabilità ed assumono un carattere prioritario.

- Le nuove lavorazioni previste in perizia comporteranno un aumento della spesa rispetto al progetto esecutivo, pur tuttavia valutando in maniera del tutto oggettiva, le stesse sono assolutamente essenziali e certamente garantiranno tutte le prerogative del progetto iniziale.

**TUTTO CIO' PREMESSO E PRESO ATTO**

*L'Anno Due mila Diciannove, il giorno Nove, del mese di Dicembre* in Agrigento al Viale della Vittoria, 321 presso la sede dell'*U.O.C. Servizio*

*Tecnico*, con il presente atto si conviene e stipula quanto di seguito:

*Art.1) IMPREFAR nella persona del Sig. Aiò Farulla Giuseppe con sede in  
Via Giuseppe Pancrazi n.18 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc.*


*02743700847 , assume l'impegno già da adesso di eseguire senza alcuna  
eccezione ed obiezione tutti gli ulteriori lavori previsti nella perizia di  
variante, secondo il contratto stipulato in data 14/10/2019 RdO ME/PA  
n.1053891, nonchè nel presente atto, redatto da parte del Direttore dei lavori*

*Geom. Francesco Milioto in data 09/12/2019, così come disposto*

*dall'art.106 comma12 del Decreto Legislativo n.56/2017 ss.mm.ii., secondo  
gli elaborati allegati e consistenti:*

*1) Computo metrico estimativo;*

*2) Elenco prezzi unitari;*



*3) Analisi prezzi;*

*4) Calcolo incidenza della manodopera;*

*5) Quadro comparativo;*

*Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;*

il tutto secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si aggiungono e concordano con il presente atto, che saranno anch'essi soggetti al medesimo ribasso d'asta del progetto originario;


Art.2□ l'importo complessivo della perizia di variante, di cui il presente atto ne è parte integrante, avrà un importo, per i lavori a corpo ed a misura, pari ad €.41.261,83 a cui verrà applicato il ribasso d'asta del 6,05% per un importo netto contrattuale di €. 40.357,74 di cui €.1.592,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e di cui €. 3.047,92 per maggiori importi rispetto al contratto principale.

Art.3) Ai sensi e per effetto dell'art.22 del D.M. n.49/2018, sulla base dei prezzi elementari del contratto principale vengono concordati ed aggiunti i seguenti nuovi n.1 prezzi, di seguito elencati:

**Nuovo Prezzo 1)** Cod. .5.2.6.1 – Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. on elementi di altezza 8 cm

Prezzo di applicazione a mq €.16,22

**Nuovo Prezzo 2)** nolo automezzo con cestello elevatore



**Prezzo di applicazione a Ore. €.142.90.**

**Art.5) Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa aggiudicataria  
dei lavori mentre lo sarà per questa Azienda solo dopo intervenute le  
superiori approvazioni di legge.**

*Agrigento, il 09/12/2019*

Il Responsabile del Procedimento

Servizio Tecnico  
Ufficio Progettazione

*Geom Francesco Milioto*

**Per l'Impresa IMPREFAR**

*Pdg. Aiò Farulla Giuseppe*

**IMPREFAR s.r.l.**  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
*Aiò Farulla Giuseppe)*

ALL 2/3

## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

### REGIONE SICILIANA

#### AZIENDA ASP N. 1 – AGRIGENTO

**OGGETTO:** : LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO VETERINARIO DI CAMMARATA.

**IMPRESA:** IMPREFAR nella persona del Sig. Airò Farulla Giuseppe con sede in Via Giuseppe Pancrazi n.18 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 02743700847

**Contratto:** Affidamento Diretto per lavori urgenti (art.36 comma2 lett.a ) D.Lgs.50/2016 prot.17.46 del 14/10/2019

#### RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE

(Art. 76 del D.Lgs n. 50/2016)

**Progetto principale:** Il progetto è stato redatto dal Geom. Francesco Milioto giusto incarico conferito dal Direttore

U.O.C. Servizio Tecnico approvato in linea tecnica per l'importo complessivo di € 53.738,31 così ripartito:  
quadro economico di progetto


lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 39.806,16	€ 39.806,16
oneri	€ 1.592,25	
importo a base d'asta	€ 38.213,91	
<b>somme a disposizione</b>		
imprevisti	€ 3.582,55	
incentivi	€ 796,12	
incentivi	€ 796,12	
iva sui lavori	€ 8.757,36	
	€ 13.932,15	€ 13.932,15
		€ 53.738,31

Che con Verbale di Affidamento Prot.200524 del 29/11/2019 per lavori ai sensi dell'Art.36 comma 2 lett.a del decreto legislativo 50/2016 si sono affidati i lavori di cui in oggetto all'impresa IMPREFAR nella persona del Sig. Airò Farulla Giuseppe con sede in Via Giuseppe Pancrazi n.18 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 02743700847 , la quale ha offerto €. 2.311,94 pari al ribasso del 6,05 %, rideterminando il seguente quadro economico:

quadro economico di contratto		
<b>lavori</b>		
importo dei lavori ribassato	€ 35.901,97	
oneri	€ 1.592,25	
<b>importo di contratto</b>	€ 37.494,22	€ 37.494,22
<b>somme a disposizione</b>		
imprevisti	€ 3.582,55	
incentivi	€ 796,12	
incentivi	€ 796,12	
importo del ribasso 6,05 %	€ 2.311,94	
iva sui lavori	€ 8.248,73	
economie iva	€ 508,63	
	€ 16.244,09	16.244,09
		€ 53.738,31

che in corso d'opera sono intervenute numerose circostanze specificatamente di natura logistica e che, allo scopo di migliorare l'intervento e di fare fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, è stata apportata una variazione nel progetto iniziale e si è provveduti ad eseguire ulteriori lavorazioni non comprese nel contratto per un importo al lordo del ribasso di €.3.047,92, rideterminando il seguente quadro economico;

quadro economico PERIZIA		
<b>lavori</b>		
importo dei lavori a base d'asta	€ 41.261,82	
oneri	€ 1.592,25	
<b>importo di contratto</b>	€ 42.854,08	€ 42.854,08
<b>Importo lavori ribassato</b>	€ 38.765,49	
oneri	€ 1.592,25	
<b>importo di contratto</b>	€ 40.357,74	€ 40.357,74
<b>somme a disposizione</b>		
imprevisti	€ 413,29	
incentivi	€ 796,12	
incentivi	€ 796,12	
importo del ribasso 6,05 %	€ 2.496,34	
iva sui lavori	€ 8.878,70	
economie iva		
	€ 13.380,57	€ 13.380,57
		€ 53.738,31



*Descrizione dei lavori:* LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO

VETERINARIO DI CAMMARATA;

*Parere tecnico sul progetto:* Il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 19/10/2019;

*Finanziamento progetto:* Il progetto è stato finanziato con fondi del bilancio aziendale imputando la spesa sul conto economico n.A101020301(fabricati strumentali indisponibili );

*Consegna dei Lavori:* I lavori furono consegnati il 29/11/2019, senza riserve da parte dell'impresa.

*Tempo stabilito per l'esecuzione e penale per ritardo:* Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato

Speciale di Appalto giorni 60 (sessanta) lavorativi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 11/01/2020.

*Ultimazione dei lavori:* L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23/12/2019, a fronte di una data prevista del 11/01/2020 e quindi in tempo Utile, così come da certificato di ultimazione dei lavori del 24/12/2019;

*Danni di forza maggiore:* Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati registrati danni per causa di forza maggiore.

*Anticipazioni in denaro:* Durante il corso dei lavori non sono state effettuate anticipazioni in denaro da parte dell'impresa.

*Andamento dei lavori:* I lavori sono stati eseguiti in conformità delle norme contrattuali e secondo le prescrizioni contenute nel progetto approvato, ed hanno avuto andamento regolare.

*Stato finale:* Lo stato finale venne redatto dalla Direzione dei Lavori in data 24/12/2019, ed importa complessivamente nette € 49.236,44 (Quarantanove mila duecentotrentasei/44) così distinti:

- per lavori a misura ..... €. 40.357,74

- iva ..... €. 8.878,70

**IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI..... € 49.236,44**

**Resta il credito netto dell'Impresa ..... € nulla**

*Riserve dell'Impresa:* L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva

alcuna.

**Infortuni sul lavoro:** Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con posizione assicurativa n°19436939/28.

**Assicurazioni sociali:** DURC regolare

**Tempo stabilito per il collaudo:** per l'emissione del certificato di regolare esecuzione stabilito del CSA in mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori;

**Avvisi ad opponendum:** In sostituzione degli avvisi ad opponendum il Rup e D.L Geom. Francesco Milioto attesta che per l'effettuazione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanei di suoli o comunque proprietà di terzi né furono arrecati danni di sorta.

**Cessione di crediti da parte dell'Impresa:** Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

**Contabilità dei lavori:** La contabilità dei lavori si compone di n° 1 libretto delle misure, n° 1 registro di contabilità, n° 1 sommario del registro di contabilità .

**Direzione dei Lavori:** Geom. Francesco Milioto dell' U.O.C. Servizio Tecnico, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

**Responsabile Unico Procedimento:** Geom. Francesco Miliotoo, Assistente tecnico dell' U.O.C. Servizio Tecnico, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

#### **VERBALE DI VISITA E RELAZIONE**

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel giorno 23/12/2019 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori è RUP intervenuta alla stessa:

2) Sig. Airo' Farulla Giuseppe - Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice;

Descrizione dei lavori eseguiti: LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO VETERINARIO DI CAMMARATA .



Risultati della visita:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, assieme al Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice , hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi,

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale


Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accettare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

#### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che nei lavori **sono** state apportate piccole modifiche dal progetto originario,
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri,



salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;

- c) la Direzione dei Lavori è stata eseguita da Geom Francesco Milioto dipendente dell'ASP di Agrigento;
- d) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- e) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al Conto Finale;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati come da certificato di pagamento di € 49.236,44 compreso iva è inferiore ai lavori contrattuali;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- j) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- k) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- m) che, non sono state occupate aree;
- n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;



il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i **LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI**

**COPERTURA DEL SERVIZIO VETERINARIO DI CAMMARATA**, eseguiti dall'Impresa IMPREFAR nella persona

del Sig. Airò Farulla Giuseppe con sede in Via Giuseppe Pancrazi n.18 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc.

02743700847 , la quale ha offerto €. 2.496,34 pari al ribasso del 6.05%, rideterminando il seguente quadro

economico:

quadro economico FINALE			
<b>lavori contabilizzati</b>			
importo dei contabilizzati	€ 41.261,83		
oneri	€ 1.592,25		
importo di contratto	€ 42.854,08	€ 42.854,08	
importo lavori ribassato	€ 38.765,49		
oneri	€ 1.592,25		
importo di contratto	€ 40.357,74	€ 40.357,74	
<b>somme a disposizione</b>			
economie - imprevisti	€ 413,29		
economie - incentivi	€ 735,16		
economie - ribasso 6,05 %	€ 2.496,34		
<b>totale economie</b>	€ 3.644,79		
incentivi	€ 857,08		
iva sui lavori	€ 8.878,70		
	€ 13.380,57	€ 13.380,57	
			€ 53.738,31

**I importo complessivo autorizzato** €. 53.738,31

**costo complessivo dei lavori €.49.236,44 + €.857,08 incentivi** €. 50.093,52

**Minor spesa** €. 3.644,79

Resta il credito dell'Impresa (**Nulla**) per l'esecuzione dei **LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DEL SERVIZIO VETERINARIO DI CAMMARATA**.

Agrigento li, 17/01/2020

**Servizio Tecnico**  
*IL DIRETTORE DEI LAVORI*  
**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ass. Ing. Giandomenico Francesco Milioto

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Hwang at (319) 356-4000 or email at [mhwang@uiowa.edu](mailto:mhwang@uiowa.edu).



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_.

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_.

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- \* Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
- \* Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_.

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal 26-02-2020.
- \* Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_.

Agrigento, li **10 FEB. 2020**

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- \* Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.
- \* Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Agrigento, li

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
Dott.ssa Patrizia Tedesco