



**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 668 DEL 27 APR 2020

OGGETTO: "Lavori di sistemazione ed adeguamento dei locali ove ubicata nuova T.A.C. della Radiologia del P.O. di Sciacca - C.I.G. : 80397324BA - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale".

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 631 DEL 01/04/2020

Il Funzionario Istruttore  
Collaboratore Amministrativo  
*Dott.ssa Giovanna Milisenda*

R.U.P.  
Assistente Tecnico  
*Dott. ing. Antonino Aquilina*

Il Dirigente responsabile  
U.O.C. Servizio Tecnico  
*Maurizio Cimino*

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
*SIG. RA. CALOGERA BAIO*  
Collaboratore Amministrativo

C.E.

C.P.

IL DIRETTORE S.E.F. E PATRIMONIO  
*Dr. ANTONINO LA VALLE*

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

06-06-2020

L'Anno *DueMilaVenti* il giorno VENTISETTE del mese di APRILE nella  
sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

*Dott. Alessandro Mazzara*, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta Delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal *Dott. Gaetano Mancuso*, Direttore Sanitario giusta Delibera n.415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante *Dott.ssa PATRIZIA TENERCO* adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, *Maurizio Cimino*.

- Visto l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n.667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n.1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n.816 del 09/06/2017;

### PREMESSO che:

- con *Deliberazione del Direttore Generale n.805 del 20/09/2019*, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori urgenti di sistemazione ed adeguamento dei locali ove ubicata nuova TAC della Radiologia del P.O. di Sciacca" nell'importo complessivo di €. 56.119,82 di cui al seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA (a)	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 35.162,96
- Oneri diretti e speciali della sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 4.126,13
<b>Totale lavori a base d'asta (a)</b>	<b>€. 39.289,09</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (b)	
- Imprevisti:	€. 3.928,91
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016)	€. 864,36
- Oneri di conferimento a discarica	€. 475,00
- Polizze assicurative ( <i>Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.</i> )	€. 1.950,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 9.612,46
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)</b>	<b>€. 16.830,73</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)</b>	<b>€. 56.119,82</b>

- con la medesima Deliberazione n.805/2019 è stato autorizzato il R.U.P. a procedere con l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., con il criterio minor prezzo come previsto dall'art.36, comma 9 bis) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- a seguito procedura di affidamento attraverso piattaforma telematica ME/PA R.d.O. n.1043965, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., con il criterio minor prezzo come previsto dall'art.36, comma 9 bis) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., i lavori sono stati affidati all'impresa *Leathec s.r.l. di Catania* che ha offerto il ribasso d'asta del 11,82% sull'importo posto a base di gara;
- con *Deliberazione del Direttore Generale, n.1077 del 11/11/2019*, sono state approvate le operazioni di gara ed affidati definitivamente i lavori alla *Ditta Leathec s.r.l. di Catania* che ha offerto il ribasso del 11,82% oltre oneri per la sicurezza per un importo netto contrattuale di €. 35.132,83 oltre I.V.A. come da quadro sottostante:



complessivo dei lavori eseguiti per € 38.489,25 ed un credito netto dell'impresa di € 4.461,92 oltre I.V.A. al 22% (*Allegato 1*);

- a conclusione dei suddetti lavori in data 03/02/2020 il Direttore dei lavori ha redatto il *Certificato di Regolare Esecuzione*, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'impresa affidataria senza riserve od obiezioni, come da quadro sottostante: (*Allegato 2*);

Importo complessivo dei lavori autorizzati con Delibera DG n.1077 del 11/11/2019	€ 50.994,70
- Importo complessivo dei lavori eseguiti:	€ 38.489,25
- I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti:	€ 8.467,64
- Importo incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016 s.m.i.)	€ 863,46
<b>Totale Importo Complessivo Spesa per l'esecuzione di lavori</b>	<b>€ 47.820,35</b>
<b>Economie o minore spesa</b>	<b>€ 3.174,35</b>

- come disposto dall'art.102, comma 6, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., l'impresa *Leathec s.r.l. di Catania* a garanzia della rata di saldo, in data 13/02/2020, ha regolarmente versato polizza fidejussoria assicurativa *Elba Assicurazioni S.p.A.* n.1603085, acquisita a mezzo pec con prot.n.32128 del 19/02/2020;


**RILEVATO** che:

- l'importo spettante all'impresa *Leathec s.r.l. di Catania* per l'esecuzione dei lavori, come si evince dagli atti di contabilità finale, ammonta complessivamente ad € 38.489,25 oltre ad € 8.467,64 per I.V.A. al 22% per complessivi € 46.956,89 e che è stato già liquidato, SAL n.1, per € 34.027,33 oltre € 7.486,01 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 41.513,44;
- a conclusione dei lavori in data 21/01/2020 il Direttore dei lavori ha formalmente redatto il *Certificato di ultimazione dei lavori* sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa affidataria (*Allegato n.3*);
- come riportato nel *Certificato di Regolare Esecuzione*, risulta ancora da liquidare all'impresa, la somma di € 4.461,92 per lavori ed € 981,62 per I.V.A. al 22% per complessivi € 5.443,54 giusto *Certificato di pagamento n.2 e Finale del 21/01/2020* (*Allegato n.4*);
- ad ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., gli incentivi per funzioni tecniche spettanti ai dipendenti ammontano complessivamente ad € 863,46;

**RITENUTO** di dover procedere, a conclusione dei lavori, all'approvazione del *Certificato di Regolare Esecuzione* redatto dal Direttore dei lavori in data 14/02/2020 dal quale si rileva un credito netto dell'impresa di € 4.461,92 oltre I.V.A. per complessivi € 5.443,54;

**VISTO** l'ordinativo d'acquisto n.2019/510 (*Allegato n.5*), a cui segue la lista di liquidazione n.1711 del 12/03/2020 per l'importo complessivo di € 5.443,54 compreso I.V.A. al 22% (*Allegato n.6*);

**VISTA** la fattura in formato elettronico prot.n.000053L.DIT0000274506 del 12/03/2020 trasmessa dall'impresa *Leathec s.r.l. di Catania* per un importo complessivo di € 5.443,54 compreso I.V.A. per la




<b>Parte A) per lavori a base d'appalto</b>	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 35.162,96
- Oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 4.126,13
<b>Totale lavori a base d'asta (a)</b>	<b>€. 39.289,09</b>
<b>Importo del ribasso d'asta</b>	<b>- €. 4.156,26</b>
<b>Importo netto contrattuale</b>	<b>€. 35.132,83</b>
<b>Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
- Imprevisti:	€. 3.928,91
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016)	€. 864,37
- Oneri di conferimento a discarica	€. 475,00
- Polizze assicurative (Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.)	€. 1.950,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 8.643,59
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)</b>	<b>€. 15.861,87</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)</b>	<b>€. 50.994,70</b>

**PRESO ATTO, che :**

- durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori in data 27/11/2019, per esigenze connesse all'esecuzione urgente, nell'ambito delle propria discrezionalità, ha predisposto la redazione di una perizia di cui all'art.106, comma 2 lett.b) con relativi *Verbale di Concordamento* e contestuale *Atto di Sottomissione*, sottoscritto dall'impresa senza riserva od obiezione alcuna, che non modifica il quadro economico precedentemente approvato, come si evince dal quadro economico sottostante:

<b>Parte A) per lavori a base d'appalto</b>	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 43.172,80
- Oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 3.548,89
<b>Totale lavori a base d'asta dell'appalto</b>	<b>€. 39.623,91</b>
<b>Importo netto contrattuale compreso oneri per la sicurezza a seguito ribasso (a)</b>	<b>€. 38.489,25</b>
<b>Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
- Imprevisti/Economie:	€. 572,49
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016).	€. 864,37
- Oneri di conferimento a discarica	€. 475,00
- Polizze assicurative (Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.)	€. 1.950,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 8.643,59
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)</b>	<b>€. 12.505,45</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)</b>	<b>€. 50.994,70</b>

- per i lavori eseguiti a tutto il 09/12/2019 il Direttore dei lavori ha emesso il *S.A.L. n.1* con contestuale *Certificato di pagamento n.1* per un importo di €34.027,33 oltre I.V.A. al 22% per complessivi €41.513,34;
- ad ultimazione dei lavori è stato redatto lo *Stato finale* di quanto già eseguito a tutto il 07/01/2020, sottoscritto dall'impresa *Leathec s.r.l. di Catania* senza riserva, da cui risulta un importo netto



liquidazione dello stato finale dei lavori (*Allegato n.7*);

**ACCERTATA** la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusto DURC Numero *Protocollo I.N.A.I.L. 20192072 del 04/02/2020* con scadenza validità 03/06/2020 (*Allegato n.8*);

**RILEVATO** che l'importo complessivo della spesa, derivante dalla liquidazione dello stato finale spettante all'impresa, per € 5.443,54, di cui € 4.461,92 per lavori ed € 981,62 per I.V.A. al 22%, deve essere imputato sullo *Stato Patrimoniale A101021001 (Immobilizzazioni materiali in corso)* del bilancio di esercizio 2019, giusta Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.155 del 13/12/2019;

### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate.

1. **PRENDERE ATTO**, della perizia disposta dal Direttore dei lavori nell'ambito della propria discrezionalità, secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2 lett.b), autorizzato dal R.U.P., con l'utilizzo di quota parte degli imprevisti di progetto, senza aumento complessivo della spesa rispetto al quadro economico originario approvato con Deliberazione D. G. n.1077/2019;
2. **DI APPROVARE**, a conclusione dei lavori eseguiti, il *Certificato di Regolare Esecuzione*, redatto il 03/02/2020 relativo ai "*Lavori di sistemazione ed adeguamento dei locali ove ubicata nuova TAC della Radiologia del P.O. di Sciacca - C.I.G. : 80397324BA*".
3. **DI LIQUIDARE e pagare**, all'impresa *LEATHEC s.r.l.*, con sede legale in via Biancavilla n.13/a - 95125 Catania - P.I./C.F. 04473580878, la fattura elettronica prot.n.000053LDIT0000274506 del 12/03/2020 per l'importo complessivo di € 5.443,54, di cui € 4.461,92 per lavori ed € 981,62 per I.V.A. al 22%, giusta lista di liquidazione n.1711 del 12/03/2020, allegata;
4. **DI IMPUTARE** il costo complessivo dell'intervento pari ad € 5.443,54, di cui € 4.461,92 per lavori ed € 981,62 per I.V.A. al 22%, sullo *Stato Patrimoniale A101021001 (Immobilizzazioni materiali in corso)* del bilancio di esercizio 2019, giusta Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.155 del 13/12/2019;
5. **RISERVARSI** di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione ed al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti per competenze tecniche, ai sensi dall'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'ordine di servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico del 26/08/2019;
6. **DI DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa *U.O.C. Servizio Tecnico* e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.
7. **CURERA'** l'esecuzione del presente atto il S.E.F.P. e l'U.O.C. Servizio Tecnico.
8. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di consentire il pagamento entro i termini di legge;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico  
Il Dirigente responsabile  
Maurizio Cimino



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**

Parere

Data

**Il Direttore Sanitario**

*Dott. Gaetano Mancuso*

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente *Maurizio Cimino*, responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto conto** del parere espresso dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente *Maurizio Cimino* Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, con riserva di rideterminare, con successiva Deliberazione, la misura per accantonamento degli incentivi ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. a seguito delle prescrizioni contenute nel regolamento in corso di approvazione da parte degli uffici competenti.

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*Dott. Gaetano Mancuso*

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**


*Dott. Alessandro Mazzara*

**Il Segretario verbalizzante**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZ/VA  
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANUMA

*Dott.ssa Patrizia Tedesco*



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale Della Vittoria, n. 321 - 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - pec: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

(ALLEGATO A)

**Oggetto :** Lavori di sistemazione ed adeguamento dei locali ove ubicata nuova TAC della Radiologia del P.O. di Sciacca. CIG:80397324BA.

**Impresa :** LEATHEC s.r.l. con sede legale via Biancavilla n.13/a - 95125 Catania.

**STATO FINALE DEI LAVORI**

CONTRATTO in data ,n. di repertorio, registrato a in data , al n. Mod. Vol.

Data consegna parziale	Importo del progetto originario	51.962,87
Data della consegna	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.120,38
Data di inizio dei lavori	Importo manodopera non soggetto a ribasso	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	Somme a disposizione	16.830,73
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0 Importo lavori a base d'asta	35.168,70
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 11,82	35.168,70
Giorni impiegati in più	Importo ribasso d'asta	
Giorni impiegati in meno		
Data fine lavori	Importo Perizia N°1 (totale)	51.383,06
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.117,43
	Importo manodopera non soggetto a ribasso	
	Somme a disposizione	12.907,92
	Importo lavori a base d'asta	38.963,16
	Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 11,82	34.357,71
	Importo ribasso d'asta	4.605,45



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		<b>LAVORI A MISURA</b>			
123.3.2.2		Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 cad	1,000	61,40	61,40
223.3.1.3		Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 120,00 cad	1,000	69,90	69,90
323.1.3.4		Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono incluse: l'incidenza % manodopera altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. m²	90,000	14,90	1.341,00
423.1.3.7		Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di A RIPORTARE			1.472,30






num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			1.472,30
		lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.			
		cad	20,000	47,20	944,00
523.1.3.8		Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.			
		m	75,000	3,00	225,00
623.6.2		Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
		cad	2,000	15,90	31,80
723.6.3		Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
		cad	2,000	25,00	50,00
823.6.6		Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.			
		cad	2,000	1,00	2,00
923.6.12		Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
		cad	2,000	68,20	136,40
1021.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino			
		A RIPORTARE			2.861,50



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			2.861,50
		connesse.	m <sup>2</sup>	5,790	15,78
11	21.1.25	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. La presente voce di prezziario regionale viene maggiorata del 5% a seguito adeguamento al Decreto Ministeriale 11 Gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili (G.U. n.23 del 28/01/2017)".	cad	1,000	21,53
12	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	85,108	4,74
13	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	85,108	5,26
14	4.3.1.3	Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque dimensionato per garantire la perfetta sfilabilità; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17, di sezione proporzionata all'interruttore posto a protezione della linea, compreso il conduttore di protezione. Comprese le cassette rompitratta e le cassette di derivazione da incasso per ogni ambiente, le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Dorsale misurata dal quadro elettrico fino alla cassetta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x6mm <sup>2</sup> +T	m	76,000	18,10
15	14.4.5.11	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.[Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A	cad	2,000	48,90
16	14.4.6.24	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.			
		A RIPORTARE			5.298,88



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			5.298,88
		blocco diff. 2P In >= 80A cl.A - 30 mA			
		cad	1,000	138,30	138,30
17	14.8.3.1	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale in polimetilmetacrilato o di tipo lenticolare/microprismatico. Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. L'efficienza dell'apparecchio minima dovrà essere di 100 lm/W (t=25°C) per apparecchi con rifrattore opale e 120 lm/W (t=25°C) per quelli con ottiche lenticolari o microprismatiche. Il rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovrà essere in grado di garantire una diffusione omogenea senza ombre o parti nere, mentre il rifrattore lenticolare/microprismatico dovrà garantire un UGR <19 e luminanza L65 <3000 cd/m² secondo la Norma UNI EN 12464:2011. L'apparecchio dovrà avere un indice di resa cromatica minima RA > 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K a scelta dalla D.L. . E' compreso il driver elettronico o dimmerabile Dali. L'apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso. E' compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero. L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver Elettronico			
		cad	22,000	107,20	2.358,40
18	N.P.1(PORTA DA	Fornitura e posa in opera di porta schermata anti-x un anta Pb 4 mm. realizzata in tamburrato di legno rivestita da ambo i lati in laminato plastico colore a scelta con interposta lamina di piombo ricavata da pani vergini titolo 99,97%, completa di telaio schermato a labirinto per garantire la schermatura tra porta e pareti. Completa di serratura marca AGB con cilindro, maniglia e n.4 cerniere idonee marca AGB con regolazione 3D per anta atte a sostenere il notevole peso. Compreso della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera completa finita e perfettamente funzionante a regola d'arte.			
		cad	1,00	4.547,30	4.547,30
19	N.P.2(PORTA DA	Fornitura e posa in opera di porta schermata anti-x a due ante Pb 4mm. Realizzata in tamburrato di legno rivestita da ambo i lati in laminato plastico colore a scelta con interposta lamina di piombo ricavata da pani vergini titolo 99,97% completa di telaio schermato a labirinto per garantire la schermatura tra porta e pareti. Completa di serratura marca AGB con cilindro, maniglia e n.4 cerniere idonee marca AGB con regolazione 3D per anta atte a sostenere il notevole peso. Compreso della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera completa e perfettamente funzionante a regola d'arte.			
		cad	1,00	6.760,84	6.760,84
20	N.P.3 (VETRATA	Fornitura e posa in opera di vetrata di cristallo schermato			
		A RIPORTARE			19.103,72



*[Handwritten signatures and initials]*


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 51 Importo Totale
		RIPORTO			19.103,72
		anti-x Pb 3 mm con dimensione 120x80, da accoppiare al cristallo esistente schermato anti-x Pb 2 mm, in modo da ottenere un cristallo con equivalenza di piombo pari a Pb 5 mm. Il tutto completo di cornice e controcornice in legno schermati, della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.			
		cad	1,00	8.569,77	8.569,77
21	N.P.4(PARETE PB)	Estensione parete piombata in diagnostica Samsung adiacente a sala Tac, Pb 2 mm finitura in nobilitato bianco e giunzioni in legno. Rinforzo parete piombata divisoria tra Sala Tac e sala comandi Tac, portando dagli attuali 2mm Pb a 4mm Pb. Estensione superiore della stessa parete e finitura in nobilitato bianco e giunzioni in legno.			
		m²	22,35	317,61	7.098,58
22	CONTROSOFFITTO	Fornitura e posa in opera di Controsoffitto in pannelli modulari realizzati con fibra minerale biosolubile secondo la nuova normativa europea N° 97/69 EG Nota Q tipo AMF THERMATEX ALPHA HYGENA o equivalente, liscio, bordo diritto SK con trattamento HDE Heavy Duty Equipment o AW/GN struttura a vista, aventi dimensioni mm 600x600 e spessore 19 mm, REI 120 secondo nuova normativa europea N. 13501-2 (600x600x19 mm SK), omologati in classe 0 (zero) di reazione al fuoco secondo D.M. 26/06/1984 e successive modifiche, Euroclasse CE A2-s1,d0. I pannelli per controsoffitti dovranno essere certificati con un sistema di controllo di qualità secondo la norma ISO 9001; progettati per contrastare l'azione di batteri e funghi. I pannelli dovranno avere un assorbimento acustico medio pari a NRC = 0,90 ed $\alpha_w = 0,95$ secondo EN ISO 11654 e EN ISO 354. I pannelli saranno idonei all'installazione per un tasso di umidità relativa dell'aria del 90%-95% e la superficie sarà di colore bianco simile al RAL 9010 per garantire un grado di riflessione luminosa fino al 90%. Il sistema di supporto sarà in lamiera di acciaio zincata e verniciata costituito da profilo perimetrale a "L" e profili portanti e trasversali a "T" 24x38 mm fissati al soffitto mediante appositi sistemi di sospensione regolabili e adeguati alla profondità dell'intercapedine. Compreso della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluso le eventuali opere provvisorie quali trabatelli etc. per consentire la posa in opera che viene compensato a parte.			
		m²	70,708	41,43	2.929,43
23	14.3.3.1	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco, soda caustica e cianuro, con bordatura laterale per l'aggancio del coperchio, grado di protezione IP 44, completo di: -coperchio in acciaio zincato, spessore minimo 0,6 mm, del tipo autobloccante completo di guarnizioni autoadesive per IP 44 e piastre equipotenziali per continuità di terra; -giunto rinforzato completo di bulloni per collegamento canali e pezzi speciali, per ottenere insieme alla guarnizione dei coperchi un grado di protezione minimo IP 44; -piastre per collegamenti equipotenziali; -pezzi speciali di qualsiasi tipo, quali curve, giunti, derivazioni, incroci, riduzioni, flange, ecc.; -mensole			
		A RIPORTARE			37.701,50



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			37.701,50
		acciaio zincato rivestite con polveri epossidiche, una ogni metro, profilati per lo staffaggio a soffitto compatibile con le aree a rischi sismico con piastre di ancoraggio e sostegni a culla, o staffe di ancoraggio a parete, bulloni a testa tonda larga e quadro sottotesta con dado autobloccante; - l'eventuale listello separatore; - opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. L = 150mm H = 50mm	m	35,000	107,10
24	14.3.17.26	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm²	m	100,000	4,15
25	14.3.17.27	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x4mm²	m	25,000	5,44
26	14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l'onere del collegamento e dell'eventuale ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+tt 10/16A - Universale - 2 moduli	cad	10,000	15,10
27	14.3.16.2	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x2,5mm²	m	250,000	1,74
28	14.3.16.3	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla			
		A RIPORTARE			42.587,00



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			42.587,00
		Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - slb, dl, al, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x4,0mm <sup>2</sup>	m 180,000	2,44	439,20
29	14.4.14.8	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi i collegamenti elettrici necessari, l'etichettatura e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. portafusibili 22x58 3P - fusibile fino a 125A	cad 2,000	73,30	146,60
					43.172,80



A RIPORTARE

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 2.861,50 oneri sicurezza a sommare)	€	43.172,80	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€	687,39	
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	€	2.861,50	
	€	3.548,89	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	39.623,91	
Il ribasso d'asta del 11,82% su € 39.623,91	€		4.683,55
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		34.940,36
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		3.548,89
Lavori a misura al netto	€		38.489,25
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		<b>38.489,25</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 10/12/2019 di € 34027,33			
<b>SOMMANO</b>	€	34.027,33	
<b>TOTALE A DETTRARRE</b>	€		34.027,33
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€		<b>4.461,92</b>

Agrigento, li 21/01/2020

Il Direttore dei lavori



Il Responsabile del procedimento

*[Handwritten signature]*

**T. Leathet** s.r.l.  
L'AMMINISTRATORE  
Geom. Salvatore Letunzi

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Catania.




Il Responsabile del procedimento

*[Handwritten signature]*







AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

*ALLEGATO 2*

**“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “**

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) – pec: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO:** “ *Lavori di sistemazione ed adeguamento dei locali ove ubicata nuova TAC della Radiologia del P.O. di Sciacca. CIG:80397324BA* “.

**IMPRESA :** *LEATHEC s.r.l. con sede legale via Biancavilla n.13/a – 95125 Catania.*

**Contratto:** *caricato su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO n.1043965 del 25/09/2019.*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

*(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. )*

**RELAZIONE**

▪ **PROGETTO.**

Il progetto esecutivo è stato redatto da questa U.O.C. Servizio Tecnico, redatto dal *Dott. Per. Ind. Michele Pontillo*, che ha previsto secondo le superiori criticità ed esigenze riscontrate da questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, la sistemazione ed adeguamento dei locali ove ubicata la nuova TAC della Radiologia del P.O. di Sciacca.

Il progetto esecutivo è stato approvato con la superiore *Deliberazione del Commissario Straordinario n.805 del 20/09/2019*, nell'importo complessivo di €. *56.119,82* (diconsi euro Cinquantaseimilacentodiciannove/82), così ripartito:

**Parte A) per lavori a base d'appalto:**

Per opere a misura ed a corpo	€	35.162,96
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	4.126,13
Costo netto della manodopera incluso nei lavori		
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b>39.289,09</b>

**Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:**

Imprevisti	€	3.928,91
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	864,36
Oneri di conferimento in discarica	€	475,00
Polizze assicurative: progettista- RUP etc.	€	1.950,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	9.612,46
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>16.830,73</b>
<b>Totale Parte A) + Parte B)</b>	<b>€</b>	<b>56.119,82</b>



▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA.-

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come espressamente previsto dalla *Deliberazione del Direttore Generale n.805 del 20/09/2019*, che ha approvato l'intero progetto per l'importo complessivo di €.56.119,82, che ha autorizzato il R.U.P., stante l'urgenza di risolvere le criticità rilevate, a procedere con la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a), del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;

▪ ASSUNTORE DEI LAVORI.- CONTRATTO.

A seguito della procedura di affidamento diretto effettuata tramite ME/PA, trattativa n.RdO n.1043965 del 25/09/2019, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente per l'esecuzione, con Deliberazione del Direttore Generale n.1077 del 11/11/2019, all'*Impresa Leathec s.r.l.* con sede legale in via *Biancavilla n.13/a – 95125 Catania - partita I.V.A.:04473580878*, che ha offerto il ribasso del 11,82% sull'importo posto a base d'asta, per un importo netto contrattuale complessivo di €.35.132,83 (*Euro Trentacinquemilacentotrentadue/83*) onnicomprensivo di €.4.126,13 (*Euro Quattromilacentoveventisei/13*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre I.V.A. esito del contratto d'appalto registrato su ME/PA in data 13/11/2019, come dal seguente quadro sottostante:

▪ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.

La Ditta *Leathec s.r.l.* con sede legale in via *Biancavilla n.13/a – 95125 Catania - partita I.V.A.:04473580878*, affidataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*) ha preventivamente comunicato il proprio codice IBAN: IT 14 C 0301984290000000004863 Credito Siciliano S.p.A. filiale di Novaluce, relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati, all'impresa affidataria *Leathec s.r.l.* da parte del Direttore dei lavori, con Verbale prot.n.193202 del 19/11/2019.

▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Come espressamente indicato, nel *Verbale di consegna del 19/11/2019*, i lavori dovevano concludersi entro 50 (*Cinquanta*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del verbale di consegna emesso dalla Direzione dei lavori, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava fissato al 07/01/2020.



▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* è stata formalizzata specificatamente alcuna Perizia di variante e suppletiva, è stato modificato il contratto in aumento secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2 lett.b) utilizzando la quota parte degli imprevisti già previsti in progetto che *NON* hanno comunque alterato la natura complessiva del contratto originario e non modificano il quadro economico in precedenza approvato con Deliberazione n.1077 del 11/11/2019, come si può rilevare dal prospetto sottostante:

**Parte A) per lavori a base d'appalto:**

Per opere a misura ed a corpo	€	43.172,80
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	3.548,89
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b>39.623,91</b>
<b>importo netto contrattuale compreso oneri sicurezza a seguito ribasso</b>	<b>€</b>	<b>38.489,25</b>

**Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:**

Imprevisti	€	572,49
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	864,37
Oneri di conferimento in discarica	€	475,00
Polizze assicurative: progettista- RUP etc.	€	1.950,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	8.643,59
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>12.505,45</b>
<b>Totale Parte A) + Parte B)</b>	<b>€</b>	<b>50.994,70</b>

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 27/11/2019 sono stati redatti n.1 " *Verbale di concordamento di nuovi prezzi* ".

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 27/12/2019 è stato redatto " *Atto di sottomissione* " n.1 con il quale sono stati previsti di utilizzare quota parte € 2.789,40 su € 3.928,91 degli importi delle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti, con il quale è stato modificato il contratto in aumento per i lavori secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2 lett.b) che ha comportato modificazioni che non alterano comunque l'importo autorizzato con la superiore Deliberazione n.1077 del 11/11/2019 di approvazione delle operazioni di gara ed affidamento dei lavori.

▪ SOSPENSIONI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* è intervenuta alcuna sospensione dei lavori;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, *NON* sono state disposte riprese dei lavori.

▪ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* sono state concesse proroghe rispetto alla naturale scadenza del 07/01/2020.

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07 Gennaio 2020, come comunicato dall'impresa

▪ PENALI PER RITARDO.-



Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ ORDINI DI SERVIZIO.-

Nel corso dei lavori il Direttore dei lavori ha impartito *n.2(Due) ordini di servizio* all'Appaltatore, che risultano allegati agli atti, controfirmati dall'Appaltatore senza riserva od obiezione alcuna.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori **NON** sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la *Ditta Leathec s.r.l.* **NON** ha formalmente richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni del *progetto*, ed in conformità agli ordini di servizio e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, *Dott. Per. Ind. Michele Pontillo (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori)*;

▪ FUNZIONI DI RUP.-

Nel corso dei lavori, le funzioni di RUP sono state svolte dal *Dott. in Ing. Antonino Aquilina*;

▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.-

Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori in data *07 Gennaio 2020* dal quale si evince che risulta ancora da liquidare all'*Impresa Leathec s.r.l.* con sede

legale in *via Biancavilla n.13/a -- 95125 Catania - partita I.V.A.:04473580878*, la somma complessiva di *€ 4.461,92 (diconsi euro Quattromilaquattrocentosessantuno/92)* al netto del ribasso d'asta del 11,82%, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad	€	38.489,25
- sono stati dedotti gli acconti corrisposti con:	€	-
- <i>S.A.L. n.1</i>	€	34.027,33
	€	-
	€	-
	€	-
	€	-
<b>Totale delle deduzioni:</b>	€	<b>34.027,33</b>

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € 4.461,92



▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con:

- 1) *Deliberazione del Direttore Generale n.1077 del 11/11/2019* che ha approvato le operazioni di gara ed affidamento dei lavori all'impresa, nell'importo complessivo pari ad €. 50.994,70

Pertanto, avremo:

<b>Importo complessivo dei lavori autorizzati</b>	<b>€</b>	<b>50.994,70</b>
Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	38.489,25
I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti	€	8.467,64
Importo per spese tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016	€	863,46
	€	-
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>47.820,35</b>
<b>ECONOMIE O MINORE SPESA</b>	<b>€</b>	<b>3.174,35</b>

▪ RISERVE DELL'IMPRESA.-

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria *NON* ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.-

Per il progetto di cui sopra la figura del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di Esecuzione* sono stati assolti dal *Dott. Per. Ind. Michele Pontillo* il tutto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii. integrato con la legge 07/07/2009 n.88 e con il Decreto Legislativo n.106/2009 ss.mm.ii.;

▪ INFORTUNI DI LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori *NON* si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'Impresa *Leathec s.r.l.* con sede legale in *via Biancavilla n.1 - 95125 Catania - partita I.V.A.:04473580078*, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'*I.N.A.I.L.* di Catania mediante polizza assicurativa n.18160205 con decorrenza continuativa.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, all'*Impresa Leathec s.r.l.* con sede legale in *via Biancavilla n.13/a - 95125 Catania - partita I.V.A.:04473580878*, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, come si evince dal prospetto sottostante:

a) *Numero protocollo INAIL \_18382635 data richiesta 30/09/2019 validità fino al 28/01/2020.*

b) *Numero protocollo INAIL \_20192072 data richiesta 04/02/2020 validità fino al 03/06/2020.*

Pertanto l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.



▪ **SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-**

Il sottoscritto direttore dei lavori *NON* ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ **AVVISI AI CREDITORI.-**

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti di privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà esclusiva dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene pertanto di potersi omettere la pubblicazione degli *avvisi ad opponendum*.

▪ **CESSIONI DI CREDITO.-**

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice *NON* ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ **DIREZIONE DEI LAVORI.-**

I lavori sono stati diretti dal *Dott. Per. Ind. Michele Pontillo* dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'*U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

▪ **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-**

Prima dell'inizio dei lavori si è acquisito il DUVRI da parte del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.

Successivamente l'*Impresa*, ha presentato il proprio *Piano Operativo di Sicurezza*.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

## **VISITA DEI LUOGHI**

Alla visita, tenuta in data *03 Febbraio 2020* sono intervenuti:

- *Il Dott. in Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- *Il Dott. Per. Ind. Michele Pontillo*, in qualità di Direttore dei lavori;
- *il Geom. Salvatore Leanza*, legale rappresentante dell'impresa *Leathec s.r.l.*;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
- *si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*


Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Responsabile Unico del Procedimento*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

## **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

I sottoscritti: *Dott.Per.Ind. Michele Pontillo* (Direttore dei lavori) e *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* (Responsabile Unico del Procedimento) responsabili delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) *le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;*



- si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;
- si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Responsabile Unico del Procedimento*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I sottoscritti: *Dott. Per. Ind. Michele Pontillo (Direttore dei lavori)* e *Dott. in Ing. Antonino Aquilino (Responsabile Unico del Procedimento)* responsabili delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.

Pertanto, per i motivi di cui sopra

### CERTIFICANO


che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa *Leathec s.r.l.* con sede legale in via *Biancavilla n.13/a - 95125 Catania* - partita I.V.A.:04473580878, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati *Regolarmente eseguiti*, quindi ne

### LIQUIDANO

il credito liquido dell'impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti:	€	38.489,25
- Deduzioni per acconti corrisposti:		
<i>S.A.L. n.1</i>	€	34.027,33
 Totale delle deduzioni	€	34.027,33
 resta il credito liquido dell'impresa	€	<u>4.461,92</u>

il saldo di cui sopra pari ad € 4.461,92 (diconsi Euro Quattromilaquattrocentosessantuno/92) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 5.443,54 (diconsi Euro Cinquemilaquattrocentoquarantatre/54), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla all'Impresa *Leathec s.r.l.* di *Catania* salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.



Agrigento, li 14/02/2020

**L'IMPRESA**  
**L'IMPRESA**  
**L'IMPRESA**

SEDE LEGALE  
Via Biancavilla, 13/A - 95125 Catania  
Tel. e Fax +39 095 431799  
C.F.P.A.V.A. - Reg. Imp. Catania n. 011/70489



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Per. Ind. Michele Pontillo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "M. Pontillo".

A large, stylized handwritten signature in dark ink, appearing to read "Antonino Aquilina".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Antonino Aquilina





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
 Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO  
 C.F./P.I. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**Oggetto:** "Lavori di sistemazione ed adeguamento dei locali ove ubicata nuova TAC della Radiologia del P.O. di Sciacca. CIG:80397324BA".

**Impresa:** LEATHEC s.r.l. con sede legale via Biancavilla n.13/a - 95125 Catania.

**Contratto:** caricato su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO n.1043965 del 25/09/2019.

## " CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI "

(redatto ai sensi dell'art.12 del D.M. 07 marzo 2018 n.49)

L'Anno DUEMILAVENTI, il mese di GENNAIO il giorno VENTUNO in Agrigento, il sottoscritto Dott. Per. Ind. Michele Pontillo, in qualità di Direttore dei lavori:

✓ Visto l'art.12 del D.M. 07 marzo 2018 n.49;

**PRESO ATTO:**

- ✓ che, con Deliberazione del Direttore Generale n.1077 del 11/11/2019 si sono approvate le operazioni di gara ed affidati definitivamente i lavori alla Ditta Leathec s.r.l. di Catania;
- ✓ che, con prot.n.189964 del 13/11/2019 si è formalizzato contratto di appalto tra questa Stazione Appaltante e la Ditta Leathec s.r.l., aggiudicataria dei lavori;
- ✓ che con Verbale prot.n.193202 del 19/11/2019 il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori;
- ✓ che, in data 27/11/2019 è stato redatto verbale di concordamento nuovi prezzi accettato dall'impresa senza riserve od obiezioni;

**CONSTATATO:**

- ✓ che la Ditta aggiudicataria con nota del 08/01/2020 ha comunicato la formale ultimazione dei lavori avvenuta il giorno 07 Gennaio 2020;

Visti gli atti di ufficio. Pertanto



## CERTIFICA

che i lavori sopra meglio indicati in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno SETTE del mese di GENNAIO dell'Anno DUEMILAVENTI e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.


Agrigento, li 21/01/2020

 **L. LEATHEC s.r.l.**

SEDE LEGALE  
Via Biancamano, 13/A - 95125 Catania  
Tel. e Fax +39 095 431799  
C.F./P.AVA - Reg. Imp. Catania n. 0447369098





IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Per. Ing. Michele Pontillo



Visto:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott. In Ing. Antonino Aquilina





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale Della Vittoria, n. 321 - 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - pec: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO : Lavori di sistemazione ed adeguamento dei locali ove ubicata nuova TAC della Radiologia del P.O. di Sciacca. CIG:80397324BA.**

**Impresa : LEATHEC s.r.l. con sede legale via Biancavilla n.13/a - 95125 Catania.**

Contratto caricato in data 12/11/2019 su ME/PA - RdO n.1043965.

**CERTIFICATO N°2 e Finale** per il pagamento della seconda rata di € **4.461,92**  
Per I.V.A. 22% € **981,62**  
Importo da pagare € **5.443,54**

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	10/12/2019	34.027,33
Totale €		34.027,33

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 38.489,25 al netto del ribasso d'asta del 11,82% e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 38.489,25 ,cioè:

Per lavori e somministrazione	34.940,36	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni		
Sommano €.	34.940,36	
Per oneri afferenti la sicurezza	3.548,89	
Sommano €.	38.489,25	38.489,25
da cui detraendo :		
La ritenuta del 0,50% per infortuni		
L'ammontare dei certificati precedenti	34.027,33	
Totale deduzioni €.	34.027,33	34.027,33
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		<b>4.461,92</b>

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di euro 4.461,92, diconsì euro quattromilaquattrocentosessantauno/92.

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Catania con polizza n.18160205 con decorrenza continuativa.

Il Direttore dei Lavori

Agrigento, li 21/01/2020





ASP AGRIGENTO  
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO  
P.Iva 02570930848 - C.F. 02570930848  
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

U.O.C. UFFICIO TECNICO

# ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2019/510	Data	31/12/2019	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
53LDIT		4GDF		

FORNITORE:	25004388	SPETT.LE: LEATHEC SRL VIA BIANCAVILLA, 13/A 95125 CATANIA () Tel. 095 431799 - Fax. 095 431799	
Operatore:	Aquilina Antonino -		
Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - Vie della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO		
CONTRATTO:	(G)C2019/44 - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI OVE UBICATA NUOVA TAC DELLA RADIOLOGIA DEL P.O. DI SCIACCA	Codice CIG : 80397324BA	
Cod.CDC:	2000 09 P.O. SCIACCA - COSTI COMUNI		

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO 22%	€ 4.461,92	0,00	€ 4.461,92	22
		Cod.Cig: 80397324BA				
		Ns.Cod.: 771				

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	4.461,92	981,62	5.443,54

IL RUP  
ANTONINO AQUILINA

## Condizioni generali d'acquisto:

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve far pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nel tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

U.O.C. Servizio Tecnico  
il dir. responsabile Maurizio Cimino  
**U.O.C. Servizio Tecnico**  
**Il Dirigente responsabile**  
**Maurizio Cimino**



9

**LISTA DI LIQUIDAZIONE**  
N.° Liq.: 1711 Del 12/03/2020**ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI****PRG. SPESA: 2019 / 1001 - IMMOBILIZZAZIONI****CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO****Fornitore:** (25004388) LEATHEC SRLVIA BIANCAVILLA, 13/A  
95125 CATANIA ()  
C.F. - P.IVA: 04473580878

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2020 / 6979	12/03/2020	IS GE	3/2019	05/03/2020	€ 5.443,54	80397324BA	
<b>Totale Fornitore - 25004388</b>					<b>€ 5.443,54</b>		

**TOTALE CONTO - A101021001****€ 5.443,54****TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1001****€ 5.443,54****TOTALE ASSEGNATARIO - 203****€ 5.443,54**

Totale fatture liquidazione automatica :

€ 5.443,54

Totale fatture liquidazione manuale :

€ 0,00

IL RUP  
ANTONINO AQUILINA  
LAVORO  
REGOLARMENTE  
ESEGUITO

IL RUP  
ANTONINO AQUILINA  
FATTURA REGOLARE  
PER LA LIQUIDAZIONE



SERVIZI CENTRALI

**U.O.C. Servizio Tecnico**  
**Il Dirigente responsabile**  
**Maurizio Cimino**



Fattura

Allegati

**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

**Dati relativi alla trasmissione**

Identificativo del mittente: IT04384550879  
Progressivo di invio: 1BRUE  
Formato Trasmissione: FPA12  
Codice Amministrazione destinataria: 53LDIT

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04473580878  
Denominazione: LeaThec s.r.l.  
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

**Dati della sede**

Indirizzo: Via Biancavilla 13/A  
CAP: 95100  
Comune: Catania  
Provincia: CT  
Nazione: IT

Prot. elettronico: 000053LDIT0000274506  
Data registrazione: 12/03/2020  
N.Prot.Registrazione: 6979  
N.Prot.IVA: 1/5528  
P.N.: 2020018743  
Fornitore: 25004388 LEATHEC SRL  
Tot.Fattura: 5443,54

**Dati di iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: CT  
Numero di iscrizione: 298087  
Capitale sociale: 20000.00  
Numero soci: SM (più soci)  
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

**Dati del cessionario / committente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02570930848  
Codice Fiscale: 02570930848  
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale 1 Agrigento

**Dati della sede**

Indirizzo: Contrada Consolida  
CAP: 92100  
Comune: Agrigento  
Provincia: AG  
Nazione: IT

**Dati del terzo intermediario soggetto emittente****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT04384550879  
Codice Fiscale: 04384550879  
Denominazione: SIKELIA GESTIONE ARCHIVI SRL

**Soggetto emittente la fattura**

Soggetto emittente: TZ (terzo)





## Durc On Line


Numero Protocollo	INAIL_20192072	Data richiesta	04/02/2020	Scadenza validità	03/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	LEATHEC S.R.L.
Codice fiscale	04473580878
Sede legale	VIA BIANCAVILLA, 13/A 95121 CATANIA (CT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.







## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'A.S.P. di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/1993 e dell'art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii..

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma

*Dott.ssa Patrizia Tedesco*

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n.25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

☒ Immediatamente esecutiva dal **27 APR. 2020**

Agrigento, li **27 APR. 2020**

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
*Dott.ssa Patrizia Tedesco*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Titolare di Posizione Organizzativa  
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma  
*Dott.ssa Patrizia Tedesco*