



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 715 DEL 11-05-2020

OGGETTO: "Lavori di rifacimento della pavimentazione ed impermeabilizzazione U.O. di Radiologia del P.O. di Ribera - CIG: 744344302 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 780 DEL 27/04/2020

Il Funzionario Istruttore
Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Milisenda

Il R.U.P.
Assistente Tecnico
Dott. Paolo Michele Pontillo

Il Dirigente responsabile
U.O.C. Servizio Tecnico
Maurizio Cimino

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____
FATTURE REGISTRATE
COSTO RILEVATO

C.E.

C.P.

IL DIRETTORE S.E.F. E PATRIMONIO
Dr. ANTONINO LA VALLE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

28 APR. 2020

L'Anno DuemilaVenti il giorno UN DIC. del mese di MAGGIO nella
sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta Delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal Dott. Gaetano Mancuso, Direttore Sanitario giusta Delibera n.415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, *Maurizio Cimino*.

- Visto l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n.667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n.1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n.816 del 09/06/2017;

PREMESSO:

- che, con *Deliberazione del Commissario n.210 del 08/02/2018*, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *Lavori di rifacimento della pavimentazione ed impermeabilizzazione U.O. di Radiologia del P.O. di Ribera* nell'importo complessivo di **€.232.576,40** (diconsi euro Duecentotrentaduemilacinquecentosettantasei/40), di cui al seguente quadro economico:

Parte A) per lavori a base d'appalto:		
	Per opere a misura ed a corpo:	€.157.860,40
	Oneri per sicurezza inclusi nei lavori:	€. 8.382,46
	Totale lavori a base d'appalto:	€.166.242,86
Parte B) per lavori a base d'appalto:		
	Imprevisti	€. 8.312,14
	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.	€. 3.491,10
	Oneri di conferimento in discarica:	€. 9.969,84
	Polizze assicurative: <i>progettista - RUP etc.</i>	€. 3.250,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte:	€. 41.310,46
	Totale somme a disposizione amministrazione:	€. 66.333,54
	TOTALE Parte A) + Parte B):	€. 232.576,40

- che, a seguito procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c), con il criterio del prezzo più basso, effettuata tramite piattaforma telematica ME/PA, trattativa n.RdO n.1918910 del 14/06/2018, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.480 del 07/03/2019, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati, alla *Ditta Gabriele s.r.l.s.* con sede legale in *via Pietro Vita n.10 - 92026 Favara (Ag) - partita I.V.A.:02806490849*, che ha offerto il ribasso del 40,555503% sull'importo posto a base d'asta, per un importo netto contrattuale complessivo di **€.102.221,78** (*Euro Centoduemiladuecentoventuno/78*) compreso di **€.8.382,46** (*Euro Ottomilatrecentottantadue/46*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre I.V.A., come dal seguente quadro sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto:		
	Per opere a misura ed a corpo compreso oneri per la sicurezza:	€.166.242,86
	Oneri per sicurezza inclusi nei lavori:	€. 8.382,46
	Totale lavori a base d'appalto:	€.157.860,40

	<i>Importo del ribasso d'asta del 40,555503%</i>	€. 64.021,08
	<i>Importo netto contrattuale</i>	€.102.221,78
	Parte B) per lavori a base d'appalto:	
	Imprevisti	€. 8.312,14
	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.	€. 3.491,10
	Oneri di conferimento in discarica:	€. 9.969,84
	Polizze assicurative: <i>progettista – RUP etc.</i>	€. 3.250,00
	I.V.A. ed eventuali altre imposte:	€. 41.310,46
	<i>Totale somme a disposizione amministrazione:</i>	€. 66.333,54
	<i>TOTALE Parte A) + Parte B):</i>	€. 168.555,32

PRESO ATTO, che :

- in data 02/04/2019 con prot.n.58890 a mezzo piattaforma telematica *acquistinretepa.it* - RdO n.1918910 è stato formalizzato contratto tra le parti;
- durante l'esecuzione dei lavori, in corso d'opera, per quanto eseguito il Direttore dei lavori ha redatto n.3 S.A.L. e conseguenzialmente il R.U.P. ha emesso n.3 certificati di pagamento con i quali sono stati liquidati già all'impresa complessivi €.*100.611,13*;
- ad ultimazione dei lavori il D.L. ha redatto lo *Stato finale*, sottoscritto dall'impresa *Gabriele s.r.l.s. di Favara (Ag)* senza riserva od obiezioni, da cui risulta un importo netto complessivo dei lavori eseguiti per €.*101.088,51* e che pertanto spetta ancora un credito netto di €.*477,38* oltre I.V.A. al 22%;
- in data 19/12/2019 il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.12 del D.M. n.49/2018 ss.mm.ii., ha formalizzato l'ultimazione dei lavori alla data del 27/11/2019 con l'emissione di relativo certificato sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa;
- in data 20/02/2020 il Direttore dei lavori ha redatto il *Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato I)*, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'impresa affidataria senza riserve od obiezioni, come da quadro sottostante riportato:

Importo complessivo dei lavori autorizzati:	€. 168.555,32
Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta:	€. 101.088,51
I.V.A. al 22% ed eventuali altre imposte sui lavori eseguiti:	€. 22.239,47
Incentivi funzioni tecniche ai dipendenti art.113 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.	€. 3.324,50
Totale importo complessivo per l'esecuzione dei lavori:	€. 126.652,48
Economie o minore spesa	€. 41.902,84

e

RILEVATO:

- che, come si evince dagli atti di contabilità finale, l'importo spettante all'impresa *Gabriele s.r.l.s. di Favara (Ag)* per l'esecuzione dei lavori, ammonta complessivamente ad €101.088,51 oltre I.V.A. al 22% per complessivi €123.327,98;
- che sono già stati liquidati all'impresa n.3 S.A.L., per un importo complessivo di €122.745,58 di cui €100.611,13 per lavori ed oltre €22.134,45 per I.V.A. al 22%;
- che, ad ultimazione dei lavori, si deve ancora liquidare all'impresa lo Stato Finale, per un importo complessivo di €582,40 di cui €477,38 per lavori ed oltre €105,02 per I.V.A. al 22%;
- che, a conclusione dei lavori, in data 19/12/2019 il Direttore dei lavori ha formalmente redatto il *Certificato di ultimazione dei lavori* sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa affidataria (*Allegato n.2*);
- che, come riportato nel *Certificato di Regolare Esecuzione*, risulta ancora da liquidare all'impresa, la somma di €477,38 per lavori ed €105,02 per I.V.A. al 22% per complessivi €582,40 giusto *Certificato n.1 bis per il pagamento della rata di Saldo (Allegato n.3)*;
- che, ad ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., gli incentivi per funzioni tecniche spettanti ai dipendenti, secondo l'ordine di servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico del 06/12/2017 di nomina del R.U.P. e costituzione gruppo di lavoro, ammontano a complessivi €3.324,50;
- che, in data 05/03/2020, come disposto dall'art.102, comma 6, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., l'impresa *Gabriele s.r.l.s. di Favara (Ag)* a garanzia della rata di saldo, ha regolarmente versato polizza fidejussoria assicurativa *HDI Assicurazioni S.p.A.* n.0895469730, acquisita a mezzo pec con prot.n.44953 del 11/03/2020;

VISTO l'ordinativo d'acquisto n.2019/509 (*Allegato n.4*), a cui segue la lista di liquidazione n.1830 del 19/03/2020 per l'importo complessivo di €582,40 compreso I.V.A. al 22% (*Allegato n.5*);

VISTA la fattura in formato elettronico FPA 1/20 del 09/03/20120 prot.n.000053LDIT0000275918 del 09/03/2020 trasmessa dall'impresa *Gabriele s.r.l.s. di Favara (Ag)* per un importo complessivo di €582,40 compreso I.V.A. per la liquidazione dello stato finale dei lavori (*Allegato n.6*);

ACCERTATA la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusto DURC Numero Protocollo I.N.A.I.L. _20754265 del 10/03/2020 con scadenza validità 08/07/2020 (*Allegato n.7*);

RILEVATO che l'importo complessivo della spesa, derivante dalla liquidazione dello stato finale spettante all'impresa per €582,40, di cui €477,38 per lavori ed €105,02 per I.V.A. al 22%, deve essere imputato sullo *Stato Patrimoniale A101021001 (Immobilizzazioni materiali in corso)* del bilancio di esercizio 2019, giusta Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.155 del 13/12/2019;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. DI APPROVARE, a conclusione dei lavori realizzati, il *Certificato di Regolare Esecuzione*, redatto il 20/02/2020 relativo ai "Lavori di rifacimento della pavimentazione ed impermeabilizzazione U.O. di

2. **DI LIQUIDARE e pagare**, all'impresa *Gabriele s.r.l.s.*, con sede legale in via Pietro Vita n.10 – 92026 Favara (Ag) - P.I./C.F. 02806490849, la fattura elettronica prot.n.000053LDIT0000275918 del 09/03/2020 per l'importo complessivo di € 582,40, di cui € 477,38 per lavori ed € 105,02 per I.V.A. al 22%, giusta lista di liquidazione n.1830 del 19/03/2020, allegata;
3. **DI IMPUTARE** il costo complessivo dell'intervento pari ad € 582,40, di cui € 477,38 per lavori ed € 105,02 per I.V.A. al 22%, sullo *Stato Patrimoniale A101021001 (Immobilizzazioni materiali in corso)* del bilancio di esercizio 2019, giusta Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.155 del 13/12/2019;
4. **RISERVARSI** di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione e pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti per competenze tecniche, ai sensi dall'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'ordine di servizio del Direttore Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico del 06/12/2017 di nomina del R.U.P. e costituzione del gruppo di lavoro;
5. **DI DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa *U.O.C. Servizio Tecnico* e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.
6. **CURERA'** l'esecuzione del presente atto il *S.E.F.P.* e l'*U.O.C. Servizio Tecnico*.
7. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di consentire il pagamento entro i termini di legge;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile


Maurizio Cimino



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data


08/05/2020

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente *Maurizio Cimino*, responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente *Maurizio Cimino* Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, con riserva di rideterminare con successiva Deliberazione di stabilire la misura per accantonamento degli incentivi ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. a seguito delle prescrizioni contenute nel regolamento in fase di approvazione.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara

Il Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZATIVA
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE
DI ATTI E ANUMA

Dott.ssa Patricia Tedesco



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321- 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

ALLEGATO 1

" U.O.C. SERVIZIO TECNICO "

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it - e-mail: servizio.technico@aspag.it - pec: servizio.technico@pec.aspag.it

OGGETTO: Lavori di rifacimento della pavimentazione ed impermeabilizzazione U.O. di Radiologia del P.O. di Ribera.- CIG.:744344302-

IMPRESA : GABRIELE s.r.l.s. con sede legale via Pietro Vita n.10 - 92026 Favara (Ag)

CONTRATTO: caricato su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO n.1918910 del 02/04/2019 ed appendice prot.n.58890 del 02/04/2019.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.)

RELAZIONE

▪ **PROGETTO.**

Il progetto esecutivo è stato redatto da questa U.O.C. Servizio Tecnico, redatto dal Dott. in Ing. Antonino Aquilina, che ha previsto secondo le superiori criticità ed esigenze riscontrate da questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, relativa all'impermeabilizzazione ed al rifacimento della pavimentazione della U.O. di Radiologia del P.O. di Ribera.

Il progetto esecutivo è stato approvato con la superiore Deliberazione del Commissario n.210 del 08/02/2018, nell'importo complessivo di € 232.576,40 (diconsi euro Duecentotrentaduemilacinquecentosettantasei/40), così ripartito:

Parte A) per lavori a base d'appalto:

Per opere a misura ed a corpo	€	157.860,40
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	8.382,46

Totale lavori a base d'appalto € **166.242,86**

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

Imprevisti	€	8.312,14
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	3.491,10
Oneri di conferimento in discarica	€	9.969,84
Polizze assicurative: progettista- RUP etc.	€	3.250,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	41.310,46
Totale somme a disposizione	€	66.333,54

Totale Parte A) + Parte B) € **232.576,40**



▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA.-

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come espressamente previsto dalla *Deliberazione del Commissario n.210 del 08/02/2018*, che ha approvato l'intero progetto per l'importo complessivo di €232.576,40, che ha autorizzato il R.U.P., a procedere con la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;

▪ ASSUNTORE DEI LAVORI.- CONTRATTO.-

A seguito della procedura di gara svolta ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c) con il criterio del prezzo più basso effettuata tramite piattaforma telematica ME/PA, trattativa n.RdO n.1918910 del 02/04/2019, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente per l'esecuzione, con *Deliberazione del Commissario Straordinario n.480 del 07/03/2019*, all'*Impresa Gabriele s.r.l.s.* con sede legale in via *Pietro Vita n.10 - 92026 Favara (Ag) - partita I.V.A.:02806490849*, che ha offerto il ribasso del 40,555503% sull'importo posto a base d'asta, per un importo netto contrattuale complessivo di €102.221,78 (*Euro Centoduemiladuecentoventuno/78*) onnicomprensivo di €8.382,46 (*Euro Ottomilatrecentottantadue/46*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre I.V.A. esito del contratto d'appalto registrato su ME/PA in data 02/04/2019, come dal seguente quadro sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto:

Per opere a misura ed a corpo	€	166.242,86
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	8.382,46
Totale lavori a base d'appalto	€	157.860,40
Importo del ribasso d'asta del 40,555503%	-€	64.021,08
Importo netto contrattuale	€	102.221,78

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

Imprevisti	€	8.312,14
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	3.491,10
Oneri di conferimento in discarica	€	9.969,84
Polizze assicurative; progettista- RUP etc.	€	3.250,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	41.310,46
Totale somme a disposizione	€	66.333,54
Totale Parte A) + Parte B)	€	168.555,32

▪ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.-

La Ditta *Gabriele s.r.l.s.* con sede legale in via *Pietro Vita n.10 - 92026 Favara (Ag) - partita I.V.A.:02806490849*, aggiudicataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*) ha preventivamente comunicato il proprio codice IBAN: IT 38 0



Handwritten signature

053871660000002963346 Banca BPER di Agrigento, relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI.-

I lavori sono stati consegnati, all'impresa aggiudicataria *Gabriele s.r.l.s.* da parte del Direttore dei lavori, in data 27/06/2019 formalizzato con Verbale prot.n.113702 del 01/07/2019.

▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.-

Come espressamente indicato, nel *Verbale di consegna del 27/06/2019*, i lavori dovevano concludersi entro 123 (*Centoventitre*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del verbale di consegna emesso dalla Direzione dei lavori, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava fissato al 28/10/2019.

▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* è stata redatta e formalizzata alcuna Perizia di variante e suppletiva;

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* sono stati redatti e formalizzati " *Verbali di concordamento di nuovi prezzi* ".

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* sono stati redatti e formalizzati " *Atto di sottomissione* ";

▪ SOSPENSIONI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* è intervenuta alcuna sospensione dei lavori;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, *NON* sono state disposte riprese dei lavori.

▪ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito formale richiesta prot.n.168089 del 04/10/2019 da parte dell'impresa, il R.U.P. ha concesso n.1 proroga di ulteriori 30 giorni rispetto alla naturale scadenza del 28/10/2019, *pertanto l'ultimazione è stata prorogata al 28/11/2019*;

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 27 *Novembre 2019*, come comunicato dall'impresa.

▪ PENALI PER RITARDO.-

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza *NON* è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* si sono verificati danni a causa di forza maggiore.



▪ ORDINI DI SERVIZIO.-

Nel corso dei lavori il Direttore dei lavori ha impartito *n.2(Due)* ordini di servizio all'Appaltatore, che risultano allegati agli atti, controfirmati dall'Appaltatore senza riserva od obiezione alcuna.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori *NON* sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la *Ditta Gabriele s.r.l.s. NON* ha formalmente richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni del *progetto*, ed in conformità agli ordini di servizio e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, *Dott. in Ing. Antonino Aquilina (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori)*;

▪ FUNZIONI DI RUP.-

Nel corso dei lavori, le funzioni di RUP sono state svolte dal *Dott. Per. Ind. Michele Pontillo*;

▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.-

Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori in data *27 Novembre 2019* dal quale si evince che risulta ancora da liquidare all'*Impresa Gabriele s.r.l.s* con sede legale in *via Pietro Vita n.10 - 92026 Favara (Ag) - partita I.V.A.:02806490849*, la somma complessiva di *€ 477,38 (diconsi euro Quattrocentosettantasette/38)* al netto del ribasso d'asta del *40,555%*, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad	€	101.088,51
- sono stati dedotti gli acconti corrisposti con:	€	-
- S.A.L. n.1	€	30.249,60
- S.A.L. n.2	€	29.632,28
- S.A.L. n.3	€	40.729,25
	€	-
Totale delle deduzioni:	€	100.611,13

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € 477,38

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con:



- *Deliberazione del Commissario Straordinario n.480 del 07/03/2019* che ha approvato gli atti di gara ed aggiudicazione definitiva, nell'importo complessivo pari ad €. 168.555,32

Pertanto, avremo:

Importo complessivo dei lavori autorizzati	€	168.555,32
Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	101.088,51
I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti	€	22.239,47
Importo per spese tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016	€	3.324,50
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€	126.652,48
ECONOMIE O MINORE SPESA	€	41.902,84

▪ RISERVE DELL'IMPRESA.-

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria *NON* ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.-

Per il progetto di cui sopra la figura del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di Esecuzione* sono stati assolti dal Dott. in Ing. Antonino Aquilina il tutto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii. integrato con la legge 07/07/2009 n.88 e con il Decreto Legislativo n.106/2009 ss.mm.ii.;

▪ INFORTUNI SUL DI LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori *NON* si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'impresa *Gabriele s.r.l.s.* con sede legale in via *Pietro Vita n.10 - 92026 Favara (Ag)* - partita I.V.A.:02806490849, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Agrigento mediante polizza assicurativa n.20189356 con decorrenza e scadenza continuativa.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, all'impresa *Gabriele s.r.l.s.* con sede legale in via *Pietro Vita n.10 - 92026 Favara (Ag)* - partita I.V.A.:02806490849, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, come si evince dal prospetto sottostante:


a) Numero protocollo INAIL 17365829 data richiesta 10/07/2019 validità fino al 07/11/2019.

b) Numero protocollo INAIL 19058843 data richiesta 10/11/2019 validità fino al 09/03/2020.

Pertanto l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA'.-

Nel corso dei lavori, Il sottoscritto direttore dei lavori *NON* ha avuto notizia, né ravvisato, di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.



▪ AVVISI AI CREDITORI.-

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti di privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà esclusiva dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene pertanto di potersi omettere la pubblicazione degli *avvisi ad opponendum*.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice *NON* ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI.-

I lavori sono stati diretti dal *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'*U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori si è acquisito il DUVRI da parte del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, nonché redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Successivamente l'*Impresa*, ha presentato il proprio *Piano Operativo di Sicurezza*.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data *20 Febbraio 2020* sono intervenuti:

- *Il Dott. Per. Ind. Michele Pontillo*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- *Il Dott. in Ing. Antonino Aquilina* in qualità di Direttore dei lavori;
- *il Geom. Andrea Vullo*, legale rappresentante dell'impresa *Gabriele s.r.l.s.*;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
- *si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Responsabile Unico del Procedimento*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I sottoscritti: *Dott. Per. Ind. Michele Pontillo* (*Responsabile Unico del Procedimento*) e *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* (*Direttore dei lavori*) responsabili delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) *le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;*
 - b) *i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
 - c) *lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;*
 - d) *nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;*
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;*



f) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;

g) l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.

Pertanto, per i motivi di cui sopra

CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Gabriele s.r.l.s. con sede legale in via Pietro Vita n.10 - 92026 Favara (Ag) - partita I.V.A.:02806490849, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati Regolarmente eseguiti, quindi ne

LIQUIDANO

il credito liquido dell'impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti:	€	101.088,51
- Deduzioni per acconti corrisposti:		
S.A.L. n.1	€	30.249,60
S.A.L. n.2	€	29.632,28
S.A.L. n.3	€	40.729,25
Totale delle deduzioni	€	100.611,13
resta il credito liquido dell'impresa	€	477,38

il saldo di cui sopra pari ad €.477,38 (diconsi Euro Quattrocentosettantasette/38) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 582,40 (diconsi Euro Cinquecentottantadue/40), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla all'Impresa Gabriele s.r.l.s. di Favara (Ag) salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Agrigento, li 20/02/2020

L'IMPRESA
Gabriele s.r.l.s.

[Firma]



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. in Ing. Antonino Aquilina

[Firma]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Per. Ing. Michele Pontillo

[Firma]

La Commissione, composta da tre membri, ha esaminato la documentazione presentata e ha constatato che la stessa è completa e conforme alle norme vigenti.

La Commissione ha quindi deliberato di approvare la proposta di concessione del finanziamento.

La presente deliberazione è stata adottata all'unanimità.


La Commissione ha inoltre deliberato di:

- 1. autorizzare il Presidente della Commissione a sottoscrivere, in nome e per conto della stessa, tutti gli atti necessari alla realizzazione del finanziamento;
- 2. autorizzare il Presidente della Commissione a delegare, in nome e per conto della stessa, tutti i poteri necessari alla realizzazione del finanziamento.


La Commissione ha infine deliberato di:

- 1. autorizzare il Presidente della Commissione a sottoscrivere, in nome e per conto della stessa, tutti gli atti necessari alla realizzazione del finanziamento;
- 2. autorizzare il Presidente della Commissione a delegare, in nome e per conto della stessa, tutti i poteri necessari alla realizzazione del finanziamento.

La Commissione ha infine deliberato di autorizzare il Presidente della Commissione a sottoscrivere, in nome e per conto della stessa, tutti gli atti necessari alla realizzazione del finanziamento.



La Commissione ha infine deliberato di autorizzare il Presidente della Commissione a sottoscrivere, in nome e per conto della stessa, tutti gli atti necessari alla realizzazione del finanziamento.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
C.F./P.I. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.technico@aspag.it - servizio.technico@pec.aspag.it

OGGETTO: Lavori di rifacimento della pavimentazione ed impermeabilizzazione U.O. di Radiologia del P.O. di RIBERA. - CIG.: 744344302-

Impresa: GABRIELE s.r.l.s. con sede legale via Pietro Vita n.10 - 92026 Favara (Ag).

Contratto: caricato su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione RdO n.1918910 del 02/04/2019 ed appendice prot.n.58890 del 02/04/2019.

" CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI "

(redatto ai sensi dell'art.12 del D.M. 07 marzo 2018 n.49)

L'Anno *DUEMILADICIANNOVE*, il mese di *DICEMBRE* il giorno *NOVE* in Agrigento, il sottoscritto *Dott. in Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di *Direttore dei lavori*:

✓ Visto l'art.12 del D.M. 07 marzo 2018 n.49;

PRESO ATTO:

✓ che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.480 del 07/03/2019 si sono approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva alla Ditta Gabriele s.r.l.s. di Favara (Ag);


✓ che, con prot.n.58890 del 02/04/2019 si è formalizzato contratto di appalto tra questa Stazione Appaltante e la Ditta Gabriele s.r.l.s., aggiudicataria dei lavori;

✓ che con Verbale prot.n.113702 del 01/07/2019 il Direttore dei lavori ha proceduto alla formale consegna dei lavori;

✓ che, in data 27/11/2019 è stato redatto verbale di concordamento nuovi prezzi accettati dall'impresa senza riserve od obiezioni;

CONSTATATO:

✓ che la Ditta Gabriele s.r.l.s., aggiudicataria dei lavori in data 02/10/2019, a mezzo pec, ha formalmente richiesto una proroga per l'ultimazione dei lavori per cause non imputabili all'impresa;



A

- ✓ che a seguito della formale richiesta di proroga richiesta da parte della Ditta aggiudicataria, il R.U.P. ha concesso la proroga di giorni 30 rispetto alla naturale scadenza del 28/10/2019;
- ✓ che la *Ditta Gabriele s.r.l.s.*, aggiudicataria con nota del 28/11/2019 ha comunicato la formale ultimazione dei lavori avvenuta il giorno 27 Novembre 2019;

Visti gli atti di ufficio. Pertanto

CERTIFICA

che i lavori sopra meglio indicati in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE dell'Anno DUEMILADICIANNOVE e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Agrigento, li

09/12/2019

L'APPALTATORE

Gabriele s.r.l.s.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Antonino Aquilina

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Per. Ing. Michele Pontillo



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale Della Vittoria, n. 321 - 92100 AGRIGENTO
C.F./P.I. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - pec: servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO: " LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI RIBERA ".CUP:C96G17000420002 - CIG.7444344302.-

IMPRESA : GABRIELE s.r.l.s. di Favara (Ag).

Contratto caricato su ME/PA in data 02/04/2019 - RDO n.1918910.

CERTIFICATO N°1 bis per il pagamento della rata di saldo € 477,38
Per I.V.A. 22% € 105,02
Importo da pagare € 582,40

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	01/08/2019	30.249,60
2	27/09/2019	29.632,28
3	10/12/2019	40.729,25
Totale €		100.611,13

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 102.221,82 al netto del ribasso d'asta del 40,555%.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 101.088,51 ,cioè:

Per lavori già liquidati fino al SAL N.3
Per ritenute garanzia 0.50% fino al SAL N°3

Sommano €

100.611,13	
477,38	
101.088,51	101.088,51

da cui detraendo :

L'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni €

100.611,13	
100.611,13	100.611,13

Risulta il credito dell'Impresa in Euro 477,38

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di euro 477,38 , diconsi euro quattrocentosettantasette/38.

Il Responsabile del Procedimento


Dot. Michele Pontillo

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: INAIL di Agrigento con polizza n.20189356 con decorrenza 08/07/2019 e scadenza continuativa.

Il Direttore dei Lavori

Agrigento, li 20/02/2020





ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F. 02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	2019/509	Data	31/12/2019	Pag. 1/1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
53LDIT		4G9F		

FORNITORE:	25004151
Operatore:	Aquilina Antonino -

SPETT.LE:
GABRIELE SRLS
VIA PIETRO VITA, 10
92026 FAVARA (AG)
Tel. 0922 420278 - Fax. 0922 420278

Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - Via della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
CONTRATTO:	(G)C2018/23 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE U.O. DI RADIOLOGIA	Codice CIG : 7444344302
Cod.CDC:	5000-09 P.O. RIBERA - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unif.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO 22% Cod.Cig: 7444344302	€ 477,38	0,00	€ 477,38	22
Ns.Cod.: 771						

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	477,38	105,02	582,40

IL RUP

DOTT. PER. ING. MICHAEL PONTILLO
Dott. Michele Pontillo

Condizioni generali d'acquisto:

- La bolle di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- La ditta fornitrice deve pervenire unitamente alla fattura copia della bolle di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti s/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nel tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il dir. responsabile Maurizio Cimino

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile
Maurizio Cimino



ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321
92100 AGRIGENTO AG
0922407111

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 1830 Del 19/03/2020

ASSEGNETARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2019 / 1001 - IMMOBILIZZAZIONI

CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Fornitore: (25004151) GABRIELE SRLS

VIA PIETRO VITA, 10
92026 FAVARA (AG)
C.F. - P.IVA: 02806420849

Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
* 0 / 2020 / 7776	19/03/2020	1S GE	FPA 1/20	09/03/2020	€ 582,40	7444344302	

Totale Fornitore - 25004151

€ 582,40

TOTALE CONTO - A101021001

€ 582,40

TOTALE PRG. SPESA - 2019 / 1001

€ 582,40

TOTALE ASSEGNETARIO - 203

€ 582,40

Totale fatture liquidazione automatica :

€ 582,40

Totale fatture liquidazione manuale :

€ 0,00

LAVORO
REGOLARMENTE
ESEGUITO

SERVIZI CENTRALI

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile
Maurizio Cimino

Il RUP
Dott. Michele Pontillo

FATTURA REGOLARE
PER LA LIQUIDAZIONE



FATTURA ELETTRONICA**Dati relativi alla trasmissione**

Versione FPA12

Identificativo del trasmittente: IT01879020517
Progressivo di invio: 0
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 53LDIT

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02806490849
Codice fiscale: 02806490849
Denominazione: Gabriele srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via P. Vita
Numero civico: 10
CAP: 92026
Comune: Favara
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 02806490849
Numero soci: SU (socio unico)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922420278
Fax: 0922420278
E-mail: gio.gabrielesrls@gmail.com

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02570930848
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - UFFICIO TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: Viale Della Vittoria, 321
CAP: 92100
Comune: Agrigento
Provincia: AG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta Importi: EUR
Data documento: 2020-03-09 (09 Marzo 2020)
Numero documento: FPA 1/20
Importo totale documento: 582.40
Causale: STATO FINALE

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: 1
Identificativo contratto: RDO 1918910
Data contratto: 2019-04-02 (02 Aprile 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): C96G17000420002
Codice Identificativo Gara (CIG): 7444344302

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: GARANZIA STATO FINALE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE U.O. DI RADIOLOGIA DEL P.O. DI RIBERA. CIG: 7444344302 - CUP: C96G17000420002 - GARANZIA STATO INALE
Quantità: 1.00
Valore unitario: 477.38

Valore totale: **477.38**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Alliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **477.38**
Totale imposta: **105.02**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **GABRIELE SRLS**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2020-03-09** (09 Marzo 2020)
Importo: **477.38**
Istituto finanziario: **BANCA BPER**
Codice IBAN: **IT5800538716600000002963346**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20754265	Data richiesta	10/03/2020	Scadenza validità	08/07/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GABRIELE SRLS
Codice fiscale	02806490849
Sede legale	VIA PIETRO VITA, 14 92026 FAVARA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



[Handwritten signature]



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'A.S.P. di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/1993 e dell'art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.,

dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n.25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 11-05-2020

Agrigento, li 11-05-2020

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco