



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 821 DEL 26-05-2020

OGGETTO: "Lavori di rifacimento pavimentazione U.O. di Radiologia, Medicina donne e degli spazi comuni delle varie U.O.O. di 1° e 2° piano del P.O. di Sciacca" - C.I.G.: 7398559C05 - Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale".

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 929 DEL 21/05/2020

Il Funzionario Istruttore
Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Giordana Milisenda

U.R.U.P.
Assistente Tecnico
Dott. Ingeg. Antonino Aquilina

Il Dirigente responsabile
U.O.C. Servizio Tecnico
Maurizio Cimino

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

**RICORRE REIMBURSO
COSTO RILEVATO**

() Autorizzazione n. _____ del _____

☒ C.E.

☒ C.P.

AL21021001

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Decirio Colonna

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 21-05-2020

L'Anno *DueMilaVenti* il giorno VENTISEI del mese di MAGGIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta Delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal *Dott. Gaetano Mancuso*, Direttore Sanitario giusta Delibera n.415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, *Maurizio Cimino*.

- Visto l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n.667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n.1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n.816 del 09/06/2017;

PREMESSO che:

- con *Deliberazione del Commissario, n.798 del 22/12/2017*, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di rifacimento pavimentazione U.O. di Radiologia, Medicina donne e degli spazi comuni delle varie UU.OO. di 1° e 2° piano del P.O. di Sciacca" nell'importo complessivo di €.532.710,51 (*diconsi Euro Cinquecentotrentaduemilasettecentodieci/51*) di cui al seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA (a)	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 380.194,06
- Oneri diretti e speciali della sicurezza, inclusi nei lavori non soggetti a ribasso:	€. 12.026,48
Totale lavori a base d'asta (a)	€. 392.220,54
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (b)	
- Imprevisti:	€. 19.611,03
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016)	€. 8.236,63
- Oneri di conferimento a discarica	€. 14.622,43
- Polizze assicurative (<i>Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.</i>)	€. 4.200,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 93.819,88
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€. 140.489,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€. 532.710,51

- con la medesima Deliberazione del Commissario Straordinario, n.798/2017, è stato autorizzato il R.U.P. a procedere con l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso giusto art.95, comma 4, lett.a) adottando ai sensi dell'art.58 del Codice l'iter previsto sulla piattaforma informatica *acquistinretepa.it* Me/PA;
- con successiva Deliberazione del Commissario, n.195 del 06/02/2018, è stata rettificata la modalità di espletamento della procedura di gara;
- con *Deliberazione del Commissario, n.696 del 19/04/2018*, a seguito procedura negoziata eseguita attraverso piattaforma telematica *acquistinretepa.it* ME/PA R.d.O. n.1880991, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, sono state approvate le operazioni di gara ed affidati definitivamente i lavori all'impresa *Geoplants s.r.l. di Agrigento* che ha offerto il ribasso d'asta del 37,12% sull'importo posto a base di gara per un importo netto

contrattuale di €251.092,51 onnicomprensivo di €12.026,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. al 22% come da prospetto sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€ 380.194,06
- Oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€ 12.026,48
Totale lavori a base d'asta	€ 392.220,54
Importo del ribasso d'asta	- € 141.028,03
Importo netto contrattuale (a)	€ 251.092,51
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Imprevisti:	€ 19.611,03
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016)	€ 8.236,63
- Oneri di conferimento a discarica	€ 14.622,43
- Polizze assicurative (<i>Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.</i>)	€ 4.200,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 93.819,88
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€ 140.489,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€ 391.582,48

PRESO ATTO:

- che, durante l'esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva secondo quanto disposto dall'art.106, comma 1, lett. c) del D. Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii.;
- che, la suddetta perizia di variante redatta in data 09/01/2019 dal D.L. è stata approvata dal R.U.P. e successivamente dalla Stazione Appaltante con Deliberazione del Commissario Straordinario n.227 del 12/02/2019 con allegate "*Relazione di accertamento, delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera*" e relativo "*Atto di Sottomissione e Verbale di Concordamento*", che ha modificato il quadro economico complessivo precedentemente approvato, come da prospetto sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€ 459.465,80
- Oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€ 14.510,56
Totale lavori a base d'asta	€ 444.955,24
Importo del ribasso d'asta del 37,12% su €444.955,24	- € 165.167,39
Importo netto contrattuale (a)	€ 294.298,41
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Imprevisti:	€ 22.973,29
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016)	€ 9.648,78
- Oneri di conferimento a discarica	€ 16.087,50
- Polizze assicurative (<i>Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.</i>)	€ 4.200,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 109.675,85
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€ 162.585,42
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€ 456.883,83

- che con ordine di servizio, prot.n.123355 del 15/07/2019, disposto ai sensi dell'art.31 del D. Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii., del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, sono state riassegnate le funzione di Responsabile del Procedimento al *Dott. ~~Ing.~~ Ing. Antonino Aquilina* già Direttore dei lavori in corso causa indisponibilità ed in sostituzione del *Geom. Giuseppe Scozzari*;
- che, ad ultimazione dei lavori, è stato redatto lo *Stato finale* di quanto già eseguito e realizzato a tutto il 29/12/2019, sottoscritto dall'impresa *Geoplants s.r.l. di Agrigento* senza riserva od obiezioni, da cui risulta un importo netto complessivo dei lavori eseguiti per €.293.246,44 ed un credito netto dell'impresa di €.1.405,69 oltre I.V.A. al 22% per complessivi €.1.714,94 come si evince dal *Certificato di pagamento finale (Allegato 1)*;
- che, a conclusione dei suddetti lavori, in data 20/03/2020 il Direttore dei lavori ha redatto il *Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato 2)*, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dall'impresa affidataria senza riserve od obiezioni, da cui si rileva:

Importo complessivo dei lavori autorizzati con Deliberazione Commissario Straordinario n.227 del 12/02/2019	€. 456.883,83
- Importo complessivo dei lavori eseguiti:	€. 293.246,44
- I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti:	€. 64.514,22
- oneri per il conferimento in discarica autorizzata	€. 14.862,43
- I.V.A. al 22% sugli oneri per il conferimento in discarica autorizzata:	€. 3.269,73
- Importo incentivi per funzioni tecniche dipendenti (<i>art.113 D. Leg.vo n.50/2016 s.m.i.</i>)	€. 9.184,21
Totale Importo Complessivo Spesa per l'esecuzione di lavori	€. 385.077,03
Economie o minore spesa	€. 71.806,80

- che, come disposto dall'art.102, comma 6, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., l'impresa *Geoplants s.r.l. di Agrigento* a garanzia della rata di saldo, in data 27/04/2020, ha versato polizza fidejussoria assicurativa *Bene assicurazioni polizza n.100269100011047*, codice di controllo n1034122 acquisita a mezzo pec con prot.n.68303 del 05/05/2020;

RILEVATO che:

- l'importo spettante all'impresa *Geoplants s.r.l. di Agrigento* per l'esecuzione dei lavori, come si evince dagli atti di contabilità finale, ammontano complessivamente, al netto del ribasso d'asta, ad €.293.246,44 oltre I.V.A. al 22% e che sono già stati liquidati i seguenti importi:

Importo da corrispondere all'impresa al netto del ribasso d'asta offerto	€. 293.246,44
- Anticipazione del 20%	€. 50.218,50
- S.A.L. n.1	€. 46.674,99
- S.A.L. n.2	€. 110.371,83
- S.A.L. n.3	€. 58.872,01
- S.A.L. n.4 ed ultimo	€. 25.703,42
Totale importi complessivi già liquidati all'impresa	€. 291.840,75
Resta il seguente credito netto dell'impresa	€. 1.405,69

▪ a conclusione dei lavori, con relativo Verbale del 13/01/2020, il Direttore dei lavori ha formalmente redatto il *Certificato di ultimazione dei lavori* sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa aggiudicataria (*Allegato n.3*);

▪ come riportato nel *Certificato di Regolare Esecuzione*, risulta ancora da liquidare all'impresa, la somma complessiva residua di € 1.714,94, di € 1.405,69 per lavori ed € 309,25 per I.V.A. al 22% giusto *Certificato di pagamento Finale del 21/01/2020* (*Allegato n.4*);

▪ ad ultimazione dei lavori, secondo quanto disposto con Ordine di servizio del Direttore Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico del 23/11/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., gli incentivi per funzioni tecniche spettanti ai dipendenti ammontano complessivamente ad € 9.184,21;

RITENUTO di dover procedere, a conclusione dei lavori, all'approvazione del *Certificato di Regolare Esecuzione* redatto dal Direttore dei lavori in data 20/03/2020 dal quale si rileva un credito netto dell'impresa di € 1.405,69 oltre I.V.A., per complessivi € 1.714,94;

VISTA, la fattura in formato elettronico, prot.n.000053LDIT0000283216 del 27/04/2020, trasmessa dall'impresa *Geoplants s.r.l. di Agrigento* per un importo complessivo di € 1.714,94, compreso I.V.A. per la liquidazione dello stato finale dei lavori (*Allegato n.4*);

VISTO, l'ordinativo d'acquisto n.2020/139 (*Allegato n.5*), a cui segue la lista di liquidazione n.2980 del 13/05/2020 (*Allegato n.6*) per l'importo complessivo di € 1.714,94 compreso I.V.A. al 22%;

ACCERTATA la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale, giusto DURC Numero *Protocollo I.N.A.I.L. 20116488 del 31/01/2020*, con scadenza validità 30/05/2020 (*Allegato n.7*);

RILEVATO che l'importo complessivo della spesa, derivante dalla liquidazione dello stato finale spettante all'impresa *Geoplants s.r.l. di Agrigento*, per € 1.714,94 di cui € 1.405,69 per lavori ed € 309,25 per I.V.A. al 22%, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n.227 del 12/02/2019, deve essere imputato sullo *Stato Patrimoniale A101021001 (Immobilizzazioni materiali in corso)* del bilancio di esercizio 2020, giusta nota prot.n.323 del 02/01/2020;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate.


- 1. DI APPROVARE**, a conclusione dei lavori eseguiti, il *Certificato di Regolare Esecuzione*, redatto dal D.L. il 20/03/2020 relativo ai "*Lavori di rifacimento pavimentazione U.O. di Radiologia, Medicina donne e degli spazi comuni delle varie UU.OO. di 1° e 2° piano del P.O. di Sciacca*" - C.I.G.: 7398559C05".
- 2. DI LIQUIDARE e pagare**, all'impresa *Geoplants s.r.l.*, con sede legale in c.da San Pietro snc. - 92100 - P.I./C.F. 02614170849, la fattura elettronica 13/FE del 27/04/2020, protocollo elettronico n.000053LDIT0000283216, per l'importo complessivo di € 1.714,94 di cui € 1.405,69 per lavori ed € 309,25 per I.V.A. al 22%, giusta lista di liquidazione n.2980 del 13/05/2020, allegata;

3. **DI IMPUTARE** il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 1.714,94, di cui € 1.405,69 per lavori ed € 309,25 per I.V.A. al 22%, in esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario n.227 del 12/02/2019, sullo *Stato Patrimoniale A101021001 (Immobilizzazioni materiali in corso)* del bilancio di esercizio 2020, giusta nota prot.n.323 del 02/01/2020;
4. **RISERVARSI** di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione ed al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti per competenze tecniche, spettanti ai sensi dall'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto disposto dall'ordine di servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico del 23/11/2017;
5. **DI DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa *U.O.C. Servizio Tecnico* e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.
6. **CURERA'** l'esecuzione del presente atto il S.E.F.P. e l'U.O.C. Servizio Tecnico.
7. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di consentire il pagamento entro i termini di legge;

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile


Maurizio Cimino



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data


26/05/2020

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dal Dirigente *Maurizio Cimino*, responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente *Maurizio Cimino* Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, con riserva di rideterminare, con successiva Deliberazione, la misura per accantonamento degli incentivi ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. a seguito delle prescrizioni contenute nel regolamento in corso di approvazione da parte degli uffici competenti.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano Mancuso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara


Il Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANUMI

Dott.ssa Patrizia Tedesco





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
C.F./P.I. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922 407423 - Fax 0922 407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO :LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE U.O. DI RADIOLOGIA, MEDICINA DONNE
E DEGLI SPAZI COMUNI DELLE VARIE UU.OO. DI 1° E 2° PIANO DEL P.O. DI SCIACCA.-
CIG:7398559C05.

IMPRESA : GEOPLANTS s.r.l di Agrigento.

CONTRATTO: caricato su ME/PA in data 14/06/2018.

CERTIFICATO N°6 per il pagamento della rata di saldo finale di € **1.405,69**
Per I.V.A. 22% € 309,25
Importo da pagare € 1.714,94

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
Antici. 1	27/06/2018	50.218,50
2	17/10/2018	46.674,99
3	13/03/2019	110.371,83
4	22/05/2019	58.872,01
5	23/12/2019	25.703,42
Totale €		291.840,75

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di €. 251.092,50 al netto del ribasso d'asta del 37,12% e atto di sottomissione per la somma di €.43.205,91.

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 293.246,44 , cioè:

Per ritenute garanzia % fino al SAL
N°4

Sommano €

da cui detraendo :

L'ammontare dei certificati precedenti

Totale deduzioni €

Risulta il credito dell'Impresa in Euro

1.405,69


Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di euro 1.405,69 , diconsi euro millequattrocentocinque/69.

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso I.N.A.I.L. di Agrigento con codice PAT. N.021031802 codice ditta n.18723570 con decorrenza continuativa fino alla scadenza dei lavori.

Il Direttore dei Lavori

Agrigento, li 23/04/2020



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
C.F./P.I. 02570930848

" U.O.C. SERVIZIO TECNICO "

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it - e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - pec: servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO: " LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE U.O. DI RADIOLOGIA, MEDICINA DONNE E DEGLI SPAZI COMUNI DELLE VARIE UU.OO. DI 1° E 2° PIANO DEL P.O. DI SCIACCA - C.I.G.:7398559C05 "-

IMPRESA AGGIUDICATARIA: GEOPLANTS s.r.l. c.da S. Pietro snc. - 92100 Agrigento

CONTRATTO: caricato su ME/PA con prot.n.100425 del 14/06/2018 - RdO n.1880991.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016ss.mm.ii.)

RELAZIONE

▪ PROGETTO.

Il progetto esecutivo è stato curato da questa U.O.C. Servizio Tecnico, redatto dal Dott. in Ing. Antonino Aquilina, che ha previsto secondo le superiori criticità ed esigenze nel tempo riscontrate, attenzionando le esigenze del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca con il rifacimento delle pavimentazioni delle UU.OO. di Radiologia, Medicina donne e degli spazi comuni alle varie UU.OO. di 1° e 2° piano.

Il progetto esecutivo è stato approvato con la superiore *Deliberazione del Commissario n.798 del 22/12/2017*, nell'importo complessivo di €.532.710,51 (diconsi euro Cinquecentotrentaduemilasettecentodieci/51), così ripartito:

Parte A) per lavori a base d'appalto:

Per opere a misura ed a corpo	€	380.194,06
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	12.026,48
Totale lavori a base d'appalto	€	392.220,54

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

Imprevisti	€	19.611,03
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	8.236,63
Oneri di conferimento in discarica	€	14.622,43
Polizze assicurative: progettista- RUP etc.	€	4.200,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	93.819,88
Totale somme a disposizione	€	140.489,97
Totale Parte A) + Parte B)	€	532.710,51



▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA.-

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, investimenti al Bilancio aziendale nello Stato Patrimoniale del bilancio di pertinenza A101020310 (*fabbricati strumentali indisponibili*), come espressamente previsto dalla *Deliberazione del Commissario n.798 del 22/12/2017*, che ha approvato l'intero progetto nell'importo complessivo di €532.710,51 e procedere con la procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.c) del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso giusto art.95 comma 4 lett.a);

▪ ASSUNTORE DEI LAVORI- CONTRATTO.

A seguito della procedura negoziata, effettuata tramite la piattaforma telematica *acquistinretepa.it* Me/Pa, trattativa n.RdO n.1880991 del 23/03/2018, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati per l'esecuzione, con *Deliberazione del Commissario n.696 del 19/04/2018* all'*Impresa Geoplants s.r.l.* con sede legale in *c.da San Pietro snc - 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02614170849*, che ha offerto il ribasso del 37,12% sull'importo posto a base d'asta, per un importo netto contrattuale complessivo di €251.092,51 (*Euro Duecentocinquantomilanovantadue/51*) onnicomprensivo di €12.026,48 (*Euro Dodicimilaventisei/48*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre I.V.A. ; Esito del contratto d'appalto registrato su ME/PA con *prot.n.100425 del 14/06/2018 - RdO n.1880991*.

▪ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.

L'*Impresa Geoplants s.r.l.* con sede legale in *c.da San Pietro snc - 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02614170849*, aggiudicataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*), ha preventivamente comunicato il proprio codice IBAN: IT 37 Y0100516600000000008045 Banca BNL Gruppo BNP Paribas Agenzia di Agrigento relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati in maniera parziale da parte del Direttore dei lavori, ai sensi dell'art.5 del D.M. n.49 del 07 Marzo 2018 ss.mm.ii., a causa dell'indisponibilità di alcune aree, con Verbale prot.n.109919 del 02/07/2018, e del superiore visto del Responsabile del procedimento, sottoscritto senza riserve ed obiezione da parte dell'impresa aggiudicataria.

Successivamente i lavori sono stati consegnati, formalmente all'impresa aggiudicataria, in maniera definitiva a seguito verbale di ripresa dei lavori del 07/10/2019 da parte del Direttore dei lavori;



▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Come indicato, nel *Verbale di consegna parziale del 02/07/2018*, i lavori dovevano concludersi entro 182 (*Centottantadue*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del verbale emesso dalla Direzione dei lavori, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava temporaneamente fissato al 31/12/2018.

Con successivo Verbale di consegna definitivo redatto in data 07/10/2019, preso atto pure della sospensione dei lavori, la data utile per dare i lavori compiuti è stata fissata al 21/12/2019.

▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.

Durante l'esecuzione dei lavori, è stata redatta n.1 Perizia di variante e suppletiva da parte della D.L. approvata dal R.U.P. e dalla Stazione appaltante con Deliberazione del Commissario Straordinario n.227 del 12/02/2019 che ha modificato il quadro economico originario del precedente progetto, come da prospetto sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto:

Per opere a misura ed a corpo	€	459.465,80
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	14.510,56
Costo netto della manodopera incluso nei lavori		
Totale lavori a base d'appalto	€	444.955,24
importo netto contrattuale compreso oneri sicurezza a seguito ribasso	€	294.298,41

Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:

Imprevisti	€	22.973,29
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	9.648,78
Oneri di conferimento in discarica	€	16.087,50
Polizze assicurative: progettista- RUP etc.	€	4.200,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	109.675,85
Totale somme a disposizione	€	162.585,42
Totale Parte A) + Parte B)	€	456.883,83

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 09/01/2019 è stato redatto n.1 "*Atto di sottomissione*" redatto ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii. e dell'art.22, comma 4, del D.M. n.49/2018 ss.mm.ii., sottoscritto senza riserve od obiezioni da parte dell'impresa aggiudicataria, allegato ed approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.227 del 12/02/2019;

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 21/09/2018 è stato redatto n.1 "*Verbale di concordamento nuovi prezzi*" ai sensi dell'art.8 del D.M. n.49/2018 ss.mm.ii., sottoscritto dal Responsabile del procedimento, dal D.L., e dall'impresa aggiudicataria senza riserve od obiezioni da parte della stessa;

▪ SOSPENSIONI .-

Durante l'esecuzione dei lavori, è intervenuta una sospensione delle lavorazioni, formalizzata in data 21/05/2019 da parte del R.U.P. e del D.L., in quanto impossibilitati a proseguire i lavori per



la mancata consegna delle aree previste in progetto peraltro più volte richieste ma non concesse dal Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Sciacca;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, con Verbale del 07/10/2019 è stata disposta la ripresa dei lavori.

▪ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, sono state concesse delle proroghe rispetto alla naturale scadenza contrattuale del 31/12/2018, a causa della mancata concessione delle aree destinate agli interventi, comunque la nuova ed ultima scadenza contrattuale veniva confermata alla data del 21/12/2019 come da Verbale di consegna definitivo del 07/10/2019;

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno *21 Dicembre 2019*, come comunicato dall'impresa, pertanto entro gli ulteriori termini concessi all'impresa quindi entro la nuova scadenza assegnata.

▪ PENALI PER RITARDO.-

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla nuova scadenza assegnata, pertanto **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo, in quanto le cause che hanno allungato i tempi originari, non sono riconducibili all'impresa aggiudicataria, bensì alla mancata concessione delle aree da ristrutturare da parte della Direzione Sanitaria di presidio, che ha comportato la dilazione dei tempi contrattuali;

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ ORDINI DI SERVIZIO.-

Nel corso dei lavori il Direttore dei lavori ha impartito *n.6(Sei) ordini di servizio* all'Appaltatore, che risultano allegati agli atti, controfirmati dall'Appaltatore senza riserva od obiezione alcuna.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori **NON** sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Con prot.n.107400 del 27/06/2018 l'impresa aggiudicataria ha formalmente richiesto l'autorizzazione delle somme del 20% di anticipazione spettanti ai sensi dell'art.35, comma 18 del D. Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii.

Successivamente a seguito della richiesta con prot.n.111597 del 03/07/2018, anticipata a mezzo pec, il Responsabile del procedimento ha autorizzato e proceduto all'emissione del certificato di pagamento n.1 per la liquidazione della rata di anticipazione avvenuto con Determina Dirigenziale n.3349 del 07/08/2018;

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, l'Impresa *Geoplants s.r.l.* **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni del *progetto esecutivo*, alla successiva Perizia di variante ed in conformità agli ordini di servizio e disposizioni impartite dal *Direttore dei lavori, Dott. in Ing. Antonino Aquilina nonché Responsabile del procedimento a decorrere dal 15/07/2019 a seguito disposizione di servizio prot.n.123355 (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori)*;



▪ **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.-**

Nel corso dei lavori, le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state attribuite al *Geom. Giuseppe Scozzari* nominato con *Ordine di servizio* del 23/11/2017 del Direttore Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico.

Con successivo *Ordine di servizio* prot.n.123355 del 15/07/2019 del Direttore Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico le attribuzioni di R.U.P. sono state riassegnate al *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* causa indisponibilità del *Geom. Giuseppe Scozzari*;

▪ **STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.-**

Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori in data 21/12/2019 dal quale si evince che risulta ancora da liquidare all'*Impresa Geoplants s.r.l.*, con sede legale in *c.da San Pietro snc - 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02614170849*, la somma complessiva di €. 1.405,69 (*diconsi euro Millequattrocentocinque/69*) al netto del ribasso d'asta del 37,12%, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad	€	293.246,44
- sono stati dedotti gli acconti corrisposti con:		
- <i>Anticipazione 20%</i>	€	50.218,50
- <i>S.A.L. n.1</i>	€	46.674,99
- <i>S.A.L. n.2</i>	€	110.371,83
- <i>S.A.L. n.3</i>	€	58.872,01
- <i>S.A.L. n.4 ed ultimo</i>	€	25.703,42
Totale delle deduzioni:		291.840,75 €

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € **1.405,69**

▪ **CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.**

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore Deliberazione *del Commissario Straordinario n.227 del 12/02/2019* che ha approvato la perizia di variante per l'importo complessivo pari ad €. 456.883,83, pertanto, avremo:

Importo complessivo dei lavori autorizzati	€	456.883,83
- Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	293.246,44
- I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti	€	64.514,22
- oneri per il conferimento in discarica autorizzata	€	14.862,43
- IVA al 22% sugli oneri per il conferimento in discarica autorizzata	€	3.269,73
- Incentivi per spese tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.	€	9.184,21
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€	385.077,03
ECONOMIE O MINORE SPESA	€	71.806,80

▪ **RISERVE DELL'IMPRESA.-**

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria **NON** ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.



▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.-

Per i lavori di cui sopra la figura del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione* sono state assoltte dal Dott. in Ing. Antonino Aquilina, il tutto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii. integrato con la legge 07/07/2009 n.88 e successivo Decreto Legislativo n.106/2009 ss.mm.ii.;

▪ INFORTUNI SUL LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori *NON* si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'Impresa *Geoplants s.r.l.* con sede legale in *c.da San Pietro snc - 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02614170849*, aggiudicataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento mediante polizza assicurativa PAT n.021031802 e codice ditta n.18723570 con decorrenza continuativa.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, l'Impresa *Geoplants s.r.l.* con sede legale in *c.da San Pietro snc - 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02614170849* NON sempre è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva.

Gli emolumenti sono stati comunque liquidati solamente dopo avere regolarizzato la propria posizione contributiva.

Alla data odierna l'impresa è risultata in regola, come si evince dall'ultimo Durc richiesto:

a) Numero protocollo INAIL _20116488 data richiesta 31/01/2020 validità fino al 30/05/2020.

L'impresa quindi ha ottemperato agli adempimenti richiesti e quindi può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-

Il sottoscritto direttore dei lavori *NON* ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.-

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice *NON* ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI.-

I lavori sono stati diretti dal Dott. in Ing. Antonino Aquilina dipendente di questa Stazione Appaltante, come disposto dall'Ordine di servizio del 23/11/2017 del Direttore Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa aggiudicataria, ha presentato il proprio *Piano Operativo di Sicurezza*.



Successivamente all'approvazione della Perizia di variante l'impresa ha presentato ulteriore integrazione al proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data 20 Marzo 2020 sono intervenuti:

- Il Dott. in Ing. Antonino Aquilina, in qualità di Direttore dei lavori nonché pure Responsabile Unico del Procedimento a decorrere dal 15/07/20219;
- Il Dott. Geol. Antonio Alba procuratore dell'impresa Geoplants s.r.l. di Agrigento;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;
- si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;
- si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile Unico del Procedimento e D.L., Dott. in Ing. Antonino Aquilina, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I sottoscritti Dott. in Ing. Antonino Aquilina, (Direttore dei lavori) nonché Responsabile Unico del Procedimento a decorrere dal 15/07/2019 quale responsabile delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo e della successiva perizia di variante, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- b) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- c) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- d) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- e) i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- f) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- g) l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.

Pertanto, per i motivi di cui sopra

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Geoplants s.r.l. con sede legale in c.da San Pietro snc - 92100 Agrigento - partita I.V.A.: 02614170849, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati regolarmente eseguiti, quindi ne

LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa come segue:



Importo netto dei lavori eseguiti:	€	293.246,44
- Deduzioni per acconti corrisposti:		
<i>Anticipazione 20%</i>	€	50.218,50
<i>S.A.L. n.1</i>	€	46.674,99
<i>S.A.L. n.2</i>	€	110.371,83
<i>S.A.L. n.3</i>	€	58.872,01
<i>S.A.L. n.4 ed ultimo</i>	€	25.703,42
Totale delle deduzioni	€	291.840,75
resta il credito liquido dell'impresa	€	1.405,69

il saldo di cui sopra pari ad €1.405,69 (diconsi Euro Millequattrocentocinque/69) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €1.714,94 (diconsi Euro Millesettecetoquattordici/94), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla all'Impresa Geoplants s.r.l. salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Agrigento, li 20/03/2010

L'IMPRESA
Geoplants s.r.l.

GEO PLANTS S.R.L.
C.da San Pietro Il Trav.
C.P. 105 - 92100 Agrigento
P.IVA 02614170849

IL DIRETTORE DEI LAVORI nonché R.U.P.
Dott. in Ing. Antonino Aquilina



OGGETTO: " *LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE U.O. DI RADIOLOGIA, MEDICINA DONNE E DEGLI SPAZI COMUNI DELLE VARIE UU.OO. DI 1° E 2° PIANO DEL P.O. DI SCIACCA – C.I.G.: 7398559C05* " -

Impresa: *GEOPLANTS s.r.l. c.da S. Pietro snc. - 92100 Agrigento*

Contratto: *caricato su ME/PA con prot.n.100425 del 14/06/2018 – RdO n.1880991.*

" CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI "

(redatto ai sensi dell'art.12 del D.M. 7 marzo 2018 n.49)

L'Anno **DUEMILAVENTI**, il mese di **GENNAIO** il giorno **TREDICI** in Agrigento, il sottoscritto *Dott. in Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di *Direttore dei lavori*, nonché *R.U.P. a far data del 15/07/2019:*

✓ Visto l'art.12 del D.M. 07 marzo 2018 n.49;

PRESO ATTO:

- ✓ che, con Verbale prot.n.109919 del 02/07/2018, il Direttore dei lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori a causa dell'indisponibilità di alcune aree del Presidio Ospedaliero di Sciacca;
- ✓ che, con nota prot.n.115489 del 09/07/2018 la *Ditta GeoPlants s.r.l.*, aggiudicataria dei lavori ha comunicato la formale data di inizio dei lavori per il giorno 09/07/2018;
- ✓ che, per i lavori in oggetto, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.227 del 12/02/2019 veniva approvata la perizia di variante;
- ✓ che, preso atto dell'indisponibilità delle aree previste per i lavori, con verbale prot.n.88915 del 21/05/2019, il Responsabile del Procedimento ha proceduto, con regolare Verbale, alla sospensione dei lavori;
- ✓ che, con nota del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico prot.n.123355 del 15/07/2019, causa indisponibilità del *Geom. Giuseppe Scozzari*, sono state riassegnate le funzioni di R.U.P. al *Dott. in Ing. Antonino Aquilina*;

CONSTATATO:

- ✓ che, in data 07 Ottobre 2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto, con regolare Verbale, alla formale ripresa dei lavori;

GEOPLANTS S.R.L.
C.da San Pietro Il Trav.
G.P. 405 - 92100 Agrigento
P.IVA 02614170849



- ✓ che, contestualmente alla ripresa dei lavori, in data 07 Ottobre 2019 come risulta dal relativo verbale il Direttore dei lavori ha consegnato i lavori in maniera definitiva alla *Ditta GeoPlants s.r.l.*;
- ✓ che la Ditta aggiudicataria con nota del 10/01/2020 ha comunicato la formale ultimazione dei lavori avvenuta il giorno 21 Dicembre 2019;

Visti gli atti di ufficio. Pertanto

CERTIFICA

che i lavori sopra meglio indicati in oggetto sono stati completamente ultimati, tenuto conto delle formali proroghe concesse, il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dell'Anno DUEMILADICIANNOVE e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Agrigento, li 13/01/2020

L'APPALTATORE

Geoplants s.r.l.
GEO PLANTS S.R.L.
C.da San Pietro il Trav.
041135 - 92100 Agrigento
P.IVA 0261417 0849

IL DIRETTORE DEI LAVORI nonché R.U.P.
Dot. Ing. Antonino Aquilina



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01021160328
Progressivo di invio: MIFPo
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 53LDIT
Telefono del trasmittente: 0409751179
E-mail del trasmittente: info@fatturaelettronica.pa.it

**Dati del cedente / prestatore****Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02614170849
Codice fiscale: 02614170849
Denominazione: Geo Plants srl
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. elettronico: 000053LDIT0000283216

Dati della sede

Indirizzo: contrada San Pietro Il Traversa C. P. n. 135
CAP: 92100
Comune: Agrigento
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
Numero di iscrizione: 02614170849
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

E-mail: info@geoplants.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 02570930848
Denominazione: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento - UFFICIO TECNICO

Dati della sede

Indirizzo: Viale Della Vittoria, 321
CAP: 92100
Comune: Agrigento
Provincia: AG
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01021160328
Denominazione: TEK - 01 S.A.S. DI SERGIO PORTALURI C.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it**Dati generali del documento**

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2020-04-27 (27 Aprile 2020)
Numero documento: 13/FE
Importo totale documento: 1714.94

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**

Descrizione bene/servizio: RDO/ME.PA n. 1880991 - Lavori di rifacimento pavimentazione U.O. di radiologia, medicina donne e degli spazi comuni delle varie UU.OO di 1 e 2 piano del P.O. di S. Maria. CUP: C86G17000330002 - CIG: 7398559C05. Svincolo ritenute di garanzia
Quantità: 1.00
Valore unitario: 1405.69
Valore totale: 1405.69



IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 1405.69

Totale imposta: 309.25

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 1405.69

Codice IBAN: IT37Y010051660000000008045

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it



U.O.C. UFFICIO TECNICO

ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2020/139	Data	13/05/2020	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
53LDIT		20-2020-139		

FORNITORE:	25003007	SPETT.LE: Geo Plants srl CONTRADA SAN PIETRO II TRAVERSA 135 92100 AGRIGENTO (AG) Tel. 0922437950 - Fax.
Operatore:	Aquilina Antonino -	
Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - Via della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
CONTRATTO:	(G)C2019/11 - lavori di rifacimento della pavimentazione UO di radiologia medicina donne, e degli spazi comuni delle varie UU.Oo. di 1°	Codice CIG : 7398559C05
Cod.CDC:	2000 09 P.O. SCIACCA - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	Manutenzione a fabbricati Ns.Cod.: 802 Cod.Cig: 7398559C05	€ 1.405,69	0,00	€ 1.405,69	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.405,69	309,25	1.714,94

IL RUP: ANTONINO AQUILINA

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve far pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti o/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nel tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

~~U.O.C. Servizio Tecnico~~

~~Il dir. responsabile Maurizio Cimino~~

~~U.O.C. Servizio Tecnico~~

~~Il Dirigente responsabile
Maurizio Cimino~~



LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 2980

Del 13/05/2020

ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2020 / 1001 - IMMOBILIZZAZIONI

CONTO: A101020301 FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)

Fornitore: (25003007) Geo Plants srl

CONTRADA SAN PIETRO II TRAVERSA 135
92100 AGRIGENTO (AG)
P.IVA: 02614170849

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2020 / 16972	13/05/2020	IS GE	13/FE	27/04/2020	€ 1.714,94	7398559C05	C86G17000330002

Totale Fornitore - 25003007

€ 1.714,94

TOTALE CONTO - A101020301

€ 1.714,94

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1001

€ 1.714,94

TOTALE ASSEGNATARIO - 203

€ 1.714,94

Totale fatture liquidazione automatica :

€ 1.714,94

Totale fatture liquidazione manuale :

€ 0,00

IL RUP
LAVORO
REGOLARMENTE
ESEGUITO

IL RUP
FATTURA REGOLARE
PER LA LIQUIDAZIONE

SERVIZI CENTRALI

~~U.O.C. Servizio Tecnico~~
Il Dirigente responsabile
Maurizio Cimino

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20116488	Data richiesta	31/01/2020	Scadenza validità	30/05/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GEO PLANTS SRL
Codice fiscale	02614170849
Sede legale	CONTRADA SAN PIETRO II TRAVERSA, SN 92100 AGRIGENTO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'A.S.P. di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/1993 e dell'art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.,

dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n.25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 26-05-2020

Agrigento, li 26-05-2020

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco