



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 864 DEL 30 DIC. 2020**

**OGGETTO:** Accordo quadro 2018 per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento: approvazione atti di contabilità finale - Lotto n. 2 - CIG 7416166DC6.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 239 DEL 22/09/2020

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
T.P.O. Collaboratore Amministrativo  
(Dott.ssa Giovanna Milisenda)

IL RUP  
(Geom. Giuseppe Poceraro)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Direttore  
(Dott. Oreste Falco)

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E. ☒

C.P. ☐

0802020317

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

SILVIA CALOGERA BAIO

Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Dr. Beatrice Salvaggio

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 01-10-2020

L'anno duemilaventi il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Oreste Falco**

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**Premesso che:**

- con delibera n. 543 del 27/11/2017, come modificata con delibera n. 195 del 06/02/2018, è stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento dei "Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento" articolata in 5 lotti:

- LOTTO 1 (CIG 74161543E2) – Ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento: importo a base d'asta € 215.145,00 di cui € 5.145,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- LOTTO 2 (CIG 7416166DC6) – Edifici ricadenti nei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, Ioppolo Giancaxio, S. Elisabetta, S. Angelo Muxaro, S. Biagio Platani, Casteltermini, Cammarata, S. Giovanni Gemini: importo a base d'asta € 194.655,00 di cui € 4.655,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- LOTTO 3 (CIG 7416174463) – Ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca, Edifici ricadenti nei comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago: importo a base d'asta € 215.145,00 di cui € 5.145,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- LOTTO 4 (CIG 7416183BCE) – Ospedale di Ribera "F.lli Parlapiano", Edifici ricadenti nei comuni di Ribera, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Calamonaci, Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula: importo a base d'asta € 184.410,00 di cui € 4.532,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- LOTTO 5 (CIG 7416193411) – Ospedale di Licata "S. Giacomo d'Altopasso" e Canicatti "Barone Lombardo", Edifici ricadenti nei comuni di Palma di Montechiaro, Naro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Canicatti, Racalmuto, Grotte, Castrofilippo: importo a base d'asta € 189.532,50 di cui € 4.532,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- che il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.50/2016, è stato inizialmente individuato nella persona del T.P.O. Collaboratore Tecnico Geom. Calogero Capraro giusto Atto di costituzione gruppo di lavoro del 19/10/2018 dal Direttore U.O.C. Calogero Muscarnera fino alla data del 30/09/2019 e, successivamente sostituito, a seguito del suo collocamento in quiescenza, con disposizione di servizio prot. n. 112306/4 del 27/06/2019 con l'Assistente Tecnico Geom. Giuseppe Pecoraro;

- con disposizione di servizio di costituzione del gruppo di lavoro del 19/10/2018 sono stati individuati i seguenti Direttori dei lavori per ciascuno dei 5 lotti:

Lotto 1: Assistente tecnico, Geom. Salvatore Palumbo;

Lotto 2: Assistente tecnico, Geom. Francesco Milioto;

Lotto 3: Assistente Tecnico, Geom. Antonino Aquilina;

Lotto 4: Collaboratore tecnico, Geom. Leonardò Capraro;

Lotto 5: Assistente tecnico, Geom. Mauro Miccichè.

- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1865 del 10/10/2018 venivano approvati gli atti di gara ed aggiudicati i lavori oggetto del "Contratto Accordo Quadro" per ciascuno dei cinque Lotti dei lavori sugli immobili ASP e precisamente:

- **LOTTO 1**, alla Ditta **PULLARA CALOGERO**, con sede in via P. Mancini n.5, Favara (AG) partita iva n. 02279850842, che ha prodotto la migliore con ribasso del 36,44%, per un importo complessivo di € 215.145,00 di cui € 210.000,00 per lavori e € 5.145,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- **LOTTO 2** alla Ditta **EDILE V.N.A. Società Cooperativa**, con sede in Contrada Vanchitello n.62, Raffadali (AG) partita iva n. 02272060845, che ha prodotto la migliore con ribasso del 35,73%, per un importo complessivo di € 194.655,00 di cui € 190.000,00 per lavori e € 4.655,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- **LOTTO 3** alla Ditta **DEL SOLE Società Cooperativa**, con sede in viale Mediterraneo n. 1 Agrigento (AG) partita iva n. 02705510846, che ha prodotto la migliore con ribasso del 39,55%, per un importo complessivo di € 215.145,00 di cui € 210.000,00 per lavori e € 5.145,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- **LOTTO 4** alla Ditta **CO.MAT Società Cooperativa**, con sede in via Atenea n.331 Agrigento (AG) partita iva n. 02527420844, che ha prodotto la migliore con ribasso del 40,87%, per un importo complessivo di € 184.410,00 di cui € 180.000,00 per lavori e € 4.410,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, alla quale è succeduta quale aggiudicataria la Ditta **MACOS Soc. Coop.** giusta delibera del Commissario Straordinario n. 2191 del 14/11/2018 di presa d'atto della cessione del ramo d'azienda della Ditta Comat soc. coop. alla ditta Macos Soc. Coop.
- **LOTTO 5** alla Ditta **CONES S.r.l.** con sede in via Marocco n.3, Licata (AG) partita iva n. 01781390842, che ha prodotto la migliore con ribasso del 41,21%, per un importo complessivo di € 189.532,50 di cui € 185.000,00 per lavori e € 4.532,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

- le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva sono state svolte dal professionista esterno incaricato Arch. Giuseppe Lalicata, nominato dall'Amministrazione con delibera n.36 del 09/01/2019 in virtù del disciplinare d'incarico del 17/01/2019 per i 5 Lotti;

**PRESO ATTO** che:

- in data 11/12/2018 Prot. 203809, è stato stipulato il contratto con la ditta **EDILE V.N.A. Società Cooperativa**, con sede in Contrada Vanchitello n.62, Raffadali aggiudicataria del Lotto 2;
- nel corso della durata dell'accordo quadro per il suddetto lotto sono stati emessi n. 11 ordini di servizio con i rispettivi certificati di pagamento per un importo complessivo di € 193.382,95 oltre iva;
- i lavori, relativi all'ultimo ordine di servizio emesso, sono stati ultimati in data 16/09/2019 come accertato dalla D.L. nel verbale di fine lavori di pari data;
- lo stato finale dei lavori a tutto il 16/09/2019 ammonta ad € 194.354,72 oltre iva, firmato dalla Ditta senza riserva alcuna e da cui detraendo l'ammontare dei certificati precedenti per € 193.382,95 rimane un credito per l'impresa di € 971,77 oltre iva (All.1);

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale redatti dalla Direzione dei Lavori ed in particolare il Certificato di Regolare Esecuzione (All.2);

**RILEVATO** che il credito finale dell'impresa di € 971,77 oltre iva verrà pagato a presentazione della relativa fattura, corredata da polizza fideiussoria a garanzia, della rata di saldo così come previsto dall'art.103, comma 6, del D.lgs.50/2016 ovvero trascorsi i due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione come previsto dalla normativa vigente con imputazione sul bilancio d'esercizio 2020 conto C802020317 per sopravvenienze passive verso terzi trattandosi di competenze anno 2019;

**DATO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

**1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativamente all'affidamento **del lotto 2** dei "Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento" relativi all'annualità 2018 e precisamente:

- Stato finale dei lavori a tutto il 16/09/2019;
- Certificato di regolare esecuzione del 30/09/2019;

**2. PRENDERE ATTO** che il credito di impresa residuo di € € 971,77 della ditta EDILE V.N.A. Società Cooperativa, con sede in Contrada Vanchitello n.62, Raffadali (AG) partita iva n. 02272060845, aggiudicataria del lotto 2 dei lavori in oggetto verrà pagato a presentazione della relativa fattura corredata da polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo così come previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. ovvero trascorsi i due anni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e troverà imputazione sul bilancio d'esercizio 2020 conto C802020317 per sopravvenienze passive verso terzi trattandosi di competenze anno 2019.

**3. PRENDERE ATTO** che il certificato di regolare esecuzione sopra richiamato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

**4. PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

**ATTESTA** che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**

**Il Direttore**


Dott. Oreste Falco



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**


Parere

Data

  
29/12/2020


**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Alessandro Mazzara



Parere

Data

  
29/12/2020

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Mancuso



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Oreste Falco, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.


**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia



**Il Segretario verbalizzante**

**IL COLLABORATORE AMM.VO TPO**  
**"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"**  
**Dott.ssa Teresa Cinque**





**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**REGIONE SICILIANA**

**AZIENDA ASP N. 1 – AGRIGENTO**

**OGGETTO: : LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA' DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO.**

**LOTTO N. 2 "Edifici ricadenti nei Comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, Ioppolo Giancaxio, S. Elisabetta, S. Angelo Muxaro, S. Biagio Platani, Casteltermini, Cammarata, S. Giovanni Gemini".**

**CIG. 7416166DC6**

**RDO/ME.PA. N. 1902431**

**IMPRESA APPALTATRICE:** Edile VNA Società cooperativa – C/DA Banchitello, – 92100 città

**Raffadali (AG) - P.iva: 02272060845**

**Contratto:** Affidamento per lavori in data 11/12/2018 n.repertorio 203700 D.Lgs.50/2016

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE**

*(Art. 76 del D.Lgs n. 50/2016)*

*Progetto principale:* Gli ordini di servizio sono stati redatti dal Geom. Francesco Milioto giusto incarico conferito dal Direttore U.O.C. Servizio Tecnico approvato in linea tecnica per l'importo complessivo in virtù dell'accordo quadro di € 243.872,20 così ripartito:

Lavori a Base d'asta	€ 190.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.665,00
Somme a disposizione	€ 49.217,20







Che con Verbale di Affidamento del decreto legislativo 50/2016 si sono affidati i lavori di cui in oggetto all'impresa Edile VNA Società cooperativa – C/DA Banchitello, – 92100 città Agrigento (AG) - P.iva: 02272060845, la quale ha offerto un ribasso del 35,7370 %, rideterminando il seguente quadro economico:

<b>Totale lavori al netto offerti</b>	€ 299.847,76
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.655,00
Importo dei lavori esclusi oneri soggetti a ribasso	€ 295.192,76
Il ribasso d'asta del 35,737 su 295.192,76	€ 105.493,04
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 189.699,72
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.655,00
per lavori a misura compreso oneri	€ 194.354,72
- IVA 22% sui lavori	€ 42.758,03
<b>TOTALE COMPESSIVO</b>	€ 237.112,75

*Descrizione dei lavori* LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA' DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO. **LOTTO N. 2** "Edifici ricadenti nei Comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, Ioppolo Giancaxio, S. Elisabetta, S. Angelo Muxaro, S. Biagio Platani, Casteltermini, Cammarata, S. Giovanni Gemini".CIG. 7416166DC6 -RDO/ME.PA. N. 1902431

*Finanziamento progetto:* Il progetto è stato finanziato con fondi del bilancio aziendale imputando la spesa sul conto economico n.c503010101(fabricati strumentali indisponibili );

*Consegna dei Lavori:* I lavori furono consegnati il 26/02/2019, senza riserve da parte dell'impresa.

*Tempo stabilito per l'esecuzione e penale per ritardo:* Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto giorni 365 (trecentosessantacinque) lavorativi a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere quindi il 25/02/2020.

*Ultimazione dei lavori:* l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16/09/2019, a fronte di una data prevista del 25/02/2020 e quindi in tempo Utile, così come da certificato di ultimazione dei lavori del 17/09/2019;


*Danni di forza maggiore:* Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati registrati danni per causa di forza maggiore.


*Andamento dei lavori:* I lavori sono stati eseguiti in conformità delle norme contrattuali e secondo le prescrizioni contenute nel progetto approvato, ed hanno avuto andamento regolare.

Sono stati emessi 11 ( undici ) Sal e relativi Certificati di pagamento così ripartiti;

1 sal	€ 25.388,35	€ 223,42	€ 16.314,30
2 sal	€ 38.671,21	€ 340,31	€ 8.535,44
3 sal	€ 56.912,55	€ 500,83	€ 11.721,69
4 sal	€ 70.027,27	€ 616,24	€ 8.427,39
5 sal	€ 100.882,08	€ 1.563,88	€ 20.062,97
6 sal	€ 130.266,71	€ 2.019,40	€ 18.951,01
7 sal	€ 163.177,96	€ 2.529,59	€ 21.225,41
8 sal	€ 201.327,68	€ 3.490,11	€ 24.589,41
9 sal	€ 240.921,10	€ 3.622,11	€ 25.519,94
10 sal	€ 255.977,53	€ 3.948,33	€ 9.704,62
11 sal	€ 299.847,76	€ 4.655,00	€ 28.330,77
			€ 193.382,95

*Anticipazioni in denaro:* Durante il corso dei lavori non sono state effettuate anticipazioni in denaro da parte dell'impresa.





**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 16/09/2019, a fronte di una data prevista del 25/02/2020 e quindi in tempo Utile, così come da certificato di ultimazione dei lavori del 16/09/2019;

**Danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati registrati danni per causa di forza maggiore.

**Stato finale:** Lo stato finale venne redatto dalla Direzione dei Lavori in data 16/09/2019, ed importa complessivamente nette € 194.354,72 (euro centonovantaquattrotrecentocinquantaquattro/72) così distinti:

- per lavori a misura compreso oneri ..... € 194.354,72
- somma dei certificati da detrarre.....€ 193.382,95
- **Resta il credito netto dell'Impresa ..... € 971,77**

**Riserve dell'Impresa:** L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva alcuna.

**Infortuni sul lavoro:** Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con posizione assicurativa n°01338585/39.

**Assicurazioni sociali:** DURC regolare

**Tempo stabilito per il collaudo:** per l'emissione del certificato di regolare esecuzione stabilito del CSA in mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori;

**Avvisi ad opponendum:** In sostituzione degli avvisi ad opponendum il Rup Geom. Calogero Capraro attesta che per l'effettuazione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanei di suoli o comunque proprietà di terzi né furono arrecati danni di sorta.

**Cessione di crediti da parte dell'Impresa:** Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

**Contabilità dei lavori:** La contabilità dei lavori si compone di n° 1 libretto delle misure, n° 1 registro di contabilità, n° 1 sommario del registro di contabilità .

**Direzione dei Lavori:** Geom. Francesco Milioto dell' U.O.C. Servizio Tecnico, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

**Responsabile Unico Procedimento:** Geom. Calogero Capraro, Collaboratore tecnico dell' U.O.C. Servizio Tecnico, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

### VERBALE DI VISITA E RELAZIONE


La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta nel giorno 15/09/2019 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori è intervenuta alla stessa:


- 1) Sig. Vaiana Alessandro - Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice;

Descrizione dei lavori eseguiti:

LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA' DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO. **LOTTO N. 2** "Edifici ricadenti nei Comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, Ioppolo Giancaxio, S. Elisabetta, S. Angelo Muxaro, S. Biagio Platani, Casteltermeni, Cammarata, S. Giovanni Gemini". CIG. 7416166DC6 -RDO/ME.PA. N. 1902431 .

Risultati della visita:





Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, assieme al Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi:

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:


Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale Osservanza delle prescrizioni:


Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

### **CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori non sono stati eseguiti secondo gli ordini di servizio.
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera ;
- c) la Direzione dei Lavori è stata eseguita da Geom Francesco Milioto dipendente dell'ASP di Agrigento;
- d) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- e) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al Conto Finale;
- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel Conto Finale di € 194.354,72 è inferiore ai lavori contrattuali;
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- j) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- k) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore





terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

m) che, non sono state occupate aree;

n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER

ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA' DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DI

PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO. **LOTTO N. 2**, eseguiti

dall'Impresa Edile VNA Società cooperativa – C/DA Banchitello, – 92100 città Raffadali (AG) - P.iva:

02272060845, la quale in virtù del ribasso offerto del 35,7370% ha rideterminando il seguente quadro

economico:

<b>Totale lavori al netto offerti</b>	€ 299.847,76
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4655,00
Importo dei lavori esclusi oneri soggetti a ribasso	€ 295.192,76
Il ribasso d'asta del 35,737 su 295.192,76	€ 105.493,04
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€ 189.699,72
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4655,00
per lavori a misura compreso oneri	€ 194.354,72
<b>- IVA 22% sui lavori</b>	€ 42.758,03
<b>TOTALE COMPESSIVO</b>	<b>€ 237.112,75</b>


Resta il credito dell'Impresa (Nulla) per l'esecuzione dei LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA' DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'ASP DI AGRIGENTO. **LOTTO N. 2**.


Agrigento li, 30/09/2019

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO







# ASP 1 – AG

Stazione Appaltante : ASP 1 – AG

**Lavori di :** Realizzazione di lavori di pronto intervento edile e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture di proprietà o concessi in uso, a qualsiasi titolo, all'Asp di Agrigento - 2° lotto


**Impresa :** Edile VNA Società Cooperativo c/da banchitello n.62

## STATO FINALE DEI LAVORI


CONTRATTO in data 11/12/2019, n. 203700 di repertorio.

Importo Progetto Originario	€	190.000,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	4.665,00
Importo lavori a base d'asta in virtù dell'accordo quadro	€	300.282,82
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	295.627,82
Importo del contratto depurato del ribasso del 35,737%	€	194.665,00

Data consegna parziale	21/02/2019	Importo complessivo del progetto originario	245.032,00
Data della consegna definitiva	26/02/2019	Importo dei lavori soggetti a ribasso	190.000,00
Data di inizio dei lavori	27/02/2019	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.665,00
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	25/02/2020	Somme a disposizione	50.377,40
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.		Importo lavori a base d'asta	190.000,00
Per cui la nuova scadenza del tempo utile		Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 35,7370%	194.665,00
Giorni impiegati in più			
Giorni impiegati in meno			
Data fine lavori	16/09/2019	Importo lavori eseguiti al lordo (A.Q.)	295.192,76
		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.665,00
		Somme a disposizione	46.651,34
		Importo lavori a base d'asta	299.847,76
		Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 35,7370%	194.354,72
		Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso comprese somme a disposizione	241.006,06
		Minore spesa	4.025,94




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
121.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul c	m²	1.278,720	9,54 12.198,99
226.1.3		Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:	mq	176,960	3,62 640,60
321.1.17		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	mq	241,920	5,56 1.345,08
421.1.18		Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	mq	120,960	4,93 596,33
519.7.7		Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in PP, avente funzione di separazione, filtrazione e protezione meccanica per applicazioni geotecniche, idrauliche, in terreni a diversa	mq	186,000	9,35 1.739,10
621.2.3		Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M.14/01/2008, eseguita a cucì e scuci per piccoli tratti, compresi l'onere per il	mc	2,898	1.029,33 2.983,00
7OP.SPEC		Operaio specializzato	h	132,000	28,14 3.714,48
8OP.COM		Operaio comune	h	94,000	23,60 2.218,40
921.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/	m²	24,390	9,81 239,27
109.3		Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le suggellature	m²	773,720	14,20 10.986,82
1111.1		Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposiz	m²	1.374,260	5.895,58
1226.1.4.1		Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m			
A RIPORTARE					42.557,65



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			42.557,65
		3,50, costituito in opera compreso			
		mc	3.731,350	10,46	39.029,93
1326.1.1.1		Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50			
		mq	30,000	7,95	238,50
148.14		Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, secondo quanto indicato dal D.lgs.192/05 all. C punto 4 per quanto r			
		m²	8,000	41,50	332,00
15MANIGLIE		smontaggio, sostituzione di maniglia compresa di serratura e cilindro per porta compresa di registrazione della stessa.			
		cad	6,000	27,91	167,46
16NP.IE.03		Fornitura e collocazione di serratura per porte in legno, completa di cilindretto, del tipo Yale, il tutto previa la rimozione della vecchia serratura, la minuteria varia per il fissaggio, la regolazi			
		cad	27,000	61,62	1.663,74
17NP.IE.06		Revisione di porte, vetrate e finestre in alluminio anodizzato o in ferro, comprendente la regolazione delle cerniere o l'eventuale sostituzione, la sostituzione delle guarnizioni in gomma di battuta			
		m²	157,160	48,16	7.568,83
18SERCILDRO		smontaggio, sostituzione di serratura e cilindro per porta interna ed esterna compresa la registrazione.			
		cad	8,000	52,39	419,12
19X4		Fornitura e posa in opera di bacchetta per avvolgibili, compresa la dismissione delle esistenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		cad	361,000	35,54	12.829,94
20X5		Fornitura e posa di maniglione antipanico con ingombro in apertura a 90° mm. 60-100. Compresa la dismissione dell'esistente. Il dispositivo deve essere marcato CE ed avere caratteristiche indicate ne			
		cad	8,000	479,89	3.839,12
21X10		Fornitura e posa di maniglia per porta tipo pomello, compresa la dismissione dell'esistente, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		cad	44,000	145,17	6.387,48
22X9		Fornitura e posa di dispositivo elettronico per apertura porta, compresa la dismissione dell'esistente, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		cad	4,000	516,23	2.064,92
238.1.9.1		Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, colore standard RAL			
		A RIPORTARE			117.098,69



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			117.098,69
		mq	2,860	515,42	1.474,10
24	MANINF	Maniglia per infisso			
		cad	15,000	47,00	705,00
25	11.2	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di minio di piombo e due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie, c			
		m²	591,100	19,80	11.703,78
26	12.1.7	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che formano diversi disegni decorativi			
		mq	627,740	21,80	13.684,73
27	NOL1	cestello elevatore			
		h	173,000	75,00	12.975,00
28	21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo compreso l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rif			
		m²	215,000	3,18	683,70
29	21.2.19	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale di gesso dolce e successiva scartavetratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso			
		m²	602,950	10,80	6.511,86
30	OP COMUNE	operaio comune			
			44,000	29,50	1.298,00
31	OP	operaio specializzato			
			44,000	35,18	1.547,92
32	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale			
		mc	6,900	15,79	108,95
33	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10			
		cad	73,000	12,59	919,07
34	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		mq*cm	1.050,000	1,52	1.596,00
35	5.6	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata d			
		m²	30,000		1.242,00
36	5.12.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe			
		A RIPORTARE			171.548,80




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			171.548,80
		d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo c			
		m <sup>2</sup>	30,000	14,80	444,00
379.4		Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm.), dato su pareti verticali od o			
		m <sup>2</sup>	150,000	11,20	1.680,00
389.8		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'ine			
		m <sup>2</sup>	150,000	19,50	2.925,00
3912.1.15		Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante per interni ed esterni dato a spatola, spessore non inferiore a 2 mm, resistente all'acqua a base di resine terpoacril-silossaniche (UNI 410			
		m <sup>q</sup>	70,000	23,94	1.675,80
40	MOTORE AVVOL	MOTORINO AVVOLGI SARACINESCA COMPLETO			
		acorporo	1,000	509,54	509,54
41	CAMPIGIAN A	CAMPIGIANA COPRI MURO			
		acorporo	16,000	14,98	239,68
428.2.4.1		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del			
		m <sup>q</sup>	6,064	526,74	3.194,15
4311.1.3		Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi			
		m <sup>q</sup>	4.799,000	6,12	29.369,88
44	FERMAPORTA/FINESTR	fermaporta/finestra			
			15,000	49,70	745,50
45	TETTUCCIO POLITELEN	tettuccio copri porta in alluminio e po			
		acorporo	1,000	312,51	312,51
4621.1.2.2		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a man			
		mc	1,000	517,69	517,69
471		ARTICOLO NON PRESENTE IN ELENCO			
		acorporo	14,0		6,00
489.9		Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e simili, nei colori a scelta della D.L., dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per			
		m <sup>2</sup>	69,680	20,60	1.156,69
491.1.9.1		Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di			
		A RIPORTARE			214.325,24



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			214.325,24
		consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e	mc		
509.1.2		Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo dell'inerte 1,4 mm)	4,000	109,37	437,49
			mq		
518.1.2.2		Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard	230,000	19,89	4.574,70
		co	mq		
5212.3.1		Fornitura e posa in opera di controsoffitti piani in tavelle di laterizio (tipo Perret) dello spessore non inferiore a 3 cm, dati in opera, compresa idonea armatura, i collegamenti con malta di	4,680	442,24	2.069,68
			mq		
5321.1.5.2		Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri per le opere provvisorie, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, es	46,000	41,57	1.912,22
			m²		
5421.1.23		Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e	21,100	439,40	9.271,34
			m		
555.1.9.3		Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con elementi in monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L., dello spessore non inferiore a 20 mm realizzati con impasto per	18,000	4,00	72,00
			mq		
5621.2.18		Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e	3,900	76,69	299,09
			mq		
5711.1.1		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve	21,390	11,89	254,33
			mq		
5815.4.19.2		Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio	121,214	4,99	604,86
		pe	cad		
5913.8.1		Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con	8,000		113,44
		A RIPORTARE			233.934,39



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			233.934,39
		materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi	mc	1,500	23,53
60	13.3.1.1	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno	m	10,000	6,35
61	NP_4	desunto dal prezziario Regionale Sicilia 2018 cod.24.3.3.2 - collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A () avente le seguenti caratteristiche:-	cad	11,000	638,00
62	BOXDOCCIA	Fornitura e posa in opera di Box doccia per piatti in porcellana delle dimensioni minime 0,70x0,70 m con profilo in pvc, da 6 mm trasparente, scorrimento su guide superiori ed inferiori con sistema di	cad	1,000	332,93
63	NP.IE.01	Tinteggiatura con smalto ad acqua del rivestimento murale in plastica con una o piu' mani, il tutto previa: la ricostruzione della parte mancante con apposita stuccatura e lisciatura, sino al raggiun	m²	60,000	25,32
64	X3	Fornitura e posa in opera di kit di corda e molle per avvolgibili, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	37,000	129,49
65	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello	mq	25,500	18,94
66	8.3.12	Fornitura e collocazione di porta interna ad una o due ante a volata circolare costituita da anta di spessore non inferiore a 50 mm, composto da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato in massello	mq	2,160	529,47
67	14.8.10.2	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo T8, T5 e TCL, con autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore	cad	6,000	279,39
68	T1	Canalina in pvc, 3 settori, dim. 150*40 mm	m	30,000	14,96
69	ZANZ	Zanzariera da 0 a 120 cm	cad	8,000	375,01
70	5.2.7	Fornitura e posa in opera di battiscopa a sguscia preverniciato per pavimentazione sportiva in legno massello di faggio, dimensioni non inferiori a 4 mm di base per 40 mm di altezza. Nel prezzo è	m	120,000	2,451,60
		A RIPORE			256.897,90



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			256.897,90
71	24.3.3.3	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche:- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato	cad.	14,000	1.507,00
					21.098,00
72	MAT5	tubo in rame Ø 12 rivestito	m	150,000	5,78
					867,00
73	MOLLPORT	Molla chiudiporta	cad	1,000	97,00
					97,00
74	MAT6	cavo unipolare 2,5 mmq in pvc	m	100,000	1,75
					175,00
75	MAT4	canalina in pvc esterna per imp. elettrici, inclusi i tasselli ad espansione	m	50,000	2,15
					107,50
76	X13	Fornitura e posa di maniglia per infisso, compresa la dismissione dell'esistente, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	13,000	156,42
					2.033,46
77	14.12.1.1	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitfonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola	cad	1,000	639,90
					639,90
78	14.12.2.2	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitfonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno posto	cad	2,000	240,70
					481,40
79	9.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con 150-2	m²	165,000	18,50
					3.052,50
80	21.1.3.2	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e gli oneri per le opere provvisorie di qualsiasi genere ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, es	m³	8,250	556,60
					4.591,95
81	MANQUA	Operaio qualificato	h	46,000	26,18
					1.204,28
82	3.1.4.3	Conglomerato cementizio per strutture in cemento in ambiente fortemente aggressivo classe d'esposizione XA3, XD3, XS2, XS3, (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida per opere	mc	4,230	189,81
					802,90
83	12.4.1.5	Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con	mq	60,000	
					2.950,80
		A RIPORTARE			294.999,59





Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 8
		RIPORTO			294.999,59	
849.1.7		Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda additivata con mq	104,000	24,02	2.498,08	
8511.2.3		Tinteggiatura per esterni con pittura a base di farina di quarzo, altamente coprente, di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferici, a superficie opaca. Data in opera mq	104,000	7,43	772,72	
86POM		Maniglia tipo pomello cad	9,000	38,00	342,00	
87NP.IE.25		Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera) che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, composti da n. 2 vetri antinfortunistiche Visarm 33 di cui un vetro t m²	5,445	91,52	498,33	
88X15		Fornitura e posa di serratura per porta REI, compresa la dismissione dell'esistente, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. cad	12,000	61,42	737,04	
		A RIPORTARE			299.847,76	



Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	299.847,76	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	4.655,00	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	295.192,76	
Il ribasso d'asta del 35,737% su € 295.192,76	€		105.493,04
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		189.699,72
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		4.655,00
Lavori a misura al netto	€		194.354,72
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		194.354,72
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 08/04/2019 di €.	16.314,30		
N°2 del 09/04/2019 di €.	8.535,44		
N°3 del 10/04/2019 di €.	11.721,69		
N°4 del 11/04/2019 di €.	8.427,39		
N°5 del 26/06/2019 di €.	20.062,97		
N°6 del 27/06/2019 di €.	18.951,01		
N°7 del 27/06/2019 di €.	21.225,41		
N°8 del 05/08/2019 di €.	24.589,41		
N°9 del 05/08/2019 di €.	25.519,94		
N°10 del 05/08/2019 di €.	9.704,62		
N°11 del 16/09/2019 di €.	28.330,77		
SOMMANO	€	193.382,95	
TOTALE A DETRARRE	€		193.382,95
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		971,77

AGRIGENTO li 16/09/2019  
Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

L'impresa

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.  
dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Agrigento

Il Responsabile del procedimento





## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

☒ Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal 01-01-2021

- Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Agrigento, li **30 DIC. 2020**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi