



ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 938 DEL 18/06/2020

OGGETTO: "Lavori di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione tubazione esistente nonché operazioni di bonifica ed igienizzazione dei vuoti tecnici dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca" - C.I.G.: Z0D282038F - Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1009 DEL 05/06/2020

Il Funzionario Istruttore
Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Milisenda

Il R.U.P.
Assistente Tecnico
Dott. Ing. Antonino Aquilina

Il Dirigente responsabile
U.O.C. Servizio Tecnico
Maurizio Cimino

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N.) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. *1009* del *05/06/2020*
GERA BATO
e Amministrativo

C.E.

C.P.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

L'Anno *DuemilaVenti* il giorno *DieioTto* del mese di *GIUGNO* nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta Delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal *Dott. Gaetano Mancuso*, Direttore Sanitario giusta Delibera n.415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante **Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO** adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, *Maurizio Cimino*.

- 265- DEL 23-02-2019
667 del 03/05/2017
1082 del 30/05/2017
478 DEL 06-06-2020
816 del 09/06/2017
880 DEL 10-06-2020
- Visto l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. ~~667 del 03/05/2017~~ ed approvato con D.A. n. ~~1082 del 30/05/2017~~, di cui si è preso atto con Delibera n. ~~816 del 09/06/2017~~,
PREMESSO che:

- con *Deliberazione del Commissario Straordinario, n.725 del 16/04/2019*, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *“Lavori di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione tubazione esistente nonché operazioni di bonifica ed igienizzazione dei vuoti tecnici dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca”* dell'importo complessivo di €. 58.752,70 (Euro Cinquantottomilasettecentocinquantadue/70) di cui al seguente quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA (a)	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 34.907,56
- Oneri diretti e speciali della sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 2.907,03
Totale lavori a base di gara (a)	€. 37.814,59
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (b)	
- Imprevisti:	€. 3.781,46
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016)	€. 831,92
- Oneri di conferimento a discarica	€. 4.680,00
- Polizze assicurative (<i>Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.</i>)	€. 1.200,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 10.444,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€. 20.938,11
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€. 58.752,70

- con la medesima *Deliberazione n.725/2019* è stato autorizzato il R.U.P., *Geom. Calogero Capraro*, individuato con Ordine di servizio del 03/04/2019 da parte del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico a cui è seguito l'ordine di servizio per la costituzione del gruppo di lavoro del 08/04/2019, a procedere con l'affidamento diretto dei lavori secondo quanto disposto dall'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- stante l'urgenza di eseguire i lavori con immediatezza, il R.U.P. *Geom. Calogero Capraro*, con il superiore visto del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico *Dr. Calogero Muscarnera*, con prot.n.79476 del 07/05/2019, ha proceduto a redigere il *“Verbale di Affidamento diretto e consegna lavori urgenti”* (**Allegato 1**), ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., interpellando la *Ditta Arli s.r.l.* con sede legale in *via Calabria n.4 – 92020 Grotte (Ag)*, regolarmente iscritta al Me/Pa, che ha offerto un ribasso del 12,25% sui lavori posti a base di gara per un importo netto contrattuale di €.33.538,41, comprensivo di €.2.907,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da prospetto sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto:	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 34.907,56
- Oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 2.907,03
Totale lavori a base di gara (a)	€. 37.814,59
Importo del ribasso di gara	- €. 4.276,18
Importo netto contrattuale	€. 33.538,41
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Imprevisti:	€. 3.781,46
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016)	€. 831,92
- Oneri di conferimento a discarica	€. 4.680,00
- Polizze assicurative (Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.)	€. 1.200,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 10.444,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€. 20.938,11
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€. 54.476,52

PRESO ATTO, che :

- il Direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, per esigenze connesse all'esecuzione urgente e nell'ambito della propria discrezionalità, ai sensi dell'art.106 comma 2 lett.b), ha utilizzato la somma di €1.397,08 dagli accantonamenti previsti alla voce imprevisti redigendo anche l'Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa senza riserva od obiezione alcuna e non modificando il quadro economico precedentemente approvato, come di seguito riportato:

Parte A) per lavori a base d'appalto	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 36.467,55
- Oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 2.935,21
Totale lavori a base d'asta dell'appalto	€. 39.402,76
Importo del ribasso di gara	- €. 4.467,27
Importo netto contrattuale compreso oneri per la sicurezza a seguito ribasso (a)	€. 34.935,49
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Imprevisti/Economie:	€. 2.384,38
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016).	€. 831,92
- Oneri di conferimento a discarica	€. 4.680,00
- Polizze assicurative (Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.)	€. 1.200,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 10.444,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€. 19.541,03
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€. 54.476,52

- per i lavori eseguiti il R.U.P. ha già precedentemente liquidato il S.A.L. n.1, con contestuale emissione del Certificato di pagamento n.1, per un importo di € 34.775,49 per i lavori ed oltre I.V.A. al 22% per complessivi €42.426,10;

- ad ultimazione dei lavori è stato redatto lo *Stato finale (Allegato 2)* di quanto già eseguito a tutto il 31/12/2019, sottoscritto dall'Impresa *Arli s.r.l. di Grotte (Ag)* senza riserva, da cui risulta un importo netto complessivo dei lavori eseguiti per € 34.935,49 ed un ulteriore credito netto dell'Impresa di € 160,00 oltre I.V.A. al 22%;
- a conclusione dei suddetti lavori il Direttore dei lavori, nonché R.U.P., ha redatto il *Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato 3)*, sottoscritto dall'Impresa affidataria senza riserve od obiezioni, come da quadro sottostante:

Importo complessivo dei lavori autorizzati con Delibera Commissario Straordinario n.725 del 16/04/2019 e successivo Verbale affidamento diretto prot.n.79476 del 07/05/2019	€. 54.476,52
- Importo complessivo dei lavori eseguiti:	€. 34.935,49
- I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti:	€. 7.685,81
- Importo incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016 s.m.i.)	€. 788,06
Totale Importo Complessivo della Spesa per l'esecuzione di lavori	€. 43.409,36
Economie o minore spesa	€. 11.067,16

- con successiva disposizione del Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, prot.n.27449 del 12/02/2020, in sostituzione del *Geom. Calogero Capraro* posto in quiescenza, è stato individuato il nuovo R.U.P. nella persona del *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* già D.L. dei lavori;

RILEVATO che:

- l'importo spettante all'Impresa *Arli s.r.l. di Grotte (Ag)* per l'esecuzione dei lavori, come si evince dagli atti di contabilità finale, ammonta complessivamente ad € 42.621,30, di cui € 34.935,49 per lavori ed € 7.685,81 per I.V.A. al 22%;
- all'impresa *Arli s.r.l. di Grotte (Ag)* è già stato liquidato il S.A.L. n.1, per complessivi € 42.426,10, di cui € 34.775,49 per lavori ed € 7.650,61 per I.V.A. al 22%;
- a conclusione dei lavori, il Direttore dei lavori nonché R.U.P. ha formalmente redatto il *Certificato di ultimazione dei lavori (Allegato n.4)* sottoscritto dall'Impresa affidataria senza riserve od obiezioni;
- come riportato nel *Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n.5)*, redatto in data 01/04/2020 risulta ancora da liquidare all'impresa, la somma complessiva di € 195,20 di cui € 160,00 per lavori ed € 35,20 per I.V.A. al 22% giusto *Certificato di pagamento n.2 e Finale del 01/04/2020 (Allegato n.6)*;
- ad ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., gli incentivi per funzioni tecniche spettanti ai dipendenti ammontano complessivamente ad € 788,06 da liquidare secondo le disposizioni di servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico prot.n.60256 del 03/04/2019 – O.d.S. del 08/04/2019 e prot.n.27449 del 12/02/2020;

RITENUTO di dover procedere, a conclusione dei lavori, all'approvazione degli atti di contabilità finale e del *Certificato di Regolare Esecuzione*, redatto dal Direttore dei lavori in data 01/04/2020 dal quale si rileva un credito netto dell'impresa di € 195,20 compreso I.V.A.;

VISTO l'ordinativo d'acquisto n.2020/175 (*Allegato n.7*), a cui segue la lista di liquidazione n.3435 del 05/06/2020 (*Allegato n.8*) per l'importo complessivo di €. 195,20, compreso I.V.A. al 22%;

VISTA la fattura in formato elettronico, prot.n.000053LDIT0000289475 del 04/06/2020 (*Allegato n.9*), trasmessa dall'impresa *Arli s.r.l. di Grotte (Ag)* per un importo complessivo di €.195,20 compreso I.V.A., per la liquidazione dello stato finale dei lavori

ACCERTATA la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale, giusto D.U.R.C. Numero *Protocollo I.N.A.I.L. _20583611 del 26/02/2020* con scadenza validità 25/06/2020 (*Allegato n.10*);

RILEVATO che l'importo complessivo della spesa, derivante dalla liquidazione dello stato finale spettante all'Impresa, per €.195,20, di cui €. 160,00 per lavori ed €.35,20 per I.V.A. al 22%, deve essere imputato sullo *Stato Patrimoniale A101021001 (Immobilizzazioni materiali in corso)* del bilancio di esercizio 2020, giusta nota prot.n.323 del 02/01/2020;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate.


1. **PRENDERE ATTO ed APPROVARE**, a conclusione dei lavori eseguiti, *la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione*, redatto il 01/04/2020 relativo ai "*Lavori di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione tubazione esistente nonché operazioni di bonifica ed igienizzazione dei vuoti tecnici dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca - C.I.G.: Z0D282038F*";
2. **DI LIQUIDARE e pagare**, all'impresa *Arli s.r.l.*, con sede legale in via Calabria n.4 – 92020 Grotte (Ag) - P.I./C.F. 01712220845, la fattura elettronica prot.n.000053LDIT0000289475 del 04/06/2020 per l'importo complessivo di €.195,20, di cui €.160,00 per lavori ed €.35,20 per I.V.A. al 22%, giusta lista di liquidazione n.3435 del 05/06/2020, allegata;
3. **DI IMPUTARE** il costo complessivo dell'intervento pari ad €.195,20, di cui €. 160,00 per lavori ed €.35,20 per I.V.A. al 22%, sullo *Stato Patrimoniale A101021001 (Immobilizzazioni materiali in corso)* del bilancio di esercizio 2020, giusta nota prot.n.323 del 02/01/2020;
4. **DI PROVVEDERE**, con successivo provvedimento, alla liquidazione ed al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti per competenze tecniche, ai sensi dall'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., secondo quanto disposto dalle disposizioni di servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico prot.n.60256 del 03/04/2019 – O.d.S. del 08/04/2019 e prot.n.27449 del 12/02/2020;
5. **DI DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa *U.O.C. Servizio Tecnico* e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.
6. **CURERA'** l'esecuzione del presente atto il S.E.F.P. e l'U.O.C. Servizio Tecnico, ciascuno per le rispettive competenze;
7. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di consentire il pagamento entro i termini di legge.



Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile


Maurizio Cimino



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data



Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente *Maurizio Cimino*, responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente *Maurizio Cimino* Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, con riserva di rideterminare, con successiva Deliberazione, la misura per accantonamento degli incentivi ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii. a seguito delle prescrizioni contenute nel regolamento in corso di approvazione da parte degli uffici competenti.


IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Gaetano Mancuso



IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Dott. Alessandro Mazzara




Il Segretario verbalizzante

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

UFFICIO DI SEGRETERIA PROPOSTE

DI ATTI E ANUVA

Dott.ssa Patrizia Tedesco



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Prot. n. 79476

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

del 07/05/2019

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Oggetto: "Lavori urgenti di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione della tubazione nonché, operazioni di bonifica ed igienizzazione degli scarichi fognari dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca (Ag) – C.I.G.:Z0D282038F".

Importo dei lavori: € 34.907,56 a base d'asta oltre ad € 2.907,03 per oneri per la sicurezza inclusi nei lavori e non soggetti a ribasso;

Impresa affidataria: Ditta ARLI s.r.l. con sede legale in via Calabria n.4 – 92020 Grotte (Ag);

Impresa: ARLI s.r.l. con sede in Via Calabria n.4 – 92020 Grotte (AG) –

Ribasso d'asta offerto: 12,25% (Dodici, venticinque per cento) sull'importo posto a base d'asta;

Importo netto dei lavori: € 33.538,41 dicono (Euro Trentatremilacinquecentotrentotto/41), comprensivo di € 2.907,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori: 90 (novanta) giorni;

VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONSEGNA LAVORI

URGENTI

(ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016)

L'Anno Duemiladiciannove il giorno Sette del mese di Maggio in Agrigento presso i locali del Servizio Tecnico il sottoscritto, T.P.O. Geom. Calogero



Capraro, incaricato R.U.P. dal Direttore del Servizio Tecnico di questa

Azienda Sanitaria Provinciale

Premesso che:

▪ che, sono pervenute a questa U.O.C. Servizio Tecnico diverse segnalazioni da parte del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Sciacca, Dr.

Gaetano Migliazzo, relativamente alle criticità impianti locali cucine del

P.O. di Sciacca;

▪ che, al fine di evitare problematiche di natura igienico-sanitaria e garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari è stato effettuato un

sopralluogo tecnico e redatto un progetto da parte degli assistenti tecnici di

questa U.O.C. Servizio Tecnico presso la struttura interessata, i quali hanno

verificato che è necessario procedere ad un intervento urgente per la messa

in sicurezza e del ripristino della fognatura esistente e delle operazioni di

bonifica ed igienizzazione degli scarichi dell'area sottostante la cucina del

P.O..

▪ che, si rende necessario, pertanto, provvedere con immediatezza ed urgenza ad un intervento in economia per risolvere gli inconvenienti e

ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la normale attività della

cucina del Presidio Ospedaliero ed evitare i rischi igienico-sanitari causati

dalle evidenti anomalie evidenziate;


Vista:

- la Deliberazione n.725 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario con la

quale si sono autorizzati ed approvati i lavori e il R.U.P. a procedere

all'esecuzione dei lavori attraverso l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36,

comma 2 lett.a del D.Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii.;



Considerato:

- che è stata immediatamente interpellata, la ditta ARLI s.r.l. con sede in via Calabria n.4, 92020 Grotte (Ag) – Partita IVA n. 01712220845, regolarmente iscritta al ME/PA dotata di adeguato personale specializzato per tali attività che ha offerto un ribasso del 12,25% sui lavori posti a base d'asta per un importo netto contrattuale complessivo di €. 33.538,41 compreso ad €.2.907,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Ritenuto:

- che i lavori che si andranno ad eseguire, saranno liquidati solo dopo l'esecuzione dell'intervento, da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla data del presente atto, applicando il ribasso d'asta offerto dell'12,25% che risulterà dagli atti di contabilità finale e relativo certificato di pagamento, escluso possibili imprevisti tecnici legati al ripristino della funzionalità dei luoghi;

Per i lavori che si andranno a realizzare presso le cucine del P.O. di Sciacca si assumerà la direzione dei lavori l'ing. Antonino Aquilina in carico all'U.O.C.

Servizio Tecnico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, a seguito di formale incarico, giusto ordine di servizio del 17/04/2019 ai sensi dell'art.113 del D. Leg.vo n.50/2016, del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Dott.

Calogero Muscarnera;

P. Q. M.

A seguito di sopralluogo congiunto dei presenti effettuato in data odierna, con il presente verbale.

SI ORDINA

all'impresa affidataria ARLI s.r.l. di Grotte (Ag) di eseguire immediatamente le lavorazioni previste nel progetto redatto dall'U.O.C. Servizio Tecnico



finalizzato alla bonifica, igienizzazione e sistemazione impianto fognario della cucina del P.O. di Sciacca.

Alla presenza continua degli intervenuti, il sottoscritto *Dott. Ing. Antonino*

Aquilina, giusto incarico richiamato in premessa, ha proceduto:

- alla consegna dei lavori dando immediata esecuzione;
- ha verificato le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e ricognizioni;
- ha indicato i siti di impianto e l'ubicazione dell'intervento da eseguire, con riferimento alle pattuizioni derivanti dalle vigenti disposizioni connesse alle norme tecniche, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla natura delle opere ed alla loro tipologia e qualità dei materiali da impiegare nell'intervento.

L'Amministratore Unico nonché Direttore Tecnico della ditta ARLI s.r.l., Sig.

Antonio Arnone, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di

fatto e di luogo, inerenti l'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati

all'impresa derivanti dalla applicazione di tutte le norme in materia, e di

accettare la presente consegna, senza riserva o eccezione, alcuna, restando

inteso che con successivo atto, il Direttore dei Lavori, a lavori eseguiti ed

ultimati, emetterà il certificato di pagamento per l'importo definitivamente

calcolato per la conseguente liquidazione, nei termini e modi previsti dalle


norme vigenti in simili casi.

Tali atti saranno sottoposti, unitamente al presente verbale, alla

Amministrazione che provvederà all'approvazione degli atti elaborati ed ad

alla copertura e liquidazione della spesa attraverso il conto patrimoniale

101020301 "fabbricati strumentali indisponibili".



Qualora l'opera o una parte del lavoro intrapreso per motivi di urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della Stazione Appaltante, si procederà alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Del che si è redatto il presente verbale, in doppio originale, che, previa lettura e conferma viene sottoscritto ed accettato dagli intervenuti.

Il RUP – TPO - *Geom. Calogero Capraro:*

Il Direttore dei Lavori – *ing. Antonino Aquilina:*

Per l'impresa ARLI s.r.l. – *Sig. Antonio Arnone:*

[Signature]
ARLI s.r.l.
01221245

VISTO: IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO

Dr. Calogero Muscarnera



[Signature]





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

ALLEGATO 2

Sede Legale: Viale Della Vittoria, n. 321 - 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - pec: servizio.tecnico@pec.aspag.it

Stazione

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Appaltante :

Oggetto:

Lavori di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione tubazione esistente nonché operazioni di bonifica ed igienizzazione dei vuoti tecnici dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca. CIG:Z0D282038F.

Impresa :

Arli s.r.l. di Grotte (Ag)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 31/12/2019

Verbale di affidamento prot.n.79476 del 07/05/20219.

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	58.752,70
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	2.907,03
Importo manodopera non soggetto a ribasso d'asta	€	
Importo lavori a base d'asta	€	34.907,56
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 12,25%	€	37.814,59
Importo ribasso d'asta	€	

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

Imprevisti	3.781,46
Oneri di conferimento a discarica	4.680,00
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	831,92
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	1.200,00
IVA ed eventuali altre imposte	10.444,73

Tempi

Data consegna parziale

Data della consegna

Data di inizio dei lavori

Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori

I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.


Per cui la nuova scadenza del tempo utile

Giorni impiegati in più


Giorni impiegati in meno

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€ 20.938,11



NUM. Ord.	ARTICOLO Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Unitario	Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	AN2SVUOTA ME	Operazioni di svuotamento dei vuoti tecnici di fondazione nell'area delle cucine dell'Ospedale, con l'ausilio di pompe ad immersione e/o sommerse dove è presente notevole acqua di fognatura e melma ed escrementi, proveniente dalle colonne di scarico a seguito rottura della tubazione esistente. Nella voce è prevista lo svuotamento	h 16,000	366,71	5.867,36
2	AN1ESPURGO	Operazioni di espurgo della condotta fognaria e dei pozzetti effettuati con l'ausilio di idonea automezzo/autocarro e di strumentazione in pressione necessario per il disintasamento della condotta e degli scarichi fognari esistenti ostruiti con la totale disotturazione della rete fognaria così da permettere lo scorrimento dell'acqua di scarico. Compreso di tutte le operazioni necessarie e nonchè della manodopera specializzata e del carburante occorrente per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.	h 22,000	101,59	2.234,98
3	AN3BONIFICA	Operazioni di bonifica ed igienizzazione attraverso trattamento dei vuoti tecnici di fondazione nell'area delle cucine dell'Ospedale, con l'ausilio di pompe ad immersione e/o sommerse dove è presente notevole acqua di fognatura e melma ed escrementi, proveniente dalle colonne di scarico a seguito rottura della tubazione esistente. Nella voce è prevista lo svuotamento	h 24,000	58,36	1.400,64
4	21.1.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	m 255,000	4,27	1.088,85
5	AN4STAFFES UP	Fornitura e posa in opera di staffe di supporto per tubazione per fognatura in PVC-U secondo le norme UNI-EN 1401, per diametro esterno di 160 mm. interno 156,6 mm compreso di bulloneria e viti di montaggio e comprensivo di manodopera e di quanto altro necessario ed occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad 54,000	6,47	349,38
6	AN5STAFFES UP	Fornitura e posa in opera di staffe di supporto per tubazione per fognatura in PVC-U secondo le norme UNI-EN 1401, per diametro esterno di 200 mm. interno 188,2 mm compreso di bulloneria e viti di montaggio e comprensivo di manodopera e di quanto altro necessario ed occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad 54,000	8,42	454,68
7	13.7.3.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la			
		A RIPORTARE			11.395,89



20/09/05


SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. Importo Totale
		RIPORTO			11.395,8
		serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 188,2 mm	m128,000	21,89	2.801,90
8	14.1.1.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K	cad12,000	43,20	518,40
9	14.8.2.5	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi UV, diffusore in policarbonato trasparente con finitura esterna liscia, riflettore in acciaio zincato preverniciato con resina poliesteri, equipaggiata con fusibile di protezione, pressa cavo e passacavo in gomma, guarnizione in poliuretano espanso antinvecchiamento, ganci di chiusura, idonea anche per installazione su superfici normalmente infiammabili. In opera completa di lampada fluorescente, e di reattore elettronico, degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampade Fluorescente 2x36W	cad12,000	91,50	1.098,00
10	13.7.3.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm	m150,000	15,88	2.382,00
		A RIPORTARE			18.196,21




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Importo Totale	Pag. 3
		RIPORTO			18.196,21	
11	13.7.4.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90°	cad 20,000	25,76	515,20	
12	13.7.4.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90°	cad 20,000	16,43	328,60	
13	13.7.5.4	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm	cad 20,000	43,55	871,00	
14	13.7.5.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm	cad 20,000	26,54	530,80	
15	AN8RACCOLTA A	Realizzazione di punto di raccolta delle acque nei vuoti tecnici sotterranei al di sotto dell'area delle cucine della struttura ospedaliera, in luogo di difficile accesso con altezze di 1,20/1,40, mediante la realizzazione di un pozzetto di raccolta in pvc diametro 0.50*0.50*0.80 compreso del montaggio di una pompa ad immersione avente una potenza minima HP 0,25 con sondino di livello, per l'attivazione automatica della pompa per consentire tramite sollevamento lo scarico nella rete fognaria dell'edificio esistente. Esecuzione dello scavo per l'alloggiamento del pozzetto, del drenaggio perimetrale e del corridoio con idonee pendenze per lo scorrimento delle acque, lavori eseguiti a mano. Il tutto onnicomprensivo di materiale, manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta e perfettamente a regola d'arte.	cad 8,000	1.180,55	9.444,40	
16	AN6UGELLO	Fornitura e posa in opera o montaggio di ugello nebulizzatore, antigoccia, filtro e molla incorporata del tipo smontabile. Corpo in ottone/nichelato con filetto da 10/24M, compreso di morsetto terminale necessario per il raccordo alla tubazione dell'impianto. Compreso della manodopera necessaria e di quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente funzionante.	cad 35,000	32,46	1.136,10	
		A RIPORTARE			31.022,31	


Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. Importo Totale
		RIPORTO			31.022,3
17	14.1.9.2	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Sono compresi la scatola da parete fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm ²	cad 8,000	52,40	419,20
18	AN7RACCORD O	Fornitura e posa in opera di raccordo terminale di adduzione pompa. Compreso della manodopera e di quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad 4,000	76,51	306,04
19	14.3.11.2	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm	m 248,000	4,88	1.210,24
20	AN9 POMPA	Fornitura, posa in opera e montaggio di pompa a membrana con alimentazione monofase da 1,2 HP Portata 131/lt. pressione max 20 bar da montare su serbatoio stabile in pvc dal 50 litri. Compreso di tutte le operazioni di raccordo della tubazione, della manodopera necessaria e di quanto altro necessario per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.	cad 2,000	859,61	1.719,22
21	14.3.14.3	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera. cassetta da parete fino a 190x140x70	cad 10,000	16,50	165,00
22	14.3.17.27	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)R16 0,6/1kV - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 3x4mm ²			
		A RIPORTARE			34.842,01




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			34.842,01
23	14.4.5.1	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera.[Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A	m 248,000	5,44	1.349,12
		cad	9,000	24,20	217,80
24	14.4.6.2	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 10 mA	cad 9,000	79,70	717,30
25	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	m² 90,000	13,99	1.259,10
26	26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.	cad 10,000	47,16	471,60
27	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza			
		A RIPORTARE			38.856,93



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. (Importo Totale)
		RIPORTO			38.856,91
		dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 cad	1,000	52,12	52,12
2826.3.2.2		Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 cad	1,000	62,47	62,47
2926.3.7.6		Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16 cad	1,000	19,85	19,85
3026.6.1		Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. cad	3,000	9,78	29,34
3126.6.2		Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
		A RIPIANTARE			39.020,71



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			39.020,71
		cad	3,000	16,10	48,30
3226.6.5		Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	cad	3,000	2,13
3326.6.6		Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile.	cad	3,000	1,02
3426.6.8		Guanti di protezione dal freddo, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.	cad	6,000	2,30
3526.6.11		Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, portametro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	cad	3,000	34,50
3626.6.12		Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	cad	3,000	69,00
		A RIPIETTERE			39.402,76




Importo lordo lavori a misura (inclusi € 2.276,53 oneri sicurezza a sommare)	€	39.402,76	
A dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€	658,68	
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	€	2.276,53	
	€	2.935,21	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	36.467,55	
Il ribasso d'asta del 12,25% su € 36.467,55	€		4.467,27
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		32.000,28
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		2.935,21
Lavori a misura al netto	€		34.935,49
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		34.935,49
A DEDURRE SAL n.1 per € 34.775,49	€		- 34.775,49
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		160,00

Agrigento, li 01/04/2020


L'Impresa



Il Direttore dei lavori





Il Responsabile del procedimento



~~SECRET~~

PP-2548 3-19-10 JAC 3421085/A

AB3794P129 DFTN OTTAWA D AREA





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321- 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

ALLEGATO 3 e 5

“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it - e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - pec: servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO : “Lavori di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione tubazione esistente nonché operazioni di bonifica ed igienizzazione dei vuoti tecnici dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca” - CIG:Z0D282038F.

Impresa : ARLI s.r.l. di Grotte (Ag) con sede legale via Calabria n.4 – 92020 Grotte (Ag).

Contratto: Verbale di affidamento diretto e consegna lavori urgenti prot.n.79476 del 07/05/20219.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.)


RELAZIONE

▪ **PROGETTO.**

Il progetto esecutivo è stato redatto da questa U.O.C. Servizio Tecnico, che ha previsto, secondo le superiori criticità ed esigenze igienico-sanitarie riscontrate da questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, i lavori di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione tubazione esistente nonché operazioni di bonifica ed igienizzazione dei vuoti tecnici dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca.

Il progetto esecutivo è stato approvato con la superiore Deliberazione del Commissario Straordinario n.725 del 16/04/2019, nell'importo complessivo di €. 58.752,70 (diconsi euro Cinquantaseimilacentodiciannove/82), così ripartito:

LAVORI A BASE D'ASTA (a)	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 34.907,56
- Oneri diretti e speciali della sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 2.907,03
Totale lavori a base d'asta (a)	€. 37.814,59
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (b)	
- Imprevisti:	€. 3.781,46
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016)	€. 831,92
- Oneri di conferimento a discarica	€. 4.680,00
- Polizze assicurative (Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.)	€. 1.200,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 10.444,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€. 20.938,11
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€. 58.752,70



■ FINANZIAMENTO DELLA SPESA.-

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come espressamente previsto dalla *Deliberazione del Commissario Straordinario n.725 del 16/04/2019*, che ha approvato l'intero progetto per l'importo complessivo di €.58.752,70, che ha autorizzato il R.U.P. Geom. Calogero Capraro, stante l'urgenza di risolvere le criticità rilevate, a procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a), del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;

■ ASSUNTORE DEI LAVORI.- CONTRATTO.

Preso atto dello stato di urgenza, il R.U.P. Geom. Calogero Capraro, con il superiore visto del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Dr. Calogero Muscarnera, ha affidato ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a), del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., i lavori alla Ditta Arli s.r.l. con sede legale in via Calabria n.4 Grotte (Ag) P.IVA:01712220845 che ha offerto un ribasso del 12,25% sui lavori posti a base d'asta per un importo netto contrattuale di €33.538,41 (*Euro Trentatremilacinquecentotrentotto/41*) onnicomprensivo di €2.907,03 (*Euro Duemilanovecentosette/03*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto:	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 34.907,56
- Oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 2.907,03
Totale lavori a base d'asta (a)	€. 37.814,59
Importo del ribasso d'asta	- €. 4.276,18
Importo netto contrattuale	€. 33.538,41
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Imprevisti:	€. 3.781,46
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016)	€. 831,92
- Oneri di conferimento a discarica	€. 4.680,00
- Polizze assicurative (<i>Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.</i>)	€. 1.200,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 10.444,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€. 20.938,11
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€. 54.476,52

■ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.

La Ditta Arli s.r.l. con sede legale in via Calabria n.4 - 92020 Grotte (Ag) - partita I.V.A.:01712220845, affidataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*) ha preventivamente comunicato il proprio codice IBAN: IT 71 W 0200883050000300455719 Unicredit S.p.A. filiale di Racalmuto (Ag), relativa



al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ **CONSEGNA DEI LAVORI.**

I lavori sono stati consegnati, all'impresa affidataria *Arli s.r.l.* da parte del R.U.P. con Verbale di affidamento e consegna dei lavori urgenti prot.n.79476 del 07/05/2019.

▪ **TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.**

Come espressamente indicato, nel Verbale di affidamento e consegna dei lavori urgenti prot.n.79476 del 07/05/2019 i lavori dovevano concludersi entro 90 (*Novanta*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del verbale di consegna emesso dal R.U.P., pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava fissato al *05/08/2019*.

Successivamente a seguito proroga concessa dal R.U.P. il termine ultimo per la consegna dei lavori è stato concordato al *02/01/2020*.

▪ **PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.**

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* è stata formalizzata specificatamente alcuna Perizia di variante e suppletiva, è stato modificato il contratto in aumento secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2 lett.b) utilizzando la quota parte degli imprevisti già previsti in progetto che *NON* hanno comunque alterato la natura complessiva del contratto originario e non modificano il quadro economico in precedenza approvato con *Deliberazione del Commissario Straordinario n.725 del 16/04/2019*, come si può rilevare dal prospetto sottostante:

Parte A) per lavori a base d'appalto	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso:	€. 36.467,55
- Oneri per la sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso:	€. 2.935,21
Totale lavori a base d'asta dell'appalto	€. 39.402,76
Importo del ribasso d'asta	- €. 4.467,27
Importo netto contrattuale compreso oneri per la sicurezza a seguito ribasso (a)	€. 34.935,49
Parte B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
- Imprevisti/Economie:	€. 2.384,38
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D. Leg.vo n.50/2016).	€. 831,92
- Oneri di conferimento a discarica	€. 4.680,00
- Polizze assicurative (Progettista-R.U.P.-Coord. Sicurezza etc.)	€. 1.200,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€. 10.444,73
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€. 19.541,03
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€. 54.476,52

▪ **VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-**

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 27/11/2019 *NON* sono stati redatti " *Verbali di concordamento di nuovi prezzi* ".



▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 05/08/2019 è stato redatto n.1 "Atto di sottomissione" con il quale sono stati previsti di utilizzare quota parte, €1.397,08 su €3.781,46, degli importi delle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti, che comunque non ha comportato modificazioni che alterano l'importo previsto con la Deliberazione n.725 del 16/04/2019;

▪ SOSPENSIONI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* è intervenuta alcuna sospensione dei lavori;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, *NON* sono state disposte riprese dei lavori.

▪ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, sono state concesse n.1 proroga, da parte del R.U.P. *Geom. Calogero Capraro*, rispetto alla naturale scadenza del 05/08/2019 in quanto ambienti confinati sottoposti a programmato calendario di disinfestazione, per cui la nuova scadenza risultava fissata per il giorno 02/01/2020;

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno *31 Dicembre 2019*, come si evince pure dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto ai sensi dell'art.12 del D.M. 49/2018 ss.mm.ii.;

▪ PENALI PER RITARDO.-

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla scadenza prorogata, da parte del R.U.P., pertanto *NON* è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ ORDINI DI SERVIZIO.-

Nel corso dei lavori il R.U.P. ha impartito *n.2(Due) ordini di servizio* all'Appaltatore, che risultano allegati agli atti, controfirmati dall'Appaltatore senza riserva od obiezione alcuna.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori *NON* sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la *Ditta Arli s.r.l. NON* ha formalmente richiesto di volere ricorrere a subappalti;



▪ **ANDAMENTO DEI LAVORI.-**

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni del *progetto esecutivo*, ed in conformità agli ordini di servizio e disposizioni impartite dal R.U.P. e dal Direttore dei lavori, *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori);

▪ **FUNZIONI DI RUP.-**

Nel corso dei lavori, le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state assolve dal *Geom. Calogero Capraro* individuato con disposizione prot.n.60256 del 03/04/2019 e successivo Ordine di Servizio del 08/04/2019 del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, successivamente con disposizione prot.n.27449 del 12/02/2020 del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico sono state svolte dal Direttore dei lavori *Dott. in Ing. Antonino Aquilina*;

▪ **STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.-**

Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori in data 01/04/2020 dal quale si evince che risulta ancora da liquidare all'*Impresa Arli s.r.l.* con sede legale in via Calabria n.4 – 92020 Grotte (Ag) - partita I.V.A.:01712220845, la somma complessiva di €.160,00 (diconsi euro Centosessanta/00) al netto del ribasso d'asta del 12,25%, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad	€	34.935,49
- sono stati dedotti gli acconti corrisposti con:	€	-
- S.A.L. n.1	€	34.775,49
	€	-
	€	-
Totale delle deduzioni:	€	34.775,49

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € **160,00**

▪ **CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.**

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con:

- 1) *Deliberazione del Commissario Straordinario n.725 del 16/04/2019* che ha approvato il progetto esecutivo, nell'importo complessivo pari ad € 58.752,70 e del successivo *Verbale di affidamento diretto e consegna dei lavori urgenti prot.n.79476 del 07/05/2019* che ha rimodulato l'importo complessivo in €54.476,52.

Pertanto, avremo:



Importo complessivo dei lavori autorizzati	€	34.770,32
Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	34.935,49
I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti	€	7.685,81
Importo per spese tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016	€	788,06
	€	-
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€	43.409,36
ECONOMIE O MINORE SPESA	€	11.067,16

▪ **RISERVE DELL'IMPRESA.-**

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria *NON* ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ **ACCORDI BONARI.-**

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ **COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.-**

Per il progetto di cui sopra la figura del *Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di Esecuzione* sono stati assolti dal Dott. Per. Ind. Michele Pontillo il tutto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii. integrato con la legge 07/07/2009 n.88 e con il Decreto Legislativo n.106/2009 ss.mm.ii.;

▪ **INFORTUNI DI LAVORO.-**

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori *NON* si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ **ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-**

L'Impresa *Arli s.r.l.* con sede legale in *via Calabria n.4 – 92020 Grotte (Ag) - partita I.V.A.:01712220845*, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento mediante polizza assicurativa n.76060959/62 con decorrenza continuativa.

▪ **ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-**

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, l'impresa *Arli s.r.l.* con sede legale in *via Calabria n.4 – 92020 Grotte (Ag) - partita I.V.A.:01712220845*, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva. Pertanto l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ **SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-**

Il sottoscritto direttore dei lavori *NON* ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ **AVVISI AI CREDITORI.-**

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti di privati, in



quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà esclusiva dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, presso il P.O. di Sciacca, ritiene pertanto di potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI.-

I lavori sono stati diretti dal *Dott. in Ing. Antonino Aquilina* dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'*U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori si è acquisito il DUVRI da parte del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.

Successivamente l'*Impresa*, ha presentato il proprio *Piano Operativo di Sicurezza*.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data *01 Aprile 2020* sono intervenuti:

- *Il Dott. in Ing. Antonino Aquilina, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;*
- *Il Sig. Antonio Arnone, in qualità Amministratore unico e direttore tecnico dell'impresa Arli s.r.l.;*

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:


- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
- *si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Responsabile Unico del Procedimento*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto: *Dott. in Ing. Antonino Aquilina (Direttore dei lavori) nonché R.U.P., a far data del 12/02/2020*, responsabile delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:



- a) le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo le variazioni rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- b) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- c) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- d) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- e) i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- f) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- g) l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.

Pertanto, per i motivi di cui sopra

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa Arli s.r.l. con sede legale in via Calabria n.4 - 92020 Grotte (Ag) - partita I.V.A.:01712220845, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati *Regolarmente eseguiti*, quindi ne

LIQUIDA

il credito liquido dell'impresa come segue:

Importo netto dei lavori eseguiti:	€	34.935,49
- Deduzioni per acconti corrisposti:		
S.A.L. n.1	€	34.775,49
Totale delle deduzioni	€	34.775,49
resta il credito liquido dell'impresa	€	160,00

il saldo di cui sopra pari ad €. 160,00 (diconsi Euro Centosessanta/00) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €. 195,20 (diconsi Euro Centonovantacinque/20), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla all'Impresa Arli s.r.l. di Grotte (Ag) salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Agrigento, li 01/04/2020

L'IMPRESA

Arli s.r.l.

Via ... S.r.l.
Partita IVA 01712220845



IL DIRETTORE DEI LAVORI nonché R.U.P.

Dott. Ing. Antonino Aquilina





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO
 C.F./P.I. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it – servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO : *“Lavori di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione tubazione esistente nonché operazioni di bonifica ed igienizzazione dei vuoti tecnici dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca“. CIG:Z0D282038F.*

Impresa : *ARLI s.r.l. di Grotte (Ag) con sede legale via Calabria n.4 – 92020 Grotte (Ag).*

Contratto: *Verbale di affidamento diretto e consegna lavori urgenti prot.n.79476 del 07/05/20219.*

" CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI "

(redatto ai sensi dell'art.12 del D.M. 07 marzo 2018 n.49)

L'Anno *DUEMILAVENTI*, il mese di *APRILE* il giorno *UNO* in Agrigento, il sottoscritto *Dott. in Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di *Direttore dei lavori nonché R.U.P.* a decorrere dal 12/02/2020 in sostituzione del precedente *Geom. Calogero Capraro*:

✓ Visto l'art.12 del D.M. 07 marzo 2018 n.49;

PRESO ATTO:

- ✓ che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.725 del 16/04/2019 si è approvato il progetto e si è autorizzato il R.U.P. Geom. Calogero Capraro a procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
- ✓ che, vista l'estrema urgenza dell'intervento, con prot.n.79476 del 07/05/2019 il R.U.P. *Geom. Calogero Capraro* con il superiore visto del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico *Dr. Calogero Muscarnera*, ha proceduto all'affidamento dei lavori e contestuale consegna dei lavori urgenti alla Ditta *Arli s.r.l. di Grotte*;
- ✓ che, in corso d'opera in data 05/08/2019 l'impresa ha formalmente richiesto la concessione di una proroga dei termini per ultimare le lavorazioni previste in progetto;



CONSTATATO:

- ✓ che il R.U.P., *Geom. Calogero Capraro*, ha concesso la proroga richiesta con la previsione di ultimazione dei lavori per il giorno 02/01/2020;
- ✓ la Ditta aggiudicataria *ha* comunicato la formale ultimazione dei lavori avvenuta il giorno 31 Dicembre 2019;

Visti gli atti di ufficio. Pertanto

CERTIFICA

che i lavori sopra meglio indicati in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno **TRENTUNO** del mese di **DICEMBRE** dell'Anno **DUEMILADICIANNOVE** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Agrigento, lì 01 Aprile 2020

L'APPALTATORE

Arli s.r.l.

Via C. 19 - 92020 GROTTE (AG)
Tel. 0922/2220845



IL DIRETTORE DEI LAVORI nonché R.U.P.
Dott. in Ing. Antonino Aquilina

A large, stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name Antonino Aquilina.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Sede Legale: Viale Della Vittoria, n. 321 - 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - pec: servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO : "Lavori di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione tubazione esistente nonché operazioni di bonifica ed igienizzazione dei vuoti tecnici dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca". CIG:Z0D282038F

Impresa : ARLI s.r.l. di Grotte (Ag)

- Verbale di affidamento prot.n.79476 del 07/05/2019.

CERTIFICATO n.2 per il pagamento dello Stato Finale di € **160,00**

Per I.V.A. 22% € 35,20

Importo da pagare € 195,20

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	12/02/2020	34.775,49
Totale €		34.775,49

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 37.814,59 al netto del ribasso d'asta del 12,25% e atto di sottomissione per la somma di €

Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 34.935,49 ,cioè:

Per ritenute garanzia % fino al SAL n.1

34.935,49

Sommano €

34.935,49

34.935,49

da cui detraendo :

L'ammontare dei certificati precedenti

34.775,49

Totale deduzioni €

34.935,49

34.775,49

Risulta il credito dell'Impresa in Euro

160,00

Certifica che si può pagare all'Impresa la rata di euro 160,00, diconsi euro centosessanta/00.

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL di Agrigento con polizza n.76060959/62 con decorrenza continuativa.

Il Direttore dei Lavori

Agrigento, li 01/04/2020





ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

U.O.C. UFFICIO TECNICO

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2020/175	Data	03/06/2020	Pag. 1 /1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
53LDIT		20-2020-175		

FORNITORE:	903528
Operatore:	Aquilina Antonino -

SPETT.LE:

ARLI S.R.L. EX
VIA CHIASSO VESPRO N.27
92020 GROTTI (AG)
Tel. 0 - Fax.

Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - V.le della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
CONTRATTO:	(G)C2019/46 - Lavori di disostruzione della fognatura esistente e di operazioni di bonifica ed igienizzazione degli scarichi	Codice CIG : Z0D282038F
Cod.CDC:	2000 09 P.O. SCIACCA - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO 22% Cod.Cig: Z0D282038F	€ 160,00	0,00	€ 160,00	22
			Ns.Cod.: 771			

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	160,00	35,20	195,20

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

U.O.C. Servizio Tecnico
il dir.responsabile Maurizio Cimino

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile
Maurizio Cimino

MOVIMENTO MAGAZZINO

DOCUMENTO : 117 DEL 03/06/2020
Tipo Movimento : Scarico
C.di Prelievo : 2000 P.O. SCIACCA - COSTI COMUNI

RIFERIMENTO A : Bolla Servizi (Solo Valore) N. 88 DEL 03/06/2020

Rif. interni: Nr. TEC20/88 del 03/06/2020

RIFERIMENTO A : Ordine N. 2020/175 DEL 03/06/2020

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N.RIGA	U.M.	UBIC.	QUANTITA'	PRZ.UNI.	VALORE
		LOTTO - SCADENZA - STERILIZZAZIONE					
771	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO 22%	1	NR	0	0,0	195,200000	195,20

TOTALI --> 195,20

Op. Magazzino _____

Firma per Ricevuta _____

Data di Consegna _____

MOVIMENTO MAGAZZINO

DOCUMENTO : 38 DEL 12/02/2020
Tipo Movimento : Scarico
C.di Prelievo : 2000 P.O. SCIACCA - COSTI COMUNI

RIFERIMENTO A : Bolla Servizi (Solo Valore) N. 33 DEL 12/02/2020

Rif. interni: Nr. TEC20/33 del 12/02/2020

RIFERIMENTO A : Ordine N. 2020/45 DEL 12/02/2020

ARTICOLO	DESCRIZIONE	N.RIGA	U.M.	UBIC.	QUANTITA'	PRZ.UNI.	VALORE
LOTTO - SCADENZA - STERILIZZAZIONE							
771	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO 22%	1	NR	0	0,0	42.426,097800	42.426,10
T O T A L I -->							42.426,10

Op. Magazzino _____

Firma per Ricevuta

Data di Consegna _____

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 3435

Del 05/06/2020

ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2020 / 1001 - IMMOBILIZZAZIONI

CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Fornitore: (903528) ARLI S.R.L. EX

VIA CHIASSO VESPRO N.27
92020 GROTTA (AG)
P.IVA: 01712220845

Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
* 0 / 2020 / 20071	05/06/2020	IS GE	33/2020	04/06/2020	€ 195,20	Z0D282038F	

Totale Fornitore - 903528

€ 195,20

TOTALE CONTO - A101021001

€ 195,20

TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1001

€ 195,20

TOTALE ASSEGNATARIO - 203


€ 195,20

Totale fatture liquidazione automatica :

€ 195,20

Totale fatture liquidazione manuale :

€ 0,00

IL RUP
LAVORO
REGOLARMENTE
ESEGUITOIL RUP
FATTURA REGOLARE
PER LA LIQUIDAZIONESERVIZI CENTRALI
U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile
Maurizio Cimino


FATTURA ELETTRONICA**ALLEGATO 9**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01641790702
 Progressivo di invio: DJT3J
 Formato Trasmissione: FPA12
 Codice Amministrazione destinataria: 53LDIT
 Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01712220845
 Codice fiscale: 01712220845
 Denominazione: ARLI S.R.L.
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Prot. elettronico: 000053LDIT0000289475

Dati della sede

Indirizzo: VIA CALABRIA ,4
 CAP: 92020
 Comune: GROTTE
 Provincia: AG
 Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: AG
 Numero di iscrizione: 123069
 Capitale sociale: 50000.00
 Numero soci: SM (più soci)
 Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0922945234
 E-mail: arlisrl@virgilio.it

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02570930848
 Codice Fiscale: 02570930848
 Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DELLA VITTORIA
 CAP: 92100
 Comune: AGRIGENTO
 Provincia: AG
 Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702
 Codice Fiscale: 01641790702
 Denominazione: TEAMSISTEM SERVICE SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2020-06-04 (04 Giugno 2020)
 Numero documento: 33/2020
 Importo totale documento: 195.20
 Causale: Lavori urgenti di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione della tubazione del P.O. di Siacca (AG). STATO FINALE

Dati del contratto

Identificativo contratto: 79476
 Data contratto: 2019-05-07 (07 Maggio 2019)

Codice Identificativo Gara (CIG): Z0D282038F

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura**Nr. linea: 1**Descrizione bene/servizio: **Lavori di disostruzione della fognatura esistente e contestuali opere di sostituzione tubazione esistente nonchè operazioni di bonifica ed igienizzazione dei vuoti tecnici dell'area sottostante la cucina del P.O. di Sciacca.**

Quantità: 1.00

Valore unitario: 160.00

Valore totale: 160.00

IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2Descrizione bene/servizio: **STATO FINALE**

Valore unitario: 0.00

Valore totale: 0.00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 160.00

Totale imposta: 35.20

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: Imp. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2020-06-04 (04 Giugno 2020)

Importo: 160.00

Istituto finanziario: UNICREDIT S.P.A

Codice IBAN: IT71W0200883050000300455719

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Fattura.pdf

Formato: PDF

Descrizione: Documento elettronico

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20583611	Data richiesta	26/02/2020	Scadenza validità	25/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	ARLI S.R.L.
Codice fiscale	01712220845
Sede legale	VIA CALABRIA, 4 92020 GROTTA (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120^{giorni} dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

PROVA

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

PROVA

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

PROVA

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.



PROVA

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

PROVA

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

Il presente documento è stato redatto in data 10/06/2010 e ha per oggetto la verifica della conformità delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Provinciale Agrigento alle disposizioni del D.Lgs. n. 230 del 1999 e del D.Lgs. n. 23 del 2002.

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'A.S.P. di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/1993 e dell'art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.,

dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n.25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal 18/06/2020
Agrigento, li 18/06/2020

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Titolare di Posizione Organizzativa
Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Anuma
Dott.ssa Patrizia Tedesco