

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1822 DEL 03 NOV. 2021

OGGETTO: LAVORI DI FALEGNAMERIA INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASP DI AGRIGENTO"- cig. 8582624D5E -Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1889 DEL 20/10/2021

Il Funzionario Istruttore
Il Coad. Amministrativo ESPERTO
Carbone Giuseppina Venerina

Il RUP
Assistente tecnico
(Geom. Francesco Millo)

Il Direttore F.F.
U.O.C. Servizio Tecnico
Dott. Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 208246/20 Incentivi Pers. Dip. P202050601

FATTURE REGISTRATE

STATO DI PAGAMENTO

() Autorizzazione n. _____

del _____

C.E.

C.P.

503020/01

CAPIETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO TECNICO
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
Dott. Ing. Alessandro Dinolfo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

28-10-2021

L'anno duemilaventuno il giorno TRE del mese di NOVEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore F.F. U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 792 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai **"LAVORI DI FALEGNAMERIA INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASP DI AGRIGENTO"**- **cig. 8582624D5E** per l'importo complessivo di € 133.808,898 con il seguente quadro economico:

lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 99.000,36	€ 99.000,36
oneri	€ 5.920,00	
importo a base d'asta	€ 93.080,36	
somme a disposizione		
imprevisti	€ 8.910,03	
incentivi	€ 2.158,21	
iva sui lavori	€ 23.740,29	
	€ 34.808,53	€ 34.808,53
		€ 133.808,89

- con medesima deliberazione n. 792 del 22/12/2020 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in L. 120/2020, previa valutazione di 3 preventivi/offerte, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii;

- in data 12/01/2021 è stata generata sul Me.Pa., tramite la piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, RDO n. 1571889;

- con delibera del Commissario Straordinario n. 198 del 11/02/2021 sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'affidamento dei lavori alla Ditta Gammacurta Matteo, titolare dell'omonima ditta, p.iva 00304520844, che ha prodotto l'offerta a ribasso del 14,00 % per un importo al netto del ribasso di € 80.049,11, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.920,00 e, quindi, per l'importo complessivo contrattuale di € 85.969,11, oltre iva;

quadro economico di contratto		
lavori		
importo dei lavori ribassato	€ 80.049,11	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 85.969,11	€ 85.969,11
somme a disposizione		
imprevisti	€ 8.910,03	
incentivi	€ 2.158,21	
importo del ribasso 14,00 %	€ 13.031,25	
iva sui lavori	€ 20.873,41	
economie iva	€ 2.866,88	
	€ 47.839,78	47839,78
		€ 133.808,89

- in data 12/02/2021, Prot. n. 27980, veniva stipulato il contratto di appalto con la suddetta impresa aggiudicatrice per il suddetto importo contrattuale di € 85.969,11, oltre IVA come per legge;
- i lavori hanno avuto inizio in data 22/02/2021 e dovevano concludersi entro 150 giorni;

CONSIDERATO che:

- in fase di esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., che consente sempre al Rup di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori;
- le modifiche in corso d'opera sono state dettate da diverse necessità, riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.8 c.2 del D.M. n.49/2018 e, inerenti sopraggiunte necessità non previste e non prevedibili in fase progettuale, come da relazione di perizia;
- in data 15/03/2021 è stata approvata in linea tecnica la perizia di variante dei lavori in oggetto che non ha comportato un incremento della spesa, rientrando l'aumento di valore contrattuale nelle somme presenti nel quadro economico per imprevisti, così come redatta dal Direttore dei lavori, e avente il seguente quadro economico:

quadro economico PERIZIA		
lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 95.000,13	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 109.020,13	€ 109.020,13
importo lavori ribassato	€ 81.700,11	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 87.620,11	€ 87.620,11
somme a disposizione		
impervi	€ 7.259,03	
incentivi da perizia	€ 1.889,44	
importo del ribasso 14,00 %	€ 13.300,02	
iva sui lavori	€ 19.276,42	
economie iva	€ 4.463,87	
	€ 46.188,78	€ 46.188,78
		€ 133.808,89

- dal quadro di confronto redatto dal D.L. tra l'importo contrattuale di € 80.049,11 e l'importo dei lavori di perizia di € 81.700,11 si rileva una variazione in aumento per un importo lordo del ribasso di € 1.651,00 pari al 1,77 % e, quindi entro il 15% così come previsto dall'art.106, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016;

quadro economico FINALE			
lavori contabilizzati			
importo dei contabilizzati	€	95.000,13	
oneri	€	5.920,00	
importo di contratto	€	109.020,13	€ 109.020,13
importo lavori ribassato	€	81.700,11	
oneri	€	5.920,00	
importo di contratto	€	87.620,11	€ 87.620,11
somme a disposizione			
economie - imprevisti	€	7.259,03	
economie - iva	€	4.463,87	
economie - ribasso 14,00 %	€	13.300,02	
totale economie	€	25.022,92	
incentivi	€	1.889,44	
iva sui lavori	€	19.276,42	
	€	46.188,78	€ 46.188,78
			€ 133.808,89

- l'importo di spesa necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme accantonate per gli imprevisti del quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 792 del 22/12/2020;

RILEVATO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, Assistente Tecnico Geom. Francesco Milioto, come espressamente disposto dall'art.106, comma 1, del D. Lgs50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la suddetta perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori, esprimendo il proprio giudizio favorevole, come si evince nella sua *Relazione di accertamento delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera* che si allega (All.1);
- per i lavori eseguiti a tutto il 22/07/2021 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di pagamento N°1 del 15/04/2021 di €. 32.531,22, N°2 del 18/06/2021 di €. 35.058,37, N°3 del 22/07/2021 di €. 16.921,23 e N 4° sal Finale di 2.298,59 del 22/07/2021

VISTI:

- il suddetto Atto di Sottomissione del 15/03/2021;
- il Certificato di ultimazione lavori del 22/07/2021 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in tempo utile (All.2);
- la Relazione sullo stato finale dei lavori del 22/07/2021 da cui risulta un credito dell'impresa aggiudicataria pari ad € 2.298,59 oltre IVA (All. 3);
- il Certificato di regolare Esecuzione del 22/07/2021 (All.3), redatto dal Direttore dei lavori dal quale risulta che i lavori di cui oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, può essere corrisposto il credito dell'impresa pari ad € 2.298,59, IVA al 22% compresa;

RILEVATO che, ad ultimazione dei lavori, gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/16, spettanti ai dipendenti del gruppo di lavoro, ammontano complessivamente ad € 2.158,21;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Relazione dello stato finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo dei lavori di € 87.620,11 oltre € 19.276,42 per IVA;

VISTA la fattura n°6 del 22/09/2021 in formato elettronico prot. n.0/2021/33094 trasmessa dall'Impresa Gammacurta Matteo per un importo complessivo di € 2.804,28, IVA al 22% compresa, per la liquidazione del saldo finale dei lavori (**Ail.4**);

ACCERTATA la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusto DURC acquisito (**Ail. 10**);

PRESO ATTO che:

- l'impresa, a seguito dell'emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione* redatto dal Direttore dei lavori, ha trasmesso la polizza fideiussoria della Unipol Sai n. 182643576 emessa il 27/09/2021 a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art.103, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;
- si possono liquidare le somme spettanti ai dipendenti per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., come da prospetto allegato (**Ail. 5**) per un importo complessivo di € 2.158,21 che trova imputazione sui conti economici C516040605 e P202050601 giusta nota prot. n. 138023 del 17/09/2020;

RILEVATO che l'importo complessivo della spesa, derivante dalla liquidazione dello stato finale spettante all'impresa per € 2.804,28, di cui € 2.298,59 per lavori ed € 505,69 per IVA al 22% trova copertura nelle somme del quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 792 del 22/12/2020 con imputazione della spesa complessiva di € 2.804,28 sul conto economica C 503010101 del Bilancio di esercizio 2021;

RILEVATO che tutti i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. servizio Tecnico e disponibili alla visione di vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono qui riportate.

1. PRENDERE ATTO della perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati progettuali riportati in premessa, così come redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ed autorizzata dal RUP, Assistente tecnico Geom. Francesco Milioto, con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto;

2. PRENDERE ATTO che l'importo complessivo della spesa, derivante dalla liquidazione dello stato finale spettante all'impresa per € 2.804,28, di cui € 2.298,59 per lavori ed € 505,69 per IVA al 22% trova copertura nelle somme del quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 792 del 22/12/2020 con imputazione della spesa complessiva di € 2.804,28 sul conto economica C 503010101 del Bilancio di esercizio 2021;

3. APPROVARE gli atti di contabilità finale relativamente ai "LAVORI DI FALEGNAMERIA INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASP DI AGRIGENTO"- cig. 8582624D5E e precisamente:

- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 22/07/2021;
- Certificato di regolare esecuzione del 22/07/2021;

4. LIQUIDARE all'impresa Gammacurta Matteo, titolare dell'omonima ditta, p.iva 00304520844, la fattura elettronica indicata in premessa relativa alla rata di saldo finale per un importo complessivo di 2.804,28, di cui € 2.298,59 per lavori ed € 505,69 per IVA al 22%, corredata da polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo rilasciata dalla ditta aggiudicatrice così come

previsto dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. imputando sul conto economico n. C503010101 del Bilancio di esercizio 2020;

5. LIQUIDARE le somme spettanti ai dipendenti per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., come da prospetto allegato per un importo complessivo di € 2158.21 che trova imputazione sui conti economici C516040605 e P202050601 giusta nota prot. n. 208276 del 10/12/2020;

6. PRENDERE ATTO che il certificato di regolare esecuzione sopra richiamato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;


7. PRENDERE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

8. DISPORRE che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico, dall'U.O.C. S.E.F.P. e dall'ufficio del trattamento economico dell'U.O.C. Risorse Umane, ciascuno per gli adempimenti di competenza;

9. MUNIRE il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in questione.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.


Il Direttore F.F.
U.O.C. Servizio Tecnico
Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI


Parere f. mazzara
Data 28/10/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara



Parere Amato
Data 28/10/2021

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO

"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"


Dott.ssa Teresa Cinque



Allegati omessi
ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.



(Acc 1)



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, n. 321 - 92100 AGRIGENTO
C.F./P.I. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it – servizio.tecnico@pec.aspag.it

Oggetto: “LAVORI DI FALEGNAMERIA, INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL’ASP DI AGRIGENTO”- cig. 8582624D5E

Impresa: Ditta Gammacurta Matteo, Via Garcia Lorca, Campobello di Licata p.iva 00304520844
Contratto: stipulato con identificativo univoco dell’offerta n° RDO/ME.PA n. 1571889 del 12/01/2021 .

Impresa Esecutrice: Gammacurta Matteo, Via Garcia Lorca, Campobello di Licata p.iva 00304520844

CONTRATTO: stipulato con identificativo univoco dell’offerta , Prot. n. 27980. 12/02/2021

Importo Contrattuale : di € 80.049,11, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.920,00 e, quindi, per l’importo complessivo contrattuale di € 85.969,11, oltre iva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**RELAZIONE DI ACCERTAMENTO, DELLE CAUSE E DELLE CONDIZIONI DELLA
VARIANTE IN CORSO D’OPERA**

redatta ai sensi dell’art.106 comma 1e 2 Decreto Legislativo n.56/2017

Il sottoscritto *Geom. Francesco Milioto*, in qualità di R.U.P. e D.L dell’intervento relativo ai lavori di cui in epigrafe, secondo quanto espressamente disposto dall’art.106, comma 1e 2 del Decreto Legislativo n.56/2017, il giorno 15/03/2021, esaminato nel merito l’intera documentazione , consistente nella redazione di una *perizia di variante in corso d’opera* oggettivata e composta dai seguenti elaborati:

1. *Elenco prezzi unitari;*
2. *Schema Atto di Sottomissione;*

avendo eseguito un sopralluogo al fine di accertare le cause che impongono detta perizia ha potuto constatare che quanto affermato nell’elaborato di perizia sono dati reali ed assolutamente oggettivi. Pertanto, confermando la valutazione tecnica di merito della *Direzione dei Lavori*, riscontrate nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche al fine di garantire una corretta e duratura esecuzione

dell'opera stessa nonché di perseguire i fini istituzionali *dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*, si ravvisa la necessità di procedere prioritariamente ad eseguire ulteriori lavori previsti in perizia.

La presente perizia di variante e suppletiva si rende necessaria per le seguenti motivazioni:

Aumento della fornitura e posa in opera di serramenti

Con la presente perizia di variante il progetto originario non viene rimodulato ma per quanto potuto constatare in fase di esecuzione, le ulteriori lavorazioni non previste prima assumono oggettivamente il carattere dell'inderogabilità ed assumono un carattere prioritario

La suddetta perizia di variante in corso d'opera rientra tra quelle ammesse dall'art.106, comma 1 lett.c) punti 1) e 2) del Decreto Legislativo n.56/2017, *“determinata da circostanze impreviste e imprevedibili oggettivamente accertate che non si potevano prevedere e/o riscontrare al momento della redazione del progetto esecutivo”*, *“non altera la natura generale del contratto”*, e non impone l'acquisizione di ulteriori pareri tecnici di alcun tipo.

Dal punto di vista economico , l'importo contrattuale dei lavori è di €. 80.049,11; a seguito della perizia di variante, di cui il presente atto ne è parte integrante, l'importo dei lavori a corpo ed a misura ammonta ad €. 81.700,11, con una percentuale pari al (**1,77 %**) quale differenza di valore in aumento rispetto all'importo del contratto principale, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.198 del 11/02/2021, non comporta un incremento della spesa essendo all'interno delle somme presenti nel quadro economico per imprevisti .


Preso atto delle superiori motivazioni sopra riportate, si ritiene opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera proposta dalla *Direzione dei lavori* per consentire di apportare le necessarie modificazioni al progetto esecutivo che vengono indicate negli elaborati di perizia, pertanto;

E S P R I M E

un giudizio *FAVOREVOLE* sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante in corso d'opera secondo quanto espressamente previsto dall'art.106, comma 1 e 2) del Decreto Legislativo n.56/2017, *“determinata da circostanze imprevedibili e di ottimizzazione, che non si potevano prevedere e/o riscontrare al momento della redazione del progetto esecutivo”*.

Agrigento, lì 15/03/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Francesco Milio





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Oggetto: “LAVORI DI FALEGNAMERIA INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL’ASP DI AGRIGENTO”- *cig. 8582624D5E*

Impresa: Ditta Gammacurta Matteo, Via Garcia Lorca, Campobello di Licata p.iva 00304520844

Contratto: stipulato con identificativo univoco dell’offerta n° RDO/ME.PA n. 1571889 del 12/01/2021 .

Impresa Esecutrice: Gammacurta Matteo, Via Garcia Lorca, Campobello di Licata p.iva 00304520844

CONTRATTO: stipulato con identificativo univoco dell’offerta , Prot. n. 27980. 12/02/2021

quadro economico di progetto		
lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 99.000,36	€ 99.000,36
oneri	€ 5.920,00	
importo a base d'asta	€ 93.080,36	
somme a disposizione		
imprevisti	€ 8.910,03	
incentivi	€ 2.158,21	
iva sui lavori	€ 23.740,29	
	€ 34.808,53	€ 34.808,53
		€ 133.808,89

quadro economico di contratto poli		
lavori		
importo dei lavori ribassato	€ 80.049,11	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 85.969,11	€ 85.969,11
somme a disposizione		
imprevisti	€ 8.910,03	
incentivi	€ 2.158,21	
importo del ribasso 14,00 %	€ 13.031,25	
iva sui lavori	€ 20.873,41	
economie iva	€ 2.866,88	
	€ 47.839,78	47839,78
		€ 133.808,89

quadro economico PERIZIA		
lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 95.000,13	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 109.020,13	€ 109.020,13
importo lavori ribassato	€ 81.700,11	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 87.620,11	€ 87.620,11
somme a disposizione		
imprevisti	€ 7.259,03	
incentivi da perizia	€ 1.889,44	
importo del ribasso 14,00 %	€ 13.300,02	
iva sui lavori	€ 19.276,42	
economie iva	€ 4.463,87	
	€ 46.188,78	€ 46.188,78
		€ 133.808,89

quadro economico FINALE		
lavori contabilizzati		
importo dei contabilizzati	€ 95.000,13	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 109.020,13	€ 109.020,13
importo lavori ribassato	€ 81.700,11	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 87.620,11	€ 87.620,11
somme a disposizione		
economie - imprevisti	€ 7.259,03	
economie - iva	€ 4.463,87	
economie - ribasso 14,00 %	€ 13.300,02	
totale economie	€ 25.022,92	
incentivi	€ 1.889,44	
iva sui lavori	€ 19.276,42	
	€ 46.188,78	€ 46.188,78
		€ 133.808,90



CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 del Decreto 7 marzo 2018, n.49)

L'anno duemiladiciannove, il giorno 22 del mese di Luglio 2021, il sottoscritto Geom. Francesco Milioto, direttore dei lavori, visto l'art. art. 200, del Regolamento di cui al D.P.R. 207 del 2010:

- visto che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori è avvenuta in data 15/02/2021, senza riserve da parte dell'impresa, i lavori sono iniziati il 22/02/2021

Tempo stabilito per l'esecuzione e penale per ritardo: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto giorni 150 (centocinquanta) lavorativi a partire dalla data del inizio dei lavori. Il termine utile doveva scadere quindi il 22/07/2021

- Considerata non vi è stata alcuna richiesta di proroga da parte dell'impresa appaltatrice, la data di ultimazione dei lavori non ha avuto variazioni.


In seguito agli accertamenti effettuati in contraddittorio con il Sig. Gammacurta Matteo, Via Garcia Lorca, Campobello di Licata. nella qualità di Legale rappresentante della ditta e alla presenza del R.U.P. Geom. Francesco Milioto.

CERTIFICANO

Che i lavori in oggetto sono **ultimati** alla data del 22/luglio/2021 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

In rispetto di questo termine si attesta l'avvenuta ultimazione dei lavori .

Atto redatto in doppio esemplare che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue


Il RUP e Direttore dei Lavori
Geom. Francesco Milioto

(All 3)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA ASP N. 1 – AGRIGENTO

Oggetto: “LAVORI DI FALEGNAMERIA INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL’ASP DI AGRIGENTO”- cig. 8582624D5E

Impresa: Ditta Gammacurta Matteo, Via Garcia Lorca,Campobello di Licata p.iva 00304520844

Contratto: stipulato con identificativo univoco dell’offerta n° RDO/ME.PA n. 1571889 del 12/01/2021 .

Impresa Esecutrice: Gammacurta Matteo, Via Garcia Lorca,Campobello di Licata p.iva 00304520844

CONTRATTO: stipulato con identificativo univoco dell’offerta , Prot. n. 27980. 12/02/2021

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE

(Art. 76 del D.Lgs n. 50/2016)

Progetto principale: Il progetto è stato redatto dal Geom. Francesco Milioto giusto incarico conferito dal Direttore U.O.C. Servizio Tecnico approvato in linea tecnica per l’importo complessivo di € 133.808,89 così ripartito:

quadro economico di progetto

quadro economico di progetto		
lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 99.000,36	€ 99.000,36
oneri	€ 5.920,00	
importo a base d'asta	€ 93.080,36	
somme a disposizione		
imprevisti	€ 8.910,03	
incentivi	€ 2.158,21	
iva sui lavori	€ 23.740,29	
	€ 34.808,53	€ 34.808,53
		€ 133.808,89

Che con Verbale di Affidamento del 15/02/2021 per lavori ai sensi dell’Art.36 comma 2 lett.a del decreto legislativo 50/2016 si sono affidati i lavori di cui in oggetto Gammacurta Matteo, Via Garcia Lorca,Campobello di Licata p.iva 00304520844, la quale ha offerto €. 13.300,02 pari al ribasso del 14.00 %, rideterminando il seguente **quadro economico**:



quadro economico di contratto		
lavori		
importo dei lavori ribassato	€ 80.049,11	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 85.969,11	€ 85.969,11
somme a disposizione		
imprevisti	€ 8.910,03	
incentivi	€ 2.158,21	
importo del ribasso 14,00 %	€ 13.031,25	
iva sui lavori	€ 20.873,41	
economie iva	€ 2.866,88	
	€ 47.839,78	47839,78
		€ 133.808,89

che in corso d'opera sono intervenute numerose circostanze specificatamente di natura logistica e che, allo scopo di migliorare l'intervento e di fare fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, è stata apportata una variazione nel progetto iniziale e si è provveduti ad eseguire ulteriori lavorazioni non comprese nel contratto per un importo al lordo del ribasso di € 1.651,00 pari al 1,77 % e, quindi entro il 15% così come previsto dall'art.106, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016,; rideterminando il seguente quadro economico;

quadro economico PERIZIA		
lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 95.000,13	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 109.020,13	€ 109.020,13
importo lavori ribassato	€ 81.700,11	
oneri	€ 5.920,00	
importo di contratto	€ 87.620,11	€ 87.620,11
somme a disposizione		
imprevisti	€ 7.259,03	
incentivi da perizia	€ 1.889,44	
importo del ribasso 14,00 %	€ 13.300,02	
iva sui lavori	€ 19.276,42	
economie iva	€ 4.463,87	
	€ 46.188,78	€ 46.188,78
		€ 133.808,89



Descrizione dei **LAVORI DI FALEGNAMERIA INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASP DI AGRIGENTO"- cig. 8582624D5E;**

Parere tecnico sul progetto: Il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 22/12/2020;

Finanziamento progetto: Il progetto è stato finanziato con fondi del bilancio aziendale imputando la spesa sul conto economico n.516040605(fabricati strumendali indisponibili);

Consegna dei Lavori: I lavori furono consegnati il 15/02/2021, senza riserve da parte dell'impresa.

Tempo stabilito per l'esecuzione e penale per ritardo: Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale di Appalto giorni 150 (centocinquanta) lavorativi a partire dalla data dell'inizio dei lavori. Il termine utile doveva scadere quindi il 22/07/2021.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/07/2021, a fronte di una data prevista del 22/07/2021 e quindi in tempo Utile, così come da certificato di ultimazione dei lavori del 22/07/2021;

Danni di forza maggiore: Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati registrati danni per causa di forza maggiore.

Anticipazioni in denaro: Durante il corso dei lavori **non** sono state effettuate anticipazioni in denaro da parte dell'impresa.

Andamento dei lavori: I lavori sono stati eseguiti in conformità delle norme contrattuali e secondo le prescrizioni contenute nel progetto approvato, ed hanno avuto andamento regolare.

Stato finale: Lo stato finale venne redatto dalla Direzione dei Lavori in data 22/07/2021, ed importa complessivamente nette € 87.620,11 (ottantasettemilaseicentoventi/11) così distinti:

quadro economico FINALE			
lavori contabilizzati			
importo dei contabilizzati	€	95.000,13	
oneri	€	5.920,00	
importo di contratto	€	109.020,13	€ 109.020,13
importo lavori ribassato	€	81.700,11	
oneri	€	5.920,00	
importo di contratto	€	87.620,11	€ 87.620,11



Resta il credito netto dell'Impresa € nulla

Riserve dell'Impresa: L'Impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserva alcuna.

Infortuni sul lavoro: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento .

Assicurazioni sociali: DURC regolare

Tempo stabilito per il collaudo: per l'emissione del certificato di regolare esecuzione stabilito del CSA in mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori;

Avvisi ad opponendum: In sostituzione degli avvisi ad opponendum il Rup e D.L Geom. Francesco Milioto attesta che per l'effettuazione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanei di suoli o comunque proprietà di terzi né furono arrecati danni di sorta.

Cessione di crediti da parte dell'Impresa: Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti.

Contabilità dei lavori: La contabilità dei lavori si compone di n° 2 libretto delle misure, n° 2 registro di contabilità, n° 2 sommario del registro di contabilità .

Direzione dei Lavori: Geom. Francesco Milioto dell' U.O.C. Servizio Tecnico, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Responsabile Unico Procedimento: Geom. Francesco Milioto, Assistente tecnico dell' U.O.C. Servizio Tecnico, Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta vedi ordini di servizio e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori è RUP intervenuta alla stessa:

2) Sig. Gammacurta Matteo - Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice;

Descrizione dei lavori eseguiti: **LAVORI DI FALEGNAMERIA INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASP DI AGRIGENTO"- cig. 8582624D5E**



Risultati della visita:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei Lavori, assieme al Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi,

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del Procedimento alcuna penale Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che nei lavori **sono** state apportate piccole modifiche dal progetto originario,
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri,



salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;

c) la Direzione dei Lavori è stata eseguita da Geom Francesco Milioto dipendente dell'ASP di Agrigento;

d) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

e) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al Conto Finale;

g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati come da certificato di pagamento di € 87.620,11 oltre iva è inferiore ai lavori contrattuali;

h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;

j) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;

k) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

l) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

m) che, non sono state occupate aree;

n) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;



il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i **LAVORI DI FALEGNAMERIA INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASP DI AGRIGENTO"- cig. 8582624D5E**, eseguiti dall'Impresa

Gammacurta Matteo, con sede in via Garcia Lorca , 92020, Grotte (Ag) P.Iva/C.fisc

00304520844, la quale ha offerto un ribasso del 14.00%,(Quattordici) rideterminando il seguente

quadro economico:

quadro economico FINALE			
lavori contabilizzati			
importo dei contabilizzati	€	95.000,13	
oneri	€	5.920,00	
importo di contratto	€	109.020,13	€ 109.020,13
importo lavori ribassato	€	81.700,11	
oneri	€	5.920,00	
importo di contratto	€	87.620,11	€ 87.620,11
somme a disposizione			
economie - imprevisti	€	7.259,03	
economie - iva	€	4.463,87	
economie - ribasso 14,00 %	€	13.300,02	
totale economie	€	25.022,92	
incentivi	€	1.889,44	
iva sui lavori	€	19.276,42	
	€	46.188,78	€ 46.188,78
			€ 133.808,90

l'importo complessivo autorizzato

€ 99.000,36

costo compl dei lavori

€ 87.620,11

Minor spesa

€ 11.380,25

Resta il credito dell'Impresa (Nulla) per l'esecuzione dei **LAVORI DI FALEGNAMERIA INFISSI E SIMILARI SULLE STRUTTURE TERRITORIALI DELL'ASP DI AGRIGENTO"- cig. 8582624D5E**

Agrigento li, 22/07/2021


IL DIRETTORE DEI LAVORI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ass. Tec. Geometra Francesco Milioto



U.O.C. UFFICIO TECNICO

ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2021/485	Data	23/09/2021	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
53LDIT		20-2021-485		

FORNITORE:	20005711	SPETT.LE: GAMMACURTA MATTEO VIA GARCIA LORCA 17 92023 CAMPOBELLO DI LICATA (AG) Tel. - Fax.
Operatore:	Carbone Giuseppina -	
Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - V.le della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
CONTRATTO:	(G)C2021/17 - lavori di falegnameria infissi e similari sulle strutture territoriali dell'ASP di Agrigento	Codice CIG : 8582624D5E
Cod.CDC:	9000 01 ASP AGRIGENTO - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze al 22% Ns.Cod.: 756 Cod.Cig: 8582624D5E	€ 2.298,59	0,00	€ 2.298,59	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	2.298,59	505,69	2.804,28

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirig. Ing. Dott. Alessandro Dinolfo



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 03 NOV. 2021
Agrigento, li 03 NOV. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi