

**Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 777 DEL 03 MAG. 2021

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria presso il Poliambulatorio di Ravanusa CIG 8345901760- Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

## STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 822 DEL 23/04/2021

II RUP  
Assistente Tecnico  
(Geom. Mauro Miccichè)

**IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE**  
Il Collaboratore Amministrativo  
(Dott.ssa Giuseppina Indelicato)

Giuseppe fucile 6

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Dirigente responsabile  
(Ing. Alessandro Dinolfo)

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione P.n. 15880 del 2021

**IL DIRETTORE U.O.C.  
SERVIZIO ECONOMICO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)**

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DEL LIBERATIVI IN DATA

30 APR. 2021

L'anno duemilaventuno il giorno TRE del mese di MAGGIO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso,nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019,con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT SSA TERESA CINQUE  
adotta la presente Deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n.265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020; **PREMESSO** che:

- con deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 860 del 04/06/2020 (All.1) sono stati approvati gli elaborati progettuali relativamente ai "Lavori di manutenzione straordinaria presso il Poliambulatorio di Ravanusa" per l'importo complessivo dell'intervento di € 111.542,48 con il seguente quadro economico di progetto:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
<b>LAVORI EDILE</b>			
Rimozioni e dismissioni		€	6.753,32
Ricostruzioni		€	<u>63.789,11</u>
	Totale lavori edili	€	<b>70.542,43</b>
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>			
<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</b>			
<b>CAPITOLO SICUREZZA</b>			
SOMMANO I LAVORI		€	<b>84.902,06</b>
CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso	€	724,28	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	<u>114,89</u>	
	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<b>839,17</b>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	<b>84.062,89</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti	€	4.245,10	
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€	1.782,94	
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€	19.612,38	
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	1.000,00	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>26.640,42</b>	€ <b>26.640,42</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			
		€	<b>111.542,48</b>

- con la medesima deliberazione è stata autorizzata la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 con il criterio del minor prezzo, tramite MEPA a mezzo RDO n. 2605068 del 10/07/2020;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 88 del 11/09/2020 venivano approvati gli atti di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa "Due G. di Guida Bernardino", con sede in via Esseneto n. 26, Agrigento che ha presentato offerta di € 57.162,77 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 839,17 per un importo netto contrattuale di € 58.001,94 oltre IVA al 22%;
- in data 07/12/2020 con prot. n. 190579 è stato stipulato il contratto di appalto con la suddetta ditta aggiudicataria per l'importo contrattuale di € 58.001,94 oltre IVA al 22%;
- nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art.106, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/16, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 284 del 22/02/2021 (All. 2), con il seguente quadro economico di perizia:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
<b>LAVORI EDILE</b>			
Rimozioni e dismissioni		€	6.708,22
Ricostruzioni		€	73.123,43
	Totale lavori edili	€	<b>79.831,65</b>
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>		€	6.496,70
<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</b>		€	8.363,98
<b>CAPITOLO SICUREZZA</b>		€	1.725,88
<b>SOMMANO I LAVORI</b>		€	<b>96.418,21</b>
CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso	€	1.725,88	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	114,89	
	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	<b>1.840,77</b>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	94.577,44
Importo del ribasso al 32%		€	30.264,78
importo dei lavori ribassati		€	64.312,66
importo di contratto		€	66.153,43
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti		€	-
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€	1.928,36	
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€	14.553,75	
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	1.000,00	
economie di ribasso	€	22.848,31	
economie iva	€	5.058,62	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>45.389,05</b>	€ <b>45.389,05</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€	<b>111.542,48</b>

**PRESO ATTO che:**

- nel corso dell'esecuzione dei lavori è stato emesso uno stato di avanzamento dei lavori (SAL) a tutto il 12/03/2021 per l'importo complessivo lordo di € 96.266,71 e n. 2 certificati di pagamento e, precisamente:

- ✓ N°1 - Anticipazione del 10/12/2020 di € 17.455,97;
- ✓ N° 2 -Certificato del 16/03/2021 di € 48.264,19 per un totale di € 65.720,16;

- l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, come da stato finale redatto in data 16/03/2021, ammonta ad € 66.050,41 oltre IVA al 22%, pertanto, rispetto all'importo liquidato con i n. 2 certificati di pagamento per complessivi € 65.720,16, restano a credito dell'impresa € 330,25 per svincolo delle ritenute di garanzia pari allo 0,5% dell'importo di cui allo stato finale;

- i lavori sono stati ultimati in data 13/03/2021 come accertato dalla Direzione dei Lavori con certificato emesso in pari data;

**RITENUTO** di dover procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione dei lavori e sottoscritti dall'impresa senza riserve ed obiezioni;

**RILEVATO che:**

- l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento ammonta ad € 2.258,61 di cui € 330,25 quale credito di impresa ed € 1.928,36 per incentivi per funzioni tecniche, così come determinati nel quadro economico di perizia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.284 del 22/02/2021;

- il credito di impresa di € 330,25, in assenza di polizza fideiussoria, potrà essere liquidato quando il certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo e, precisamente, dopo due anni dalla sua emissione;
- il saldo degli incentivi da corrispondere al personale incaricato, che ha regolarmente espletato le attività per come specificamente indicato nell'ordine di servizio con attestato di liquidazione sottoscritte dal Dirigente responsabile della proponente U.O.C. Servizio Tecnico e dal R.U.P. incaricato (**All. 3**) ammonta a complessivi € 1.928,36, pari al 2% dell'importo dei lavori di perizia è così suddiviso:

- € 1.542,70 pari all'1,60 % da destinare alle *funzioni tecniche* espletate dal personale;
- € 385,66 pari allo 0,40 % da destinare al *fondo per l'innovazione*;

- gli incentivi che saranno corrisposti al personale incaricato delle prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/16, non superano l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo;

- come previsto nel quadro economico di cui alla sopra richiamata delibera n.284/2021 l'importo degli incentivi è stato imputato a carico dei conti dedicati P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale dell'esercizio finanziario 2021;

**VISTO** il *Certificato di regolare esecuzione* redatto dalla D.L. in data 16/03/2021, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte (**All.4**);

**DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90.

## PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:


- APPROVARE** gli atti di contabilità finale e, in particolare, lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei “*Lavori di manutenzione straordinaria presso il Poliambulatorio di Ravanusa*”;
- PRENDERE ATTO** che il credito finale di € 330,25 dell'impresa aggiudicataria, Due G. di Guida Bernardino, con sede legale in via Esseneto n. 26 Agrigento, in assenza di polizza fideiussoria, potrà essere liquidato quando il certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo e, precisamente, dopo due anni dalla sua emissione;
- PRENDERE ATTO** che l'importo destinato alle competenze interne per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto, in base al regolamento adottato con deliberazione del Direttore Generale F.F. n.1283 del 03/08/2020, è determinato in € 1.928,36, pari al 2% dell'importo dei lavori di perizia e trova imputazione nei conti dedicati P 202050601 e C 516040605 del Bilancio di esercizio 2021, ed è così suddiviso:
  - € 1.542,70 pari all'1,60 % da destinare alle *funzioni tecniche* espletate dal personale;
  - € 385,66 pari allo 0,40 % da destinare al *fondo per l'innovazione*;
- LIQUIDARE**, essendo stati ultimati i lavori eseguiti, in favore di ciascun dipendente incaricato, per come specificamente indicato nell'ordine di servizio con attestato di liquidazione sottoscritto dal Dirigente responsabile della proponente U.O.C. Servizio Tecnico e dal R.U.P. incaricato, allegato di cui in premessa;
- PRENDERE ATTO** che l'onere del presente provvedimento di € 2.258,61, di cui € 330,25 quale credito di impresa che trova copertura nel quadro economico di perizia approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 284 del 22.02.2021 con imputazione della spesa complessiva di € 111.542,48 sullo Stato Patrimoniale n. A101020301 del Bilancio di esercizio ed € 1.928,36 per incentivi per funzioni tecniche che trova copertura nel suddetto

quadro economico di perizia con imputazione nei conti dedicati P 202050601 e C 516040605  
del Bilancio di esercizio 2021;

6. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, dall'U.O.C. S.E.F.P. e dall'U.O.C. Risorse Umane – Ufficio Trattamento Economico ciascuno per la parte di propria competenza;
7. **MUNIRE** il presente atto di clausola di immediata esecuzione essendo stati ultimati i lavori ed al fine di scongiurare maggiori oneri derivanti dal ritardato pagamento delle spettanze dovute.

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**  
**Il Dirigente Responsabile**  
Ing. Alessandro Dinolfo



#### SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere forワル  
Data 03/05/2021

Parere forワル  
Data 03/05/2021

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Vista** la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;


**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;


#### DELIBERA

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Mario Zappia



**Il Segretario verbalizzante**  
**IL COLLABORATORE AMM.VO TPG**  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cimyne







Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 284 DEL 22 FEB. 2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria presso il Poliambulatorio di Ravanusa.  
CIG:8345901760 – Approvazione perizia di variante.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 218 DEL 05/02/2021

Il R.U.P.  
Assistente tecnico  
(Geom. Mauro Miccichè)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Il Collaboratore Amministrativo  
(Dott.ssa Giuseppina Indelicato)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO  
Il Dirigente Responsabile  
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

P.R. 1590 (21 incertivi PERS. S.P.)

( ) Autorizzazione Gior. ord. rel. importun. \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

A 10 10 2020 301

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. Beatrice Sciumo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

10 FEB. 2021

L'anno duemilaventuno il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE  
adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo**

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**PREMESSO che:**

- con deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 860 del 04/06/2020 sono stati approvati in via amministrativa gli elaborati progettuali e la perizia di spesa per i "Lavori di manutenzione straordinaria presso il poliambulatorio di Ravanusa" per un importo complessivo di € 111.542,48 (di cui € 84.902,06 per lavori, compresi € 839,17 per oneri per la sicurezza, e di € 26.640,42 per somme a disposizione), e precisamente:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>		
<b>LAVORI EDILE</b>		
Rimozioni e dismissioni	€	6.753,32
Ricostruzioni	€	<u>63.789,11</u>
	Totale lavori edili	€ <b>70.542,43</b>
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>		
	€	6.496,70
<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</b>		
	€	7.138,65
<b>CAPITOLO SICUREZZA</b>		
	€	724,28
<b>SOMMANO I LAVORI</b>		
	€	<b>84.902,06</b>
<b>CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso</b>	€	724,28
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	114,89
	Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ <b>839,17</b>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	<b>84.062,89</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Imprevisti	€	4.245,10
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€	1.782,94
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€	19.612,38
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	1.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>26.640,42</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 111.542,48</b>

- con la medesima delibera è stata autorizzata la procedura di affidamento con procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo, tramite ME.PA;
- il RUP individuato per la suddetta procedura è l'Assistente Tecnico, Geom. Mauro Miccichè, giusta disposizione di servizio di cui si è preso atto con delibera di autorizzazione a contrarre del Direttore Generale F.F. n. 860 del 04/06/2020;
- in data 10/07/2020 è stata generata sul Me.Pa., tramite la piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, la RDO n. 2605068;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 88 del 11/09/2020 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla suddetta RDO e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta DUE G. di Guida Bernardino, con sede legale in via Esseneto n. 26, Agrigento, p.iva 02572210843 che ha offerto il ribasso d'asta del 32% per un importo netto complessivo contrattuale di € 58.001,94, comprensivo di € 839,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% come per legge;
- in data 07/12/2020, Prot. n. 190579, veniva stipulato il contratto di appalto con l'impresa

aggiudicatrice per il suddetto importo di contratto;

- in data 14/12/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicatrice;
- i lavori hanno avuto inizio in data 20/11/2020 e dovevano concludersi entro 90 giorni;
- le funzioni di *Coordinatore della Sicurezza* sono state svolte in fase di progettazione dal Geom. Giuseppe Pecoraro e in fase di esecuzione dall'Ing. Salvatore Eugenio Alba – trattativa Me.PA RDO n. 1533757 del 09/12/2020;

**CONSIDERATO che:**

- in fase di esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., che consente sempre al Rup di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori;
- le modifiche in corso d'opera sono state dettate da diverse necessità, riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.8 c.2 del D.M. n.49/2018 inerenti soprattiglioni necessità non previste e non prevedibili in fase progettuale, nate per migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi, come si evince dalla relazione di perizia;
- la perizia di variante, in forza delle necessità sopra rappresentate, ha comporto una quantità di lavori ulteriori e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, ma che non alterano minimamente l'impostazione sostanziale del progetto iniziale, il tutto nell'esclusivo interesse di questa Azienda e, comunque, nell'ambito del 15% dell'importo contrattuale originario di cui al comma 2 lett .b) del citato art.106, come si evince dal quadro economico di perizia di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

LAVORI EDILE	
Rimozioni e dismissioni	€ 6.708,22
Ricostruzioni	€ 73.123,43
Totale lavori edili	€ 79.831,65
IMPIANTO ELETTRICO	€ 6.496,70
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	€ 8.363,98
CAPITOLO SICUREZZA	€ 1.725,88
<b>SOMMANO I LAVORI</b>	<b>€ 96.418,21</b>
CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso	€ 1.725,88
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 114,89
Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.840,77
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 94.577,44
Importo del ribasso al 32%	€ 30.264,78
importo dei lavori ribassati	€ 64.312,66
importo di contratto	€ 66.153,43
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti	€ -
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 1.928,36
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€ 14.553,75
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€ 1.000,00
economie di ribasso	€ 22.848,31
economie iva	€ 5.058,62
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 45.389,05</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 111.542,48</b>

- dal quadro di confronto redatto dal D.L. tra l'importo contrattuale dei lavori di € 58.001,94 e l'importo dei lavori di perizia di € 66.153,43 si rileva una variazione in percentuale pari al 14,05 % e, quindi entro il 15% così come previsto dall'art.106, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016, per una maggiore spesa per i lavori pari ad € 8.151,49;

- l'importo di spesa necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme accantonate per gli imprevisti del quadro economico del progetto principale;

**RILEVATO che:**

-il Responsabile Unico del Procedimento, Assistente Tecnico, Geom. Mauro Miccichè, come espressamente disposto dall'art.106, comma 1, del D. Lgs50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la suddetta perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori, esprimendo il proprio giudizio favorevole, come si evince nella sua *Relazione di accertamento delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera* del 22.01/2021 che si allega (All.1);

**RITENUTO**, alla luce delle superiori considerazioni, di provvedere all'approvazione amministrativa della suddetta perizia di variante, composta dagli elaborati di seguito elencati e, dei quali, si allega alla presente il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'Atto di sottomissione (All.2):

1. Relazione di Perizia;
2. Elenco nuovi prezzi;
3. Analisi nuovi prezzi
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro comparativo;
6. Verbale di concordamento nuovi prezzi e Atto di sottomissione

**PRESO ATTO** che il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 8.151,49, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Direttore Generale F.F. n. 860 del 04/06/2020 con imputazione della spesa complessiva di € 111.542,48 sullo Stato Patrimoniale n. A101020301 (fabbricati strumentali indisponibili) del Bilancio di esercizio 2020, di cui la somma di € 1928,36 per gli incentivi al personale per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs50/16, come da ordine di servizio allegato (All.3), trova imputazione sui conti economici C516040605 e P202050601 giusta nota prot. n. 138023 del 17/09/2020;

**PRESO ATTO** che gli elaborati e documenti sopra citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

**PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate di:


1. **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati tecnici riportati in premessa, così come redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 106,

comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ed autorizzata dal RUP, Assistente tecnico, Geom. Mauro Miccichè, con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto;

2. **PRENDERE ATTO** che il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 8.151,49, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Direttore Generale F.F. n. 860 del 04/06/2020 con imputazione della spesa complessiva di € 111.542,48 sullo Stato Patrimoniale n. A101020301 (fabbricati strumentali indisponibili) del Bilancio di esercizio 2020, di cui la somma di € 1.928,36 per gli incentivi al personale per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs50/16, come da ordine di servizio allegato di cui in premessa, trova imputazione sui conti economici C516040605 e P202050601 giusta nota prot. n. 138023 del 17/09/2020;
3. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico e U.O.C. S.E.F.P., ciascuno per gli adempimenti di competenza;
4. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, al fine di giungere in tempi brevi al completamento dei lavori.

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico  
Il Dirigente Responsabile  
Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere *Favorito*  
Data 11/01/2021

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara

Parere *buon*  
Data ✓ 22/02/2023

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. *Mario Zappia*

**Il Segretario verbalizzante**  
**IL COLLABORATORE AMM.VC TPC**  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
*Dott.ssa Teresa Cinque*

## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

\_\_\_\_\_

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal 22 FEB. 2021

Agrigento, li 22 FEB. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

  
Sig. DOMENICO ALAIMO  
Coadiutora Amministrativo

## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

## SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

P.IVA - Codice Fiscale: 02570930848

Sede legale Viale della Vittoria, 321 - Agrigento - Tel. 0922 407111 / Fax 0922 407309

## SERVIZIO TECNICO

## ATTESTATO DI PAGAMENTO

martedì 16 marzo 2021

Oggetto: costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016


Intervento: Lavori di manutenzione straordinaria presso il poliambulatorio di Ravanusa

Importo dei lavori di Perizia:					96.418,21 €
--------------------------------	--	--	--	--	-------------

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	100%	0,40%	€ 385,67			
	sugli incentivi 100%	sull'imp.lavori 1,60%	incentivi € 1.542,69	prestazioni assegnate € 1.542,69	QUALIFICA	MATRICOLA
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	25%	0,40%	€ 385,67	€ 385,67		
Geom. Mauro Miccichè	25,00%			€ 385,67	Ass. Tecnico	303882
SOMMANO GLI INCENTIVI PER IL R.U.P.	<u>25,00%</u>	<u>0,40%</u>		<u>€ 385,67</u>		
VERIFICA PROGETTO:	5%	0,08%	€ 77,13	€ 77,13		
Geom. Mauro Miccichè	5%				Ass. Tecnico	303882
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA VERIFICA	<u>5,00%</u>	<u>0,08%</u>		<u>€ 77,13</u>		
PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI:	2%	0,03%	€ 30,85	€ 30,85		
Geom. Giuseppe Pecoraro					Ass. Tecnico	303594
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE	<u>2,00%</u>	<u>0,03%</u>		<u>€ 30,85</u>		
ESECUZIONE DEI LAVORI	30%	0,48%	€ 462,81	€ 462,81		
DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI:						
Direttore dei lavori						
Geom. Giuseppe Pecoraro	30,00%	0,48%		€ 462,81	Ass. Tecnico	303594
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI ESECUZIONE	<u>30,00%</u>	<u>0,48%</u>		<u>€ 462,81</u>		
CONTROLLO BANDI DI GARA	10%	0,16%	€ 154,27	€ 154,27		
Dott.ssa Giovanna Milisenda	10,00%	0,16%		€ 154,27	Coll. Ammin.vo	303413
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI CONTROLLO	<u>10,00%</u>	<u>0,16%</u>		<u>€ 154,27</u>		
COLLAUDAZIONE	10%	0,16%	€ 154,27	€ 154,27		
predisposizione atti di collaudo						
Geom. Giuseppe Pecoraro	10%	0,16%		€ 154,27	Ass. Tecnico	303594
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI COLLAUDAZIONE	<u>10%</u>	<u>0,16%</u>		<u>€ 154,27</u>		
COLLABORAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA:	18%	0,29%	€ 277,68	€ 277,68		
Dott.ssa Giovanna Milisenda	2,00%	0,03%		€ 30,85	Coll. Ammin.vo	303413
Dott.ssa Giuseppina Indelicato	8,00%	0,13%		€ 123,42	Coll. Ammin.vo	500297
Geom. Giuseppe Pecoraro	8,00%	0,13%		€ 123,42	Ass. Tecnico	303594
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA COLL.NE AMM.VA	<u>18,00%</u>	<u>0,29%</u>		<u>€ 277,68</u>		

Il sottoscritto Dott. Oreste Falco, nella qualità di Responsabile Serv.Tecnico di questa Azienda di Agrigento, con il presente ordine di servizio costituisce il gruppo di lavoro con personale di questo settore tecnico ai sensi del suddetto Regolamento per la Disciplina, Costituzione e Ripartizione del Fondo Incentivi, approvato con Delibera del Commissario n. 1283 del 03/08/2020.

Con successiva Determinazione del sottoscritto sarà autorizzato il pagamento degli importi relativi a lavoro ultimato.

				IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. SERVIZIO TECNICO		
		Il RUP Geom. Mauro Miccichè		Ing. Alessandro Dinolfo 		

costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016  
**ATTESTATO DI PAGAMENTO AL 16/03/2021**

	<b>nome dipendente</b>	<b>matricola</b>	<b>importo da liquidare</b>
1	<i>Geom. Mauro Miccichè</i>	303882	<b>462,81 €</b>
2	<i>Geom. Giuseppe Pecoraro</i>	303594	<b>771,35 €</b>
3	<i>Dott.ssa Giovanna Milisenda</i>	303413	<b>185,12 €</b>
4	<i>Dott.ssa Giuseppina Indelicato</i>	500297	<b>123,42 €</b>
	<b>Totale</b>		<b>1.542,70 €</b>

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. Servizio tecnico

Ing. Alessandro Dinolfo  


IL RUP  
  
Geom. Mauro Miccichè



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO  
C.F./P.I. 02570930848

**" U.O.C. SERVIZIO TECNICO "**

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309  
Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

**Lavori di:** manutenzione straordinaria presso il poliambulatorio di Ravanusa - **CIG:** 8345901760

**Impresa Appaltatrice:** Due G. di Guida Bennardino, via Esseneto n°26 Agrigento.

**Contratto:** trattativa Me/Pa RDO N° 2605068 – Prot. 190579 del 07/12/2020.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(redatto ai sensi dell'art.237 del d.D.P. n.207/2010 E D.Lgs.50/2016)

**PREMessa:** A seguito di incarico ricevuto del Direttore UOC Servizio Tecnico, pro-tempore, Ing. Maurizio Cimino i sottoscritti Geom. Giuseppe Pecoraro e il Geom. Mauro Miccichè si sono recati presso il Poliambulatorio di Ravanusa per effettuare un sopralluogo e constatare le problematiche apprese:

Nei locali del 118 c'erano forti infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura, che si estendevano alle pareti, tale umidità è causa di insalubrità per il personale che risiede in questi locali.

I servizi igienici del poliambulatorio erano fatiscenti e due dei tre erano chiusi.

I muretti della recinzione esterna erano fatiscenti compreso le inferriate che necessitavano di manutenzione.

Era necessaria una pulizia del prospetto compreso la rimozione di parti di intonaco ammalorato e una successiva pitturazione esterna al fine di rendere decoroso l'immobile.

Le cause sono da attribuire ad un normale deterioramento dell'immobile considerato i tempi di realizzazione della struttura e le parti descritte non è state oggetto di ristrutturazione.

**PROGETTO:** Il Responsabile dell'Area Gestione Risorse Tecnico Patrimoniale, pro-tempore, Ing. Maurizio Cimino, ha dato incarico al Geom. Giuseppe Pecoraro, Assistente Tecnico, dipendente dell'ASP n.1, di predisporre gli elaborati progettuali relativamente ai suddetti lavori, evidenziati nel quadro economico di progetto:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>		
<b>LAVORI EDILE</b>		
Rimozioni e dismissioni	€ 6.753,32	
Ricostruzioni	€ 63.789,11	
<b>Totale lavori edili</b>	<b>€ 70.542,43</b>	
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>		
<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</b>	€ 6.496,70	
<b>CAPITOLO SICUREZZA</b>	€ 7.138,65	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>	€ 724,28	
<b>CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso</b>	€ 84.902,06	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 724,28	
<b>Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 114,89</b>	
<b>Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso</b>	<b>€ 839,17</b>	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Imprevisti	€ 84.062,89	
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 4.245,10	
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€ 1.782,94	
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€ 19.612,38	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.000,00</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 26.640,42</b>	<b>€ 26.640,42</b>
		€ 111.542,48



## **FINANZIAMENTO DELLA SPESA**

L'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 111.542,48 grava sul bilancio aziendale;

## **ASSUNTORE DEI LAVORI**

con deliberazione n. 88 del 11.09.2020 venivano approvati gli atti di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa Due G. di Guida Bennardino, via Esseneto n°26 Agrigento

## **CONTRATTO**

trattativa Me/Pa RDO N° 2605068 – Prot. 190579 del 07/12/2020 per un importo netto complessivo di contratto di €. 58.001,94 comprensivo di €. 839,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA dovuta per legge;

Che ha il seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO</b>		
<b>LAVORI EDILE</b>		
Rimozioni e dismissioni	€ 6.753,32	
Ricostruzioni	€ 63.789,11	
<b>Totale lavori edili</b>	<b>€ 70.542,43</b>	
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>		
	€ 6.496,70	
<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</b>		
	€ 7.138,65	
<b>CAPITOLO SICUREZZA</b>		
	€ 724,28	
<b>SOMMANO I LAVORI</b>	<b>€ 84.902,06</b>	
<b>CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso</b>	€ 724,28	
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 114,89	
<b>Total oneri sicurezza non sogetti a ribasso</b>	<b>€ 839,17</b>	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 84.062,89
Importo del ribasso al 32%		€ 26.900,12
importo dei lavori ribassati		€ 57.162,77
importo di contratto		€ 58.001,94
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Imprevisti	€ 4.245,10	
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 1.782,94	
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€ 13.694,35	
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€ 1.000,00	
economie di ribasso	€ 26.900,12	
economie iva	€ 5.918,03	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 53.540,54</b>	<b>€ 53.540,54</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 111.542,48</b>

## **PERIZIA**

Durante l'esecuzione dei lavori sono sopraggiunte alcune necessità non previste e non prevedibili in fase progettuale, nate successivamente alla data della redazione del progetto e riguardanti:

- la nuova destinazione di utilizzo dei locali del poliambulatorio, che sono state concordate con il Direttore Generale Area Staff Responsabile, pro-tempore, del Distretto Sanitario di Canicattì Dott. Ercole Marchica;
- Il pavimento dell'ingresso del poliambulatorio, al momento della consegna dei lavori, risultava rigonfiato e alcune piastrelle staccate, risultando molto pericoloso per il personale dipendente e per gli utenti del poliambulatorio;
- L'intonaco di rivestimento nelle mantovane della copertura del poliambulatorio, che a vista sembrava integro è risultato deteriorato e staccato dalla struttura in fase di pitturazione.

La perizia proposta dalla Direzione lavori, recependo le richieste del Direttore Generale Area Staff Responsabile, pro-tempore, del Distretto Sanitario di Canicattì, è contenuta entro l'importo dell'affidamento, pertanto i lavori aggiuntivi necessari per risolvere quanto richiesto dal Direttore del Distretto, non mutano la

finalità dell'opera e sono contenuti entro i limiti del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 2, che consente la modifica dei contratti se il valore della modifica è al di sotto del valore della soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nel caso dei lavori, non supera il 15% del valore iniziale

Sono stati inseriti, con apposito verbale di concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione del 26.01.2021, n°11 nuovi prezzi, molti dei quali desunti dal Prezzario Reg. 2019, utilizzato per la stima originaria del progetto, altri valutati con specifiche analisi rispettando i riferimenti economici assunti nella redazione del progetto.

La percentuale di modifica delle categorie dei lavori calcolata sugli importi dei gruppi di categorie ritenute omogenee è contenuta nel 14,05%, nel rispetto dei limiti normativi imposti dalla vigente legislatura per le perizie disposte dalla Direzione dei lavori che limitano i poteri della stessa ad una percentuale minore del 15% e che trovano copertura nel quadro economico alla voce somme a disposizione dell'Amministrazione.

Di concerto con il RUP e la ditta esecutrice, non è stato ritenuto utile sospendere i lavori, conseguentemente alla redazione della perizia e non si è reso necessario la rimodulazione dei tempi contrattuali, va oltremodo considerato che nella perizia non sono state alterate le condizioni contrattuali.

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
<b>LAVORI EDILE</b>		
Rimozioni e dismissioni	€	6.708,22
Ricostruzioni	€	73.123,43
<b>Totale lavori edili</b>	€	<b>79.831,65</b>
IMPIANTO ELETTRICO	€	6.496,70
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	€	8.363,98
CAPITOLO SICUREZZA	€	1.725,88
<b>SOMMANO I LAVORI</b>	€	<b>96.418,21</b>
CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso	€	1.725,88
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€	114,89
<b>Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso</b>	€	<b>1.840,77</b>
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	94.577,44
Importo del ribasso al 32%	€	30.264,78
importo dei lavori ribassati	€	64.312,66
importo di contratto	€	66.153,43
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
Imprevisti	€	-
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€	1.928,36
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€	14.553,75
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	1.000,00
economie di ribasso	€	22.848,31
economie iva	€	5.058,62
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>45.389,05</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	€	<b>111.542,48</b>

#### STATO DI AVANZAMENTO

1° SAL a tutto il 12/03/2021 importo complessivo di € 96.266,71;

#### CERTIFICATI DI PAGAMENTO EMESSI


N°1 - Anticipazione del 10/12/2020 di € 17.455,97

Certificato n°2 del 16/03/2021 di € 48.264,19

Totale € 65.720,16

Resta a credito dell'impresa per svincolo delle ritenute pari allo 0,05% € 330,25

Per un' importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 66.050,41 oltre IVA al 22%



## **PROROGHE**

Nel corso dei lavori **NON** è stata richiesta, dalla ditta nessuna proroga;

## **SOSPENSIONI**

Nel corso dei lavori **NON** è avvenuta nessuna sospensione;

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Vista la comunicazione dell'appaltatore di *ultimazione dei lavori*, pervenuta a questa D.L. in data 13/03/2021, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 13/03/2021, accertato dal certificato emesso in pari data dalla D.L.

## **PENALI PER RITARDO**

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

## **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

## **LAVORI IN ECONOMIA**

Durante i lavori **NON** si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia, non suscettibili di pratica valutazione a misura, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto.

## **SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE**

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

## **SUBAPPALTI**

Nel corso dei lavori **NON** è stata richiesta, dalla ditta eventuale ricorso a subappalti;

## **ANDAMENTO DEI LAVORI**

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori;

## **STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA**

Lo *Stato Finale* è stato redatto in data 16/03/2021 e rimane un credito per l'impresa di € 330,25 oltre IVA al 22% per ritenute di garanzia

## **CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA**

Importo lordo complessivo dei lavori autorizzati	€ 111.542,48
Importo netto complessivo dei lavori eseguiti	€ 66.050,41
iva al 22% su € 66.050,41	€ 14.531,09
per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€ 976,00
Incentivi tecniche per dipendenti P.A. (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€ 1.928,36
<b>MINORE SPESA</b>	<b>€ 28.056,61</b>

## **RISERVE DELL'IMPRESA**

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stata avanzata dall'impresa aggiudicataria dei lavori alcuna riserva.

## **COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA**

Le funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva sono state svolte:

la figura del Coordinatore per la Sicurezza, secondo le disposizioni del Decreto legislativo n.81/2008 integrato con la legge 07.07.2009 n.88 e del Decreto legislativo n.106/2009 e succ. modifiche, sono state assolte:

- in fase di progettazione dal Geom. Giuseppe Pecoraro;
- in fase di esecuzione dall' Ing. Salvatore Eugenio Alba - trattativa Me/Pa RDO N°1533757 del 09/12/2020 e atto aggiuntivo al contratto prot. 201596 del 23/12/2020;

## DIREZIONE DEI LAVORI

*I lavori sono stati diretti:*

dal Geom. Giuseppe Pecoraro, dipendente dell'ASP di Agrigento, giusto Atto di costituzione gruppo di lavoro del 30/10/2020 dal Direttore U.O.C.

## **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*La funzione di RUP è svolta:*

dal Geom. Mauro Miccichè, dipendente dell'ASP di Agrigento, giusto Atto di costituzione gruppo di lavoro del 30/10/2020 dal Direttore.

## **INFORTUNI SUL DI LAVORO**

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori *NON* si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

## **ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI**

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di AGRIGENTO con polizza 25003634 decorrenza dal 07/12/2020 con scadenza fine lavori

#### SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il sottoscritto Direttore dei Lavori *NON* ha avuto nel corso dei lavori notizia di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

## AVVISI AI CREDITORI

Il sottoscritto Direttore dei lavori preso atto che ***NON*** è stato necessario occupare aree stabili né sono stati arrecaati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi nell'esecuzione dei lavori, pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art.218 del D.P.R. n.207/2010.

## **CESSIONI DI CREDITO**

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice ***NON*** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

## VISITA DEI LUOGHI

## VISITA

Alle visite sono intervenuti:

- il Geom. Mauro Miccichè, R.U.P. dei lavori;
  - il Geom. Giuseppe Pecoraro, Direttore dei lavori;
  - il Sig. il Guido Bennardino, nella qualità di Legale rappresentante della ditta esecutrice.

Durante i sopralluoghi sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni;

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
  - *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
  - *si è riscontrato che le opere sono state eseguiti con le modalità adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*

Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Responsabile unico del procedimento Geom. *Mauro Miccichè*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alle visite, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.



## VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto *Geom. Giuseppe Pecoraro, Direttore dei lavori* delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- b) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- c) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente le voci da prezzario contrattuale;
- d) i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- e) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- f) per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- g) l'impresa Appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve.

Pertanto, per i motivi di cui sopra

## CERTIFICANO

Che i lavori sopra descritti, appaltati all'impresa Due G. di Guida Bennardino, via Esseneto n°26 Agrigento, in base a quanto pattuito nel Contratto N. trattativa Me/Pa RDO N° 2605068 – Prot. 190579 del 07/12/2020, sono stati **REGOLARMENTE ESEGUITI**.

Agrigento, li 16/03/2021


L'IMPRESA

DUE. G. DI GUIDA BERNARDINO  
S. L. Via Esseneto, 26 - 92100 Agrigento  
P. IVA 02572210843 - C. F. GDU BNR 64D24 A089N  
e-mail: due.g2008@libero.it  
Pec: imprese.dueguidabernardino@pec.it  
Cod. SDI: 560ZKW1



IL D.R.U.P.  
Geom. Mauro Riccichè

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Giuseppe Pecoraro



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

## DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

## DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal 03 MAG. 2021  
Agrigento, li 03 MAG. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi



## REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi