

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 2090 DEL 20 OTT. 2025

OGGETTO: Lavori di adeguamento dei locali per la collocazione di due Angiografi presso le UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. San Giovanni di Dio di Agrigento e Giovanni Paolo II di Sciacca - CUP:C88I22000530002 - CIG:9355991803 - Approvazione atti di contabilità finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazioni stato finale.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 2/08 DEL 06/10/2025

Il R.U.P.
Ing. Antonino Aquilina

L'Assistente Tecnico
Geom. Giuseppe Biancucci

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Rosa Spinella Denaro

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente
Ing. Francesco Faro

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore
Ing. Alessandro Dimolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P. N. 108524/2022

() Autorizzazione P. n. 161115 del 03/10/25 ☐ C.E. , ☒ C.P. P202050601

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Il Responsabile
L'UFFICIO RESPONSABILE
CON. AREA GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Il Direttore

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

09 OTT. 2025

L'anno *Due milaventicinque* il giorno VENTI del mese di OTTOBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, *Dott.ssa Ersilia Raggi*, nominata con delibera n.60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, *Dott. Raffaele Elia*,

Dott. 2 nominato con delibera n.415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante

SABRIZIA TERIASI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, *Ing. Alessandro Dinolfo*;

Visto l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con delibera n.265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n.478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n.880 del 10/06/2020;

PREMESSO:

- che, con **Deliberazione del Commissario Straordinario n.1201 del 12/07/2022**, è stato riapprovato il progetto esecutivo, in precedenza approvato con **Deliberazione del Commissario Straordinario n.734 del 04/05/2022** in quanto, a seguito dell'emanazione del D.L. n.50/2022, si è dovuto procedere all'applicazione dei nuovi prezzi regionali aggiornati, al fine di poter iniziare concretamente la gara, per un importo complessivo di €882.808,55, di cui €624.952,39 per lavori, €37.940,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed €257.856,16 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico sotto riportato:

A) Lavori a base d'asta	€ 624.952,39	€ 624.952,39
Oneri per la sicurezza	€ 37.940,03	
Importo lavori al netto soggetti a ribasso	€ 587.012,36	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- I.V.A. al 22%	€ 137.489,53	
- Spese tecniche progettazione, D.L. e coord. sicurezza	€ 44.289,67	
- Inarcassa 4%	€ 1.771,59	
- Oneri conferimento a discarica	€ 10.000,00	
- Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 (2%)	€ 12.499,05	
- Imprevisti (5%)	€ 31.247,62	
- Accantonamenti per revisione prezzi	€ 20.558,70	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€. 257.856,16	€. 257.856,16
TOTALE PROGETTO		<u>€ 882.808,55</u>

- che a seguito dell'espletamento della gara esperita, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e come modificato dall'art.51 del D.L. n.77/2021, sul portale telematico www.acquistinretepa.it con consultazione degli elenchi Me.Pa. e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9 bis, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1914 del 21/11/2022, si è proceduto

all'aggiudicazione definitiva alla Ditta Cassano s.r.l., con sede legale in via Quattrocchi n.8 – 91026 Mazara del Vallo (Tp), Partita I.V.A.:02345010819, che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del 28,27% sull'importo posto a base di gara, per l'importo netto contrattuale complessivo di €.459.004,00, onnicomprensivo di €.37.940,03 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che:

- in data 01/02/2023 veniva stipulato il contratto, in forma digitale sul portale *www.acquistinretepa.it* – Me./Pa. con RdO n.3094084, con l'impresa *Cassano s.r.l.* aggiudicataria dei lavori per l'importo netto contrattuale di €.459.004,00 onnicomprensivo di €.37.940,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A., a seguito del quale è stato rimodulato il quadro economico come da prospetto sottostante:

LAVORI A BASE D'ASTA		€. 624.952,39	€. 624.952,39
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€. 37.940,03	
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€. 587.012,36	
	Ribasso d'asta 28,27%	€. 165.948,39	
Importo netto dei lavori esclusa sicurezza		€. 421.063,97	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€. 37.940,03	
Importo netto totale		€. 459.004,00	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA 22%		€. 137.489,53	
Spese tecniche progettazione, D.L. e coord. della sicurezza		€. 44.289,67	
Inarcassa 4%		€. 1.771,59	
Oneri a discarica		€. 10.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 (2%)		€. 12.499,05	
Imprevisti (5%)		€. 31.247,62	
accantonamento per revisione prezzi (IVA 22% inclusa)		€. 20.558,70	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€. 257.856,16	€. 257.856,16
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			<u>€. 882.808,55</u>

- in corso d'opera, il Direttore dei Lavori ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art.106, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., sulla quale è stato espresso il parere favorevole da parte del R.U.P. ed approvata dalla Stazione Appaltante con la **Deliberazione del Direttore Generale n.750 del 28/10/2024** che ha rimodulato il quadro economico originario ma che non ha comportato maggiori oneri rispetto all'importo in precedenza approvato come si evince dal prospetto di seguito sotto riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA DI PERIZIA		€. 815.388,26	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€. 16.204,93	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€. 799.183,33	
Ribasso d'asta 28,27%		€. 225.929,13	
importo netto esclusa sicurezza		€. 573.254,20	
Oneri di sicurezza		€. 16.204,93	
Importo netto totale		€. 589.459,13	€.589.459,13
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA 22%		€. 129.681,01	
Spese tecniche progettazione, D.L. e coord. della sicurezza		€. 44.289,67	
Inarcassa 4%		€. 1.771,59	
Spese tecniche redazione perizia di variante		€. 15.375,46	
Inarcassa 4%		€. 615,02	
Oneri a discarica		€. 7.500,00	
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 (2%)		€. 16.307,77	
Forniture accessorie		€. 4.928,80	
Accantonamento per revisione prezzi (IVA 22% inclusa)		€. 25.000,00	
Accantonamento ribasso d'asta inclusa IVA		€. 47.880,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€. 293.349,41	€. 293.349,41
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€. 882.808,55

PRESO ATTO

- che ad ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori, *ing. Salvatore Carreca*, in data 15/11/2024 ha redatto lo **Stato finale dei lavori**, sottoscritto dall'impresa Cassano s.r.l, senza riserva ed obiezioni alcune, per un l'importo netto complessivo eseguito di €.589.459,13 (*diconsi euro cinquecentoottantanovemilaquattro-centocinquantanove/13*) oltre I.V.A. al 22% (**All.1**);
- che i lavori aggiudicati all'impresa Cassano s.r.l. di Mazara del Vallo (Tp) sono stati ultimati in data 18/10/2024, entro i tempi contrattuali prestabiliti, come si evince dal **Certificato di Ultimazione dei lavori** (**All.2**);
- che in data 25/11/2024 il Direttore dei Lavori, *ing. Salvatore Carreca*, ha redatto la Relazione del D.L. sul Conto Finale sottoscritto dall'impresa Cassano s.r.l. senza riserve od obiezioni;
- che in data 25/11/2024 il Direttore dei Lavori, *ing. Salvatore Carreca*, ai sensi dell'art.102, comma 2, del Decreto Legislativo n.50/2016, ha emesso il **Certificato di Regolare Esecuzione** (**All.3**) dal quale risulta che i lavori ultimati dall'impresa Cassano s.r.l. di Mazara del Vallo (Tp), sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, viene liquidato il credito residuo dell'impresa di €. 2.947,30 oltre IVA;

RILEVATO che:

- così come previsto dall'art.103, comma 6, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i. imposto dalla vigente normativa dell'importo di €.2.334,55 maggiorato del tasso di interesse legale fino

all'assunzione di carattere definitivo del Certificato di Regolare Esecuzione, la ditta ha trasmesso copia della polizza n.06/01/26/3212432 del 19/12/2024 rilasciata dalla società Finanziaria Romana per l'importo garantito di € 3.095,00;

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra rilevato, si può provvedere alla chiusura della contabilità finale del lavoro di che trattasi con l'approvazione dei seguenti atti:

- *Certificato di ultimazione dei lavori;*
- *Stato Finale;*
- *Relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale;*
- *Certificato regolare esecuzione;*

TENUTO CONTO:

- della Circolare CNI n. 973/XIX Sess./2022 che ha recepito il Comunicato del Presidente ANAC del 08 Novembre 2022, che fornisce precise indicazioni relativamente alla determinazione dei corrispettivi professionali in seguito all'aggiornamento dei prezzi, e con la quale si stabilisce che, a fronte di un aumento dei costi dell'opera, anche i compensi relativi ai professionisti, in particolare per l'attività di Direzione Lavori, devono essere ricalcolati per riflettere il maggiore impegno e le maggiori responsabilità derivanti dall'aumento degli importi.
- della formale richiesta avanzata a mezzo PEC, *dall'ing. Salvatore Carreca*, Direttore dei lavori, ed acquisita al protocollo generale con prot.n. ~~699~~⁵43 del 28/04/202~~5~~⁵ (**All.4**), per l'adeguamento dei suoi corrispettivi, in linea con quanto sopra previsto dalla Circolare CNI n. 973/XIX Sess./2022.

CONSIDERATO che:

- il corrispettivo relativo all'incarico professionale per le prestazioni *dell'Ing. Salvatore Carreca* erano stati calcolati su un importo complessivo del progetto preliminare di €200.000,00, suddiviso in €135.000,00 per la categoria IA.04 e € 65.000,00 per la categoria E.10 come da Delibera d;
- già, a seguito della redazione del progetto esecutivo l'importo lordo dei lavori approvato era significativamente aumentato a €624.952,39;
- con l'approvazione della perizia di variante e con la redazione dello stato finale l'importo era successivamente aumentato a €815.388,26;
- con l'aggiornamento dei prezzi l'importo lordo dei lavori era ulteriormente aumentato a €895.395,48.
- i nuovi importi su cui calcolare i compensi aggiuntivi sono pari, a €225.509,00 per la categoria IA.04 e €. 669.886,00 per la categoria E.10;

- questo notevole incremento, in particolare per la categoria E.10, ha reso necessaria una rideterminazione dei compensi;
- la mancata corresponsione dei compensi aggiuntivi potrebbe esporre l'Azienda a responsabilità erariale;
- l'aumento dei corrispettivi, definito dalla circolare CNI come "*prestazioni aggiuntive*", è stato calcolato applicando le tariffe professionali sui nuovi importi consuntivi. L'importo totale aggiornato delle prestazioni ammonta a € 90.506,27 lorde, risultante dalla somma di € 28.659,52 (categoria IA.04) e € 61.846,75 (categoria E.10);
- applicato alla somma di € 90.506,27 il ribasso del 26,50% inizialmente offerto dal professionista pari a € 23.984,16, si ottiene un importo netto delle prestazioni totali pari a € 66.522,12; dedotte le somme già corrisposte, per le medesime prestazioni, per un importo complessivo ribassato di € 14.790,12, l'importo da liquidare a titolo di prestazioni aggiuntive per l'aggiornamento dei prezzi della direzione dei lavori è di € 51.731,99, al quale si aggiungono gli oneri previdenziali INARCASSA del 4%.

RILEVATO CHE:

- l'onere economico totale per le competenze aggiuntive da riconoscere *all'ing. Salvatore Carreca*, Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, secondo la rimodulazione della parcella ricalcolata, ai sensi del D.M. 17/06/2016, da parte del R.U.P. della procedura di affidamento *geom. Giuseppe Biancucci*, ammonta complessivamente ad € 51.731,99 oltre € 2.069,28 per oneri previdenziali Inarcassa 4% per complessivi € 53.801,27 che si allega (**ALL.5**);
- l'importo complessivo di € 53.801,27 rimodulato da corrispondere *all'ing. Salvatore Carreca*, progettista e Direttore dei Lavori, andrà a gravare sul conto economico n.C502020199 "*Altri servizi non sanitari da privato*" del bilancio aziendale 2025;

VISTO:

- l'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la delibera del Direttore Generale F.F. n.1283 del 03/08/2020 di approvazione e adozione del "Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica" nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art.7 punto 17 del "Regolamento" secondo cui "*Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo*";
- l'art. 12 del suddetto "regolamento" (*entrata in vigore*);

RILEVATO che:

- l'art.6 del “ *Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica*” prevede che “*gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare il 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo*”;
- l'incentivo sarà erogato tramite cedolino stipendiale del Servizio competente, previo accertamento del mancato superamento della quota eccedente l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico lordo dell'annualità di competenza;
- con nota prot. n.138023 del 17/09/2020 il Direttore Amministrativo ha comunicato che con delibera del Direttore Generale F.F. n. 154 del 13/12/2019 è stato approvato il nuovo Piano dei Conti di contabilità generale dell'A.S.P. di Agrigento con il quale sono stati istituiti i nuovi conti afferenti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO:

- che la somma da corrispondere a titolo di incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii al personale incaricato, per l'attività effettivamente espletata in ordine ai lavori di cui in oggetto, ammonta complessivamente ad **€.16.307,77** da imputare sui conti C516040605 e P202050601 di cui **€.7998,10** sul (*Fondo per l'innovazione tecnologica*) ed **€.8.309,67** sul (*Fondo incentivi del personale*) del Bilancio aziendale corrente giusta comunicazione di cui alla nota prot. n.138023 del 17/09/2020;
- che al fine della liquidazione degli incentivi spettanti al personale di cui all'art. all'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii sono stati redatti il *prospetto di liquidazione (All.6)* e *l'attestato di liquidazione (All.7)*, sottoscritti dal Direttore U.O.C. Servizio Tecnico e dal RUP, dove vengono individuate analiticamente le attività svolte dal personale incaricato nonché la somma per gli incentivi da corrispondere a ciascuno dei dipendenti aventi diritto, giusta **Prima Nota n.1085/22** incentivi ex art.113;

PRESO ATTO

- che al fine della liquidazione degli incentivi spettanti al personale, di cui all'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii, da liquidare secondo il *Prospetto di liquidazione ed Attestato di liquidazione*, l'anno di competenza e di riferimento è il 2023;

PRESO ATTO, altresì

- che a seguito delle modifiche di cui sopra richiamate, vengono rimodulati gli importi all'interno delle somme a disposizione dell'amministrazione, come si evince dal prospetto sottostante:

QUADRO ECON.- ASSESTAMENTO CONTABILE FINALE		€. 815.388,26	
Oneri sicurezza inclusi nei lavori		€. 16.204,93	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€. 799.183,33	
	Ribasso d'asta 28,27%	€. 225.929,13	
importo netto esclusa sicurezza		€. 573.254,20	
Oneri di sicurezza		€. 16.204,93	
Importo netto totale		€. 589.459,13	€. 589.459,13
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA 22%		€. 129.681,01	
Spese tecniche progettazione, D.L. e Coord. della sicurezza		€. 44.289,67	
Inarcassa 4%		€. 1.771,59	
Spese tecniche redazione perizia di variante		€. 15.375,46	
Inarcassa 4%		€. 615,02	
Oneri a discarica		€. 7.500,00	
Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 (2%)		€. 16.307,77	
IRAP su Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 D.Lgs. n.50/2016		€. 533,88	
Forniture accessorie		€. 4.928,80	
accantonamento per revisione prezzi (IVA 22% inclusa)		€. 63.033,35	
Economie derivanti dal ribasso d'asta residuo		€. 9.312,87	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		€. 293.349,55	€. 293.349,55
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			<u>€. 882.808,69</u>

non viene modificato l'importo complessivo dell'intervento e non comporta maggiori oneri rispetto all'importo in precedenza approvato con la superiore Deliberazione del Commissario Straordinario n.750 del 28/10/2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/90 ss.mm.ii. e degli artt.6, comma 2 e comma 7, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013 ss.mm.ii.);

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:


- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativamente ai *“Lavori di adeguamento dei locali per la collocazione di due angiografi presso le UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. San Giovanni di Dio di Agrigento e Giovanni Paolo II di Sciacca - CIG 9355991803 - CUP C88I22000530002”* redatti dal Direttore dei lavori, ing. Salvatore Carreca, specificatamente:
 - *Certificato di ultimazione dei lavori;*
 - *Stato Finale;*
 - *Relazione del Direttore dei lavori sul Conto Finale;*
 - *Certificato di Regolare Esecuzione;*
- 2. DARE ATTO** che il credito finale in favore della Ditta Cassano s.r.l., con sede legale a Mazara del Vallo (TP) via Gaetano Quattrocchi n.8 - P.IVA:02345010819, risulta pari ad €3.595,71 IVA compresa per lavori;
- 3. DARE ATTO** che la ditta Cassano s.r.l., ha trasmesso copia della polizza n.06/01/26/3212432 del 19/12/2024 rilasciata dalla società Finanziaria Romana per l'importo garantito;

4. **DARE ATTO** altresì, che l'importo del credito residuo di €3.595,71 compreso I.V.A. trova copertura tra le somme del progetto e verrà imputato sullo stato patrimoniale A101021001 (*immobilizzazioni materiali in corso*) del Bilancio 2025;
5. **AUTORIZZARE** il pagamento del compenso integrativo, al Progettista e Direttore dei lavori, *Ing. Salvatore Carreca* con studio in Agrigento Via Minerva n. 21/a, secondo la rimodulazione della parcella ricalcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016, per complessivi €53.801,27 onnicomprensivi di €2.069,28 per oneri previdenziali Inarcassa 4%.
6. **LIQUIDARE** il pagamento del compenso integrativo, al Progettista e Direttore dei lavori, *Ing. Salvatore Carreca* con studio in Agrigento Via Minerva n. 21/a, per la somma complessiva di €53.801,27 onnicomprensivi di €2.069,28 per oneri previdenziali Inarcassa 4%.
7. **IMPUTARE** il costo complessivo di €53.801,27, per il pagamento del compenso integrativo da riconoscere all'ing. Salvatore Carreca, sul conto economico n. C502020199 "*Altri servizi non sanitari da privato*" del bilancio di esercizio 2025;
8. **AUTORIZZARE** il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 al personale dipendente della U.O.C. Servizio Tecnico incaricato per l'attività espletata, per l'importo complessivo di **€16.307,77**, che trova copertura tra le somme a disposizione dell'amministrazione a seguito della Perizia di Variante approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n.750 del 28/10/2024, calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi.
9. **INTEGRARE** l'importo della Prima Nota n.108524/22 incentivi ex art.113 indicata in Delibera del Commissario Straordinario n.1201 del 12/07/2022 di un importo pari ad **€3.808,72** da imputare sui conti C516040605 e P202050601 di cui €761,74 sul (*Fondo per l'innovazione tecnologica*) ed **€3.046,98** sul (*Fondo incentivi del personale*) del Bilancio aziendale anno corrente, giusta comunicazione di cui alla nota prot. n.138023 del 17/09/2020;
10. **DISPORRE** il pagamento degli incentivi in favore di ciascun dipendente incaricato, secondo gli importi riportati nel *Prospetto di liquidazione (All.6)* e nell'*Attestato di liquidazione (All.7)*, sottoscritte dal Dirigente Responsabile della proponente U.O.C. Servizio Tecnico e dal R.U.P., che si intendono riportate e trascritte.
11. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90;
12. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale.
13. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
14. **MUNIRE** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per permettere la liquidazione in tempi brevi;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 17/10/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere _____
Data ASSENTE


Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario 

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante
Il Collaboratore Amm. e Prot. 

Sig.ra Sabrina Terrasi



ALL. 4

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Stazione AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Appaltante :

Lavori di : Adeguamento dei locali per la collocazione di due Angiografi presso le UU.OO. di
Cardiologia dei PP.OO. San Giovanni di Dio e San Giovanni Paolo II di Sciacca
Impresa : CASSANO s.r.l.-P. I.V.A. 02345010819 - Via G. Quattrocchi n.8 - 91026 Mazara del
Vallo (Tp)

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO in data 01/02/2023
Atto aggiuntivo in data 07/11/2024

Importo progetto originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	882.808,55
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	37.940,03
Importo lavori a base d'asta	€	587.012,36
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 28,27%	€	459.004,00
Importo ribasso d'asta	€	165.948,39
Importo perizia di variante al netto del ribasso del 28,27%	€	589.459,13

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

		Tempi	
IVA 22%	129.681,01		
Spese tecniche progettazione, D.L. e coord. della sicurezza	44.289,67	Data consegna parziale	09/03/2023
Inarcassa 4%	1.771,59		
Oneri a discarica	7.500,00	Data della consegna	
Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 (2%)	16.307,77		
Imprevisti (5%)	31.247,62	Data di inizio dei lavori	09/03/2023
accantonamento per revisione prezzi (IVA 22% inclusa)	25.000,00		
Spese tecniche redazione perizia di variante	15.375,46	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	
Inarcassa 4%	615,02		
Forniture accessorie	4.928,80		
Accantonamento ribasso d'asta compreso IVA	47.880,10	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	191
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile	20/10/2024
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	
Fondo a disposizione della Amministrazione	€	293.349,42	

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 1
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
	121.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti eintonaci con l'onere del carico del materiale di risulta m ² x cm	738,418	1,02	753,19
	221.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o m ²	390,006	11,11	4.332,96
	321.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed m ²	35,661	16,09	573,78
	4NP.14	Lavori di rimozione pannelli piombati presenti nelle sale RX o TAC, escluso l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto mq.	218,607	32,12	7.021,66
	521.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto m ²	185,396	4,83	895,46
	621.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m ²	185,396	5,36	993,72
	721.1.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino cad	7,000	22,73	159,11
	821.1.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e m	32,000	4,34	138,88
	921.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta m ³	5,022	339,53	1.705,12
	10NP.7	Dismissione porte schermate per locali compresa la riduzione del volume e del relativo peso mediante tagli eseguiti con flex o altre attrezzature al fine di agevolarne il trasporto escuso lo scarriola mq.	20,220	62,37	1.261,12
		A RIPORTARE			17.835,00

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 2
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			17.835,00
11	NP.8	Dismissione dell'intero impianto elettrico, comprese, prese, interruttori, tubazioni, cassette, conduttori, etc.. corpo	2,000	1.562,12	3.124,24
12	21.1.15	Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a kg	410,200	0,483	198,13
13	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi m³	108,987	38,71	4.218,89
14	NP.4	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m (art. A25133 - Prezzario DEI - Anno 2 mc	125,150	47,15	5.900,82
15	NP.5	Compenso alla scariolatura, per disagio dovuto a dislivelli e percorso lungo (art. A25134 - Prezzario DEI - Anno 2022) mc	98,930	19,80	1.958,82
16	NP.6	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume (art.A25135B - Prezzario DEI - Anno 2022) mc	125,151	43,68	5.466,59
17	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre p....: spessore di 8 cm m²	80,200	30,44	2.441,28
18	NP.1	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di r m	119,850	14,81	1.774,98
19	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola: con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm cad	19,000	113,14	2.149,66
20	15.4.3.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di s....: per punto di scarico acque nere cad	1,000	228,44	228,44
21	15.4.9.1	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudi....: per diametro DN 16x11,6 mm			
		A RIPIETTERE			45.296,85

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			45.296,85
		m	4,000	11,64	46,56
22	AP.17	Fornitura e collocazione di Lavabo professionale per chirurghi realizzato interamente in acciaio inox Aisi 304 ad alto spessore con finitura satinata Scotch Brite. Modello a due postazioni con			
		cad	3,000	4.202,99	12.608,97
23	20.22.1	Impianto cantiere ed installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, indagini e prelievi in situ sulle strutture in cemento armato e/o muratura, compresi il carico e lo scarico			
		cad	1,000	1.248,13	1.248,13
24	20.22.2.1	Estrazione di carota o microcarota da strutture in calcestruzzo o muratura, di diametro da 40 a 100 mm da eseguirsi con carotatrice a corona diamantata.UNI 12390- 1/...: fino alla profondità di cm 50			
		cad	3,000	317,89	953,67
25	NP.2	Determinazione in situ della profondità di carbonatazione su strutture in c.a. da eseguirsi secondo UNI 9944 (fenolftaleina), escluso gli eventuali oneri per il prelievo del calcestruzzo o			
		cad	3,000	47,29	141,87
26	20.11.17	Capping o rettifica meccanica di carote e cubetti UNI EN 12390-3/2003.- per ogni campione			
		cad	3,000	26,86	80,58
27	20.11.16	taglio e preparazione in laboratorio dei provini di calcestruzzo da sottoporsi a prove di laboratorio.UNI EN 12390-1/2002. - per ogni campione			
		cad	3,000	34,31	102,93
28	NP.3	Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3/2009. - per ogni coppia di provini			
		cad	3,000	29,41	88,23
29	20.22.6	Indagine magnetometrica con pacometro (per ogni elemento investigato) per la misura dello spessore del copriferro in strutture in cemento armato e la verifica della posizione e delle dimensioni dei			
		cad	3,000	43,35	130,05
30	AP.18	Impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove di carico concentrato su solaio o trave, compresi il trasporto in andata e ritorno, il carico e lo scarico			
		cad	2,000	924,26	1.848,52
31	AP.19	Prova di carico su solaio o trave, a carico concentrato eseguita con 5 comparatori analogici centesimali (precisione di 0.01 mm) martinetti idraulici, escluse eventuali strutture di contenimento da			
		cad	6,000	1.881,11	11.286,66
32	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare			
		A RIPORTARE			73.833,02

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 4
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			73.833,02
		fissata perimetralmente ad un telaio in			
		m ²	91,000	19,36	1.761,76
33	26.7.5.1	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco per il primo mese d'impiego			
		cad	2,000	683,56	1.367,12
34	NP.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale			
		m ³	65,700	18,66	1.225,96
35	NP.9	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.(art. 26.1.11 - Prezzario Regionale OO.PP. Sicilia - A			
		cad	87,000	12,40	1.078,80
36	NP.16	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, con			
		m ²	12	48,74	607,45
37	NP.11	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,			
		m ²	74,700	8,27	617,77
38	NP.12	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura			
		cad	10,000	102,38	1.023,80
39	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.			
		m ² x cm	1.402,870	2,06	2.889,91
40	NP.15	Lavori di non facile contabilizzazione a misura eseguiti con utilizzo di operaio comune			
		ora	708,500	29,52	20.914,92
41	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (U...: collocato all'interno degli edifici			
		m ²	190,414	19,99	3.806,38
42	AP.10	Fornitura e collocazione di Schermatura a pavimento con pannelli in Pb dello spessore di 3 mm, realizzata mediante lamine preaccoppiate di piombo o lastre piombate, posate a pavimento			
		A RIPORTARE			109.126,89

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			109.126,89
		mq	71,719	168,55	12.088,24
43	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante ...: varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00			
		cad	11,000	61,02	671,22
44	NP.13	Fornitura e posa in opera di schermo di protezione in tavole di abete compresa armatura di sostegno secondo le norme di sicurezza, compresi trasporto, sfrido, deterioramento, chioderia ecc. nonché la			
		m²	3,125	30,15	94,22
45	9.1.3	Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola dello spessore complessivo non superiore a 1,5 cm sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, le			
		m²	197,404	16,20	3.197,95
46	9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per			
		m²	216,350	12,48	2.700,04
47	AP.02	Fornitura e posa in opera di sottostruttura costituita da profilati estrusi in acciaio zincato con guide perimetrali di base fissate al pavimento con tasselli ad espansione, con montanti verticali sca			
		m²	244,800	158,88	38.893,83
48	NP.21	Fornitura e collocazione di Schermatura Anti-Rx Piombo Sp. 2 mm, costituita da un pannello in truciolare e/o MDF idrorepellente ed ignifugo con inserita quale anima interna del pannello composito "san			
		mq.	163,200	569,70	92.975,04
49	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, composti a semplice			
		kg	388,703	4,00	1.554,81
50	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare			
		kg	388,703	3,02	1.173,88
51	NP.22	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura			
		m²	108,641	5,09	552,98
52	NP.23	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e			
		m²	108,641	12,19	1.324,33
		A RIPORTARE			264.353,43

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 6	
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale	
		RIPORTO			264.353,43	
53	NP.24	Muratura in blocchi di laterizi forati dati in opera con malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 25 cm, compresi i	m³	1,502	226,39	340,04
54	14.3.6.3	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la protezione dei cavi: passerella a filo L =300mm H=50mm	m	59,330	36,49	2.164,96
55	14.2.2.2	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questo con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm²	cad	56,000	76,57	4.287,92
56	NP.27	Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.	cad	1,000	13,46	13,46
57	NP.28	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con	cad	1,000	11,80	11,80
58	NP.19	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso	cad	1,000	304,10	304,10
59	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone	cad	1,000	367,21	367,21
60	15.1.1	Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto	cad	1,000	246,65	246,65
61	NP.29	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di per punto	cad	8,000	108,11	864,88
62	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con	cad	1,000	359,78	359,78
		A RIPORTARE			273.314,23	

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 7
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			273.314,23
63	NP.18	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc. m²	190,392	22,77	4.335,22
64	5.1.56	Fornitura e posa in opera di pavimento vinilico omogeneo presso-calandrato a doppia pressa in teli da 2m, nello spessore di 2,0 mm, tipo e colore a scelta D.L., composto da cloruro di polivinile m²	85,120	63,64	5.417,04
65	5.1.54	Fornitura e posa in opera di pavimento conduttivo supervinilico omogeneo pressato e monostrato a piastrelle 615x615 mm, dello spessore di 2,0 mm, senza ftalati, tipo e colore a scelta D.L., composto m²	105,272	118,22	12.445,26
66	NP.20	Fornitura e Posa in opera di zoccolino raccordo a pavimento, elemento preformato in gomma con altezza di cm.10 in barre da mtl. 10, spessore mm.3,00 compreso di posa in opera e collante, angolare inte ml.	155,040	46,25	7.170,60
67	NP.17	Fornitura e posa in opera, con saldatura a caldo dei giunti facoltativo, di rivestimento murale vinilico in PVC coestruso calandrato plastificato in teli, di spessore 1,2 mm, tipo e colore a scelta D m²	117,102	42,17	4.938,19
68	NP.25	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la m²	11,418	53,31	608,69
69	5.2.5.3	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1º scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e ri... per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm m²	4,127	53,23	219,68
70	NP.26	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in re m²	8,254	24,34	200,90
71	AP.01	Tinteggiatura per interni per pittura sanitaria (HACCP) m²	289,104	10,82	3.128,11
72	AP.03	Fornitura e posa in opera di Pannelli realizzati in Solid mineral surface sp 3mm placcati su supporto in alluminio sp 15 mm, su idonea sottostruttura compensata a parte. Il tutto completo di mq	143,247	650,17	93.134,90
73	AP.04	Fornitura e posa in opera di Pannelli realizzati in laminato placcati su supporto in mdf, colore selezionabile da cartella ABET, su idonea			
		A RIPORTARE			404.912,82

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 8
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			404.912,82
		sottostruttura compensata a parte. Il tutto completo di			
		m²	70,810	224,07	15.866,39
74	AP.06	Fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare a tenuta dimensioni 600x600mm tipo Eco-Lab o similare. E' un controsoffitto metallico particolarmente adatto e consigliato per controsoffittare			
		mq	77,000	224,87	17.314,99
75	23.7.1.4	Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certif...: spessore 50 mm			
		m²	115,805	71,31	8.258,05
76	23.7.2.1	Sovrapprezzo di cui alla voce 23.7.1 per pannelli colorati....: tinta bianca			
		m²	105,885	8,10	857,67
77	NP.30	Formazione di scatolare in acciaio inox AISI 304 dello spessore minimo di 1 mm per formazione di elementi di raccordo tra la canalizzazione esistente e le bocchette di			
		cad.	16,000	418,18	6.690,88
78	AP.08	Fornitura e posa in opera di porta interna in alluminio ad un'anta con Struttura in tamburato rivestito in laminato decorativo HPL (High Pressure Laminate) resistenza ad urti, graffi e abrasioni			
		cad.	21,100	837,67	17.674,83
79	AP.07	Fornitura e posa in opera di PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA ANTI Rx 1 ANTAA TENUTA ERMETICA SU 4 LATI L.N.P. mm 1200 - 1599 (L.) x 2100 (H.) composta da:- imbotte in alluminio per sp. muro max mm.260-			
		cad.	3,000	11.300,52	33.901,56
80	AP.16	Fornitura e posa in opera di PORTA INTERNA AD UN'ANTA ANTI Rx 1 ANTAA TENUTA ERMETICA SU 4 LATI dimensioni minime da 800 (L.) x 2100 (H.) composta da:- imbotte in alluminio per sp. muro max mm.260-			
		cad.	1,000	3.356,25	3.356,25
81	AP.12	Fornitura e collocazione di Serramento piombato con Pb. con cristallo anti-X delle dimensioni minime di cm. 120x80H. Per visive antix, costruzione in legno rivestito in alluminio			
		mq	3,753	4.702,73	17.649,34
82	AP.03.EL	Fornitura e collocazione di quadro elettrico dedicato al funzionamento dell'angiografo con le seguenti caratteristiche- dimensioni minime: altezza=1800 mm, larghezza=600 mm. profondità= 250mm; -			
		cad.	2,000	16.739,18	33.478,36
83	AP.02.EL	Fornitura e posa in opera di plafoniera LED ad incasso nel controsoffitto 4X22W, sistema dimmerabile, con grado di protezione IP65 per locali sterili ad uso sanitario. Corpo in lamiera di acciaio di			
		A RIPORTARE			559.961,14

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 9
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			559.961,14
		cad	10,000	1.297,56	12.975,60
84	AP.05.EL	Spostamento del Quadro elettrico "USO MEDICO" esistente con la medesima configurazione attuale. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.			
		acopo	1,000	801,30	801,30
85	AP.01.EL	Fornitura e posa in opera di plafoniera LED ad incasso nel controsoffitto 4X22W, sistema dimmerabile, con batteria di emergenza, con grado di protezione IP65 per locali sterili ad uso sanitario			
		cad	9,000	1.387,88	12.490,92
86	24.2.5.1	Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d...: dimensione 3/4"			
		cad	4,000	32,30	129,20
87	26.1.16	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede ancorati			
		m	7,600	19,95	151,62
88	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono			
		m	200,000	4,07	814,00
89	26.1.36	Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non inferiore mm 8. Sono compresi: l'uso per la durata della fase			
		m	60,000	1,57	94,20
90	26.1.37	Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro; la			
		cad	30,000	30,12	903,60
91	26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma t...: in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60			
		cad	4,000	67,20	268,80
92	26.3.1.2	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di f...: in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00			
		cad	4,000	73,97	295,88
93	26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicant...: varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00			
		cad	20,000	73,20	1.464,00
		A RIPORTARE			590.350,26

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 10
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			590.350,26
94	26.3.7.5	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, ...: cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 - d = m 10 cad	40,000	10,26	410,40
95	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase...: da kg 6 classe 34A 233BC cad	6,000	67,15	402,90
96	26.7.5.2	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un...: per ogni mese successivo al primo cad	3,000	415,50	1.246,50
97	AP.13	Fornitura e posa in opera di telo in pvc 650 g/mq per protezione delle aree sterili al momento delle demolizioni per l'apertura di porte e varchi sui reparti. o per separazione da aree contigue a que m²	46,050	6,92	318,66
98	NP.32	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. m²	74,700	3,64	271,90
99	NP.31	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50 m²x mese	735,300	1,64	1.205,89
100	NP.34	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di m²	14,600	62,69	915,27
101	NP.33	Fornitura e collocazione di gruppo miscelatore con doccetta per vaso igienico cad.	1,000	130,94	130,94
102	26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi m²	100,000	14,14	1.414,00
103	NP.66	Copertura di pavimento esistente in pvc con carta e nastro adesivo per permettere l'accesso agli operatori per il montaggio delle apparecchiature angiografo mq.	195,930	4,53	887,57
104	NP.60	Realizzazione di inghisaggio di barre ad aderenza migliorata o filettate alle strutture in cls mediante fori di diametro massimo 20 mm e profondità fino a 25 cm max. eseguiti con trapano a rotazione/ cad	74,000	31,62	2.339,88
		A RIPORTARE			599.894,17

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 11
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			599.894,17
105	NP.68	Realizzazione di struttura per ancoraggio controsoffitto erealizzato nella sala filtro mq.	9,796	45,23	443,07
106	NP.46	Realizzzione di raccordo aria tra vano angiografo e vano canale aria completo di rivestimento in cartogesso sia della mandata che della ripresa corpo	1,000	495,25	495,25
107	NP.51	Predisposizione della struttura di sostegno al monitor angiografo del P.O. di Agrigento costituita da: - barre di sostegno a C tipo Varifix 41/128 - barre di sostegno a C tipo Varifix 41/62 - barre cad.	1,000	11.519,70	11.519,70
108	NP.62	Fornitura e collocazione di terminale filtrante di ripresa aria-acciaio inox-acciaio inox verniciato cad.	6,000	1.052,48	6.314,88
109	NP.63	Fornitura e collocazione di terminale filtrante di ripresa aria-acciaio inox-acciaio inox verniciato -dimensioni indicative mm. 384x384 cad.	2,000	1.173,92	2.347,84
110	NP.52	Modifiche da apportare al controsoffitto a tenuta del P.O. di Sciacca sala angiografo con smontaggio dei pannelli esistenti, taglio del bordo perimetrale, realizzazione di battitura di tenuta, realizz corpo	2,000	5.147,49	10.294,98
111	NP.54	Copertura canaletta portaconduttori locale tecnico angiografo all'interno del P.O. Sciacca cad.	2,000	404,85	809,70
112	NP.56	Fornitura e collocazione di terminale filtrante per filtri assoluti comprensivi di filtro e serranda -Portata 500 m3/h ± 10% Dim. mm 600 x 600 x 355 cad.	4,000	1.935,45	7.741,80
113	NP.38	[035207D]Tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità con inclusione di efficacia antimicrobica autosanificante decennale a base di argento-zeolite contro gli a m	20,000	29,61	592,20
114	NP.61	Fornitura e collocazione di modulo tecnico per prese gas medicali con pannello rimovibile per manutenzione, escluso l'allaccio dei gas medicali. cad.	5,000	796,95	3.984,75
115	NP.36	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard co m²	1,764	463,29	817,24
116	NP.64	Maggiore costo sostituzione porta a battente sala esame con porta scorrevole automatica composta da: - Telaio SEMPLICE - Alluminio Anodizzato A RIPORTARE			645.255,58

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 12
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			645.255,58
		- Profili Anta - Alluminio Anodizzato			
		-Anta con guarniz			
		corpo	1,000	5.735,07	5.735,07
117	NP.55	Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentu			
		cad.	34,000	182,16	6.193,44
118	14.4.8.30	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore magnetot...: con Sganc.magnetotermico - Icu= 36 kA (N) - 4P - da 200 a 250 A			
		cad.	2,000	2.524,70	5.049,40
119	NP.37	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco, so			
		m	42,000	192,42	8.081,64
120	14.3.18.6	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplasti...: cavo FG16(o)M16 sez. 1x70mm²			
		m	532,000	23,21	12.347,72
121	14.3.18.8	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplast...: cavo FG16(o)M16 sez. 1x120mm²			
		m	93,000	35,54	3.305,22
122	14.3.18.7	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplasti...: cavo FG16(o)M16 sez. 1x95mm²			
		m	705,000	29,32	20.670,60
123	14.1.1.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione de...: con cavo di tipo H07Z1-K			
		cad.	55,000	44,94	2.471,70
124	14.1.3.4	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con li...: con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K			
		cad.	18,000	49,44	889,92
125	14.1.3.5	Fornitura e posa in opera di punto di comando...: con un singolo comando deviato o invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito			
		cad.	8,000	61,40	491,20
126	14.3.6.1	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la protezione dei c...:			
		A RIPORTARE			710.491,49

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 13
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			710.491,49
		passerella a filo L =100mm H=50mm	m	4,000	23,66
127	14.3.8	Sovraprezzo per le voci 14.3.6 per H = 100 mm.	m	37,000	11,13
128	14.8.12.2	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policar...: flusso Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h -tradizionale	cad	13,000	189,93
129	14.11.1	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di	cad	4,000	84,00
130	14.12.2.1	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per atti... posto interno citofonico	cad	4,000	114,29
131	NP.42	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea	m	2.620,000	2,54
132	14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centr...: presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli	cad	70,000	17,20
133	NP.39	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con	cad	12,000	11,80
134	14.2.6.1	Fornitura e posa in opera di presa CEE fissa da incasso o a parete, realizzate in conformità alla Norma IEC 60309, compreso delle opere necessarie per il m...: Presa CEE da incasso 2P+T 16A 230V (blu)	cad	4,000	32,66
135	14.11.8	Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale	cad	5,000	73,11
136	AP.04.EL	Fornitura e collocazione di Pulsante da Emergenza da Parete con vetro e martelletto, colore rosso, in metallo, IP65. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte	cad	3,000	40,43
		A RIPORTARE			722.878,07

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 14	
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale	
		RIPORTO			722.878,07	
137	14.8.3.2	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per mo...: Apparecchio con ottica Opale - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm - Flusso luminoso da 2700 fino a 4200 lumen. Driver DALI o DALI 2	cad	29,000	191,52	5.554,08
138	NP.40	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle	cad	4,000	32,74	130,96
139	NP.41	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16	ca			
			m	250,000	9,63	2.407,50
140	NP.49	Sola installazione di n. 2 case per costatazione stato UPS -PP.OO. di Agrigento L'intervento d'installazione consiste nel collocare n.1 case in sala esame e n.1 case in sala controllo, è necessario ch	cad.	1,000	6.514,40	6.514,40
141	NP.57	Fornitura e collocazione di sistema di controllo del funzionamento dell'angiografo costituito da: - lampada di segnalazione attivazione locale radiazioni; - doppio pulsante di reset angiografo; - s	cad.	2,000	2.321,73	4.643,46
142	NP.43	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecameraa colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola	cad	1,000	726,15	726,15
143	NP.59	Fornitura e collocazione di supporto, guida e barre in rame per alloggio interruttore/differenziale generale nel locale quadri costituito da un attacco posteriore lungo NSX 100/250, mostrina IP30	acorporo	1,000	713,74	713,74
144	14.9.2	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a partire a partire	cad	18,000	66,19	1.191,42
145	14.9.9.3	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visuali...: rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile	cad	36,000	189,85	6.834,60
146	14.9.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per				
		A RIPORTARE				751.594,38

Num Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 15 Importo Totale
		RIPORTO			751.594,38
		montaggio sporgente o ad incasso. Il			
		cad.	4,000	135,46	541,84
147	14.9.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante. Il livello sonoro minimo deve essere			
		cad.	3,000	265,26	795,78
148	14.9.14.1	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con contatto in commutazione esente da potenziale per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile, collegabile direttame...: modulo l ingresso			
		cad.	2,000	118,15	236,30
149	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato			
		cad.	4,000	105,58	422,32
150	NP.50	Predisposizione della struttura di sostegno al monitor angiografo del P.O. di Sciacca costituita da: - barre di sostegno a C tipo Varifix 41/128 - barre di sostegno a C tipo Varifix 41/62 - barre f			
		cad.	1,000	12.368,71	12.368,71
151	NP.53	Fornitura e collocazione di pozzetti di ispezione realizzati in acciaio inox 250x250 mm. da porre nel pavimento del locale angiografo per passaggio cavidotti e condutture			
		cad.	4,000	82,04	328,16
152	NP.47	Formazione di angolare per posizionamento rivestimento in pvc			
		ml.	11,000	21,08	231,88
153	NP.65	Intervento di modifica della porta esistente da ml.115 a 140 con dismissione degli impianti presenti nella muratura, nuovo cablaggio delle linee esistenti previa accurata "sgrassatura" delle tubazioni			
		corpo	1,000	8.437,25	8.437,25
154	NP.44	Fornitura e collocazione di Serramento a anta singola con pannello in laminato HPL. Perimetrali anta e muro realizzati con profili in alluminio serie PAMH60. Porta a tenuta semi ermetica Foro muro			
		cad.	1,000	16.464,00	16.464,00
155	NP.45	Fornitura e collocazione di Serramento a anta singola con pannello in laminato HPL. Perimetrali anta e muro realizzati con profili in alluminio serie PAMH60. Porta a tenuta semi ermetica Foro muro			
		cad.	1,000	15.344,55	15.344,55
156	NP.67	Realizzazione di derivazione per punto equipotenziale di messa a terra realizzata con linea in tubazione a partire dal nodo equipotenziale in cassetta di derivazione in tubi di materiale			
		cad.	19,000	73,85	1.403,15
		A RIPORTARE			808.168,32

Num	Articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantita'	Prezzo	Pag. 16
Ord.	Elenco Prezzi	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		Unitario	Importo Totale
		RIPORTO			808.168,32
157	NP.35	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16 ca m	670,000	3,92	2.626,40
158	NP.48	Sola installazione l'installazione di n. 2 case per costatazione stato UPS -PP.OO. di Sgiacca L'intervento d'installazione consiste nel collocare n.1 case in sala esame e n.1 case in sala controllo, cad.	1,000	4.129,92	4.129,92
159	NP.58	Fornitura e collocazione di pompa per sollevamento condensa clima cad.	1,000	463,65	463,65
					815.388,26
		A RIPORE			815.388,26

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	815.388,26	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	16.204,93	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	799.183,33	
Il ribasso d'asta del 28,27% su € 799.183,33	€		225.929,13
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		573.254,20
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		16.204,93
Lavori a misura al netto	€		589.459,13

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

€ 589.459,13

A CUI SI DETRAE :

- Certificati acconto emessi

Certificato n° 1 del 29/06/2023 di €. 56.492,59

Certificato n° 2 del 06/12/2023 di €. 138.555,92

Certificato n° 3 del 19/03/2024 di €. 210.712,21

Certificato n° 4 del 16/11/2024 di €. 180.751,11

SOMMANO € 586.511,83

TOTALE A DETRARRE € 586.511,83

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 2.947,30

Agrigento li 18/11/2024

L'Impresa

CASSANO
SRL

P.IVA 02345010819
(L'amministratore Unico)

Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dell'Ufficio 924



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL per gli operai come dal D.U.R.C. prot. INAIL_46413188 dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.F. della provincia di Trapani e della CASSA EDILE di Trapani con posizione n. 18454425

Il Responsabile del procedimento



ALL. 2

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Lavori di adeguamento dei locali per la collocazione di due Angiografi presso le UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. San Giovanni di Dio di Agrigento e San Giovanni Paolo II di Sciacca - CUP: C88I22000530002

IMPRESA APPALTATRICE: CASSANO s.r.l. con sede legale in via Quattrocchi n. 8 Mazara del Vallo (TP) p.iva 02345010819

CONTRATTO: RDO n. 3094084 del 01/02/2023 - Atto aggiuntivo in data 07/11/2024

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

art.12 comma 1 D.M. 49/2018

L'anno 2024 il giorno 18 del mese di ottobre il sottoscritto ing. Salvatore Carreca nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI


- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto dei lavori sopraindicati redatto dall'ing. Salvatore Carreca del complessivo importo di € 882.808,55 ed approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 622 del 09/04/2021
- Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1914 del 21/11/2022 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa CASSANO s.r.l. con sede legale in via Quattrocchi n. 8 Mazara del Vallo (TP) p.iva 02345010819, con ribasso del 28,28% sul costo previsto a base d'asta di € 624.952,39
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 25/09/2023 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 23/01/2024 in applicazione dell'art. 52 del capitolato speciale d'appalto;
- che per effetto delle sospensioni di cui ai verbali in data 24/04/2024 e 05/07/2024 e della proroga prot. 29526 del 19/02/2024 il termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 20/10/2024
- gli atti della contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso per le vie brevi e alla presenza di:

- Geom. Danilo Cassano rappresentante legale dell'impresa esecutrice;
- Ing. Antonino Aquilina R.U.P.;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto, riscontrando che a seguito delle suddette verifiche:



- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse.

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 18/10/2024 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Del che si è redatto il presente verbale in doppia copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

Agrigento li 18/10/2024

Il Direttore dei Lavori: Ing. Salvatore Carreca

L'Impresa esecutrice: Geom. Danilo Cassano

Il R.U.P.: Ing. Antonino Aquilina



CASSANO S.r.l.
(Rappresentante Legale)



ALL 3

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Lavori di adeguamento dei locali per la collocazione di due Angiografi presso le UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. San Giovanni di Dio di Agrigento e San Giovanni Paolo II di Sciacca - CUP: C88I22000530002

IMPRESA APPALTATRICE: CASSANO s.r.l. con sede legale in via Quattrocchi n. 8 Mazara del Vallo (TP) p.iva02345010819.

CONTRATTO: RDO n. 3094084 del 01/02/2023.

Importo complessivo Progetto	€ 882.808,55
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 624.952,39
Oneri della sicurezza	€ 37.940,03
Importo del ribasso	€ 165.948,39
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 257.856,16
Importo di Contratto compreso oneri	€ 459.004,00
Ribasso 28,27 %	

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 102 D.M. 50/2016)

VERBALE DI VISITA

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 16/11/2024 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Salvatore Carreca, sono intervenuti alla stessa:

- 1) Geom. Danilo Cassano, rappresentante legale dell'Impresa esecutrice Cassanosrl

Descrizione dei lavori eseguiti:

Le opere previste nel progetto riguardano l'adeguamento di un locale all'interno dell'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Agrigento e di un locale all'interno dell'U.O.C. di Cardiologia del P.O. di Sciacca per renderli funzionali allo scopo.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili e delle certificazioni rese dalla Ditta il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i necessari riscontri, accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni dai quali è emerso la corretta esecuzione delle lavorazioni e la rispondenza della tipologia e qualità dei materiali alle previsioni progettuali. Si rileva comunque che in una delle due porte di accesso all'area emodinamica, e segnatamente in quella che consente l'accesso alla sala esame non oggetto di adeguamento, si riscontra un malfunzionamento consistente nella parziale apertura/chiusura. A tal proposito si rappresenta che la suddetta porta, così come quella attigua, ha sempre funzionato regolarmente sin dal momento del montaggio e del successivo collaudo da parte della ditta fornitrice. Inoltre la suddetta porta è sempre stata correntemente utilizzata per la normale attività sanitaria della

sala esame esistente fin dal suo montaggio. Pertanto nonostante il malfunzionamento non sia imputabile a difetti di installazione, si è provveduto a mettere in contatto il servizio di manutenzione del P.O. con la ditta fornitrice per la risoluzione del problema.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 589.459,13 è pari alle somme autorizzate per lavori che è di € 589.459,13.
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano

- suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
 - j) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
 - k) che in sostituzione degli avvisi ad opponendum il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanei di suoli o comunque proprietà di terzi né furono arrecati danni di sorta. venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
 - l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
 - m) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;


il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i Lavori di adeguamento dei locali per la collocazione di due Angiografi presso le UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. San Giovanni di Dio di Agrigento e San Giovanni Paolo II di Sciacca - CUP: C88I22000530002, eseguiti dall'Impresa Cassano s.r.l. con sede legale in via Quattrocchi n. 8 Mazara del Vallo (TP) p.iva02345010819 e contratto RDO n. 3094084 del 01/02/2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 589.459,13
- A dedurre:	
per n. 4 acconti corrisposti	<u>€ 586.511,83</u>
Restano	€ 2.947,30

Resta il credito dell'Impresa in nette in € 2.947,30 (euro duemilanovecentoquarasette/30) che possono essere corrisposte all'Impresa Cassano s.r.l. con sede legale in via Quattrocchi n. 8 Mazara del Vallo (TP) P.iva 02345010819 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Agrigento, li 25/11/2024

Il Direttore dei Lavori: Ing. Salvatore Carrera



L'Impresa esecutrice: Geom. Danilo Cassano

CASSANO
srl

Il R.U.P.: Ing. Antonino Aquilina



Protocollo nr. 0069843 del 28/04/2025

Inserito da Protocollo

Operatore Moncada Rosina

Arrivato il 28/04/2025 Ore 12:29

Atto nr.

Tipo lettera POSTA PEC

Classificazione

Oggetto **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI PER LA COLLOCAZIONE DI DUE ANGIOGRAFI PRESSO LE UU.OO. DI CARDIOLOGIA DEI PP.OO. SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO E GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA - CUP: C88I22000530002 - RICHIESTA PAGAMENTO CORRISPETTIVI PER ADEGUAMENTO PREZZI DIREZIONE DEI LAVORI EX ART. 26 DL 50/2022 - C.A. GEOM. GIUSEPPE BIANCUCCI**

Mittente CARRECA SALVATORE

Destinatario Servizio Tecnico (UOC) - .

competenza

Mail

Data **Mon, 28 Apr 2025 11:17:39 +0200**

da salvatore.carreca@ingpec.eu

a protocollo@pec.aspag.it

Tipo email da posta certificata con allegato p7m e/o pdf

Oggetto **LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI PER LA COLLOCAZIONE DI DUE ANGIOGRAFI PRESSO LE UU.OO. DI CARDIOLOGIA DEI PP.OO. SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO E GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA - CUP: C88I22000530002 - Richiesta pagamento CORRISPETTIVI PER ADEGUAMENTO PREZZI DIREZIONE DEI LAVORI EX ART. 26 DL 50/2022 - c.a. Geom. Giuseppe Biancucci**

Allegati Applicazione D L 50 ANGIOGRAFI calcolo importi per competenze DL.pdf

Corrispettivi Angiografi Aggiornamento prezzi DL(1).pdf

Corpo

Con riferimento alla Circolare CNI n. 973/XIX Sess. /2022, lo scrivente fa richiesta del pagamento dei corrispettivi professionali dovuti nella qualità di direttore dei lavori, a seguito dell'aggiornamento prezzi relativo ai lavori indicati in oggetto. A tal proposito si allegano il prospetto relativo alla determinazione degli importi di aggiornamento prezzi ed il calcolo dei corrispettivi ai sensi del DM 17/06/2016. Si rimane in attesa di un cortese riscontro.

Il Direttore dei Lavori

Salvatore Carreca

ALL 5

Valore dell'opera (V)

669886

Categoria d'opera

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 7.673042\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): **1.20**

Prestazioni affidate

Esecuzione dei lavori

Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10)

$(V:669886.00 \times P:7.673\% \times G:1.20 \times Q:0.320) = 19737.84$

Qcl.07: Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)

$(V:669886.00 \times P:7.673\% \times G:1.20 \times Q:0.140) = 8635.31$

Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).

$(V:500000.00 \times P:8.253\% \times G:1.20 \times Q_i:0.060) + (V:169886.00 \times P:11.090\% \times G:1.20 \times Q_i:0.120) = 5684.06$

(*)

Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)

$(V:669886.00 \times P:7.673\% \times G:1.20 \times Q:0.250) = 15420.19$

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$

49,477.40

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

12,369.35

importi parziali: 49,477.40 + 12,369.35 + 22,927.62 + 5,731.90

Importo totale: 90,506.27

RIEPILOGO	Corrispettivi
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016)	90.506,27 €
applicazione ribasso di offerta 26,50%	23.984,16 €
importo netto	66.522,11 €
Importo parcella incarico ribassato e limitato alle prestazioni oggetto di aggiornamento	14.790,12 €
Importo corrispettivo	51.731,99 €
Corrispettivo	51.731,99 €
Inarcassa 4%	2.069,28 €
sommano	53.801,27 €




ALLEGATO N. 6

Titolo appalto	Lavori di adeguamento dei locali per la collocazione dei due Angiografi presso P.O. Agrigento e P.O. di Sciacca. CUP: C88122000530002 - CIG: 9355991803			
	Previsioni di progetto	Fase esecuzione	Percentuali fondo art. 113 Decreto Legge n.50/2016	
	PROGETTO A BASE GARA	STATO FINALE/PERIZIA		
Importo LAVORI	624.952,39	815.388,26	fase progettazione	fase esecuzione
Fondo art.113 DL 50/2016	9.999,24	13.046,21	1,6000%	Comma 3 (80%)
	2.499,81	3.261,55	0,4000%	Comma 4 (20%)
	12.499,05	16.307,77	2,0000%	TOTALI

CodFunz	Attività	Fase	Percentuale teorica	Percent. interni	NO=0 SI=1	Perc. totale per funzione (teorica)	Perc. totale per funzione (interni)	economie prestaz. svolte da esterni	IMPORTI PER FASE		FONDO PER FUNZIONI TECNICHE DIPENDENTI (Conto: P202050601)	FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Conto: C516040605)
									1 - Progettazione	2 - Esecuzione		
A	Programmazione e della spesa	Progettazione	2,00%	2,00%	1	2,00%	2,00%	0,00	199,98 €			
B	RUP	Progettazione	12,50%	12,50%	1	25,00%	25,00%	0,00	1.630,78 €			
		Esecuzione	12,50%	12,50%	1			0,00		1.630,78 €		
C	Verifica preventiva	Definitivo/esecutivo	5,00%	5,00%	1	5,00%	5,00%	0,00	499,96 €			
D	Predisposizione	Progettazione	10,00%	10,00%	1	10,00%	10,00%	0,00	999,92 €			
	Proced. gara											
	Direttore Lavori		20,00%	0,00%	0			-2.609,24				
E	Direttore operativo	Esecuzione	5,00%	5,00%	1	30,00%	10,00%	0,00		652,31 €		
	Ispettore di cantiere		5,00%	5,00%	1			0,00		652,31 €		
F	Collaudo	Esecuzione	10,00%	0,00%	0	10,00%	0,00%	-1.304,62				
G	Collab. Tecn. e amm. vi	Progettazione	10,00%	10,00%	1	18,00%	18,00%	0,00	999,92 €			
		Esecuzione	8,00%	8,00%	1			0,00		1.043,70 €		
			100,00%			100,00%	70,00%	-3.913,86	4.330,57 €	3.979,09 €	8.309,67 €	7.998,10 €
												16.307,77 €

Agrigento, li 29/09/2025

IL R.U.P.
Ing. Antonino Aquilina



ATTESTATO DI PAGAMENTO DEL 29/09/2025 - GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO AI SENSI DELL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016

CONTO ECONOMICO: P202050601 - COMPETENZA - ANNO 2023

DIPENDENTE	Matericola	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE PER FUNZIONE/FASE														TOTALE DA LIQUIDARE AI DIPENDENTI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
		A/progetto	B/progetto	C/progetto	D/progetto	G/progetto	Totale fase PROGETTAZIONE	B/esecuzione	E/Esec (DL)	E/Esec (Dir. Op)	E/Esec (Isp. Cant.)	F/Esecu z	G/esecc	Totale fase ESECUZIONE		
		FASE PROGETTAZIONE						FASE ESECUZIONE								
Vasile Francesco	101246	- €	- €	- €	- €	799,94 €	799,94 €							- €	799,94 €	
Aquilina Antonino	303865	199,98 €	1.630,78 €	499,96 €	999,92 €	- €	3.330,65 €	1.630,78 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.630,78 €	4.961,42 €	
Sciafani Gaspare	502014	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	313,11 €	313,11 €	313,11 €	
Restivo Cristina	503277	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	652,31 €	- €	- €	313,11 €	965,42 €	965,42 €	
Battaglia Gabriella	503330	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	652,31 €	- €	- €	313,11 €	965,42 €	965,42 €	
Margiotta Vincenzo	202488	- €	- €	- €	- €	199,98 €	199,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	199,98 €	
Magri Carmelo Dario	503517	- €	- €	- €	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €	104,37 €	104,37 €	104,37 €	
		TOTALE FASE PROGETTAZIONE					4.330,57 €	TOTALE FASE ESECUZIONE							3.979,09 €	8.309,67 €

Agrigento, lì 29/09/2025

IL R.U.P.
ing. Antonio Aquilina

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

ing. Alessandro Dinolfo



ALLEGATO N.7


TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVI FASE DI PROGETTAZIONE										
DIPENDENTE	DIPENDENTE	Matricola	IMPORTI PER FUNZIONE / FASE PROGETT. TAB. A1					IMPORTI PER ANNUALITA' DI COMPETENZA - ANNO 2023		
			A/progetto	B/Progetto	C/progetto	D/progetto	G/progetto	***	***	TOTALI
Vasile Francesco	V. F.	101246	0,00	0,00	0,00	0,00	799,94			799,94
Aquilina Antonino	A. A.	303865	199,98	1.630,78	499,96	999,92	0,00			3.330,65
Margiotta Vincenzo	M. V.	202488	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98			199,98
totale per funzione/fase			199,98 €	1.630,78 €	499,96 €	999,92 €	999,92 €	TOTALE FASE PROGETTAZIONE:		4.330,57 €

ALLEGATO N.7


TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVI FASE DI ESECUZIONE													
DIPENDENTE	DIPENDENTE	Matricola	IMPORTI PER FUNZIONE / FASE PROGETT. TAB. A1						IMPORTI PER ANNUALITA' DI COMPETENZA - ANNO 2023				
			B/esecez	E/Essec (DL)	E/Essec (Dir. Op)	E/Essec (lsp. Cant.)	F/Essecuz	G/esecec	***	***	***	TOTALI	
Aquilina Antonino	A. A.	303865	1.630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1.630,78	
Sciafani Gaspare	S. G.	502014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,11				313,11	
Restivo Cristina	R. C.	503277	0,00	0,00	652,31	0,00	0,00	313,11				965,42	
Battaglia Gabriella	B. G.	503330	0,00	0,00	0,00	652,31	0,00	313,11				965,42	
Magri Carmelo	M. C. D.	503517	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,37				104,37	
totale per funzione/fase			1.630,78	0,00	652,31	652,31	0,00	1.043,70	TOTALE FASE ESECUZIONE:			3.979,09	

Agrigento, lì 29/09/2025

IL R.U.P.
ing. Antonino Aquilina



[Handwritten signature]



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

☒ Immediatamente esecutiva dal 20 OTT 2009

Agrigento, li 20 OTT 2009

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi