



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 1845 DEL 12 SET 2025

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/3/2015 DEL P.O. DI LICATA- CIG 85152828FF – CUP C68I20000140002
APPROVAZIONE ATTI CONTABILITA' FINALE E DEL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1853 DEL 03/09/2025

IL RUP
Geom. *Giuseppe Pectoraro*

IL DIRIGENTE AMM.VO
D.ssa *Rosa Spinella Denaro*

IL DIRIGENTE INGEGNERE
ing. *Francesco Farò*

IL DIRETTORE U.O.C.
ing. *Alessandro Dinolfo*

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

UOC SERVIZIO TECNICO
UFFICIO ECONOMICO
PATRIMONIO E PATRIMONIALE

UFFICIO ECONOMICO
PATRIMONIO E PATRIMONIALE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA _____

11 SET. 2025

L'anno Duemilaventicinque il giorno Dodici del mese di SETTEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, *dott.ssa Ersilia Riggi*, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, *dott. Raffaele Elia*, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante

Dott.ssa Teresa Cuzzocrea adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.
NAMMIA GRAZIA CRESCENTE

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTI:

- l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n.50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, «Codice dei Contratti»);

PREMESSO:

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 228 del 08/10/2020, questa ASP di Agrigento, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi del P.O. di Licata per l'importo complessivo di € 2.363.000,00 di cui € 1.565.240,85 per lavori, compresi oneri della sicurezza, ed € 412.709,51 per somme a disposizione ed € 385.049,64 per IVA al 22% come da seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
A.1	Importo dei lavori		
	di cui import dei lavori a misura	€ 1.509.353,97	
	di cui import lavori a corpo	€ 0,00	
	di cui import lavori a corpo e misura	€ 0,00	
	Totale importo lavori		€ 1.509.353,97
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 55.886,88
Totale import dei lavori (A.1 + A2)			€ 1.565.240,85
Totale importo soggetto a ribasso			€ 1.509.353,97
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA ed oneri accessori			€
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento e parti di attrezzature)		€ 100.000,00
B.2	Imprevisti	9%	€ 140.871,68
B.3	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice di spesa tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€ 28.621,20
B.4	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori		€ 39.820,80
B.5	Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di support al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 25.000,00
B.6	Spese per pubblicità		€ 15.000,00
B.7	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi tecnico-amministrativi, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 22.000,00
B.8	Oneri conferimento a discarica autorizzata dei materiali da demolizione		€ 6.000,00
B.9	Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015	2%	€ 35.004,51
B.10	Arrotondamento		€ 391,32
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B10)			€ 412.709,51
C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture, lavori in economia ed imprevisti (A+B.1+B.2)	22%	€ 385.049,64
Totale IVA			€ 385.049,64
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 2.363.000,00

- che con la medesima deliberazione è stata autorizzata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo, da espletarsi a cura dell'U.R.E.G.A. di Agrigento, territorialmente competente, in modalità telematica con uso della piattaforma "Sitas e-procurement", ed applicazione dell'inversione procedimentale, ovvero la possibilità per le Stazioni Appaltanti di prevedere che le offerte economiche vengano esaminate prima dell'apertura della documentazione amministrativa, il cui esame si limita all'aggiudicatario, con notevole risparmio di tempo per la commissione di gara così come previsto dall'art. 8, comma 7, della Legge 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto semplificazioni) che dispone la proroga al 31/12/2021 della disposizione della Legge 55/2019 di

conversione del D.L. 32/2019 (Sblocca cantieri) relativa proprio all'inversione procedimentale nelle procedure ordinarie;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 682 del 11/12/2020 sono stati approvati lo schema di bando e il disciplinare di gara;
- che l'intervento in oggetto ha i seguenti codici identificativi: CIG 85152828FF – CUP C68I20000140002;
- che il R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi, in una prima fase, è stato individuato nella persona dell'ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, giusta disposizione di servizio del 10/08/2020, di cui si è preso formalmente atto con la suddetta delibera di autorizzazione a contrarre (Deliberazione di C.S. n. 228/2020);
- che, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura aperta da parte dell'UREGA di Agrigento, i lavori, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 709 del 26/04/2021, venivano definitivamente aggiudicati in favore dell'impresa SAGEDIL S.R.L. con sede legale in via Francesco Crispi n. 99, 92026 Favara (AG) che ha presentato l'offerta pari ad € 1.101.609,55 a seguito del ribasso del 27,0145 % sull'importo a base d'asta di € 1.509.353,97, oltre oneri della sicurezza di € 55.886,88, per un importo netto contrattuale complessivo di € 1.157.496,43, oltre I.V.A. al 22% come si evince dal quadro economico sottostante

QADRO ECONOMICO DI CONTRATTO		
importo dei lavori (al lordo del ribasso di gara)		€ 1.509.353,97
oneri di sicurezza		€ 55.886,88
lavori a base d'asta		€ 1.565.240,85
importo del ribasso del 27,0145%		€ 407.744,43
importo ribassato		€ 1.101.609,54
importo di contratto		€ 1.157.496,43
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 100.000,00	
imprevisti 9% sui lavori	€ 140.871,68	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 39.820,80	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 25.000,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 15.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 22.000,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 6.000,00	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
IVA (22%) su lavori e forniture, lavori in economia ed imprevisti	€ 307.640,98	
Economia di Ribasso d'Asta ed arrotondamento (incl. IVA)	€ 485.544,41	
sommano	€ 1.205.503,57	€ 1.205.503,57
	costo complessivo	€ 2.363.000,00

- **RILEVATO** che il contratto dell'appalto dei "Lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi del P.O. di Licata" è stato stipulato il 20/07/2021 al Rep. n. 105 e registrato ad Agrigento il 09/08/2021 al n. 902 Serie 1 per l'importo contrattuale di € 1.157.496,43;

- **DATO ATTO** che nella fase iniziale e fino alla stipula del contratto, le funzioni di RUP sono state svolte dall'ing. Alessandro Dinolfo, dipendente dell'ASP di Agrigento in virtù dell'ordine di servizio del 10/08/2020, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 228 del 08/10/2020; per la fase esecutiva, le funzioni di RUP sono state svolte dal Geom. Giuseppe Pecoraro, dipendente dell'ASP di Agrigento, nominato con disposizione di servizio prot. n. 121220 del 07/08/2021 giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 1369 del 04/08/2021;
- **DARE ATTO** che l'onere del presente intervento di € 2.363.000,00 ha trovato copertura nelle somme in autofinanziamento 2017 (accantonamenti di bilancio 2017) destinate all'adeguamento antincendio dei presidi ospedalieri, fatta salva la possibilità di utilizzare eventuali finanziamenti vincolati nell'ambito del Programma di investimenti ex art.20 legge n.67/88 giusta nota Assessorato della Salute prot.n.24848 del 20.03.2019 ivi compreso l'importo di € 35.004,51 dovuto per gli incentivi al personale, ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., che ha trovato imputazione sui conti P202050601 e C516040605 del Bilancio aziendale;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2078 del 07/12/2021 è stata autorizzata la corresponsione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale all'aggiudicatario dei lavori di che trattasi per € 231.499,29 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € 282.429,13;

PRESO ATTO:

- che in fase di esecuzione dei lavori, si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante, secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., che ha comportato un maggiore importo di spesa di € 8.165,70 oltre IVA per le modifiche approvate con perizia, che hanno trovato copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e precisamente nella voce imprevisti del quadro economico ed imputate sul conto A101021001 *"Immobilizzazioni materiali in corso"*; che con deliberazione del Direttore Generale n. 675 del 15 ottobre 2024 è stata approvata la perizia di variante di cui al punto precedente, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA		
importo dei lavori della perizia di assestamento		€ 1.542.767,84
oneri di sicurezza		€ 39.665,30
lavori a base d'asta		€ 1.582.433,14
importo del ribasso del 27,0145%		€ 416.771,02
importo ribassato		€ 1.125.996,82
importo di contratto		€ 1.165.662,12
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 99.995,04	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 56.699,32	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.509,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 11.180,40	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	€ 183.657,94	
IVA (22%) su lavori	€ 278.444,58	
IVA (22%) sui maggiori oneri per Revisione Prezzi	€ 40.404,75	
Economia dell'Appalto	€ 461.821,15	
sommano	€ 1.197.337,88	€ 1.197.337,88
	costo complessivo	€ 2.363.000,00

PRESO ATTO

- che per i lavori in questione sono stati concessi complessivamente 90 giorni di proroga;
- che i lavori sono stati sospesi per un totale di 278 giorni;
- i lavori sono stati ultimati in data 31/05/2024 come si evince dal *Certificato di ultimazione dei lavori* redatto dal Direttore dei lavori in data 06/06/2024, a meno di lavori di piccola entità, residuali, che non pregiudicavano l'utilizzo dell'opera, pertanto venivano assegnati alla ditta esecutrice ulteriori 60 giorni per il completamento delle suddette attività che dovevano essere completate entro il 05/08/2024;
- che con certificato di *costatazione ultimazione dei lavori* redatto dal Direttore dei lavori in data 09/08/2024, viene dato atto dell'avvenuto rispetto dei tempi per il completamento delle attività residue di cui al precedente verbale e pertanto dell'efficacia del *certificato di ultimazione dei lavori redatto il 06/06/2024*.
- che ad ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori *ing. Andrea Milano*, in data 23/10/2024 ha redatto gli atti di contabilità finale, sottoscritti dall'impresa senza riserve e/o obiezioni, in considerazione che la sola riserva apposta dall'impresa al *sal n.4*, relativa all'applicazione dell'art. 26 DL 50/2022, limitatamente all'aggiornamento dei prezzi di analisi, che in quel momento scontava una lacuna normativa, è stata successivamente riconosciuta all'impresa esecutrice;
- che ad ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori *ing. Andrea Milano* in data 23/10/2024 ha redatto lo stato finale sottoscritto dall'impresa senza riserve e/o obiezioni;
- che, ad ultimazione dei lavori eseguiti, l'onere economico complessivo dell'intervento è risultato pari ad €.1.899.760,75 diconsi Euro (*Unmilioneottocentonovantanovesettecentosessanta/75*) di cui €. 1.164.499,74 per lavori ed €. 735.261,01 per somme a disposizione dell'amministrazione, non comportando maggiori oneri rispetto alla Deliberazione del Commissario Straordinario n 228 del 08/10/2020;

RITENUTO

- di dover procedere, ad ultimazione dei lavori, all'approvazione dello *stato finale* (All.1) redatto in data 23/10/2024 dal Direttore dei lavori, *ing. Andrea Milano*;
- di dover procedere all'approvazione del *Certificato di Collaudo tecnico amministrativo* redatto in data 11/06/2025 dal collaudatore *Ing. Giuseppe Carreca* (All.2) che attesta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- di dover procedere, ad ultimazione dei lavori, all'approvazione del quadro economico finale con assestamento contabile, come da quadro economico sottostante:

QUADRO ECONIMICO FINALE		
importo dei lavori della perizia di assestamento		€ 1.541.175,22
oneri di sicurezza		€ 39.665,30
lavori a base d'asta		€ 1.580.840,52
importo del ribasso del 27,0145%		€ 416.340,78
importo ribassato		€ 1.124.834,44
importo di contratto		€ 1.164.499,74
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 99.995,04	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 56.699,32	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.509,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 11.180,40	

Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€	35.004,51	
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	€	183.657,94	
IVA (22%) su lavori di contratto ed in economia	€	278.188,85	
IVA (22%) sui maggiori oneri per Revisione Prezzi	€	40.404,75	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE	€	735.261,01	€ 735.261,01
COSTO COMPLESSIVO DELLA SPESA			€ 1.899.760,75
Economia dell'Appalto	€	463.239,25	€ 463.239,25
		COSTO COMPLESSIVO ORIGINARIO	€ 2.363.000,00

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii.);

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE**, con il presente provvedimento, gli atti di contabilità finale e dello stato finale redatti dal Direttore dei lavori *ing. Andrea Milano* con la rimodulazione del quadro economico finale per i *“Lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi del P.O. di Licata -CIG 85152828FF – CUP C68I20000140002* “che prevede un costo complessivo finale della spesa pari ad €1.164.499,74 (diconsi Euro *Unmilionecentosessantaquattroquattrocentonovantanove/74*).
2. **APPROVARE il Collaudo Tecnico Amministrativo** redatto dall'*ing. Giuseppe Carreca*, per i *“Lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi del P.O. di Licata CIG 85152828FF – CUP C68I20000140002 “*”, che prevede un costo complessivo della spesa pari ad 1.164.499,74 (diconsi Euro *Unmilionecentosessantaquattroquattrocentonovantanove/74*), oltre le somme a disposizione.
3. **PRENDERE ATTO** che, ad ultimazione degli interventi, l'onere economico complessivo finale pari ad 1.164.499,74 (diconsi Euro *Unmilionecentosessantaquattroquattrocentonovantanove/74*) ha trovato copertura *nella Deliberazione del Commissario Straordinario n.228 del 8/10/2020* e del Direttore Generale n. 675 del 15/10/2024, quest'ultima di approvazione della perizia di variante;
4. **AUTORIZZARE** il costo complessivo della spesa, derivante dalla rimodulazione a seguito dell'assestamento contabile, pari ad € 1.899.760,75 di cui € 1.164.499,74 per lavori compreso ad € 39.665,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 735.261,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione. Rimane un' economia di appalto pari ad € 463.239,25;
5. **PRENDERE ATTO** che, l'onere economico complessivo dell'intervento eseguito pari ad € 1.899.760,75 diconsi Euro (*Unmilioneottocentonovantanovesettecentosessanta/75*), autorizzato con la *Deliberazione del Commissario Straordinario n.228 del 8/10/2020* ha trovato copertura nelle somme in autofinanziamento 2017 destinate all'adeguamento antincendio dei presidi ospedalieri, fatta salva la possibilità di utilizzare eventuali finanziamenti vincolati nell'ambito del Programma di investimenti ex art.20 legge n.67/88 giusta nota Assessorato della Salute prot.n.24848 del 20.03.2019 ivi compreso


l'importo di € 35.004,51 dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., che ha trovato imputazione sui conti P202050601 e C516040605 del Bilancio aziendale;

6. **PRENDERE ATTO** che, a seguito dei lavori autorizzati, eseguiti e collaudati si è riscontrato una Economia pari ad € 463.239,25;
7. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.
8. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e l'U.O.C. S.E.F.P., ciascuno per la parte di propria competenza;
9. **MUNIRE** la presente Deliberazione della clausola di immediata esecuzione ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/93 così come sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/1993.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole
Data 12/09/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Raggi

Parere Favorevole
Data 12/09/2025

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata *dall'ing. Alessandro Dinolfo*, Direttore della UOC Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta *dall'ing. Alessandro Dinolfo*, Direttore della UOC Servizio Tecnico.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodiceci



Il Segretario verbalizzante

~~IL COLLABORATORE AMM.VO TPO~~
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Crescente





SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento



Presidio Ospedaliero San Giacomo D'Altopasso
Contrada Cannavecchia - Licata

LAVORI: DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO ALLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/03/2015 DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIACOMO D'ALTOPASSO DI LICATA
CUP: C68I2000014002 - CIG: 85152828FF

IMPRESA: SAGEDIL srl, Via dei Venti, 4, 92100 Agrigento con p. IVA 02761810841

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO: In data 20/07/2021 Rep. n. 105 registrato ad Agrigento il 09/08/2021 al n. 902 S.1^.

ATTO di SOTTOMISSIONE del 03/09/2024 approvato con Delibera del D.G. n° 675 del 15/10/2024

Importo Complessivo dell'appalto	€ 2.363.000,00
Importo lordo dei lavori di perizia incluso sicurezza	€ 1.582.433,14
Importo contrattuale di perizia incluso sicurezza	€ 1.165.662,12
Importo oneri sicurezza	€ 39.665,30

Data consegna parziale	11OTT21	Importo del progetto originario	2.363.000,00
Data della consegna	03OTT22	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	55.886,88
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	31MAR23	Somme a disposizione	797.759,15
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	278	Importo lavori a base d'asta	1.565.240,85
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	01GIU24	Importo del contratto depurato del ribasso del 27,0145 %	1.157.496,42
Giorni impiegati in più	0	Importo ribasso d'asta	407.744,43
Giorni impiegati in meno	1		
Data fine lavori	31MAG24	Importo Perizia N°1 (totale)	2.363.000,00
		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	39.665,30
		Somme a disposizione	1.197.337,88
		Importo lavori a base d'asta	1.582.433,14
		Importo del contratto depurato del ribasso del 27,0145 %	1.165.662,12
		Economie dell'appalto	461.821,15



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
1	14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente. cad	1.335,00	56,90	75.961,50
2	14.09.09.001	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ...n controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile cad	772,00	148,60	114.719,20
3	14.09.05	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ...itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero. cad	492,00	26,90	13.234,80
4	14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ...e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. cad	107,00	218,50	23.379,50
5	14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.. cad	103,00	112,20	11.556,60
6	AN-INC.01	Fornitura e posa in opera di alimentatore ausiliario 24Vc ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. cadauno	26,00	919,71	23.912,46
7	AN-INC.04	Fornitura e posa in opera di Rivelatore di metano a combu ... il collegamento alla linea loop della centrale analogica. cadauno	4,00	537,47	2.149,88
8	14.09.09.003	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ...soffitto . rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile cad	78,00	156,70	12.222,60
9	14.03.06.001	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a ...finito a regola d'arte. passerella a filo L =100mm H=50mm m	1.633,70	20,40	33.327,48
10	14.03.09.019	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metall ... posizione per linea bus, dati, antenna, o cavi differenti) cad	38,00	40,90	1.554,20
11	AN-INC.06	Fornitura e posa in opera di cavo per impianti di diffusi ...i occorrenti per la sua posa a qualsiasi altezza da terra. m	2.849,00	3,14	8.945,86
12	AN-INC.08	Fornitura e posa in opera di centrale diffusione sonora p ...agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. cadauno	1,00	56.530,22	56.530,22
13	14.10.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente. cad	331,00	62,20	20.588,20
14	14.10.06.002	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ...la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto cad	331,00	114,90	38.031,90
15	14.01.02.002	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K cad	344,00	38,60	13.278,40
A RIPORTARE					449.392,80

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			449.392,80
16	14.08.03.003	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED ...sso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico cad	156,00	186,50	29.094,00
17	14.08.10.002	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per il ...opera finita a perfetta regola d'arte. per plafoniere LED cad	72,00	226,10	16.279,20
18	14.08.12.002	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazion ... Luminoso equivalente FL.11W (SA) - aut. 1h -Tradizionale cad	47,00	170,00	7.990,00
19	14.08.04.003	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente ... 0mm Flusso luminoso da 3050lm a 6900lm. Driver Elettronico cad	75,00	154,10	11.557,50
20	14.01.04.004	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... lo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavo H07Z1-K cad	12,00	42,10	505,20
21	21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ...porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. mq	1.003,42	15,78	15.833,97
22	21.01.05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli e ... eguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico mc	9,57	280,88	2.688,02
23	21.01.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura esul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. mq	3.096,28	4,74	14.676,37
24	21.01.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno d ... l cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. mq	2.796,95	5,26	14.711,97
25	AN-ELET.02	Opere di dismissione e bonifica di impianti elettrici edpensato a parte) del materiale ritenuto non riutilizzabile mq	2.513,15	9,28	23.322,03
26	21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. mc	331,66	32,26	10.699,35
27	02.02.04.002	Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di ...rte. con la rasatura completa della parete sulle due facce mq	1.121,17	43,74	49.039,98
28	AN-CIV.15	maggiorazione del 5% voce EP 2.2.4.2 per impiego di mater ... ta posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore mq	1.423,75	2,20	3.132,26
29	02.01.05	Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio pormazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. m³	18,65	253,77	4.732,81
		A RIPORTARE			653.655,46

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			653.655,46
30	09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ...istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. m²	26,45	20,40	539,58
31	11.01.02	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costit ... per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. mq	5.148,59	5,66	29.141,01
32	AN-CIV.12	Fornitura e posa in opera di controsoffitto composta da: ...a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore. mq	2.326,40	37,60	87.472,65
33	AN-CIV.14	Ricollocazione in situ di pannelli e strutture di contros ...magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte mq	1.660,44	6,51	10.809,46
34	27.01.01.001	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ... n anta battente, reversibile, di superficie fino a m² 2,00 m²	94,09	181,40	17.067,92
35	27.01.02.002	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ... attenti, reversibili, di superficie da m² 2,51 a m² 3,00 m²	89,068	234,50	20.886,45
36	27.01.04.003	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a ... attenti, reversibili, di superficie da m² 3,01 a m² 3,50 m²	17,68	248,30	4.389,94
37	27.01.05.001	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... la o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 cad.	108,000	124,20	13.413,60
38	27.01.05.003	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... complete di viti di fissaggio, peranta da mm 822 a mm 1000 cad.	105,00	48,80	5.124,00
39	AN-CIV.13	Fornitura e posa in opera di controsoffitto antincendio c ...a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore. cal	822,87	38,84	31.960,27
40	14.09.14.003	Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita cad	126,00	160,80	20.260,80
41	27.01.05.036	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... da piatello in metallo nichelato e zoccolo snodato. cad.	177,00	80,80	14.301,60
42	14.03.12.003	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi ... mm Compresa incidenza pezzi speciali (curve, raccordi ecc) m	125,30	6,84	857,05
43	AN-ELET.01	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio dell'alim ...magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte cadauno	43,00	506,03	21.759,29
44	27.01.02.003	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a ... attenti, reversibili, di superficie da m² 3,01 a m² 3,50 m²	90,08	216,90	19.538,36
45	27.01.05.006	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita			
		A RIPORTARE			951.177,44

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			951.177,44
		... di fissaggio, per anta dilarghezza da mm 532 a mm 731			
		cad.	65,00	49,40	3.211,00
46	07.01.02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati ...istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	kg	3.400,85	3,12
					10.610,65
47	AN-INC.02	Fornitura e posa in opera su serramento esistente o compe ...magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cadauno	39,00	641,55
					25.020,45
48	ANP.03 -(NP.3)	Realizzazione di controfodera o parete divisoria , costituita da lastre tipo W611 o lastre W11 GFK dello spessore 15 mm fissate con tasselli metallici dn 8 tipo Knauf ad interasse 600x500 sia in	mq	639,841	43,11
					27.583,54
49	08.02.01.002	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni real ...W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon	mq	204,14	354,00
					72.265,56
50	AN-INC.05	Fornitura e posa in opera di cavo per impianti rivelazion ...i occorrenti per la sua posa a qualsiasi altezza da terra.	m	2.849,00	2,41
					6.866,09
51	AN-INC.07	Fornitura e posa in opera di Centrale rivelazione incendi ...uso la redazione della documentazione da questa richiesta.	cadauno	1,00	17.246,91
					17.246,91
52	AP.GM.07	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø28	m	243,10	29,79
					7.241,96
53	AP.GM.06	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø22x1	m	1.001,20	26,74
					26.772,09
54	AP.GM.51	Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ...ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	7,00	1.192,20
					8.345,40
55	AP.GM.60	Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico acustico ...ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	8,00	252,21
					2.017,68
56	AP.GM.03	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø14x1	m	163,60	24,26
					3.968,94
57	AP.GM.52	Fornitura e posa in opera di quadro valvole di intercetta ...ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	1,00	1.595,86
					1.595,86
58	AP.GM.01	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø10x1	m	192,00	19,13
					3.672,96
59	AP.GM.20	Fornitura e posa in opera di unita terminale per gas medi ...ccorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cadauno	48,00	86,11
					4.133,28
		A RIPORTARE			1.171.729,81

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			1.171.729,81
60	AP.GM.41	Fornitura e posa in opera di Gruppo di riduzione di II st ...corre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. cadauno	1,00	2.089,97	2.089,97
61	AP.GM.61	Fornitura e posa in opera di dispositivo ottico acustico ...corre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.. cadauno	1,00	276,25	276,25
62	09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacat ...istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. mq	19,20	12,40	238,08
63	21.10.01.003	Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tu ...cluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni forati m	96,00	14,65	1.406,40
64	AP.GM.10	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø54 m	30,00	62,35	1.870,50
65	AP.GM.09	Fornitura e posa in opera di tubo gas in rame conforme al ... e il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Per tubi Ø42 m	30,00	42,45	1.273,50
66	27.01.05.002	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... co per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50 cad.	65,00	109,10	7.091,50
67	27.01.05.009	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... mm 100, per porte ad una o più ante di larghezza mm 1350 cad.	53,00	167,00	8.851,00
68	27.01.05.010	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita ... per porte ad una o più ante di larghezza da 1351 a mm 2000 cad.	55,00	223,10	12.270,50
69	07.02.16.002	Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimension ...nte decapaggio, sciacquatura, ecc. per carpenteria leggera kg	3.400,85	1,14	3.876,97
70	07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ...orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. kg	3.400,85	2,42	8.230,06
71	14.09.10	Fornitura e posa in opera di rivelatore di fumo di tipo i ...dell'installazione nei canali e i collegamenti necessari. cad	2,00	416,30	832,60
72	ANP.16 -(21.2.17)	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura m²	2.409,170	5,09	12.262,68
73	ANP.17 -(2.2.5)	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di m²	47,844	62,69	2.999,34
74	ANP.02	Onere aggiuntivo alle voci di EP 27.1.xx (porte REI) per A RIPORTARE			1.235.299,16

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			1.235.299,16
		l'equipaggiamento in fabbrica della porta ad una o due ante di serratura elettrica con solenoide incorporato alimentata a tensione 12Vcc cad	18,000	191,27	3.442,86
75	ANP.04 -(NP.04)	attività di rimozione dei falsi telai delle porte interne del reparto di ostetricia e ginecologia, allargamento e riquadratura degli stipiti in modo da consentire l'installazione delle nuove porte di acorporo	13,000	100,00	1.300,00
76	ANP.12 -(NP.05)	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti m²	32,384	640,00	20.725,76
77	ANP.01	Fornitura e posa in opera di porta per esterni tipo tamburato con battenti in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo e verniciata con vernice epossidica per esterni, spessore totale non cad	5,000	1.731,33	8.656,65
78	AN-CIV.16	Fornitura e posa in opera di sistema camino tipo shunt id ... a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore. m	27,500	590,14	16.228,85
79	AN-CIV.17	Fornitura e posa in opera di sistema camino idoneo per l' ... a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore. cadauno	1,000	1.454,83	1.454,84
80	AN-CIV.18	Fornitura e posa di sigillatura resistente al fuoco fino ... ta posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore mq	154,40	194,83	30.081,76
81	AN-INC.11	Ampliamento e riconfigurazione del sistema di supervision ... luso la redazione della documentazione da questa richiesta a corpo	1,00	22.959,75	22.959,75
82	09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo n ...istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. m²	10,86	22,72	246,74
83	ANP.05	fornitura e posa in opera sulle porte di cabina di ascensori esistenti di kit di barriera fotoelettrica costituito da coppia di emettitore e ricevitore lineare a raggi infrarossi 900nm di altezza cad	5,000	1.899,90	9.499,50
84	AN-CIV.08	Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... re. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 90x210 cm cadauno	7,00	2.870,89	20.096,24
85	AN-CIV.09	Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... e. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 110x210 cm cadauno	7,00	3.391,53	23.740,72
86	AN-CIV.10	Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... e. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 120x210 cm cadauno	5,00	3.651,84	18.259,20
		A RIPORTARE			1.411.992,03

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			1.411.992,03
87	AN-CIV.11	Fornitura e posa in opera di porta di piano EI120 - EW 60 ... e. Porta a due ante opposte dimensioni nominali 150x210 cm cadauno	14,00	4.432,80	62.059,20
88	ANP.14 -(14.12.1.2)	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola cad	1,000	1.291,72	1.291,72
89	ANP.15 -(14.12.2.2)	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno posto cad	1,000	264,27	264,27
90	AN-INC.09	Fornitura e posa in opera di serranda tagliafuoco omologa ... a posa in opera del prodotto rilasciata dall'installatore. cadauno	8,00	466,92	3.735,36
91	AN-INC.10	Fornitura e posa in opera su serranda tagliafuoco existen ...magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte cadauno	10,00	112,26	1.122,60
92	ANP.06	Realizzazione di riquadratura di vano ascensore, mediante la rimozione delle parti non cerenti, al fine di realizzare la sede di alloggio del niovo riquadro in marmo dello spessore di cm e e cad	33,000	394,57	13.020,81
93	ANP.10	Sovrapprezzo da applicare alla voce ANP.01 per realizzazione di porte tamburate per esterno di dimensioni eccedenti le misure di 2200x2500 mm e per dimensioni fino a 3000x3500 mm incluso maggiori cad	5,000	1.252,35	6.261,75
94	ANP.09	Realizzazione di struttura portante in acciaio zincato con profili 80x40x3 , per consentire il montaggio delle porte REI sulle pareti in cartongesso. acorporo	15,000	772,71	11.590,65
95	ANP.08	Realizzazione di pannellatura in rete metalliaca a maglia fitta al fine di evitare l'accesso di piccoli animali da installare sulle porte alettate degli archivi e delle zone filtro. mq	43,200	58,99	2.548,37
96	ANP.07	Rimozione dello strato coibente all'estradosso di solai, costituito da materassino in lana minerale e/o lana di roccia, sfuso o imbustato, dello spessore fino a 10 cm, compreso ogni onere per la mq	1.422,000	5,99	8.517,78
97	ANP.13 -(5.1.59)	Fornitura e posa di battiscopa in pvc rigido h.6 cm, con unghietta in pvc morbido, incluso collante m	397,800	10,89	4.332,04
98	ANP.11	Realizzazione di cavedio in cartongesso, al fine di coprire le tubazioni di salita ai piani degli impianti, compreso nel prezzo l'utilizzo del cestello mobile i relativi spostamenti, la rifinitura e acorporo	12,000	1.203,22	14.438,64
		A RIPIORTARE			1.541.175,22

Importo lordo lavori a misura	€	1.541.175,22	
A CUI SI APPLICA :			
Il ribasso d'asta del 27,0145% su € 1.541.175,22	€	416.340,78	
Lavori a misura al netto	€		1.124.834,44
A sommare incidenza costi sicurezza sui lavori eseguiti	€		39.665,30
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		1.164.499,74
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
ANT. del 22/11/2021 di € 231.499,29			
N°1 del 23/02/2022 di € 195.712,59			
N°2 del 13/05/2022 di € 98.372,12			
N°3 del 08/07/2022 di € 175.390,33			
N°4 del 28/11/2022 di € 141.913,85			
N°5 del 05/05/2023 di € 102.983,02			
N°6 del 03/08/2023 di € 146.338,56			
N°7 del 01/06/2024 di € 24.357,58			
N°8 del 19/10/2024 di € 42.109,90			
SOMMANO	€	1.158.677,24	
TOTALE A DETRARRE	€		1.158.677,24
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		5.822,50

li, 21/10/2024

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento


SAGEDIL S.R.L.

Via Francesco Crispi 99

92026 FAYARA (AG)

C.F./P.IVA: 02761810841

L'impresa : **SAGEDIL srl**, ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con codice PAT n. 022185118 , codice ditta n. 19516626 del tipo continuativo.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Andrea Milano)

Licata, li 23/10/2024

[Handwritten signature]

ALL - 2



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Lavori di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata.

CIG: 85152828FF – CUP: C68I2000014002

Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Pecoraro, Assistente Tecnico dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Progettista: Ing. Andrea Milano, libero professionista

Direttore dei Lavori: Ing. Andrea Milano, libero professionista

Coordinatore della Sicurezza: Ing. Alessandro Dinolfo dirigente dell'ASP di Agrigento

Impresa Esecutrice: SAGEDIL s.r.l. con sede in via Francesco Crispi n. 99, 92026 Favara (AG)

Collaudatore: Ing. Giuseppe Carreca, collaboratore tecnico dell'ASP di Agrigento

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse contenute nel verbale di visita di collaudo del 08/05/2025 e 11/05/2025, e considerate le verifiche effettuate risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi;
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 1.164.499,74 è *inferiore* alle somme autorizzate di € 1.165.662,12 per € 1.162,38;
- che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- che i prezzi applicati sono stati quelli di contratto e/o successivamente concordati ed approvati;





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì, notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e alle disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- L'impresa ha apposto una sola riserva al sal n. 4, relativa all'applicazione dell'art. 26 DL 50/2022, limitatamente all'aggiornamento dei prezzi di analisi, poiché nel momento si riscontrava una lacuna normativa. La riserva è stata successivamente riconosciuta all'impresa esecutrice.
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale *senza* riserva;

Ciò posto e considerato, il sottoscritto collaudatore

CERTIFICA

che i Lavori di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata eseguiti dall'impresa SAGEDIL s.r.l. sono collaudabili e col presente atto,

COLLAUDA

liquidando il credito dell'impresa in € 5.822,50 (diconsi euro cinquemilaottocentoventidue/50), che si possono pagare all'impresa in aggiunta agli acconti ad essa già corrisposti ed a saldo della liquidazione in parola, salvo la superiore approvazione del presente atto e le eventuali rettifiche revisionali.

Col presente certificato di collaudo il Committente Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento, nella persona del Responsabile del Procedimento, dichiara di prendere in consegna l'opera.

Agrigento 11/06/2025

Il Collaudatore
Ing. Giuseppe Carreca





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Lavori di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata.

CIG: 85152828FF – CUP: C68I2000014002

Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Pecoraro, Assistente Tecnico dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Progettista: Ing. Andrea Milano, libero professionista

Direttore dei Lavori: Ing. Andrea Milano, libero professionista

Coordinatore della Sicurezza: Ing. Alessandro Dinolfo dirigente dell'ASP di Agrigento

Impresa Esecutrice: SAGEDIL s.r.l. con sede in via Francesco Crispi n. 99, 92026 Favara (AG)

Collaudatore: Ing. Giuseppe Carreca, collaboratore tecnico dell'ASP di Agrigento

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO n. 1

L'anno 2025 il giorno otto del mese di maggio, a seguito di formale preavviso con nota prot. n. 66897 del 23/04/2024 trasmessa via PEC, sono convenuti presso il cantiere dei lavori di cui in oggetto, oltre al sottoscritto collaudatore i signori:

Ing. Andrea Milano Direttore dei lavori;
Sig. Sgarito Giuseppe per l'Impresa appaltatrice;
Geom. Giuseppe Pecoraro R.U.P:

Titolo della spesa: Lavori di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata CIG: 85152828FF – CUP: C68I2000014002

Data e importo progetto: Il progetto è stato approvato con delibera del Commissario n. 228 del 23/12/2019 per un importo complessivo di € 2.363.000,00 con il seguente quadro economico:



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

quadro economico di progetto		
importo lordo dei lavori soggetti a ribasso		€ 1.509.353,97
oneri di sicurezza		€ 55.886,88
lavori a base d'asta		€ 1.565.240,85
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 100.000,00	
imprevisti 9% sui lavori	€ 140.871,68	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 39.820,80	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 25.000,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 15.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 22.000,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 6.000,00	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
IVA (22%) su lavori e forniture, lavori in economia ed in	€ 385.049,64	
Arrotondamento	€ 391,32	
sommano	€ 797.759,15	€ 797.759,15
costo complessivo		€ 2.363.000,00

Finanziamento: Il progetto è stato finanziato con PAFV - Fondi vincolati FSR - Accantonamenti 2017

Individuazione dell'esecutore dei lavori: Con delibera n. 228 del 08/10/2020 è stata indetta procedura aperta ed approvati gli schemi degli atti di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, demandando l'attività per l'espletamento al servizio UREGA – sez. territoriale di Agrigento, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, della L.R. 12/11 come novellato dall'art. 3 della L.R. n. 1/2017.

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo importo lavori: A seguito di procedura di gara Con deliberazione n. 709 del 26/04/2021 venivano approvati gli atti di gara, si procedeva all'aggiudicazione definitiva e veniva rimodulato il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

quadro economico di contratto		
importo dei lavori (al lordo del ribasso di gara)		€ 1.509.353,97
oneri di sicurezza		€ 55.886,88
lavori a base d'asta		
		€ 1.565.240,85
importo del ribasso del 27,0145%		€ 407.744,43
importo ribassato		€ 1.101.609,54
importo di contratto		€ 1.157.496,42
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (facchinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 100.000,00	
imprevisti 9% sui lavori	€ 140.871,68	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 39.820,80	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 25.000,00	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 15.000,00	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 22.000,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 6.000,00	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
IVA (22%) su lavori e forniture, lavori in economia ed imprese	€ 307.640,98	
Economia di Ribasso d'Asta ed arrotondamento (incl. IVA)	€ 485.544,41	
sommano	€ 1.205.503,57	€ 1.205.503,57
costo complessivo		€ 2.363.000,00

Contratto: stipula del contratto il giorno venti del mese di luglio 2021, per l'importo netto contrattuale di € 1.157.496,42

Registrazione: n° 105 di rep. registrato ad Agrigento il 09/08/2021 al n° 902 serie 1.

Direzione lavori: Ing. Andrea Milano giusta delibera n.1510 del 15/09/2021;

Consegna dei lavori: la prima parte delle lavorazioni eseguite durante l'emergenza COVID si è svolta procedendo a consegne parziali come qui di seguito

- Consegna parziale n° 1 in data 11/10/2021/12/
- Consegna parziale n° 3 in data 28FEB2022
- Consegna parziale n° 4 in data 04/04/2022
- Consegna parziale n° 5 in data 02/05/2022

La consegna finale dei lavori è avvenuta in data 03/10/2022.

Cauzione: Per il contratto è stata prodotta cauzione definitiva con polizza fidejussoria n° 885483029 del 10/06/2021, emessa dalla HDI Assicurazioni - Agenzia n. 0895/171 di Favara.



Polizza per danni e responsabilità civile: Per i danni e la responsabilità civile è stata prodotta polizza assicurativa n. 08954481900 del 10/06/2021, emessa dalla emessa dalla HDI Assicurazioni - Agenzia n. 0895/171 di Favara.

Sospensione dei lavori: La sospensione dei lavori è intervenuta in data 04/08/2023 per la concomitanza con interventi di manutenzione negli ascensori, giusto verbale in pari data;

Proroghe: L'impresa ha richiesto una prima proroga in data 08/03/2023 di giorni 120 (centoventi), pervenuta con PEC prot. 39754 del 08/03/2023; visto il parere del Direttore dei Lavori del 11/03/2023, il RUP dei lavori, accolte le motivazioni, con determina di concessione n° 42211 del 12/03/2023 ha concesso giorni 90 (novanta) di proroga, spostando pertanto il termine ultimo dei lavori al 29GIU2023

L'impresa ha richiesto ulteriore proroga in data 29/06/2023 di giorni 60 (sessanta), pervenuta con PEC prot. 99681 del 29GIU2023; visto il parere del Direttore dei Lavori del 29/06/2023, il RUP dei lavori, accolte le motivazioni, con determina di concessione n° 99961 del 29/06/2023 ha concesso giorni 30 (novanta) di proroga, spostando pertanto il termine ultimo dei lavori al 28/08/2023

Modifiche contrattuali: è stata redatta perizia di variante in conformità dell'art. 106 comma 1 lettera c) punti 1 e 2, nei limiti previsti dal comma 7 dello stesso articolo; le principali motivazioni sono riconducibili alle esigenze derivate dalla pandemia scaturita dal virus SARS-CoV-2 dato che il PO aveva subito diverse riorganizzazioni e rimodulazioni degli spazi per renderlo idoneo all'uso specifico.

L'incremento percentuale di modifica delle categorie dei lavori calcolata sugli importi lordi è contenuta nel 2,21%, nel rispetto dei limiti normativi imposti dalla normativa per le perizie disposte dalla Direzione dei Lavori che limitano i poteri della stessa ad una percentuale minore del 15% e che hanno trovato copertura nel quadro economico alla voce imprevisti.

Pertanto il suddetto aumento dell'importo dei lavori risulta contenuto all'interno dell'importo originario imputato nel bilancio Aziendale e autorizzato con delibera n° 228 del 08/10/2020. Si specifica che tra le somme a disposizione sono state previste anche quelle relative all'aggiornamento prezzi di cui all'art. 26 DL 50/2022.

Il quadro economico di perizia è risultato il seguente:

quadro economico di Perizia		
importo dei lavori della perizia di assestamento		€ 1.542.767,84
oneri di sicurezza		€ 39.665,30
lavori a base d'asta		€ 1.582.433,14
importo del ribasso del 27,0145%		€ 416.771,02
importo ribassato		€ 1.125.996,82
importo di contratto		€ 1.165.662,12
somme a disposizione amministrazione		
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (faccinaggio e traslochi per spostamento reparti ed attrezzature)	€ 99.995,04	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice - spese tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	€ 28.621,20	
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla direzione lavori	€ 56.699,32	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ 1.509,00	
Oneri di conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dalle demolizioni	€ 11.180,40	
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs. 50/2015 2% dei lavori	€ 35.004,51	
Maggiori oneri per incremento prezzi d'appalto -D. L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'Art. 26	€ 183.657,94	
IVA (22%) su lavori	€ 278.444,58	
IVA (22%) sui maggiori oneri per Revisione Prezzi	€ 40.404,75	
Economia dell'Appalto	€ 461.821,15	
sommano	€ 1.197.337,88	€ 1.197.337,88
costo complessivo	€ 2.363.000,00	



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Approvazione perizia la succitata perizia è stata approvata con deliberazione n. 675 del 15/10/2024 previo parere tecnico del 01/10/2024 dal R.U.P.;

Atto di sottomissione: In data 03/09/2024 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione della Perizia che comporta un aumento contrattuale netto pari ad € 8.165,70 diconsi (ottomilacentosessantacinque/70);

Ripresa dei lavori: con verbale del 07/05/2024, essendo finalmente venute meno le esigenze per cui furono sospesi i lavori, si disponeva la ripresa degli stessi; considerato che i lavori furono sospesi per un totale di 278 giorni, la nuova data per il completamento veniva spostata al 01/06/2024.

Ultimazione dei Lavori: a seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori della ditta appaltatrice del 31/05/2024, in base agli accertamenti effettuati alla presenza del RUP e dell'Impresa Esecutrice, è stato sottoscritto il certificato di ultimazione dei lavori; nel certificato, è stato riscontrato che dovevano essere effettuate alcune lavorazioni relative a ripristini di parti danneggiate dall'utenza, registrazione delle chiusure di alcune porte tagliafuoco nonché necessità di integrazione di alcune certificazioni relative alle lavorazioni di adeguamento di prevenzione incendi, tutte attività marginali che non pregiudicano la completezza e l'integrità funzionale dell'opera.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto 7 marzo 2018, n.49, è stato assegnato un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni per procedere alle lavorazioni residuali che dovevano quindi essere completate entro il 05/08/2024. Il verbale di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 09/08/2024, dando atto dell'avvenuto rispetto dei tempi per il completamento delle attività residue di cui al precedente verbale e pertanto dell'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori redatto dove si evince che i lavori sono stati conclusi il 31/05/2024.

Danni forza maggiore: Durante l'esecuzione del contratto non si sono verificati danni di forza maggiore.

Variazioni al progetto: Le variazioni apportate sono state giustificate con le modifiche contrattuali anzidette.

Ordini di servizio con relativi esiti: durante il corso dei lavori, sono stati impartiti n° 2 ordini di servizio:

- in data 14/12/2021 è stato impartito alla ditta l'ordine di servizio n° 1 con il quale, su richiesta della stazione appaltante, venivano disposte alcune piccole modifiche al progetto originario che comunque non alteravano il progetto originario e che venivano incontro, tra l'altro, alle esigenze operative del P.O. che, al tempo, era in situazione di emergenza sanitaria per COVID19

- in data 30/11/2022 è stato impartito alla ditta l'ordine di servizio n° 2 con il quale, su richiesta della stazione appaltante, venivano disposte alcune lavorazioni rese necessari per l'introduzione della nuova direttiva in materia di adeguamento ascensori nonché la necessità di sostituzione delle porte delle degenze di Ginecologia.

L'impresa ha sottoscritto ed eseguito le lavorazioni e le direttive impartite con tali Ordini di Servizio.

Assicurazione degli operai: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con codice Pat 022185118, codice ditta 19516626 del tipo continuativa

Importo delle somme autorizzate:	contratto principale	€ 1.157.496,42
	perizia suppletiva	€ 8.165,70
	Sommano	€ 1.165.662,12

Conto finale e credito residuo dell'impresa:

il conto finale ammonta a nette

€ 1.164.499,74

A dedurre, certificati acconto emessi

Anticip. del 22/11/2021 di € 231.499,29

N°1 del 23/02/2022 di € 195.712,59

N°2 del 13/05/2022 di € 98.372,12

N°3 del 08/07/2022 di € 175.390,33

N°4 del 28/11/2022 di € 141.913,85





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO


- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848


Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it


N°5 del 05/05/2023 di	€ 102.983,02	
N°6 del 03/08/2023 di	€ 146.338,56	
N°7 del 01/06/2024 di	€ 24.357,58	
N°8 del 21/10/2024 di	€ 42.109,90	
Sommano le detrazioni	€ 1.158.677,24	€ 1.158.677,24
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 5.822,50	


Paralelo fra somme autorizzate e le spese:


Somme autorizzate per lavori	€ 1.165.662,12
Somme spese per lavori	€ 1.164.499,74
Economie	€ 1.162,38
Somme autorizzate a disposizione dell'amministrazione	€ 1.198.500,26
Somme spese a disposizione dell'amministrazione	€ 735.261,01
Economie	€ 463.239,25

 Cave di prestito La Direzione dei lavori dichiara che per l'esecuzione dei lavori non si è resa necessaria l'apertura di cave di prestito.


 Avvisi ad opponendum: In sostituzione degli avvisi ad opponendum il Direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non occorsero occupazioni permanenti o temporanei di suoli o comunque proprietà di terzi né furono arrecati danni di sorta..

 Cessione dei Crediti: Per i lavori in questione l'impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei propri crediti come risulta in atti.

 Indicazione sommaria: Le prestazioni previste dal contratto sono state eseguite regolarmente dall'Esecutore senza eventi particolari, infortuni o danni. Durante l'esecuzione, si è reso necessario una sospensione dei lavori, come dettagliato nell'apposita sezione "Sospensione lavori" ed è risultato inoltre necessario apportare una modifica del contratto, per i cui dettagli si rimanda alla sezione "Modifica del contratto". Le lavorazioni sono state eseguite nei tempi pattuiti come e sono state ultimate in data 18/10/2022, in tempo utile concesso.

 Riserve L'impresa ha firmato gli atti contabili senza riserve.

REVISIONE TECNICA CONTABILE

 Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nella perizia, con quelle effettivamente eseguite, sono state riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della Direzione tecnica dei lavori segnalate al Responsabile del procedimento.

È stata riscontrata ed accertata la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. È stata quindi accertata dal collaudatore la regolarità della contabilità mediante i riscontri tecnico-contabili effettuati a campione e da detto riscontro non sono emersi errori o discordanze di sorta, pertanto sono state confermate le cifre e gli importi registrati.

VISITA DI COLLAUDO

Esame della documentazione

Prima di procedere alle operazioni di verifica il sottoscritto collaudatore ha proceduto all'esame del progetto esecutivo e della documentazione inerente l'esecuzione dei lavori.

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

In particolare è stata esaminata la seguente documentazione:

- Dichiarazioni di conformità delle porte REI rilasciata dal produttore Fael Security s.r.l.
- Dichiarazioni di conformità dei maniglioni antipanico rilasciata dal produttore Fael Security s.r.l.
- Dichiarazione di corretta posa in opera delle Porte Rei e relativi maniglioni antipanico prodotta dalla Sagedil s.r.l.
- Dichiarazione di conformità dell'impianto Elettrico alla regola dell'arte (art. 7 DM 37/2008);
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di rivelazione incendio alla regola dell'arte (art. 7 DM 37/2008)
- Documentazione tecnica e prestazionale relativa a Canna fumaria Esseblock Esserei;
- Documentazione tecnica e prestazionale relativa a materassini antifumo e sigillanti per attraversamenti;
- Documentazione tecnica e prestazionale relativa alle serrande tagliafuoco;
- Documentazione tecnica e prestazionale relativa a contropareti e controsoffitti EI 60 – EI 120
- Documentazione tecnica e prestazionale relativa a Pannelli Hilti
- Dichiarazione di conformità dell'impianto ascensore alla regola dell'arte (art. 7 DM 37/2008);
- Dichiarazione di conformità dell'impianto Gas Medicali alla regola dell'arte (art. 7 DM 37/2008);
- Verbale di verifica dell'impianto Gas Medicali

Va evidenziato che in merito all'impianto di gas medicali, pure oggetto del presente appalto, le operazioni di collaudo si sono limitate al riscontro della documentazione relativa alla consegna dello stesso alla ditta cui è affidata la manutenzione, Medical Gas Criogenici s.r.l., in considerazione del fatto che l'impianto in questione è entrato ed è attualmente in esercizio, come da relativo verbale di consegna corredato dalle schede dei collaudi effettuati.

Analoga situazione si riscontra negli ascensori, pure facenti parte del presente appalto; le operazioni di collaudo si sono limitate al riscontro della documentazione relativa al collaudo e successiva consegna degli impianti elevatori alla ditta cui è affidata la manutenzione.

Esecuzione della visita

Impianto IRAI

Verifiche preliminari:

- accertato che l'impianto risponde al progetto;
- verificata la conformità dei componenti utilizzati alle disposizioni richiamate dalle norme UNI-CNVVF 9795;
- ritenuta la posa in opera a regola d'arte,
- si è proceduto alla verifica dei seguenti componenti del sistema:
- centrale di controllo e segnalazione: (marca, modello, matricola, certificazione, ecc.)
- rilevatori manuali ed automatici d'incendio: (marca, modello, matricola, certificazione, ecc.)
- pannelli allarme: (marca, modello, matricola, certificazione, ecc.);
- sistema di alimentazione: (marca, modello, matricola, certificazione, ecc.)
- attuatori finestre aerazione: (marca, modello, matricola, certificazione, ecc.)
- diffusori acustici EVAC: (marca, modello, matricola, certificazione, ecc.)
- centrale EVAC: (marca, modello, matricola, certificazione, ecc.)

Esame generale

Da un esame generale dell'impianto si è rilevato che l'area sorvegliata dall'impianto IRAI è divisa in settori logici così distinti:

Piano Seminterrato

Centrale e sottocentrale termica, locale quadri ed annessi (corpo A)


Cucina e locali annessi (corpo B)

Locali deposito, pulizie ed annessi (corpo C)

Autorimessa e laboratorio manutenzione (corpo D)

Locali archivio (corpo D)

Ex TAC (corpo D/E)



7



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Sottocentrale climatizzazione e centrale idrica (corpo E)

Zona filtro corpo A

Zona filtro corpo B

Zona filtro corpo D

Zona filtro corpo E

Piano Rialzato

Poliambulatorio (corpo A)

Farmacia (corpo C)

SERT (corpo C)

Morgue e locali manutentori/server (corpo D)

CSM (corpo D)

Zona filtro centrale

Zona filtro corpo D

N.B.: parte dei locali del corpo A e B ed i locali del corpo E (Pronto Soccorso) sono già dotati di impianto IRAI realizzato in precedente intervento

Piano Primo

Direzione Sanitaria (corpo A)

Uffici amministrativi, CUP (corpo B)

Uffici tecnici ed amministrativi (corpo C)

Laboratorio Analisi (corpo D)

Reparto Radiologia (corpo E)

TAC/RM (corpo F)

Ex locali lavanderia (corpo F)

Zona filtro corpo A

Zona filtro Centrale

Zona filtro corpo B

Zona filtro corpo D

Piano Secondo

Palestra Fisioterapia (corpo C)

Reparto Ostetricia e Ginecologia (corpo D)

Zona filtro corpo C

Zona filtro corpo D

N.B.: i locali del corpo A e B (reparto Chirurgia/Fisioterapia), zona filtro centrale ed i locali del corpo E (Punto Nascite) sono già dotati di impianto IRAI realizzato in precedente intervento

Piano Terzo

Reparto Cardiologia (corpo C)

Reparto inutilizzato (corpo D)

Complesso operatorio (corpo E)

Zona filtro Centrale

Zona filtro corpo B

Zona filtro corpo D

N.B.: i locali del corpo A e B (reparto Medicina Generale) sono già dotati di impianto IRAI realizzato in precedente intervento

Piano Quarto

Reparto non utilizzato (corpo C)

Reparto non utilizzato (corpo D)

Sala gessi (corpo E)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Zona filtro Centrale

Zona filtro corpo B

Zona filtro corpo D

N.B.: i locali del corpo A e B (reparto Ortopedia) sono già dotati di impianto IRAI realizzato in precedente intervento

Piano Quinto

Reparto Pediatria (corpo A)

Uffici ed ambulatori (corpo B)

Uffici commissione invalidi (corpo C)

Reparto non utilizzato (corpo D)

Zona filtro Centrale

Zona filtro corpo A

Zona filtro corpo C

Zona filtro corpo D

Piano sesto

Uffici e locali vari

Zona filtro corpo A/B

Zona filtro corpo C

Zona filtro Centrale

Locale macchine ascensori 7/8/9/10/11

Piano Copertura

Locali tecnici copertura

Compartimenti verticali

Vano scala corpo A e vano corsa montacarichi 1

Vano corsa montacarichi/montavivande 2 e 3

Vano scala centrale e vani corsa ascensori 4, 5, 6, 7 e 8

Vani corsa ascensori/montacarichi 9, 10, 11 e 12

Vano scala corpo B e vano corsa montacarichi 14

Vano scala corpo D e vano corsa montacarichi 13

così come previsto dalla UNI-CNVVF 9795 in modo da individuare facilmente l'appartenenza di un rivelatore in allarme.

Impianto EVAC

La centrale EVAC è equipaggiata con 9 amplificatori di linea ed un amplificatore di backup in grado di gestire altrettante nove zone; ogni zona è alimentata su due loop separati per garantire la ridondanza di funzionamento. Il sistema va ad integrare e completare l'impianto esistente che serve gli ambienti dei corpi A e B ai piani 2°, 3° e 4° nonché il Pronto Soccorso al 1° livello ed il Punto Nascite al 2° livello.

Ciascuna area/zona è coperta da due circuiti indipendenti al fine di garantire il servizio di diffusione sonora anche in caso di guasto di una linea o altoparlante o ancora dell'amplificatore di riferimento, ovvero quello che comunemente viene definito sistema di diffusione di emergenza realizzata in ridondanza. Le zone sono così suddivise:

Piano Seminterrato

Piano Rialzato

Piano Primo

Piano Secondo

Piano Terzo

Complesso operatorio (piano 3° - corpo E)

Piano Quarto

Piano Quinto

Piano sesto/copertura



Handwritten signatures and initials.



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Prova di funzionamento

La prova di funzionamento è stata eseguita attivando i rilevatori ed i comandi a campione, facendo uso di focolari tipo o agendo sui pulsanti manuali ed alimentando il sistema tramite la sola alimentazione elettrica secondaria. La prova è mirata ad accertare che l'impianto funzioni regolarmente e esegua le azioni automatizzate previste dalla procedura di allarme fornita come specifica (allegata alla presente).

La corretta funzionalità della centrale di controllo è stata testata verificando:

- l'attivazione dei pulsanti di allarme incendio seguenti:
 - pulsante *Piano rialzato, corridoio Farmacia*
 - pulsante *Piano 1° scala principale corpo B*
 - pulsante *piano 2° Ambulatori*
 - pulsante *piano 3° ambulatorio oncologico*
 - pulsante *piano 4° attesa U.O. Anestesia e Rianimazione*
 - pulsante *piano 5° Pediatria*
 - pulsante *piano 6° Consultorio*

è stata ricevuta regolarmente dalla centrale che, ha segnalato il preallarme e, dopo 5 minuti, ha fatto scattare l'allarme locale;

- l'attivazione di uno solo dei rilevatori di fumo/incendio seguenti:
 - rilevatore *Piano rialzato, corridoio Farmacia*
 - rilevatore *Piano 1° Scala principale corpo B*
 - rilevatore *piano 2° Corridoio Ambulatori*
 - rilevatore *piano 3° ambulatorio oncologico*
 - rilevatore *piano 4° attesa U.O. Anestesia e Rianimazione*
 - rilevatore *piano 5° Pediatria*
 - rilevatore *piano 6° Consultorio*

è stata ricevuta regolarmente dalla centrale che, ha segnalato il preallarme e, dopo 5 minuti, ha fatto scattare l'allarme locale;

- l'attivazione di due rilevatori della stessa zona logica seguenti:
 - n. 2 rilevatori *piano 5° Pediatria*
 - n. 2 rilevatori *piano 4° attesa U.O. Anestesia e Rianimazione*

è stata ricevuta regolarmente dalla centrale che, ha segnalato il preallarme e, dopo 5 minuti, ha fatto scattare l'allarme locale;

- gli avvisatori acustici e luminosi di allarme sono entrati regolarmente in funzione nella zona ove è avvenuto l'allarme (allarme locale);
- è stata comandata la chiusura delle porte REI del compartimento interessato dall'allarme nonché tutte quelle di compartimentazione dei percorsi di esodo orizzontali e verticali;
- è stata comandata l'apertura dei vasistas di ventilazione delle zone filtro a servizio dei percorsi di esodo;

Alla cessazione dello stato di allarme, avviene l'attivazione dei magneti di blocco in apertura delle porte REI e viene comandata la richiusura dei vasistas di ventilazione.

Si è riscontrata un'anomalia nella chiusura di un'anta di una delle porte REI comandate dal rilevatore testato al piano 2° corridoio ambulatori, causata dal malfunzionamento di una cerniera.

Sistema di supervisione

La verifica ha riguardato:

- presenza e rispondenza delle mappe grafiche dei compartimenti e dei rilevatori/dispositivi installati
- ricezione e segnalazione su mappa grafica dello stato di allarme dei rilevatori di cui alle prove precedenti
- ricezione e segnalazione su mappa grafica delle anomalie dei rilevatori, attuatori, comandi, alimentatori, ecc. dell'impianto;



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Impianto EVAC

In tutti i piani del P.O. è stato verificato il corretto funzionamento dell'impianto di diffusione sonora.

Verifica delle opere eseguite

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la Direzione dei lavori e l'Impresa hanno assicurato, in occasione della visita di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali.

La successiva visita verrà convocata dal collaudatore a seguito di comunicazione dell'impresa esecutrice circa l'avvenuta soluzione del malfunzionamento della porta REI al Piano 2°.

La visita di collaudo si conclude alle ore 13.30 e il presente verbale, formato da n. 11 pagine, viene letto, confermato e così sottoscritto dagli intervenuti.

Per L'impresa esecutrice
Sgarbi Giuseppe

Il Collaudatore
Ing. Giuseppe Carreca

Il Direttore dei lavori
Ing. Andrea Milano

Il RUP
Geom. Giuseppe Pecoraro



Visto: Sagedil s.r.l.
L'amministratore unico
Giovanni Monteleone

SAGEDIL S.R.L.
Via Francesco Crispi 99
92026 FAVARA (AG)
C.F. / P.IVA: 02761810841



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Lavori di adeguamento per l'aggiornamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del DM 19/03/2015 del Presidio Ospedaliero S. Giacomo d'Altopasso di Licata.

CIG: 85152828FF – CUP: C68I2000014002

Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Responsabile del Procedimento: Geom. Giuseppe Pecoraro, Assistente Tecnico dell' Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Progettista: Ing. Andrea Milano, libero professionista

Direttore dei Lavori: Ing. Andrea Milano, libero professionista

Coordinatore della Sicurezza: Ing. Alessandro Dinolfo dirigente dell'ASP di Agrigento

Impresa Esecutrice: SAGEDIL s.r.l. con sede in via Francesco Crispi n. 99, 92026 Favara (AG)

Collaudatore: Ing. Giuseppe Carreca, collaboratore tecnico dell'ASP di Agrigento

PROCESSO VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO n. 2

L'anno 2025 il giorno undici del mese di giugno, a seguito di preavviso per le vie brevi, sono convenuti presso il cantiere dei lavori di cui in oggetto, oltre al sottoscritto collaudatore i signori:

Ing. Andrea Milano Direttore dei lavori;
Sig. Cucchiara Salvatore per l'Impresa appaltatrice;
Geom. Giuseppe Pecoraro R.U.P.

VISITA DI COLLAUDO

Esame della documentazione

Prima di procedere alle operazioni di verifica il sottoscritto collaudatore con la scorta della documentazione riferita alla collocazione delle porte REI già richiamata nel verbale del 08/05/2025, ha proceduto alla verifica dei requisiti delle porte REI.

Esecuzione della visita

Con riferimento alla norma UNI 11473-1, è stata effettuata una verifica a campione delle porte REI e relativi accessori riscontrando, per ciascun elemento, le seguenti caratteristiche

- Dati identificativi della porta: Tipo, marca, modello, classe REI, codice identificativo
- Caratteristiche: resistenza al fuoco, la chiusura, il funzionamento dei sistemi di sicurezza, ecc.
- Dichiarazione di conformità e di corretta posa in opera.

I risultati di tali controlli sono riportati nella seguente tabella





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

- Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

tipologia	produttore	n. di produzione	ubicazione
Porta REI 120	Fael Security	32001	Piano zero - Cucina
Porta REI 120	Fael Security	32000	Piano zero - Cucina
Porta REI 120	Fael Security	31999	Piano zero - Cucina
Porta REI 60	Fael Security	8639	Piano rialzato - atrio
Porta REI 60	Fael Security	3321	Piano rialzato - corridoio Morgue
Porta REI 60	Fael Security	8641	Piano rialzato - corridoio vano scala
Porta REI 60	Fael Security	3331	Piano 1° - Attesa
Porta REI 60	Fael Security	3330	Piano 1° - Attesa
Porta REI 60	Fael Security	8740	Piano 1° - Atrio
Porta REI 60	Fael Security	3324	Piano 2° - Atrio
Porta REI 60	Fael Security	8735	Piano 2° - Filtro
Porta REI 60	Fael Security	8739	Piano 2° - Filtro
Porta REI 60	Fael Security	8741	Piano 2° - Corridoio Fisioterapia
Porta REI 60	Fael Security	8742	Piano 3° - Atrio ingresso sale operatorie
Porta REI 60	Fael Security	3300	Piano 3° - Atrio
Porta REI 60	Fael Security	32654	Piano 3° - Atrio
Porta REI 120	Fael Security	30593	Piano 4° - Atrio ingresso anestesia
Porta REI 60	Fael Security	32758	Piano 4° - Atrio
Porta REI 60	Fael Security	8648	Piano 4° - Filtro
Porta REI 60	Fael Security	8649	Piano 4° - Filtro
Porta REI 60	Fael Security	8650	Piano 5° - Atrio
Porta REI 60	Fael Security	8651	Piano 5° - Atrio
Porta REI 60	Fael Security	8652	Piano 5° - Corridoio amb. commissione invalidi
Porta REI 60	Fael Security	3323	Piano 5° - Corridoio amb. commissione invalidi
Porta REI 60	Fael Security	3329	Piano 6° - Atrio
Porta REI 60	Fael Security	8647	Piano 6° - Corridoio
Porta REI 60	Fael Security	8635	Piano 6° - Filtro
Porta REI 60	Fael Security	32934	Piano 6° - Archivio

Verifica delle opere eseguite

Per le parti di opere non ispezionabili o di difficile ispezione, la Direzione dei lavori e l'Impresa hanno assicurato, in occasione della visita di collaudo, la loro esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali.

La successiva visita verrà convocata dal collaudatore a seguito di comunicazione dell'impresa esecutrice circa l'avvenuta soluzione del malfunzionamento della porta REI al Piano 2°.

La visita di collaudo si conclude alle ore 13.30 e il presente verbale, formato da n. XX pagine, viene letto, confermato e così sottoscritto dagli intervenuti.

Per L'impresa esecutrice
Salvatore Cucchiara

Il Collaudatore
Ing. Giuseppe Carreca



Visto: Sagedil s.r.l.
L'amministratore unico
Giovanni Monteleone
SAGEDIL S.R.L.
Via Francesco Crispi 99
92026 FAVARA (AG)
C.F. / P.IVA: 0276181 084 1

Il Direttore dei lavori
Ing. Andrea Milano

Il RUP
Geom. Giuseppe Pecoraro



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **12 SET 2025**

Agrigento, li **12 SET 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi