

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 827 DEL 07 NOV 2024

OGGETTO: Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro CUP: C39J18000250002- CIG: 7945945140 - Approvazione atti di Contabilità finale e del certificato di Regolare esecuzione -.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 827 DEL 21/10/2024

Il R.U.P.
geom. Giuseppe Biancucci

IL DIRIGENTE AMM.VO
dott.ssa Rosa Spinella Denaro

IL DIRIGENTE INGEGNERE
ING. ERNESTO SPERANZA

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore
ing. Alessandro Dirolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.
P.N. 147332/25 In entità:

() Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. A 101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE U.O.C. SERV.TECNICO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Giuseppe Capodieci

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

06 NOV. 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DAMMSSA TERESA CINQUÈ adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, *ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO CHE:

- Con Delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Agrigento è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dell'importo complessivo di 523.810,00 €, di cui 334.144,33 € per lavori, compreso 11.334,18 € per costi della sicurezza, ed 180.665,67 € per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

Importo dei lavori soggetti a ribasso		€ 331.810,15
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 11.334,18
Importo totale lavori in appalto		€ 343.144,33
somme a disposizione amministrazione		
Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016		€ 35.577,74
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.	€ 21.597,61	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.980,13	
Spese per attività tecnico amministrativa dell'amm.ne		€ 13.725,77
Spese struttura RUP	€ 13.725,77	
Spese per procedimento tecnico-amministrativo		€. 6.000,00
Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 6.000,00	
Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA		€ 4.000,00
Rilievi accertamenti e indagini in campo	€ 2.000,00	
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche	€. 2.000,00	
Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero		€. 2.000,00
Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari		€. 750,00
Verifica impianti esistenti e rilascio certificati di rispondenza		€. 7.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti		€. 17.154,62
IVA nelle misure di legge		€. 94.457,54
22% su lavori più imprevisti	€. 79.265,77	
22% sulle competenze tecniche	€. 15.191,77	
Totale somme a disposizione		€ 180.665,67
Importo totale progetto		€ 523.810,00

- con la medesima delibera è stata autorizzata la procedura di affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 per i lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lett. a);
- Con Delibera n. 194 del 10/02/2020 del Direttore Generale F.F. dell'A.S.P. di Agrigento sono stati approvati gli atti di gara UREGA e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta SIRIMED S.r.l., con sede legale a Tremestieri Etneo (Ct) Via Nizzetti 65, Codice Fiscale/Partita IVA 03236450874, che ha prodotto la migliore offerta con un ribasso del 27,3463 % sull'importo a base di gara, per l'importo complessivo contrattuale di €. 252.406,63, comprensivo di €.11.334,18 per costi della sicurezza;
- in data 13.11.2020 veniva stipulato digitalmente il contratto con la ditta aggiudicataria, per l'importo netto contrattuale di € 252.406,63 compreso di oneri della sicurezza di €. 11.334,18 non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA dovuta per legge;
- a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, veniva redatto il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

quadro economico di progetto		
LAVORI A BASE D'ASTA		
Lavori		€ 331.810,15
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 11.334,18
A detrarre ribasso d'asta offerto del 27,3463% sui lavori		€. 90.373,80
Importo netto contrattuale		€ 252.406,63
somme a disposizione amministrazione		
Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016		€ 35.577,74
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.	€ 21.597,61	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 13.980,13	
Spese per attività tecnico amministrativa dell'amm.ne		€ 13.725,77
Spese struttura RUP	€ 13.725,77	
Spese per procedimento tecnico-amministrativo		€. 6.000,00
Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 6.000,00	
Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA		€ 4.000,00
Rilievi accertamenti e indagini in campo	€ 2.000,00	
Accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche misure elettriche	€. 2.000,00	
Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero		€. 2.000,00
Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari		€. 750,00
Verifica impianti esistenti e rilascio certificati di rispondenza		€. 7.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti		€. 17.154,62
IVA nelle misure di legge		€. 70.721,21

22% su lavori più imprevisti	€. 55.529,44	
22% sulle competenze tecniche	€. 15.191,77	
Economie		€.114.474,13
Economie da IVA	23.736,33	
Economie da ribasso	90.373,80	
Totale somme a disposizione		€ 271.403,47
Importo totale progetto		€ 523.810,00

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 614 del 05.04.2022 veniva approvata secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 2 lett.b) del D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i., una perizia di variante avente il seguente quadro economico:

quadro economico di progetto		
LAVORI A BASE D'ASTA		
Lavori		€ 367.347,33
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 18.847,99
A detrarre ribasso d'asta offerto del 27,3463% sui lavori		€. 100.463,29
Importo netto contrattuale		€ 285.759,03
somme a disposizione amministrazione		
Spese tecniche, di cui all'art. 113 c.1 del D.lgs. 50/2016		€ 30.992,41
Progettazione coordinamento della sicurezza in fase prog. D.L. etc.	€ 22.461,51	
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 8.350,90	
Spese per attività tecnico amministrativa dell'amm.ne		€ 13.800,00
Spese struttura RUP	€ 13.800,00	
Spese per procedimento tecnico Amministrativo		€ 6.000,00
Pubblicità gara e commissione giudicatrice	€ 6.000,00	
Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA		€. 87.000,00
Adeguamento elevatore	€. 87.000,00	
Oneri di conferimento a discarica o centri di recupero		€. 2.268,03
Procedura SCIA Vigili del fuoco e oneri enti vari		€. 1.000,00
Spese per gestione impianti esistenti (sostituzione porte ascensori)		€. 8.081,78
IVA nelle misure di legge		€. 93.181,32
22% su lavori	€. 62.866,99	
22% sulle competenze tecniche	€. 30.314,33	
Economie		€.3.809,21
Totale somme a disposizione		€. 238.050,97
Importo totale progetto		€ 523.810,00

- in data 29/05/2022 è avvenuta l'ultimazione dei lavori come da Certificato di ultimazione dei lavori emesso dalla D.L. in data 01/06/2022 (All.1) e, pertanto, entro il tempo utile contrattuale;

VISTI gli atti di contabilità finale, che si allegano, redatti dalla direzione dei lavori e, precisamente:

- lo Stato finale dei lavori (All.2) dal quale risulta, dedotti i certificati di pagamento emessi, il credito netto dell'impresa di € 2.334,55;
- la relazione di accompagnamento al conto finale;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 01.06.2022;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 20/12/2023 (All.3) redatto ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla ditta SIRIMED s.r.l sono collaudabili e, pertanto, viene liquidato il credito dell'impresa di €. 2.334,55 oltre IVA;

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra rilevato, di provvedere alla chiusura della contabilità finale del lavoro di che trattasi con l'approvazione dei seguenti atti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Stato Finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 152018 del 05.10.2024 del servizio tecnico indirizzata all'impresa SIRIMED S.r.l. è stata richiesta la produzione della polizza a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art.103, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. imposto dalla vigente normativa dell'importo di €. 2.334,55 maggiorato del tasso di interesse legale fino all'assunzione di carattere definitivo del Certificato di Regolare Esecuzione;

- con nota prot. 155236 la ditta in esito alla richiesta prot.152018 ha trasmesso copia della polizza n. 506.031.040 rilasciata dalla società ALLIANZ S.p.A. con sede in Piazza Tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Agenzia MESSINA CAIROLI – 987000 dell'importo complessivo di €. 2.451,28;

Vista la lista di liquidazione n.5373 del 17.10.2024 relativo alla fattura n.122/L del 16.10.2024 (All.4)

TENUTO conto che l'importo del credito residuo di €. 2.848,15 IVA compresa trova copertura tra le somme del progetto e verrà imputato sullo stato patrimoniale A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio 2024;

VISTI:

- l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la delibera del Direttore Generale F.F. n. 1283 del 03/08/2020 di approvazione e adozione del “*Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica*” nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 7 punto 17 del “Regolamento” secondo cui “*Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo*”;
- l'art. 12 del suddetto “regolamento” (entrata in vigore);

RILEVATO che:

- l'art. 6 del “*Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche e l'innovazione tecnologica*” prevede che “*gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare il 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo*”
- l'incentivo sarà erogato tramite cedolino stipendiale del Servizio competente, previo accertamento del superamento della quota eccedente l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico lordo dell'annualità di competenza;
- con nota prot. n. 138023 del 17/09/2020 il Direttore Amministrativo ha comunicato che con delibera del Direttore Generale F.F. n. 154 del 13/12/2019 è stato approvato il nuovo Piano dei Conti di contabilità generale dell'A.S.P. di Agrigento con il quale sono stati istituiti i nuovi conti afferenti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che la somma da corrispondere a saldo, a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii al personale incaricato per l'attività effettivamente espletata in ordine ai lavori di cui in premessa, ammonta complessivamente ad €. 3.698,32, deve essere imputata al Fondo delle Funzioni Tecniche sul conto 516040605 e conto P202050601 del Bilancio aziendale giusta comunicazione di cui alla succitata nota prot. N. 138023 del 17/09/2020;

VISTO l'attestato di liquidazione, sottoscritto dal Direttore del Servizio Tecnico unitamente al RUP, Geom. Giuseppe Biancucci, dove vengono individuate analiticamente le attività svolte dal personale incaricato nonché la somma per gli incentivi da corrispondere a ciascuno dei dipendenti aventi diritto per l'attività espletata per i suddetti lavori (**All. 5**);

PRESO ATTO che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 da corrispondere al personale incaricato per l'attività già espletata ammonta a complessivi €. 3.698,32 come da tabella riepilogativa allegata (**All.5**) dove si precisa, altresì, che l'anno di competenza delle attività svolte è il 2022

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativamente ai "Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro" e precisamente:
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Stato Finale;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
- 2. DARE atto** che il certificato di regolare esecuzione sopra richiamato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
- 3. DARE ATTO** che il credito finale in favore della Ditta SIRIMED S.r.l con sede legale a Tremestieri Etneo (Ct) in via Nizeti n.65, risulta pari ad euro 2.334,55, oltre iva al 22%;
- 4. DARE ATTO** altresì, che l'importo del credito residuo di €. 2.848,15 IVA compresa trova copertura tra le somme del progetto e verrà imputato sullo stato patrimoniale A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio 2024
- 5. LIQUIDARE** alla ditta SIRIMED S.r.l con sede legale a Tremestieri Etneo (Ct) in via Nizeti n.65 pari di €. 2.848,15 IVA compresa, giusta lista di liquidazione n. 5373 del corredata da polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 6. DARE ATTO** che l'importo per funzioni tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. dei "Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro" pari ad €. 3.698,32 trova copertura tra le somme a disposizione della Perizia di Variante approvato con delibera n.614 del 05.04.2023;
- 7. IMPUTARE** l'importo complessivo di €. 3.698,32, sul conto C516040605 e conto P202050601 del bilancio aziendale giusta comunicazione di cui alla nota prot. n. 138023 de 17/09/2020 richiamata in premessa.
- 8. AUTORIZZARE** il pagamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/16 al personale dipendente della U.O.C. Servizio Tecnico incaricato per l'attività espletata con riguardo alla procedura di appalto per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro" per l'importo complessivo di €.3.698,32 calcolato secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina, la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi.

- 9. DISPORRE** il pagamento degli incentivi in favore di ciascun dipendente incaricato per come specificatamente indicato nell'ordine di servizio con attestato di liquidazione sottoscritte dal Dirigente Responsabile della proponente U.O.C. Servizio Tecnico e dal R.U.P. incaricato secondo l'importo riportato nella tabella riepilogativa indicata in premessa (All.5) che si intende riportata e trascritta.
- 10. DARE ATTO** che la spesa per far fronte all'onere economico scaturente all'adozione del presente provvedimento dell'importo complessivo di €. 6.546,47 di cui €. 2.848,15 per pagamento rata di saldo ed €. 3.698,32 per pagamento incentivi alla progettazione trova imputazione sul finanziato con destinazione vincolata e, precisamente, sulle somme residue assegnate con risorse FSN anni 2014/2015 e sugli accontonamenti di bilancio per investimenti anno 2015, approvata con le delibere di autorizzazione a contrarre indicate in premessa n. 726/2019 e n. 370/2019.
- 11. PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90
- 12. DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. S.E.F.P..
- 13. PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
- 14. MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per permettere la liquidazione in tempi brevi;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico


Il Direttore


ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Favorabile
Data 07/11/24

Parere Favorabile
Data 07. XI. 24

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Pucci


Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia



IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci


Il Segretario verbalizzante


"Ufficio Stampa - Controllo di Gestione"
Pierfrancesco Cattivello

Contabilita': Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2024
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 24/10/2024
Alla data : 24/10/2024
Dalla P.Nota: 147332
Alla P.Nota : 147332
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E A V E R E
N. Reg.					Protoc.	Causale Movimento		
147332	24/10/24	21/10/24		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	3,698,32	0,00
1				P.N.827/24TEC		INCENTIVI- LAVORI ADEG.PREVENZ.INCENDI POLIAMB.PALMA MONTEC		
2				P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00	3,698,32
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							3,698,32	3,698,32

ALL. 1

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 del poliambulatorio di Palma di Montechiaro.

Codice CUP: C39J18000250002

Codice CIG: 7945945140

Committente: A.S.P. AGRIGENTO

Impresa: SIRIMED Srl con sede legale nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) via

Nizzetti n. 66.

Contratto sottoscritto digitalmente in data 13/11/2020 N.11 di Rep.

Importo a base d'asta € 331.810,15

Importo costi della sicurezza € 11.334,18

Ribasso d'asta 27,3463 %

Importo netto dei lavori compreso costi della sicurezza: € 252.406,53

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione")

L'anno Duemilaventidue, il giorno uno del mese di giugno (01/06/2022), il Direttore dei Lavori

VISTI

- il contratto di appalto con il quale, dopo l'espletamento della gara da parte del Servizio UREGA di Agrigento e l'approvazione con Delibera n. 194 del 10/02/2020 del verbale di aggiudicazione, i lavori sono stati affidati all'Impresa SIRIMED Srl per l'importo complessivo di 252.406,53 al netto del ribasso d'asta del 27,3463% e

comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a € 11.334,18;

- il Verbale di consegna parziale n.1 del 01/03/2021;

- il Verbale di consegna parziale n.2 del 19/04/2021;

- il Verbale di consegna definitiva del 01/09/2021 con il quale la scadenza contrattuale veniva fissata al 20/03/2022;

- la proroga di 70 giorni concessa dal RUP, su parere favorevole del D.L., con atto prot.51095 del 15/03/2022 che stabiliva la scadenza dei lavori entro il 29/05/2022;

- la nota del 25/05/2022 con la quale il D.L. comunicava la data di verifica sullo stato di completamento dei lavori;

- l'art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

presso il cantiere dei lavori si sono riuniti i signori:

- Ing. Alfonso Collura, Direttore dei Lavori; Sig. Salvatore Caccioppolini, in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa affidataria;

per procedere alla verifica dei lavori eseguiti dall'Impresa affidataria sulla base del progetto approvato riscontrando quanto di seguito descritto.

Nel corso del sopralluogo è stata constata l'esecuzione delle seguenti opere:

a) Impianto di rilevamento fumi, allarme ed evacuazione completo della centralina, delle periferiche e dei sensori di campo a meno delle canalizzazioni all'interno dei due vani ascensore, oggetto della variante di assestamento contabile finale, e di alcuni segnali di indicazione per le uscite di sicurezza;

b) Impianto idrico antincendio completo del serbatoio interrato, della centrale di pressurizzazione, delle condotte e delle montanti interne a meno del collegamento alla rete idrica comunale oggetto della variante di assestamento contabile a seguito delle prescrizioni formulate dall'Ufficio Idrico Comunale;

c) Impianto elettrico connesso alla installazione del gruppo elettrogeno, questo compreso e completa di recinzione e piastra di fondazione, e alla alimentazione delle periferiche di campo a servizio del sistema di rilevamento e allarme incendi;

d) Opere murarie previste in progetto compresa la installazione delle porte REI e di servizio, la sostituzione dei controsoffitti, i ripristini, gli intonaci, a meno di piccolissime porzioni di controsoffitti al piano terra (corridoio lato est e stanza accettazione).

Per quanto sopra riscontrato, in considerazione del fatto che tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati grafici, dal capitolato speciale d'appalto e la ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti a meno delle parti segnalate nei precedenti punti a-b-d

il sottoscritto Direttore dei Lavori

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 29/05/2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni 50 (cinquanta) dalla data del presente verbale, per il completamento delle seguenti lavorazioni:

- a) canalizzazioni all'interno dei due vani ascensore;
- b) completamento della installazione della segnaletica di sicurezza secondo quanto previsto negli elaborati grafici del progetto approvato;
- c) collegamento alla rete idrica comunale della condotta di adduzione al

serbatoio della riserva idrica antincendio compreso i relativi ripristini della pavimentazione stradale interessata;

d) verifica delle cassette di alloggiamento degli idranti UNI45 e installazione della relativa segnaletica di sicurezza mancante;

e) posa delle porzioni di controsoffitto a completamento delle previsioni di progetto;

che si possono ritenute di piccola entità. Si da atto che il mancato rispetto del termine sopra assegnato (50 giorni) comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. L'impresa si impegna a presentare specifico programma relativo alla esecuzione delle prove di funzionalità e dei collaudi degli impianti idrico, rilevamento e allarme incendi, e di evacuazione previsti in progetto al fini di procedere all'inserimento in contabilità della quota parte residua prevista dall'art.32 del Capitolato Speciale di Appalto.

Del che si è redatto il presente verbale in duplice copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

Palma di Montechiaro, 01/06/2022

Il Direttore dei Lavori



(Ing. Alfonso Collura)

Il Legale rappresentante dell'impresa affidataria

SIRIMED s.r.l.
Amministratore Delegato
Giuseppe Manno

A22.2

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Viale della Vittoria 321,
92100 Agrigento

Lavori di : AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI PALMA DI MONTECHIARO SITO IN VIA MACCACARO S.N. PARERE ANTINCENDIO N. 1669 DEL 28/11/2016 ATTIVITA' N. 68.4.B DEL D.P.R. 151/2011

Impresa : SIRIMED Srl

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO in data 13/11/2020,n. 11 di repertorio
La delibera n.614 del 05/04/2023 di approvazione della perizia

Data 1° consegna parziale	01/03/2021	Importo del progetto originario Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	523.810,00 11.334,18
Data 2° consegna parziale	19/04/2021		
Data di inizio dei lavori	23/04/2021		
Scadenza finale del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	09/06/2023	Somme a disposizione	180.665,67
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0	Importo lavori a base d'asta Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 27,3463 % compreso costi della sicurezza	331.810,15 252.406,53
Per cui la nuova scadenza del tempo utile			
Giorni impiegati in più			
Giorni impiegati in meno			
Data fine lavori	09/06/2023	Importo Perizia Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	523.810,00 18.847,99
		Somme a disposizione	238.050,97
		Importo lavori a base d'asta Importo del contratto perizia depurato del ribasso in ragione del 27,3463 % compreso costi della sicurezza	331.810,15 252.406,63

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
LAVORI A MISURA					
121.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta	m ³	2,424	290,42	703,98
221.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta	m ² x cm	304,088	0,99	301,05
321.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed	m ²	74,680	14,78	1.103,77
42.2.1.2	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m ³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro sp	m ²	19,125	31,21	596,89
59.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastarda dosata con	m ²	16,980	21,55	365,92
69.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per	m ²	16,980	12,28	208,52
75.2.4.1	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1 ^a scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma	m	219,030	13,75	3.011,67
827.1.1.1	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, ad una anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio P	m ²	36,960	181,40	6.704,54
927.1.2.2	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio P	m ²	2,730	234,50	640,19
1027.1.5.1	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad.	11,000	124,20	1.366,20
A RIPORTARE					
15.002,73					

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
11	27.1.5.2	RIPORTO Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50	cad. 5,000	109,10	15.002,73
12	AP.011	RIVESTIMENTO CARTONGESSO REI60Fornitura e posa in opera di lastra singola di gesso rivestito atta a garantire una resistenza al fuoco E.I. 60, dello spessore di 12,5 mm da incollare e/o tassellare su	m ² 885,130	45,50	40.273,42
13	11.1.4	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette	m ² 1.202,258	4,55	5.470,28
14	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto	m ² 559,932	4,44	2.486,10
15	27.2.3.1	Fornitura e posa in opera su basamento già predisposto di gruppo di pompaggio antincendio automatico di tipo "singola elettropompa" realizzato e certificato secondo la norma UNI EN 12845 Gruppo di po	cad. 1,000	15.507,40	15.507,40
16	8.3.8	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al	m ² 33,820	252,34	8.534,14
17	E.18.40.130.E	MANIGLIONE ANTIPANICO A BARRA ORIZZONTALE BASCULANTE IN ACCIAIO CROMATO O PUSH, POSTO IN OPERA SU INFISSI O PORTE TAGLIAFUOCO AD UNO O DUE BATTENTI Maniglia interno tipo push con maniglia esterna d	cad. 13,000	189,09	2.458,17
18	27.1.5.45	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornita completa di: chiudiporta aereo con braccio a slitta, conforme norma EN 1154, colore argento, classificato per chiusura da 180°, con forza fis	cad. 34,000	161,10	5.477,40
19	27.1.4.2	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio	m ² 5,760	268,40	1.545,98
20	AP.012	PARETE CARTONGESSO EI60 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio rivestimento in lastre di gesso rivestito atta a garantire una resistenza al fuoco	m ² 13,793	129,69	1.788,81
21	1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori	A RIPORTARE		99.089,93

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di in m ³			99.089,93
22	1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la m	138,420	10,52	1.456,18
23	3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la per m ³	118,980	3,62	430,71
24	3.1.3.7	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione m ³	24,469	141,21	3.455,27
25	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio eletrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di kg	11,163	154,80	1.728,03
26	13.3.2.7	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno D m	509,005	2,50	1.272,51
27	15.2.1.8	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici prefabbricati con struttura in conglomerato cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza migliorata, in regola alle vigenti normative tecniche per le per cad	20,890	11,83	247,13
28	15.4.6.1	Fornitura e collocazione di tubi di ferro zincato UNI EN 10255 (tipo Mannesman), per colonne montanti del diametro da 1/2" a 4", posti in opera in traccia o in vista, per impianti idrici e solo in pe kg	1,000	10.029,19	10.029,19
29	15.4.19.5	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe cad	1.391,247	10,10	14.051,60
30	15.4.19.6	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio A RIPORTARE	2,000	32,57	65,14
					131.825,69

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			131.825,69
		pe			
		cad	7,000	43,96	307,72
31	27.2.5.3	Sovraprezzo per le voci della famiglia 27.1 per l'esecuzione in box prefabbricato per esterni, costituito da modulo prefabbricato certificato secondo la UNI EN 1090-1 e UNI EN 1090-2. Il locale sarà	cad	1,000	19.434,40
32	7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a semplice disegno	kg	128,000	3,39
33	AP.22	ANCORAGGI A PARETE TUBAZIONI Fornitura e collocazione, a qualsiasi quota dal piano di calpestio, di collare di fissaggio per tubazioni idriche antincendio avente le seguenti caratteristiche:-	cad	93,000	46,17
34	7.2.10.1	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 62x132 mm. I pannelli	m ²	24,000	78,69
35	27.3.1.1	Fornitura e collocazione di attacco di mandata per motopompa secondo norma UNI 10779 con attacco flangiato o filettato, composto da attacco UNI 70 - UNI 804 femmina con girello, valvola di non Attacc	cad.	2,000	418,40
36	27.3.2.1	Fornitura e posa in opera di cassetta non incassabile in lamiera verniciata di colore rosso per gruppo motopompa di cui alle voci 27.3.1, comprensivo di lastra infrangibile serigrafata, accessori di	cad.	2,000	162,20
37	AP.013	POZZETTO PREFABBRICATO Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti non inferiore a 5cm	cad	7,000	58,85
38	6.4.2.2	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo	kg	338,000	4,26
39	14.6.5.3	Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel per servizio di funzionamento continuo costituito da: - Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale per potenze	cad	1,000	15.742,00
40	14.6.6.3	Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) è idonea a racchiudere l'intero gruppo elettrogeno ed il relativo quadro automatico di comando e controllo di cui alle voci 14.6.5	cad	1,000	8.442,00
		A RIPORTARE			185.381,13

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
419.1.9.1		RIPORTO Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni nei	m ²	9,300	185.381,13
4221.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi	m ³	26,881	177,54
4321.2.8.2		Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in acciaio ad cos	m ³	0,114	856,97
44AP.31		CONTROSOFFITTO A2-s1,d0 Fornitura, trasporto e posa in opera su struttura esistente di pannelli per controsoffitto 600x600 mm, spessore 15 mm, classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 secondo EN 13501-1,	m ²	636,492	57,91
4521.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o	m ²	1,890	10.483,03
4621.1.13		Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di	m ²	1,090	20,49
47AP.28		SOVRAPREZZO PORTE REISovraprezzo porte REI per posa su pareti in cartongesso dello spessore totale di 125 mm compreso telaio in acciaio zincato, le zanche a saldare e/o avvitare sulla struttura	cad	3,000	56,02
4821.1.2.2		Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano	m ³	3,000	646,77
4914.9.7.3		Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante o con	cad	0,160	83,44
5014.9.9.1		Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi.Il rivelatore dovrà essere	cad	13,000	2.952,30
		A RIPORTARE		70,000	10.402,00
					211.117,60

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
51	14.9.12	RIPORTO Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il			211.117,60
			cad	13,000	112,20
52	14.10.2	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di diffusione sonora di emergenza (EVAC) del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a			1.458,60
			cad	3,000	62,20
53	14.10.6.2	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o per controsoffitto con fondello in acciaio antifiamma per l'installazione incasso in controsoffittature o pannelli. Sono compresi la calotta			186,60
			cad	2,000	114,90
54	AP.014A	CA VO FTG18OHM1 2G1 Fornitura, collocazione e cablaggio di cavi flessibili per segnalamento e comando resistenti al fuoco, isolati in gomma di qualità G10 sotto guaina termoplastica speciale di qualit			229,80
			m	650,000	1,54
55	AP.32	MODULO DI CONNESSIONE WiFi Fornitura, trasporto, collocazione e cablaggio di modulo tipo WME100 per la connessione ad una linea di rivelazione convenzionale (centrale di allarme antincendio) di un			1.001,00
			cad	6,000	534,69
56	AP.33	TASTIERA PROGRAMMAZIONE WiFi Fornitura, trasporto, collocazione e cablaggio di tastiera wireless per la configurazione e la supervisione dei dispositivi integrati nel sistema. La tastiera può essere			3.208,14
			cad	6,000	384,02
57	AP.34	MODULO DI ESPANSIONE WiFi Fornitura, trasporto, collocazione e cablaggio a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di modulo di ingresso autoalimentato tipo IOWMBOX controllato mediante resistenza			2.304,12
			cad	11,000	357,45
58	AP.35	MODULO DI USCITA Fornitura e collocazione per qualsiasi altezza dal piano di calpestio di Modulo di uscita con alimentazione esterna tipo IOWMBOX in grado di comandare lo stato di un relè con contatt			3.931,96
			cad	44,000	369,95
59	AP.38	MODULO WiFi CENTRAL Fornitura e cablaggio di modulo di commutazione e interfaccia segnali WiFi della centrale di allarme incendi. Frequenza di funzionamento 868-870Mhz. 7 canali, alimentazione esterna			16.277,80
			cad	1,000	333,61
60	AP.41	ALTOPARLANTE Fornitura, trasporto e collocazione a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di altoparlante avvisi emergenza avente le seguenti caratteristiche: altoparlante 165 mm full-range			333,61
			cad	3,000	178,88
		A RIPORTARE			240.585,87

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale	
61	AP.43	INTERFACCIA RADIOFREQUENZA Fornitura, trasporto, collocazione e cablaggio di dispositivo a radiofrequenza che permette di interfacciare dispositivi antincendio radio con sistemi antincendio	RIPORTO cad	5,400	854,30	240.585,87
62	AP.44	RIPETITORE RADIO Fornitura, trasporto, cablaggio e attivazione di ripetitore radio NRX-REP è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato.Completo di	cad	7,000	536,97	3.758,79
63	14.3.12.1	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle	m	135,000	4,32	583,20
64	14.3.12.3	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle	m	135,000	6,84	923,40
65	14.9.2	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a partire a partire	cad	13,000	56,90	739,70
66	14.10.3.2	Fornitura e posa in opera di sistema di allarme vocale conforme alle norme EN 54-16 ed EN 54-4, in grado di diffondere annunci di annunci di emergenza, annunci microfonici e diffusione musica di cent	cad	1,000	7.171,00	7.171,00
67	AP.36	RILEVATORI DI FUMO WiFiFornitura, trasporto, cablaggio e collocazione a qualsiasi altezza del piano di calpestio di rilevatore ottico di fumo a riflessione tipo Tyndall avente le seguenti	cad	61,000	400,46	24.428,06
68	AP.37	PULSANTE ALLARME ANTINCENDIO WiFi Fornitura, trasporto, cablaggio e collocazione a qualsiasi altezza del piano di calpestio di pulsante di allarme antincendio trasmissione su rete Wireless in	cad	6,000	487,10	2.922,60
69	AP.42	CENTRALE DI ALLARME Fornitura, cablaggio e attivazione dicentrale di allarme incendi a logica indirizzata con 1 loop CLIP avente le seguenti caratteristiche:linee in grado di garantire il	cad	0,900	2.722,51	2.450,26
70	1.1.9.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con all'e	m³	3,000	129,26	387,78
		A RIPORTARE				288.563,88

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale	
71	1.4.1.1	RIPORTO Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli	m ²	70,000	3,84	288.563,88
72	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e	m ² /cm	87,480	2,37	207,33
73	6.2.2.2	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo massetto in conglomerato cementizio da dim	m ²	8,000	35,14	281,12
74	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare	kg	128,000	2,41	308,48
75	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede	cad	8,000	57,37	458,96
76	AP.18A	RACCORDO MANOMETROFornitura e collocazione di raccordo in ghisa malleabile dn 1 1/2" per attacco rapido manometro (compensato a parte) completo di valvola di intercettazione. Compreso materiale	cad	6,000	28,51	171,06
77	AP.18B	MANOMETRO A INSERZIONE Fornitura di manometro ad attacco rapido da 0-25 Bar tarato e dotato di certificazione di conformità e origine rilasciata dal costruttore.Per ciascuno EURO	cad	2,000	52,50	105,00
78	AP.21	TAPPO DI SCARICOFornitura, trasporto e posa in opera secondo gli schemi di progetto, di tappo di scarico della rete idrica antincendio costituito da:- Valvola a sfera lucchettabile 1"1/2- Attacco DN	cad	1,000	142,59	142,59
79	AP.23	PASSAGGIO TUBI PARETI ANTINCENDIO Esecuzione di foro e intasamento per passaggio di tubazioni e/o cavi e cavidotti in pareti e/o strutture REI 60 costituito da:- foratura con specifica attrazzatura a	cad	2,000	77,99	155,98
80	AP.24A	REVISIONI IDRANTI UNI 45 Compenso per la revisionedi idranti a muro UNI 45 esistenti compreso sostituzione lance, sportelli danneggiati, cartelli, piccole raccoderie, manichette, smontaggio di tappi	acorp	28,000	77,61	2.173,08
81	14.3.2.4	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi serie media RK15, posti a vista, compresi i pezzi speciali di	A RIPORTARE			292.836,28

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale
		RIPORTO qualsiasi genere (curve, manicotti, raccordi, giunti, collari, ecc), l'onere dei diam	m	86,000	22,10 292.836,28
82	14.3.9.1	Fornitura e posa in opera di derivazione da canale metallico o in PVC fino alla cassetta di stanza. questa inclusa. realizzata con cassetta quadra a vista da montare al di sotto o lateralmente al co	cad	50,000	43,20 1.900,60
83	14.3.15.6	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea cav	m	5,000	4,68 2.160,00
84	14.3.17.25	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c	m	85,000	3,19 23,40
85	14.3.17.54	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore grigio qualità R16 c	m	5,000	24,20 271,15
86	14.4.1.1	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo	m²	1,000	2.782,00 121,00
87	14.4.5.16	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c	cad	3,000	127,60 382,80
88	14.4.6.1	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b	cad	3,000	79,70 239,10
89	14.4.6.3	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b	cad	3,000	44,00 132,00
90	14.4.6.17	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b			A RIPORTARE 300.848,33

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 10 Importo Totale
		RIPORTO			300.848,33
		cad	1,000	69,30	69,30
91AP.48	INTERRUTTORE 630 A 36 KA	cad	1,000	5.105,41	5.105,41
92AP.50	INTERRUTTORE 4P 20A - 6KA Fornitura e collocazione su quadro elettrico di interruttore di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a	cad	1,000	415,15	415,15
93AP.51	INTERRUTTORE 2P 10A P.I.6KA Fornitura e collocazione su quadro elettrico di interruttore di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore	cad	2,000	233,06	466,12
94AP.52	SCARICATORE SOVRETENSIONI Fornitura e collocazione su quadro elettrico di Limitatore di sovratensione (SPD) T2 20KA 3P+N con contatto ausiliario, contatti 1NO/NC, corrente massima di scarica 6KA	cad	1,000	233,06	233,06
95AP.53	LAMPADE SPIA Fornitura e collocazione su quadro elettrico di portalampada per segnalazione con LED rosso a 110-400Vac - 1 modulo completo di sezionatore a fusibili 3P+N - 20A - 400V - fusibili tipo	cad	1,000	96,68	96,68
96AP.54A	CA VO FG7OR 5G16	m	20,000	7,03	140,60
97AP.54B	CA VO FG7OR 5G4 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame isolato con gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto	m	40,000	5,12	204,80
98NP.01	Fornitura e posa in opera, a qualsiasi altezza orizzontale e/o verticale dal piano di calpestio, di condotta rettangolare per il controllo dei fumi per comparto singolo provviste di marcatura CE in	acorpo	1,000	22.000,00	22.000,00
99NP.02	Fornitura, trasporto e collocazione a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di griglia a maglia quadra per il controllo dei fumi di immissione e di estrazione, realizzata in conformità alla UNI	cad	5,000	567,66	2.838,30
100NP.03	Fornitura, trasporto e collocazione a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di griglia a maglia quadra per il controllo dei fumi di immissione e di estrazione, realizzata in conformità alla UNI	cad	4,000	444,53	1.778,12
101NP.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di cancello a due ante, dim. 4,00x2,30m, in acciaio zincato con pannelli di rete in grigliato elettrofuso tipo "orsogrill" costituito da: montanti principali	cad	1,000	3.074,66	3.074,66
	A RIPORTARE				337.270,53

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 11 Importo Totale
102	NP.05	RIPORTO Fornitura, trasporto e posa in opera botole di chiusura canali e caveidi esistenti all'interno di vani costituite da:controtelaio telaio in elementi scatolari di acciaio zincato completi di zanche			337.270,53
103	NP.06	Fornitura e collocazione a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di n.4 batteria litio per alimentazione degli elementi di campo del sistema di controllo allarme incendi.Per	cad 3,000	669,93	2.009,79
104	NP.07	Kit batterie al litioFornitura e collocazione a qualsiasi altezza dal piano di calpestio di n.4 batteria litio per alimentazione degli elementi di campo del sistema di controllo allarme incendi.Per	cad 82,000	23,00	1.886,00
105	NP.08	Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio di scheda di ampliamento di 2 Loop Advanced tipo LIB-8200 per centrale allarme incendi in modo da garantire la gestione di ulteriori 700 indirizzi	cad 1,000	2.891,29	2.891,29
106	AP.49	Derivazione dalla condotta idrica di servizio alla struttura sanitaria per alimentazione serbatoi riserva idrica anticendio.	acorpo 1,000	12.000,00	12.000,00
107	NP.09	BOBINA DI SGANCIO 24V Fornitura e posa in opera di bobina di sgancio emergenza 24V da inserire su interruttore da quadro esistente compreso morsetterie, materiale elettrico di consumo e quanto altro	cad 1,000	216,44	216,44
108	13.3.2.5	(art.2.2.12.2) Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con	mq 92,870	40,83	3.791,88
109	13.3.2.8	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno D	m 3,500	7,63	26,71
110	AP.47	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi saranno D	m 52,000	15,23	791,96
111	14.3.12.6	ESTRATTORE CENTRIFUGO Fornitura, trasporto e collocazione in copertura di estrattore centrifugo compatto a getto orizzontale costituito da base, supporti, piastra porta motore con rete di protezione i	cad 1,000	2.560,03	2.560,03
112	14.9.10	Fornitura e posa di tubi protettivi plastici rigidi, con classificazione media del tipo RK autoestinguenti, posti a vista, compresi i pezzi speciali di qualsiasi genere, l'onere dei collari o delle t	m 10,000	15,40	154,00
		A RIPORTARE			363.598,63

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 12 Importo Totale
		RIPORTO indirizzabile per condotte d'aria in grado di campionare le correnti d'aria circolanti nei canali d'aria alla ricerca di particelle di fumo			363.598,63
113	13.24.049*.5	Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 60. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con Da 30,0	cad 1,000	416,30	416,30
114	13.24.049*.1	Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max mm 500, omologata REI 60. Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm 1500 x mm 700, con Fino a 8	dm ² 204,000	5,74	1.170,96
			dm ² 112,000	19,54	2.188,48
		A RIPORTARE			367.374,37

Importo lordo lavori a misura	€	367.374,33	
A CUI SI APPLICA :			
Il ribasso d'asta del 27,3463% su € 367.374,33	€	100.463,30	
	€		266.911,04
A sommare il totale dei costi speciali della sicurezza	€		18.847,99
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		285.759,03
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 14/08/2021 di € 77.052,11			
N°2 del 30/05/2022 di € 83.095,52			
N°3 del 05/07/2023 di € 47.554,89			
- L'anticipazione del 30% su € 253.743,36	SOMMANO	€ 207.702,52	
		€ 75.721,96	
	TOTALE A DETRARRE	€	283.424,48
	RESTA IL DEBITO NETTO DELL'IMPRESA	€	2.334,55

Agrigento li', 06/07/2023
Il Direttore dei Lavori



Il Responsabile Unico del Procedimento,




L'impresa



L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.
dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Catania.

Il Responsabile del procedimento



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Oggetto lavori: Adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 del poliambulatorio di Palma di Montechiaro.

Ubicazione intervento: via Maccario Palma di Montechiaro (AG)

Committente: A.S.P. Agrigento

Progettista: Ing. Alfonso Collura

Direttore dei Lavori: Ing. Alfonso Collura

Impresa esecutrice: SIRIMED Srl con sede legale nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) via Nizzetti n. 66.

Il sottoscritto Ing. Alfonso Collura iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Agrigento al n.774

Certifica quanto segue:

- Il progetto esecutivo redatto da Ing. Alfonso Collura in data febbraio 2019 e relativo ai lavori di " Adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 del poliambulatorio di Palma di Montechiaro", validato con verbale del 01/03/2019 è stato approvato in linea tecnica con parere del 01/03/2019 per l'importo complessivo di €. 480.576,99 di cui €. 343.144,33 per lavori, compreso di €. 11.334,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 137.432,66 per somme a disposizione dell'amministrazione.
- Con Delibera n.726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario A.S.P. di Agrigento, è stato approvato il progetto aggiornato, per l'importo complessivo di €.489.775,00 di cui €.324.265,26 per lavori, compreso di €.12.367,11 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.180.665,67 per somme a disposizione dell'amministrazione come di seguito ripartire:

spese tecniche	€. 35.577,74
attività tecnico amministrativa dell'Amm.ne	€. 13.725,77
spese procedimento tecnico amministrativo	€. 6.000,00
spese per indagini e verifiche da CSA	€. 4.000,00
oneri conferimenti a discarica	€. 2.000,00
procedura SCIA VV.F.	€. 750,00
verifiche impianti	€. 7.000,00
imprevisti e arrotondamenti	€. 17.154,62
per I.V.A.	<u>€. 94.457,54</u>
Sommano	€.180.665,67

- A seguito di gara esperita dalla sede UREGA con Delibera n.194 del 10/02/2020 sono stati approvati gli atti di gara i cui lavori sono stati aggiudicati all'impresa SIRIMED Srl per l'importo di €.252.406,63 al netto del ribasso d'asta del 27,3463% e comprensivi di €.11.334,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- In data 13.11.2020 è stato stipulato il contratto di appalto per l'importo complessivo di €.252.406,63 al netto del ribasso d'asta del 27,3463% e comprensivi di €.11.334,18 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- In data 22/03/2023 il RUP ha formulato parere positivo alla variante sviluppata dal D.L. in data 01/02/2023 per l'importo complessivo di €.523.810,00 di cui €.285.759,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,3463%, comprensivo di €.18.847,99 per costi della sicurezza e COVID-19, ed €.238.050,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito ripartite:

spese tecniche	€. 30.992,41
attività tecnico amministrativa dell'Amm.ne	€. 13.800,00
spese procedimento tecnico amministrativo	€. 6.000,00
spese per indagini e verifiche da CSA	€. 87.000,00
oneri conferimenti a discarica	€. 2.268,03
procedura SCIA VV.F.	€. 1.000,00
verifiche impianti	€. 0,00
economie e arrotondamenti	€. 3.809,21
per I.V.A.	<u>€. 91.181,32</u>
Sommano	€.238.050,97

- Con Delibera n.614 del 05/04/2023 il Commissario Straordinari dell'ASP di Agrigento ha approvato la perizia di variante per l'importo complessivo di €. 523.810,00 di cui €.285.759,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27,3463%, comprensivo di €.18.847,99 per costi della sicurezza e COVID-19, ed €.238.050,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI PREVISTI IN PROGETTO

In sintesi il progetto, approvato con Delibera n. 726 del 16/04/2019 del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Agrigento, prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:

- a) impianto idrico antincendio con l'introduzione: dei rami di completamento sia dell'anello di distribuzione che delle montanti; i raccordi di alimentazione degli idranti UNI45 presenti con sostituzione di quelli danneggiati e/o non più funzionanti; della nuova centrale idrica antincendio con relativo gruppo di pressurizzazione; la nuova riserva idrica antincendio con connessione all'acquedotto comunale in corrispondenza di Piazza Maccacario;
- b) impianto di allarme incendio;
- c) opere murarie relative alla compartimentazione prescritta dal D.M. 19/03/2015;
- d) inserimento del gruppo elettrogeno e la realizzazione dei circuiti elettrici necessari alla alimentazione dei nuovi utilizzatori con relativo adeguamento del quadro generale in modo da consentire lo sgancio in emergenza sul relativo interruttore generale.

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori, a seguito di gara sono stati affidati all'Impresa SIRIMED Srl con sede legale nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) via Nizzetti n. 66.

I lavori sono iniziati in data 01/09/2021 con verbale di consegna definitiva

I lavori sono stati ultimati in data 29/05/2022

DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE IN VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZATO

Nel corso dei lavori è stato accertato che parte delle apparecchiature di campo del sistema di prevenzione incendi (pulsanti di allarme, rilevatori di fumo, segnalatori ottici, ecc..), oltre alla

centrale di gestione, non risultavano più in funzione rispetto alle verifiche effettuate in sede di sviluppo del progetto esecutivo che ne prevedeva invece il recupero e la loro integrazione nel nuovo sistema utilizzando specifici elementi di interfaccia wifi. Inoltre, al fine di utilizzare gli esistenti punti di uscita è stato necessario introdurre una nuova tipologia di canale di aspirazione in grado di soddisfare i criteri di resistenza al fuoco previsti dai Punti 26.1.1 - 26.1.2 e 26.3 del D.M. 18/09/2022 come integrato e modificata dal D.M. 19/02/2005. Infine sulla base dello specifico accordo quadro definito dalla stazione appaltante per le gestione e manutenzione degli ascensori le somme previste nei lavori per l'adeguamento delle porte sono state trasferite tra quelle a disposizione dell'amministrazione il cui quadro economico è stato rimodulato anche per portare la percentuale dell'IVA dal 10% al 22% come richiesto dalla stazione appaltante.

IMPORTO FINALE DEI LAVORI

L'importo finale dei lavori, come accertato dallo stato finale redatto il 06/07/2023, al netto del ribasso d'asta del 27,3463, risulta di €. 266.911,04 oltre a €.18.847,99 per costi della sicurezza e, pertanto, per un importo complessivo di €.285.759,03.

Considerato che l'importo complessivo degli acconti liquidati è risultato dagli atti della contabilità pari a €.283.424,48, l'importo residuo da liquidare all'impresa risulta pari a €.2.334,55.

FIRMA DELLO STATO FINALE

L'impresa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve.

IL D.L. IN CONCLUSIONE CERTIFICA

- 1) Che i lavori in oggetto sono stati eseguiti nel rispetto della normativa vigente, acquisite tutte le autorizzazioni richieste;
- 2) Che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di €.285.759,03, come risulta dallo stato finale dei lavori, firmato dall'impresa affidataria e dagli atti di contabilità.
- 3) Che si può liquidare all'impresa la somma residua di €.2.334,55 salvo approvazione del presente atto da parte della Stazione Appaltante e la verifica di regolarità contributiva.

Data, 01/01/2024

L'Impresa

Il Direttore dei lavori



Firmato digitalmente da
Alfonso Collura
 CN = Collura Alfonso
 C = IT

L I S T A D I L I Q U I D A Z I O N E
N.° Liq.: 5373 Del 17/10/2024

ASSEGnatario: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2024 / 1001 - IMMOBILIZZAZIONI

CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO

Fornitore:	(20000547) SIRIMED S.R.L. (UFFICIALE)				VIA NIZETI, 65 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) C.F. - P.IVA: 03236450874		
Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
0 / 2024 / 42129	17/10/2024	IS GE	122 / L	16/10/2024	€ 2.848,15	7945945140	C39J18000250002
Totale Fornitore - 20000547							€ 2.848,15
TOTALE CONTO - A101021001							€ 2.848,15
TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1001							€ 2.848,15
TOTALE ASSEGnatARIO - 203							€ 2.848,15

Prestazione

SERVIZI CENTRALI

*Il responsabile unico
del procedimento*

Assistente Tecnico Geometra

Geom. Giuseppe Biancucci

Fattura inviata

Il responsabile unico

del procedimento

Assistente Tecnico Geometra

Geom. Giuseppe Biancucci

All. 5

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

P.IVA - Codice Fiscale: 02570930848

Sede legale Viale della Vittoria, 321 - Agrigento - Tel. 0922 407111 / Fax 0922 407309

SERVIZIO TECNICO

Attestato di pagamento

giovedì 22 dicembre 2022

Oggetto: costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016

Intervento: Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, del Poliambulatorio di P

importo Lavori al 3° S.A.L.

FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	100%			
	sugli incentivi 100%	sull'imp.lavori 2,00%	incentivi € 7.347,49	prestazioni assegnate € 3.698,32
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:	12,50%	0,25%	€ 906,28	€ 906,28
Geom. Giuseppe Biancucci (Esecuzione Lavori)	12,50%			€ 906,28
SOMMANO GLI INCENTIVI PER IL R.U.P.				€ 906,28
VERIFICA PROGETTO:				
Geom. Giuseppe Biancucci				
ESECUZIONE DEI LAVORI	30%	0,60%	€ 2.204,25	€ 2.204,25
DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI:				
Direttore dei lavori	<i>Esterno</i>			
Ispettore di cantiere				
Geom. Leonardo Capraro	5,00%	0,10%		€ 367,37
Direttore Operativo				
P.I. Vincenzo Bonelli	5,00%	0,10%		€ 367,37
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI ESECUZIONE	<u>10,00%</u>	<u>0,20%</u>		€ 734,75
COLLAUDAZIONE	10%	0,20%	€ 734,75	€ 734,75
predisposizione atti di collaudo				
Geom. Giuseppe Biancucci	10%	0,20%	€ 734,75	€ 734,75
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI COLLAUDAZIONE				
COLLABORAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA:	18%	0,36%	€ 1.322,55	€ 1.322,55
Geom. Giuseppe Biancucci	10,00%	0,20%		€ 734,75
Giovanni Mulè	4,00%	0,08%		€ 293,90
Pietro Moschiera	4,00%	0,08%		€ 293,90
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA COLL.NE AMM.VA	<u>18,00%</u>	<u>0,36%</u>		€ 1.322,55

Il sottoscritto Dott. Oreste Falco, nella qualità di Responsabile Serv.Tecnico di questa Azienda di Agrigento, con il presente atto liquida il gruppo di lavoro con personale di que
Regolamento per la Disciplina, Costituzione e Ripartizione del Fondo Incentivi, approvato con Delibera del Commissario n. 1283 del 03/08/2012

Con successiva Determinazione del sottoscritto sarà autorizzato il pagamento degli importi relativi a lavoro ultimato.

		IL RUP		IL dirigente U.O.C.
		Geom. Giuseppe Biancucci		ing. Alessandro Dinolfo

costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016
ATTESTATO DI PAGAMENTO AL 22/12/2022
ANNO DI COMPETENZA 2022


	nome dipendente	matricola	importo da liquidare
1	<i>Geom. Giuseppe Biancucci</i>	100801	2.375,78 €
2	<i>Geom. Leonardo Capraro</i>	300972	367,37 €
3	<i>P.I. Vincenzo Bonelli</i>	304192	367,37 €
4	<i>Giovanni Mulè</i>	101252	293,90 €
5	<i>Pietro Moschiera</i>	101222	293,90 €
		Totale	3.698,32 €

IL Dirigente U.O.C. servizio tecnico

Ing. Alessandro Dinolfo

IL RUP

Geom. Giuseppe Biancucci





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09
dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

 Immediatamente esecutiva dal 07 NOV 2024
Agrigento, li 07 NOV 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi