

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 748 DEL 26 OTT 2024

OGGETTO: *Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico – Approvazione atti di contabilità finale - CIG: 8925377E17 – CUP: C57H21005700002*

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 732 DEL 17/10/2024

Il R.P.
 Assistente tecnico
 (Geom. Matteo Miccichè)

Il Dirigente Amministrativo
 (Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)
Rosa Spinella Denaro

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
 Il Dirigente Responsabile
 (Ing. Alessandro Dinolfo)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dr. Beatrice Salvago

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

FATTURE REGISTRATE
COSTO RILEVATO

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.P. ESO 3010101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 (Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P.
 (Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E PATRIMONIALE
 Dr. Beatrice Salvago

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

23 OTT 2024

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno VENTOTTO del mese di OCTOBRE nella sede del Servizio Tecnico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, sita in Agrigento, Viale della Vittoria

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CAVALLUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1511 del 15/09/2021 è stata approvata la perizia di spesa e l'autorizzazione a contrarre del progetto relativo ai "Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico" per complessivi € 178.753,03 compreso di somme a disposizione (di cui € 175.175,65 per lavori, € 3.577,38 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 68.066,10 per somme a disposizione), e precisamente

QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PROGETTO	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 175.175,65
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.577,38
Totale importo dei lavori	€ 178.753,03
 Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	€ 17.875,30
Oneri di conferimento a discarica	€ 3.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)	€ 3.932,57
IVA ed eventuali altre imposte	€ 43.258,23
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 68.066,10
Importo complessivo dell'intervento	€ 246.819,13

- con medesima deliberazione n. 1511 del 15/09/2021 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in L. 120/2020, previa valutazione di almeno 10 operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti al ME.PA, con selezione delle ditte in possesso della categoria OG1, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- in data 26/10/2021 è stata generata sul Me.Pa., tramite la piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, la Trattativa diretta n. 2882705;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 12/01/2022 sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla Ditta Azzurra Costruzioni s.r.l. con sede in Contrada San Biagio snc - 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 02536950842, che ha prodotto l'offerta a ribasso del 32,29% per un importo al netto del ribasso di € 118.611,43, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.577,38 e, quindi, per l'importo complessivo contrattuale di € 122.188,81 oltre iva;
- in data 20/04/2022, n. RdO 2882705, veniva stipulato il contratto di appalto con la suddetta impresa aggiudicatrice per il suddetto importo contrattuale di € 122.188,81 oltre IVA come per legge;
- i lavori sono stati consegnati in data 13/05/2022 giusta data del verbale di consegna lavori e dovevano concludersi entro il 10/09/2022;

RILEVATO che:

- per i lavori eseguiti a tutto il 10/06/2022 il Direttore dei Lavori ha emesso il certificato di pagamento n. 1 per un importo di € 50.122,37 contabilizzato e liquidato, per i lavori eseguiti a

tutto il 09/09/2022 il certificato di pagamento n. 2 di € di € 69.952,46, per un importo complessivo corrisposto alla Ditta di € 120.074,83;

- residua un credito d'impresa della ditta Azzurra Costruzioni s.r.l. di € 2.109,42€ oltre iva al 22% relativamente allo svincolo delle ritenute;

VISTI:

- il Certificato di ultimazione lavori del 09/09/2022 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in tempo utile (**All.1**);

- la relazione di stato finale (**All.2**) da cui si evince che deve essere corrisposto il credito dell'impresa pari ad € 2.109,42, oltre iva al 22% per il quale è stato emesso certificato di pagamento n. 3 per l'ultima rata del S.A.L. finale;

RILEVATO che, ad ultimazione dei lavori, gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/16, spettanti ai dipendenti del gruppo di lavoro, ammontano complessivamente ad € 3.949,09;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Relazione dello stato finale dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo dei lavori di € 122.184,25 al netto del ribasso d'asta e oltre IVA;

VISTO l'ordinativo di acquisto n. 2024/159 del 11/09/2024 (**All.3**) a cui segue la lista di liquidazione n. 4639 del 13/09/2024 per l'importo complessivo di € 2.573,49, IVA al 22% compresa (**All.4**);

VISTA la fattura in formato elettronico prot. n 24FE/2024 del 11/09/2024 trasmessa dall'Impresa Azzurra Costruzioni srl, per un importo complessivo di € 2.573,49, IVA al 22% compresa, per la liquidazione del saldo finale dei lavori (**All.5**);

ACCERTATA la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusto DURC acquisito protocollo n. 45979843 del 15/10/2024 scadenza validità 12/02/2025 (**All. 6**);

PRESO ATTO:

- che l'operatore economico Azzurra Costruzioni s.r.l. ha trasmesso la polizza fideiussoria della HDI ASSICURAZIONI n. 0895486981 emessa il 02/03/2022 a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art.103, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

- che si possono liquidare le somme spettanti ai dipendenti per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., come da prospetto allegato per un importo complessivo di € 3.949,09 che trova imputazione sui conti economici C516040605 e P202050601 giusta P.N. S.E.F.P. 193915/22(**All. 7**; 140638/2021);

RILEVATO che l'importo complessivo della spesa, spettante all'impresa per € 2.573,49, IVA al 22% compresa, per il quale è stato emesso certificato di pagamento n. 3 per l'ultima rata del S.A.L. finale, trova copertura nelle quadri economici del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1511 del 15/09/2021 con imputazione sul conto n. 503010101 (Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze) del Bilancio di esercizio 2021;

RILEVATO che tutti i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate.

1. PRENDERE ATTO che l'importo del credito residuo, spettante all'impresa di € 2.109,42, oltre iva al 22% per il quale è stato emesso il certificato di pagamento ultima rata del S.A.L. finale n. 3 del 10/01/2024 di € 2.109,42 oltre iva per un totale di € 2.573,49, trova copertura nel quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1511 del 15/09/2021 e imputazione della spesa complessiva di € 246.819,13 sul conto n. 503010101 (Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze) del Bilancio di esercizio 2021;

2. APPROVARE gli atti di contabilità finale relativamente ai “*Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico* –CIG: 8925377E17 – CUP: C57H21005700002 e precisamente:

- Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 09/09/2022;

3. LIQUIDARE alla Ditta *Azzurra Costruzioni s.r.l.* con sede in Contrada San Biagio snc - 92100 Agrigento (Ag), P.Iva/C.fisc. 02536950842, l'importo del credito residuo, spettante all'impresa di € 2.573,49, IVA al 22% compresa, per il quale e' stato emesso il certificato di pagamento ultima rata del S.A.L. finale del 15/10/2024 per i lavori di che trattasi, così come previsto dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con imputazione della spesa sul conto n. 503010101 (Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze) del Bilancio di esercizio 2024;

4. LIQUIDARE le somme spettanti ai dipendenti per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., come da prospetto allegato e di seguito riportato, per un importo complessivo di € 3.949,09 che trova imputazione sui conti economici C516040605 e P202050601 giusta P.N. S.E.F.P. 193915/22; (All. 7); 140638/2021

5. PRENDERE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

6. PRENDERE ATTO che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge.

7. DISPORRE che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico, dall'U.O.C. S.E.F.P. e dall'ufficio del trattamento economico dell'U.O.C. Risorse Umane, ciascuno per gli adempimenti di competenza;


8. MUNIRE il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in questione.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo




SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESI

Parere Favorabile
Data 25.10.24

Parere Favorabile
Data 25.10.24

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Pucci


Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia


IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci


Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



Contabilita': Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2021
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 30/08/2021
Alla data : 30/08/2021
Dalla P.Nota: 140638
Alla P.Nota : 140638
Causale Mov.: Tutte

P. Nota .N. Reg.	Dt.Reg. Num. Doc	Data Doc.	Sezion.	Conto Protoc.	Cli/For. Causale	Descrizione Movimento	Cont.	D A R E	A V E R E
140638	30/08/21	27/08/21		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE P.N. 1628/21 SERV.TEC. LAV.MAN.E RIPR.EX LOCALI RADOL.POC.	3.932,57	0,00	
	1	P.N. 1628/21 TECNICO							
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00	3.932,57	
T O T A L E M O V I M E N T I ---->									
							3.932,57	3.932,57	



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO
C.F./P.I. 02570930848
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922 407423 - Fax 0922 407309
Web: www.asl1ag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

OGGETTO : Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì V P. Micca da adibire a PPI Pediatrico. **CIG: 8925377E17 – CUP: C57H21005700002**

IMPRESA : AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L., C/da San Biagio snc – 92100 Agrigento

CONTRATTO: in data 20/04/2022, n. Numero RdO 2882705 di repertorio.

Importo a base d'Asta: €. 175.175,65 per lavori, €. 3.577,38 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per complessivi €. 178.753,03.

Importo Contrattuale : €. 122.188,81 per lavori, comprensivo di €. 3.577,38 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso.

Ribasso sull'importo a B.A. : 32,29%.

L'anno 2022 il giorno 10 del mese di settembre il sottoscritto Geom. Mauro Miccichè nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto dei lavori sopra riportato redatto da questo Servizio Tecnico del complessivo importo al netto del ribasso d'asta 32,29% di € 122.188,81 comprensivo di oneri per la sicurezza di € 3.577,38 e relativo a lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico.
- il verbale di aggiudicazione della gara di appalto approvato con Delibera n. 30 in data 12/01/2022 all'Impresa AZZURRA COSTRUZIONI srl con sede legale in Agrigento, Via San Biagio snc – 92100 Agrigento - p.iva 02539650842, a seguito di procedura negoziata, effettuata ai sensi della legge 50/2016 e successive modificazioni, con ribasso del 32,29% sul costo previsto a base d'asta di € 175.175,65
- il contratto stipulato in data 20/04/2022 e relativo ai lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo intervento Pediatrico. CIG [8925377E17]
- la comunicazione del responsabile del procedimento del 11/05/2022 con l'autorizzazione alla effettuazione della consegna dei lavori;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13/05/2022 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 10/09/2022;
- gli atti della contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso e alla presenza di:

- Pitruzzella Salvatore per conto dell'Esecutore dei lavori;
- Geom. Mauro Miccichè per conto della Stazione appaltante;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto 07/05/2021

Sulla base delle verifiche e in considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 09/09//2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Letto, confermato e sottoscritto

Canicatti li 10/09/2022


L'Esecutore

Pitruzzella Salvatore



Il Responsabile del procedimento D. L

Geom. Mauro Miccichè





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO
C.F./P.I. 02570930848
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922 407423 - Fax 0922 407309
Web: www.aslag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Oggetto: Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì V P. Micca da adibire a PPI Pediatrico. **CIG: 8925377E17 – CUP: C57H21005700002**

Impresa: AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L., C/da San Biagio snc – 92100 Agrigento.

Contratto: n. 2882705 ODA/MEPA del 20/04/2022.

PREMESSA

La stazione appaltante con delibera n. 1511 in data 15/09/2021 autorizzava la procedura di affidamento diretto relativo ai “Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì V P. Micca da adibire a PPI Pediatrico. CIG: 8925377E17 – CUP: C57H21005700002” Con delibera n. 30 in data 12/01/2022 venivano affidati i lavori risultando vincitrice l’Impresa AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L. con sede nella C/da San Biagio s.n.c. - 92100 Agrigento, con la quale veniva stipulato il contratto n. 2882705 ODA/MEPA del 20/04/2022 per un importo complessivo delle opere di €.122.188,81 al netto del ribasso d’asta del 32,29.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE


IL PROGETTO e APPROVAZIONE

Il progetto dei “Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì V P. Micca da adibire a PPI Pediatrico. CIG: 8925377E17 – CUP: C57H21005700002” è stato approvato da questa stazione appaltante con delibera n.1511 in data 15/09/2021 per l’importo finale di € 246.819,13 interamente destinato alle opere in oggetto.

QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico delle opere da realizzare, indicato nella delibera n. 30 in data 12/01/2022 è risultato il seguente:

quadro economico di progetto		
	lavori	
importo dei lavori a base d'asta	€ 178.753,03	€ 178.753,03
oneri per la sicurezza	€ 3.577,38	
importo lavori soggetti a ribasso	€ 175.175,65	
	somme a disposizione	
imprevisti	€ 17.875,30	
incentivi	€ 3.932,57	



oneri di conferimento a discarica	€	3.000,00	
iva sui lavori più imprevisti al 22%	€	43.258,23	
sommanno	€	68.066,10	€ 68.066,10
		Totale	€ 246.819,13

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto esecutivo è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mauro Miccichè in data 12/04/2021 con regolare verbale ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016)

INDIVIDUAZIONE DELL'ESECUTORE DEI LAVORI

La gara di appalto eseguita con la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in L. 120/2020, previa valutazione di almeno 10 operatori economici nell'elenco degli operatori iscritti al ME.PA, ha individuato come Esecutore dei lavori i lavori in oggetto all'impresa AZZURRA COSTRUZIONI con sede legale in Agrigento nella C/da San Biagio s.n.c. P.IVA 02539650842 per l'appalto dei "Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì V P. Micca da adibire a PPI Pediatrico"

CONTRATTO D'APPALTO

Il contratto d'appalto è stato stipulato con n. 1768319 ODA/MEPA in data 15/07/2021 per un importo complessivo al netto del ribasso del 32,29% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 118.611,43 che sommato alle somme per oneri di sicurezza € 3.577,38 per un importo netto contrattuale di € 122.188,81 oltre IVA;
tempo di esecuzione dei lavori di 120 giorni solari e consecutivi

SUBAPPALTI

In base alla richiesta dell'esecutore e in conformità con quanto previsto nel bando e dalla normativa vigente in materia, NON sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

CAUZIONE

L'Impresa Azzurra Costruzioni S.r.l. aggiudicataria dell'appalto ha versato a titolo di cauzione definitiva la somma di € 21.800,00 mediante polizza assicurativa n. 0895486981 rilasciata il 02/03/2022 dalla società HDI Assicurazioni S.p.A.; tale cauzione è stata progressivamente svincolata durante l'esecuzione dei lavori fatto salvo l'ammontare residuo del 20% che sarà svincolato dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

Per il controllo e la verifica dello svolgimento dei lavori è stato costituito un Ufficio di direzione dei lavori composto dal Geom. Mauro Miccichè in qualità di direttore dei lavori, e dal geom. Francesco Milioto in qualità di ispettori di cantiere

DIRETTORE TECNICO DELL'IMPRESA

L'esecutore dei lavori NON ha provveduto a nominare IL direttore tecnico dell'impresa e rappresentante della stessa con delega alla firma dei documenti di cantiere e alla piena rappresentanza.

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI

I lavori, come risulta dal relativo verbale, sono stati consegnati in data 13/05/2022 con un tempo contrattualmente definito di giorni 120 ed ultimazione prevista per il giorno 10/09/2022

PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

SOSPENSIONI DEI LAVORI

Non sono state eseguite sospensioni dei lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori NON si sono verificati

PERIZIA DI ASSESTAMENTO CONTABILE

Nel corso dei lavori sono state riscontrate le seguenti necessità:

- la realizzazione di tramezzature in laterizi forati da cm. 12;
- il ripristino di parte degli intonaci, interni ed esterni;
- la sostituzione di serramenti esterni;
- integrare l'impianto elettrico;
- consolidare alcune pareti ammalorate;
- la realizzazione di un controsoffitto;

Pertanto si è resa necessaria una perizia di assestamento contabile.

La perizia non ha comportato spese aggiuntive rispetto al contratto originario d'appalto ma soltanto delle rimodulazioni (inferiori al 5%) all'interno di alcune categorie di lavori ed il quadro economico conseguente è diventato:

quadro economico finale		
lavori		
importo dei lavori a base d'asta	€ 178.747,45	
oneri per la sicurezza	€ 3.574,95	
importo lavori soggetti a ribasso	€ 175.172,50	
importo del ribasso al 32,29%	€ 56.563,20	
importo ribassato	€ 122.184,25	
importo di contratto	€ 122.184,25	€ 122.184,25
somme a disposizione		
imprevisti	€ 17.880,88	
Incentivi	€ 3.932,57	
iva sui lavori più imprevisti al 22%	€ 30.814,33	
economie oneri di conferimento a discarica	€ 3.000,00	
economie iva	€ 12.443,90	
economie di ribasso	€ 56.563,20	€ 124.634,88
		€ 246.819,13

ELENCO NUOVI PREZZI


Nella perizia di assestamento, sono stati introdotti dei nuovi prezzi inseriti nell'elenco nuovi prezzi approvato con il progetto di variante; tali nuovi prezzi sono riportati nel seguente elenco:

ANP.1- (ART.2.2.1.2) - Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- spessore di 12 cm

Per ogni metro quadrato € 31,21

ANP.2- (ART.8.1.18.1) - Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo Monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45.÷55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto; il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni



adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U.del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione indicati per ogni tipologia di serramento; cassonetto in alluminio preverniciato e coibentato; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L.. Ad anta/ribalta (accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere e aste d'arresto):

- Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole.

3) con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Per ogni metro quadrato

€. 480,50

ANP.3- (ART.9.1.5) - Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inserti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Per ogni metro quadrato

€. 16,76

ANP.4- (ART.9.1.10.1) - Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta della D.L. comunque lavorato, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1) nei colori bianco e tenui

Per ogni metro quadrato

€. 34,81

ANP.5- (ART.14.3.10.1) - Fornitura e posa in opera di canale portacavi in PVC per posa a parete o a pavimento, comprensivo di coperchio, angoli e terminali, pezzi speciali per derivazioni, scatole di derivazione, listelli separatori per tutta la lunghezza e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. E' compreso l'onere del montaggio a parete con opportuni tasselli in modo da garantire la stabilità e la movimentazione dei cavi all'interno.

canale in PVC fino a 2850mm²

Per ogni metro

€. 24,70

ANP.6- (ART.14.3.16.4) - Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo H07Z1-K type 2 450/750V - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.

- cavo H07Z1-K type 2 sez. 1x6,0mm²

Per ogni metro

€. 3,36

ANP.7- (ART.14.11.1) - Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.

Per cadauno

€. 74,50

ANP.8- (ART.14.11.3) - Fornitura e posa in opera di ulteriore presa dati RJ45 UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito nel punto già definito alle voci 14.11.1 o 14.11.2.

Per cadauno

€. 34,70

ANP.9- (ART.14.11.6.2) - Fornitura e posa in opera di cavo dati con conduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno, conforme alla normativa EN 50288-x e ISO 11811. E' compreso l'onere della connettorizzazione su postazione di lavoro e sul patch panel e l'incidenza della certificazione. Il cavo dovrà inoltre essere conforme ai requisiti previsti

dal Regolamento sui Prodotti di Costruzione CPR - UE 305/2011, classe minima Eca e classe di reazione al fuoco Cca-s1,a,d1,a1, in opera su tubazione a vista , incassata, su canale o passerella o graffettata, e quanto altro occorre per dare il cavo finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

- cavo UTP Cat. 6 LSZH

Per ogni metro €. 1,71

ANP.10- (ART.21.1.9) - Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, grettonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.

Per ogni metro quadrato x centimetro €. 1,99

ANP.11- (ART.21.1.14) - Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.

Per ogni metro quadrato €. 7,89

ANP.12- (ART.21.1.24) - Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

Per ogni metro €. 4,27

ANP.13- (ART.21.1.24) - Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.

Per cadauno €. 22,35

ANP.14- (ART.21.1.25) - Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

Per ogni metro cubo €. 32,26

ANP.15- (ART.21.2.10) - Consolidamento di pareti mediante l'applicazione su una sola faccia di rete elettrosaldata, con tondini Ø 8 mm di acciaio a maglia quadrata di 10x10 cm, su muratura di qualsiasi genere, previa pulitura, abbondante lavaggio della superficie muraria. Sono compresi nel prezzo: l'ancoraggio della rete alla muratura tramite tondini di acciaio Ø 6 mm infissi nella muratura in numero non inferiore a 4 per metro quadrato di parete, la legatura della rete al tondino di acciaio Ø 6 mm ancorato alla muratura, la perforazione delle pareti. La sigillatura dei fori con iniezioni a pressione di malta di cemento antiritiro dosata a 300 kg di cemento tipo 32,5 R, applicazione di strato di malta cementizia a 300 kg a pasta fine di spessore non superiore a 3 cm, con l'aggiunta di additivo antiritiro, a rifinitura fratazzata, ed ogni altro onere risultante per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi l'eventuale rimozione del vecchio intonaco da compensare a parte ed il trasporto a rifiuto.

Per ogni metro quadrato €. 67,77

ANP.16- (ART.21.10.1) - Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura.1) su muratura in mattoni pieni

Per ogni metro €. 23,21

ANP.17 - Predisposizione per futura collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore ivi compresa la tubazione di scarico condensa, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per cadauno €. 551,64

ANP.18 - Fornitura e collocazione di telo in pvc per evitare umidità di risalita dalla pavimentazione.

Per metro quadrato €. 8,10

ANP.19 - Blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo "GASBETON" per la realizzazione di tramezzature interne non portanti, resistenti al fuoco EI 180, aventi trasmittanza termica U 0,927 W/m² K e indice di potere fonoisolante Rw 40 dB (per muratura intonacata), prodotti da Ekoru s.r.l, con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 480 kg/m³, conducibilità termica y10,dry 0,110 W/mK, spessore 100 mm, lunghezza 600 mm, altezza 250 mm, privi di maschiatura sulle facce verticali, da unire in orizzontale e verticale con specifica malta collante anch'essa compresa a prestazione garantita a strato sottile tipo T con resistenza a compressione M5 o M10, da intonacare. È quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

Per metro quadrato €. 73,00

ANP.20 - Controsoffitto in lastre di fibra minerale, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm.
Per metro quadrato €. 84,00

ATTO DI SOTTOMISSIONE

A seguito della predisposizione della perizia di assestamento contabile con l'inserimento dei nuovi prezzi è stato predisposto e sottoscritto un atto di sottomissione in data 12/08/2022

STATI AVANZAMENTO LAVORI

Nel corso dell'esecuzione delle opere sono stati emessi n. 2 SAL stati avanzamento lavori regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all'appaltatore con i relativi certificati di pagamento.

L'elenco e i relativi dati degli stati avanzamento lavori sono riportati nel seguente elenco:

SAL 1	10/06/2022	50.374,24
SAL 2	09/09/2022	122.184,25

CERTIFICATI DI PAGAMENTO

A seguito dell'emissione dei SAL il responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre i relativi certificati di pagamento che sono riportati nel seguente elenco:

- Certificati acconto emessi
N°1 del 10/06/2022 di € 50.122,37
N°2 del 10/09/2022 di € 69.952,46

SOMMANO € 120.074,83

SVOLGIMENTO DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere si è svolta con regolarità e non si sono verificati incidenti di sorta o situazioni di impedimento tecnico tali da costituire elemento di rilievo ai fini delle lavorazioni in corso.

Le opere sono state eseguite a perfetta regola d'arte

PENALI PER RITARDI

Non sono state applicate penali per il ritardo nell'esecuzione dei lavori che sono stati completati entro i termini contrattuali previsti.

ORDINI DI SERVIZIO EMESSI

Nel corso dei lavori NON sono stati emessi dal Direttore dei lavori Ordini di servizio:

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, come riportato dall'apposito verbale, è avvenuta in data 09/09/2022 che risulta precedente a quella prevista dal contratto d'appalto.

SPESA FINALE AUTORIZZATA PER I LAVORI

La spesa finale per i lavori al netto del ribasso d'asta oltre IVA risulta essere:

- per il contratto principale € 122.188,81
- per la perizia assestamento contabile € 122.184,25

RISERVE

Durante lo svolgimento dei lavori NON sono state apposte riserve da parte dell'Impresa.

ASSICURAZIONI INFORTUNI

L'Impresa Azzurra Costruzioni S.r.l. esecutrice dei lavori ha provveduto ad assicurare la propria mano d'opera presso l'INAIL di Agrigento polizza continuativa n. 18412055– Pat n. 20556050.

ASSICURAZIONI SOCIALI E PREVIDENZIALI

Le assicurazioni sociali e previdenziali predisposte dall'Esecutore dei lavori sono risultate essere:

- INPS Agrigento posizione n. 0105852001

OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL'IMPRESA

La direzione dei lavori ha NON richiesto agli enti previdenziali ed assicurativi competenti il rilascio del nulla osta alla liquidazione della rata di saldo.

CONSIDERAZIONI

In merito all'esecuzione dei lavori previsti dal contratto si rileva che gli stessi sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali, e non hanno dato adito a controversie e/o contestazioni e non hanno comportato né interruzioni del servizio ospedaliero, né disagi al personale operativo e all'utenza.

AVVISI AI CREDITORI

NON è stata richiesta la pubblicazione degli avvisi ai creditori in data ed è stata rilasciata dal Sindaco una dichiarazione dell'avvenuta pubblicazione per il periodo previsto dagli stessi avvisi.

CONTO FINALE DEI LAVORI

In data 10/09/2022 è stato redatto lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'ammontare netto dell'appalto è : che è stato accettato dall'Impresa senza riserve

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€ 178.747,45	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€ 3.574,95	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€ 175.172,50	56.563,20
Il ribasso d'asta del 32,29% su € 175.172,50	€	118.609,30
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	3.574,95
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€	122.184,25
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	122.184,25
A CUI SI DETRAE :		
- Certificati acconto emessi		
N°1 del 10/06/2022 di € 50.122,37		
N°2 del 10/09/2022 di € 69.952,46		
SOMMANO	€ 120.074,83	
TOTALE A DETRARRE	€	120.074,83
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€	2.109,42

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL SALDO

In conformità con quanto previsto dall'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, l'esecutore ha provveduto in data 02/03/2022 in Favara (AG) a stipulare una fideiussione n. 0895486981 con la società HDI Assicurazioni a garanzia dell'erogazione della rata di saldo.

CESSIONI DEI CREDITI

Alla data del 22/12/2023 NON è pervenuta alla sottoscritta direzione dei lavori alcuna comunicazione o notifica da cui risulti che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti.

FIGURE TECNICHE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dal Geom. Mauro Miccichè

Il progettista Geom. Mauro Miccichè

Il Direttore dei lavori incaricato è stato Geom. Mauro Miccichè

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è stato Geom. Mauro Miccichè

Gli Ispettori di cantiere sono stati Geom Raimondo Martire e il Geom Francesco Milioto

Agrigento li 22/12/2023

Il Direttore dei lavori

Geom. Mauro Miccichè

ASP Agrigento

Provincia Agrigento

Lavori di : lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicatti V P. Micca da adibire a PPI Pediatrico

Impresa : Azzurra Costruzioni srl, C/8da San Biagio s.n. - 92100 Agrigento

CONTRATTO in data 20/04/2022, n. Numero RdO 2882705 di repertorio, registrato a in data al n. Mod. Vol.

CERTIFICATO Finale per il pagamento della rata di € 2.109,42

Per I.V.A. 22% € 464,07

Importo da pagare € 2.573,49

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
1	10/06/2022	50.122,37€
2	10/09/2022	69.952,46 €
Totale € 120.074,83		

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 122.184,25 al netto del ribasso d'asta del 32,29 e atto di sottomissione per la somma di € Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a euro 122.184,25 ,cioè:

Per lavori e somministrazione
Per materiali giacenti in cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni (fatture)

Sommano €.	121.095,11	
	121.095,11	
	1.089,14	
Sommano €.	122.184,25	122.184,25
	120.074,83	
Totale deduzioni €.	120.074,83	120.074,83
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		2.109,42

Per oneri afferenti la sicurezza

da cui detraendo :
La ritenuta del 0,50% per infortuni
L'ammontare dei certificati precedenti

120.074,83

Totale deduzioni €. 120.074,83 120.074,83

Risulta il credito dell'Impresa in Euro 2.109,42

Certifica che ai termini dell'art. del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 2.109,42 , diconsi euro duemilacentonove/42


Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro DURC ONLINE 4414094 decorrenza 17/06/2024 scadenza 15/10/2024

Il Direttore dei Lavori

AGRIGENTO , 10/01/2024

Il Responsabile del Procedimento



ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	2024/159	Data	11/09/2024	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA			Codice Ufficio Codice Univoco Ordine	
53LDIT			20-2024-159	

FORNITORE:	25000221
Operatore:	magri carmelo dario -

Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - Vle della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO
CONTRATTO:	(C)C2022/22 - manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì, via P. Micca da adibire a punto di primo
Cod.CDC:	Codice CIG : 8925377E17 3000 08 P.O. CANICATTI' - COSTI COMUNI

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	MANUTENZIONE FABBRICATI LORO PERTINENZE Ns.Cod.: 763 Cod.Cig: 8925377E17	€ 2.109,42	0,00	€ 2.109,42	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	2.109,42	464,07	2.573,49

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * **Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.**
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempo strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirig. Ing. Dott. Alessandro Dinolfo

- ALL. 4 -

ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321
92100 AGRIGENTO AG
0922407111

Pag. 1

L I S T A D I L I Q U I D A Z I O N E
N.º Liq.: 4639 Del 13/09/2024

MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LOCALI EX RADIOLOGIA DI CANICATTI', VIA P.MICCA

DA ADABIRE A PUNTO DI PRIMO INTERVENTO PEDIATRICO.CIG.8925377E17

ASSEGnatario: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2024 / 1066 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PE

CONTO: C503010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

Fornitore: (25000221) AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L. VIA MILANO, 15 CONTRADA SAN BIAGIO
92026 FAVARA (AG)
C.F. - P.IVA: 02539650842

<u>Protocollo</u>	<u>Data Prot.</u>	<u>Cont.</u>	<u>Num. Documento</u>	<u>Data Doc.</u>	<u>Importo</u>	<u>Codice CIG</u>	<u>Codice CUP</u>
* 0 / 2024 / 36411	13/09/2024	IS GE	24FE/2024	11/09/2024	€ 2.573,49	8925377E17	

Totale Fornitore - 25000221 **€ 2.573,49**

TOTALE CONTO - C503010101 **€ 2.573,49**

TOTALE PRG. SPESA - 2024 / 1066 **€ 2.573,49**

TOTALE ASSEGnatario - 203 **€ 2.573,49**

Total fatture liquidazione automatica : € 2.573,49
Total fatture liquidazione manuale : € 0,00

**LAVORO
REGOLARMENTE
ESEGUITO**

SERVIZI CENTRALI



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: ITPTRSVT63C04D514F
Progressivo di invio: wBF02
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 53LDIT

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02539650842
Codice fiscale: 02539650842
Denominazione: AZZURRA COSTRUZIONI SRL
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: CONTRADA SAN BIAGIO
Numero civico: SN
CAP: 92100
Comune: AGRIGENTO
Provincia: AG
Nazione: IT

Prot. elettronico: 000053LDIT0000581188
Data registrazione: 13/09/2024
N.Prot.Registrazione: 36411
N.Prot.IVA: 1/29219
P.N.: 2024127373
Fornitore: 25000221 AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.
Tot.Fattura: 2573,49

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02570930848
Codice Fiscale: 02570930848
Denominazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Dati della sede

Indirizzo: VIALE DELLA VITTORIA N. 321
Numero civico: 321
CAP: 92100
Comune: AGRIGENTO
Provincia: AG
Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Versione FPA12

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2024-09-11 (11 Settembre 2024)
Numero documento: 24FE/2024
Importo totale documento: 2573.49
Causale: STATO FINALE- LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LOCALI EX RADIOLOGIA DI CANICATTI', VIA P.MICCA DA ADIBIRE A PUNTO DI PRIMO INTERVENTO PEDIATRICO CIG 8925377E17 CUP C57H21005700002

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 20-2024-159
Data ordine di acquisto: 2024-09-11 (11 Settembre 2024)
Codice commessa/convenzione: #0201:53LDIT#
Codice Unitario Progetto (CUP): C57H21005700002
Codice Identificativo Gara (CIG): 8925377E17

Dati del contratto

Identificativo contratto: 20-C2022-22
Data contratto: 2022-04-20 (20 Aprile 2022)
Codice Unitario Progetto (CUP): C57H21005700002
Codice Identificativo Gara (CIG): 8925377E17

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI LOCALI EX RADIOLOGIA DI CANICATTI', VIA P.MICCA DA ADIBIRE A PUNTO DI PRIMO INTERVENTO PEDIATRICO. CIG 8925377E17 CUP C57H21005700002
Quantità: 1.00
Valore unitario: 2109.42
Valore totale: 2109.42
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Arrotondamento: **0.00000000**

Totale imponibile/importo: **2109.42**

Totale imposta: **464.07**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2024-09-11** (11 Settembre 2024)

Importo: **2109.42**

Istituto finanziario: **BPER BANCA SPA**

Codice IBAN: **IT40Q053871660000003553865**

Codice ABI: **05387**

Codice CAB: **16600**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **IT02570930848_OZ_02zw2.pdf**

Descrizione: **ORDINE 20-2024-159**

Versione prodotta con foglio di stile Sdi www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_45979843	Data richiesta	15/10/2024	Scadenza validità	12/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AZZURRA COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale	02539650842
Sede legale	CONTRADA SAN BIAGIO, SN 92100 AGRIGENTO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Mémoires II.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

P.IVA - Codice Fiscale: 03570950848

11 - Agrigento - Tel. 0922 407111 / Fax 0922 407309

SERVIZIO TECNICO

Attestato di Pagamento
di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016

Lavori di manutenzione e ripristino dei locali ex radiologia di Canicattì V.P. Micca dn adibire a PPI Pediatrico. C.I.G.: 89233277E/17 - C.T.P.: C57H/20057000007

卷之三

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di questa Azienda A.S.P. - Argentino, con il presente attestato di pagamento, liquida gli oneri imputati al gruppo di lavoro con personalità di questo Servizio Tecnico ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento per l'esecuzione dell'intervento di cui sopra. Con il presente attestato si autorizza il pagamento degli importi relativi a SAL n. 3 ai suddetti dipendenti.

Geometria Analitica pag 1/2



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____.

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
 - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,
dal _____

Immediatamente esecutiva dal 26 OTT 2024

Agrigento, li 26 OTT 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi