



**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 659 DEL 01 APR 2025**

**OGGETTO:** “Lavori propedeutici all’installazione della risonanza magnetica (RMN) della società Ge Healthcare - Modello Signa Voyager Ipm - di cui alle forniture “PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. Consip”, c/o il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II Di Sciacca - C.U.P.: C82C24000040005 - C.I.G.:B0F2AA3F3F – Approvazione atti di contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale.

**STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

**PROPOSTA N. 681 DEL 24/03/2025**

**Il R.U.P.**  
**Collaboratore ingegnere**  
**Dott. Ing. Antonino Aquilina**

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**  
**Il Dirigente Amministrativo**  
**(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)**

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**  
**Il Dirigente Ingegnere**  
**(Ing. Francesco Faro)**

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**  
**Il Direttore**  
**(Ing. Alessandro Dinolfo)**

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**C.E.**

**C.P.**

A101021001

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
**(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)**

**ADDETTO RESPONSABILE**  
**DR. GIOIA PICONE**

**IL DIRETTORE UOC SEF e P.**  
**(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)**

**RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA**

**25 MAR 2025**

L'Anno *duemilaventicinque* il giorno UNO del mese di APRILE nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Dott. Giuseppe Capodici, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TENESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**VISTO** il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**PREMESSO** che:

con Deliberazione del Commissario Straordinario n.308 del 13/02/2024:

- è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *“Lavori propedeutici all'installazione della Risonanza Magnetica (RMN) della Società GE Healthcare - Modello Signa Voyager IPM - di cui alle forniture “PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. Consip”, c/o il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sclacca”* per un importo complessivo di € 149.912,50 (diconsi euro centoquarantanovemilanovecentododici/50), di cui al seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	Lavori (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	€ 81.200,87	
A2)	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 5.025,60	
A3)	Costi per la manodopera (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 12.822,09	
	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 99.048,56</b>	<b>€ 99.048,56</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	I.V.A. sui lavori e imprevisti	€ 21.790,68	
B2)	Contributo ANAC per CIG	€ 35,00	
B3)	Incentivi per funzioni tecniche (art.45 D. Lgs. n.36/2023)	€ 1.980,97	
B4)	Assicurazione Professionale come per norma	€ 9.200,00	
B5)	Oneri per conferimento rifiuti in discarica	€ 3.000,00	
B6)	Imprevisti	€ 14.857,28	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>	<b>€ 50.863,94</b>	<b>€ 50.863,94</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>€ 149.912,50</b>	

- il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico ha individuato, quale Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in argomento, il Collaboratore Tecnico Ingegnere Antonino Aquilina, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e 45 del D.Lgs. n. 36/2023e s.m.i; a questo è seguito l'ordine di servizio per la costituzione del gruppo di lavoro;
- è stato autorizzato, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori in epigrafe a ditte specialistiche nel settore impianti, con individuazione dell'operatore economico dall'elenco degli operatori iscritti al ME.PA, per un importo complessivo dei lavori a base d'asta da appaltare pari ad € 99.048,56 (di cui € 81.200,87 per lavori soggetti a ribasso, € 5.025,60 per costi per la sicurezza ed € 12.822,09 per costi per la manodopera entrambi non soggetti a ribasso);

**DATO ATTO** che:

- a seguito di trattativa diretta su ME.PA, RDO n. 4186876, è pervenuta sulla piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – sistemi di e-procurement ME.PA. - da parte dell'impresa Morviducci s.r.l.,

con sede legale in Via Stresa n. 133, 00135 Roma, P. Iva: 05690581003, pec: morviduccisrl@pec.it, l'offerta economica del valore complessivo di € 91.618,68 (di cui € 73.770,99 per lavori, € 5.025,60 per costi per la sicurezza ed € 12.822,09 per costi per la manodopera entrambi non soggetti a ribasso), con uno sconto percentuale del 9,15 % sui prezzi riportati nell'elenco prezzi posto a base di gara;

- l'onere economico del presente provvedimento, a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, è stato rimodulato ed approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.265 del 05/08/2024 (**Allegato n.1**), secondo il quadro economico da prospetto sottostante:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri sicurezza e manodopera) soggetti a ribasso	€ 81.200,87	
A2)	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.025,60	
A3)	Costi per la manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 12.822,09	
A4)	A dedurre ribasso sui lavori	€ 7.429,88	
	<b>TOTALE Importo contrattuale dei lavori</b>	<b>€ 91.618,68</b>	<b>€ 91.618,68</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti	€ 14.857,28	
B2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. 36/2023 )	€ 1.980,97	
B3)	Oneri di conferimento a discarica	€ 3.000,00	
B4)	Contributo ANAC per CIG	€ 35,00	
B5)	I.V.A. sui lavori (22%)	€ 21.790,68	
B6)	Assicurazione professionale	€ 9.200,00	
B7)	Economie da ribasso d'asta (su lavori)	€ 7.429,88	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€58.293,82</b>	<b>€ 58.293,82</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€149.912,50</b>

**CONSIDERATO** che le problematiche riscontrate sulla piattaforma ME.PA hanno comportato il ricorso alle procedure tradizionali per la richiesta dei certificati necessari per la verifica dei requisiti dell'operatore economico e di conseguenza un rallentamento delle operazioni stesse di verifica;

**STANTE** l'urgenza di avviare i lavori in oggetto, in quanto propedeutici all'installazione di una risonanza magnetica (R.M.) della società GE Healthcare - modello SIGNA VOYAGER IPM – finanziata con fondi “PNRR M6 C2”, per i quali sussiste l'obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili stabilite dal PNRR, il R.U.P., nonché direttore dei lavori, in data 26.04.2024 ha disposto la consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge all'impresa Morviducci s.r.l., ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs 36/2023, che stabilisce che *“In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018”* ed in deroga al comma 5 dell'art.17 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in

capo all'aggiudicatario, dal momento che per gli investimenti con i fondi del PNRR sono vigenti le disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto semplificazioni, per le quali: *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*;

**CONSTATATO** che è stato concesso all'operatore economico un termine di 90 giorni per l'ultimazione dei lavori;

**APPURATO** che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 12 Luglio 2024, nel rispetto della naturale scadenza stabilita, come si evince dal Certificato di ultimazione dei lavori (*Allegato n.2*), redatto dal Direttore dei Lavori in data 26/07/2024, sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa senza riserve od obiezioni;

**PRESO ATTO** che:

- per i lavori eseguiti al R.U.P. non è stata richiesta da parte dell'operatore economico alcuna anticipazione, né è stato emesso a suo favore alcun SAL;
- ad ultimazione dei lavori in data 25/07/2024 è stato redatto lo **Stato finale** dei lavori interamente realizzati, sottoscritto dall'impresa *Morvidducci s.r.l.* senza riserva ed obiezioni alcune, per un importo netto complessivo dei lavori eseguiti per € 91.598,89 (diconsi euro Novanutumilacinquecentonovantotto/89) oltre I.V.A. al 22%;
- in data 25/09/2024 il Direttore dei lavori, nonché R.U.P., ha redatto il *Certificato di Regolare Esecuzione (Allegato n.3)*, sottoscritto dall'impresa affidataria senza riserve ed obiezioni, come da quadro sottostante:

<b>Importo complessivo dei lavori autorizzati con delibera</b>		
<b>D.G. n. 265 del 05/08/2024</b>	<b>€</b>	<b>149.912,50</b>
Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 9,15%	€	91.598,89
I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti	€	20.151,76
Importo per spese tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.	€	1.980,97
Importo utilizzato tra le somme a disposizione	€	13.420,00
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>127.151,62</b>
 <b>ECONOMIE O MINORE SPESA</b>	 <b>€</b>	 <b>22.760,88</b>

**RITENUTO** di dover procedere, a conclusione dei lavori, all'approvazione degli atti di contabilità finale e del *Certificato di Regolare Esecuzione*, redatto dal Direttore dei lavori in data 25/09/2024;

**ACCLARATO** che:

- come si evince dagli atti di contabilità finale, l'importo spettante all'impresa *Morvidducci s.r.l.* per l'esecuzione dei lavori ammonta complessivamente ad € 111.750,64 (diconsi euro centoundicimilasettecentocinquanta/64 di cui € 91.598,89 (diconsi euro Novantunomilacinquecentonovantotto/89) per lavori ed € 20.151,75 per I.V.A. al 22%;

- ad ultimazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art.45 del Decreto Legislativo n.36/2023, occorre liquidare gli incentivi spettanti ai dipendenti € 1.980,97, secondo le disposizioni di servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico del 02/02/2024, che verranno liquidati con ulteriore provvedimento;
- per poter procedere con il pagamento dello Stato finale all'O.E. è stato già emesso ordinativo d'acquisto inviato attraverso NSO;

**VISTA** l'attestazione di congruità in edilizia ex D.M. 143/2021, codice univoco di congruità: CNCEC4020150630, codice di autorizzazione n.37FE7W6CN3DSP4;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusto DURC Numero *Protocollo I.N.A.I.L. \_45748352 del 04/10/2024* con scadenza validità 01/02/2025;

**RILEVATO** che l'importo complessivo della spesa, derivante dalla liquidazione dello stato finale spettante all'impresa, per € 111.750,64 (diconsi euro centoundicimilasettecentocinquanta/64 di cui € 91.598,89 (diconsi euro Novantunomilacinquecentonovantotto/89) per lavori ed € 20.151,75 per I.V.A. al 22%, deve essere imputato sullo Stato Patrimoniale A101021001 (*Immobilizzazioni materiali in corso*) del bilancio di esercizio 2024, giusta nota prot.n.323 del 02/01/2020;

**RILEVATO** che occorre liquidare all'O.E. l'ulteriore importo di € 13.420,00, comprensivo di I.V.A. al 22%, relativo al montaggio/smontaggio ponteggio e piattaforma per consentire l'ingresso della risonanza magnetica (RMN) all'interno della struttura ospedaliera;

**ACCERTATO** che l'importo complessivo da liquidare all'impresa Morviducci s.r.l. ammonta ad € 125.170,64, comprensivo di I.V.A. al 22%;

#### **PROPONE**


Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate.

- 1. PRENDERE ATTO ed APPROVARE**, a conclusione dei lavori eseguiti, la contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto il 25/09/2024 relativo ai "*Lavori propedeutici all'installazione della risonanza magnetica (RMN) della società Ge Healthcare - Modello Signa Voyager Ipm - di cui alle forniture - PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. Consip*", c/o il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II Di Sciacca - C.U.P.: C82C24000040005 - C.I.G.:B0F2AA3F3F;
- 2. DI PRENDERE ATTO** che, a seguito di ordinativo di acquisto attraverso NSO, è stato già liquidato e pagato all'impresa Morviducci s.r.l., con sede legale in Via Stresa n. 133, 00135 Roma, P. Iva: 05690581003, l'importo complessivo di € 125.170,64, di cui € 111.750,64 per lavori ed € 13.420,00 per montaggio/smontaggio ponteggio e piattaforma, comprensivo di I.V.A., giusta lista di liquidazione n.6586 del 12/12/2024 e successiva n.1418 del 14/03/2025;
- 3. DI DARE ATTO** che il costo complessivo dell'intervento pari ad € 125.170,64, di cui € 111.750,64 per lavori ed € 13.420,00 per montaggio/smontaggio ponteggio e piattaforma, comprensivi di I.V.A. al 22%, è stato imputato sullo Stato Patrimoniale A101021001 (*Immobilizzazioni materiali in corso*) del bilancio di esercizio 2024, giusta nota prot.n.323 del 02/01/2020;

4. **RISERVARSI** di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione ed al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti per competenze tecniche, ai sensi dall'art.45 del Decreto Legislativo n.36/2016 ss.mm.ii., secondo quanto disposto dalle disposizioni di servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico del 02/02/2024;
5. **DI DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa *U.O.C. Servizio Tecnico* e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.
6. **CURERA'** l'esecuzione del presente atto il S.E.F.P. e l'U.O.C. Servizio Tecnico.
7. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione al fine di consentire il pagamento entro i termini di legge;

**Attesta**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**  
**Il Direttore**  
ing. Alessandro Dinolfo



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**

Parere Favorevole  
Data 31/03/2025

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Ersilia Rizzo

Parere Favorevole  
Data 01/04/2025

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Raffaele Elia

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;


**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo


**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodice



**Il Segretario verbalizzante**

Il Segretario verbalizzante  
"Dott. Giuseppe Capodice"  
Dott. Giuseppe Capodice







**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 265 DEL 05 AGO. 2024**

**OGGETTO:** Lavori propedeutici all'installazione della Risonanza Magnetica (RM) della società GE Healthcare - modello Signa Voyager IPM - di cui alle forniture "PNRR M6 C2 - 1.1.2 A.Q. Consip", c/o il P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca - CUP: C82C24000040005 - C.I.G.: B0F2AA3F3F - NUMERO GARA MEPA: 4186876 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.

<b>STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO</b>	
PROPOSTA N. 281 DEL 30/07/2024  U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)	<div style="text-align: right;">                     IL R.U.P.  <i>Ing. Antonino Aquilina</i> </div> <div style="text-align: center;">                     U.O.C. SERVIZIO TECNICO                      Il Direttore                      (Ing. Alessandro Dinolfo)                 </div> <div style="text-align: right; font-size: small;">                     IL DIRETTORE                      DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  <i>Dr. Beatrice Salvaggio</i> </div>
<b>VISTO CONTABILE</b>	
Si attesta la copertura finanziaria: ( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. _____ ) che è parte integrante della presente delibera. <div style="margin-left: 100px;">(INCENTIVI PERSONALE)</div> ( ) Autorizzazione n. <u>8895</u> del <u>09/02/2024</u> C.E. , <input checked="" type="checkbox"/> <u>A101021091+</u> <div style="margin-left: 100px;">CONTI INCENTIVI</div>	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>Assistente Amministrativa</i>	IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE <i>Dr. Beatrice Salvaggio</i>
RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA <u>05 AGO. 2024</u>	

L'anno duemilaventiquattro il giorno CINQUE del mese di AGOSTO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, /acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., /con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata. IN ASSENZA DI PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO DIMESSOSI IN DATA 24/07/2024

## PROPOSTA

Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

### PREMESSO che:

con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 308 del 13/02/2024,

- è stato approvato il progetto Esecutivo inerente i lavori propedeutici all'installazione della Risonanza Magnetica (RM) della società GE Healthcare - modello Signa Voyager IPM - di cui alle forniture "PNRR M6 C2 - 1.1.2 A.Q. Consip", c/o il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca;
- è stato approvato il quadro economico del progetto esecutivo, che prevede una spesa complessiva di € 149.912,50, (di cui € 99.048,56 per lavori a base d'asta, inclusi oneri di sicurezza pari ad euro 5.025,60, costi per la manodopera pari ad euro 12.822,09 ed euro 81.200,87 per lavori soggetti a ribasso d'asta, mentre € 50.863,94 per somme a disposizione), e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
Voce	Prestazioni lavori/servizi	Importo	Importo
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	Lavori (esclusi oneri sicurezza) soggetti a ribasso d'asta	81.200,87	
A2)	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.025,60	
A3)	Costi per la manodopera non soggetta a ribasso d'asta	12.822,09	
	<b>TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A= (A1+A2+A3)</b>	<b>99.048,56</b>	<b>99.048,56 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	IVA al 22% su A	21.790,68	
B2)	Contributo ANAC per CIG	35,00	
B3)	Incentivi funzioni tecniche art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (2% di A))	1.980,97	
B4)	Assicurazione professionale come per norma	9.200,00	
B5)	Oneri per conferimento rifiuti in discarica	3.000,00	
B6)	Imprevisti e varie (15%)	14.857,28	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE(B1...B6)</b>	<b>50.863,94</b>	<b>50.863,94€</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL' INTERVENTO</b>		<b>149.912,50 €</b>

- si è preso atto che l'onere economico complessivo dell'intervento pari ad € 149.912,50 (di cui € 99.048,56 per lavori a base d'asta, inclusi oneri di sicurezza pari ad euro 5.025,60, costi per la manodopera pari ad euro 12.822,09 ed euro 81.200,87 per lavori soggetti a ribasso d'asta, mentre € 50.863,94 per somme a disposizione), nelle more di una nuova rimodulazione dei fondi PNRR da parte all'Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Struttura per l'attuazione PNRR e PNC Missione 6, sarà imputato in conto anticipazione sul conto economico

A101021001 “immobilizzazioni materiali in corso” sul bilancio aziendale dell’esercizio finanziario 2024, riservandosi di imputare il costo sui fondi PNRR a seguito di eventuale assegnazioni degli stessi;

- gli incentivi di cui all’art. 45 del D.Lgs 36/2023 saranno imputati sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale, esercizio 2024, con il provvedimento di aggiudicazione efficace;
- è stato autorizzato, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, l’affidamento diretto per l’esecuzione dei lavori in epigrafe a ditte specialistiche nel settore impianti, con individuazione dell’operatore economico dall’elenco degli operatori iscritti al ME.PA, per un importo complessivo dei lavori a base d’asta da appaltare pari ad € 99.048,56 (di cui € 81.200,87 per lavori soggetti a ribasso, € 5.025,60 per costi per la sicurezza ed € 12.822,09 per costi per la manodopera entrambi non soggetti a ribasso);
- il Direttore dell’U.O.C. Servizio Tecnico ha individuato quale Responsabile Unico del Progetto per l’intervento in argomento il Collaboratore Tecnico Ing. Antonino Aquilina, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 15 e 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i;

**ACCLARATA** la necessità di consultare tre operatori economici iscritti al MEPA per i lavori di che trattasi, per acquisirne le relative offerte;

**CONSIDERATO** che, dall’esame delle offerte, è emerso che la più conveniente è risultata quella presentata dalla impresa Morviducci s.r.l., con sede legale in Via Stresa n. 133, 00135 Roma, P. Iva: 05690581003;

**RITENUTO**, pertanto, di proseguire nell’iter pubblicando in data 22/03/2024 sul portale telematico [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) - M.E.P.A. - la RDO n. 4186876, per un importo a base d’asta di € 99.048,56, secondo le modalità proprie della trattativa diretta su piattaforma MEPA;

**DATO ATTO** che:

- in fase di gestione della trattativa diretta sul portale MEPA è stato assegnato alla procedura dal sistema il seguente CIG: B0F2AA3F3F;
- entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del 29/03/2024, è pervenuta sulla piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – sistemi di e-procurement ME.PA. - da parte dell’impresa Morviducci s.r.l., con sede legale in Via Stresa n. 133, 00135 Roma, P. Iva: 05690581003, pec: [morviduccisrl@pec.it](mailto:morviduccisrl@pec.it), una offerta economica del valore complessivo di € 91.618,68, (di cui € 73.770,99 per lavori, € 5.025,60 per costi per la sicurezza ed € 12.822,09 per costi per la manodopera entrambi non soggetti a ribasso), con uno sconto percentuale del 9,15 % sui prezzi riportati nell’elenco prezzi posto a base di gara;
- nella stessa offerta la ditta, ai sensi ai sensi dell’art.108, comma 9, del d.lgs 36/2023, ha indicato, a pena di esclusione, i costi per la sicurezza pari a € 5.025,60 (in lettere cinquemilaventicinque/60) ed i costi della manodopera pari a € 12.822,09 (in lettere dodicimilaottocentoventidue/09);

**VISTA** l’impossibilità, a causa di un malfunzionamento della piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), a poter procedere alla richiesta della documentazione inerente la verifica del possesso dei requisiti da parte dell’Operatore Economico attraverso il sistema FVOE di ANAC;

**CONSIDERATO** che:

- a causa delle problematiche riscontrate sulla piattaforma, il R.U.P. ha proceduto a richiedere personalmente presso gli uffici competenti la documentazione relativa alla verifica dei requisiti dell’Operatore Economico;
- la richiesta dei certificati attraverso le procedure tradizionali comporta dei tempi di ottenimento delle certificazioni non inferiori ai 30 giorni;

**ACCLARATO** che, la mancata esecuzione immediata dei lavori in oggetto, propedeutici all’installazione di una risonanza magnetica (R.M.) della società GE Healthcare - modello SIGNA VOYAGER IPM – finanziata con fondi “PNRR M6 C2”, per i quali sussiste l’obbligo di raggiungere determinati target entro le scadenze inderogabili stabilite dal PNRR, determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico, in quanto

la realizzazione dei lavori sono propedeutici all'installazione di una apparecchiatura finanziata con fondi PNRR;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs 36/2023, che stabilisce che *"In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018"* ed in deroga al comma 5 dell'articolo 17 del D.Lgs. 36/2023, secondo cui l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, per gli investimenti con i fondi del PNRR sono vigenti le disposizioni di cui all'art. 8 del Decreto semplificazioni: *"è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura"*, il R.U.P., nonché direttore dei lavori, ha disposto la consegna dei lavori in via d'urgenza sotto riserva di legge, avvenuta in data 26.04.2024;

**CONSIDERATO** che, solo a seguito dell'acquisizione delle certificazioni relative al possesso dei requisiti, sono stati effettuati i controlli ai sensi dell'art.99 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il *"Verbale di Verifica requisiti"*, redatto in data 27/06/2024, nel quale si attesta che i controlli previsti dall'art.99 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro positivo, consentendo di poter procedere con l'aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in epigrafe;

**RITENUTO**, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare le operazioni di affidamento dell'appalto in epigrafe, di dichiarare efficace la RDO inerente la Trattativa n. 4186876 e di disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore dell'impresa Morviducci s.r.l., con sede legale in Via Stresa n. 133, 00135 Roma, P. Iva: 05690581003;

**ACCLARATA**, pertanto, la necessità di disporre l'aggiudicazione definitiva ed efficace in favore dell'impresa Morviducci s.r.l., con sede legale in Via Stresa n. 133, 00135 Roma, P. Iva: 05690581003, che ha presentato una offerta economica dal valore complessivo di € 91.618,68 (di cui € 73.770,99 per lavori, € 5.025,60 per costi per la sicurezza ed € 12.822,09 per costi per la manodopera entrambi non soggetti a ribasso);

**DATO ATTO** che l'onere economico del presente provvedimento, è stato rimodulato a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, secondo il quadro economico post-gara a seguire:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST GARA			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri sicurezza e manodopera) soggetti a ribasso	81.200,87 €	
A2)	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.025,60 €	
A3)	Costi per la manodopera (non soggetti a ribasso)	12.822,09 €	
A4)	A dedurre ribasso sui lavori	7.429,88 €	
	<b>TOTALE Importo contrattuale dei lavori</b>	<b>91.618,68 €</b>	<b>91.618,68 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti	14.857,28 €	
B2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.lgs. 36/2023 )	1.980,97 €	
B3)	Oneri di conferimento a discarica	3.000,00 €	
B4)	Contributo ANAC per CIG	35,00 €	
B5)	I.V.A. sui lavori (22%)	20.156,11 €	
B6)	Assicurazione professionale	9.200,00 €	
B7)	Economie da ribasso d'asta (su lavori e IVA)	9.064,45 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>58.293,82 €</b>	<b>58.293,82 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>149.912,50 €</b>

**DATO ATTO** che:

- l'onere economico del presente provvedimento paria ad € 91.618,68 (di cui € 73.770,99 per lavori, € 5.025,60 per costi per la sicurezza ed € 12.822,09 per costi manodopera entrambi non soggetti a ribasso), oltre ad € 58.293,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sarà imputato sul conto economico A101021001 "Immobilizzazioni materiali in corso" sul Bilancio aziendale dell'esercizio finanziario 2024;  
**RILEVATO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" di questa Azienda;

**VISTA** la delega a contrarre prot. n. 101228 del 25.06.2024 (N. 93/2024 del registro deleghe) conferita dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci, all'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico;

**PRESO ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prescritta dal Decreto Legislativo n. 36/2023 ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90;

### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente trascritte:

- PRENDERE ATTO** che, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 308 del 13/02/2024, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, si è proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto attraverso l'utilizzo del portale telematico [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – sistemi di e-procurement M.E.P.A., con trattativa diretta n. 4186876, pubblicata in data 22/03/2024, CUP:C82C24000040005 - CIG: B20BA0B943;
- APPROVARE** le operazioni di affidamento espletate sul portale telematico [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) M.E.P.A. come sopra riportato;


3. **APPROVARE** la RDO, con identificativo n. 4186876, relativa all'affidamento dei *“Lavori propedeutici all'installazione della Risonanza Magnetica (RM) della società GE Healthcare - modello Signa Voyager IPM - di cui alle forniture “PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. Consip”, c/o il P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca”*, in favore dell'impresa **Morviducci s.r.l.**, con sede legale in Via Stresa n. 133, 00135 Roma, P. Iva: 05690581003;
4. **APPROVARE** l'offerta economica pervenuta sulla piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – sistemi di e-procurement ME.PA. - da parte dell'impresa *Morviducci s.r.l.*, con sede legale in Via Stresa n. 133, 00135 Roma, P. Iva: 05690581003, che ha presentato una offerta economica del valore complessivo di € 91.618,68, (di cui € 73.770,99 per lavori, € 5.025,60 per costi per la sicurezza ed € 12.822,09 per costi per la manodopera entrambi non soggetti a ribasso);
5. **PRENDERE ATTO** del *“Verbale di Verifica requisiti”* del 27/06/2024, nel quale si attesta che i controlli previsti dall'art. 99 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. hanno avuto riscontro positivo e conseguentemente si dichiara efficace l'aggiudicazione della trattativa;
6. **AGGIUDICARE** in via definitiva e con piena efficacia la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, relativa ai lavori in oggetto alla impresa **Morviducci s.r.l.**, con sede legale in Via Stresa n. 133, 00135 Roma, P. Iva: 05690581003, pec: [morviduccisrl@pec.it](mailto:morviduccisrl@pec.it);
7. **IMPUTARE** l'onere economico del presente provvedimento, fino alla concorrenza dell'importo di € 149.912,50, di cui € 73.770,99 per lavori, € 5.025,60 per costi per la sicurezza, € 12.822,09 per costi per la manodopera, oltre ad € 58.293,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione, sul conto economico A101021001 *“Immobilizzazioni materiali in corso”* del Bilancio aziendale - esercizio finanziario 2024;
8. **IMPUTARE** gli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023 sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale, esercizio 2024, con il provvedimento di aggiudicazione efficace;
9. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90;
10. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
11. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal S.E.F.P.;
12. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi.

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**


Parere \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_\_

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. EMANUELE CASSARA`  
D IMESSO IN DATA 24/07/2024

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario; 

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico.


**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Giuseppe Capodiecì*



**Il Segretario verbalizzante**

~~IL COLLABORATORE AMMIN. TPO~~  
~~"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"~~  
~~Dottessa Ferrea Cinque~~






Pag. 1

09/02/2024

Contabilit  : Tutte  
Classe : Tutte  
Distretto : Tutti  
Per l'anno : 2024  
Dal Conto :  
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzz  
Dalla data : 09/02/2024  
Alla data : 09/02/2024  
Dalla P.Nota: 8895  
Alla P.Nota : 8895  
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Clf/For.	Descrizione	Cont.	D	A	R	E	A	V	E	R	E
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc,		Causale Movimento										
8895	09/02/24	09/02/24		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE		1.980,97								0,00
	1	P.DEL.N.336/24	TEC.			P. DEL. N.336/24 TECNICO LAVORI INST.R.M. P.O. SCIACCA										
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE		0,00								1.980,97
								T O T A L E M O V I M E N T I		---->		1.980,97		1.980,97		

*[A large, diagonal handwritten line crosses the page from the bottom-left to the top-right.]*





### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_


### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal 05 AGO. 2024

Agrigento, li 05 AGO. 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi




### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO  
C.F./P.I. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) – [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO:** LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA (RMN) DELLA SOCIETÀ GE HEALTHCARE - MODELLO SIGNA VOYAGER IPM - DI CUI ALLE FORNITURE "PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. CONSIP", C/O IL PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA.

C.U.P. : C82C24000040005 - C.I.G. : B0F2AA3F3F

**IMPRESA:** *Morviducci s.r.l.*, con sede legale in via Stresa n.133 – 00135 Roma - P. IVA:05690581003;

**CONTRATTO:** in corso di stipulazione a seguito di trattativa diretta con singolo operatore: RdO n. 4186876 del 22/03/2024;

Importo netto contrattuale dei lavori pari ad €. 91.618,68 oltre I.V.A, così ripartito: €. 73.770,09 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 9,15%, €. 5.025,60 per oneri della sicurezza ed €. 12.822,09 per il costo della manodopera non soggetti a ribasso.

**" CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI "**

(redatto ai sensi dell'art.12 del D.M. 7 marzo 2018 n.49 s.m.i.)

L'Anno **DUEMILAVENTIQUATTRO (2024)**, il mese di **LUGLIO** il giorno **VENTISEI (26)** in Agrigento, il sottoscritto *Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di *Direttore dei lavori*:

• Visto l'art.12 del D.M. 7 marzo 2018 n.49;

**PREMESSO:**

- Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.308 del 13/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui in oggetto;
- Che a seguito della Deliberazione di cui sopra si è dato mandato al R.U.P. di procedere alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1 lett.a) del Decreto Legislativo n.36/2023 con individuazione dell'operatore economico presente negli elenchi degli iscritti al Me.Pa.;

## **PRESO ATTO:**

- Che si è proceduto con indagine di mercato con consultazione di n.3 operatori economici iscritti al Me.Pa.;
- Che a seguito della suddetta indagine è risultata più conveniente per questa Azienda l'offerta dell'impresa Morviducci srl con sede legale in via Stresa n.133 – 00135 Roma;
- Che pertanto è stata generata sul portale telematico [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) - Me.Pa. la RdO n.4186876 secondo le modalità della trattativa diretta con singolo O.E. nella quale l'impresa ha formalizzato il ribasso d'asta del 9,15% sull'importo posto a base d'asta per l'intervento in oggetto.

## **TENUTO CONTO, che:**

- ✓ in data 26/04/2024, stante l'urgenza di realizzare i lavori, ai sensi dell'art.225, comma 8, del Decreto Legislativo n.36/2023 e consentire i successivi lavori relativi alla fornitura della RMN rientrante nei fondi PNRR, si è proceduto a consegnare i lavori in via d'urgenza così come stabilito dall'art.17 comma 9 del Decreto Legislativo n.36/2023, nelle more della successiva stipula del contratto tra le parti;
- ✓ l'impresa Morviducci srl ha sottoscritto tale Verbale in via d'urgenza senza riserve ed obiezioni alcuna;

## **PRESO ATTO**

- ✓ che l'impresa Morviducci srl di Roma a mezzo PEC prot.n.117847 del 25/07/2024 ha formalmente comunicato la ultimazione dei lavori, per il giorno 12/07/2024 ed in conseguenza del precedente Verbale di Consegna dei lavori in via d'urgenza redatto dal Direttore dei Lavori.

Pertanto, visti gli atti di ufficio


## **CERTIFICA**

che i lavori sopra meglio indicati in oggetto sono stati ultimati da parte dell'impresa Morviducci s.r.l. il giorno **DODICI** del mese di **LUGLIO** dell'Anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** e quindi entro il tempo utile contrattuale.


Tuttavia da un riscontro effettuato in cantiere da parte del Direttore dei lavori si evince che l'impresa Morviducci srl dovrà ancora completare piccoli interventi di dettaglio anche se marginali rispetto all'intero progetto ma che comunque in caso contrario il sottoscritto D.L. non potrà procedere al pagamento degli emolumenti spettanti a suddetto O.E..

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Agrigento, lì 26 Luglio 2024

  
L'APPALTATORE  
Impresa Morviducci s.r.l.



  
IL R.U.P. nonché  
IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Ing. Antonino Aquilino



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it – PEC:servizio.tecnico@pec.aspag.it

**OGGETTO:** LAVORI PROPEDEUTICI ALL'INSTALLAZIONE DELLA RISONANZA MAGNETICA (RMN) DELLA SOCIETÀ GE HEALTHCARE - MODELLO SIGNA VOYAGER IPM - DI CUI ALLE FORNITURE "PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. CONSIP", C/O IL PRESIDIO OSPEDALIERO GIOVANNI PAOLO II DI SCIACCA. - C.U.P. : C82C24000040005 - C.I.G.:B0F2AA3F3F

**IMPRESA:** Morviducci s.r.l., con sede legale in via Stresa n.133 – 00135 Roma - Partita IVA:05690581003;

**CONTRATTO:** stipulato tra le parti sul portale Me.Pa. : RdO n.4186876 in data 08/08/2024;

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

( art.116, comma 7, del Decreto Legislativo n.36/2023 )

**RELAZIONE**

I lavori relativi alla “ *Lavori propedeutici all’installazione della Risonanza Magnetica (RMN) della Società GE Healthcare - Modello Signa Voyager IPM - di cui alle forniture “PNRR M6 C2 – 1.1.2 A.Q. Consip”, c/o il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca*” sono stati progettati dal personale interno all’U.O.C. Servizio Tecnico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Il progetto esecutivo è stato approvato ed autorizzato con la superiore **Deliberazione del Commissario Straordinario n.308 del 13/02/2024**, nell’importo complessivo di €149.912,50 (diconsi euro centoquarantanovemilanovecentododici/50), così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	Lavori (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	€ 81.200,87	
A2)	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)	€ 5.025,60	
A3)	Costi per la manodopera (non soggetti a ribasso d’asta)	€ 12.822,09	
	<b>TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)</b>	<b>€ 99.048,56</b>	<b>€ 99.048,56</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	I.V.A. sui lavori e imprevisti	€ 21.790,68	
B2)	Contributo ANAC per CIG	€ 35,00	
B3)	Incentivi per funzioni tecniche (art.45 D. Lgs. n.36/2023)	€ 1.980,97	
B4)	Assicurazione Professionale come per norma	€ 9.200,00	
B5)	Oneri per conferimento rifiuti in discarica	€ 3.000,00	
B6)	Imprevisti	€ 14.857,28	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>	<b>€ 50.863,94</b>	<b>€ 50.863,94</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>	<b>€ 149.912,50</b>	

▪ **FINANZIAMENTO DELLA SPESA**

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come espressamente previsto dalla **Deliberazione del Direttore Generale n.265 del 05/08/2024**, che ha previsto l'aggiudicazione definitiva ed efficace come da prospetto sottostante:

<b>QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO ESECUTIVO</b>			
<b>Voce</b>		<b>Importo</b>	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	€ 81.200,87	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 5.025,60	
A3)	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 12.822,09	
A4)	Economie derivanti dal ribasso d'asta offerto su €81.200,87	€ 7.429,88	
	<b>TOTALE Importo netto contrattuale dei lavori [(A1-A4) +A2+A3]</b>	<b>€ 91.618,68</b>	<b>€ 91.618,68</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	I.V.A. sui lavori e imprevisti	€ 21.790,68	
B2)	Contributo ANAC per CIG	€ 35,00	
B3)	Incentivi per funzioni tecniche (art.45 D. Lgs. n.36/2023)	€ 1.980,97	
B4)	Assicurazione Professionale come per norma	€ 9.200,00	
B5)	Oneri conferimento rifiuti in discarica	€ 3.000,00	
B6)	Imprevisti	€ 14.857,28	
B7)	Economie da ribasso d'asta su lavori	€ 7.429,88	
	<b>TOTALE Importo Somme a disposizione Amministrazione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)</b>	<b>58.293,82 €</b>	<b>58.293,82 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>	<b>€ 149.912,50</b>	<b>€ 149.912,50</b>

▪ **ASSUNTORE DEI LAVORI - CONTRATTO**

Ai fini dell'individuazione dell'impresa assuntrice dei lavori, in via preliminare si è proceduto attraverso indagine di mercato con Operatori Economici specializzati nel settore, a seguito della quale è stata individuata l'*impresa Morviducci s.r.l. - Via Stresa, n.133 Roma (Rm) - P.IVA 05690581003*;

Quindi si è proceduto, con l'affidamento diretto con unico operatore ai sensi dell'art.50, comma 1, del Decreto Legislativo n.36/2023, attraverso piattaforma e-procurement - [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) - Me.Pa. – Numero Trattativa 4186876 del 22/03/2024.

In sede di trattativa diretta sul portale telematico Me.Pa. i lavori sono stati aggiudicati all'*impresa Morviducci s.r.l. - Via Stresa, n.133 Roma (Rm) - P.IVA 05690581003*, che ha offerto un ribasso del 9,15% per un importo netto contrattuale complessivo di €91.618,68 di cui €73.770,99 per lavori, € 5.025,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed €12.822,09 per costo della manodopera non soggetti a ribasso.

Il contratto d'appalto, relativo alla procedura in oggetto, è stato stipulato attraverso la piattaforma telematica [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) – Me.Pa. in data 08/08/2024.

▪ **TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa affidataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*), ha preventivamente comunicato il proprio conto corrente bancario dedicato - Codice IBAN IT 07 G 03069 05045 045438200117 Banca Intesa San Paolo filiale imprese Roma Nord via Santa Teresa n.35 - 00198 Roma (Rm) - dove fare confluire tutti i



pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA.

I lavori sono stati formalmente consegnati *all'impresa Morviducci s.r.l.* in data 26/04/2024, dal Direttore dei lavori con Verbale di Consegna in via d'urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell'art.17, comma 9, del Decreto Legislativo n.36/2023 e D.M. n.49/2018 art.5 commi 8 e 9, stante l'urgenza di iniziare suddetti lavori in modo da consentire la fornitura e la futura installazione della Risonanza Magnetica della Ge Healthcare – Modello Sigma Voyager di cui alle forniture PNRR M6 C2 1.1.2 - A.Q. Consip ed in modo da non perdere il finanziamento PNRR collegato alla suddetta fornitura;

▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovevano concludersi entro 90 (*novanta*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, cosicché l'ultimazione dei lavori doveva avvenire, alla scadenza naturale del 25 Luglio 2024.

▪ PERIZIE DI VARIANTE.

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* è stata redatta alcuna Perizia di variante.

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* sono stati redatti "*Atti di sottomissione*".

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* sono stati redatti "*Verbali di concordamento di nuovi prezzi*".

▪ SOSPENSIONI .-

Nel corso dell'intervento, *NON* è intervenuta sospensione dei lavori;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori *NON* è stato redatti verbali di ripresa lavori;

▪ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* sono state concesse proroghe.

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno *12 Luglio 2024*, come comunicato dall'impresa, pertanto in anticipo rispetto alla naturale scadenza, come si evince dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data *26/07/2024* sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa senza riserve od obiezioni.

▪ PENALI PER RITARDO.-

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza *NON* è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori **NON** sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la ditta **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni ed in conformità del progetto approvato e secondo le direttive impartite dal R.U.P. e D.L.;

▪ FUNZIONI DI RUP.-

Nel corso dei lavori le funzioni di *Responsabile Unico del Procedimento* sono state assolve dall'Ing. *Antonino Aquilina* in carico alla U.O.C. Servizio Tecnico di questa Stazione Appaltante;

▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.-

A conclusione dell'intervento, è stato redatto, lo *Stato Finale* dalla Direzione dei lavori, in data 25/07/2024 dal quale si evince che risulta ancora da liquidare, all'impresa *Morviducci s.r.l. - Via Stresa, n.133 Roma (Rm) - P.IVA 05690581003*, la somma complessiva di €91.598,89 (diconsi euro Novantunomilacinquecentonovantotto/89) al netto del ribasso d'asta offerto del 9,15%, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

	<b>IMPORTO NETTO CONTRATTUALE</b>	<b>€ 91.598,89</b>	
	- Stato Finale del 25/07/2024 ancora da liquidare	€ 91.598,89	
	<b>TOTALE PAGAMENTI S.A.L. precedenti</b>		<b>€ 0</b>
<b>CREDITO NETTO ALL'IMPRESA - STATO FINALE</b>		<b>€ 91.598,89</b>	

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore con **Deliberazione del Direttore Generale n.265 del 05/08/2024** che ha formalmente proceduto con aggiudicazione definitiva ed efficace, per l'importo complessivo di **€149.912,50**.

Dal confronto tra la somma autorizzata si riporta l'importo complessivo per quanto realizzato:

<b>Importo complessivo dei lavori autorizzati</b>	<b>€</b>	<b>149.912,50</b>
Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta del 9,15%	€	91.598,89
I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti	€	20.151,76
Importo per spese tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.	€	1.980,97
Importo utilizzato tra le somme a disposizione	€	13.420,00
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	<b>€</b>	<b>127.151,62</b>
 <b>ECONOMIE O MINORE SPESA</b>	 <b>€</b>	 <b>22.760,88</b>

▪ RISERVE DELL'IMPRESA.-

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria **NON** ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.-

Per i "Lavori propedeutici all'installazione della Risonanza Magnetica (RNM) della Società GE Healthcare – modello Sigma Voyager IPM di cui alle forniture PNRR M6 – C2 – 1.1.2 A.Q. CONSIP presso il P.O. Giovanni Paolo II di Siacca" la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stata assolta dal Direttore dei lavori, in forza a questa U.O.C. Servizio Tecnico, il quale ha operato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii.

▪ INFORTUNI SUL LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori **NON** si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'Impresa *Morviducci s.r.l. - Via Stresa, n.133 Roma (Rm) - P.IVA 05690581003* affidataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: l'I.N.A.I.L. di Roma Sede Aurelio mediante posizione assicurativa Codice Ditta n.5281721/42.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, l'impresa *Morviducci s.r.l. - Via Stresa, n.133 Roma (Rm) - P.IVA 05690581003*, è risultata sempre in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, come si evince dal prospetto sottostante:

a) Numero protocollo INPS\_41251817 data richiesta 06/06/2024 validità fino al 04/10/2024.

b) DURC di congruità finale Prot. AG00/4020150630/41/C del 11/09/2024;

Pertanto l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori **NON** ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.-

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori, l'*Impresa aggiudicataria*, ha presentato il proprio *Piano Operativo di Sicurezza*.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

### VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data **25 Settembre 2024** sono intervenuti:

- *l'ing. Antonino Aquilina*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- *l'ing. Francesco Bevacqua*, rappresentante dell'impresa *Morviducci s.r.l.* a presenziare al suddetto sopralluogo;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
- *si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il R.U.P., *ing. Antonino Aquilina*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto *ing. Antonino Aquilina (Responsabile Unico del Procedimento)* responsabile delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- b) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- c) per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- e) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- g) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- h) l'impresa *Morviducci s.r.l.* ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.
- i) l'impresa *Morviducci s.r.l.*, ai fini del collaudo finale dell'apparecchiatura, ha trasmesso a questo Ufficio, da inoltrare ai collaudatori dell'apparecchiatura RNM, la seguente documentazione:
  - *Pianta piano primo con indicazione ambienti soprastanti l'apparecchiatura;*
  - *Pianta piano seminterrato con indicazione ambienti sottostanti l'apparecchiatura;*
  - *Pianta piano terra con indicazione ambienti ove ubicata l'apparecchiatura;*

- Linee isomagnetiche in campo libero tav.1;
- Linee isomagnetiche in campo libero tav.2;
- Linee isomagnetiche in campo libero tav.3;
- Linee isomagnetiche confinate tav.4;
- Linee isomagnetiche confinate tav.5;
- Linee isomagnetiche confinate tav.6;
- Dichiarazione di Conformità dell'Impianto D.M. N.37/2008 - DI.CO. 24-053 Conf. Aria;
- Relazione tecnica impianto di ventilazione normale e di emergenza sala RMN;
- Descrizione e caratteristiche del sistema di canalizzazione per convogliare all'esterno della sala esami il gas prodotto per "boil off" o "quench", dal liquido criogenico;
- Rapporto di misura efficienza di schermaggio;
- Dichiarazione di Conformità dell'Impianto D.M. N.37/2008 - DI.CO. 24-052 Impianto Elettrico;
- Relazione impianto elettrico sala RMN;

j) che relativamente ai lavori propedeutici della RMN del P.O. di Sciacca già in data 08/08/2024 il sottoscritto R.U.P. ha trasmesso, a mezzo mail, l'intera documentazione in carico a questo Ufficio e necessaria al collaudo per il giorno 09/08/2024;

k) che in data 09/08/2024 si è regolarmente svolto ed è stato eseguito il collaudo e la messa in esercizio dell'apparecchiatura in oggetto, regolarmente funzionante senza riscontri o prescrizioni da parte dei collaudatori comunicati allo scrivente.

La macchina è stata consegnata all'U.O. di Radiologia per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Pertanto per i motivi di cui sopra

#### CERTIFICA


che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'*Impresa Morviducci s.r.l. - Via Stresa, n.133 Roma (Rm) - P.IVA 05690581003*, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati *Regolarmente eseguiti*, quindi

#### LIQUIDA

il saldo netto finale di cui sopra di €. 91.598,89 (*diconsi euro Novanutumilacinquecentonovantotto/89*) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €.111.750,64 (*diconsi euro centoundicimilasettecentocinquanta/64*), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla *all'impresa Morviducci s.r.l. - Via Stresa, n.133 Roma (Rm) - P.IVA 05690581003*, salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Sciacca, li 25/09/2024


L'IMPRESA

  
MORVIDUCCI Srl  
Via Stresa, 133/135  
00135 Roma


Morviducci s.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

  
Ing. Antonino Aquilina

IL RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO

  
Ing. Antonino Aquilina





## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'A.S.P. di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/1993 e dell'art.32 della Legge n.69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.,

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato

Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n.25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal **01 APR 2025**

Agrigento, lì **01 APR 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, lì \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi