

ORIGINAL

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 407 DEL 27 FEB 2024

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1 –Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 447 DEL 23/02/2024

Il Dirigente Amministrativo  
(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

*Rosa Spinella Denaro*

Il RUP

Assistente tecnico

(Geom. Francesco Milio)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore

(Ing. Alessandro Dinolfo)

*Alessandro Dinolfo*

IL DIRETTORE  
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO  
Dr. Beghette Salvago

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

**FATTURE REGISTRATE** P.N. 193915/2022 (INCEMVI PERSONAL)

**COSTO RILEVATO**

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del C.E.D.

CE

C.P.

€ 503010101  
P 2020 50604

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Sig.ra Siracusa Maria  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

*[Firma]*

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

27 FEB 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno VE NTI SETTE del mese di FEBBRAIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Giuseppe Capodiceci, nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024, acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del 22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CIMOUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo**

**VISTO** l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1946 del 25/11/2022 è stata approvata la perizia di spesa e l'autorizzazione a contrarre del progetto relativo ai *"Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Berresi n. 1"* per complessivi **€ 106.362,11 compreso di** somme a disposizione (di cui € 76.418,52 per lavori, € 1.559,56 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, e di € 28.384,03 per somme a disposizione), e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 76.418,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.559,56
<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 77.978,08</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
IVA sui Lavori	€ 18.870,70
Imprevisti IVA compresa	€ 7.797,81
Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 1.715,52
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 28.384,03</b>
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>€ 106.362,11</b>

- con la medesima deliberazione n. 1946 del 25/11/2022 è stata autorizzata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in L. 120/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni in Legge 108/2021, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. ed esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97 commi 2-bis e 3 ter del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- è stata generata sul Me.Pa., tramite la piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, la RDO n. 3358366, invitando alla procedura n. 10 ditte del settore;

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 266 del 13/02/2023 sono stati approvati gli atti di gara e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori alla ditta individuale "Licata Calogero" con sede legale in Agrigento (AG) nella Via Plebis Rea 19, che ha prodotto la migliore offerta di € 58.664,74, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.559,56 e, quindi, per l'importo complessivo contrattuale di € 60.224,30, oltre iva;

- in data 02/03/2023, Prot. n. 3358366, veniva stipulato il contratto di appalto con la suddetta impresa aggiudicatrice per il suddetto importo contrattuale di € 60.224,30, oltre IVA come per legge;

- i lavori hanno avuto inizio in data 30/03/2023 e dovevano concludersi entro 120 giorni;

**RILEVATO** che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1084 del 13 giugno 2023 si è preso atto del conferimento della ditta individuale "Licata Calogero" nella società "IMPREL" s.r.l.

P.IVA 03077210841 come da atto stipulato dal notaio Gucciardo Claudia - Repertorio n. 25508 e registrato ad Agrigento il 28 aprile 2023 al n. 2438 Serie 1T, che produceva effetti diretti sul contratto in essere di cui al CIG 951426295F;

**CONSIDERATO che:**

- in fase di esecuzione dei lavori il D.L. ha ravvisato la necessità di redigere una perizia di variante secondo quanto disposto dall'art.106 comma 1 Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii., che è stata autorizzata dal Rup, atteso che la stessa prevedeva modifiche di dettaglio che non incidessero sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, in quanto il valore della modifica è stato quantificato in misura inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% del valore iniziale del contratto;
- le modifiche in corso d'opera sono state dettate da diverse necessità, riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.8 c.2 del D.M. n.49/2018 e autorizzata dal RUP, inerente sopraggiunte necessità non previste e non prevedibili in fase progettuale, come da relazione di perizia;
- in data 01/07/2023 è stata approvata dal RUP in linea tecnica la perizia di variante dei lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei lavori, che non ha comportato un incremento della spesa, rientrando l'aumento di valore contrattuale nelle somme presenti nel quadro economico per imprevisti, come segue:

quadro economico perizia			
lavori			
importo lavori ribassato	€	58.664,74	
oneri	€	1.559,56	
importo di contratto	€	60.224,30	€ 60.224,30
economie ribasso	€	17.753,78	
imprevisti	€	5.694,64	
importo del ribasso perizia 23.232%	€	1.723,34	
Inc. art.113 del D.lgs 50/2016	€	1.715,52	
iva sui lavori	€	14.502,16	
economie iva	€	4.368,54	
Economie imprevisti	€	379,83	
	€	46.137,81	€ 46.137,81
			€ 106.362,11

**DATO ATTO che:**

- dalla perizia di variante si evince che dal quadro di confronto redatto dal D.L. tra l'importo contrattuale di € 60.224,30 e l'importo dei lavori di perizia di € 65.918,94 si rileva una variazione in aumento per un importo netto del ribasso di € 5.694,64 pari al 9.51 % e, quindi entro il 15% così come previsto dall'art.106, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016;
- l'importo di spesa necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme accantonate per gli imprevisti del quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1946 del 25/11/2022;

**RILEVATO che:**

- il Responsabile Unico del Procedimento, Assistente Tecnico Geom. Francesco Milioto, come espressamente disposto dall'art.106, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la

suddetta perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori, esprimendo il proprio giudizio favorevole, come si evince nella sua *Relazione di accertamento delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera* che si allega (All.1);

- è necessario prendere atto della suddetta perizia di variante di cui alla suddetta Relazione e dell'“Atto di sottomissione” (All.2);

- il Direttore dei Lavori ha emesso i seguenti certificati di pagamento:

1) certificato di pagamento n. 1 per un importo contabilizzato e liquidato di € 54.856,65 per i lavori eseguiti a tutto il 21/06/2023;

2) certificato di pagamento n. 2 per un importo contabilizzato e liquidato di € 8.873,37 per i lavori eseguiti a tutto il 04/08/2023;

3) certificato di pagamento n. 3 ed ultimo, per un importo contabilizzato da liquidare di € 1.870,71 alla data dell' 08/08/2023;

- TOTALE complessivo liquidato € 63.730,02;

#### **VISTI:**

- il suddetto Atto di Sottomissione del 01/07/2023;

- gli atti di contabilità finale, che si allegano, redatti dalla direzione dei lavori;

- il Certificato di ultimazione lavori del 30/07/2023 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati in tempo utile (All.3);

- il Certificato di regolare Esecuzione del 30/07/2023 (All.4), redatto dal Direttore dei lavori dal quale risulta che i lavori di cui oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, può essere corrisposto il credito dell'impresa pari ad € 1.870,71 oltre iva al 22% per il quale è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 del 08/08/2023 di € 1.870,71 ultima rata del S.A.L. finale;

**RILEVATO** che, ad ultimazione dei lavori, gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/16, spettanti ai dipendenti del gruppo di lavoro, ammontano complessivamente ad € 1.715,52;

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere alla chiusura della contabilità finale dei lavori di che trattasi approvando i seguenti atti: Certificato di ultimazione dei lavori e Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi per l'importo complessivo dei lavori di € 65.600,83 oltre € 14.432,18 per IVA;

**VISTA** la documentazione di pagamento:

- polizza fideiussoria n. 116576490 rilasciata dalla compagnia Allianz, emessa il 07/12/2023 a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art.103, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

- ordinativo di acquisto n. 2023/248 del 11/12/2023 (All.5);

- fattura in formato elettronico prot. n. FPA 15/23 del 11/12/2023 trasmessa dall'Impresa Imprel per un importo complessivo di € 2.282,39, IVA al 22% compresa, per la liquidazione del saldo finale dei lavori;

- lista di liquidazione n. 125 del 11/01/2024 per l'importo complessivo di € 2.282,39, IVA al 22% compresa (All.6) relativa alla fattura n. FPA 15/23 del 11/12/2023;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusto DURC prot. n. 41932046 del 07.01.2024 (All. 7);

**PRESO ATTO** che si possono liquidare le somme spettanti ai dipendenti degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., come da prospetto allegato per un importo complessivo di € 1.715,52 che trova imputazione sui conti economici C516040605 e P202050601 giusta P.N. S.E.F.P. 193915/22;

**RILEVATO** che l'importo complessivo della spesa, spettante all'impresa per € 1.870,71, oltre iva al 22% per il quale è stato emesso il certificato di pagamento n. 3 del 08/08/2023 di € 1.870,71

ultima rata del S.A.L. finale, trova copertura nel quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1946 del 25/11/2022 con imputazione della spesa complessiva di € 106.362,11 sul conto n. 503010101 (Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze) del Bilancio di esercizio corrente;

**RILEVATO** che tutti i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

## **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate.

- 1. PRENDERE ATTO** della perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati progettuali riportati in premessa, così come redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ed autorizzata dal RUP, Assistente tecnico Geom. Francesco Milioto, con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto;
- 2. PRENDERE ATTO** che l'importo della spesa, spettante all'impresa per € 1.870,71, oltre iva al 22% per il quale è stato emesso il certificato di pagamento ultima rata del S.A.L. finale n. 3 del 08/08/2023 di € 1.870,71 oltre iva per un totale di €. 2.282,39, trova copertura nel quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1946 del 25/11/2022 con imputazione della spesa complessiva di € 106.362,11 sul conto n. 503010101 (Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze) del Bilancio di esercizio 2023;
- 3. APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativamente ai *“Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1”* – CIG n. **951426295f** e precisamente:
  - Certificato di ultimazione dei lavori
  - Certificato di regolare esecuzione del 30/07/2023;
- 4. LIQUIDARE** all'impresa **IMPREL s.r.l. con sede legale in Via Plebis Rea 19, 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841**, l'importo di € 1.870,71, oltre iva al 22% per il quale è stato emesso il certificato di pagamento ultima rata del S.A.L. finale n. 3 del 08/08/2023, oltre iva per un totale di €. 2.282,39 per i lavori di che trattasi, corredata da polizza fideiussoria Allianz n. 116576490 emessa il 07/12/2023 a garanzia della rata di saldo finale, rilasciata dalla ditta aggiudicatrice così come previsto dall'art.103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. imputando la spesa sul conto n. C503010101 (Manutenzione e riparazione di fabbricati e loro pertinenze) del Bilancio di esercizio corrente;
- 5. LIQUIDARE** le somme spettanti ai dipendenti per incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., come da prospetto allegato per un importo complessivo di € 1.715,52 che trova imputazione sui conti economici C516040605 e P202050601 giusta P.N. S.E.F.P. 193915/22;
- 7. PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;
- 8. DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico, dall'U.O.C. S.E.F.P. e dall'ufficio del trattamento economico dell'U.O.C. Risorse Umane, ciascuno per gli adempimenti di competenza;
- 9.DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Azienda e relativo avviso sul sito web istituzionale nell'apposita sezione *“Amministrazione Trasparente”*;

**10. MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in questione.

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**

**Il Direttore**

Ing. Alessandro Dinolfo

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO**

Parere

Data

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Emanuele Cassara

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.


**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Giuseppe Capodiceci

**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Staff e Coordinamento di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque

All. 6



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, n. 321 - 92100 AGRIGENTO  
C.F./P.I. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) – [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO: “Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1**

**CIG. 951426295f**

**IMPRESA: IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841**

**Contratto: RdO numero 3358366 ME/PA del 02/03/2023.**

**RELAZIONE DI ACCERTAMENTO, DELLE CAUSE E DELLE CONDIZIONI DELLA  
VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

*redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 Decreto Legislativo n.56/2017*

Il sottoscritto *Geom. Francesco Milioto*, in qualità di R.U.P. e D.L dell'intervento relativo ai lavori di cui in epigrafe, secondo quanto espressamente disposto dall'art.106, comma 1 lett.c) punti 1) e 2) del Decreto Legislativo n.56/2017, esaminato nel merito l'intera documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, *geom. Francesco Milioto*, consistente nella redazione di una *perizia di variante in corso d'opera* oggettivata e composta dai seguenti elaborati:.

1. *Relazione*
2. *Quadro comparativo;*
3. *Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi;*

avendo eseguito un sopralluogo al fine di accertare le cause che impongono detta perizia ha potuto constatare che quanto affermato nell'elaborato di perizia sono dati reali ed assolutamente oggettivi. Pertanto, confermando la valutazione tecnica di merito della *Direzione dei Lavori*, riscontrate nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche al fine di garantire una corretta e duratura esecuzione dell'opera stessa nonché di perseguire i fini istituzionali *dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*, si ravvisa la necessità di procedere prioritariamente ad eseguire ulteriori lavori previsti in perizia.

La presente perizia di variante e suppletiva si rende necessaria per le seguenti motivazioni:

**1) fornitura e posa in opera di Battiscopa di 8 cm per 20 mm voce 5.2.4.1**

Si fa presente che per l'esecuzione dei lavori in perfetta regola d'arte si è riscontrata la necessità di mettere in opera gli zoccoletti ( battiscopa ) nei locali oggetto dei lavori non inseriti nel progetto iniziale.

10

**fornitura e posa in opera pannelli voce 12.2.6.1:**

Si fa presente che per l'esecuzione dei lavori in perfetta regola d'arte si è riscontrata la necessità di aumentare la fornitura e messa in opera **pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga** nei locali d'ingresso che al momento della progettazione non veniva utilizzata e che in corso d'opera gli operatori del servizio vaccinazioni hanno suggerito che per un miglior servizio poteva utilizzarsi come sala d'attesa.

Con la presente perizia di variante il progetto originario non viene rimodulato ma per quanto potuto constatare in fase di esecuzione, le ulteriori lavorazioni non previste prima assumono oggettivamente il carattere dell'inderogabilità ed assumono un carattere prioritario

La suddetta perizia di variante in corso d'opera rientra tra quelle ammesse dall'art.106, comma 1 lett.c) punti 1) e 2) del Decreto Legislativo n.56/2017, *“determinata da circostanze impreviste e imprevedibili oggettivamente accertate che non si potevano prevedere e/o riscontrare al momento della redazione del progetto esecutivo”*, *“non altera la natura generale del contratto”*, e non impone l'acquisizione di ulteriori pareri tecnici di alcun tipo.

**Dal punto di vista economico , la perizia che è pari ad €7.417,98 a cui verrà applicato il ribasso d'asta del 23.232% per un importo netto contrattuale di €. 5.694,64 quale maggiore importi rispetto al contratto principale.**

Rispetto al quadro economico del progetto esecutivo originario, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.1946 del 25/11/2023, non comporta un incremento della spesa essendo all'interno delle somme presenti nel quadro economico per imprevisti .


Preso atto delle superiori motivazioni sopra riportate, si ritiene opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera proposta dalla *Direzione dei lavori* per consentire di apportare le necessarie modificazioni al progetto esecutivo che vengono indicate negli elaborati di perizia, pertanto;

**E S P R I M E**

un giudizio *FAVOREVOLE* sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante in corso d'opera secondo quanto espressamente previsto dall'art.106, comma 1 lett.c) del Decreto Legislativo n.56/2017, *“determinata da circostanze impreviste e imprevedibili che non si potevano prevedere e/o riscontrare al momento della redazione del progetto esecutivo”*.

Agrigento, lì 01/07/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Geom. Francesco Mihoto





▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la Ditta *IMPREL* . **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni ed in conformità degli Ordini Lavorativi impartiti, dal Direttore dei lavori

▪ FUNZIONI DI RUP.-

Nel corso dei lavori le funzioni di *Responsabile Unico del Procedimento* sono state assolve dal *Geom. Francesco Francesco Milioto* in carico alla U.O.C. Servizio Tecnico di questa Stazione Appaltante;

**Stato finale:** Lo stato finale venne redatto dalla Direzione dei Lavori in data 08/08/2023, ed importa complessivamente nette € 85.396,06 (euro ottantacinquemilatrecentonovantasei/06) così distinti:

- per lavori a misura compreso oneri .....	..€.	85.396,06
- ribasso d'asta.....	€.	19.465,50
- per lavori a misura ribassati del 23.232%.....	€.	65.930,56
- somma dei certificati da detrarre.....	€.	65.600,83
- economie.....	€.	329,73

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore *Deliberazione del commissario straordinario n.266 del 13/02/2023 "approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva* , per l'importo complessivo pari ad €. 84.702,49 Pertanto, avremo:

quadro economico perizia			
<b>lavori</b>			
importo lavori ribassato	€	58.664,74	
oneri	€	1.559,56	
importo di contratto	€	60.224,30	€ 60.224,30
<b>economie ribasso</b>	€	17.753,78	
imprevisti	€	5.694,64	
importo del ribasso perizia 23.232%	€	1.723,34	
Incentivi art.113 del D.lgs 50/2016	€	1.715,52	
iva sui lavori	€	14.502,16	
economie iva	€	4.368,54	
Economie imprevisti	€	379,83	
	€	46.137,81	€ 46.137,81
			€ 106.362,11



▪ RISERVE DELL'IMPRESA.-

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria **NON** ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ INFORTUNI SUL LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori **NON** si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'Impresa IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841, aggiudicataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con decorrenza continuativa.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori **NON** ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.-

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli *avvisi ad opponendum*.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI.-

I lavori sono stati diretti dal Geom Francesco Milioto dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'*U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento*, come da Ordine di Servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico nota 118816 del 02/07/2021 ed allegato alla *Deliberazione del Direttore Generale n.1946 del 25/11/2022*.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori, per ogni ordine di servizio impartito, l'Impresa aggiudicataria, ha presentato i propri *Piani Operativi di Sicurezza*, uno per ogni Ordine di Servizio emanato, sottoposto ed approvato da parte del *Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione*, Geom. *Francesco Milioto*, solamente successivamente all'approvazione da parte del C.S.E. si è proceduto all'esecuzione dei lavori.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

## VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data 30/07/2023 sono intervenuti:

- *Il Geom. Francesco Milioto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;*
- *il Sig. Licata Calogero, legale rappresentante dell'impresa Imprel , a presenziare al suddetto sopralluogo in nome e per conto del suddetto;*

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
- *si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Francesco Milioto*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

## CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla Ditta IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841,aggiudicataria dei lavori, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati **Regolarmente Eseguiti.**

Agrigento, li 30/07/2023

L'IMPRESA  
IMPREL  
**Imprel S.R.L.**  
VIA PLEBIS REA 19 - 92100 AGRIGENTO  
P.IVA 03077210841 C.O. KRRHGB9  
pec:imprel@pec.it - imprel@libero.it

IL RUP . DL  
*Assistente Tecnico Geom. F. Milioto*

111(2)

REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

**“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “**

**Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità**

**Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1**

**Impresa:** IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis

Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841

Contratto: RdO numero 3358366 ME/PA del 02/03/2023.

**Contratto:** gara Contratto: RdO numero 3358366 ME/PA del 02/03/2023.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE e CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 Decreto Legislativo n.56/2017


**PREMESSO:**

- che, a seguito gara numero MePa-RDO n. 3358366 contratto caricato in data 02/03/2023, l'impresa Ditta IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841 (Ag) ha assunto formalmente l'esecuzione dei lavori meglio indicati in oggetto per per l'importo complessivo di € 60.224,30, oltre iva al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23.232 compreso ad € 1.559,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, con verbale Prot. 52116 del duemilaventitre del mese di Marzo il giorno trenta (30) si è proceduto alla consegna dei lavori.
- che, in corso d'opera, sono intervenute circostanze,

110

*impreviste ed si è provveduto alla una perizia di variante in corso d'opera oggettivata, del contratto di Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1*

- , dovute principalmente alle molteplici richieste da parte degli operatori sanitari e/o comparto di tutte le strutture di questa ASP.
- che, allo scopo di migliorare l'intervento e di fare fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera, occorre eseguire ulteriori lavorazioni, già comprese nel contratto, ma con quantità certamente superiori, preso atto delle reali esigenze riscontrate, rispetto alla previsione progettuale.
- il quadro economico del progetto esecutivo, di cui alla sopra citata deliberazione, ha previsto una spesa complessiva di € 106.362,11 (di cui € 77978.08 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 28.384,03 per somme a disposizione);
- con deliberazione n. 266 del 13/02/2023 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell' "*Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1* ;
- in virtù del ribasso ottenuto, il quadro economico è stato rimodulato in € 82.986,97 (di cui 58.664,74 per lavori, € 1.559,56 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, giusto contratto stipulato in data 02/03/2023 tramite portale MePa-RDO n. 3358366;



che è necessario procedere ad una *perizia di variante in corso d'opera* oggettivata, del contratto stipulato con la ditta esecutrice nell'ambito del contratto di

**Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità**

**Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1 .**

▪ la suddetta perizia di variante viene redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1, lettera c) punti 1) e 2) del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. aggiornato alla Legge 14/06/2019 n.55, "*per circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto*", finalizzata comunque al miglioramento dell'opera, redatta nell'esclusivo interesse dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Nel dettaglio si riportano nelle voci allegate

**1) fornitura e posa in opera di Battiscopa di 8 cm per 20 mm voce**


**5.2.4.1** Si fa presente che per l'esecuzione dei lavori in perfetta regola d'arte si è riscontrata la necessità di mettere in opera gli zocchetti ( battiscopa ) nei locali oggetto dei lavori non inseriti nel progetto iniziale.

**2) fornitura e posa in opera pannelli voce 12.2.6.1:**

Si fa presente che per l'esecuzione dei lavori in perfetta regola d'arte si è riscontrata la necessità di aumentare la fornitura e messa in opera **pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga**

Per tutto ciò che riguarda le motivazioni, riscontrati in corso d'opera, che giustificano la suddetta perizia si può comunque oggettivamente prendere atto ed attestare grazie all'ausilio della corposa documentazione

▪ Con la presente perizia di variante il progetto originario non viene rimodulato ma per quanto potuto constatare in fase di esecuzione, le ulteriori lavorazioni non previste prima assumono oggettivamente il carattere dell'inderogabilità ed assumono un carattere prioritario a garanzia



dell'incolumità e della sicurezza .

- Le nuove lavorazioni previste in perizia comporteranno un aumento della spesa rispetto al progetto esecutivo, pur tuttavia valutando in maniera del tutto oggettiva, le stesse sono assolutamente essenziali e certamente garantiranno tutte le prerogative del progetto iniziale.

### **TUTTO CIO' PREMESSO E PRESO ATTO**

L'Anno Duemilaventitre, il giorno quattro, del mese di Luglio in Agrigento al Viale della Vittoria, 321 presso la sede dell'*U.O.C. Servizio Tecnico*, con il presente atto si conviene e stipula quanto di seguito:

**Art.1)** IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841 (Ag),

assume l'impegno già da adesso di eseguire senza alcuna eccezione ed obiezione tutti gli ulteriori lavori previsti nella perizia di variante, secondo quanto pattuito con il contratto stipulato in data 02/03/2023 ° *RDO/ME.PA n. 3358366*, nonchè nel presente atto, redatta da parte del Direttore dei lavori Geom.Francesco Milioto in data 0/07/2023, così come disposto *redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 Decreto Legislativo n.56/2017*

ss.mm.ii., secondo gli elaborati allegati e consistenti:

1. Relazione
2. Quadro comparativo;
3. Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi;

il tutto secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si aggiungono e concordano con il presente atto, che saranno anch'essi soggetti al medesimo ribasso d'asta del progetto originario;

**Art.2)** L'importo complessivo dei lavori, a corpo ed a misura, previsti



nella perizia di variante ammonta a complessivi € 7.417,98 (*diconsi euro settemilaquattrocento diciassette/98*)

Alla , **la perizia che è pari ad € 7.417,98** a cui verrà applicato il ribasso d'asta del 23.232% per un importo netto contrattuale di € 5.694,64 quale maggiore importi rispetto al contratto principale.


**Art.3)** Ai sensi e per effetto dell'art.22 del D.M. n.49/2018, sulla base dei prezzi elementari del contratto principale vengono concordati ed aggiunti i seguenti nuovi prezzi, di seguito Allegati:

**Art.4)** A seguito della presente Perizia di variante per effetto delle ulteriori lavorazioni, non presenti nel precedente progetto esecutivo, a discrezione della direzione dei lavori e di comune accordo con l'impresa aggiudicataria **NON** si rendono necessari ulteriori giorni lavorativi, rispetto alla naturale durata contrattuale riportata nel Verbale di consegna parziale dei lavori, pertanto si ribadisce che la scadenza da rispettare per l'ultimazione dei lavori risulta fissata per il 30/07/2023.

**Art.5)** Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa **IMPREL** nella persona del Sig. *Licata Calogero* con sede in *Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841 (Ag).*, aggiudicataria dei lavori mentre lo sarà per questa Azienda solo dopo intervenute le superiori approvazioni di legge.

*Agrigento, li 01/07/2023*


**Il D.L e Responsabile del Procedimento**

**Servizio Tecnico**  
Geom. **Francesco Formica** *Il D.L*  


Per Impresa **IMPREL** S.R.L.  
  
**VIA PLEBIS REA 19 - 92100 AGRIGENTO**  
**P.IVA 03077210841 C.U. KRRH6B9**  
pec: [imprel@pec.it](mailto:imprel@pec.it) - [imprel@libero.it](mailto:imprel@libero.it)



Al (3)



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) – [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1 CIG. 951426295f**

**Impresa:** Ditta IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841

**Contratto:** stipulato con identificativo univoco dell'offerta n° RDO/ME.PA n. 3358366 il 02/03/2023

**Importo Contrattuale :** € 60.224,30, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.559,56 e , oltre iva al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,232%

**DIRETTORE LAVORI:** Geom. Francesco Milioto

**" CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI "**

(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016ss.mm.ii. )

L'Anno *DUEMILAVETITRE*, il mese di *Agosto* il giorno *Uno* in Agrigento, il sottoscritto

Geom. Francesco Milioto, in qualità di *Direttore dei lavori*:

- Visto del Decreto Legislativo n.50/2016ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO, che:**

- deliberazione del Commissario Straordinario n. 1946 del 25/11/2022 nell'importo complessivo di €. 106.362,11 (diconsi euro centoseimilatrecentosessantadue/11));

**CONSTATATO, che:**

- ✓ Con Verbale di Affidamento prot.n. 52116 del 30/03/2023 per lavori ai sensi del decreto legislativo 50/2016 si sono affidati i lavori di cui in oggetto alla Ditta IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841 la quale ha offerto il ribasso del 23,232%, con il superiore visto del Responsabile Unico del Procedimento .
- ✓ - in fase di esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante secondo quanto disposto ai sensi dell'art.106 comma 1 Decreto Legislativo n.56/2017

- ✓ e ss.mm.ii., che consente sempre al Rup di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori
- ✓ nel corso dell'esecuzione dei lavori, in data 01/07/2023 è stato redatto n.1 "Atto di sottomissione" approvato e sottoscritto senza riserve alcune da parte dell'impresa aggiudicataria

**TENUTO CONTO, che:**

- ✓ nel corso dell'esecuzione dei lavori sono stati impartiti Ordini di Servizio all'impresa tutti assolti dalla stessa impresa aggiudicataria.
- ✓ la scadenza per ultimazione dei lavori, in conseguenza dell'ultima disposizione di lavori da svolgere, impartito dalla Direzione dei lavori all'impresa, risultava fissata per il giorno 31/07/2023.

Pertanto, visti gli atti di ufficio

**CERTIFICA**

che i lavori sopra meglio indicati in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno 28/07/2023 e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Agrigento, lì 30/07/2023

L'APPALTATORE  
IMPREL Sig. Licat. Calogero  
  
VIA PIERIS BEA 19 - 92100 AGRIGENTO  
P.IVA 03070210841 C.U. KRRH6B9  
pec:imprelsrl@pec.it - imprelsrl@libero.it

IL D. LAVORI e RUP  
geom. Francesco Milioto





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321- 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

**“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “**

Tel. 0922/407423 – Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) – pec: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**Stazione** ASP 1 - AG

**Appaltante :**

**Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1 CIG. 951426295f**

**Impresa: Ditta IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841**

**Contratto: stipulato con identificativo univoco dell'offerta n° RDO/ME.PA n. 3358366 il 02/03/2023**

**Importo Contrattuale : € 60.224,30, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.559,56 e , oltre iva al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,232%**

**DIRETTORE LAVORI: Geom. Francesco Milioto.**

**CONTRATTO: RDO/ME.PA. N.2467810 del 19/12/2019 ed in virtù dell'incremento del 20% contrattuale giusta delibera n°264 del 08/10/2020, per un importo complessivo di € 264.450,00.**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

*(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016ss.mm.ii. )*

**RELAZIONE**

**Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1 CIG. 951426295f**

**Impresa: Ditta IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841**

**Contratto: stipulato con identificativo univoco dell'offerta n° RDO/ME.PA n. 3358366 il 02/03/2023**

**Importo Contrattuale : € 60.224,30, compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.559,56 e , oltre iva al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 23,232%**

**DIRETTORE LAVORI: Geom. Francesco Milioto deliberazione del Commissario Straordinario n. 1946 del 25/11/2022 nell'importo complessivo di €. 106.362,11 (diconsi euro centoseimilatrecentosessantadue/11)); così ripartito:**

**Progetto principale: Il progetto è stato redatto dal Geom. Francesco Milioto giusto incarico conferito dal Direttore U.O.C. Servizio Tecnico approvato in linea tecnica per l'importo complessivo di € 106.362,11 così ripartito:**

**quadro economico di progetto;**

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 76.418,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.559,56
<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 77.978,08</b>
<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
IVA sui Lavori	€ 18.870,70
Imprevisti IVA compresa	€ 7.797,81
Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€ 1.715,52
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 28.384,03</b>
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>€ 106.362,11</b>

▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA.-

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come espressamente previsto dalla deliberazione del Commissario Straordinario n. 1946 del 25/11/2022 nell'importo complessivo di €. 106.362,11 (diconsi euro centoseimilatrecentosessantadue/11) che ha approvato gli atti di gara e aggiudicazione definitiva Lavori di manutenzione straordinaria interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1 CIG. 951426295f, per l'importo di spesa complessivo di €.106.362,11 (diconsi euro centoseimilatrecentosessantadue/11)), come da prospetto sottostante:

quadro economico di contratto			
<b>lavori</b>			
importo dei lavori ribassato	€	58.664,74	
oneri	€	1.559,56	
importo di contratto	€	60.224,30	€ 60.224,30
<b>somme a disposizione</b>			
imprevisti	€	7.797,81	
incentivi	€	1.715,52	
importo del ribasso 23.232 %	€	17.753,78	
iva sui lavori	€	13.249,34	
economie iva	€	5.621,36	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	46.137,81	46.137,81
Importo complessivo dell'intervento			€ 106.362,11

▪ ASSUNTORE DEI LAVORI.- CONTRATTO.

Vista la procedura tramite mercato elettronico della RDO/ME.PA n. 3358366 il 02/03/2023

Vista la delibera di Aggiudicazione definitiva n. 266 del 13/02/2023

Con Verbale di Affidamento Prot.52116 del 30/03/2023 per lavori ai sensi del decreto legislativo 50/2016 si sono affidati i lavori di cui in oggetto alla Ditta *IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841* la quale ha offerto il ribasso del 23.232 %, rideterminando il seguente quadro economico;

quadro economico di contratto			
<b>lavori</b>			
importo dei lavori ribassato	€	58.664,74	
oneri	€	1.559,56	
importo di contratto	€	60.224,30	€ 60.224,30
<b>somme a disposizione</b>			
imprevisti	€	7.797,81	
incentivi	€	1.715,52	
importo del ribasso 31,5530 %	€	17.753,78	
iva sui lavori	€	13.249,34	
economie iva	€	5.621,36	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	46.137,81	46.137,81
Importo complessivo dell'intervento			€ 106.362,11

**VISTO** l'art. 106, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii. rubricato "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*" ed in particolare il comma 2, che prevede che: "*La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*";

▪ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.

Ditta IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841 ,aggiudicataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*) ha preventivamente comunicato il proprio codice IBAN relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati da parte del Direttore dei lavori, con il superiore visto del Responsabile Unico del Procedimento, consegna dei lavori del 30/03/2023, all'impresa aggiudicataria.

▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovevano concludersi entro centoventi giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del primo Ordine di Lavoro, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risulta quindi fissato il 30/07/2023.

▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.

in fase di esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante secondo quanto disposto ai sensi dell'art.106 comma 2 Decreto Legislativo n.56/2017

e ss.mm.ii., che consente sempre al Rup di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori;

- le modifiche in corso d'opera sono state dettate da diverse necessità, riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.8 c.2 del D.M. n.49/2018 e, inerenti sopraggiunte necessità non previste e non prevedibili in fase progettuale, come da relazione di perizia, come da prospetto sottostante:



quadro economico perizia			
<b>lavori</b>			
importo lavori ribassato	€	58.664,74	
oneri	€	1.559,56	
importo di contratto	€	60.224,30	€ 60.224,30
<b>economie ribasso</b>	€	17.753,78	
imprevisti	€	5.694,64	
importo del ribasso perizia 23.232%	€	1.723,34	
Incentivi art.113 del D.lgs 50/2016	€	1.715,52	
iva sui lavori	€	14.502,16	
economie iva	€	4.368,54	
Economie imprevisi	€	379,83	
	€	46.137,81	€ 46.137,81
			€ 106.362,11

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 01/07/2023, è stato redatto n.1 "*Atto di sottomissione*" sottoscritto tra le parti senza riserve od obiezioni alcuna da parte dell'impresa che ha previsto l'estensione del quinto d'obbligo rispetto all'importo contrattuale originario che consente sempre al Rup di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, E' stato redatto "*Verbale di concordamento di nuovi prezzi*".

▪ SOSPENSIONI .-

Durante l'esecuzione dei lavori, NON è intervenuta alcuna sospensione dei lavori;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, NON sono stati sottoscritti Verbal di ripresa in quanto non sono intervenute sospensioni.

▪ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, NON è stata concessa alcuna proroga rispetto alla naturale scadenza, in quanto la scadenza contrattuale veniva confermata nella disposizione dell'ultimo Ordine di servizio .

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 28/07/2023, .

▪ PENALI PER RITARDO.-

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori **NON** sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la *Ditta IMPREL* . **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni ed in conformità degli Ordini Lavorativi impartiti, dal Direttore dei lavori

▪ FUNZIONI DI RUP.-

Nel corso dei lavori le funzioni di *Responsabile Unico del Procedimento* sono state assolve dal *Geom. Francesco Francesco Milioto* in carico alla U.O.C. Servizio Tecnico di questa Stazione Appaltante;

**Stato finale:** Lo stato finale venne redatto dalla Direzione dei Lavori in data 08/08/2023, ed importa complessivamente nette € 85.396,06 (euro ottantacinquemilatrecentonovantasei/06) così distinti:

- per lavori a misura compreso oneri .....	€.	85.396,06
- ribasso d'asta.....	€.	19.465,50
- per lavori a misura ribassati del 23.232%.....	€.	65.930,56
- somma dei certificati da detrarre.....	€.	65.600,83
- economie.....	€.	329,73

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore *Deliberazione del commissario straordinario n.266 del 13/02/2023 "approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva* , per l'importo complessivo pari ad €. 84.702,49 Pertanto, avremo:

quadro economico perizia			
lavori			
importo lavori ribassato	€	58.664,74	
oneri	€	1.559,56	
importo di contratto	€	60.224,30	€ 60.224,30
economie ribasso	€	17.753,78	
imprevisti	€	5.694,64	
importo del ribasso perizia 23.232%	€	1.723,34	
Incentivi art.113 del D.lgs 50/2016	€	1.715,52	
iva sui lavori	€	14.502,16	
economie iva	€	4.368,54	
Economie imprevisi	€	379,83	
	€	46.137,81	€ 46.137,81
			€ 106.362,11



▪ RISERVE DELL'IMPRESA.-

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria **NON** ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ INFORTUNI SUL LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori **NON** si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'Impresa IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841, aggiudicataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento con decorrenza continuativa.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori **NON** ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.-

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli *avvisi ad opponendum*.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI.-

I lavori sono stati diretti dal Geom Francesco Milioto dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come da Ordine di Servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico nota 118816 del 02/07/2021 ed allegato alla *Deliberazione del Direttore Generale n.1946 del 25/11/2022*.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori, per ogni ordine di servizio impartito, l'Impresa aggiudicataria, ha presentato i propri *Piani Operativi di Sicurezza*, uno per ogni Ordine di Servizio emanato, sottoposto ed approvato da parte del *Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione*, Geom. *Francesco Milioto*, solamente successivamente all'approvazione da parte del C.S.E. si è proceduto all'esecuzione dei lavori.



Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

## VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data 30/07/2023 sono intervenuti:

- *Il Geom. Francesco Milioto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;*
- *il Sig. Licata Calogero, legale rappresentante dell'impresa Imprel , a presenziare al suddetto sopralluogo in nome e per conto del suddetto;*

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
- *si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*


Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Francesco Milioto*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

## CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla Ditta IMPREL nella persona del Sig. Licata Calogero con sede in Via Plebis Rea ,19 92100 Agrigento (Ag) P.Iva/C.fisc. 03077210841,aggiudicataria dei lavori, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati **Regolarmente Eseguiti.**

Agrigento, lì 30/07/2023

 **Imprel** S.R.L.  
VIA PLEBIS REA 19 92100 AGRIGENTO  
P.IVA 03077210841 C.U. KRRH6B9  
pec:imprel@srl - pec:it - imprel@srl - libero.it

**Servizio Tecnico**  
**Geom. Francesco Milioto**  
**IL RUP. DE**  
*Assistente Tecnico Geom. F. Milioto*

Contabilit : Tutte  
Classe : Tutte  
Distretto : Tutti  
Per l'anno : 2022  
Dal Conto :  
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzzzz  
Dalla data : 23/11/2022  
Alla data : 23/11/2022  
Dalla P.Nota: 193915  
Alla P.Nota : 193915  
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
193915	23/11/22	22/11/22		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	1.715,52		0,00
	1		P.n.2112/22TEC			INCENTIV-LAV. DI MANUTENZIONE GUARDIA MEDICA PORTO EMPEDOCLE			
	2		P202050601			ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		1.715,52
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							1.715,52		1.715,52

## LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 125

Del 11/01/2024

### ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI

PRG. SPESA: 2023 / 1066 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PE

CONTO: C503010101 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AI FABBRICATI E LORO PERTINENZE

Fornitore: (250081945) IMPREL S.R.L.

VIA PLEBIS REA, 19  
92100 AGRIGENTO (AG)  
C.F. - P.IVA: 03077210841

Protocollo	Data Prot.	Cont.	Num. Documento	Data Doc.	Importo	Codice CIG	Codice CUP
* 0 / 2023 / 48359	31/12/2023	IS GE	FPA 15/23	11/12/2023	€ 2.282,39	951426295F	

Totale Fornitore - 250081945 € 2.282,39

TOTALE CONTO - C503010101 € 2.282,39

TOTALE PRG. SPESA - 2023 / 1066 € 2.282,39

TOTALE ASSEGNATARIO - 203 € 2.282,39

Totale fatture liquidazione automatica : € 2.282,39

Totale fatture liquidazione manuale : € 0,00

PRESTAZIONE REGOLARMENTE  
ESEGUITA

SERVIZI CENTRALI

TATTURA  
FATTURA  
ASP AGRIGENTO  
Servizio  
Tecnico  
DARILE

ALL. 5



ASP AGRIGENTO  
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO  
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848  
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

U.O.C. UFFICIO TECNICO

ORDINATIVO D'ACQUISTO				
Num.	2023/248	Data	11/12/2023	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
53LDIT		20-2023-248		

<b>FORNITORE:</b>	250081945	<b>SPETT.LE:</b> IMPREL S.R.L. VIA PLEBIS REA, 19 92100 AGRIGENTO (AG) Tel. 0922/081783 - Fax.
<b>Operatore:</b>	Tagliarino Francesco -	
<b>Termini di consegna:</b>	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - V.le della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
<b>CONTRATTO:</b>	(G)C2023/48 - RISTRUTTURAZIONE INTERNA SERVIZIO DI CONTINUITA ASSISTENZIALE PORTO EMPEDOCLE	Codice CIG : 951426295F
<b>Cod.CDC:</b>	9000 01 ASP AGRIGENTO - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	MANUTENZIONE FABBRICATI LORO PERTINENZE  Ns.Cod.: 763 Cod.Cig: 951426295F	€ 1.870,81	0,00	€ 1.870,81	22

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	1.870,81	411,58	2.282,39

**Condizioni generali d'acquisto:**

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

ORDINE FIRMATO DIGITALMENTE  
IN ORIGINALE

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_41932046	Data richiesta	07/01/2024	Scadenza validità	06/05/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPREL S.R.L.
Codice fiscale	03077210841
Sede legale	VIA PLEBIS REA, 19 92100 AGRIGENTO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO  
 P.IVA - Codice Fiscale: 02570930848  
 Sede legale Viale della Vittoria, 321 - Agrigento - Tel. 0922 407111 / Fax 0922 407309  
 SERVIZIO TECNICO

**Attestato di Pagamento**

**Oggetto:** costituzione gruppo di lavoro ai sensi dell'art. n. 113 D.Lgs. 50/2016  
**Intervento:** "Ristrutturazione interna Servizio di Continuità Assistenziale Porto Empedocle (AG) via Barresi n. 1. - CIG: 951426295f"

Importo dei lavori in progetto più imprevisi:				<b>106.362,11 €</b>			
<b>FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>	100%	0,40%	€ 425,45				
DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO	sugli incentivi 100%	sull'imp.lavoro 1,60%	incentivi <b>€ 1.701,79</b>	prestazioni assegnate <b>€ 1.701,79</b>	QUALIFICA	MATRICOLA A	verifica <b>€ 1.701,79</b>
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:</b>	25%	0,40%	€ 425,45	€ 425,45			
<i>Geom. Francesco Milioto</i>					Ass. Tecnico	303955	
SOMMANO GLI INCENTIVI PER IL R.U.P.				<u>€ 425,45</u>			
<b>VERIFICA PROGETTO:</b>	5%	0,08%	€ 85,09	€ 85,09			
<i>Geom. Francesco Milioto</i>					Ass. Tecnico	303955	
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA VERIFICA				<u>€ 85,09</u>			
<b>PROGRAMMAZIONE SPESA INVESTIMENTI:</b>	2%	0,03%	€ 34,04	€ 34,04			
<i>Geom. Francesco Milioto</i>					Ass. Tecnico	303955	
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA PROGRAMMAZIONE				<u>€ 34,04</u>			
<b>ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	30%	0,48%	€ 510,54	€ 510,54			
<b>DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI:</b>							
Direttore/i dei lavori:	20,00%	0,32%					
<i>Geom. Francesco Milioto</i>				€ 340,36	Ass. Tecnico	303955	
Ispettore di cantiere con funzione di responsabile	5,00%	0,08%					
<i>Geom. Mauro Micciché</i>				€ 85,09	Ass. Tecnico	303882	
Assistente di Cantiere:	5,00%	0,08%					
<i>Ing. Stefano Gambino</i>				€ 85,09	Coll. Tec.	502022	
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI ESECUZIONE	<u>30,00%</u>	<u>0,48%</u>		<u>€ 510,54</u>			
<b>CONTROLLO BANDI DI GARA</b>	10%	0,16%	€ 170,18	€ 170,18			
<i>Geom. Francesco Milioto</i>	10,00%	0,16%		€ 170,18	Ass. Tecnico	303955	
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI CONTROLLO	<u>10,00%</u>	<u>0,16%</u>		<u>€ 170,18</u>			
<b>COLLAUDAZIONE</b>	10%	0,16%	€ 170,18	€ 170,18			
Collaudatore:	10%	0,16%		€ 170,18			
<i>Geom. Francesco Milioto</i>					Ass. Tecnico	303955	
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA FASE DI COLLAUDAZIONE	<u>10%</u>	<u>0,16%</u>		<u>€ 170,18</u>			
<b>COLLABORAZIONE TECNICA AMMINISTRATIVA AMMINISTRATIVA:</b>	18%	0,29%	€ 306,32	€ 306,32			
<i>Geom. Francesco Vasile</i>	4,50%	0,07%		€ 76,58	Ass. Tecnico	101246	
<i>Geom. Leonardo Capraro</i>	4,50%	0,07%		€ 76,58	Coll. Tecnico	300972	
<i>Ing. Gaspare Sciafani</i>	4,50%	0,07%		€ 76,58	Coll. Tecnico Ingegnere	502014	
<i>Piero Moschera</i>	4,50%	0,07%		€ 76,58	Op. Tecnico	101222	
SOMMANO GLI INCENTIVI PER LA COLL.NE AMM VA	<u>18,00%</u>	<u>0,29%</u>		<u>€ 306,32</u>			

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico di questa Azienda A.S.P. - Agrigento, con il presente attestato di pagamento, liquida gli incentivi del gruppo di lavoro con personale di questo Servizio Tecnico ai sensi dell'art.5 del suddetto Regolamento per l'esecuzione dell'intervento di cui sopra. Con il presente attestato si autorizza il pagamento degli importi relativi al SAL n. 3 ai suddetti dipendenti, unitamente al pagamento dello stipendio degli stessi.

<b>IL RUP</b> GEOM. Francesco Milioto 	<b>IL RESPONSABILE</b> Ing. Alessandro Dinolfo 	pag 1/2
--	---	---------

TOTALI		
Mat	Nominativo	Importo
303955	Geom. Francesco Milioto	1.225,29 €
303882	Geom. Mauro Micciché	85,09 €
101246	Geom. Francesco Vasile	76,58 €
300972	Geom. Leonardo Capraro	76,58 €
502014	Ing. Gaspare Sciafani	76,58 €
101222	Piero Moschera	76,58 €
300972	Ing. Stefano Gambino	85,09 €

# Polizza garanzia fideiussoria per la rata di saldo

## La tua polizza

Numero 116576490  
Contraente IMPREL S.R.L.

## La tua Agenzia

Agenzia AGRIGENTO CENTRO  
P.LE FRATELLI ROSSELLI 3, 92100 AGRIGENTO  
Telefono 0922 604270 - Fax 0922 610559  
E-mail agrigento3@ageallianz.it

## Area Personale

[www.allianz.it/areapersonale](http://www.allianz.it/areapersonale)  
Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,  
alle scadenze e ai sinistri

## Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,  
chiarimento o supporto

05K 00001165764903



## Elenco documenti

### Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Condizioni di assicurazione
- Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

### Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](https://www.allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.



Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000  
allianz.sp@pec.allianz.it C.F. Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320  
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz  
Albo Gruppi Ass.n.018-Società con unico socio soggetto alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.05

Agenzia: 598  
AGRIGENTO CENTRO

## Polizza

Polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

### SCHEMA TIPO 1.4 - SCHEDA TECNICA 1.4

#### GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Fornitura) (art. 103, comma 6, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

#### Garante

Garanzia fideiussoria n. **116.576.490**

Garante Allianz S.p.A.  
Piazza Tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Prov. MI  
Agenzia **AGRIGENTO CENTRO - 598**  
C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963  
Autorizzazione Provv.lvass del 21.12.2005 n. 2398  
Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320  
PEC *cauzioni@pec.allianz.it*

#### Contraente

**IMPREL S.R.L.**  
**VIA PLEBIS REA 19 - 92100 AGRIGENTO(AG)**  
C.F. / P.IVA 03077210841  
PEC *IMPRELSRL@PEC.IT*


#### Stazione Appaltante

**ASP DI AGRIGENTO**  
Citta': **AGRIGENTO**  
Via: **VIALE DELLA VITTORIA 321**  
PEC

Descrizione opera / servizio / fornitura: **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE INTERNA SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PORTO EMPEDOCLE**

Luogo di esecuzione: **PORTO EMPEDOCLE**

Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale): euro **1.870,81 (euro milleottocentosettanta/81)**



05K 00001165764903



Polizza n. 116576490

**Polizza**

Tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo / regolare esecuzione o della verifica di conformità: **5,00 %**

Importo complessivo della garanzia per la rata di saldo: **euro 2.057,89 (euro duemilacinquantasette/89)**


Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

Allianz S.p.A.

 **ImpreL** S.R.L.  
VIA PLEBIS REA 19 - 92100 AGRIGENTO  
13077210841 C.U. KRBH6B9  
PEC: [pec@imprel.it](mailto:pec@imprel.it) - [www.imprel.it](http://www.imprel.it) - [libero.it](http://libero.it)  
Emessa in tre copie ad un solo effetto il 07/12/2023



05K 00001165764903



Polizza n. 116576490

## Polizza

Schema tipo 1.4. (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

### **GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture)**

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

#### **Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

#### **Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;
- b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

#### **Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

#### **Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

#### **Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**


Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

#### **Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.



05K 00001165764903



Polizza n. 116576490


## Polizza

### Art. 7 - Foro competente


In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

### Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.



05K 00001165764903



## ALLEGATO N° 1

**POLIZZA N° 116576490**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46,47,75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000.





IL SOTTOSCRITTO SCIABICA ANGELO NATO AD AGRIGENTO IL 22 /07/1974 NELLA PROPRIA QUALITA' DI RESPONSABILE DI INTERMEDIAZIONE DI PLURIASS SRL, AGENTE GENERALE DELLA ALLIANZ SPA, CON SEDE IN AGRIGENTO VIA CICERONE 20, CON RIFERIMENTO ALLA FIDEJUSSIONE RILASCIATA COME CAUZIONE PROVVISORIA A GARANZIA DELL'APPALTO IN OGGETTO ALLEGATA ALLA PRESENTE; CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DAGLI ARTT. 75, 76 DEL DPR 445/2000 PER IPOTESI DI FALSITA' IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI,

**DICHIARA**

DI ESSERE AUTORIZZATO AD IMPEGNARE LA SUDETTA COMPAGNIA RELATIVAMENTE AL RILASCIO DELLA FIDEJUSSIONE N° **116576490** DI ALLIANZ S.P.A. IN FORZA DELLA PROCURA SPECIALE REGISTRATA, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TORINO IN DATA 05/05/2010 AL NUMERO 6527, RILASCIATA DAL DOTT. GIOVANNA IOLI DI NOTAR FRANCESCO.

SI DICHIARA INOLTRE CHE LA SUDETTA PROCURA NON E' STATA SOSPESA O REVOCATA.

AGRIGENTO LI 07/12/2023



Allianz S.p.A.  
Sede legale  
Largo Ugo Inzeri, 1 - 34123 Trieste  
Telefono +39 040 7781.111  
Fax +39 040 7781.311  
allianz.spa@pec.allianz.it  
www.allianz.it

Ufficio:  
Milano 20122 - Corso Italia, 23  
Torino 10121 - Via Vittorio Alfieri, 22  
Trieste 34123 - Largo Ugo Inzeri, 1  
C.F. P. IVA e Registro imprese  
di Trieste n. 05032630963  
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo imprese  
di assicurazione n. 1.00152  
Capogruppo del gruppo assicurativo  
Allianz, iscritto all'Albo gruppi  
assicurativi n. 018  
Società controllata, tramite  
A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco



## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal 27 FEB 2024

Agrigento, li 27 FEB 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi