



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
Sede Legale: Viale della Vittoria, 321- 92100 AGRIGENTO  
C.F./P.I. 02570930848

**“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “**

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - pec: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO :** “*Lavori di rifacimento pavimentazione U.O. di Radiologia, Medicina donne e degli spazi comuni delle varie UU.OO. di 1° e 2° piano del P.O. di Sciacca*”. Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale - CIG:7398559CO5.

**Impresa :** *Geoplants s.r.l. con sede legale in c.da San Piero snc - 92100 Agrigento.*

**Contratto:** *Piattaforma MEPA - prot. n. 100425 del 14/06/2018- RDO n. 1880991.*

**DATO ATTO** che con deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 821 del 26/05/2020 sono stati approvati il Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione stato finale;

**DATO ATTO** che il Prospetto di Confronto tra la somma Autorizzata e quella Spesa evidenzia quanto segue:

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con *Deliberazione del Commissario Straordinario n.227 del 12/02/2019* che ha approvato la perizia di variante per l'importo complessivo pari ad €. 456.883,83.

Ne conseguono pertanto le economie come di seguito illustrate:

Importo complessivo dei lavori autorizzati	€. 456.883,83
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€. 293.246,44
IVA al 22% sui lavori eseguiti	€. 64.514,22
Oneri conferimento in discarica	€. 14.862,43
IVA al 22% su oneri per conferimento in discarica auto	€. 3.296,73
Importo per spese tecniche	€. 9.184,21
<b>Totale Importo Complessivo per l'esecuzione dei lavori</b>	<b>€. 385.077,03</b>
<b>ECONOMIE O MINORE SPESA</b>	<b>€. 71.806,80</b>