



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE F.F. N. 714 DEL 08-05-2020

**OGGETTO:** lavori di manutenzione straordinaria per la messa in esercizio degli impianti elevatori non funzionanti dell'ASP di Agrigento" CIG 73745576C9F\ Assestamento contabile e approvazione conto finale

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 766 DEL 23/04/2020

Il Funzionario istruttore  
Collaboratore Amministrativo  
(Giovanna Milisenda)

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Giuseppe Biancucci)

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico  
(Maurizio Cimino)

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

( ) Autorizzazione con stan. infedeco C.E. / C.P. Amministrativo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)  
SIG.RA CALOGERA BAIO  
Collaboratore Amministrativo

IL DIRETTORE UOC SEF e P.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)  
DIRETTORE S.E.F. E PATRIMONIO  
Dr. ANTONINO LA VALLE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 30-06-2020

L'anno duemilaventi il giorno OTTO del mese di LUGLIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Dott. Alessandro Mazzara, delegato dal Direttore Generale pro tempore, giusta delibera n.1193 del 14/11/2019, coadiuvato dal dott. Gaetano Mancuso, Direttore Sanitario giusta delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante Dott.ssa PATRIZIA TEDESCO adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico Maurizio Cimino

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 667 del 03/05/2017 ed approvato con D.A. n. 1082 del 30/05/2017, di cui si è preso atto con Delibera n. 816 del 09/06/2017;

Premesso che:

- con deliberazione n. 193 del 06/02/2018 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "lavori di manutenzione straordinaria per la messa in esercizio degli impianti elevatori non funzionanti dell'ASP di Agrigento" per l'importo complessivo di € 409.081,50 e con il seguente quadro economico:

### Lavori

- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	307.697,00
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.500,00
- <b>Importo complessivo dei lavori a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b><u>311.197,00</u></b>

### Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Imprevisti	€	15.384,85
- Incentivi per funzioni tecniche ex Art. 13	€	6.421,64
- Oneri di conferimento a discarica	€	5.000,00
- IVA sui lavori al 22%	€	71.078,01
- <b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>97.884,50</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b><u>409.081,50</u></b>

- con medesima deliberazione 193 del 06/02/2018 è stata autorizzata, per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio del prezzo più di cui all'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, operando, per la selezione dei concorrenti, gli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico della P.A;
- con delibera n.694 del 19/04/2018 i lavori di cui trattasi sono stati aggiudicati alla ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" con sede in Pier Traversari, 63 in Ravenna, che ha prodotto la migliore offerta di € 190.433,67 oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.500,00 e, quindi, per l'importo complessivo di € 193.933,67 oltre iva con il seguente quadro economico dei lavori rideterminato per effetto del ribasso offerto:

### importo lavori

- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	307.697,00
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.500,00
- <b>Importo complessivo dei lavori a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b><u>311.197,00</u></b>
Ribasso del 38,11% su € 307.697,00	€	117.263,33
Importo ribassato	€	190.433,67
<b>Importo di contratto</b>	<b>€</b>	<b><u>193.933,67</u></b>

### Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Imprevisti	€	15.384,85
- Incentivi per funzioni tecniche ex Art. 13	€	6.421,64
- IVA sui lavori al 22%	€	42.665,41
- Oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	5.000,00
- <b>Economie di gara:</b>		
a) Economie di IVA	€	28.412,60



b) Economie di ribasso	€	117.263,33		
<b>Totale economie</b>	€	<b>145.675,93</b>	€	145.675,93
- <b>Totale somme a disposizione</b>			€	<b>215.147,83</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€	<b>409.081,50</b>

**Preso Atto che:**

- in data 22/02/2019 è stato redatto dalla D.L. lo stato finale;
- sono stati emessi n.5 Certificati di pagamento;
- i lavori sono stati conclusi in tempo utile contrattuale;
- con nota prot. 124752 del 17/07/2019, il R.U.P. dei lavori individuato, Geom. Giuseppe Scozzari, è stato sostituito dal Geom. Giuseppe Biancucci, dipendente di questa Azienda;

**Visti:**

- lo stato finale dei lavori redatto in data 22/02/2019 per lavori eseguiti a tutto il 20/02/2019 firmato dalla Ditta senza riserva alcuna da cui risulta un credito dell'impresa pari ad €. 933,31 oltre IVA;
- il Certificato di regolare Esecuzione del 29/03/2019 (All.1) dal quale risulta che i lavori di cui oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che, pertanto, può essere corrisposto il credito dell'impresa pari ad €. 933,31 oltre IVA;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in esercizio degli impianti elevatori non funzionanti dell'ASP di Agrigento per l'importo complessivo dei lavori di € 186.661,61 oltre iva al 22%;

Preso Atto che nel "quadro economico finale – lavori eseguiti" riportato sia nello stato finale dei lavori sia nel certificato di Regolare Esecuzione, per mera svista alla voce "oneri di conferimento a discarica autorizzata" è stato riportato l'importo di € 5.000,00 che è l'importo della fattura iva esclusa a fronte dei € 6.100,00 che è l'importo esatto compreso IVA e che, pertanto, le economie di gara ammontano ad € 168.832,70 anziché di € 169.932,69 come riportato nello Stato finale e nel Certificato di Regolare Esecuzione;

Rilevato, pertanto, che il quadro economico finale dei lavori per effetto della superiore rettifica, da intendersi quale assestamento contabile, risulta il seguente:

**Lavori eseguiti**

- Importo dei lavori eseguiti soggetti a ribasso	€	296.097,58
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.406,82
- <b>Importo complessivo dei lavori eseguiti a base d'asta</b>	€	<b>299.504,40</b>
Ribasso del 38,11% su € 296.097,58	€	112.842,79
Importo ribassato	€	183.254,79

**Importo di contratto dei lavori eseguiti (a)**

**€ 186.661,61**

**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

- Incentivi per funzioni tecniche ex Art. 13	€	6.421,64
- IVA sui lavori al 22%	€	41.065,55
- Oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	6.100,00

**Economie di gara:**

c) Minori lavori eseguiti	€	11.692,60
d) Imprevisti	€	15.384,85
e) Economie di IVA	€	28.912,46
f) Economie di ribasso	€	112.842,79
<b>Totale economie</b>	€	<b>168.832,70</b>

- <b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (b)</b>	€	<b>222.419,89</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (a+b)</b>	€	<b>409.081,50</b>

Accertata la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale giusta DURC prot. INPS 19241935 allegato (All.2)

Rilevato che il costo complessivo di €. 933,31 oltre iva, deve essere imputato sullo stato patrimoniale conto n. A101020401 (immobilizzazioni impianti e macchinari) del Bilancio di esercizio 2019, giusta deliberazione Direttore Generale F.F. n. 155 del 13/12/2019.

### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono qui riportate di:

**1. APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativamente ai *lavori di manutenzione straordinaria per la messa in esercizio degli impianti elevatori non funzionanti dell'ASP di Agrigento* e precisamente gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione del 29/03/2019, fatta salva la rettifica riportata in premessa, in virtù della quale, le economie di gara ammontano ad € 168.832,70 anziché di € 169.932,69.

**2. DARE ATTO** che il certificato di regolare esecuzione sopra richiamato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

**3. IMPUTARE** il costo complessivo di €. 933,31 oltre iva, sullo stato patrimoniale conto n. A101020401 (immobilizzazioni impianti e macchinari) del Bilancio di esercizio 2019, giusta deliberazione Direttore Generale F.F. n. 155 del 13/12/2019.

**4. RISERVARSI** con successivo provvedimento di provvedere alla liquidazione e pagamento della rata di saldo allo scadere del termine previsto per l'efficacia definitiva del certificato di regolare ovvero previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, così come previsto dall'art. 102 comma 6 del D.lgs n. 50/2016.

**5. RISERVARSI** con successivo provvedimento di provvedere alla liquidazione e pagamento degli incentivi maturati secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art.113 del D.Lgs.50/2016.

**6. DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

**7. CURE** l'esecuzione del presente atto il S.E.F.P. e il Servizio Tecnico

Attesta, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Dirigente U.O.C. Servizio Tecnico


Maurizio Cimino



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data

  
08/05/2020

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

## IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente Maurizio Cimino Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente Maurizio Cimino Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, CON RISERVA DI RIDETERMINARE, CON SUCCESSIVA DELIBERA, LA MISURA DELL'ACCANTO ANCHE PER INCENTIVI EX ART. 13, D.LGS. 50/96, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO, IN ATTO ALL'ARTICOLO DEGLI STATUTI.

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Mancuso

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Dott. Alessandro Mazzara


**Il Segretario verbalizzante**

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
UFFICIO DI SEGRETERIA, PROPOSTE  
DI ATTI E ANUVA

Dott.ssa Patrizia Tedesco



ALL 1



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
 Sede Legale: Viale della Vittoria, 321- 92100 AGRIGENTO  
 C.F./P.I. 02570930848

**" U.O.C. SERVIZIO TECNICO "**

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309  
 Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

**LAVORI:** lavori di manutenzione straordinaria per la messa in esercizio degli impianti elevatori non funzionanti dell'ASP di Agrigento - CIG: 7374576C9F.

**IMPRESA APPALTATRICE:** CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI - Società Cooperativa per Azioni con sigla "Consorzio Ciro Menotti" o "CCM" con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Ravenna : 00966060378.

**Impresa Esecutrice:** MACOS Soc. Coop. Società cooperativa con sede ad Agrigento in via Acrone snc, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Agrigento : 02739720841.-giusta delibera n.2191 del 14/11/2018 - Per presa d'atto cessione ramo d'Azienda della ditta CO.MAT. Società cooperativa alla ditta MACOS Soc. Coop. Società cooperativa relativamente ai lavori in oggetto.

**CONTRATTO:** in data 10/08/2018, n.146252 di repertorio.

Importo dei lavori a base d'asta	€ 307.697,00
Oneri per la sicurezza	€ 3.500,00
Importo di Contratto compreso oneri	€ 193.933,67
Ribasso 38,11%	

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(redatto ai sensi dell'art.237 del d.D.P. n.207/2010 E D.Lgs.50/2016)

**PROGETTO**

con deliberazione n. 131 del 04.10.2017 è stato autorizzato l'avvio dell'appalto specifico per l'affidamento del servizio di manutenzione di tutti gli impianti elevatori in dotazione all'ASP di Agrigento mediante il ricorso al sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip SPA ai sensi dell'art.55 del D.Lgs.n.55/2016; nella definizione degli atti per l'avvio dell'appalto specifico, è emersa la necessità di definire gli interventi necessari per la messa in funzione degli impianti elevatori che ad oggi risultano fermi e, per i quali, è necessario provvedere ad una nuova installazione o sostituzione prima di essere inseriti nel programma di manutenzione ordinaria;

dalla ricognizione operata dall'Ufficio Tecnico risultano in dotazione a questa Azienda n.124 impianti di cui n. 43 non funzionanti ;

il surrichiamato sistema dinamico di acquisizione istituito da Consip, per il servizio di manutenzione degli ascensori, prevede una spesa massima del 40% per interventi di manutenzione straordinaria che non risulta sufficiente per garantire sia gli interventi di manutenzione straordinaria imprevedibili, sia quelli necessari per mettere in funzione e a norma gli impianti fermi per i quali occorre procedere, pertanto, son separato procedimento di gara;

l'incarico di Progettista è stato affidato al Geom. Giuseppe Pecoraro e quello di RUP al Geom. Giuseppe Scozzari dipendenti della stessa Azienda dal Direttore U.O.C., pro tempore, Dott. Oreste Falco.



Dagli elaborati progettuali emerge che la spesa presunta per la realizzazione di detto intervento ammonta complessivamente ad € 409.081,50, con il seguente quadro economico:

### **QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

Lavori a base d'asta	311.197,00
- Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.500,00
- Importo dei lavori a base d'asta	307.697,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
- Imprevisti 5%	15.384,85
- Incentivi per la progettazione e la D.L.	6.421,64
- I.V.A. al 22%	71.078,01
- Compenso per oneri di conferimento a discarica	5.000,00
	<b><u>97.884,50</u></b>
Totale	<b>409.081,50</b>

### **FINANZIAMENTO DELLA SPESA**

L'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 409.081,50 grava sul bilancio aziendale 2018.

### **ASSUNTORE DEI LAVORI**

Con deliberazione n. 694 del 19/04/2018 venivano approvati gli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva al CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI Società Cooperativa per Azioni con sigla "Consorzio Ciro Menotti" o "CCM" con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle imprese di Ravenna : 00966060378.

### **CONTRATTO**

In data 15/06/2018 è stato sottoscritto il contratto prot. n° 100956, tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria per l'importo di € 193.933,67 (euro centonovantatrcmilanovecentotrentetrc/67) di cui € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) relativi agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

### **TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI**

Il CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI - Società Cooperativa per Azioni con sigla "Consorzio Ciro Menotti" o "CCM" aggiudicataria dei lavori, ai sensi della legge 13/08/2010 n.136 (legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari) ha comunicato il proprio codice IBAN relativo al conto corrente dedicato per i lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

### **CONSEGNA DEI LAVORI**

I lavori, come risulta dal verbale di consegna parziale, redatto in data 19/06/2018, dove venivano consegnati i lavori, assegnando un tempo di centottanta giorni (180) alla ditta ma che sarebbero decorsi dalla redazione del verbale di consegna definitiva.

Visto il verbale di consegna definitiva redatto in data 26/07/2018, dove venivano riconfermati i 180 giorni lavorativi per cui il termine utile per il completamento dei lavori era fissato al 21/01/2019.

### **TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Come espressamente indicato, nel Verbale di consegna, ai sensi dall'Art. 52 del capitolato Speciale d'Appalto venivano assegnati alla ditta esecutrice giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi, tenuto conto della richiesta di proroga, pervenuta a mezzo pec con nota prot. 8805 del 15/01/2019 da parte dell'impresa appaltatrice, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate è stata concessa dal





### **PROROGHE**

Durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa ha richiesto a mezzo pec con nota prot. 8805 del 15/01/2019 una proroga, concessa dal R.U.P con provvedimento del 17/01/2019 per un periodo di gg. 45, quindi i lavori venivano prorogati per ulteriori gg 45 prevedendo inderogabilmente l'ultimazione dei lavori per il giorno 07/03/2019.

### **ULTIMAZIONE LAVORI**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 20/02/2019, come da verbale emesso dalla D.L. dove si dà atto dell'avvenuto rispetto dei tempi per il completamento delle attività lavorative, quindi in tempo utile rispetto alla naturale scadenza.

### **PENALI PER RITARDO**

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

### **LAVORI IN ECONOMIA**

Durante i lavori **NON** si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia.

### **SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE**

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

### **SUBAPPALTI**

Nel corso dei lavori **NON** è stata richiesta, dalla ditta eventuale ricorso a subappalti;

### **ANDAMENTO DEI LAVORI**

Dalla relazione del Direttore dei lavori risulta che i lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

### **STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA**

Lo *Stato Finale* è stato redatto in data 22/02/2019 dal quale si evince che risulta da liquidare al CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI – Società Cooperativa per Azioni con sigla "Consorzio Ciro Menotti" o "CCM" la somma relativa allo svincolo delle ritenute pari allo 0,05% per € 933,31 oltre I.V.A.

### **CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA**

Importo complessivo dei lavori al lordo autorizzati	409.081,50
Importo complessivo dei lavori al netto eseguiti	239.148,81
Incentivi per la progettazione e la Direzione dei Lavori	6.421,64
MINORE SPESA	169.932,69

### **RISERVE DELL'IMPRESA**

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stata avanzata dall'impresa aggiudicataria dei lavori alcuna riserva.

## COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Per il progetto di cui sopra la figura del *Coordinatore per la Sicurezza*, secondo le disposizioni del Decreto legislativo n.81/2008 integrato con la legge 07.07.2009 n.88 e del Decreto legislativo n.106/2009 e succ. modifiche, sono state assoltte;

*in fase di progettazione* dal Geom. Giuseppe Pecoraro;

*in fase di esecuzione* dal Dott. Michele Pontillo.

## INFORTUNI SUL LAVORO

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori **NON** si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

## ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di AGRIGENTO (AG) mediante polizza assicurativa n. 92630494 *continuativa*.

## SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ

Il sottoscritto Direttore dei Lavori **NON** ha avuto nel corso dei lavori notizia di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

## AVVISI AI CREDITORI

Il sottoscritto Direttore dei lavori preso atto che **NON** è stato necessario occupare aree stabili né sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi nell'esecuzione dei lavori, pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti dall'art.218 del D.P.R. n.207/2010.

## CESSIONI DI CREDITO

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

## DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Dott. Michele Pontillo in carico a questa Azienda presso l'U.O.C. Servizio Tecnico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

## VISITA DEI LUOGHI

### VISITA

Alle visite, sono intervenuti:

- il Dott. Michele Pontillo, Direttore dei lavori;
- il Geom. Giuseppe Scozzari, R.U.P. dei lavori
- il Geom. Antonio Mutina procuratore legale della ditta esecutrice

Durante i sopralluoghi sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;
- si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;
- si è riscontrato che le opere sono state eseguiti con le modalità adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Conclusi i vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il Responsabile unico del procedimento Geom. Giuseppe Scozzari, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alle visite, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge cd assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.



## VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto *Dott. Michele Pontillo Direttore dei lavori* delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
- b) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;*
- c) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente le voci da prezziario contrattuale;*
- d) i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;*
- e) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;*
- f) per l'esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;*
- g) l'impresa Appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve.*

Pertanto, per i motivi di cui sopra

### CERTIFICANO

Che i lavori sopra descritti, appaltati al CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI Società Cooperativa per Azioni con sigla "Consorzio Ciro Menotti" o "CCM" con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63, ed eseguiti dalla ditta MACOS Soc. Coop. Società cooperativa con sede ad Agrigento in via Acrone snc, in base a quanto pattuito nel Contratto del 19/06/2018 - n.100956 di repertorio, sono stati **REGOLARMENTE ESEGUITI** quindi ne;

### LIQUIDANO

il credito liquido dell'impresa come segue:

€ 933,31 (diconsi € novecentotrentatre/31) oltre I.V.A. al 22% come svincolo delle ritenute di garanzia pertanto si deve corrispondere la suddetta somma al CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI Società Cooperativa per Azioni con sigla "Consorzio Ciro Menotti" o "CCM" con sede in Ravenna, Via Pier Traversari n. 63, ed eseguiti dalla ditta MACOS Soc. Coop. Società cooperativa con sede ad Agrigento in via Acrone snc, salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Agrigento, li 29/03/2019

L'IMPRESA  
Geom. Antonio Marina



IL R.U.P.  
Geom. Giuseppe Scozzari

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Michele Pontillo

ALL 2

## Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_19241935	Data richiesta	08/02/2020	Scadenza validità	07/06/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA
Codice fiscale	02739720841
Sede legale	VIA ACRONE SNC AGRIGENTO AG 92100

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL, e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i.,

dal

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato

Il Titolare di Posizione Organizzativa

Ufficio di Segreteria, Proposte di atti e Annuma

Dott.ssa Patrizia Tedesco

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09

dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

☒ Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,

dal 20-05-2020

Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_

Agrigento, lì 08-05-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

UFFICIO DI SEGRETARIA, PROPOSTE

DI ATTI E ANNUMA

Dott.ssa Patrizia Tedesco

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

▪ Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

▪ Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, lì \_\_\_\_\_