



Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 218 DEL 16 FEB. 2021

**OGGETTO:** Interventi urgenti di manutenzione ordinaria dei Pronto Soccorso presso i Presidi Ospedalieri dell'A.S.P. di Agrigento - CIG 8239791AA1 - Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione e liquidazione stato finale. -

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 217 DEL 05/02/2021

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Collaboratore Amministrativo

Dott.ssa Giuseppina Indelfato

II R.U.P.  
Assistente tecnico  
Ing. Antonina Aquilina

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Dirigente Responsabile

Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera.

P.R. N. 15979/21 INCENT. PER. 879615

( ) Autorizzazione n. COSTO RILEVATO del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

A101021004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

L'ADDEBITO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Stefano Selvaggio

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

10 FEB/ 2021

L'anno DuemilaVentuno il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con Deliberazione n.414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con Deliberazione n.415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente Deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Ing. Alessandro Dinolfo**

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### **PREMESSO che:**

- che ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 per la procedura in oggetto è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell'assistente tecnico, *Ing. Antonino Aquilina* giusta disposizione di servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico prot. n. 29107 del 14/02/2020 formalizzato con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 262 del 24/02/2020 di autorizzazione a contrarre (**ALL.1**);
- con disposizione di servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico del 14/02/2020, così come disposto dall'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., è stato costituito il gruppo di lavoro che ha collaborato con il R.U.P. nell'attività di predisposizione dell'intera procedura di affidamento e di esecuzione del contratto medesimo (**ALL.2**);
- con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.262 del 24/02/2020 è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto relativo agli "*Interventi urgenti di manutenzione ordinaria del Pronto Soccorso presso i Presidi Ospedalieri dell'ASP di Agrigento*" con modalità telematica ai sensi degli artt.40 e 58 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. tramite M.E.P.A con l'utilizzo della piattaforma *acquistinrete.pa* della Pubblica Amministrazione, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9 bis, del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., per l'importo complessivo di €49.962,96 di cui €37.301,00 per lavori a base d'asta, €1.073,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 11.588,95 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- a seguito della procedura di affidamento diretto tramite piattaforma acquisti in rete della P.A. ME.PA, trattativa n. 1253676 del 25/03/2020, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.745 del 13/05/2020, all'impresa *Farel Impianti s.r.l.*, con sede legale ad Agrigento, via Mozart n. 7, partita I.V.A. n.02473780845, che ha presentato l'offerta con ribasso d'asta del 10,11% per un importo contrattuale di €. 34.602,88 onnicomprensivo di €.1.703,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A.;
- la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è stata assolta dal *Ing. Alessandro Dinolfo*, dipendente in forza a questa Azienda, mentre la funzione di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata assolta dall'*Arch. Marcello Angelo Grillo* giusta Deliberazione del Direttore generale F.F. n.807 del 25/05/2020 e successivo contratto prot.n.144054 del 29/09/2020;

### **PRESO ATTO che:**

- in data 31/03/2020, con prot.n.53524, è stato stipulato, tramite piattaforma telematica *acquistinretepa.it* - ME.PA, il contratto di appalto dei suddetti lavori con l'impresa *Farel Impianti s.r.l.* per un importo dei lavori di €.34.602,88 compreso €.1.073,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Verbale, redatto ai sensi dell'art.5 del D.M. n.49/2018 s.m.i., prot.n.151489 del 09/10/2020 sono stati formalmente consegnati i lavori all'impresa *Farel Impianti s.r.l.* di Agrigento;
- in data 12/10/2020, durante l'esecuzione dei lavori, a seguito dell'evoluzione della pandemia da Covid-19 ci si è dovuti adeguare al protocollo previsto dalla vigente normativa, ed è stato pertanto sottoscritto *Atto di Sottomissione (ALL.3)* che ha modificato il contratto in aumento, secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii., utilizzando la quota parte degli imprevisti già presenti in progetto, che comunque non ha alterato la natura complessiva

del contratto originario e non ha modificato il quadro economico, approvato con la superiore Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.745 del 13/05/2020;

- a seguito dell'atto di sottomissione l'importo netto complessivo dei lavori è stato modificato ad €.33.423,90 oltre €.3.068,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo netto complessivo di €. 36.492,38;
- i lavori, sono stati ultimati in data 25/11/2020 come comunicato dall'impresa *Farel Impianti s.r.l.* a mezzo pec con trasmessa in data 26/11/2020 ed acquisita da questa Azienda con prot.n.184792 del 30/11/2020 come peraltro accertato dalla D.L. con *verbale di ultimazione dei lavori* del 01/12/2020;
- lo *Stato Finale per i lavori (ALL.4)*, eseguiti e realizzati a tutto il 25/11/2020, ammonta ad €.36.492,38 oltre I.V.A., è stato sottoscritto dalla Ditta senza riserva alcuna e da cui si evince che, al netto degli acconti corrisposti con il S.A.L. n.1 per un importo di €.34.324,40, risulta ancora un credito da liquidare *all'impresa Farel Impianti s.r.l.* la somma complessiva di €. 2.167,98 al netto del ribasso d'asta offerto, ed oltre I.V.A.

**RITENUTO**, pertanto, di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del *Certificato di Regolare Esecuzione (ALL.5)* redatti dal Direttore dei lavori e sottoscritti dall'impresa *Farel Impianti s.r.l.* senza riserve ed obiezioni;

**RILEVATO** che l'onere economico complessivo dell'intervento di €.45.325,73, di cui €.36.492,38 per lavori eseguiti, €.8.028,32 per I.V.A. al 22% ed €.805,03 per spese tecniche art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., rientra tra le somme assegnate con D.A. n.365 del 12/03/2019 dal Dipartimento Regionale Pianificazione strategica dell'Assessorato Regionale della Salute per la realizzazione del progetto obiettivo di PSN 2017 linea progettuale ministeriale 2.1 "*Progetto regionale per il miglioramento dell'accoglienza dei Servizi di Pronto Soccorso*" e trova imputazione nello Stato patrimoniale aziendale n. A101021001 del Bilancio di esercizio 2020 giusta nota prot. n.323 del 02/01/2020 come da autorizzazione di cui alla Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 745 del 13/05/2020 sopra indicata;

**PRESO ATTO** che:

- l'impresa, a seguito dell'emissione del *Certificato di Regolare Esecuzione* redatto dal Direttore dei lavori, ha trasmesso con nota prot.n.16821 del 27/01/2021 la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, così come previsto dall'art.103, comma 6, del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. imposto dalla vigente normativa;
- l'impresa, ad ultimazione di tutti i lavori, ha emesso la fattura elettronica prot.n.000053LDIT0000318078 relativa alla rata di saldo finale per un importo complessivo di €.2.644,94 di cui €.2.167,98, ed €.476,96 per I.V.A. al 22%, che troverà imputazione nello Stato patrimoniale aziendale n. A101021001 del Bilancio di esercizio 2020 giusta nota prot. n.323 del 02/01/2020;
- per la liquidazione della suddetta fattura dell'impresa è stata emessa ordinativo d'acquisto n.2021/65 del 02/02/2021 (**ALL.6**), e la relativa lista di liquidazione n.686 del 04/02/2021 (**ALL.7**);
- ad ultimazione dei lavori si possono liquidare gli emolumenti tecnici, spettanti ai dipendenti, ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., per un importo complessivo di €.805,03 di cui €.644,03 da destinare alle *funzioni tecniche* ed €.161,01 da destinare al *Fondo per l'innovazione*, come da prospetto allegato (**ALL.8**), che troverà imputazione rispettivamente sui Conti nn. P202050601 e C516040605 del Bilancio di esercizio 2020;

▪ che la suddetta impresa a seguito verifica effettuata da questa U.O.C. è risultata in regola con gli adempimenti relativi alla regolarità contributiva come si evince da protocollo INPS\_23995127 allegato (ALL.9);

**DATO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

### PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** tutti gli atti di contabilità finale relativamente all'affidamento dei lavori relativi agli *"Interventi urgenti di manutenzione ordinaria del Pronto Soccorso presso i Presidi Ospedalieri dell'A.S.P. di Agrigento"* e precisamente: - Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 25/11/2020 e Certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. in data 03/12/2020;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** all'impresa *Farel Impianti s.r.l.* con sede legale ad Agrigento, via Mozart n. 7, P. IVA: 02473780845, aggiudicataria dei lavori in oggetto, la fattura elettronica protocollo elettronico:000053LDIT0000318078 relativa alla rata di saldo finale per un importo complessivo di €.2.644,94 di cui €.2.167,98 per lavori ed €.476,96 per I.V.A., giusta lista di liquidazione n.686 del 04/02/2021, imputando la spesa sullo Stato patrimoniale aziendale n. A101021001 del Bilancio d'esercizio 2020;
3. **LIQUIDARE**, ad ultimazione dei lavori eseguiti, gli emolumenti spettanti ai dipendenti ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i., come da prospetto allegato, per un importo complessivo di €.805,03 di cui €.644,03 da imputare sul conto P202050601 ed €.161,01 da imputare sul conto C516040605, del Bilancio d'esercizio 2020;
4. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.
5. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in questione.

**ATTESTA** che, la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico  
Il Dirigente Responsabile  
*Dott. Ing. Alessandro Dinolfo*

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere

Data

*Favorevole*

*15/02/2021*

Parere

Data

*Favorevole*

*15/02/2021*

Il Direttore Amministrativo  
*Dott. Alessandro Mazzara*

Il Direttore Sanitario  
*Dott. Gaetano Mancuso*

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Vista** la superiore proposta di Deliberazione, formulata dal *Dott. Ing. Alessandro Dinolfo*, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, che a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

### DELIBERA

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal *Dott. Ing. Alessandro Dinolfo*, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott. Mario Zappia*





### Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"

Dott.ssa Teresa Cinque






Handwritten text in a non-Latin script, possibly a date or reference number, located to the left of the central stamp.

Contabilit  : Tutte  
Classe : Tutte  
Distretto : Tutti  
Per l'anno : 2021  
Dal Conto :  
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzz  
Dalla data : 09/02/2021  
Alla data : 09/02/2021  
Dalla P.Nota : 15979  
Alla P.Nota : 15979  
Causale Mov.: Tutte

| P. Nota                       | Dt.Reg.  | Data Doc. | Sezion. | Conto      | Cl/For. | Descrizione  | Cont.  | D A R E A V E R E |        |
|-------------------------------|----------|-----------|---------|------------|---------|--|--------|-------------------|--------|
| N. Reg.                       | Num. Doc |           |         | Protoc.    |         | Causale Movimento  |        |                   |        |
| 15979                         | 09/02/21 | 09/02/21  |         | CS16040605 |         | ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE                         | 805,03 |                   | 0,00   |
| 1                             | P. N.    | 217/21    | S.Tec.  |            |         | P. N. 217/2021 S. Tec. - Incenti Man, Pronto Soccorso ASP AG |        |                   |        |
| 2                             |          |           |         | P202050601 |         | ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE                         | 0,00   |                   | 805,03 |
| T O T A L E M O V I M E N T I |          |           |         |            |         |  | 805,03 |                   | 805,03 |



ALLEGATO 1

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
AGRIGENTO**

**UOC SERVIZIO TECNICO**  
tel. 0922 407287 fax 0922 407309  
[www.aspag.it](http://www.aspag.it)  
Viale della Vittoria 321 – Agrigento

Prot. n. 29107 del 14/02/2020

Al R.U.P. Assistente tecnico  
dott. in ing. Antonino aquilina

E p.c. Direzione Generale F.F.

**DISPOSIZIONE DI SERVIZIO**

**Oggetto:** Disposizione di servizio relativa agli interventi urgenti di manutenzione ordinaria dei Pronto Soccorso presso i Presidi Ospedalieri dell'ASP di Agrigento.

**PREMESSO**

che è necessario provvedere alla nomina del R.U.P., da individuare tra il personale dipendente del Servizio Tecnico che sia in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire l'incarico di R.U.P., al fine di garantire lo svolgimento e l'esecuzione della procedura in oggetto, che si concluderà in tempi brevi;

**SI DISPONE**

di individuare e nominare quale RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 3, relativamente alla procedura di gara in oggetto, l'Assistente Tecnico, dott. in ing. Antonino Aquilina in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire l'incarico di R.U.P.

**Il Dirigente responsabile**  
**U.O.C. Servizio Tecnico**  
Maurizio Cimino







UOC SERVIZIO TECNICO  
tel. 0922 407287 fax 0922 407309  
[www.aspag.it](http://www.aspag.it)  
Viale della Vittoria 321 - Agrigento

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
**AGRIGENTO**

Allegato n. 2

**Oggetto:** Interventi urgenti di manutenzione ordinaria dei Pronto Soccorso presso i Presidi Ospedalieri dell'ASP di Agrigento

**ORDINE DI SERVIZIO DEL 14/02/2020**

*Atto di costituzione del gruppo di lavoro ai fini della liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/16*

**PREMESSO**

Che con disposizione di servizio prot. n. 29107 del 14/02/2020 è stato incaricato come RUP per gli interventi indicati in epigrafe, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'Assistente tecnico, dott. in ing. Antonino Aquilina;

Che si rende necessario affiancare il predetto RUP di personale dipendente che andrà a costituire il gruppo di lavoro per la indizione della gara per l'affidamento degli interventi urgenti di manutenzione ordinaria dei Pronto Soccorso presso i Presidi Ospedalieri dell'ASP di Agrigento e per le attività previste all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il richiamato art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**SI DISPONE**

La costituzione del gruppo di lavoro con i sotto indicati dipendenti in servizio presso l'U.O.C. Servizio Tecnico che collaboreranno con il RUP incaricato nelle attività di predisposizione, controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto e quant'altro necessario per la redazione e realizzazione dell'affidamento del servizio di che trattasi:

| INCARICO                            | DIPENDENTE                      | QUALIFICA                    | MATR.  |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| Responsabile unico del procedimento | Dott. in ing. Antonino Aquilina | Assistente tecnico           | 303865 |
| Collaboratore amministrativo        | Dott.ssa Giuseppina Indelfanto  | Collaboratore amministrativo | 500297 |
| Assistente tecnico                  | Geom. Francesco Vassile         | Assistente tecnico           | 101246 |
| Direttore dei lavori                | Geom. Francesco Vassile         | Assistente tecnico           | 101246 |

Con successivo atto sarà autorizzato il pagamento degli importi, relativi al lavoro ultimato, ai suddetti dipendenti.

Agrigento, 14/02/2020

U.O.C. Servizio Tecnico  
Dirigente responsabile  
Maurizio Cimino



REPUBBLICA ITALIANA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

**“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “**

**Oggetto:** *"Manutenzione ordinaria dei locali per il miglioramento dell'accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso negli Ospedali di proprietà dell'A.S.P. di Agrigento " - CIG :8239791AA1 “.*

**Impresa:** *FAREL s.r.l. con sede legale via Mozart n.7 -- 92100 Agrigento.*

**Contratto:** RdO n.1253676 del 25/03/2020 – prot.n.53524 del 31/03/2020.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE e CONCORDAMENTO NUOVI**

**PREZZI**



*redatto ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Leg.vo n.50/2016 ss.mm.ii. e dell'art.22,*

*comma 4, del D.M. 07 Marzo 2018, n.49*

**PREMESSO:**

▪ che con contratto prot.n.53524 del 31/03/2020 a seguito trattativa con un operatore RdO n.1253676 *acquistinretepa.it* - ME/PA del 25/03/2020 l'impresa *Farel Impianti s.r.l. via Mozart n.7 - Partita I.V.A.:02473780845* di Agrigento ha assunto formalmente l'esecuzione dei lavori meglio indicati in oggetto per l'importo di €. 34.602,88 al netto del ribasso d'asta del 10,11% (*dieci,undici per cento*) compreso di €.1.073,01 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

▪ che, in data 09/10/2020 con prot.n.151489 si è proceduto alla



consegna dei lavori ai sensi dell'art.5 del D.M. n.49/2018 ss.mm.ii.;

▪ che, in corso d'opera, per cause impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, a seguito dell'evoluzione della Pandemia da Covid-19, si sono dovuti obbligatoriamente seguire i protocolli imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per la prosecuzione dei cantieri di lavoro;

▪ l'importo complessivo della perizia, di cui il presente atto ne è parte integrante, avrà un importo netto contrattuale, per i lavori a corpo ed a misura, pari ad €33.423,90 al netto del ribasso d'asta applicato del 10,11% ed oltre ad €3.068,48 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo netto complessivo di €36.492,38;

▪ la suddetta perizia viene redatta ai sensi e per gli effetti dell'art.106, comma 1, lettera c, *"per circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto"*, a seguito dell'evoluzione della Pandemia da Covid-19, non è alterata la natura generale del contratto ed è finalizzata nell'esclusivo interesse dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

Nel dettaglio si riportano le motivazioni che hanno previsto la redazione della perizia:

1) A seguito dell'evoluzione della Pandemia da Covid-19 ci si è dovuti adeguare alla nuova normativa che prevede di seguire i nuovi protocolli al fine di evitare e/o limitare i contagi anche per quanto riguarda i cantieri edili.

▪ Con la presente perizia di variante il progetto originario non viene rimodulato ma per quanto potuto constatare in fase di esecuzione, le

ulteriori lavorazioni non previste prima assumono oggettivamente il carattere dell'inderogabilità ed assumono un carattere prioritario a



garanzia dell'incolumità delle maestranze che operano all'interno dei cantieri.


- Le nuove lavorazioni previste in perizia comporteranno un aumento della spesa rispetto al progetto esecutivo, pur tuttavia valutando in maniera del tutto oggettiva, le stesse sono assolutamente essenziali e certamente garantiranno tutte le prerogative del progetto iniziale.

### **TUTTO CIO' PREMESSO E PRESO ATTO**

*L'Anno DuemilaVenti, il giorno Dodici, del mese di Ottobre in Agrigento al Viale della Vittoria, 321 presso la sede dell'U.O.C. Servizio Tecnico, con il presente atto si conviene e stipula quanto di seguito:*

**Art.1)** *La Ditta Farel s.r.l. di Agrigento, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa sig. Giuseppe Fallea, si assume l'impegno già da adesso di eseguire senza alcuna eccezione ed obiezione tutti gli ulteriori lavori previsti in progetto oltre a quelli che si aggiungono, secondo il contratto stipulato in data 31/03/2020 RdO ME/PA n.1253676, nonchè del presente atto, redatto dal Direttore dei lavori Geom. Francesco Vasile in data 12/10/2020, così come disposto dall'art.106, comma12, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., il tutto secondo gli stessi patti e condizioni del contratto principale indicato a margine ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre a quelli che si aggiungono e concordano con il presente atto, che saranno anch'essi soggetti al medesimo ribasso d'asta del progetto originario;*

**Art.2)** *L'importo complessivo dei lavori, a corpo ed a misura, della perizia ammonta a complessivi € 40.251,59 (diconsi euro*



*Quarantamila duecentocinquantuno/59) compreso ad €. 3.068,48 (diconsi Euro Tremilasessantotto/48) per oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta.*

Alla perizia verrà applicato lo stesso ribasso d'asta, offerto in sede di gara, del 10,11% (diconsi Dieci,undici per cento), pertanto il nuovo importo netto contrattuale complessivo risulta pari ad €. 36.492,38 (diconsi euro Trentaseimilaquattrocentonovantadue/38) onnicomprensivo di €. 3.068,48 (diconsi Euro Tremilasessantotto/48) per oneri diretti della sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta, di cui €. 1.889,50 (diconsi Euro Milleottocentottantanove/50) per maggiori importi rispetto al contratto principale.

**Art.3)** Ai sensi e per effetto dell'art.22 del D.M. n.49/2018 ss.mm.ii, sulla base dei prezzi elementari del contratto principale vengono concordati ed aggiunti allo stesso i seguenti nuovi n.8 (Otto) prezzi, di seguito elencati:

**Nuovo Prezzo 1)** - Cod.26.8.5.1 – Acquisto e fornitura termometro digitale ad infrarossi no contact conforme alle Direttive CEE93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  ( $0.6^{\circ}\text{F}$ ) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere.

Per tutta la durata dei lavori.

Prezzo di applicazione cad. €. 123,80 (Euro Centoventitre/80).

**Nuovo Prezzo 2)** - Cod.26.8.7.1 – Costi per informazione ai lavoratori in attuazione delle indicazioni del piano di sicurezza specifico COVID-19 – Formazione specifica di 5 operai alla volta.

Per tutta la durata dei lavori.



Prezzo di applicazione all'ora (h) €. 42,64 (EURO Quarantadue/64).

**Nuovo Prezzo 3)** Cod.26.8.1.1.1- Maschera facciale ad uso medico

(Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.

Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante:

Tipo II - Prezzo di applicazione cad. €. 0,58 (Euro Zero/58).

**Nuovo Prezzo 4)** Cod.26.8.1.4 - Guanto medicale di protezione

monouso in lattice conforme a uni en 420:2010, uni en 455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009.

Prezzo di applicazione cad. €. 0,30 (Euro Zero/30).

**Nuovo Prezzo 5)** Cod.26.8.1.11 - Tuta di protezione monouso in

cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013.

Prezzo di applicazione cad. €. 8,90 (Euro Otto/90).

**Nuovo Prezzo 6)** Cod.26.8.1.7 - Occhiali a mascherina per la

protezione di viso ed occhi comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all'impatto

(45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane,

con trattamento anti appannamento Con vetro e trasmittanza termica

complessiva non superiore a 3,0 W/(m²/K).

Prezzo di applicazione cad. €. 13,36 (Euro Tredici/36).

**Nuovo Prezzo 7)** Cod.26.8.2.1.1 - Soluzione idroalcolica per

igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser; da

80 ml con dosatore.

Prezzo di applicazione cad. €. 4,87 (Euro Quattro/87).

**Nuovo Prezzo 8)** Cod.26.8.2.5 - SOLUZIONE DISINFETTANTE a



base di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) al 3% ] 10 volumi.

Prezzo di applicazione *litro* € 4,09 (Euro Quattro/09).


**Art.4)** A seguito della presente Perizia di variante per effetto delle ulteriori lavorazioni, non presenti nel precedente progetto esecutivo, a discrezione della direzione dei lavori e comunque di comune accordo con l'impresa aggiudicataria NON si rendono necessari ulteriori giorni lavorativi, rispetto alla data contrattuale del 07 Dicembre 2020, per l'ultimazione dei lavori.

**Art.5)** Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'impresa aggiudicataria dei lavori mentre lo sarà per questa Azienda solo dopo intervenute le superiori approvazioni di legge.

Agrigento, lì 12/10/2020


Il Direttore dei lavori

Geom. Francesco Vassallo



L'Impresa Farel s.r.l.


Sig. Giuseppe Fallea



Farel Impianti s.r.l.  
Via Mazzini, 7  
92100 Agrigento  
Partita IVA 0345

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonino Aquilina





Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO, P.I. e C.F. 02570930848

### U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

*ALLEGATO n. 1*

Stazione

**Appaltante :** AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO


**OGGETTO :** " INTERENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PRONTO SOCCORSO PRESSO I PRESID OSPEDALIERI DELL'ASP DI AGRIGENTO " - CIG.:8239791AA1.

**Impresa :** FAREL IMPIANTI SRL via Mozart n.7 - 92100 Agrigento.

## STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO in data 31/03/2020, RDO n 1253676 del 25/03/2020.


|   |            |  |           |
|---|------------|--|-----------|
| Data consegna parziale                                |            | Importo del progetto originario                                  | 49.962,96 |
| Data della consegna                                   | 09/10/2020 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                    | 1.073,01  |
| Data di inizio dei lavori                             | 12/10/2020 | Importo manodopera non soggetto a ribasso                        |           |
| Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori | 07/12/2020 | Somme a disposizione   | 11.588,95 |
| I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.         | 0          | Importo lavori a base d'asta                                     | 37.301,00 |
| Per cui la nuova scadenza del tempo utile             |            | Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10,11% | 33.529,87 |
| Giorni impiegati in più                               | 0          | Importo ribasso d'asta   | 3.771,13  |
| Giorni impiegati in meno                              | 12         |  |           |
| Data fine lavori                                      | 25/11/2020 | Importo assestamento contabile                                   | 45.326,55 |
|   |            | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta                    | 3.068,48  |
|   |            | Importo manodopera non soggetto a ribasso                        |           |
|   |            | Somme a disposizione   | 8.834,17  |
|   |            | Importo lavori a base d'asta                                     | 37.183,11 |
|   |            | Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 10,11% | 33.423,90 |
|   |            | Importo ribasso d'asta   | 3.759,21  |



*[Handwritten signature]*



| Num. Ord.       | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI   | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 1<br>Importo Totale |           |
|-----------------|------------------------|--|-----------|-----------------|--------------------------|-----------|
| LAVORI A MISURA |                        |  |           |                 |                          |           |
| 111.1.2         |                        | Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. | m²        | 5,236,814       | 5,66                     | 29.640,36 |
| 2PARACOLPI25    |                        | Fornitura e posa in opera di paracolpi in pvc delle dimensioni spessore da 25 cm. Compreso viti e tasselli necesari per l'ancoraggio a muro, della manopera e di quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.   | m         | 260,510         | 26,38                    | 6.872,26  |
| 39.1.16         |                        | Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in lamiera di acciaio zincato collocato in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.  | m         | 243,000         | 3,18                     | 772,74    |
| 426.6.5         |                        | Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.   | cad       | 2,000           | 2,13                     | 4,26      |
| 526.6.3         |                        | Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.   | cad       | 2,000           | 25,30                    | 50,60     |
| 626.6.11        |                        | Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.  | cad       | 2,000           | 34,50                    | 69,00     |
| 726.6.12        |                        | Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e              |           |                 |                          |           |
| A RIPORTARE     |                        |  |           |                 | 37.409,22                |           |



| Num. Ord.    | Articolo Elenco Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI  | Quantita' | Prezzo Unitario | Pag. 2<br>Importo Totale |
|--------------|------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------------|
|              |                        | RIPORTO   |           |                 | 37.409,22                |
|              |                        | Coordinamento.  |           |                 |                          |
|              |                        | cad   | 2,000     | 69,00           | 138,00                   |
| 826.1.10     |                        | Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento.<br>- per ogni m <sup>3</sup> e per tutta la durata dei lavori |           |                 |                          |
|              |                        | m <sup>3</sup>  | 5,280     | 15,70           | 82,90                    |
| 926.1.11     |                        | Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.  |           |                 |                          |
|              |                        | cad   | 50,000    | 12,52           | 626,00                   |
| 1026.8.5.1   |                        | ACQUISTO E FORNITURA TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza minima di $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ( $0.6^{\circ}\text{F}$ ) e responsività pari ad 1 sec. per controllo temperatura corporea personale in ingresso al cantiere   |           |                 |                          |
|              |                        | cad   | 1,000     | 123,80          | 123,80                   |
| 1126.8.7.1   |                        | COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai alla volta   |           |                 |                          |
|              |                        | h   | 4,000     | 42,64           | 170,56                   |
| 1226.8.1.1.1 |                        | MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante: tipo II   |           |                 |                          |
|              |                        | cad   | 333,000   | 0,58            | 193,14                   |
| 1326.8.1.4   |                        | GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:2009.   |           |                 |                          |
|              |                        | cad   | 666,000   | 0,30            | 199,80                   |
| 1426.8.1.11  |                        | TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013.   |           |                 |                          |
|              |                        | cad   | 111,000   | 8,90            | 987,90                   |
| 1526.8.1.7   |                        | OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 - F 34 (F: resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti appannamento   |           |                 |                          |
|              |                        | cad   | 9,000     | 13,36           | 120,24                   |
| 1626.8.2.1.1 |                        | SOLUZIONE IDROALCOLICA PER  |           |                 |                          |
|              |                        | A RIPORTARE   |           |                 | 40.051,56                |



[illegible]

|   |   |           |           |
|---|---|-----------|-----------|
| Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza                | € | 40.251,59 |           |
| A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori                 | € | 3.068,48  |           |
| Importo lavori a misura soggetti a ribasso                      | € | 37.183,11 |           |
| Il ribasso d'asta del 10,11% su € 37.183,11                     | € |           | 3.759,21  |
| Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza | € |           | 33.423,90 |
| Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori                   | € |           | 3.068,48  |
| Lavori a misura al netto  | € |           | 36.492,38 |

# IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

A CUI SI DETRAE:

- Certificati acconto emessi

N°1 del 26/11/2020 di €. 34324,40

SOMMANO

TOTALE A DETRARRE

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| € |              | 36.492,38    |
| € | €. 34.324,40 | €. 34.324,40 |
| € |              | 2.167,98     |



Agrigento, li 04/12/2020

Il Direttore dei lavori

*Franco Val*

Il Responsabile del procedimento


*[Signature]*

FARMA S.p.A. s.r.l.  
Via S. Maria  
92100 AGRIGENTO  
Part. IVA 02473780915

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Agrigento

Il Responsabile del procedimento





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321- 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

**“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “**

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - pec: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**Oggetto:** "Manutenzione ordinaria dei locali per il miglioramento dell'accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso negli Ospedali di proprietà dell'A.S.P. di Agrigento " - CIG.:8239791AA1 “.

**Impresa:** Farel Impianti s.r.l. con sede legale via Mozart n.7 – 92100 Agrigento.

**Contratto:** RdO n.1253676 del 25/03/2020 – prot.n.53524 del 31/03/2020.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. )

**RELAZIONE**

▪ PROGETTO.

Il progetto esecutivo redatto da questa U.O.C. Servizio Tecnico, dal Geom. Francesco Vasile, ha previsto le opere di manutenzione ordinaria presso i Pronto Soccorso degli Ospedali di proprietà di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento finalizzato al miglioramento dell'accoglienza dell'utenza.

Il progetto esecutivo è stato approvato con la superiore *Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.262 del 24/02/2020*, nell'importo complessivo di €49.962,96 (diconsi euro Quarantanovemilanovecentosessantadue/96), così ripartito:

**Parte A) per lavori a base d'appalto:**

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| Per opere a misura ed a corpo             | € | 37.301,00 |
| Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori | € | 1.073,01  |

---

|                                       |          |                  |
|---------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Totale lavori a base d'appalto</b> | <b>€</b> | <b>38.374,01</b> |
|---------------------------------------|----------|------------------|

---

**Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:**

|  |   |          |
|--|---|----------|
| Imprevisti   | € | 1.918,70 |
| Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 | € | 805,85   |
| I.V.A. ed eventuali altre imposte                        | € | 8.864,40 |

---

|                                    |          |                  |
|------------------------------------|----------|------------------|
| <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>€</b> | <b>11.588,95</b> |
|------------------------------------|----------|------------------|

---

|                                   |          |                  |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| <b>Totale Parte A) + Parte B)</b> | <b>€</b> | <b>49.962,96</b> |
|-----------------------------------|----------|------------------|

---



▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA.-

I lavori sono stati finanziati con somme a carico del Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale Salute giusto D.A. n.365 del 12/03/2019 per la realizzazione del Progetto obiettivo PSN 2017 – linea progettuale ministeriale 2.1 “Progetto regionale per il miglioramento dell'accoglienza dei servizi di Pronto Soccorso”, come espressamente previsto dalla *Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.262 del 24/02/2020*, che ha approvato l'intero progetto ed ha autorizzato il R.U.P., a procedere con la procedura di affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;

▪ ASSUNTORE DEI LAVORI.- CONTRATTO.

A seguito della procedura di affidamento diretto effettuata tramite piattaforma *acquistinrete.pa ME/PA*, trattativa n.RdO n.1253676 del 25/03/2020, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente per l'esecuzione, con *Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.745 del 13/05/2020*, all'*Impresa Farel Impianti s.r.l.* con sede legale in *via Mozart n.7 – 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02473780845*, che ha offerto il ribasso del 10,11% sull'importo posto a base d'asta, per un importo netto contrattuale complessivo di €34.602,88 (Euro Trentaquattromilaseicentodue/88) onnicomprensivo di €1.073,01 (Euro Millesettantatre/01) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre I.V.A.. Il tutto è stato formalizzato con contratto d'appalto registrato su ME/PA in data 31/03/2020 prot.n.53524, come si evince dal quadro sottostante:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Parte A) per lavori a base d'appalto:</b>                   |                    |
| Per opere a misura ed a corpo                                  | 37.301,00 €        |
| Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori                      | 1.073,01 €         |
| Ribasso d'asta 10,11% su 37.301,00                             | - 3.771,13 €       |
| <b>Totale lavori a base d'appalto</b>                          | <b>34.602,88 €</b> |
| <b>Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:</b> |                    |
| Imprevisti   | 1.918,70 €         |
| Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016       | 805,85 €           |
| I.V.A. ed eventuali altre imposte su                           | 8.034,75 €         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                             | <b>10.759,30 €</b> |
| <b>Totale Parte A) + Parte B)</b>                              | <b>45.362,18 €</b> |



▪ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.

La Ditta *Farel Impianti s.r.l.* con sede legale in *via Mozart n.7 – 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02473780845*, affidataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari) ha preventivamente comunicato il proprio codice IBAN: IT 05 U 0577216601CC0790075221 Banca Popolare Sant'Angelo – filiale di Agrigento,

relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

#### ▪ CONSEGNA DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati, all'impresa affidataria *Farel Impianti s.r.l.* da parte del Direttore dei lavori, con Verbale prot.n.151489 del 09/10/2020.

#### ▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Come espressamente indicato, nel *Verbale di consegna*, i lavori dovevano concludersi entro 60 (*Sessanta*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del verbale di consegna emesso dalla Direzione dei lavori, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava fissato al 07/12/2020.

#### ▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.

Durante l'esecuzione dei lavori, è stato modificato il contratto in aumento secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2 lett.b), comunque derivate da cause imprevedute ed imprevedibili a seguito dell'evoluzione della Pandemia da Covid-19, utilizzando la quota parte degli imprevisti già previsti in progetto che comunque *NON* hanno alterato la natura complessiva del contratto originario e *NON* ha modificano il quadro economico approvato con la superiore Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.745 del 13/05/2020, come si può rilevare dal prospetto sottostante:

##### **Parte A) per lavori a base d'appalto:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Per opere a misura ed a corpo  | 40.251,59 €        |
| Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori                                    | 3.068,48 €         |
| lavori soggetti a ribasso d'asta   | 37.183,11 €        |
| Ribasso d'asta su 37.183,11  | - 3.759,21 €       |
| importo depurato del ribasso d'asta  | € 33.423,90        |
| <b>importo netto contrattuale compreso oneri sicurezza a seguito ribasso</b> | <b>€ 36.492,38</b> |

##### **Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Imprevisti   | € 29,20            |
| Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 | € 805,85           |
| I.V.A. ed eventuali altre imposte                        | € 8.034,75         |
| <b>Totale somme a disposizione</b>                       | <b>€ 8.869,80</b>  |
| <b>Totale Parte A) + Parte B)</b>                        | <b>€ 45.362,18</b> |



#### ▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 12/10/2020 sono stati redatti n.1 " *Verbale di concordamento di nuovi prezzi* " .

#### ▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 12/10/2020 è stato redatto n.1 " *Atto di sottomissione* " con il quale sono stati previsti di utilizzare quota parte €1.889,50 su €1.918,70 degli importi delle somme a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti, con il quale è stato modificato il contratto in aumento per i lavori secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2 lett.b) che ha comportato modificazioni che non alterano comunque l'importo autorizzato con la

▪ SOSPENSIONI .-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* è intervenuta alcuna sospensione dei lavori;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, *NON* sono state disposte riprese dei lavori.

▪ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, *NON* sono state concesse proroghe rispetto alla naturale scadenza del 07/12/2020 come espressamente indicato nel verbale di consegna dei lavori.

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno *25 Novembre 2020*, come comunicato a mezzo pec dall'impresa con nota del 26/11/2020 acquisita da questa Azienda con prot.n.184792 del 30/11/2020.

▪ PENALI PER RITARDO.-

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza *NON* è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ ORDINI DI SERVIZIO.-

Nel corso dei lavori il Direttore dei lavori ha impartito *n.2(Due) ordini di servizio* all'Appaltatore, che risultano allegati agli atti, controfirmati dall'Appaltatore senza riserva od obiezione alcuna.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori *NON* sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori dell'impresa appaltatrice *NON* ha richiesto anticipazione in denaro;

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la *Ditta Farel Impresa s.r.l. NON* ha formalmente richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni del *progetto*, ed in conformità agli ordini di servizio e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, *Geom. Francesco Vasile (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori)*;

▪ FUNZIONI DI RUP.-

Nel corso dei lavori, le funzioni di RUP sono state svolte dal *Ing. Antonino Aquilina*;

▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.-





Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori in data 04 Dicembre 2020 dal quale si evince che risulta ancora da liquidare all'Impresa *Farel Impianti s.r.l.* con sede legale in via Mozart n.7 – 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02473780845 la somma complessiva di € 2.167,98 (diconsi euro Duemilacentosessantasette/98) al netto del ribasso d'asta offerto, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Dall'importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad | € | 36.492,38        |
| - sono stati dedotti gli acconti corrisposti con:       | € | -                |
| - S.A.L. n.1  | € | 34.324,40        |
|   | € | -                |
|   | € | -                |
|   | € | -                |
|   | € | -                |
| <b>Totale delle deduzioni:</b>                          | € | <b>34.324,40</b> |

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € **2.167,98**

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con:

- 1) *Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.745 del 13/05/2020* che ha approvato gli atti di gara e proceduto con l'aggiudicazione definitiva all'impresa *Farel Impianti s.r.l. di Agrigento*, nell'importo complessivo di € 45.362,18 (diconsi Euro Quarantacinquemilatrecentosessantadue/18).

Pertanto, dal confronto tra la somma autorizzata e quella spesa, si ha:

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <b>Importo complessivo dei lavori autorizzati</b>                   | € | <b>45.362,18</b> |
| Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta | € | 36.492,38        |
| I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti                                   | € | 8.028,32         |
| Importo per spese tecniche di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016  | € | 805,03           |
|   | € | -                |
| <b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>       | € | <b>45.325,73</b> |
| <b>ECONOMIE O MINORE SPESA</b>                                      | € | <b>36,45</b>     |



▪ RISERVE DELL'IMPRESA.-

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria *NON* ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.-

Per il progetto di cui sopra la figura del *Coordinatore per la Sicurezza in Fase di progettazione* è stata assolta dal Ing. *Alessandro Di Nolfo* in forza a questa Azienda mentre in *Fase di Esecuzione* sono stati assolti dall'Arch. *Marcello Angelo Grillo* giusta Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.807 del 25/05/2020 e successivo contratto prot.n.144054 del 29/09/2020 a seguito RdO

n.1374897 su [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it), Me/Pa, il tutto secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii. integrato con la Legge 07/07/2009 n.88 e con il Decreto Legislativo n.106/2009 ss.mm.ii.;

▪ INFORTUNI DI LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori **NON** si sono riscontrati e verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'Impresa *Farel Impianti s.r.l.* con sede legale in *via Mozart n.7 - 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02473780845*, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento mediante polizza assicurativa n.14467637 con decorrenza continuativa.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, all'Impresa *Farel Impianti s.r.l.* con sede legale in *via Mozart n.7 - 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02473780845*, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, come si evince dal prospetto sottostante:

a) Numero protocollo INPS 22222592 data richiesta 28/07/2020 validità fino al 25/11/2020.

b) Numero protocollo INPS 23995127 data richiesta 25/11/2020 validità fino al 25/03/2021.

Pertanto l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-

Il sottoscritto direttore dei lavori **NON** ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.-

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti di privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà esclusiva dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene pertanto di potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad *opponendum*.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI.-

I lavori sono stati diretti dal *Geom. Francesco Vasile* dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'*U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori si è redatto il Piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Ing. Alessandro Di Nolfo, nonché acquisito il DUVRI da parte del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.

Successivamente l'Impresa *Farel Impianti s.r.l.*, ha presentato il proprio *Piano Operativo di Sicurezza*.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

## VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data *03 Dicembre 2020* sono intervenuti:

- Il *Geom. Francesco Vasile*, in qualità di Direttore dei lavori;
- il sig. *Giuseppe Fallea*, legale rappresentante dell'impresa *Farel Impianti s.r.l.*;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:



- si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;
- si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;
- si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Direttore dei lavori*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

## VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto *Geom. Francesco Vasilè (Direttore dei lavori)*, responsabile dell'esecuzione dei lavori, nella superiore considerazione che:

- le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;
- l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.

Pertanto, per i motivi di cui sopra

## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'*Impresa Farel Impianti s.r.l.* con sede legale in via Mozart n.7 - 92100 Agrigento - partita I.V.A.:02473780845, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati *Regolarmente eseguiti*, quindi ne

## LIQUIDANO

il credito liquido dell'impresa come segue:

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| Importo netto dei lavori eseguiti:           | € | 36.492,38        |
| - Deduzioni per acconti corrisposti:         |   |                  |
| <i>S.A.L. n.1</i>                            | € | 34.324,40        |
| <b>Totale delle deduzioni</b>                | € | <b>34.324,40</b> |
| <b>resta il credito liquido dell'impresa</b> | € | <b>2.167,98</b>  |

il saldo di cui sopra pari ad € 2.167,98 (diconsi Euro Duemilacentosessantasette/98) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 2.644,94 (diconsi Euro Duemilaseicentosessantaquattro/94), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla all'*Impresa Farel Impianti s.r.l.* di Agrigento salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Agrigento, li

L'IMPRESA

*Farel Impianti s.r.l.*

*FAREL IMPIANTI S.R.L.*

*Via Mozart, 7*

*92100 AGRIGENTO*

*part. IVA 02473780845*

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Antonino Aquilina*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Geom. Francesco Vasilè*





ASP AGRIGENTO  
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO  
P.Iva 02570930848 - C.F. 02570930848  
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

U.O.C. UFFICIO TECNICO

## ORDINATIVO D'ACQUISTO

| Num.                                | 2021/65 | Data                  | 02/02/2021 | Pag. 1 / 1 |
|-------------------------------------|---------|-----------------------|------------|------------|
| RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA |         |                       |            |            |
| Codice Ufficio                      |         | Codice Univoco Ordine |            |            |
| 53LDIT                              |         | 20-2021-65            |            |            |

|                      |   |   |  |
|----------------------|---|---|--|
| FORNITORE:           | 25005091  | <b>SPETT.LE:</b><br>FAREL IMPIANTI S.R.L.<br>VIA MOZART, 7<br>92100 AGRIGENTO (AG)<br>Tel. 0922 437400 - Fax. |  |
| Operatore:           | Aquilina Antonino -   |   |  |
| Termini di consegna: | OGGETTO:<br>UFFICIO TECNICO - Vie della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO  |   |  |
| CONTRATTO:           | (G)C2020/56 - Interventi urgenti di manutenzione ordinaria dei Pronto Soccorso Ospedalieri dell'ASP di Agrigento. | Codice CIG : 8239791AA1   |  |
| Cod.CDC:             | 2000 09 P.O. SCIACCA - COSTI COMUNI   |   |  |

| Q.tà | U.M. | Descrizione Merce                 | Prezzo Unit. | Sconto | Val. Nominale | IVA |
|------|------|-----------------------------------|--------------|--------|---------------|-----|
| 1    | NR   | IMMOBILIZZAZIONI DA FINANZIAMENTO | € 2.167,98   | 0,00   | € 2.167,98    | 22  |
|      |      | Cod.Cig: 8239791AA1               | Ns.Cod.: 831 |        |               |     |

| Condizioni di Pagamento | Imponibile | Imposta | Totale   |
|-------------------------|------------|---------|----------|
| -                       | 2.167,98   | 476,96  | 2.644,94 |

Condizioni generali d'acquisto:

- \* La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- \* La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- \* Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- \* Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

U.O.C. Servizio Tecnico  
Il Dirig. Ing. Dott. Alessandro Dinolfo



**LISTA DI LIQUIDAZIONE**  
N.° Liq.: 686 Del 04/02/2021**ASSEGNATARIO: 203 - SERVIZI CENTRALI****PRG. SPESA: 2020 / 1000 - IMMOBILIZZAZIONI DA FINANZIAMENTO****CONTO: A101021001 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO****Fornitore: (25005091) FAREL IMPIANTI S.R.L.**VIA MOZART, 7  
92100 AGRIGENTO (AG)  
C.F. - P.IVA: 02473780845

| <u>Protocollo</u> | <u>Data Prot.</u> | <u>Cont.</u> | <u>Num. Documento</u> | <u>Data Doc.</u> | <u>Importo</u> | <u>Codice CIG</u> | <u>Codice CUP</u> |
|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0 / 2020 / 46268  | 17/12/2020        | IS GE        | 29/20                 | 04/12/2020       | € 2.644,94     | 8239791AA1        |                   |

**Totale Fornitore - 25005091****€ 2.644,94****TOTALE CONTO - A101021001****€ 2.644,94****TOTALE PRG. SPESA - 2020 / 1000****€ 2.644,94****TOTALE ASSEGNATARIO - 203****€ 2.644,94**IL RUP  
FATTURA REGOLARE  
PER LA LIQUIDAZIONEIL RUP  
LAVORO  
REGOLARMENTE  
ESEGUITO

SERVIZI CENTRALI



Tel. 0922/407423 ~ Fax 0922/407309

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

A.S.P. Agrigento - CIG:8239/91AA1 - (ALLEGATO DI LIQUIDAZIONE)

| Ingr. Antonio<br>Aquilina<br>(matr.303865) | Geom. Francesco<br>Vasile (matr.101246) | Dott.ssa Giuseppina<br>Indelicato<br>(matr.500997) |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
| 12,88 €                                    |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
| 32,20 €                                    |   |  |
|  |   |  |
| 64,40 €                                    |   |  |
|  |   |  |
| 80,50 €                                    |   |  |
|  |   |  |
| 80,50 €                                    |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | 128,81 €                                |  |
|  | 32,20 €                                 |  |
|  | 32,20 €                                 |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  | 64,40 €                                 |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   | 64,40 €  |
|  |   | 51,52 €  |
|  |   |  |
| 270,49 €                                   | 257,61 €                                | 115,92 €   |

~~RESPONSIBLE~~





## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_23995127 | Data richiesta | 25/11/2020 | Scadenza validità | 25/03/2021 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | FAREL IMPIANTI S.R.L.             |
| Codice fiscale                | 02473780845                       |
| Sede legale                   | VIA MOZART N 7 AGRIGENTO AG 92100 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

|            |
|------------|
| I.N.P.S.   |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE       |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.







## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'A.S.P. di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i.,

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09  
dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo,  
dal \_\_\_\_\_

X Immediatamente esecutiva dal **16 FEB. 2021**

Agrigento, li **16 FEB. 2021**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi