







**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 939 DEL 25 MAG 2022**

**OGGETTO: Accordo quadro 2020 per la realizzazione di lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento – Approvazione atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione - Lotto 3 CIG 8125199653 – CUP C68I19000480002.**

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO	
PROPOSTA N. <u>1035</u> DEL <u>23/05/2022</u>	
Il Responsabile Unico del Procedimento L'Assistente Tecnico Geom. Francesco Vasile 	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Direttore F.F. Dott. Ing. Alessandro Dinglfo 

<b>VISTO CONTABILE</b>	
Si attesta la copertura finanziaria: <input type="checkbox"/> come da prospetto allegato ( ALL. N. _____ ) che è parte integrante della presente delibera.	
<input type="checkbox"/> Autorizzazione n. _____ del _____ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C.E.</span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C.P.</span>	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome e Firma) Addetto Resp. Contabile Coll. Artim. <u>GLORIA PICONE</u> 	IL DIRETTORE U.O.C. SEF e P. (Indicazione del Nome e Firma) SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIALE Dr. Beatrice Salvo 

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 23 MAG 2022

L'anno duemilaventidue il giorno VENTICINQUE del mese di MAGGIO  
 nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Dott. Ing. Alessandro Dinolfo**

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### **PREMESSO che:**

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1170 del 14/11/2019 è stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., per la conclusione di un Accordo Quadro, per l'affidamento dei "Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento" per l'importo complessivo di €. 1.245.270,80 (di cui €. 994.170,00 per lavori ed € 251.100,80 per somme a disposizione) articolata in 5 lotti:
- **LOTTO 1** – (CIG 81249844E7 – CUP C48I19000350002) Ospedale "S. Giovanni Di Dio di Agrigento": importo dei lavori €. 225.500,00 di cui € 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **LOTTO 2** – (CIG 8125114030 – CUP C68I19000470002) Edifici ricadenti nei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Favara, Aragona, Comitini, Raffadali, Ioppolo Giancaxio, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Casteltermini, Cammarata, San Giovanni Gemini: importo dei lavori €. 220.375,00 di cui € 5.375,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **LOTTO 3** – (CIG 8125199653 – CUP C68I19000480002) Ospedale "Giovanni Paolo II° di Sciacca ed edifici ricadenti nei comuni di Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago": importo dei lavori €. 215.250,00 di cui € 5.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **LOTTO 4** – (CIG 81252364DC – CUP C68I19000480002) Ospedale di Ribera "F.lli Parlapiano" ed edifici ricadenti nei comuni di Ribera, Realmonte, Siculiana, Montallegro, Calamonaci, Cianciana, Alessandria della Rocca, Bivona, Santo Stefano di Quisquina, Burgio, Lucca Sicula, Villafranca Sicula: importo dei lavori €. 169.125,00 di cui € 4.125,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- **LOTTO 5** – (CIG 8125273365 – CUP C88I19000160002) Ospedale di Licata "San Giacomo d'Altopasso", Ospedale di Canicattì "Barone Lombardo" ed edifici ricadenti nei comuni di Palma Montechiaro, Naro, Licata, Campobello di Licata, Ravanusa, Camastra, Canicattì, Racalmuto, Grotte, Castrolibero: importo dei lavori €. 163.920,00 di cui € 3.920,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Il RUP della procedura, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e nel rispetto delle linee guida ANAC, è stato inizialmente individuato nella persona del Collaboratore Tecnico Geom. Leonardo Capraro giusta disposizione di servizio di costituzione gruppo di lavoro del 23/10/2019 dal Dirigente Responsabile protempore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Maurizio Cimino fino alla data del 10/02/2020 e, successivamente sostituito giusta nota prot. 25142 del 10/02/2020, con l'Assistente Tecnico Geom. Francesco Vasile, giusta disposizione di servizio prot. n. 41775 del 05/03/2020;
- con disposizione di servizio di costituzione del gruppo di lavoro del 23/10/2019 sono stati individuati i seguenti Direttori dei lavori per ciascuno dei 5 lotti:  
Lotto 1: Assistente Tecnico, Geom. Salvatore Palumbo;  
Lotto 2: Assistente Tecnico, Geom. Francesco Milioto;

Lotto 3: Assistente Tecnico, Ing. Antonino Aquilina;  
Lotto 4: Collaboratore Tecnico, Geom. Salvatore Palumbo;  
Lotto 5: Assistente Tecnico, Geom. Mauro Miccichè.

- Con Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 410 del 11/03/2020 venivano approvati gli atti di gara ed aggiudicati i lavori oggetto del “Contratto Accordo Quadro” per ciascuno dei cinque Lotti dei lavori sugli immobili ASP e precisamente:
- **LOTTO 1**, alla Ditta **RESTIVO COSTRUZIONI S.r.l** con sede in Via Cavalieri Magazzeni n. 2 Agrigento (AG) partita iva n. 02964570846, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso del 22,4159 % per un importo complessivo di € 225.500,00 oltre IVA di cui € 220.000,00 per lavori ed € 5.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (contratto stipulato il 15/05/2020 prot. n. 73642);
- **LOTTO 2**, alla Ditta **S.C.M. S.r.l** con sede in Viale Aldo Moro n. 103 Favara (AG), partita iva n. 02201920846, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso del 29,8990% per un importo complessivo di € 220.375,00 oltre IVA di cui € 215.000,00 per lavori ed € 5.375,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (contratto stipulato il 20/05/2020 prot. n. 75917);
- **LOTTO 3**, alla Ditta **SAVIOR S.r.l** con sede in con sede in Via Giappone n. 16 Favara (AG), partita iva n. 02964570846, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso dell’11,1927% per un importo complessivo di € 215.250,00 oltre IVA di cui € 210.000,00 per lavori ed € 5.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (contratto stipulato il 15/05/2020 prot. n. 73648);
- **LOTTO 4**, al **CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE A.r.l.** con sede in Viale della Vittoria n. 85 Agrigento (AG) partita iva n. 02668400845, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso dell’11,4510 % per un importo complessivo di € 169.125,00 oltre IVA di cui €165.000,00 per lavori ed € 4.125,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (contratto stipulato il 18/05/2020 prot. n. 74737);
- **LOTTO 5**, alla Ditta **ICPA S.r.l** con sede in Via del Mandarino snc Porto Empedocle (AG) partita iva n. 02862930845, che ha prodotto la migliore offerta con ribasso del 31,2719% per un importo complessivo di € 163.920,00 oltre IVA di cui € 160.000,00 per lavori ed € 3.920,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (contratto stipulato il 18/05/2020 prot. n. 74717);
- le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i 5 lotti, sono state svolte dal professionista esterno incaricato Ing. Giuseppe Bellia, nominato con Deliberazione del Direttore F.F. n. 438 del 17/03/2020 in virtù del disciplinare d’incarico del 24/03/2020 per un compenso di €. 20.848,73, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 264 del 08/10/2020 al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, si è reso necessario procedere all’estensione con aumento del quinto d’obbligo dell’importo dei contratti stipulati con le ditte esecutrici nell’ambito del contratto di Accordo Quadro senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell’art. 106, comma 1 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., secondo i seguenti importi pari al 20% dell’importo contrattuale per ciascuno dei lotti di gara e precisamente:  
**LOTTO 1:** Ditta **RESTIVO COSTRUZIONI S.r.l** importo contrattuale € 225.500,00 aumentato del 20% per un importo di € 45.100,00;  
**LOTTO 2:** Ditta **S.C.M. S.r.l** importo contrattuale € 220.375,00 aumentato del 20% per un importo di € 44.075,00;  
**LOTTO 3:** Ditta **SAVIOR S.r.l** importo contrattuale € 215.250,00 aumentato del 20% per un importo di € 43.050,00;  
**LOTTO 4:** **CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOCIETA' CONSORTILE A.r.l.** importo contrattuale € 169.125,00 aumentato del 20% per un importo di € 33.825,00;  
**LOTTO 5:** Ditta **ICPA S.r.l** importo contrattuale € 163.920,00 aumentato del 20% per un importo di € 32.784,00;

- con la medesima Deliberazione n. 264/2020, al fine di garantire il coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione dei suddetti lavori, si è reso necessario incrementare anche l'importo contrattuale di € 20.848,73 pattuito con il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Ing. Giuseppe Bellia nella stessa misura del 20% e quindi per l'importo di €. 4.169,74 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- PRESO ATTO** che:
- in data 15/05/2020 prot. n. 73648, è stato stipulato il contratto con la Ditta SAVIOR S.r.l., con sede in Via Giappone n. 16 Favara (AG) aggiudicataria del Lotto 3;
  - nel corso della durata dell'accordo quadro per il suddetto Lotto n. 3 sono stati emessi n. 7 ordini di servizio con i rispettivi certificati di pagamento per un importo complessivo di € 258.201,19 oltre IVA;
  - i lavori, in relazione all'ultimo ordine di servizio emesso in data 18/06/2021 e trasmesso alla Ditta Savior S.r.l. a mezzo pec prot. n. 114039 del 24/06/2021 dovevano concludersi entro 30 giorni successivi allo stesso ordine di servizio entro e non oltre il 24/07/2021;
  - l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/07/2021, come comunicato dalla Ditta Savior S.r.l., in anticipo di n. 18 giorni rispetto alla naturale scadenza del 24/07/2021
  - lo stato finale dei lavori redatto in data 07/07/2021 ammonta ad € 258.201,19 oltre IVA, firmato dalla Ditta Savior S.r.l. senza riserva alcuna e da cui detraendo l'ammontare dei certificati precedenti per € 255.193,03 rimane un credito netto per l'impresa di € 3.088,16 oltre IVA (**All.1**);
  - **RITENUTO**, pertanto, di procedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione redatti dalla Direzione dei Lavori (**All. 2**);
  - **CONSIDERATO** che la Ditta Savior S.r.l., ha presentato la fattura n. 15 del 09/08/2021 relativa al credito finale pari ad € 3.088,16 oltre IVA e successivamente ha regolarmente versato la polizza fidejussoria a garanzia della rata finale, così come previsto dall'art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
  - che a seguito dell'emissione della fattura da parte della Ditta Savior S.r.l. si è proceduto alla liquidazione di quanto dovuto giusto ordinativo d'acquisto n. 387/2021 del 09/08/2021 e lista di liquidazione n. 4896 del 21/09/2021;
- DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;
- DATO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii..

## **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:


1. **DI APPROVARE** gli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativamente all'Accordo Quadro 2020 "Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento" **Lotto 3** (CIG 8125199653 – CUP C68I19000480002).
2. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.
3. **DI DARE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii..

4. **DI DISPORRE** che l'esecuzione del presente atto sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. S.E.F.P., ciascuna per la parte di propria competenza.
5. **DI MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in questione.
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it), sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti", al fine di rendere pubblico il resoconto del procedimento ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e del DLgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii..

**ATTESTA** altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico**


Dott. Ing. Alessandro Dinolfo



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**


Parere

Data

  
24/05/2022


**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Alessandro Mazzara




Parere

Data

  
24/05/2022

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Mancuso



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dott. Ing. Alessandro Dinolfo Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dott. Ing. Alessandro Dinolfo Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico.


**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**


Dott. Mario Zappia



**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque







**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

Stazione Appaltante: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**OGGETTO :** ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITÀ DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL' ASP DI AGRIGENTO, RDO/ME.PA. N. 1902431 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LOTTI NN. 1, 2, 3, 4 E 5. - CIG.:8125199653 (lotto n.3)

**Impresa :** SAVIOR s.r.l. con sede legale in Via Giappone n. 16 92026 Favara

**STATO FINALE DEI LAVORI**

CONTRATTO in data 15/05/2020, n. RdO 2467810

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne) € 241.717,05

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 5.250,00

Importo Contrattuale € 215.250,00

Atto Aggiuntivo al Progetto € 43.050,00

Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 11,1927 % € 258.300,00

PER SPESE TECNICHE, così distribuite:

<b>Tempi</b>	
Data consegna parziale	
Data della consegna	17/03/2020
Data di inizio dei lavori	21/03/2020
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori. . . . .	15/05/2021
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	0
Giorni impiegati in più	0
Giorni impiegati in meno	0

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

€



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
<b>LAVORI A MISURA</b>						
121.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	m <sup>2</sup>	75,120	15,78	1.185,39
221.1.5.2		Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano	m <sup>3</sup>	13,853	454,39	6.294,67
321.1.17		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	427,810	4,74	2.027,83
421.1.24		Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	cad	19,000	22,35	424,65
521.1.18		Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	427,810	5,26	2.250,27
621.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	299,065	10,84	3.241,85
7RIMONTAGGI O		Operazioni di rimontaggio controsoffitto composto da doghe metalliche precedentemente smontato e posato in area interna al cantiere, necessario per consentire di effettuare i lavori. Compreso di eventuali operazioni di limatura e o raddrizzamento delle doghe metalliche di controsoffitto. Compresa della manodopera necessaria, e dell'attrezzatura necessaria per dare l'opera rimontata, finita a perfetta regola d'arte e perfettamente funzionante.	h	27,000	64,86	1.751,22
821.1.23		Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.	m	10,000	4,27	42,70
921.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti				
A RIPORTARE						


~~SANITARIO S.r.l.~~  
L'AMMINISTRATORE UNICO



7.218,58




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			17.218,58	
		provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.	m <sup>3</sup>	25,209	32,26	813,26
102.2.5		Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 12,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica in lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre di gesso dello spessore non inferiore a 13 mm, fissato alla struttura metallica con viti autoperforanti; giunzioni finite con sigillatura eseguita con idoneo composto ed armate con nastro di fibra di vetro; il tutto compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in conformità alle indicazioni delle case produttrici, già pronto per la tinteggiatura.	m <sup>2</sup>	233,284	53,94	12.583,34
1121.2.18		Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	3.430,129	11,98	41.092,93
125.2.5.3		Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta per pressatura a secco d'impasto atomizzato derivante da miscele di minerali caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm <sup>2</sup> , assorbimento d'acqua non superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106, resistenza all'abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm <sup>3</sup> , durezza superficiale pari a 7 ÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130), resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.				
		per piastrelle 20x20 cm s = 8 mm	m <sup>2</sup>	50,935	47,57	2.422,98
1311.1.2		Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti idonea in ambienti con forte presenza di vapore. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.				
		A RIPORTARE				74.131,09




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			74.131,09
		m <sup>2</sup>	8.022,292	5,66	45.406,18
14	PARACOLPI25	Fornitura e posa in opera di paracolpi in pvc delle dimensioni spessore da 25 cm. Compreso viti e tasselli necessari per l'ancoraggio a muro, della manopera e di quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m	15,000	26,38 395,70
158.1.8		Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45-55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013. La verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo di prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta all'acqua sarà in battuta. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 3 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori (serratura elettrica, maniglia per serratura su un lato e maniglione sull'altro, cerniere); controtelai in profilo d'acciaio zincato compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggio dei serramenti. E' inclusa la fornitura e posa in opera del pannello multistrato rivestito in alluminio. - Superficie minima di misurazione: m <sup>2</sup> 2,00 - con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,1 W/(m <sup>2</sup> /K)	m <sup>2</sup>	26,552	538,64 14.301,96
16	MATERIALE ACCESSORI	Fornitura e posa in opera di materiali e varie lavorazioni occorrenti e non computabili, quali: nastro segnaletico rosso, pellicola di schermatura vetrata, realizzazione di strisce orizzontali nei colori rosso e verde.	a corpo	1,000	351,95 351,95
17	RIMONTI SANITARI	Operazioni necessarie relative al solo rimontaggio dei sanitari precedentemente rimossi per consentire la pavimentazione delle aree interessate. Compreso guarnizioni, viti e minuteria varia, della manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	1,000	69,23 69,23
18	NP201	Fornitura e collocazione di specchio da bagno delle dimensioni di cm 65*70 con profilo in ABS nei colori a scelta della D.L. e superficie riflettente in vetro temperato dello spessore di mm. 5, compresi due o tre corpi illuminanti con relativa mensola in plastica dello stesso colore, da appendere al muro mediante tasselli e quant'altro occorre per dare l'opera completa e finita a regola d'arte.			
		A RIPORTARE			34.656,11

SAVIERI S.p.A.  
L'AMMINISTRATORE UNICO




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale	
		RIPORTO			134.656,11	
		cad	1,000	77,00	77,00	
19	NP.IE.12	Realizzazione di presa ripasso 2P+T 10/16 A o 2P+T 10/16 scuko a partire dalla cassetta di derivazione del locale, con linea in canalina portatavi in PVC posata a vista (quota parte), del tipo a battiscopa o a parete, dimensioni di massima 80*25 mm a due/tre settori, conduttori flessibili di sezione non inferiori a 2,5 mmq (per la derivazione alla singola presa) e 4 mmq (quota parte linea dorsale interna al locale) tipo NO7G9-K non propagante l'incendio, presa 2P+T 10/16 A modulare, bTicino o similare, posta entro scatola portafrutti (sino a sei moduli) per fissaggio su canalina, compreso telaio termoplastico e placca di colore a scelta della D.L. Compreso incidenza pezzi speciali, cassette di derivazione, accessori di fissaggio e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad	7,000	143,43	1.004,01
20	RIMONTPORT A	Operazioni necessarie relative al solo rimontaggio di porta precedentemente smontata per consentire la pavimentazione delle aree interessate. Compreso eventualmente della fornitura e posa in opera, se occorrente, del telaio in legno, viti e minuteria varia necessari per l'ancoraggio e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	32,000	97,65	3.124,80
21	2.2.12.1	Controfodera con lastra di cartongesso, fissata a mezzo di viti autopercoranti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm, giunzioni sigillate con apposito composto ed armate con nastro di fibra di vetro, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce. con lastre di spessore 10 mm	m <sup>2</sup>	12,345	42,41	523,55
22	FORI DI AREAZIONE	Operazioni di demolizione e taglio delle porte per la formazione di fori passanti della muratura e dalle porte per la canalizzazione di impianti per il trattamento dell'aria e l'apertura di porte di passaggio del personale di servizio, di qualsiasi dimensione, compreso e compensato nel prezzo la rimozione del materiale di risulta e il carico sul mezzo di trasporto e la posa in opera di griglia di areazione. Comprensivo eventualmente di griglia se non esistente.	cad	16,000	162,15	2.594,40
23	MENSOLE IN ACCIAIO	Fornitura e posa in opera di mensole d'acciaio inox AISI 304, con asole di passaggio e staffe di ancoraggio alle pareti, e tutto il materiale occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	6,000	539,33	3.235,98
24	VARIE MINUTERIE	fornitura e posa in opera di serratura per porta e vetrate	cad	6,000	89,85	539,10
25	SMONTRIMENTO	Operazioni di smontaggio e rimontaggio di pensili mobili, all'interno del reparto di terapia intensiva, necessari per permettere le lavorazioni e quindi procedere con il rimontaggio dei mobili. Compreso della manodopera necessaria e di quanto altro per dare l'opera finita e perfettamente funzionante.				
		A RIPORTARE			145.754,95	



num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO cad	1,000	812,21	145.754,95 812,21
26	RIM.IMPIANTI	Rimozione impianti esistenti nell'area Grigia e lo sgombero di tutto il materiale ferroso di risulta, mediante il taglio con adeguate attrezzature, dei punti di ancoraggio saldati e le staffe di sostegno attaccate alle pareti, compreso e compesato nel prezzo il carico del materiale, il trasporto escluso il conferimento a discarica.	1,000	3.394,03	3.394,03
27	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1.253,730	1,99	2.494,92
28	9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	398,852	12,28	4.897,90
29	CANALINA	fornitura e posa di Canalina per split realizzata appositamente per impianti split completa di accessori, (GIUNTO COPERCHIO, ANGOLO INTERNO, ANGOLO ESTERNO, CURVA PIANA, TAPPO TERMINALE, ecc.) per adattarsi a qualsiasi esigenza e utile per l'alloggiamento d'insieme di tubazioni rivestite, scarichi di condensa e cavi elettrici.	20,000	7,93	158,60
30	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici	206,445	17,92	3.699,51
31	23.7.1.1	Fornitura e posa in opera di controsoffitti realizzati con pannelli con finitura a vista nel colore naturale di produzione, fonoassorbenti, traspiranti e resistenti al fuoco, certificati ecobiocompatibili, in lana di legno sottile di abete rosso proveniente da foreste certificate sostenibili, mineralizzata e legata con cemento Portland bianco ad alta resistenza, conformi alla norma UNI EN 13168; i pannelli saranno posti in opera su apposita struttura in alluminio preverniciato con profili a T (rovescia), il tutto compreso pendini, accessori, il tiro in alto, le opere murarie, l'incidenza dei ponti di servizio posti fino ad una altezza di 3,50 ml ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche tecniche dei materiali con cui sono realizzati i pannelli dovranno essere le seguenti: densità $\rho = 340-550 \text{ kg/m}^3$ ; conducibilità termica $\lambda \leq 0,07 \text{ W/m}^2\text{K}$ (UNI EN 12939); calore specifico $c = 2,1 \text{ kJ/kgK}$ , fattore di resistenza alla diffusione del vapor d'acqua $\mu = 5$ (UNI EN 12086); sollecitazione a compressione al 10% di			
		A RIPORTARE			161.212,12


~~SAVIORE S.R.L.~~  
L'AMMINISTRATORE UNICO




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale	
		RIPORTO			161.212,12	
		deformazione $\sigma_{10} \geq 200$ KPa; classificato di Euroclasse B-s1, d0 di reazione al fuoco, il tutto compreso gli accessori, il tiro in altro, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. spessore 15 mm	m <sup>2</sup>	506,190	41,54	21.027,13
32	23.7.2.1	Sovrapprezzo di cui alla voce 23.7.1 per pannelli colorati. tinta bianca	m <sup>2</sup>	506,190	8,10	4.100,15
33	5.2.3.2	Fornitura e posa in opera di piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della direzione lavori. Le piastrelle devono avere una resistenza a flessione non inferiore a 27 N/mm <sup>2</sup> , assorbimento d'acqua non superiore al 3%, classe PEI 5, resistenza all'abrasione non superiore a 205 mm <sup>3</sup> , durezza superficiale non inferiore a 5 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R11 (secondo la normativa DIN 51130). E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. per piastrelle di 30 x 30 cm con spessore 8÷10 mm	m <sup>2</sup>	246,605	52,30	12.897,46
34	5.2.4.1	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, con smaltatura totalmente inassorbente e priva d'impurità di spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti con idoneo prodotto, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad esclusione solo degli eventuali pezzi speciali da compensarsi a parte. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm	m	238,100	13,75	3.273,89
35	14.8.3.3	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modulare per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale in polimetilmetacrilato o di tipo lenticolare/microprismatico. Dovrà essere garantita una durata dei LED di 50.000 h con rimanente 80% di flusso iniziale. L'efficienza dell'apparecchio minima dovrà essere di 100 lm/W (t=25°C) per apparecchi con rifrattore opale e 120 lm/W (t=25°C) per quelli con ottiche lenticolari o microprismatiche. Il rifrattore opale in polimetilmetacrilato, di tipo estraibile, dovrà essere in grado di garantire una diffusione omogenea senza ombre o				
		A RIPORTARE			202.510,75	




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale	
		RIPORTO			202.510,75	
		parti nere, mentre il rifrattore lenticolare/microprismatico dovrà garantire un UGR <19 e luminanza L65 <3000 cd/m <sup>2</sup> secondo la Norma UNI EN 12464:2011.L'apparecchio dovrà avere un indice di resa cromatica minima RA> 80 e temperatura di colore 3000K o 4000K a scelta dalla D.L. . E' compreso il driver elettronico o dimmerabile Dali.L'apparecchio dovrà garantire un grado di protezione minimo IP2X dal basso. È compreso l'onere dei necessari e sufficienti ancoraggi, tali da garantire la massima sicurezza, dell'eventuale smontaggio, modifica e rimontaggio del controsoffitto o di quanto necessario per il montaggio a plafone, del cablaggio e degli accessori elettrici (fusibile interno, passacavo, ecc), e di ogni altro onere e magistero. L'efficienza minima richiesta deve essere riferita all'intero apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. ottica UGR19 - Dimensioni 60x60cm o 120x30cm -Flusso luminoso da 3300 fino a 5000 lumen. Driver Elettronico	cad	73,000	186,50	13.614,50
36	11.1.3	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli pesanti e speciali additivi atti ad inibire la formazione di muffe ed alghe. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	612,180	6,21	3.801,64
37	NASTROROSSO	Fornitura di Nastro rosso da 50 ml per indicazione e segnaletica a terra direzionale Covid - 19	cad	3,000	10,00	30,00
38	NASTROGIAL LONER	Fornitura di Nastro giallo/nero da 33 ml per indicazione e segnaletica all'interno degli impianti elevatorio per segnaletica distanziamento Covid - 19	cad	6,000	15,00	90,00
39	TAB.SEGNALI	Fornitura di Tabella con indicazione di divieto delle dimensioni A4 per indicazione e segnaletica della sosta a terra da allocare all'interno degli impianti elevatori.	cad	40,000	4,90	196,00
40	26.6.5	Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 (polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	cad	730,000	2,13	1.554,90
41	26.6.12	Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo				
		A RIPORTARE			221.797,79	



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale
		RIPORTO			221.797,79
		dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
		cad	5,000	69,00	345,00
4226.6.2		Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
		cad	18,000	16,10	289,80
4326.6.9		Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.			
		cad	121,000	1,84	222,64
4426.6.7		Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.			
		cad	19,000	3,65	69,35
4526.1.10		Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento. - per ogni m <sup>3</sup> e per tutta la durata dei lavori			
		m <sup>3</sup>	1,764	15,70	27,69
4626.1.11		Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.			
		cad	30,000	12,52	375,60
4726.6.1		Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo			
		A RIPORTARE			223.127,87




Jum. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale
		RIPORTO			223.127,87
		dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.			
		cad	5,000	9,78	48,90
48	10.1.1.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.			
		botticino, travertino e simili			
		m <sup>2</sup>	0,225	96,88	21,80
49	CILINDROX	smontaggio, sostituzione di cilindro per porta interna ed esterna compresa la registrazione.			
		cad	10,000	33,25	332,50
50	SERRATURAX	smontaggio, sostituzione di serratura per porta interna ed esterna compresa la registrazione.			
		cad	3,000	39,58	118,74
51	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua.			
		con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm			
		cad	35,000	100,58	3.520,30
52	15.4.2.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi di PVC conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità) e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5.			
		per punto di scarico acque bianche			
		cad	15,000	81,37	1.220,55
53	14.1.1.1	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o dal punto luce esistente, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K di sezione			
		A RIPORTARE			228.390,66






Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 10 Importo Totale
		RIPORTO			228.390,66
		proporzionata al carico, compreso il conduttore di protezione. Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi l'eventuale gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17	cad	41,10	164,40
54	ANALISI 13PERIZIA	Fornitura e posa in opera di pozzetto sifonato in Polipropilene o Pvc delle dimensioni 0,40x0,40x0,50 per impianti fognari. Compreso dei raccordi con la tubazione compensata a parte e di quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluso dell'eventuale scavo che viene compensato a parte.	cad	57,04	57,04
55	21.2.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura, lo sgombero, il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	5,14	250,83
56	21.1.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	m <sup>2</sup>	3,28	148,65
57	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con 150+200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia da 2 cm, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	21,55	1.054,23
58	9.1.5	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), dato in opera con cazzuola americana per ottenere superfici piane e lisce di aspetto marmorizzato, su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	16,77	3.583,57
59	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e			
		A RIPORTARE			233.649,38



num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 11 Importo Totale	
		RIPORTO			233.649,38	
		funzionante a perfetta regola d'arte.				
		cad	10,000	318,77	3.187,70	
60	15.1.4.2	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 80x80 cm	cad	1,000	266,18	266,18
61	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta esterna di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 l compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, il collegamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.	cad	4,000	245,43	981,72
62	BOXDOCCIA	Fornitura e posa in opera di Box doccia per piatti in porcellana delle dimensioni minime 0,70x0,70 m con profilo in pvc, da 6 mm trasparente, scorrimento su guide superiori ed inferiori con sistema di sgancio rapido. Compreso della minuteria occorrente e tutta la manodopera e quanto altro necessario per dare l'opera completa e finita a perfetta regola d'arte.	cad	4,000	326,39	1.305,56
63	RUBPEDALE	fornitura di rubinetto con miscelatore caldo/freddo e comando a pedale	cad	1,000	124,41	124,41
64	15.1.4.3	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x90 cm	cad	2,000	272,51	545,02
65	MAGG.PDOCCIA70-90	Fornitura e posa in opera di box doccia 0.70*0.90 da montare su analogo piatto doccia. La presente voce quale Maggiorazione alla voce di analisi BOX DOCCIA ANALISI delle dimensioni 0.70*0.70 per fornitura di piatto doccia da 0.70*0.90. Escluso manodopera e minuteria varia già compensata nella voce BOX DOCCIA ANALISI.	cad	2,000	151,80	303,60
66	NP.IE.24	Autogru' con cestello elevatore, da 3,5 tonnellate con braccio sino a ml 18.00, compreso di manovratore.	h	6,756	75,90	512,78
		A RIPORTARE			240.876,35	



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 12 Importo Totale
		RIPORTO			240.876,35
67	RICGASR407	Ricarica di gas tipo Freon R407 cad	1,000	63,90	63,90
68	RIPARPDC	Riparazione climatizzatore a parete e/o pompa di calore di qualsiasi potenza compresa di eventuale sostituzione di raccorderie e quant'altro occorre per dare l'apparecchiatura perfettamente funzionante. cad	1,000	103,07	103,07
69	NP.IE.27	Pulizia straordinaria da eseguire su locali od ambienti provenienti dall'imminente ristrutturazione, quali degenze, servizi igienici, stanze adibite ad uffici amministrativi, depositi, ecc. Il tutto previa: la pulitura degli infissi, dei vetri, delle porte, dello zoccolo battiscopa, del rivestimento ceramico, dei sanitari e, quant'altro elemento appartenente al luogo di intervento, in modo da dare i locali perfettamente puliti e pronti per il loro utilizzo. m <sup>2</sup>	4,972	10,98	54,59
70	5.1.11.1	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m <sup>3</sup> d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici m <sup>2</sup>	2,550	19,99	50,99
71	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. cad	1,000	243,12	243,12
72	14.12.2.1	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno, apertura serratura e accensione luci scale. Dovrà essere possibile regolare il volume della suoneria e dell'altoparlante nonché scegliere tra almeno 4 toni di suoneria. Per i posti interni videocitofonici l'apparecchio dovrà essere dotato di display LCD da 3,5" a colori, con regolazione della luminosità e del contrasto. Sono compresi gli accessori per il montaggio come la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. posto interno citofonico cad	9,000	107,10	963,90
73	14.12.3	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti A RIPORTARE			242.355,92




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 13 Importo Totale
		RIPORTO			242.355,92
		dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).			
		m	390,000	1,97	768,30
74	NP27	Fornitura e posa in opera di canale in pvc autoestinguente 120*40 mm, colore grigio RAL 7030. Compresa quota parte di pezzi speciali e comprese le opere murarie a qualsiasi titolo occorrenti, compreso l'attraversamento di pareti e/o strutture di qualsiasi natura, tipo, consistenza e spessore. Compresi altresì gli eventuali ponteggi ed ogni ulteriore onere, accessorio e magistero occorrente per dare l'opera finita, collaudata e certificata a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.	m	30,000	14,55
75	UNITA ESTERNA	fornitura e posa in opera di condizionatore da esterno	cad	1,000	1.650,00
76	24.3.3.3	<p>Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- installazione a parete, a vista, con ventilatore controllato ad inverter e costituita da scocca esterna in materiale plastico e con frontale removibile con colorazione neutra di dimensioni compatte;</li> <li>- griglia di mandata con deflettore automatico;</li> <li>- attacchi refrigerante e scarico condensa sul lato posteriore;</li> <li>- pannello di controllo con interruttore di tipo on/off sul fronte macchina;</li> <li>- ventilatore a flusso incrociato, velocità a 5 gradini e in modalità automatica;</li> <li>- scambiatore di calore con tubi di rame e alette in alluminio;</li> <li>- filtri facilmente lavabili;</li> <li>- bacinella condensa completa di scarico isolato.</li> <li>- microcomputer per il controllo della temperatura ambiente;</li> <li>- morsettiera a 3 cavi più terra per l'alimentazione dell'unità e il collegamento alla sezione esterna;</li> <li>- sensore di movimento persone;</li> <li>- telecomando ad infrarossi con display.</li> </ul> <p>L'unità esterna sarà costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- compressore ermetico rotativo swing con controllo digitale ad DC inverter;</li> <li>- carrozzeria di lamiera zincata e verniciata;</li> <li>- batteria di scambio costituita da tubi di rame e alette in alluminio con trattamento anti-corrosione;</li> <li>- ventilatore di tipo elicoidale con motore elettrico ad induzione accoppiato direttamente;</li> <li>- valvola di espansione motorizzata;</li> <li>- circuito frigorifero completo di filtri, pressostati di minima e di massima, e accessori di sicurezza;</li> <li>- alimentazione 230 V, monofase, 50 Hz.</li> </ul> <p>Conforme alla direttiva 93/68/CEE (marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica). Compreso il tiro in alto, le staffe, i supporti antivibranti, eventuali basamenti, la realizzazione delle linee idrauliche ed elettriche per una distanza massima tra unità interna ed esterna fino a 5 metri, la realizzazione delle condotte di scarico di condensa realizzata in tubo di materiale plastico flessibile installato con pendenza minima del 1,5%, le necessarie opere murarie (apertura e chiusura traccia ecc.) e quanto altro</p>			
		A RIPORTARE			245.210,72


SANITARIA S.p.A.  
L'AMMINISTRATORE UNICO




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 14 Importo Totale	
		RIPORTO			245.210,72	
		occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. - Resa termica non inferiore a 2,7 kW (t.I. 20°C - t.E. 6°C b.u.); - C.O.P. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - E.E.R. in condizioni nominali: non inferiore a 4,2; - Portata d'aria unità interna: 540 m³/h; - Pressione sonora unità interna a 1 metro e alla massima velocità di funzionamento non superiore a: 38 dB(A); - Pressione sonora unità esterna a 1 metro di distanza non superiore a: 47 dB(A). resa frigorifera non inferiore a 3.5 kW (t.I. 27°C b.s. /19°C b.u. - t.E. 35°C b.s.)	cad	8,000	1.415,08	11.320,64
77	X10	Fornitura e posa di maniglia per porta tipo pomello, compresa la dismissione dell'esistente, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	50,000	146,91	7.345,50
78	X12	Fornitura e posa di dispositivo di chiusura per porta tipo molla, compresa la dismissione dell'esistente, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	1,000	246,25	246,25
79	SMONTAGGIO DI	Smontaggio di parete in cartongesso mediante la rimozione dei pannelli e della struttura zincata precedentemente realizzata, e lo sgombero di tutto il materiale di risulta	cad	2,000	371,55	743,10
80	26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14 mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.	m	200,000	3,30	660,00
81	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo a colore naturale o plastificato, ancorato alla pavimentazione esistente mediante tasselli e/o monconi inclusi nel prezzo. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.	m²	93,200	13,99	1.303,86
82	26.1.39	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M.				
		A RIPORTARE				266.830,07



num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 15 Importo Totale	
		RIPORTO			266.830,07	
		10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.	cad	30,000	1,18	35,40
83	26.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.	cad	3,000	34,50	103,50
84	2.2.4.2	Tramezzi in blocchi di gesso massicci, dello spessore di 8 cm con incastri maschio - femmina da montarsi con l'uso di idoneo collante, compreso l'onere della formazione dei vani porta, e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. con la rasatura completa della parete sulle due facce	m <sup>2</sup>	42,590	43,74	1.862,89
85	NP.IE.11	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato, a partire dalla scatola di derivazione del locale, in canalina portatavi in PVC posata a vista (quota parte), dimensioni di massima 80*25 mm a due/tre settori, conduttori flessibili di sezione non inferiori a 1,5 mmq tipo NO7G9-K non propagante l'incendio, frutto modulare, posto entro scatola portafrutto (tre moduli) per fissaggio su canalina, telaio termoplastico e placca di colore a scelta della D.L. Compreso incidenza pezzi speciali, cassette di derivazione, accessori di fissaggio e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad	7,000	73,45	514,15
86	SOVRAPPREZZO PER	Sovrapprezzo per intercettazione colonna di scarico su conduttura esistente, per nuovo allaccio di qualsiasi diametro di tubazione in pvc, realizzato mediante l'apertura dei vari saggi per individuare il punto dove immettere il nuovo scarico proveniente da lavabo o vaso igienico; compreso e compensato nel prezzo tutta la minuteria e il materiale necessario per dare il lavoro perfettamente funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	13,000	166,28	2.161,64
87	PLAFONIERA	Fornitura e posa in opera di plafoniera a soffitto o a parete completa di tutti gli accessori, canaline per l'alloggio del cavo e tutto il materiale necessario per dare il lavoro perfettamente funzionante.	cad	9,000	90,17	811,53
88	RUB-LAVAB	fornitura di rubinetto con miscelatore caldo/freddo per lavabo	cad	10,000	88,55	885,50
89	SIFONELAVAB	fornitura di sifone per lavabo e di impianto idrico in genere, in materiale plastico, metallico o pvc equant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte				
		A RIPORTARE			273.204,68	



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 16 Importo Totale	
		RIPORTO			273.204,68	
		cad	10,000	24,06	240,60	
90	CASSETTSCARICO	fornitura e posa in opera di cassetta scarico wc eco due pulsanti	cad	8,000	113,93	911,44
91	SEDILE-WC	fornitura di Sedile coprivaso in termoindurente	cad	9,000	36,69	330,21
92	X17	Fornitura e posa di fermaporta a chiodo, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	22,000	57,28	1.260,16
93	NP125	Fornitura, trasporto e collocazione di maniglione antipánico, per anta di larghezza sino a cm 120, per porte di qualsiasi tipo comprese quelle consistenza al fuoco REI 120. Compreso ogni ulteriore onere, accessorio e magistero per dare l'opera finita, certificata e funzionante nel rispetto delle vigenti normative.i	cad	6,000	180,47	1.082,82
94	NP.IE.08	Rimozione di impianti esistenti e non riutilizzabili di qualsiasi natura all'interno dei locali oggetto di intervento dei lavori (elettrici e speciali, meccanici, ecc), comprendente anche la rimozione di arredi e materiali vari esistenti, incluso il trasporto a rifiuto del materiale non riutilizzabile e l'accatastamento ordinato in luogo indicato dalla D.L. del materiale riutilizzabile, da compensare con riferimento esclusivamente ai mq netti in pianta dei locali, comprese eventuale chiusura e ripristino fori e tracce su pareti e soffitti, utilizzo ponteggio mobile di servizio e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	13,200	8,44	111,41
95	10.1.1.3	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti, su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese anche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. bianco di Carrara	m <sup>2</sup>	0,400	110,99	44,40
96	SOVRAPPREZZO PER AD	sovrapprezzo per adattamento alle murature: relative alla pavimentazione, previo abbassamento del massetto esistente, la rimozione del materiale di risulta e l'integrazione, ove necessario dello spessore di massetto occorrente al fine di raccordare la vecchia pavimentazione e/o la posa di soglia di marmo. L'adattamento alla muratura necessaria per il rivestimento dei quadri corrispondente ai gas medicali. La sistemazione delle pareti delle varie degenze. La predisposizione di ancoraggio di Inferriate	cad	8,000	261,80	2.094,40
97	ACCIAIO	Fornitura e posa in opera di lastre di acciaio, nella larghezza compresa tra i 5 e i 20 cm e dello spessore di				
		A RIPORTARE			279.280,12	




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 17 Importo Totale	
		RIPORTO			279.280,12	
		mm1.5 correttamente rifinito ai lati, per il rivestimento e il raccordo di pavimentazione e/o parete adeguatamente ancorato in perfetta aderenza mediante l'utilizzo di collante adeguato e tasselli nei fori già predisposti, e di tutto il necessario per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.	m	6,870	58,03	398,67
98	SOVRAPPREZZO PER	sovrapprezzo per sistemazione di servizi igienici esistenti, Vaso, bidet, elavabo. Mediante la revisione di tutti gli elementi esistenti e l'integrazione di quelli rovinati o con perdenze rendendo i servizi funzionali.	cad	18,000	68,72	1.236,96
99	VASF11/2	Fornitura di valvola a sfera cromata con maniglia a leva gialla, passaggio integrale: diametro 1 1/2"	cad	20,000	15,09	301,80
100	PULSANTEWC	fornitura di pulsante esterno per wc tipo pucci completo di tubo d'aria e quant'altro occorre per dare l'impianto finito perfettamente funzionante.	cad	1,000	122,82	122,82
101	FLESSACQUA 1/2	fornitura e posa in opera di flessibile acqua in acciaio da 1/2x20 cm	cad	12,000	25,38	304,56
102	DOCCIEDEGENZE	Fornitura, posa in opera e messa in funzione di doccia, mediante il controllo degli elementi esistenti e l'integrazione delle parti mancanti relativi ai flessibili, ai sali e scendi alla doccietta, e di tutto l'occorrente per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.	cad	9,000	65,96	593,64
103	GALLEGG 1/2	fornitura e posa in opera di galleggiante da 1/2	cad	5,000	21,58	107,90
104	14.12.1.1	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola con tetto antipioggia. Sono compresi: - modulo fonico con regolazione del volume altoparlante e microfono - modulo video (per gli impianti videocitofonici) con telecamera a colori con sensore da 1/3", con possibilità di regolazione della telecamera sugli assi verticale ed orizzontale del 10% - pulsantiera con cartellini portanome Sono compresi gli elementi di chiusura e di finitura in zama o in metallo, in grado di garantire un grado di protezione IP54 e resistenza agli urti fino a IK08. E' compresa la retroilluminazione dei tasti e il sistema per l'apertura dell'elettroserratura ed il collegamento per un pulsante apriporta locale. E' compreso l'alimentatore SELV idoneo per tutto l'impianto, protetto contro sovraccarico e cortocircuito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. citofono fino a 8 pulsanti	cad	1,000	647,20	647,20
		A RIPORTARE			282.993,67	



L'AMMINISTRATORE UNICO




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 18 Importo Totale	
		RIPORTO			282.993,67	
105	PANNELLI	fornitura e posa i opera di pannelli in multistrato da 1mm /2.10*0.93	m <sup>2</sup>	1,800	49,17	88,51
106	X15	Fornitura e posa di serratura per porta REI, compresa la dismissione dell'esistente, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad	11,000	62,16	683,76
107	7.1.2	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	kg	112,500	3,12	351,00
108	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	kg	112,500	2,42	272,25
109	15.1.4.1	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 70x70 cm	cad	1,000	259,86	259,86
110	SCALDABAGNO 80	fornitura di scaldabagno da lt 80 orizzontale compreso di staffe e accessori e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	cad	1,000	151,80	151,80
111	CORPOILLUMINANTE	Spostamento di corpo illuminante, mediante lo smontaggio e il rimontaggio di plafoniera esistente per la realizzazione di parete in cartongesso per sparazione ambienti. Compreso manodopera e quanto necessario per dare l'opera funzionante a regola d'arte.	cad	1,000	49,25	49,25
112	SERCILDRO	smontaggio, sostituzione di serratura e cilindro per porta interna ed esterna compresa la registrazione.	cad	1,000	52,23	52,23
113	RIM.MAT	Rimozione e smaltimento di materiale incombente situato all'interno della stanza attuale dei medici ex parcheggio, di materiale di qualsiasi consistenza, tipologia e forma, effettuando lo sgombero totale dell'area.	acopo	1,000	790,82	790,82
114	SPOSTACLIMATIZZAZIONE	Operazioni necessarie relative allo smontaggio e rimontaggio di climatizzatore necessario per lo spostamento della stanza per i medici con l'ausilio di trabatello/ponteggio. Compreso della manodopera necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
		A RIPORTARE				285.693,15




Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 19 Importo Totale
		RIPORTO			285.693,15
		cad	1,000	528,79	528,79
115	NP169	Compenso per revisione di avvolgibili in legno, in pvc o in alluminio, compresa la sostituzione della cinghia, della placca di copertura e ove necessario delle parti ammalorate (rullo con cuscinetti a sfera, guide o listelli) della stessa tipologia di quelli esistenti, ecc.	m <sup>2</sup>	1,000	33,12
116	NP.IE.10	Realizzazione di derivazione per centro luce a partire dalla scatola di derivazione del locale con linea in canalina portavi in pvc posata a vista, dimensioni di massima 32*10 mm a due settori conduttori flessibili di sezione non inferiore a , mmq, tipo NO7G9 - K non propagante l'incendio. Compreso incidenza pezzi speciali, cassette di derivazione, accessori di fissaggio e qualunque altro onere e magistero per dare completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	cad	5,000	52,03
117	NP290	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di plafoniera per lampade fluorescenti da 2*18 W con schermo lamellare per installazione a soffitto/controsoffitto, avente corpo base in acciaio verniciato, grado di protezione IP40, ecc.	cad	1,000	234,09
118	NP.IE.25	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetro camera) che seguono le norme di sicurezza dettate dalla UNI 7697, composti da n. 2 vetri antinfortunistiche Visarm 33 di cui un vetro trasparente ed un vetro bianco latte, collegati fra di loro con un'intercapedine (camera) da 12 mm. Il tutto comprensivo di distanziatori, guarnizioni di tenuta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m <sup>2</sup>	0,480	91,52
119	NP.IE.33	Manutenzione straordinaria da eseguire sugli scarichi principali dei piani superiori passanti a quota soffitto, sino all'innesto principale del sifone che collega alla fognatura. Il tutto previa: il coordinamento con il personale interessato per poter eseguire i lavori e non fare utilizzare i bagni dei piani superiori; lo smontaggio del cassetto di copertura; la rimozione della vecchia tubazione in ghisa; la foratura del solaio in n. 3 punti per poter installare provvisoriamente della tubazione in pvc del diam. 125 mm e portarla direttamente alla fognatura, in modo da poter utilizzare i servizi in attesa del completamento del lavoro; l'installazione della nuova colonna di scarico definitiva in tubo di pvc rigido del diametro da 100/125 mm, corredata da apposito sifone di innesto con il pozzetto principale della fognatura; la rimozione della tubazione provvisoria installata precedentemente. Il tutto compreso di eventuali ponteggi, e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	m	3,500	125,21
120	SOVRAPPREZZO FERRI	Sovrapprezzo per il taglio dei ferri, disposti come ripartizione e ripresa, presenti nel cordolo armato dell'area a parcheggio, mediante l'utilizzo di utensile flessibile dotato di disco adatto per il ferro, compreso e compensato nel prezzo la rimozione di dissuasori esistenti e tutto il necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
		A RIPORTARE			438,24
					287.231,47

SARONNO S.p.A.  
AMMINISTRATORE UNICO



Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 20 Importo Totale
		RIPORTO			287.231,47
		m	10,000	33,12	331,20
121	X8	Fornitura e posa di serratura per porta, compresa la dismissione dell'esistente, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		cad	2,000	57,49	114,98
122	26.1.32	Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.			
		cad	11,000	47,16	518,76
123	LAVORI DIMANUTENZ	Lavori di spostamento di lavapadelle reparto DIALISI esistente al piano terra e riposizionamento il tutto al piano 3 nel nuovo reparto di dialisi, il tutto completo di cassetta di scarico e sifone scarico con scarico a pavimento, compreso della manodopera e di quanto altro necessario per dare l'opera completa, finita e perfettamente funzionante.			
		cad	2,000	449,99	899,98
124	SOVRAPPREV 2	Sovrapprezzo per sistemazione di servizi igienici esistenti, Vaso, bidet, elavabo. Mediante la revisione di tutti gli elementi esistenti e l'integrazione di quelli rovinati o con perdenze rendendo i servizi funzionali presso i locali della Direzione Sanitaria stanza dott. Venezia			
		cad	2,000	103,07	206,14
125	SOVRAPPAD2	Sovrapprezzo per adattamento alle murature: relative alla risarcitura di tracce per impianti tecnologici con malta cementizia svolti nei locali della Direzione Sanitaria stanza Dott. Venezia, il tutto compreso compensato nel prezzo di quanto occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte pronto ad essere piastrellato.			
		cad	1,000	318,73	318,73
126	SOVRAPP COL ONNE	Sovrapprezzo per intercettazione colonna di scarico su condotta esistente necessario al nuovo allaccio di qualsiasi diametro di tubazione in pvc realizzato mediante l'apertura di muratura esistente per individuare il punto dove immettere il nuovo scarico proveniente da condensa impianto di climatizzazione, compreso e compensato nel prezzo di tutta la minuteria ed il materiale occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.			
		cad	2,000	184,44	368,88
		A RIPORTARE			289.990,14



Importo lordo lavori a misura (inclusi € 5.555,40 oneri sicurezza a sommare)	€	289.990,14	
da dedurre Oneri di sicurezza diretti inclusi nei lavori	€	419,68	
Oneri di sicurezza speciali inclusi nei lavori	€	5.555,40	
	€	5.975,08	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	284.015,06	
Il ribasso d'asta del 11,1927% su € 284.015,06	€		31.788,95
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		252.226,11
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		5.975,08
Lavori a misura al netto	€		258.201,19
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		258.201,19
<b>DA CUI SI DETRAE :</b>			
Certificati acconto emessi			
N°1 del 25/05/2020 di € 87978,16			
N°2 del 18/06/2020 di € 67893,03			
N°3 del 31/07/2020 di € 30874,82			
N°4 del 12/10/2020 di € 27248,13			
N°5 del 23/11/2020 di € 26847,74			
N°6 del 23/04/2021 di € 14351,16			
SOMMANO	€	255.193,03	
TOTALE A DETRARRE	€		255.193,03
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€		3.008,16





Agrigento li' 07/07/2021  
 Il Direttore dei lavori  
*[Signature]*

Il Responsabile del procedimento  
*[Signature]*

L'impresa  
*[Signature]*  
 L'AMMINISTRATORE UNICO

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C.  
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di Agrigento  
 Il Responsabile del procedimento





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321- 92100 AGRIGENTO

C.F./P.I. 02570930848

ALL. 2

**“ U.O.C. SERVIZIO TECNICO “**

Tel. 0922/407423 - Fax 0922/407309

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) - e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - pec: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO:** "LAVORI DI PRONTO INTERVENTO EDILI E SIMILARI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E PER LA SALUBRITA' DEI PRESIDI DA ESEGUIRE PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O CONCESSI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALL'A.S.P. DI AGRIGENTO". LOTTO N.3 - C.U.P.:C68I19000480002 - CIG.:8125199653.

**IMPRESA AGGIUDICATARIA:** *Savior s.r.l. con sede legale in Via Giappone, n.16 - 92026 Favara (Ag) - Partita I.V.A. n.02800900843.*

**CONTRATTO:** *RdO Me/Pa n.2467810 del 19/12/2019 ed atto aggiuntivo al contratto prot.n.73648 del 15/05/2020.*

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

*(redatto ai sensi dell'art.102 del Decreto Legislativo n.50/2016ss.mm.ii.)*

**RELAZIONE**

▪ ACCORDO QUADRO - LOTTO N.3.

I lavori relativi all'Accordo Quadro - Lotto n.3 - finalizzati per risolvere le superiori criticità ed esigenze nel tempo riscontrate da questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, presso: Ospedale di Sciacca, ed edifici ricadenti nei Comuni di: Sciacca, Caltabellotta, Menfi, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia, Montevago, sono stati autorizzati con Deliberazione del Direttore Generale n.1170 del 14/11/2019, nell'importo complessivo di € 269.410,00 (diconsi euro Duecentosessantannovemilaquattrocentodieci/00),

così

ripartito:

**Parte A) per lavori a base d'appalto:**

Per opere a misura ed a corpo	€	210.000,00
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	5.250,00

---

<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b>215.250,00</b>
---------------------------------------	----------	-------------------

**Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:**

Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	4.305,00
Oneri di conferimento in discarica	€	2.500,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	47.355,00

---

<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>54.160,00</b>
------------------------------------	----------	------------------

---

<b>Totale Parte A) + Parte B)</b>	<b>€</b>	<b>269.410,00</b>
-----------------------------------	----------	-------------------

---

▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA.-

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come espressamente previsto dalla *Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.410 del 11/03/2020*, che ha approvato gli atti di gara e aggiudicazione definitiva dell'Accordo Quadro Lotto n.3, per l'importo di spesa complessivo di €.269.936,90 (*diconsi euro Duecentosessantannove milanovecentotrentasei/90*), come da prospetto sottostante:

<b>Parte A) per lavori a base d'appalto:</b>		
Per opere a misura ed a corpo	€	210.000,00
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	5.250,00
Costo netto della manodopera incluso nei lavori		
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>C</b>	<b>215.250,00</b>
<b>Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:</b>		
Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	4.305,00
Oneri di conferimento in discarica	€	2.500,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	47.355,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>54.160,00</b>
<b>Totale Parte A) + Parte B)</b>	<b>C</b>	<b>269.410,00</b>

▪ ASSUNTORE DEI LAVORI.- CONTRATTO.

A seguito della procedura di aggiudicazione effettuata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.c) del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., tramite trattativa *RdO/Me.Pa. n.2467810*, i lavori sono stati aggiudicati per l'esecuzione, all'*Impresa Savior s.r.l. con sede legale Via Giappone n.16 - 92026 Favara (Ag) - partita I.V.A.:02800900843*, che ha offerto il ribasso del *11,1927%* sull'importo posto a base d'asta, per un importo netto contrattuale complessivo di €.*215.250,00* (*Euro Duecentoquindici duecentocinquanta/00*) onnicomprensivo di €.*5.250,00* (*Euro Cinquemiladuecentocinquanta/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed oltre I.V.A. in esito del contratto d'appalto stipulato su *www.acquistinretepa.it - Me/PA* e relativo atto aggiuntivo prot.n.73648 del 15/05/2020;

▪ TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.

L'impresa *Savior s.r.l.* con sede legale *Via Giappone n.16 - 92026 Favara (Ag) (Ag) - partita I.V.A.:02800900843*, aggiudicataria dei lavori, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*) ha preventivamente comunicato il proprio codice IBAN: *IT 49 1 03069 82930 100000003151* Banca Intesa San Paolo Agenzia di Favara (Ag) relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati da parte del Direttore dei lavori, con il superiore visto del Responsabile Unico del Procedimento, con Ordine di Servizio n.1 del 17/03/2020, all'impresa aggiudicataria, che funge da consegna dei lavori e che segue la formale autorizzazione alla consegna da parte del R.U.P. prot.n.47143 del 16/03/2020.

▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovevano concludersi entro 360 (*Trecentosessanta*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del primo Ordine di Servizio n.1 del 17/03/2020 e comunque dall'emissione dell'ultimo ordine di servizio n.7 del 18/06/2021 trasmesso a mezzo pec prot.n.114039 del 24/06/2021, pertanto il termine ultimo per il completamento dei lavori risulta quindi fissato al 18/07/2021.

▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.

Durante l'esecuzione dei lavori, è stata redatta una Perizia di variante ai sensi dell'art.106, comma 12, del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i. che ha modificato il quadro economico originario al quinto d'obbligo ed approvato Deliberazione del Commissario Straordinario n.264 del 08/10/2020, che ha rimodulato il nuovo quadro economico, come da prospetto sottostante:

**Parte A) per lavori a base d'appalto:**

Per opere a misura ed a corpo	€	283.760,46
Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori	€	6.300,00
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b>290.060,46</b>
ribasso d'asta 11,1927% su €.283.760,46	€	31.760,46
nuovo importo netto contrattuale (A)		258.300,00 €

**Parte B) somme a disposizione dell'amministrazione per:**

Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016	€	5.801,21
Oneri di conferimento in discarica	€	2.500,00
I.V.A. ed eventuali altre imposte	€	56.826,00
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>	<b>€</b>	<b>65.127,21</b>
<b>Totale Parte A) + Parte B)</b>	<b>€</b>	<b>323.427,21</b>

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, in data 08/10/2020, è stato redatto n.1 "Atto di sottomissione" sottoscritto tra le parti senza riserve od obiezioni alcuna da parte dell'impresa che ha previsto l'estensione del quinto d'obbligo rispetto all'importo contrattuale originario ed approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.264 del 08/10/2020;

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, NON sono stati redatti "Verbali di concordamento di nuovi prezzi".

▪ SOSPENSIONI.-

Durante l'esecuzione dei lavori, NON è intervenuta alcuna sospensione dei lavori;



▪ RIPRESA DEI LAVORI.-

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, **NON** sono stati sottoscritti Verbali di ripresa in quanto non sono intervenute sospensioni.

▪ PROROGHE.-

Durante l'esecuzione dei lavori, **NON** è stata concessa alcuna proroga rispetto alla naturale scadenza, in quanto la scadenza contrattuale veniva confermata nella disposizione dell'ultimo Ordine di servizio n.7 del 18/06/2021 impartito e trasmesso a mezzo pec prot.n.114039 del 24/06/2021. Pertanto l'ultimazione deve avvenire entro 30 giorni successivi allo stesso OdS, quindi entro e non oltre il 24/07/2021.

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.-

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno *07 Luglio 2021*, come comunicato dall'impresa, pertanto in anticipo di n.18 giorni rispetto alla naturale scadenza del 24/07/2021.

▪ PENALI PER RITARDO.-

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ ORDINI DI SERVIZIO.-

Nel corso dei lavori il Direttore dei lavori ha impartito *n.7 (Sette) ordini di servizio* all'Appaltatore, precisamente:

- 1) *Ordine di servizio n.1 impartito in data 17 Marzo 2020;*
- 2) *Ordine di servizio n.2 impartito in data 09 Maggio 2020;*
- 3) *Ordine di servizio n.3 impartito in data 22 Giugno 2020;*
- 4) *Ordine di servizio n.4 impartito in data 21 Settembre 2020;*
- 5) *Ordine di servizio n.5 impartito in data 15 Ottobre 2020;*
- 6) *Ordine di servizio n.6 impartito in data 09 Marzo 2021;*
- 7) *Ordine di servizio n.7 impartito in data 18 Giugno 2021;*

che risultano agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e controfirmati dall'Appaltatore senza riserva od obiezione alcuna, dal Coordinatore per Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e dal Responsabile Unico del Procedimento,

▪ LAVORI IN ECONOMIA.-

Nel corso dei lavori **NON** sono stati eseguiti lavori valutati in economia.


▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.-

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.-

Nel corso dei lavori, la *Ditta Savior s.r.l.s.r.l.* **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.-



I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni ed in conformità degli Ordini di Servizio impartiti, dal Direttore dei lavori *Ing. Antonino Aquilina e del R.U.P., Geom. Francesco Vasile* (salvo lievi modifiche nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori);

▪ FUNZIONI DI RUP.-

Nel corso dei lavori le funzioni di *Responsabile Unico del Procedimento* sono state assolve dal *Geom. Francesco Vasile* in carico alla U.O.C. Servizio Tecnico di questa Stazione Appaltante;

▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.-


Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori, in data *12 Luglio 2021* dal quale si evince che risulta ancora da liquidare alla *Ditta Savior s.r.l.* con sede legale Via Giappone n.16 - 92026 Favara (Ag) - *partita I.V.A.:02800900843*, la somma complessiva di *€.3.008,16* (diconsi euro Tremilaotto/16) al netto del ribasso d'asta del 11,1927%, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

Dall'importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad	€	258.201,19
- sono stati dedotti gli acconti corrisposti con:	€	-
- S.A.L. n.1 del 25/05/2020	€	87.978,16
- S.A.L. n.2 del 18/06/2020	€	67.893,03
- S.A.L. n.3 del 31/07/2020	€	30.874,82
- S.A.L. n.4 del 12/10/2020	€	27.248,13
- S.A.L. n.5 del 23/11/2020	€	26.847,74
- S.A.L. n.6 del 23/04/2021	€	14.351,15
	€	-
<b>Totale delle deduzioni:</b>	€	<b>255.193,03</b>

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € 3.008,16

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore *Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.410 del 11/03/2020* "approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva" a cui è seguita la *Deliberazione del Commissario Straordinario n.264 del 08/10/2020*, che ha previsto "l'estensione del quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106, comma 12 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i.", per l'importo complessivo pari ad *€.323.427,21*. Pertanto, avremo:



<b>Importo complessivo dei lavori autorizzati</b>	€	<b>323.427,21</b>
Importo complessivo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta	€	258.201,19
I.V.A. al 22% sui lavori eseguiti	€	56.804,26
Importo per spese tecniche art.113 D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.	€	5.801,21
	€	-
<b>TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI</b>	€	<b>320.806,66</b>
<b>ECONOMIE O MINORE SPESA</b>	€	<b>2.620,55</b>

▪ RISERVE DELL'IMPRESA.-

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria *NON* ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.-

Durante l'esecuzione dei lavori *NON* è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.-

Per i lavori del Lotto n.3 dell'Accordo Quadro la figura di *Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione* è stata assolta dall'Ing. Giuseppe Bellia iscritto al n.922 dell'Albo Unico Regionale, in forza della Deliberazione del Direttore Generale F.F. n.438 del 17/03/2020, il quale ha operato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii. integrato con la Legge 07/07/2009 n.88 e con il Decreto Legislativo n.106/2009 ss.mm.ii.;

▪ INFORTUNI SUL LAVORO.-

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori *NON* si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.-

L'Impresa *Savior s.r.l.* con sede legale Via Giappone n.16 - 92026 Favara (Ag) - *partita I.V.A.:02800900843*, aggiudicataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento mediante polizza assicurativa PAT n.22510658/33 e c.d. n.19719480/71 con decorrenza continuativa.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, all'Impresa *Savior s.r.l.* con sede legale Via Giappone n.16 - 92026 Favara (Ag) - *partita I.V.A.:02800900843*, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, come si evince dal prospetto sottostante:

- Numero protocollo INAIL \_\_22591357 data richiesta 18/06/2020 validità fino al 16/10/2020.
- Numero protocollo INAIL \_\_24244526 data richiesta 16/10/2020 validità fino al 13/02/2021.
- Numero protocollo INAIL \_\_24878416 data richiesta 15/02/2021 validità fino al 15/06/2021.

Pertanto l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.-

Il sottoscritto Direttore dei lavori *NON* ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.-

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli *avvisi ad opponendum*.

▪ CESSIONI DI CREDITO.-

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice *NON* ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ DIREZIONE DEI LAVORI.-

I lavori sono stati diretti dall' *Ing. Antonino Aquilina* dipendente di questa Stazione Appaltante, in forza presso l'*U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come da Ordine di Servizio del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico del 23/10/2019 ed allegato alla *Deliberazione del Direttore Generale n.1170 del 14/11/2019*.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.-

Prima dell'inizio dei lavori, per ogni ordine di servizio impartito, l'*Impresa aggiudicataria*, ha presentato i propri *Piani Operativi di Sicurezza*, uno per ogni Ordine di Servizio emanato, sottoposto ed approvato da parte del *Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione*, *Ing. Giuseppe Bellia*, solamente successivamente all'approvazione da parte del C.S.E. si è proceduto all'esecuzione dei lavori.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

## VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data *05 Agosto 2021* sono intervenuti:

- *Il Geom. Francesco Vasile*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- *L'Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di Direttore dei lavori;
- *il Geom. Giuseppe Bunone*, tecnico incaricato dal legale rappresentante dell'impresa *Savior s.r.l.* a presenziare al suddetto sopralluogo in nome e per conto del suddetto;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

*- si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali:*

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il *Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Francesco Vasile*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

### **VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

I sottoscritti *Geom. Francesco Vasile (Responsabile Unico del Procedimento)* e *Ing. Antonino Aquilina (Direttore dei lavori)* quali responsabili delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) le opere eseguite corrispondono alle previsioni degli Ordini di Servizio impartiti, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;*
- b) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*
- c) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;*
- d) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;*
- e) i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale;*
- f) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;*
- g) l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.*

per i motivi di cui sopra

### **CERTIFICANO**

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'*Impresa Savior s.r.l.* con sede legale Via Giappone n.16 - 92026 Favara (Ag) - *partita I.V.A.:02800900843*, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati *Regolarmente eseguiti*, quindi

### **LIQUIDANO**

il credito liquido dell'impresa come segue:



Importo netto dei lavori eseguiti che ammontano ad:	€	258.201,19
- deduzioni per acconti corrisposti:	€	-
- S.A.L. n.1 del 25/05/2020	€	87.978,16
- S.A.L. n.2 del 18/06/2020	€	67.893,03
- S.A.L. n.3 del 31/07/2020	€	30.874,82
- S.A.L. n.4 del 12/10/2020	€	27.248,13
- S.A.L. n.5 del 23/11/2020	€	26.847,74
- S.A.L. n.6 del 23/04/2021	€	14.351,15
<b>Totale delle deduzioni:</b>	<b>€</b>	<b>255.193,03</b>

Secondo il suddetto Stato finale resta il seguente credito netto all'impresa € 3.008,16

il saldo di cui sopra di €3.008,16 (diconsi Euro Tremilaotto,16) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di €3.669,96 (diconsi Euro Tremilaseicentosessantanove/96), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla all'Impresa Savior s.r.l. con sede legale Via Giappone n.16 - 92026 Favara (Ag) - partita I.V.A.:02800900843, salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Agrigento, li 05/08/2021


L'IMPRESA  
Savior s.r.l.  
Savior s.r.l.  
L'AMMINISTRATORE UNICO



IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Ing. Antonino Aquilina

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Francesco Vasile







## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

Immediatamente esecutiva dal 25 MAG 2022

Agrigento, li 25 MAG 2022

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi