


ORIGINALE



Regione Siciliana
**Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1644 DEL 08.08.2025

OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA
COMUNITÀ DI LICATA, IN VIA SANTA MARIA, SNC - 92027 LICATA (AG)" CUP
C62C21002040006 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS.
50/2016

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1760 DEL 07/08/2025

IL R.U.P.

Collab. Tecn. Ingegnere
ing. José Massimiliano Galletto

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Rosa Spinella Denaro

IL DIRIGENTE INGEGNERE

ing. Ernesto Sferlazza

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore
ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

NON COMPORTA
ORDINE DI SPESA

C.E.

C.P.

() Autorizzazione n. _____ del _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Sig.ra Stefania Maria
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

**SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE**

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

08 AGO 2025

L'anno *duemilaventicinque* il giorno OTTO del mese di AGOSTO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodice, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana
n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia
Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia,
nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante
SABRINA TERRASI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito
riportata.

PROPOSTA

Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTI:

- il D.lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss. mm. e ii. concernente *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 e ss. mm. e ii., concernente *“Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”*;
- l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» (di seguito, “Codice dei Contratti”);
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente la governance del PNRR che ha previsto misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle relative procedure;

RICHIAMATI:

- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.), sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana il 30 maggio 2022, avente ad oggetto la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componente 1 e 2 e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - di competenza della Regione Siciliana, come individuati nel Piano Operativo, allegato al predetto contratto istituzionale;
- il Decreto n. 664 del 29/07/2022, notificato con nota prot./Serv.3/n.37348 del 3 agosto 2022, con il quale la Regione Siciliana, in qualità di Soggetto Attuatore, ha delegato l'ASP di Agrigento quale Soggetto Attuatore Esterno degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, nel cui ambito è incluso l'intervento in epigrafe;
- la Deliberazione n. 1440 del 30/08/2022 con la quale il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento ha preso atto dell'elenco trasmesso alla Regione siciliana dei soggetti individuati a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi assegnati con il Decreto n.664/2022 finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC, dal quale risulta formalizzato, per l'intervento in epigrafe, il conferimento dell'incarico di RUP al dipendente ing. José Massimiliano Galletto, incluso nell'elenco anzidetto;
- la comunicazione prot. n. 65108 recante il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0217808 del 25 luglio 2023 con il quale Agenzia Invitalia, n. q. di Centrale di Committenza, nell'ambito dell'Accordo Quadro 2 – Lotto Geografico A (PA-AG) - Sub lotto prestazionale 2- appalto integrato - CIG 97479116A1, ha aggiudicato alla società BRIO GROUP Soc. Coop. Cons. a R.

L. P.Iva 06448400728, PEC facility@pec.consorziobrio.it e amministrazione@pec.consorziobrio.it, l'appalto integrato della Casa di Comunità di Licata (AG) nell'ambito del cluster AQ2-AGRIGENTO-A, con un ribasso del 24,12%;

- la nota prot. n. 46622 del 01/09/2023, con la quale la Regione Siciliana - Assessorato alla salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica - Struttura per l'attuazione del PNRR e PNC - missione 6 - ha comunicato, in relazione alle prestazioni oggetto del sub-lotto prestazionale 2 (Appalto integrato):

- l'avvenuta aggiudicazione da parte di INVITALIA degli Accordi Quadro AQ1, AQ2 e AQ3, per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto Integrato);
- di aver ritenuto, in qualità di Soggetto Attuatore, di procedere all'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza delle prestazioni oggetto dei predetti Accordi Quadro, nelle more della stipulazione dei relativi contratti;
- ha indicato ai Soggetti Attuatori Esterni l'iter procedurale da seguire per la sottoscrizione degli Ordini di Attivazione e dei conseguenti Contratti specifici in adesione all'A.Q. pertinente, fissando al 30 settembre 2023 il termine perentorio per la stipulazione dei contratti specifici e prospettando l'opzione alternativa di esercitare, a loro volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti specifici.

- l'Ordine di Attivazione n. 03, sottoscritto in data 27/09/2023, in adesione all'Accordo Quadro aggiudicato da INVITALIA per il sub-lotto prestazionale 2 (Appalto integrato), relativo all'intervento in epigrafe;
- il verbale di avvio d'urgenza dell'esecuzione del contratto, trasmesso all'o.e. aggiudicatario con nota prot. 145157 del 29/09/2023, con il quale veniva disposta la consegna del SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – APPALTO INTEGRATO – in via d'urgenza e sotto le riserve di legge;
- il contratto specifico stipulato, in data 11/10/2023, in adesione al sub-lotto prestazionale 2 dell'Accordo Quadro di che trattasi;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 1034 del 30/05/2024, con la quale, tra l'altro, veniva preso atto dell'avvenuta emissione dell'Oda e della sottoscrizione del Contratto Specifico per l'Appalto Integrato relativo all'intervento in epigrafe, avente CUP C62C21002040006;
- la Deliberazione del Direttore Generale, n. 1209 del 19/12/2024, con la quale veniva approvato il progetto per la realizzazione dell'intervento in epigrafe;
- la nota prot. 198181 del 23/12/2024 con la quale il RUP trasmetteva la delibera di approvazione e invitava il D.L. a procedere alla consegna dei lavori;
- la comunicazione a mezzo mail in data 07/01/2025 con la quale il RUP autorizzava il D.L. a procedere alla consegna dei lavori;
- il verbale del 27/01/2025 con il quale si procedeva alla consegna parziale dei lavori;
- la nota acquisita al prot. ASPAG n. 15520 del 27/01/2025 con la quale la DL richiedeva documentazione propedeutica alla consegna e la successiva nota prot. ASPAG n. 25026 del 10/02/2025, con la quale la DL reiterava la richiesta di documentazione e, altresì, sollecitava l'avvio dei lavori;

- la nota prot. 29576 del 17/02/2025 con la quale il RUP comunicava la piena disponibilità dei locali, invitava a procedere alla consegna definitiva e diffidava l'appaltatore affinché procedesse a dare concreto inizio ai lavori;
- il successivo verbale del 21/02/2025 con il quale si procedeva alla consegna definitiva dei lavori;
- l'Addendum n. 1 al contratto specifico n. 3-2023, divenuto efficace in data 03/03/2025 con l'apposizione della firma del legale rappresentante del Soggetto Attuatore Esterno, riportante quale data di ultimazione lavori il termine del 31/12/2025;
- la nota acquisita al protocollo ASP al n.53555 del 28/03/2025, con la quale la DL sollecitava ulteriormente la trasmissione della documentazione per l'avvio delle attività di cantiere;
- La nota prot. 55062 del 01/04/2025, nell'ambito della quale il Direttore dei Lavori comunicava che i lavori avevano avuto concreto inizio
- la nota acquisita al protocollo ASP n.77454 del 09/05/2025 con la quale il Direttore dei Lavori comunicava lo stallo nelle attività di cantiere, come accertato a seguito di sopralluoghi effettuati nelle date del 02/05/2025 e 08/05/2025, nel corso dei quali non era risultato possibile accedere ai luoghi per assenze degli addetti precedentemente rilevati (n.2), ;
- la nota protocollo ASP n. 81475 del 16/05/2025 con la quale il RUP diffidava l'Operatore Economico ad adempiere alle prescrizioni della DL, assegnando un termine per la soluzione delle rilevate criticità e evidenziando altresì che *"Il protrarsi delle segnalate inadempienze rappresenta presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale cui conseguono le segnalazioni alla competente ANAC"* ;
- la nota assunta al protocollo ASP al n. 84845 del 23/05/2025, con la quale l'Appaltatore, nel prendere atto delle criticità relative all'avvio dei lavori, comunicava al Soggetto Attuatore e a tutti i Soggetti Attuatori Esterni con i quali aveva stipulato i rispettivi contratti specifici la disponibilità a programmare opportuni incontri in presenza per affrontare dette criticità e, contestualmente, specificava *"che è in atto un processo di subentro nei cantieri in questione di un operatore economico di rilevanza nazionale che agevolerà certamente il tavoloolutivo richiesto"*;
- le interlocuzioni intercorse in occasione delle verifiche conoscitive del 26/05/2025 poste in essere dall'Amministrazione Regionale, in qualità di Soggetto Attuatore, presso i cantieri degli interventi infrastrutturali dell'ASP di Agrigento, avvenute anche alla presenza del Direttore Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dott. Iacolino, del Coordinatore del Team Integrato dott. Di Paola, del Direttore Generale dell'ASP di Agrigento dott. Capodieci, dell'ing. Antodicola in rappresentanza dell'Appaltatore, della DL e del RUP;
- la nota protocollo ASP n. 88149 del 29/05/2025, con la quale il RUP, riscontrando la nota PEC acquisita al prot. ASP al n. 84845 del 23/05/2025, contestava all'Appaltatore i mancati adempimenti consistenti nella mancata esecuzione dei lavori e del mancato riscontro alle prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori e rilevava, tra l'altro: *"[...] Risulta quindi imprescindibile che per dare sostanza e seguito agli impegni dichiarati nella succitata nota che codesta Ditta provveda - entro e non oltre il 05.06.2025 - a produrre un cronoprogramma rimodulato e dettagliato in termini di maestranze impegnate - da sottoporre alla DL ed a questa SA che consenta - senza indugio alcuno - di non procedere nel già comunicato iter di risoluzione contrattuale."*

Nella comune e condivisa consapevolezza che l'approssimarsi della suindicata scadenza non consente di esitare in ordine alle lavorazioni di cantiere si rimanda agli esiti delle interlocuzioni che codesta Ditta ha avviato con la Direzione Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Sanità ed alle conseguenti comunicazioni circa le modalità operative da porre in essere per addivenire al completamento dell'opera.

Rimane inteso, come già comunicato con nota prot. 81475 del 16.05.2025, che la mancata realizzazione dell'intervento ad opera della Ditta in intestazione verrà sottoposta ai competenti uffici per il ristoro del maggior danno oltre che dalla specifica normativa relativa ai finanziamenti PNRR.

- La nota acquisita al prot. 93663 del 09/06/2025 con la quale l'Appaltatore, in conseguenza delle interlocuzioni avviate con la Direzione Generale del Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Sanità ed alle attese comunicazioni circa le modalità operative da porre in essere per addivenire al completamento dell'opera, comunicava che *"facendo seguito alla nostra PEC del 30 maggio 2025, entro la settimana corrente si provvederà alla stipula degli atti di affitto del ramo di azienda inerenti i lavori in oggetto con gli operatori economici individuati, al fine di dare concreta ripresa ai cantieri in argomento"* e presenziava con proprio delegato ing. Antodicola in data 20/06/2025 a riunione operativa tenutasi presso l'UOC Servizio Tecnico di questa ASP, del che veniva redatto verbale prot. 100419 del 20.06.2025;
- la nota prot. 104828 del 27/06/2025 con la quale il Servizio Tecnico dell'ASP di Agrigento richiedeva ai Direttori dei Lavori degli interventi PNRR di competenza *"allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi medesimi"* di relazionare sull'andamento dei lavori, con particolare riguardo al rispetto del cronoprogramma precisando se lo stesso risultasse coerente con l'ultimazione dei lavori entro il 31/12/2025;
- la nota acquisita al protocollo dell'ASP al n. 106367 del 01/07/2025, con la quale la DL dell'intervento in epigrafe riscontrava la suddetta, comunicando quanto segue:

"A seguito di recenti sopralluoghi presso il cantiere, come già noto sia per le vie brevi durante gli incontri tenutosi presso gli uffici di codesta stazione appaltante che come da precedenti comunicazioni a mezzo pec, non è risultato possibile accedere per assenze degli addetti precedentemente rilevati (n.2).

Cio' premesso, con la presente si segnala al RUP e al S.A., che la Società Appaltatrice Brio Group Società Cooperativa Consortile a.r.l:

- 1. nonostante i molteplici solleciti sia telefonici, verbali e a mezzo PEC, la Società Appaltatrice non ha dato riscontro esaustivo alle richieste della tenuta dei documenti in cantiere e previsti dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei cantieri edili;*
- 2. la stessa Società non ha prodotto il programma dei lavori per consentire allo scrivente di monitorare l'andamento dei lavori e quindi la buona riuscita;*
- 3. ha concretamente dato inizio alle lavorazioni il 27 marzo u.s., con solo 2 addetti, con notevole ritardo rispetto alle consegne n. 1 del 14/01/2025 e n. 2 definitiva del 21/02/2025;*
- 4. che le uniche lavorazioni svolte riguardano la rimozione dei controsoffitti, dei rivestimenti dei soppalchi e dei rivestimenti di un servizio igienico al primo piano nell'ala est adiacente alla Chiesa;*

5. *non ha dato corso ad un incremento di manodopera/maestranze necessarie per la realizzazione degli interventi entro i termini previsti;*

6. *Il cronoprogramma dei lavori di progetto non risulta rispettato.”*

- la nota del Dipartimento per la Pianificazione Strategica (DPS) prot. (Regionale) n. 31833 del 04/07/2025, acquisita in pari data al protocollo dell'Asp di Agrigento al n. 109343, inoltrata al protocollo del Servizio Tecnico prot. 109557 del 04/07/2025, con la quale la Struttura per l'Attuazione del PNRR e del PNC – Missione 6- del Dipartimento per la Pianificazione Strategica (DPS) dell'Assessorato della Salute riscontrava la richiesta di Nulla Osta avanzata dall'Appaltatore per l'affitto di ramo d'azienda;
- la nota acquisita al protocollo dell'Asp di Agrigento al n. 115635 del 07/07/2025, indirizzata al DPS e, per conoscenza, a questa ASP, con la quale i legali incaricati dall'Appaltatore hanno notificato l'avvio di una procedura di concordato preventivo presso il Tribunale di Bari, dichiarando l'intenzione di stipulare un contratto di affido subordinato a preventiva autorizzazione del Tribunale;
- la nota del Dipartimento per la Pianificazione Strategica (DPS) prot. (Regionale) n. 32902 del 09/07/2025, acquisita in pari data al protocollo dell'Asp di Agrigento al n. 112055, inoltrata al protocollo del Servizio Tecnico prot. 112871 del 09/07/2025, con la quale la Struttura per l'Attuazione del PNRR e del PNC – Missione 6- del DPS dell'Assessorato della Salute dava atto degli aggiornamenti procedurali rappresentati nel corso della riunione tenutasi in data 07/07/2025 presso il DPS a Palermo e riassumeva, anche richiamando la nota prot. 31833 del 04/07/2025, gli adempimenti strettamente correlati al raggiungimento degli obiettivi del PNRR in relazione agli interventi affidati a Brio Group in tutto l'ambito regionale e, nello specifico, il punto 3 della nota prot. (Regionale) n. 32902 del 09/07/2025, di seguito riportata per esteso: *“In relazione agli 11 interventi affidati a Bio Group, procedere alla tempestiva valutazione della documentazione che dovrà essere fornita entro il 15/07/2025 dal predetto Operatore e, in assenza del citato riscontro, attivare immediatamente le iniziative correlate alla risoluzione contrattuale [...]”*;
- la nota prot. 118886 del 22/07/2025, con la quale l'UOC Servizio Tecnico ha chiesto ai Direttori dei Lavori degli interventi per la realizzazione delle Case delle Comunità e degli Ospedali di Comunità di cui alla Misura M6C1 del PNRR di competenza dell'ASP di Agrigento di relazionare, nell'ambito della Verifica dello stato di attuazione degli interventi in questione, circa l'andamento delle attività di cantiere con particolare riguardo al rispetto del cronoprogramma dei lavori segnalando tempestivamente le criticità, eventuali, riscontrate;
- la nota acquisita al prot. ASP n. 119076 del 23/07/2025 il DL dell'intervento CASA DELLA COMUNITÀ DI LICATA, IN VIA SANTA MARIA, SNC - 92027 LICATA (AG)” CUP C62C21002040006, ing. Vittorio Giarratana, comunicava quanto segue: *“A seguito di VS richiesta in data 22/07/2025 come già ripetutamente segnalato in precedenza si conferma la continuata totale assenza di attività di cantiere da parte dell'Impresa appaltatrice, con certa compromissione della realizzazione degli interventi entro i termini contrattuali.”*;

ATTESO che:

- a fronte dell'obbligo di trasmettere entro la data del 15/07/2025 la documentazione comprovante la regolarità del subentro mediante contratto di affitto di ramo d'azienda, l'Appaltatore non ha trasmesso entro detto termine alcuna comunicazione utile ai fini delle valutazioni di merito di cui

alle richiamate note prott. 31833 e 32902 del DPS, né a notiziare ulteriormente rispetto a quanto comunicato con la summenzionata nota prot. 115635/2025;

- tale circostanza, unitamente alle reiterate contestazioni già mosse alla Brio Group per gravi ritardi, autonoma sospensione delle attività di cantiere e sistematica inottemperanza alle disposizioni del Direttore dei Lavori e del RUP e all'accertato grave e persistente ritardo nello sviluppo delle lavorazioni, nonché la totale assenza delle maestranze in violazioni degli obblighi contrattuali senza che siano intervenute sospensioni formalmente autorizzate né giustificazioni riconducibili a cause di forza maggiore, configura una situazione di sospensione di fatto e di incertezza giuridica e operativa del tutto incompatibile con l'urgenza e l'improrogabilità dei termini di completamento degli interventi PNRR;
- le circostanze sopra narrate configurano una grave negligenza da parte dell'aggiudicatario, rilevante ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo quest'ultimo tra l'altro arbitrariamente interrotto l'esecuzione delle lavorazioni, circostanza peraltro dichiarata dallo stesso Operatore Economico nell'ambito delle summenzionata nota prot. 93663 del 09.06.2025;
- questa ASP, dovendo procedere all'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale quale atto dovuto e in ottemperanza alle stringenti indicazioni del DPS (punto 3 della sopra citata nota prot. 32902 del 09/07/2025), con nota prot. 119874 del 24/07/2025 ha formalmente comunicato alla società BRIO GROUP Soc. Coop. Cons. a R.L. l'avvio della procedura di risoluzione contrattuale in danno, ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 per grave negligenza, assegnando alla stessa il termine perentorio di giorni cinque per provvedere all'immediata e integrale ripresa delle attività lavorative e al ripristino della piena operatività del cantiere;

VISTI:

- la nota trasmessa dal Direttore dei Lavori a mezzo PEC il 30/07/2025, registrata al protocollo aziendale al n. 123418, con la quale veniva trasmesso all'ASP il verbale di constatazione delle attività in cantiere al 30 luglio 2025, constatando che nessuna attività lavorativa era in corso in cantiere da parte dell'esecutore Brio Group srl;
- la nota trasmessa dal Direttore dei Lavori a mezzo PEC il 30/07/2025, registrata al protocollo aziendale al n. 123404 del 31/07/2025, con la quale veniva convocato l'appaltatore per la redazione dello stato di consistenza di cui all'art. 108 del D.lgs 50/2016;
- il verbale dello stato di consistenza trasmesso dal Direttore dei Lavori il 04/08/2025, registrato al prot. dell'ASP di Agrigento al n. 125892 del 05/08/2025, nell'ambito del quale veniva constatata, alla presenza di testimoni, l'assenza ingiustificata dell'appaltatore, seppur regolarmente convocato, venivano effettuate misure e veniva constatato lo stato dei lavori effettivamente eseguiti e l'assenza di attività in corso e di attrezzature in cantiere;
- la contabilità (libretto delle misure e Stato di avanzamento lavori) relativa allo stato di consistenza di cui al punto che precede, trasmessa con nota acquisita al protocollo dell'ASP al n. 126264 del 06/08/2025;

DATO ATTO che in data 31/07/2025 con raccomandata n. RP 05442705625-9 l'ing. Vutano, per conto della Brio Group srl, ha trasmesso plico contenente chiavi dei cantieri della Casa di comunità di Licata e di Racalmuto, pervenuto al protocollo dell'ASP in data 01/08/2025;

RITENUTO di dover dare seguito al procedimento di risoluzione contrattuale, di cui alla nota prot. prot. 119874 del 24/07/2025, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione del perdurare delle gravi criticità contestate;

ATTESO che ricorrono gli estremi di urgenza e che è dunque necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di procedere con la risoluzione contrattuale de quo ed avviare una nuova procedura per lo svolgimento delle attività previste nel contratto di che trattasi e non realizzate;

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

ATTESTATO che non sussistono ipotesi di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli articoli 6 (comma 2) e 7 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013 e ss. Mm. e ii.), nei confronti del Direttore della U.O.C. Settore Tecnico proponente, del RUP e dei Dirigenti firmatari della presente proposta, che contestualmente attestano con la firma apposta in epigrafe;

ATTESTATO, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono espressamente richiamate e trascritte, di:

1. **Prendere atto** della nota prot. 119874 del 24/07/2025 e approvare il procedimento di risoluzione del contratto stipulato in data 11/10/2023 tra l'ASP di Agrigento e la società BRIO GROUP Soc. Coop. Cons. a R.L. e del successivo Addendum n. 1 del 03/03/2025;
2. **Risolvere** in danno dell'operatore economico BRIO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE A R. L. P.Iva 06448400728, PEC facility@pec.consorziobrio.it - amministrazione@pec.consorziobrio.it (nel seguito, per brevità, indicato come "Appaltatore"), per i motivi espressi in narrativa, per grave inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016, il Contratto Specifico per l'Appalto Integrato relativo all'intervento per la realizzazione della Casa della Comunità di Licata, avente CUP C62C21002040006, stipulato con l'Appaltatore, in adesione all'ACCORDO QUADRO N. 2; LOTTO GEOGRAFICO "A (PA-AG)"; CLUSTER "AQ2 - AGRIGENTO - A"; Sub-Lotto Prestazionale 2 – APPALTO INTEGRATO (CIG ACCORDO QUADRO: 97479116A1), divenuto efficace in data 11/10/2023 con la firma del legale rappresentante *pro tempore* dell'ASP di Agrigento, n.q di Soggetto Attuatore Esterno, nonché del successivo Addendum n.1 al Contratto Specifico, divenuto efficace in data 03/03/2025 con la firma del Direttore Generale dell'ASP di Agrigento, n.q. di legale rappresentante *pro tempore* del Soggetto Attuatore Esterno;
3. **Dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento e, in sua assenza, al Direttore della U.O.C. Servizio tecnico, di:
 - ✓ Notificare il presente provvedimento agli interessati;

- ✓ Perfezionare il provvedimento di risoluzione contrattuale per come disciplinato dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - ✓ Procedere al calcolo delle spettanze da liquidare al soggetto appaltatore per i lavori eseguiti, al netto degli oneri derivanti dallo scioglimento del contratto, applicando le penali maturate e considerando lo stato dei fatti accertato dal verbale di consistenza redatto dalla D.LL.;
 - ✓ Attivare il processo di incameramento della cauzione definitiva resa dal soggetto appaltatore e, contestualmente, inviare tutta la documentazione all'Ufficio legale dell'ASP di Agrigento, al fine di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni, per grave inadempienza contrattuale;
 - ✓ Segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione e a Soggetto Attuatore il presente provvedimento;
 - ✓ Predisporre gli atti per l'espletamento di una procedura per il completamento dell'intervento, a termini di legge;
4. **Notificare** il presente provvedimento alle UU.OO.CC. aziendali Servizio Legale ed Affari Generali per gli adempimenti di competenza ivi compreso il necessario supporto e consulenza al Servizio proponente.
 5. **Dichiarare** la delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 65 comma 7 della L.R. n. 25/1993, sostituito dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 e s.m.i., stante la necessità di procedere con la risoluzione contrattuale de quo ed avviare una nuova procedura per lo svolgimento delle attività previste nel contratto di che trattasi e non realizzate o eseguite in maniera difforme.
 6. **pubblicare** il presente atto ai sensi del D. Lgs. 20 Aprile 2013 n. 33 sul sito web istituzionale dell'ASP di Agrigento nella sezione Amministrazione trasparente.

U.O.C. Servizio Tecnico

IL Direttore

ing. Alessandro Dinolfo





SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere _____
Data ASSENTE

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere _____
Data _____

Il Direttore Sanitario
Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE SANITARIO, DOTT. RAFFAELE ELIA, STANTE L'ASSENZA GIUSTIFICATA DEL DIRETTORE GENERALE, DOTT. GIUSEPPE CAPODIECI, ASSOLVE ALLE FUNZIONI DI ORGANO DELIBERANTE, GIUSTA DELEGA PROT. N. 160998 DEL 21/10/2024 - REG. DELEGHE PROT. 112 DEL 21/10/2024. **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Tecnico, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso ~~dal Direttore Amministrativo e~~ dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore della UOC Servizio Tecnico.

IL DIRETTORE SANITARIO, DOTT. RAFFAELE ELIA, STANTE L'ASSENZA GIUSTIFICATA DEL DIRETTORE GENERALE, DOTT. GIUSEPPE CAPODIECI, ASSOLVE ALLE FUNZIONI DI ORGANO DELIBERANTE, GIUSTA DELEGA **IL DIRETTORE GENERALE** PROT. 160998 DEL 21/10/2024 - Dott. Giuseppe Capodiecì REG. DELEGHE PROT. 112 DEL 21/10/2024.

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dott. Raffaele Elia

Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Profilo
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30 del 03 novembre 1993 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 e ss.mm.ii., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 08.08.2025
Agrigento, li 08.08.2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
sig.ra Sabrina Terrasi