

ORIGINALE



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 399 DEL 27 FEB 2025

OGGETTO: Lavori di manutenzione dei locali del Laboratorio di Analisi e Patologia Clinica del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca – CUP C81B23000120003 – CIG 980025309F - Approvazione atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione – Liquidazione rata saldo finale all'impresa.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 392 DEL 18/02/2025

IL R.U.P.

Ing. Antonino Aquilina

IL DIRIGENTE AMM.VO

Dott.ssa Rosa Spinella Denaro

Spinella Denaro Rose

IL DIRETTORE

UOC SERVIZIO TECNICO

Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 21455/25 Incentivi

Non comporta ordine di spesa

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

2503010101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ADDETTO RESPONSABILE

Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO ECONOMICO

FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Dr. Beatrice Salvaggio

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

21 FEB 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, *ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n.880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con **Deliberazione del Commissario Straordinario n. 310 del 21/02/2023** è stata autorizzata la procedura ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. n.77/20121 e di cui all'art.63 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i relativo ai: *"Lavori di manutenzione dei locali del Laboratorio di Analisi e Patologia Clinica del P.O. Giovanni Paolo II di Siacca"* per l'importo complessivo di € 50.728,74, di cui € 38.039,61 per lavori, compresi ad € 950,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e di € 12.689,13 per somme a disposizione dell'amministrazione, come da seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
Voce		Importo	
A	LAVORI		
	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	37.088,62 €	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	950,99 €	
	TOTALE Lavori (A1+A2)	38.039,61 €	38.039,61 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti (15%)	1.901,98 €	
	I.V.A. sui lavori e gli imprevisti	8.787,15 €	
	Oneri di conferimento a discarica	2.000,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	12.689,13 €	12.689,13 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		50.728,74 €

- con **Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1509 del 08/08/2023** sono state approvate le operazioni di gara telematica espletate sul portale telematico www.acquistiinretepa.it, la RdO n. 3553275 relativa alla procedura di che trattasi, in favore dell'impresa BRUNO E FRETTO s.r.l. con sede legale in Via Volturmo, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848 che ha offerto un importo contrattuale di € 32.200,00 oltre € 950,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso d'asta pari al 13,1809%, come meglio si evince dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA – POST GARA			
Voce		Importo	
A	LAVORI		
	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	32.200,00 €	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	950,99 €	
	Economie da ribasso sui lavori	4.888,62 €	
	TOTALE Importo contrattuale dei lavori (A1+A2-A3)	38.039,61 €	38.039,61 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

Imprevisti (15%)	1.901,98 €	
I.V.A. sui lavori e gli imprevisti	7.711,65 €	
Oneri di conferimento a discarica	2.000,00 €	
Economie da ribasso d'asta su IVA	1.075,50 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	12.689,13 €	12.689,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		50.728,74 €

- i lavori sono stati ultimati in data 06 Agosto 2024 come si evince dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 23/08/2024 (ALL.1);
- ad ultimazione dei lavori, l'importo complessivo da liquidare all'impresa *BRUNO E FRETTO s.r.l. con sede legale in Via Volturmo, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848*, ammonta ad **€30.850,44** oltre IVA al 22%;
- sono stati già liquidati alla suddetta impresa n. 3 S.A.L. per complessivi **€ 30.696,19** per le lavorazioni ed **€ 6.753,16** per IVA al 22% per un totale di **€ 37.449,35**;
- ai sensi dell'art.102, comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., a seguito del sopralluogo congiunto tra le parti, è stato redatto da parte del Direttore dei lavori, il **Certificato di Regolare Esecuzione (ALL.2)**, sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa senza riserve ed obiezioni;

RITENUTO

- di dover procedere, ad ultimazione dei lavori, all'approvazione degli **Atti di contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori**;
- di dover approvare il credito da corrispondere all'impresa *BRUNO E FRETTO s.r.l. con sede legale in Via Volturmo, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848*, l'importo dello svincolo delle ritenute di legge che ammontano ad **€154,25**, oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di **€188,19**, che saranno liquidare successivamente previa emissione della polizza di garanzia;
- che si procederà, con diverso atto, alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai dipendenti di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per un importo complessivo di **€ 1.959,63**;

RILEVATO che, si procederà, successivamente, alla liquidazione dello svincolo delle ritenute, spettanti all'impresa *BRUNO E FRETTO s.r.l.* per un importo di **€ 154,25** oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di **€188,19**, come si evince dal Certificato di Regolare Esecuzione, solo previa trasmissione della polizza fideiussoria da parte dell'Operatore Economico;

TENUTO CONTO che:

- l'onere economico complessivo, afferente al presente provvedimento, ammonta ad **€154,25**, oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di **€ 188,19**, dovrà essere imputato sul bilancio di questa Azienda, sul conto economico n.C503010101 del Bilancio aziendale esercizio corrente;
- l'onere economico relativo alla liquidazione degli emolumenti, che avverrà con diverso atto, spettanti a dipendenti di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per un importo complessivo di **€ 1.959,63** dovrà essere imputato sui Conti P202050601 e C516040605;

DATO ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n.241/90 s.m.i.

VISTA la delega a contrarre prot. n.101228 del 25/06/2024 (n.93/2024 del registro deleghe) conferita dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci, all'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** tutti gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, relativi ai *“Lavori di manutenzione dei locali del Laboratorio di Analisi e Patologia Clinica del P.O. Giovanni Paolo II di Siacca – CUP C81B23000120003 – CIG 980025309F”*;
2. **APPROVARE** il pagamento della rata di saldo relativa allo svincolo delle ritenute di legge per un importo di **154,25** oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di **€188,19**, alla ditta *Bruno e Fretto s.r.l.*, con imputazione sul conto n.C503010101 *“Manutenzione e riparazione dei fabbricati e loro pertinenze”* del Bilancio di esercizio corrente, che sarà liquidato successivamente previa trasmissione alla Stazione Appaltante della polizza fideiussoria da parte dell'Operatore Economico;
3. **IMPUTARE** la somma di **€ 1.959,63** sui conti nn. P202050601 e C516040605 del Bilancio aziendale corrente;
4. **DISPORRE** che con successivo atto di determina verranno liquidati gli emolumenti spettanti ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico;
6. **MUNIRE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità della liquidazione di quanto spettante all'impresa entro i termini previsti di legge, nonché di approvare gli atti di contabilità finale, del *Certificato di regolare esecuzione* a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in questione.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

IL DIRETTORE

Ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere FAVOREVOLE
Data 26/02/2025

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Ersilia Riggi

Parere Favorevole
Data 26/02/2025

Il Direttore Sanitario

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Capodieci



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPC
"Ufficio S.M. - Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

OGGETTO: Lavori di manutenzione dei locali del Laboratorio di Analisi e Patologia Clinica del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca - CUP: **C81B23000120003** - CIG: **980025309F** - RdO n. **3553275**

IMPRESA: Bruno e Fretto s.r.l. - Via Volturmo, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848

CONTRATTO: firmato in data 08/09/2023 sulla piattaforma telematica acquistiinretepa.it.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12 comma 1 D.M.49/2018)

L'anno 2024, il giorno ventitré del mese di Agosto, il sottoscritto Ing. Gaspare Sclafani, nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

VISTI

- il progetto dei lavori sopraindicati per un importo complessivo di € 38.039,61 ed approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.310 del 21/02/2023.
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 07/03/2024 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 06/05/2024;
- il verbale di sospensione redatto in data 03/05/2024 per consentire alla ditta Roche la corretta installazione dei macchinari;
- il verbale di ripresa lavori redatto in data 01/07/2024 con la quale veniva concessa la proroga di giorni 35, traslando l'ultimazione dei lavori al 08/08/2024
- gli atti della contabilità dei lavori;
- la comunicazione dell'impresa dell'avvenuta ultimazione dei lavori in data 06/08/2024.

a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa, con la presenza del Sig. Fabio Bruno, relativi alla effettiva esecuzione dei lavori eseguiti sulla base della Perizia di variante;

CERTIFICA

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 06/08/2024 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Gaspare Sclafani



L'APPALTATORE

Sig. Fabio Bruno


Sede Legale: Via Volturmo, 13

920752 RAFFADALI (AG)

Cod. Fisc. e P. IVA 02518230848

visto **IL R.U.P.**

Ing. Antonino Aquilina



OGGETTO: Lavori di manutenzione dei locali del Laboratorio di Analisi e Patologia Clinica del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca - CUP: **C81B23000120003** - CIG: **980025309F** - RdO n. **3553275**

IMPRESA: Bruno e Fretto s.r.l. - Via Volturmo, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848

CONTRATTO: firmato in data 08/09/2023 sulla piattaforma telematica acquisti.inretepa.it.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.102 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii)

RELAZIONE

I lavori relativi alla manutenzione dei locali del Laboratorio di Anali e Patologia Clinica del P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca riguardano principalmente la sostituzione della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti, nonché la realizzazione dei punti di scarico. Detti lavori si sono resi necessari per garantire la salubrità e sicurezza degli operatori e al fine di potere consegnare i locali idonei per l'installazione dei nuovi macchinari.

L' intervento è stato verificato e validato dal RUP, giusta verbale del 18/01/2023 ed autorizzato con **Deliberazione del Commissario Straordinario n. 310 del 21/02/2023**, nell'importo complessivo di € 50.728,74 (diconsi euro cinquantamilasettecentovenotto/74), così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
Voce		Importo	
A	LAVORI		
	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	37.088,62 €	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	950,99 €	
	TOTALE Lavori (A1+A2)	38.039,61 €	38.039,61 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti (15%)	1.901,98 €	
	I.V.A. sui lavori e gli imprevisti	8.787,15 €	
	Oneri di conferimento a discarica	2.000,00 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	12.689,13 €	12.689,13 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)			50.728,74 €

▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, con **Deliberazione del Commissario Straordinario n.1509 del 08/08/2023**, che ha

approvato gli atti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi come da prospetto sottostante:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA – POST GARA			
Voce		Importo	
A	LAVORI		
	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	32.200,00 €	
	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	950,99 €	
	Economie da ribasso sui lavori	4.888,62 €	
	TOTALE Importo contrattuale dei lavori (A1+A2-A3)	38.039,61 €	38.039,61 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	Imprevisti (15%)	1.901,98 €	
	I.V.A. sui lavori e gli imprevisti	7.711,65 €	
	Oneri di conferimento a discarica	2.000,00 €	
	Economie da ribasso d'asta su IVA	1.075,50 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	12.689,13 €	12.689,13 €
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		50.728,74 €

▪ ASSUNTORE DEI LAVORI - CONTRATTO.

A seguito della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 per i lavori di che trattasi, attraverso il Sistema Informativo Telematico Appalti della Sicilia denominato SITAS *e-procurement*, i lavori sono stati aggiudicati all'Operatore Economico BRUNO E FRETTO s.r.l. con sede legale in Via Volturmo, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848, che ha offerto un importo contrattuale di € 32.200,00 oltre € 950,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso d'asta pari al 13,1809%, il contratto d'appalto è stato stipulato su piattaforma telematica acquistinretepa.it numero trattativa n. **3553275** in data 08/09/2023.

▪ TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.

L'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*) ha preventivamente comunicato il proprio Codice IBAN IT62K0200883061000300525277 Banca UNICREDIT filiale di Raffadali (AG) - relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI.

I lavori sono stati consegnati all'impresa dal Direttore dei lavori, *ing. Gaspare Sciafani*, con il superiore visto del Responsabile Unico del Procedimento, con Verbale di Consegna dei lavori del

07/03/2024, redatto, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. n.49/2018 – Decreto Legislativo n.50/2016, art.32 comma 8, in data 13/09/2021.

▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovevano concludersi entro 60 (*sessanta*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del Verbale di consegna dei lavori, cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire, alla scadenza naturale del 06 Maggio 2024.

▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.

Durante l'esecuzione dei lavori, **NON** è stata redatta alcuna Perizia di variante

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato redatto alcun Atto di sottomissione;

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato redatto alcun Verbale di concordamento di nuovi prezzi.

▪ SOSPENSIONI.

Durante l'esecuzione dei lavori è intervenuta n.1 di sospensione redatta in data 03/05/2024;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è stato redatto il verbale di ripresa lavori in data 01/08/2024;

▪ PROROGHE.

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa n. 1 proroga di giorni 35, traslando l'ultimazione dei lavori al 08/08/2024.

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno *06 Agosto 2024*, come comunicato dall'impresa, in anticipo rispetto alla naturale scadenza e come si evince dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 23/08/2024 che veniva sottoscritto dal RUP e dall'impresa senza riserve od obiezioni.

▪ PENALI PER RITARDO.

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.

Nel corso dei lavori, la ditta **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni ed in conformità del progetto verificato e validato dal RUP *Ing. Antonino Aquilina*;

▪ FUNZIONI DI RUP.

Nel corso dei lavori le funzioni di *Responsabile Unico del Procedimento* sono state assolte dall' *Ing. Antonino Aquilina* in carico alla U.O.C. Servizio Tecnico di questa Stazione Appaltante;

▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.

Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori, in data 30/08/2024 dal quale si evince che risulta ancora da liquidare, alla Ditta BRUNO E FRETTO s.r.l. con sede legale in Via Volturmo, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848, la somma complessiva di € 154,25 (*diconsi euro centocinquantaquattro/25*) al netto del ribasso d'asta del 13,1709%, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

	IMPORTO DEI LAVORI	30.850,44€
	S.A.L. n.1 del 05/04/2024	13.772,85 €
	S.A.L. n.2 del 31/07/2024	13.259,91 €
	S.A.L. n.3 del 07/08/2024	3.663,43 €
	TOTALE PAGAMENTI S.A.L.	30.696,19 €
	CREDITO NETTO ALL'IMPRESA SECONDO STATO FINALE	154,25 €

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore **Deliberazione del Commissario Straordinario n.1509 del 08/08/2023**, che ha approvato gli atti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi e dal confronto delle singole categorie di lavoro previste con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori:

- Importo netto autorizzato dei lavori: €33.150,99

- Importo del Conto Finale dei lavori: €30.850,44

Minore spesa: €2.300,55

▪ RISERVE DELL'IMPRESA.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria **NON** ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.

Per i di cui in epigrafe, la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stata assolta dal Direttore dei lavori Ing. Gaspare Sclafani, in forza a questa U.O.C. Servizio Tecnico, il quale ha operato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii.

▪ INFORTUNI SUL LAVORO.

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori **NON** si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.

L'Impresa Bruno E Fretto s.r.l. - Via Volturmo, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02006430843 aggiudicataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento - PAT. 92478712/21.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.-

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, l'operatore economico *Bruno e Fretto s.r.l. - Via Volturmo, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848*, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, come si evince dal prospetto sottostante:

- a) Numero protocollo INAIL_38809993 data richiesta 26/05/2023 validità fino al 23/09/2023
- b) Numero protocollo INAIL_42388687 data richiesta 08/02/2024 validità fino al 07/06/2024
- c) Numero protocollo INPS_41298949 data richiesta 10/06/2024 validità fino al 08/10/2024.

Pertanto, l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.

Il sottoscritto Direttore dei lavori **NON** ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.

Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli *avvisi ad opponendum*.

▪ CESSIONI DI CREDITO.

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

Prima dell'inizio dei lavori, per ogni ordine di servizio impartito, l'Impresa aggiudicataria, ha presentato il proprio *Piano Operativo di Sicurezza*.

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

VISITA DEI LUOGHI

Alla visita, tenuta in data *23 Agosto 2024* sono intervenuti:

- *l'ing. Antonino Aquilina*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- *l'ing. Gaspare Sclafani*, in qualità di Direttore dei lavori;
- *il sig. Fabio Bruno*, legale rappresentante dell'impresa *Bruno e Fretto s.r.l.* a presenziare al suddetto sopralluogo;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
- *si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il RUP, *ing. Antonino Aquilina*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

I sottoscritti *ing. Antonino Aquilina* (Responsabile Unico del Procedimento) e *ing. Gaspare Sclafani* (Direttore dei lavori) quali responsabili delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- b) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- c) per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- e) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;

g) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;

h) l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.
per i motivi di cui sopra

CERTIFICANO

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'*Impresa Bruno e Fretto s.r.l. - Via Volturno, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848*, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI, quindi

LIQUIDANO

il saldo di cui sopra di € 154,25,24 (*diconsi euro centocinquantaquattro/25*) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 188,19 (*diconsi euro centoottantotto/19*), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla *impresa Bruno e Fretto s.r.l. - Via Volturno, 13 Raffadali (AG) - P.IVA 02518230848*, salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Sciacca, lì 23/08/2024

L'IMPRESA
BRUNO & FRETTO S.r.l.
Sede Legale: Via Volturno, 13
92015 RAFFADALI (AG)
Cod. IVA 02518230848
BRUNO & FRETTO S.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

G. Gaspare Sclafani
Ing. Gaspare Sclafani

IL R.U.P.

Ing. Antonino Aquilina



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **27 FEB 2025**

Agrigento, li **27 FEB 2025**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO

Conduttore Amministrativo

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi