

0A

ORIGINALE

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 831 DEL 30 APR 2024

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura di vari reparti presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento - CIG: 9485003815 - Approvazione atti di Contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione -.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 854 DEL 22/04/2024

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

dott.ssa Rosa Spinella Denaro

Spinella Denaro Rose

IL R.U.P.

geom. Giuseppe Biancucci

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Direttore

ing. Alessandro Dinolfo

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr. Beatrice Salvago

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

A101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

24 APR 2024

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno TRENTA del mese di APRILE, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto Assessoriale n. 1/2024/Gab del 31/01/2024,

DELEGA
CY
acquisito il parere del Direttore Sanitario, dott. Emanuele Cassarà, nominato con delibera n. 376 del

22/02/2023 e s.m.i., con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04 giugno 2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO CHE:

- Con Delibera n. 1789 del 04.11.2022 del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Agrigento è stata approvata la perizia di spesa dei "Lavori di tinteggiatura di vari reparti presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento" dell'importo complessivo di 137.500,00 €, di cui 99.700,00 € per lavori, compreso 3.808,95 € per costi della sicurezza, ed 37.800,00 € per somme a disposizione dell'Amministrazione, avente il seguente quadro economico:

quadro economico di progetto	
LAVORI A BASE D'ASTA	
Lavori	€ 95.891,05
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.808,95
Sommano i lavori	€ 99.700,00
somme a disposizione amministrazione	
Iva sui lavori 22%	€ 21.934,00
Imprevisti compresa iva	€ 12.130,00
Oneri conferimento a discarica	€ 1.500,00
Incentivi funzioni tecniche per dipendenti art. 113	€ 1.994,00
Lavori in economia ed arrotondamenti	€ 242,00
Totale somme a disposizione	€ 37.800,00
Importo totale progetto	€ 137.500,00

- con la medesima delibera è stata autorizzata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 e 2 lett b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove, esistenti, nell'elenco degli operatori iscritti al ME.PA, con selezione delle ditte in possesso dei requisiti specifici riconducibile alle categorie OG1 nel rispetto del principio della trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti, con utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b.) del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che superano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 97 commi 2, 2 bis e 3 ter del D.Lgs. 50/2016 anche qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021;

- con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1344 del 18/07/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace all'Impresa CLAMAR di Bongiorno Calogero con sede legale Via Fosse Ardeatine n. 40-e 92100 Agrigento – P.IVA 02406000840 che ha offerto il ribasso d'asta del 26,1278% sull'importo a base d'asta per un netto contrattuale di € 70.836,79 più € 3.808,95 per oneri non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 22%

- in data 31.07.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, relativo al primo contratto applicativo, dell'importo di € 74.645,74;

- in data 29.08.2023 si è proceduto alla stipula del contratto sotto forma di scrittura privata ed è stata sciolta la riserva sulla consegna;
- a seguito dell'aggiudicazione e della stipula del contratto, veniva redatto il quadro economico dell'intervento come di seguito riportato:

quadro economico di progetto	
LAVORI A BASE D'ASTA	
Lavori	€ 95.891,05
oneri per l'attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3.808,95
Ribasso d'asta del 26,1278%	25.054,22
Lavori contrattuali	€ 74.645,74
somme a disposizione amministrazione	
Iva sui lavori 22%	€ 16.422,06
Imprevisti compresa iva	€ 12.130,00
Oneri conferimento a discarica	€ 1.500,00
Incentivi funzioni tecniche per dipendenti art. 113	€ 1.994,00
Lavori in economia ed arrotondamenti	€ 242,00
Economie ribasso d'asta ed IVA	€ 30.566,20
Totale somme a disposizione	€ 62.854,26
Importo totale progetto	€ 137.500,00

- in data 12.12.2023 è avvenuta l'ultimazione dei lavori come da Certificato di ultimazione dei lavori emesso dalla D.L. in pari data e, pertanto, entro il tempo utile contrattuale;

VISTI gli atti di contabilità finale, che si allegano, redatti dalla direzione dei lavori e, precisamente:

- lo Stato finale dei lavori dal quale risulta, dedotti i certificati di pagamento emessi, il credito netto dell'impresa di € 373,01 oltre IVA;
- la relazione di accompagnamento al conto finale;
- il certificato di ultimazione dei lavori del 12.12.2023;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 07.03.2024 redatto ai sensi dell'art.102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 dal quale risulta che i lavori eseguiti dalla ditta CLAMAR di Bongiorno Calogero sono collaudabili e, pertanto, viene liquidato il credito dell'impresa di €. 373,01 oltre IVA;

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra rilevato, di provvedere alla chiusura della contabilità finale del lavoro di che trattasi con l'approvazione dei seguenti atti:

- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Stato Finale;
- Certificato di regolare esecuzione;

VISTA la documentazione di pagamento:

- nota prot. n. 43437 del 12.03.2024 del servizio tecnico indirizzata all'impresa CLAMAR di Bongiorno Calogero di richiesta dell'emissione della fattura elettronica della rata di saldo di euro 455,07, iva inclusa e della polizza a garanzia della rata di saldo;
- la lista di liquidazione n. 1391 del 19/03/2024 relativa alla fattura FPA 3/2024 dell'importo di €. 455,07 iva compresa;

- la polizza n.553468217 rilasciata dalla compagnia ALLIANZ S.p.A Piazza tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Agenzia 718/ Subagenzia 99 AGRIGENTO-CALTANISSETTA

TENUTO conto che l'importo del credito residuo di €. 455,07 trova copertura tra le somme del progetto e verrà imputato sullo stato patrimoniale A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio 2024;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **APPROVARE** gli atti di contabilità finale relativamente ai "Lavori di tinteggiatura di vari reparti presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento" e precisamente:
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - Stato Finale
 - Certificato di regolare esecuzione
2. **LIQUIDARE** alla ditta CLAMAR di Bongiorno Calogero il credito residuo di €. 455,07 IVA compresa giusta lista di liquidazione n. 1391 del 19.07.2024.
3. **DARE ATTO** che l'onere derivante dall'approvazione del presente provvedimento pari ad €. 455,07 graverà sullo stato patrimoniale A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio 2024
4. **DARE atto** che il certificato di regolare esecuzione sopra richiamato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
5. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90
6. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. S.E.F.P..
7. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per permettere la liquidazione in tempi brevi;

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VIENE ESPRESSO

Parere

Data

ASSENTE

Il Direttore Sanitario

dott. Emanuele Cassarà

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto del parere espresso dal Direttore Sanitario


DELIBERA

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Capodici



Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
t Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale
Maria Grazia Crescente

Allegati omessi

ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i.





ASP AGRIGENTO
Viale della Vittoria, 321 92100 AGRIGENTO
P.Iva 02570930848 - C.F.02570930848
Fax: 0922407230 - Tel: 0922407111

U.O.C. UFFICIO TECNICO

ORDINATIVO D'ACQUISTO

Num.	2024/44	Data	18/03/2024	Pag. 1 / 1
RIFERIMENTI PER FATTURA ELETTRONICA				
Codice Ufficio		Codice Univoco Ordine		
53LDIT		20-2024-44		

FORNITORE:	900504	SPETT.LE: CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO EX LA VIA L. ARIOSTO,9 92100 AGRIGENTO (AG) Tel. 0922 597389 - 339 - Fax. 0922 597389
Operatore:	Tagliarino Francesco -	
Termini di consegna:	OGGETTO: UFFICIO TECNICO - Vle della Vittoria 321 - 92100 AGRIGENTO	
CONTRATTO:	(C)C2023/57 - LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO IL P.O SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO	Codice CIG : 9485003815
Cod.CDC:	1000 08 P.O. S.G. DI DIO - COSTI COMUNI	

Q.tà	U.M.	Descrizione Merce	Prezzo Unit.	Sconto	Val. Nominale	IVA
1	NR	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO 22% Cod.Cig: 9485003815	€ 373,01	0,00	€ 373,01	22
		Ns.Cod.: 771				

Condizioni di Pagamento	Imponibile	Imposta	Totale
-	373,01	82,06	455,07

Condizioni generali d'acquisto:

- * La bolla di consegna e la fattura devono fare riferimento al numero e data del presente ordine. Il pagamento avverrà di norma come previsto nel contratto.
- * La ditta fornitrice deve fare pervenire unitamente alla fattura copia della bolla di consegna e dell'ordinativo d'acquisto.
- * Vista la fatturazione elettronica al fine di evitare rifiuti e/o defatiganti ricerche ex post, qualora i prezzi indicati nel presente ordine non corrispondano ai prezzi offerti da codesta ditta, non inviare la merce se non previo contatto con l'ufficio ordinante.
- * Qualora codesta ditta non è in grado di fornire i prodotti ordinati nei tempi strettamente previsti dal contratto di fornitura, dare tempestiva comunicazione all'ufficio ordinante.

ORDINE FIRMATO DIGITALMENTE
IN-ORIGINALE

Polizza fideiussoria per cauzioni

La tua polizza

Numero 553468217

Contraente CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO IMPRESA INDIVIDUALE

La tua Agenzia

Agenzia AGRIGENTO-CALTANISSETTA
VIALE REGINA MARGHERITA 60, 92024 CANICATTI'
Telefono 0922 859999 - Fax 0922 730901
E-mail canicatti1@ageallianz.it

Area Personale

www.allianz.it/areapersonale
Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

73K 00005534682173



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- ▼ Condizioni di assicurazione comprensive del glossario
- ▼ Allegato 3 - Informativa sul distributore
- ▼ Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- ▼ Scheda di Polizza

La presente copertina non costituisce parte del contratto.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito [Allianz.it](https://www.allianz.it), registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Scheda di Polizza

Contraente

Ragione Sociale: CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO IMPRESA INDIVIDUALE
Codice fiscale/Partita IVA: 02406000840
Indirizzo: VIA LUDOVICO ARIOSTO 9
C.A.P.: 92100 Città: AGRIGENTO (AG)

Località: VILLASETA

PEC: CLAMARAG@PEC.CLAMARAG.IT

Ente Garantito / Beneficiario

Ragione Sociale: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Indirizzo: VIALE DELLA VITTORIA, 321
C.A.P.: 92100 Città: AGRIGENTO

Durata

Decorrenza: 13/03/2024

Scadenza: 13/03/2026

Durata: anni 2 mesi 0 giorni 0

CODICE GARANZIA: 191 CAUZIONI GENERICHE

Oggetto garanzia: LAVORI DI TINTEGGIATURA DI VARI REPARTI PRESSO IL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO" CIG. 9485003815

Importo garantito: euro 466,44 (euro quattrocentsessantasei/44)


data di emissione: 13/03/2024

Premio

(importi espressi in euro)			
Imponibile	Aliquota	Imposte	Totale
Premio alla firma	88,89	12,50 %	11,11
			100,00

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.



73K 00005534682173



Polizza n. 553468217

Scheda di Polizza

Descrizione opera : LAVORI DI TINTEGGIATURA DI VARI REPARTI PRESSO IL P.O. SAN GIOVANNI DI DIO DI AGRIGENTO" CIG. 9485003815
Luogo di esecuzione: AGRIGENTO
Valore della rata di saldo: 455,07 EURO
Data di concessione: 13/03/2024
Tasso di interesse: 2,50%
Somma Garantita: 466,44 EURO
Data inizio garanzia fideiussoria: Vedi articolo 2 dello Schema Tipo 1.4 13/03/2024
Data cessazione garanzia fideiussoria: Vedi articolo 2 dello Schema Tipo 1.4 13/03/2026

Condizioni Generali di Assicurazione

A) Condizioni che regolano il rapporto tra l'Allianz S.p.A. (il garante) e il beneficiario (schema tipo 1.4. - D.M. 12 marzo 2004, n. 123)

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione Appaltante, nei limiti della somma garantita, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera oggetto del contratto compresa la maggiorazione degli interessi legali di cui all'art. 102, comma 3, del Regolamento, calcolati per il periodo di 2 anni come previsto nel successivo art. 2.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di stipula della concessione della rata di saldo;
- b) cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b), può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica o con comunicazione scritta della Stazione Appaltante al Garante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica, è pari al valore dell'importo della rata di saldo concessa, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, presentata in conformità del successivo art. 6 e motivata con la ricorrenza dei presupposti per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione Appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione Appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.


Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della presente garanzia è riportato nella Scheda Tecnica.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante, indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente



73K 00005534682173



Polizza n. 553468217

Scheda di Polizza

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione Appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge

B) Condizioni che regolano il rapporto tra il Contraente e il Garante

Art. 10 - Premi Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito al Garante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 11 - Deposito cautelativo

Fermo restando il disposto dell'art. 1953 c.c. il Contraente, su semplice richiesta del Garante ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero a prestare altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, in ognuna delle seguenti ipotesi:

- 1) che il Garante sia stato richiesto del pagamento dell'indennizzo;
- 2) che il contratto garantito sia stato anticipatamente risolto per fatto del Contraente;
- 3) che non sia stato pagato il premio stabilito dalle condizioni di polizza.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla garanzia fideiussoria.

Il Garante è espressamente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante stessa, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente, il quale dichiara espressamente di rinunciare al ricorso di cui all'art. 700 C.P.C. per ottenere il blocco delle somme sopra indicate.

Art. 12 - Rivalsa - Surroga

Il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, a semplice richiesta, tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.

Il Garante è surrogato, nei limiti delle somme pagate, alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che il Garante dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla polizza sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.


Art. 15 - Forma delle comunicazioni - Foro competente

Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla polizza, per essere valide dovranno essere fatte esclusivamente per lettera raccomandata A.R. ad ALLIANZ S.p.A. - Settore Credito e Cauzioni, Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, e per conoscenza all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per quanto attiene ai rapporti fra il Garante e il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello di Milano, ovvero quello dove ha sede l'Agenzia che ha emesso la polizza.

Condizioni Particolari

A parziale deroga dell'art. 2) dello Schema Tipo 1.4 si precisa che la garanzia deve avere validità di 00 mesi dalla data di ultimazione lavori, per cui la scadenza deve intendersi il gg/mm/aaaa.



Polizza n. 553468217

Scheda di Polizza

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.a.

Firma del Contraente/Delegato



Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 11 - Deposito cautelativo

Art. 12 - Rivalsa - Surroga

Art. 15 - Forma delle comunicazioni - Foro competente


Il sottoscritto Contraente, avendo stipulato il presente contratto con la durata poliennale indicata nella scheda di polizza, prende atto della facoltà, concessagli ai sensi della legge, di recedere annualmente dal contratto stesso, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza di ogni singola annualità.

Il sottoscritto Contraente, essendo il presente contratto vincolato a favore del terzo indicato nella relativa clausola e a beneficio del quale è stipulata l'assicurazione, prende altresì atto che la facoltà di recesso potrà essere esercitata solo dando prova di aver messo a disposizione del terzo altra polizza con clausola di vincolo di suo gradimento e conseguente producendo dichiarazione liberatoria in tal senso fornita dal terzo.

Il sottoscritto Contraente, prende atto che la polizza pervenuta in suo possesso è prestata alle condizioni e con le modalità in essa contenute, condizioni e modalità che egli dichiara di conoscere e approvare,

Il sottoscritto Contraente dichiara che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuto contestualmente altri ad integrazione dello stesso

Firma del Contraente/Delegato



73K 00005534682173



Polizza n. 553468217

Scheda di Polizza

- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario




Firma del Contraente/Delegato



L'importo dovuto alla firma è stato da me incassato alle ore _____ del _____

Firma dell'Agente / Esattore _____



73K 00005534682173





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848
U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it

Lavori: “Lavori di tinteggiatura di vari reparti presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento”

Appaltatore: CLAMAR di Bongiorno Calogero Via Fosse Ardeatine, 40/E - 92100 Agrigento (AG)

Contratto Stipulato in data 31.08.2023 prot. 129386

CIG 9485003815

Importo contrattuale €. 74.645,74 (Euro settantaquattromilaseicentoquarantacinque/74) al netto del ribasso d'asta del 26,1278% e comprensivo di €.3.808,95 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(art. 12, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49)

L'anno duemilaventitre il mese di dicembre il giorno dodici (12/12/2023) in Agrigento Presido Ospedaliero San Giovanni di Dio, il sottoscritto geom. Salvatore Palumbo direttore dei lavori, alla presenza del Sig. Bongiorno Calogero, rappresentante legale della Ditta aggiudicataria dei Lavori CLAMAR di Bongiorno Calogero;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 31.07.2023 che fissava il termine di ultimazione dei lavori per il 29.09.2023, visti la concessione di proroga prot. 140198 di giorni trenta (30) sul termine per l'ultimazione dei lavori spostando il termine ultimazione alla data del 29.10.2023 e la concessione di proroga prot. 168818 di giorni trenta (30) che traslava ulteriormente i lavori alla data del 12.12.2023

Visto l'art. 12 del D.M. 49/2018;

Vista la comunicazioni per le vie brevi della Ditta;
in data 12.12.2023


A seguito del sopralluogo effettuato congiuntamente esaminati gli atti di contabilità ed i lavori effettuati:


CERTIFICA

che i lavori citati sopra sono stati completamente ultimati il giorno 12.12.2023 e, pertanto, in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

CLAMAR di Bongiorno Calogero
Via Fosse Ardeatine, 40/E - 92100 AGRIGENTO
Tel./Fax 0922 597389 - Cell. 339 6611649
P.IVA 02406900840
Cod. Fisc. BNG CGR 79M08 A089 2

Il direttore dei lavori

geom. Salvatore Palumbo

VISTO
Il responsabile del procedimento

(geom. Giuseppe Biancucci)

asp agrigento

Lavori di : **Lavori di tinteggiatura di vari reparti presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento**

Impresa : **CLAMAR DI BONGIORNO CALOGERO**

STATO FINALE DEI LAVORI

CONTRATTO Stipulato in data 31.08.2023 prot. 129386

Data consegna parziale		Importo del progetto originario	112.445,78
Data della consegna	31/07/2023	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.808,95
Data di inizio dei lavori	31/07/2023	Importo manodopera non soggetto a ribasso	
Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	29/09/2023	Somme a disposizione	37.800,00
I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	74	Importo lavori a base d'asta	95.192,15
Per cui la nuova scadenza del tempo utile	12/12/2023	Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 26,1278 %	95.192,15
Giorni impiegati in più		Importo ribasso d'asta	
Giorni impiegati in meno			
Data fine lavori	12/12/2023	Importo Progetto Originario (totale)	112.445,78
		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	3.808,95
		Importo manodopera non soggetto a ribasso	
		Somme a disposizione	37.800,00
		Importo lavori a base d'asta	95.192,15
		Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 26,1278 %	95.192,15
		Importo ribasso d'asta	

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
111.1.1		Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve m²	12.356,510	5,89	72.779,84
221.2.18		Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e m²	1.541,415	12,19	18.789,85
3NP.1		Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura m²	829,215	5,14	4.262,16
426.3.2.1		Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso cad	10,000	61,02	610,20
526.6.1		Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino cad	10,000	11,51	115,10
626.8.16		DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di tavolo automatico con sensore ad infrarossi per soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo o sapone a batterie da 200 ml. cad	2,000	46,49	92,98
726.8.27		ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit cad	2,000	73,06	146,12
826.8.11		TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO 13688:2013. cad	10,000	8,50	85,00
926.6.4		Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono cad	5,000	0,95	4,75
1026.6.3		Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata cad	10,000	29,77	297,70
1126.1.32		Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la sicurezza dei A RIPORTARE			97.183,70

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			97.183,70
		lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm 200x110, costituita da struttura			
		cad	5,000	102,38	511,90
1226.1.26		Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi			
		m²	80,000	14,14	1.131,20
1326.1.33		Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono			
		m	200,000	4,07	814,00
		A RIPORTARE			99.640,80

Importo lordo lavori a misura (inclusi € 3.808,95 oneri sicurezza a sommare)	€	99.640,80	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	3.808,95	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	95.831,85	
Il ribasso d'asta del 26,1278% su € 95.831,85	€		25.038,75
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€		70.793,10
Importo costi sicurezza inclusi nei lavori	€		3.808,95
Lavori a misura al netto	€		74.602,05
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		74.602,05
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 09/08/2023 di € 36908,48			
N°2 del 19/12/2023 di € 37320,56			
SOMMANO	€	74.229,04	
TOTALE A DETRARRE	€		74.229,04
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		373,01

AGRIGENTO 10/01/2024

Ufficio Lavori
Assistente Tecnico
Geom. Salvatore Palumbo

Il Responsabile Unico del Procedimento
DEL PROCEDIMENTO
Assistente Tecnico Geometra
Geom. Giuseppe Biancucci

CLAMAR L'impresa
Via Fosse Argentine, 40E - 92100 AGRIGENTO
Tel/Fax 0922 597369 - Cell. 339 661164
P.IVA 02406000840
Cod. Fisc. BNS CBR 79908 AGRIGENTO

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di

Il Responsabile del procedimento
DEL PROCEDIMENTO
Assistente Tecnico Geometra
Geom. Giuseppe Biancucci





Servizio Sanitario Nazionale –
Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
U.O.C. – SERVIZIO TECNICO -
P. IVA e C.F. 02570930848

Lavori: Lavori di tinteggiatura di vari reparti presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento.

Appaltatore: CLAMAR di Bongiorno Calogero Via FOSSE Ardeatine, 40/E – 92100 Agrigento 8 AG)

Contratto stipulato in data 31.08.2023 prot. N. 129386

CIG 9485003815

Importo contrattuale dei lavori euro € 74.645,74 al netto del ribasso d'asta del 26,1278 e comprensivo di €. € 3.808,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Progetto principale: Il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di tinteggiatura di vari reparti presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento” è stato redatto dal personale del Servizio Tecnico ed è stato approvato con deliberazione n. 1789 del 04.11.2022 per l'importo complessivo di € 137.500,00 e con il seguente quadro economico:

Lavori

- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€	95.891,05
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	3.808,95
- Importo complessivo dei lavori a base d'asta	€	99.700,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Iva sui lavori 22%	€	21.934,00
- Imprevisti compresa iva	€	12.130,00
- Oneri di conferimento a discarica	€	1.500,00
- Incentivi funzioni tecniche per dipendenti art. 113	€	1.994,00
- Lavori in economia ed arrotondamenti	€	242,00
- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	37.800,00
- Importo Complessivo dell'intervento	€	137.500,00

Le opere sono state finanziate con fondi del Bilancio Aziendale da imputare nell'anno di competenza nello stato patrimoniale.

Aggiudicazione dei lavori: con delibera n. 1334 del 18.07.2023 è stata autorizzata la procedura la procedura di affidamento dei “Lavori di tinteggiatura di vari reparti presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento” con procedura negoziata senza bando ai sensi dell' art. 51 del D.L. 77/2021, previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove, esistenti, nell'elenco degli operatori iscritti al ME.PA, con selezione delle ditte in possesso dei requisiti specifici riconducibile alle categorie OG1 nel rispetto del principio della trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti, con utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del d-Lgs 50/2016 esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b.) del D.Lgs. n.

50/2016;

- che in data 25.05.2023 è stata pubblicata la procedura negoziata senza bando RDO/MA N. 3292358 sul portale ME/PA come da documento generato dal sistema “ identificativo RDO 3292358” per un importo a base d’asta di €. 95.891,05 con contestuale pubblicazione di lettera d’invito prot. N. 188863 del 15.11.2022
- con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1344 del 18/07/2023 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace ALL’Impresa CLAMAR di Bongiorno Calogero con sede legale Via Fosse Ardeatine n. 40-e 92100 Agrigento – P.IVA 02406000840 che ha offerta il ribasso d’asta del 26,1278% sull’importo a base d’asta per un netto contrattuale di €.70.836,79 più € 3.808,95 per oneri non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 22%
- in data 31.07.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge, relativo al primo contratto applicativo, dell’importo di €. 74.645,74;
- in data 29.08.2023 si è proceduto alla stipula del contratto sotto forma di scrittura privata ed è stata sciolta la riserva sulla consegna;

Perizie di variante e/o suppletive: Oltre al progetto principale non sono state necessarie redigere perizie di variante;

Somme impegnate: In totale, pertanto la spesa impegnata risulta di Euro 74.645,74 di cui Euro 70.836,79 al netto per lavori compresi €. 3.808,95 per oneri non soggetti a ribasso ed €. 28.761,27 per €. 37.800 somme a disposizione dell’Amministrazione;

Descrizione dei lavori: le principali opere previste nel progetto, riguardano tutte le opere finalizzate alla tinteggiatura di vari reparti;

Impresa appaltatrice con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1344 del 18/07/2023 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace ALL’Impresa CLAMAR di Bongiorno Calogero con sede legale Via Fosse Ardeatine n. 40-e 92100 Agrigento – P.IVA 02406000840 che ha offerta il ribasso d’asta del 26,1278% sull’importo a base d’asta per un netto contrattuale di €.70.836,79 più € 3.808,95 per oneri non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 22%;

Contratto: Il contratto principale venne stipulato tramite il portale ME.PA in data 28.08.2023.

Somme autorizzate: In definitiva la somma complessiva autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto principale	Euro €.	74.632,91
Totale	Euro €.	74.632,91

Consegna dei lavori: I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale sotto riserva di legge redatto in data 31.07.2023

Tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori: il Capitolato tecnico fissava il tempo per l’esecuzione dei lavori in giorni sessanta (60), consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 29.09.2023;

Sospensione e ripresa dei lavori: Durante il corso dei lavori i lavori sono stati sospesi il 09.10.2023 giusto verbale in pari data e ripresi in data 23.10.2023 (verbale di ripresa del 23.10.2023);

Proroghe : In corso di esecuzione sono state concesse n. 2 proroghe in particolare con nota prot.140198 del 20.08.2023 a seguito di richiesta della ditta è stata concessa una proroga di giorni 30 e con nota prot. 168818 del 10.11.2023 è stata concessa una ulteriore proroga di giorni 30;

Scadenza definitiva del tempo utile: Per effetto della sospensione effettuata e delle proroghe concesse Prot.140198 e prot.168818, il tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è stato protratto complessivamente a tutto il giorno 12.12.2023

Ultimazione dei lavori: L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 12.12.2023 come fu accertato in pari data e quindi in tempo utile;

Danni di forza maggiore: Durante l’esecuzione dei lavori vennero non sono stati denunciati danni di forza maggiore;

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e delle disposizioni

date dalla Direzione dei lavori.

Variazioni apportate: Le principali variazioni apportate sono riconducibili ad aspetti di dettaglio che non hanno giustificato la redazione di una perizia di variante, in quando rientranti nella discrezionalità della Direzione dei Lavori.

Certificati d'acconto: Durante il corso dei lavori furono emessi n. 2 certificati d'acconto per complessive Euro 74.602,05

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data 21.12.2023 ed ammonta a complessive nette €. 74.229,04, così distinte:

a) per lavori a misura e somministrazioni nette	Euro	74.602,05
	In uno	<u>Euro 74.229,04</u>

da cui sono dedotte:

b) per lavori a misura	€.	74.602,05
------------------------	----	-----------

per certificati d'acconto già emessi	€	<u>74.229,04</u>
--------------------------------------	---	------------------

Restano	Euro	373,01
---------	------	--------

Secondo il detto conto finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in Euro 373,01 (diconsi Euro trecentosettantatre/01)

Riserve dell'Impresa: l'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserva alcuna;

Infortuni nel corso dei lavori: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Assicurazione degli operai: L'Impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con polizza

Tempo stabilito per il collaudo: In base all'articolo 216 del regolamento n. 207/2010 la nomina del collaudatore dovrà avvenire entro trenta giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori ed il compimento delle operazioni di collaudo dovrà verificarsi, ai sensi dell'articolo 219 del regolamento n. 207/2010, entro sei mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori oppure entro tre mesi nel caso in cui il collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il 07.03.2024 e oltre al sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Salvatore Palumbo, sono intervenuti alla stessa :

1) Sig. Bongiorno Calogero - Rappresentante legale dell'Impresa esecutrice CLAMAR srl

Descrizione dei lavori eseguiti:

le principali opere previste nel progetto riguardano in particolare la sistemazione del reparto detentivo e dei locali adiacenti al reparto stesso .

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili e delle certificazioni rese dalla Ditta il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, hanno effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi:

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 74.602,05 è inferiore alle somme autorizzate per lavori che è di €. 74.229,04.
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- i) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- l) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- m) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- n) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- o) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- p) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i Lavori di tinteggiatura di vari reparti presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento, CIG 9485003815, eseguiti dall'Impresa Ditta CLAMAR S.r.l. con sede legale in via Fosse Ardeatine, 40/e P.IVA02406000840, con contratto stipulato in data 29.08.2023 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale € 74.602,05

- A dedurre:
- a) per n .2 acconti già corrisposti € 74.229,04
- Restano € 373,01

Resta il credito dell'Impresa in nette 373,01 diconsi euro (trecentosettantatre/01) che possono essere corrisposte all'Impresa dall'Impresa Ditta CLAMAR S.r.l. con sede legale in via Fosse Ardeatine, 40/e P.IVA 02406000840 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.


Agrigento li, 07.03.2024

Az. Sanitaria
Ufficio Servizi
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Assistente Tecnico
Geom. Salvatore
CLAMAR di Bonaiuto Calogero
Via Fosse Ardeatine, 40/E - 92100 AGRIGENTO
Tel./Fax 0922 442155 - 0922 442055
P.IVA 02406000840
R.C. 02406000840

VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
~~IL RESPONSABILE UNICO~~
DEL PROCEDIMENTO
Assistente Tecnico Geometra
Geom. Giuseppe Biancucci





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i. dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____


DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 30 APR. 2024

Agrigento, li 30 APR. 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi