

**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 369 DEL 20 FEB 2025

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione e ripristino della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti presso la Sala di Endourologia dell'U.O. di Urologia del P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca – CUP C82C23000040005 – CIG 9816780720 - Approvazione atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione – Liquidazione rata saldo finale all'impresa.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 394 DEL 18/02/2025

IL R.U.P.

Ing. Antonino Aquilina

IL DIRIGENTE AMM.VO

Dott.ssa Rosa Spinella Denaro

*Spinella Denaro Rosa*

IL DIRETTORE

UOC SERVIZIO TECNICO

Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato (ALL. N. \_\_\_\_\_) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 48211/23 Incrementi

( ) Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E.

C.P.

0503060101

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Gloria Picone*  
L'ADDETTO RESPONSABILE  
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE UOC SEF e P

*Dr. Beatrice Subito*  
SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E CONTABILE  
Dr. Beatrice Subito

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 20 FEB 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno VENTI del mese di FEBBRAIO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodiecì, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott.ssa Ersilia Riggi, nominata con delibera n. 60 del 14/01/2025 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA PINOZZI adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, *ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n.880 del 10/06/2020;

**PREMESSO** che:

- con **Deliberazione del Commissario Straordinario n.815 del 09/05/2023** è stata autorizzata la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. n.77/20121 e di cui all'art.63 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i relativo ai: *"Lavori di manutenzione e ripristino della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti della Sala di Endourologia dell' U.O. Urologia del P.O. "Giovanni Paolo II" di Sciacca"* per l'importo complessivo di € **126.834,51**, di cui € **85.201,27** per lavori, compresi ad € **3.448,41** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e di € **41.633,24** per somme a disposizione dell'amministrazione, come da seguente quadro economico di progetto:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	81.752,86 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.448,41 €	
	<b>TOTALE Lavori (A1+A2)</b>	<b>85.201,27 €</b>	<b>85.201,27 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti (15%)	12.780,19 €	
B2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A+B1)	1.959,63 €	
B3)	Oneri di conferimento a discarica (1000x3,50x1,25)	4.375,00 €	
B4)	I.V.A. sui lavori (22% di A+B1+B3)	22.518,42 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>	<b>41.633,24 €</b>	<b>41.633,24 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>126.834,51 €</b>

- con **Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1913 del 25/10/2023** sono state approvate le operazioni di gara telematica espletate sul portale telematico [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it), la RdO n. 362397 relativa alla procedura negoziata di che trattasi, in favore dell'impresa Castronovo Gaspare s.r.l. con sede legale in Via A. Segni, n.18, 92026 Favara (AG), Partita IVA 02006430843 che ha offerto un importo contrattuale di € **55.794,69** oltre € **3.448,41** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come meglio si evince dal quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO ESECUTIVO			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	81.752,86 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.448,41 €	
A3)	A dedurre ribasso sui lavori (31,752%)	25.958,17 €	

	<b>TOTALE Importo contrattuale dei lavori (A1+A2-A3)</b>	<b>59.243,10 €</b>	<b>59.243,10 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti (15% sui Lavori al lordo del ribasso)	12.780,19 €	
B2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/20116 - 2% di A+B1)	1.959,63 €	
B3)	Oneri di conferimento a discarica (1000x3,50x1,25)	4.375,00 €	
B4)	I.V.A. sui lavori (22% di A+B1+B3)	15.845,12 €	
B5)	Economie da ribasso d'asta su lavori e IVA	32.631,47 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>	<b>67.591,41 €</b>	<b>67.591,41 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>126.834,51 €</b>

- con **Deliberazione del Commissario Straordinario n. 558 del 19/03/2024** è stata approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 ed entro i limiti previsti dal comma 7 per un importo economico complessivo dell'intervento di €.126.834,51 (di cui € 85.848,88 per i lavori compresi €. 4.136,31 oneri per la sicurezza, e di € 40.985,63 per somme a disposizione), comportando un incremento di spesa di **€ 26.605,78** per maggiori lavori rispetto al contratto principale come da quadro economico di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</b>			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	119.728,89 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.136,31 €	
A3)	A dedurre ribasso sui lavori (31,752%)	38.016,32 €	
	<b>TOTALE Importo contrattuale dei lavori (A1+A2-A3)</b>	<b>85.848,88 €</b>	<b>85.848,88 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti	- €	
B2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/20116 - 2% di A)	1.959,63 €	
B3)	Oneri di conferimento a discarica	4.375,00 €	
B4)	I.V.A. sui lavori (22% di A+B3)	19.849,25 €	
B5)	Economie da perizia	14.801,74 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>	<b>40.985,63 €</b>	<b>40.985,63 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>126.834,51 €</b>

- i lavori sono stati ultimati in data 21/05/2024 come si evince dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 15/06/2024 (ALL.1);
- ad ultimazione dei lavori, l'importo complessivo da liquidare all'impresa *Castronovo Gaspare s.r.l.* partita I.V.A.:02006430843, ammonta ad **€ 85.848,88** (di cui **€ 81.712,57** relativo alle lavorazioni ed **€ 4.136,31** di oneri per la sicurezza) oltre IVA al 22%;
- sono stati già liquidati alla suddetta impresa n. 2 S.A.L. per complessivi **€ 85.419,64** per le lavorazioni ed **€ 18.792,32** per IVA al 22% per un totale di **€ 104.211,96**;
- ai sensi dell'art.102, comma 2, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., a seguito del sopralluogo congiunto tra le parti, è stato redatto da parte del Direttore dei lavori, il **Certificato di Regolare Esecuzione (ALL.2)**, sottoscritto dal R.U.P. e dall'impresa senza riserve ed obiezioni;

## **RITENUTO**

- di dover procedere, ad ultimazione dei lavori, all'approvazione degli **Atti di contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori**;
- di dover approvare il credito da corrispondere all'impresa *Castronovo Gaspare s.r.l.* partita I.V.A.:02006430843, l'importo dello svincolo delle ritenute di legge che ammontano ad **€429,24**, oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di **€ 523,67**, che saranno liquidare successivamente previa emissione della polizza di garanzia;
- che si procederà con successivo e diverso provvedimento alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai dipendenti di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per un importo complessivo di **€ 1.959,63**;

**RILEVATO** che, si procederà, successivamente, alla liquidazione dello svincolo delle ritenute, spettanti all'impresa *Castronovo Gaspare s.r.l.* per un importo di **€ 429,24** oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di **€ 523,67**, come si evince dal Certificato di Regolare Esecuzione, solo previa trasmissione della polizza fideiussoria da parte dell'Operatore Economico;

## **TENUTO CONTO che:**

- l'onere economico complessivo, afferente al presente provvedimento, ammonta ad **€429,24**, oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di **€ 523,67**, dovrà essere imputato sul bilancio di questa Azienda, sul conto economico n.C503010101 del Bilancio aziendale esercizio corrente;
- l'onere economico relativo alla liquidazione degli emolumenti, che avverrà con altro atto, spettanti a dipendenti di cui all'art.113 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per un importo complessivo di **€ 1.959,63** dovrà essere imputato sui Conti P202050601 e C516040605;

**DATO ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge n.241/90 s.m.i.

**VISTA** la delega a contrarre prot. n.101228 del 25/06/2024 (n.93/2024 del registro deleghe) conferita dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Capodieci, all'ing. Alessandro Dinolfo, Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico;

## **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1. APPROVARE** tutti gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, relativi ai *“Lavori di manutenzione e ripristino della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti della sala Endourologia del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca”* C.U.P.:C82C23000040005 - C.I.G.:9816780720;
- 2. APPROVARE** il pagamento della rata di saldo relativa allo svincolo delle ritenute di legge per un importo di **€429,24**, oltre I.V.A. al 22% per un totale complessivo di **€ 523,67**, *Castronovo Gaspare s.r.l.*, con imputazione sul conto n.C503010101 *“Manutenzione e riparazione dei fabbricati e loro pertinenze”* del Bilancio di esercizio corrente, che sarà liquidato successivamente previa trasmissione alla Stazione Appaltante della polizza fideiussoria da parte dell'Operatore Economico;

3. **DISPORRE** che con altro atto si procederà alla liquidazione degli emolumenti spettanti ai dipendenti ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per un importo complessivo di € 1.959,63 con imputazione sui conti nn. P202050601 e C516040605 del Bilancio aziendale;
4. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
5. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico, dall'U.O.C. Servizio Economico Finanziario e dall'U.O.C. Risorse Umane ognuno per le proprie competenze;
6. **MUNIRE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità della liquidazione di quanto spettante all'impresa entro i termini previsti di legge, nonché di approvare gli atti di contabilità finale, del *Certificato di regolare esecuzione* a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori in questione.

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

**IL DIRETTORE**

*Ing. Alessandro Dinolfo*

**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere FAVOREVOLE

Data 20/02/2025

**Il Direttore Amministrativo**

*Dott.ssa Ersilia Riggi*

Parere Favorevole

Data 20/02/2025

**Il Direttore Sanitario**

*Dott. Raffaele Elia*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**

**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dott. Giuseppe Capodice*

**Il Segretario verbalizzante**

*U.O.C. Servizio Tecnico - Servizio Economico Finanziario - Servizio Sanitario - Servizio Controllo di Gestione*  
*Dott.ssa Ersilia Riggi*



**Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana**  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 – 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**OGGETTO** : Lavori di manutenzione e ripristino della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti della Sala Endourologia del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca.  
CIG : C82C23000040005 - CUP : 9816780720

**IMPRESA**: Castronovo Gaspare Via A. Segni, n.18 Favara (AG) P.IVA 02006430843

**CONTRATTO** firmato dal Direttore UOC Servizio Tecnico il 12/12/2023 e trasmesso con prot. N.185716 del 12/12/2023 – Firmato digitalmente dall'Impresa il 13/12/2023 acquisito al prot. N.186298 del 13/12/2023.

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(art. 12 comma 1 D.M.49/2018)

L'anno 2024, il giorno ventidue del mese di Maggio, il sottoscritto Ing. Gaspare Sclafani, nella sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

**VISTI**

- il progetto dei lavori sopraindicati redatto dal sottoscritto Ing. Gaspare Sclafani del complessivo importo di € 126.834,51 ed approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.815 del 09/05/2023.
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 11/01/2024 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 10/04/2024;
- il verbale di sospensione redatto in data 23/02/2024 per redigere una Perizia di Variante;
- la perizia di variante in corso d'opera, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n.558 del 19/03/2024;
- il verbale di ripresa lavori redatto in data 08/04/2024 con la quale veniva concessa la proroga di giorni 45, traslando l'ultimazione dei lavori al 08/07/2024
- gli atti della contabilità dei lavori;
- la comunicazione dell'impresa dell'avvenuta ultimazione dei lavori in data 21/05/2024.

a seguito dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa, con la presenza del Geom. Castronovo Gaspare, relativi alla effettiva esecuzione dei lavori eseguiti sulla base della Perizia di variante;

### **CERTIFICA**

Che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data 17/05/2024 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile; tuttavia si assegna un termine perentorio non superiore a **trenta (30)** dalla data del presente certificato, per il completamento di piccole lavorazioni di completamento, ritenute di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità dei lavori, di seguito elencate:

- Fornitura e posa in opera del controsoffitto con pannelli 60x60 nello spogliatoio.

Si rende noto che il mancato rispetto del nuovo termine specificato comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Letto, confermato e sottoscritto


**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Ing. Gaspare Sclafani



**L'APPALTATORE**

Geom. Castronovo Gaspare



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Antonino Aquilina





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848  
**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309  
web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) PEC: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**OGGETTO** : Lavori di manutenzione e ripristino della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti della Sala Endourologia del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca.

CIG : C82C23000040005 - CUP : 9816780720 - RdO n.3623297

**ALL.2**

**IMPRESA**: Castronovo Gaspare s.r.l. - Via A. Segni, n.18 Favara (AG) - P.IVA 02006430843

**CONTRATTO** firmato dal Direttore UOC Servizio Tecnico il 12/12/2023 e trasmesso con prot. N.185716 del 12/12/2023 – Firmato digitalmente dall'Impresa il 13/12/2023 acquisito al prot. N.186298 del 13/12/2023.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

( art.102 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii )


**RELAZIONE**

I lavori relativi alla “Manutenzione e ripristino della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti della Sala di Endourologia dell’U.O. di Urologia del P.O. “Giovanni Paolo II” di Sciacca”, furono progettati dal personale dell’U.O.C. Servizio Tecnico dell’ASP di Agrigento ponendosi come obiettivo quello di ottemperare alle prescrizioni impartite dai N.A.S. del Comando Carabinieri a seguito di visita ispettiva del 19/09/2022.

L’ intervento è stato verificato e validato dal RUP, giusta verbale del 21/12/2023 ed autorizzato con **Deliberazione del Commissario Straordinario n. 815 del 09/05/2023**, nell’importo complessivo di € 126.834,91 (diconsi euro centoventiseimilaottocentotrentaquattro/91), così ripartito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	81.752,86 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.448,41 €	
	<b>TOTALE Lavori (A1+A2)</b>	<b>85.201,27 €</b>	<b>85.201,27 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti (15%)	12.780,19 €	
B2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.Lsvo 50/20116 - 2% di A+B1)	1.959,63 €	
B3)	Oneri di conferimento a discarica (1000x3,50x1,25)	4.375,00 €	
B4)	I.V.A. sui lavori (22% di A+B1+B3)	22.518,42 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>	<b>41.633,24 €</b>	<b>41.633,24 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>126.834,51 €</b>

▪ FINANZIAMENTO DELLA SPESA



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) PEC: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

I lavori sono stati finanziati con somme a carico di questa Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, come espressamente previsto dalla **Deliberazione del Commissario Straordinario n.1913 del 25/10/2024**, che ha approvato gli atti di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi come da prospetto sottostante:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA - PROGETTO ESECUTIVO			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	81.752,86 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	3.448,41 €	
A3)	A dedurre ribasso sui lavori (31,752%)	25.958,17 €	
	<b>TOTALE Importo contrattuale dei lavori (A1+A2-A3)</b>	<b>59.243,10 €</b>	<b>59.243,10 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti (15% sui Lavori al lordo del ribasso)	12.780,19 €	
B2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/20116 - 2% di A+B1)	1.959,63 €	
B3)	Oneri di conferimento a discarica (1000x3,50x1,25)	4.375,00 €	
B4)	I.V.A. sui lavori (22% di A+B1+B3)	15.845,12 €	
B5)	Economie da ribasso d'asta su lavori e IVA	32.631,47 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>	<b>67.591,41 €</b>	<b>67.591,41 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>126.834,51 €</b>

▪ ASSUNTORE DEI LAVORI - CONTRATTO.

A seguito della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L: 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 per i lavori di che trattasi, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., esperita attraverso il Sistema Informativo Telematico Appalti della Sicilia denominato SITAS *e-procurement*, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa CASTRONOVO GASPARE s.r.l. con sede legale in Favara (AG), Via A. Segni, 18- Partita I.V.A.: 02006430843, che ha offerto un importo contrattuale di € 55.794,69 oltre € 3.448,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso d'asta pari al 31,752%.

Il contratto d'appalto è stato stipulato su piattaforma telematica [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) numero trattativa n.3623297 in data 13/12/2023.

▪ TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.

L'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi e per effetto della Legge 13/08/2010 n.136 (*legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari*) ha preventivamente comunicato il proprio Codice IBAN IT 62 B 0306916600100000018294 Banca Intesa San Paolo filiale di Agrigento (AG) - relativa al conto corrente dedicato dove fare confluire tutti i pagamenti relativi ai lavori in oggetto e le generalità della persona delegata ad operare sullo stesso conto.

▪ CONSEGNA DEI LAVORI.



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) PEC: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

I lavori sono stati consegnati all'impresa il 11/01/2024 dal Direttore dei lavori, *ing. Gaspare Sciafani*, con il superiore visto del Responsabile Unico del Procedimento, con Verbale di Consegna dei lavori del 11/01/2024, redatto, ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.M. n.49/2018 – Decreto Legislativo n.50/2016, art.32 comma 8.

▪ TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

I lavori dovevano concludersi entro 90 (*novanta*) giorni naturali, successivi e continuativi a decorrere dalla data del Verbale di consegna dei lavori, cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire, alla scadenza naturale del 10 Aprile 2024.

▪ PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE.

Durante l'esecuzione dei lavori, è stata redatta una Perizia di variante ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c), del D.lgs. 50/2016 s.m.i. approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n.558 del 19/03/2024, che ha rimodulato il nuovo quadro economico, come da prospetto sottostante:


QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	119.728,89 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.136,31 €	
A3)	A dedurre ribasso sui lavori (31,752%)	38.016,32 €	
	<b>TOTALE Importo contrattuale dei lavori (A1+A2-A3)</b>	<b>85.848,88 €</b>	<b>85.848,88 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti	- €	
B2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/20116 - 2% di A)	1.959,63 €	
B3)	Oneri di conferimento a discarica (1000x3,50x1,25)	4.375,00 €	
B4)	I.V.A. sui lavori (22% di A+B3)	19.849,25 €	
B5)	Economie da perizia	14.801,74 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>	<b>40.985,63 €</b>	<b>40.985,63 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>126.834,51 €</b>

▪ ATTI DI SOTTOMISSIONE.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato redatto n.1 "*Atto di sottomissione*" sottoscritto tra le parti senza riserve od obiezioni alcuna da parte dell'impresa che ha previsto la perizia di variante approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n.558 del 19/03/2024;

▪ VERBALI DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.

Durante l'esecuzione dei lavori è stato redatto n.1 "*Verbali di concordamento di nuovi prezzi*" sottoscritto tra le parti senza riserve od obiezioni alcuna da parte dell'impresa che ha previsto la perizia di variante approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n.558 del 19/03/2024.



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) PEC: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

▪ SOSPENSIONI.

Nel corso dell'intervento è intervenuta n.1 di sospensione redatta in data 23/02/2024 per redigere una Perizia di Variante;

▪ RIPRESA DEI LAVORI.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è stato redatto il verbale di ripresa lavori in data 08/04/2024

▪ PROROGHE.

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa n. 1 proroga di giorni 45, traslando l'ultimazione dei lavori al 08/07/2024.

▪ ULTIMAZIONE LAVORI.

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17 Maggio 2024, come comunicato dall'impresa, pertanto in anticipo rispetto alla naturale scadenza e come si evince dal Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 22/05/2024 che veniva sottoscritto pure dal RUP e dall'impresa senza riserve od obiezioni.

▪ PENALI PER RITARDO.

Essendo l'ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile rispetto alla naturale scadenza **NON** è stata applicata nessuna penale per ritardo.

▪ DANNI DI FORZA MAGGIORE.

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

▪ LAVORI IN ECONOMIA.

Nel corso dei lavori **NON** sono stati eseguiti lavori valutati in economia.

▪ SOMME ANTICIPATE DALL'APPALTATORE.

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte dell'impresa appaltatrice.

▪ SUBAPPALTI.

Nel corso dei lavori, la ditta **NON** ha richiesto di volere ricorrere a subappalti;

▪ ANDAMENTO DEI LAVORI.

I lavori si sono svolti ed eseguiti secondo le prescrizioni ed in conformità del progetto verificato e validato dal RUP Ing. Antonino Aquilina e della sopravvenuta variante;

▪ FUNZIONI DI RUP.

Nel corso dei lavori le funzioni di *Responsabile Unico del Procedimento* sono state assolve dall'Ing. Antonino Aquilina in carico alla U.O.C. Servizio Tecnico di questa Stazione Appaltante;

▪ STATO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA.

Lo *Stato Finale* è stato redatto, a conclusione dei lavori, dalla Direzione dei lavori, in data 13/05/2024 dal quale si evince che risulta ancora da liquidare, alla Ditta CASTRONOVO GASPARE s.r.l. con sede legale in Favara (AG), Via A. Segni, 18- Partita I.V.A.: 02006430843, la

somma complessiva di € 429,24 (diconsi euro quattrocentoventinove/24) al netto del ribasso d'asta del 31,752%, ed oltre I.V.A., come da prospetto:

IMPORTO DEI LAVORI A SEGUITO DI VARIANTE	85 848,88 €
S.A.L. n.1 del 19/04/2024	52 822,85 €
S.A.L. n.2 del 13/05/2024	32 596,79 €
<b>TOTALE PAGAMENTI S.A.L.</b>	<b>85 419,64 €</b>
<b>CREDITO NETTO ALL'IMPRESA SECONDO STATO FINALE</b>	<b>429,24 €</b>

▪ CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA.

La spesa per l'esecuzione dei lavori è stata formalmente autorizzata dalla Stazione Appaltante con la superiore con Deliberazione del Commissario Straordinario n.558 del 19/03/2024 che approvato la "la perizia di variante suppletiva redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i.", per l'importo complessivo di € 126.834,51 €, così composto:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
Voce		Importo	
<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		
A1)	LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) soggetti a ribasso	119.728,89 €	
A2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	4.136,31 €	
A3)	A dedurre ribasso sui lavori (31,752%)	38.016,32 €	
	<b>TOTALE Importo contrattuale dei lavori (A1+A2-A3)</b>	<b>85.848,88 €</b>	<b>85.848,88 €</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1)	Imprevisti	- €	
B2)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/20116 - 2% di A)	1.959,63 €	
B3)	Oneri di conferimento a discarica (1000x3,50x1,25)	4.375,00 €	
B4)	I.V.A. sui lavori (22% di A+B3)	19.849,25 €	
B5)	Economie da perizia	14.801,74 €	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ( B )</b>	<b>40.985,63 €</b>	<b>40.985,63 €</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)</b>		<b>126.834,51 €</b>


▪ RISERVE DELL'IMPRESA.

Durante l'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria **NON** ha mai avanzato alcuna riserva o eccezioni a tutti gli atti in discussione.

▪ ACCORDI BONARI.

Durante l'esecuzione dei lavori **NON** è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario;

▪ COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA.



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) PEC: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

Per i *“Lavori di manutenzione e ripristino della pavimentazione e dei rivestimenti esistenti della Sala Endourologia del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca”* la figura di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è stata assolta dal Direttore dei lavori Ing. Gaspare Sclafani, in forza a questa U.O.C. Servizio Tecnico, il quale ha operato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n.81/2008 ss.mm.ii.

▪ INFORTUNI SUL LAVORO.

Per quanto a conoscenza di questo ufficio di Direzione, durante il corso dei lavori **NON** si sono verificati infortuni al personale impegnato nei lavori.

▪ ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI.

L'Impresa Castronovo Gaspare s.r.l. - Via A. Segni, n.18 Favara (AG) - P.IVA 02006430843 aggiudicataria dei lavori, nel corso dell'esecuzione delle opere ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. di Agrigento mediante polizza con polizza 707041 - PAT. 11267227/49.

▪ ASSICURAZIONI SOCIALI / REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.

A seguito delle richieste avanzate da questa Stazione Appaltante, l'Impresa Castronovo Gaspare s.r.l. - Via A. Segni, n.18 Favara (AG) - P.IVA 02006430843, è risultata in regola con il D.U.R.C. relativo alla regolarità contributiva, come si evince dal prospetto sottostante:

a) Numero protocollo INAIL\_41092661 data richiesta 03/11/2023 validità fino al 02/03/2024

b) Numero protocollo INPS\_39995898 data richiesta 04/03/2024 validità fino al 02/07/2024.

c) DURC congruità protocollo n. 202401055AG00/3 data attestazione 16/09/2024.

Pertanto, l'impresa può considerarsi in regola in relazione a quanto disposto dall'art.7 del D.M. n.145/2000.

▪ SINISTRI A PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.

Il sottoscritto Direttore dei lavori **NON** ha avuto notizia nel corso dei lavori di sinistri alle persone o eventuali danni alle proprietà verificatisi durante l'esecuzione degli stessi.

▪ AVVISI AI CREDITORI.


Il Direttore dei lavori, preso atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su area di proprietà dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, ritiene di potersi omettere la pubblicazione degli *avvisi ad opponendum*.

▪ CESSIONI DI CREDITO.

Per i lavori in questione l'impresa appaltatrice **NON** ha ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

▪ PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.

Prima dell'inizio dei lavori, per ogni ordine di servizio impartito, l'Impresa aggiudicataria, ha presentato il proprio *Piano Operativo di Sicurezza*.



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) PEC: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

Gli atti dell'impresa si trovano conservati presso questa *U.O.C. Servizio Tecnico* di questa Azienda Sanitaria Provinciale.

**VISITA DEI LUOGHI**

Alla visita, tenuta in data *16 Settembre 2024* sono intervenuti:

- *l'ing. Antonino Aquilina*, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- *l'ing. Gaspare Sclafani*, in qualità di Direttore dei lavori;
- *il sig. Gaspare Castronovo*, legale rappresentante dell'impresa *Gaspare Castronovo s.r.l.* a presenziare al suddetto sopralluogo;

Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni:

- *si sono controllati tutti i lavori già eseguiti;*
- *si sono riscontrati e verificati, in contraddittorio, tutte le misurazioni;*
- *si è riscontrato che le opere sono state eseguite con materiali e con le modalità costruttive adeguate, a regola d'arte, ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;*

Conclusi i vari riscontri e misure, si è rilevato che essi corrispondono a quelle riportate negli atti di contabilità. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il RUP, *ing. Antonino Aquilina*, in rappresentanza della Stazione Appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

**VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

I sottoscritti *ing. Antonino Aquilina* (Responsabile Unico del Procedimento) e *ing. Gaspare Sclafani* (Direttore dei lavori) quali responsabili delle opere di che trattasi, nella superiore considerazione che:

- a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;
- b) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con l'impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- c) per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- e) nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- f) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Siciliana  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Viale della Vittoria 321, Agrigento 92100 - Tel. 0922/407423 -314- 311 Fax 0922/407309

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) PEC: [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

g) gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono pervenute comunicazioni di inadempimento degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Enti competenti;

h) l'impresa Appaltatrice ha firmato tutta la contabilità dei lavori senza riserve od obiezioni.  
per i motivi di cui sopra

**CERTIFICANO**

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'*Impresa Castronovo Gaspare s.r.l. - Via A. Segni, n.18 Favara (AG) - P.IVA 02006430843*, in base a quanto pattuito nel contratto di appalto, sono stati *Regolarmente eseguiti*, quindi

**LIQUIDANO**

il saldo di cui sopra di € 429,24 (*diconsi euro quattrocentoventinove/24*)) oltre I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 523,67 (*diconsi euro cinquecentoventitre/67*), pertanto si deve corrispondere la suddetta somma alla *all'impresa Castronovo Gaspare s.r.l. - Via A. Segni, n.18 Favara (AG) - P.IVA 02006430843*, salvo la superiore approvazione del presente atto ed eventuali rettifiche revisionali.

Sciacca, lì 16/09/2024

L'IMPRESA

*Impresa edile-stradale  
Castronovo Gaspare s.r.l.*  
Via A. Segni, 18 - 92026 FAVARA (AG)  
Cod. Fisc. CST GPR 75R31Z112X  
P.IVA 02006430843

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Ing. Gaspare Segni*  
ASP AGRIGENTO  
Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

*Ing. Antonino Aquilina*





## PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

☒ Immediatamente esecutiva dal 20 FEB 2025

Agrigento, li 20 FEB 2025

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO  
Consulente Amministrativo

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le

Sig.ra Sabrina Terrasi