

CUP	Descrizione	Responsabile del Procedimento	consegna dei lavori (data effettiva)	ultimazione lavori		Collaudatori	Importo finanziamento	somma per la realizzazione dell'intervento	eccedenza somme rispetto al finanziamento	economie	Liquidato al 31/03/2025
				data prevista	data effettiva						
C42C21002080006	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIA DI AGRIGENTO	geom. Mauro Miccichè	20/03/2024	20/03/2024	09/05/2024	ing. Giuseppe Ciaccio	€ 173.074,00	€ 288.489,78	€ 115.415,78	x	€ 116.434,28
C52C21001330006	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIA DI CANICATTI'	geom. Mauro Miccichè	18/04/2024	18/04/2024	10/05/2024	ing. Giuseppe Ciaccio	€ 173.074,00	€ 143.377,89	x	€ 29.696,11	€ 117.495,41
C62C21001960006	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIA DI LICATA	geom. Mauro Miccichè	16/06/2024	16/06/2024	26/07/2024	ing. Giuseppe Ciaccio	€ 173.074,00	€ 198.189,53	€ 25.115,53	x	€ 162.466,02
C92C21001950006	CENTRALE OPERATIVA TERRITORIA DI RIBERA	geom. Mauro Miccichè	28/02/2024	28/02/2024	22/05/2024	ing. Giuseppe Ciaccio	€ 173.074,00	€ 133.759,93	x	€ 39.314,07	€ 111.789,99