

ORIGINALE

Regione Siciliana  
Azienda Sanitaria Provinciale di  
**AGRIGENTO**

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 155 DEL 04 FEB. 2021

OGGETTO: Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera - CIG n. 851878321F - Approvazione perizia di variante.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 164 DEL 29/04/2021

Il RUP  
Assistente tecnico  
(Geom. Giuseppe Pedone)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Il Collaboratore Amministrativo  
(Dott.ssa Giuseppina Indelicato)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Il Dirigente Responsabile  
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. \_\_\_\_\_ ) che è parte integrante della presente delibera:

( ) Autorizzazione P.n. 185513 del 2020 ☒ C.E. / ☐ C.P. Conti diversi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

LYCOSTO N. 1000000  
XXXXXXXXXXXX

IL DIRETTORE U.O.C.  
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

SERVIZIO ECONOMICO  
FINANZIARIO E PATRIMONIALE  
Dr. Stefano Favaro

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA 02-02-2021

L'anno duemilaventuno il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINOUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 524 del 16/11/2020 è stata approvata la perizia di spesa per i *"Lavori urgenti in emergenza COVID-19 per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera"* per l'adeguamento dei relativi locali al fine di far fronte all'esigenze improrogabili scaturite dall'emergenza sanitaria da COVID-19 ed in ottemperanza del D.A. n. 614/2020;
- l'importo complessivo approvato con la medesima delibera per il suddetto intervento è di € 184.890,83 (di cui € 134.084,19 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 50.806,64 per somme a disposizione), e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 130.146,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.938,18
<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 134.084,19</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	€ 13.408,42
Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/16	€ 2.949,85
IVA al 22%	€ 32.448,37
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€ 2.000,00
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 50.806,64</b>
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>€ 184.890,83</b>

- con la suddetta delibera del Commissario Straordinario n. 524 del 16/11/2020, è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, per i lavori di che trattasi con il criterio del minor prezzo, tramite ME.PA, con individuazione dell'operatore economico dall'elenco degli operatori iscritti a ME.PA;
- il RUP individuato per la suddetta procedura è l'Assistente Tecnico, Geom. Giuseppe Pecoraro, giusta disposizione di servizio di cui alla nota prot. n. 173755 del 13/11/2020 di cui si è preso atto con delibera di autorizzazione a contrarre del Commissario Straordinario n. 524 del 16/11/2020;
- in data 16/11/2020 è stata generata sul Me.Pa., tramite la piattaforma del Portale Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione, la Trattativa diretta n. 1498352;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 543 del 19/11/2020 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla suddetta trattativa diretta n. 1498352 e si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta MARTINA COSTRUZIONI S.R.L., p.iva 02670720842, che ha presentato un'offerta economica di € 117.131,40, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.938,18 con un ribasso percentuale del 10 % sull'importo a base d'asta, per un importo complessivo di € 121.069,58, oltre iva;
- in data 25/11/2020, Prot. n. 181670, veniva stipulato il contratto di appalto con la suddetta impresa aggiudicatrice per l'importo netto complessivo di contratto di € 121.069,59, comprensivo di € 3.938,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA dovuta per legge;
- in data 19/11/2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in urgenza e sotto riserva di legge giusta verbale di pari data;
- i lavori hanno avuto inizio in data 20/11/2020 e dovevano concludersi entro 60 giorni;

**PRESO ATTO che:**

- con nota del 15/01/2021, acquisita al prot. n. 10145 del 18/01/2021, la ditta appaltatrice ha richiesto, ai sensi dell'art.107, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, la concessione di n.15 giorni di proroga;
- la proroga è stata concessa con nota prot. n. 10286 del 18/01/2021 ed il cronoprogramma è stato rimodulato per tenere conto delle particolari difficoltà nel quale si stanno svolgendo i lavori per garantire la regolare prosecuzione di tutte le attività del P.O. di Ribera;

**CONSIDERATO che:**

- in fase di esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante secondo quanto disposto dall'art.106, comma 2, lett.b) del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., che consente sempre al Rup di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori;
- le modifiche in corso d'opera sono state dettate da diverse necessità, riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.8 c.2 del D.M. n.49/2018 e, inerenti sopraggiunte necessità non previste e non prevedibili in fase progettuale, nate in virtù delle esigenze per l'emergenza COVID 19 che sono state concordate con il Direttore medico e referente del Presidio Ospedaliero di Ribera, come si evince dalla relazione di perizia;
- la perizia di variante, in forza delle necessità sopra rappresentate, ha comporto una quantità di lavori ulteriori e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, ma che non alterano minimamente l'impostazione sostanziale del progetto iniziale, il tutto nell'esclusivo interesse di questa Azienda e, comunque, nell'ambito del 15% dell'importo contrattuale originario di cui al comma 2 lett .b) del citato art.106, come si evince dal quadro economico di perizia di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
<b>LAVORI EDILE</b>			
Rimozione e dismissioni	€		9.584,43
Ricostruzioni	€		105.473,93
	Totale lavori edili		€ 115.058,36
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>	€		3.903,97
<b>IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE</b>	€		24.562,36
<b>CAPITOLO SICUREZZA</b>	€		3.938,18
<b>SOMMANO I LAVORI</b>	€		147.462,87
<b>CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso</b>	€	3.938,18	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€		143.524,69
Importo del ribasso al 10%	€		14.352,47
Importo dei lavori ribassati	€		129.172,22
Importo di contratto	€		133.110,40
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti	€	29,74	
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€	2.949,85	
Iva al 22% sui lavori più imprevisti	€	29.284,29	
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	2.000,00	
economie di ribasso	€	14.352,47	
economie iva	€	3.164,08	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	51.780,43	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€	184.890,83

- dal quadro di confronto redatto dal D.L. tra l'importo dei lavori di progetto di € 134.084,19 e l'importo dei lavori di perizia di € 147.462,87 si rileva una variazione in percentuale pari al 9,98 % e, quindi entro il 15% così come previsto dall'art. 106, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016;
- tra l'importo dei lavori di progetto al netto del ribasso d'asta di € 121.069,59 e l'importo dei lavori di perizia di € 133.110,40, si riscontra una maggiore spesa, per i lavori, pari ad € 12.040,81;
- l'importo di spesa necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme accantonate per gli imprevisti del quadro economico del progetto principale;

**RILEVATO che:**

-il Responsabile Unico del Procedimento, Assistente Tecnico Geom. Giuseppe Pecoraro, come espressamente disposto dall'art.106, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la suddetta perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori, esprimendo il proprio giudizio favorevole, come si evince nella sua *Relazione di accertamento delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera* che si allega (All.1);

**RITENUTO**, alla luce delle superiori considerazioni, di provvedere all'approvazione amministrativa della suddetta perizia di variante, composta dagli elaborati di seguito elencati e, dei quali, si allega alla presente il verbale di concordamento nuovi prezzi (All.2) e l'Atto di sottomissione (All.3) :

1. Relazione di Perizia;
2. Elenco nuovi prezzi;
3. Analisi nuovi prezzi
4. Computo metrico estimativo;
5. Quadro comparativo;
6. Verbale di concordamento nuovi prezzi
7. Atto di sottomissione

**PRESO ATTO** che gli elaborati e documenti sopra citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente Responsabile della Struttura proponente che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

### **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate di:


1. **APPROVARE** la perizia di variante dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati progettuali riportati in premessa, così come redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ed autorizzata dal RUP, Assistente tecnico Geom. Giuseppe Pecoraro, con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto;
2. **PRENDERE ATTO** che il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 12.040,81, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme accantonate per gli imprevisti del quadro economico del progetto principale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 524 del 16/11/2020 con imputazione della spesa complessiva di € 184.890,83 sul conto economico C503010101 "*manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*" del Bilancio di esercizio 2020, di cui la somma di € 2.949,85 per gli incentivi al personale per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs

50/16 trova imputazione sui conti economici C516040605 e P202050601 giusta nota prot. n. 138023 del 17/09/2020;

3. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico e U.O.C. S.E.F.P., ciascuno per gli adempimenti di competenza;
4. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, al fine definire in tempi brevi le ulteriori lavorazioni urgenti in emergenza COVID-19 per il completamento e la consegna dei locali per la rimodulazione delle Unità Operative presso il P.O. F.lli Parlapiano di Ribera.

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**  
**Il Dirigente Responsabile**  
Ing. Alessandro Dinolfo



**SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI**

Parere

*favore*

Data

*02/02/2021*

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Mazzara

Parere

*favore*

Data

*02/02/2021*

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Gaetano Mancuso

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;


**Tenuto** conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

**DELIBERA**


**di approvare** la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Mario Zappia



**Il Segretario verbalizzante**  
IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque







1

Servizio Sanitario Nazionale -  
Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
**U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -**  
P. IVA e C.F. 02570930848

**RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE CONDIZIONI E PRESUPPOSTI  
DELLA PERIZIA DI VARIANTE ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE**

(art. 106, commi 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017)

**OGGETTO: LAVORI URGENTI IN EMERGENZA COVID 19 PER LA RIMODULAZIONE DELLE  
UNITA' OPERATIVE PRESSO IL P.O. F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA  
CIG: 851878321F**

- *Perizia di variante art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. -*

- Con deliberazione n. 543 del 19.11.2020 venivano approvati gli atti di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa Martina Costruzioni S.R.L. via Rosmini n.57 - 92026 Favara (AG) - P.I. 02670720842
- Trattativa Me/Pa1498352 del 16/11/2020 ed Atto aggiuntivo al contratto Prot. n. 181670 del 25/11/2020, per un importo netto complessivo di €. 121.069,59 comprensivo di €. 3.938,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA dovuta per legge;
- con il seguente Quadro Economico di Spesa:

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO			
LAVORI EDILE	€		106.908,79
IMPIANTO ELETTRICO	€		8.580,42
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	€		14.656,80
CAPITOLO SICUREZZA	€		3.938,18
<b>SOMMANO I LAVORI</b>	€		<b>134.084,19</b>
CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso	€	3.938,18	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€		130.146,01
Importo del ribasso al 10%	€		13.014,60
importo dei lavori ribassati	€		117.131,41
importo di contratto	€		121.069,59
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti	€	13.408,42	
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€	2.949,85	
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€	29.585,16	
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	2.000,00	
economie di ribasso	€	13.014,60	
economie iva	€	2.863,21	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>63.821,24</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	€		<b>184.890,83</b>

Che il Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori da compiersi in 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data del 19.11.2020, data di inizio dei lavori, e cessanti il 18.01.2021;





Servizio Sanitario Nazionale -  
Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
**U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -**  
P. IVA e C.F. 02570930848

Che l'impresa appaltatrice, in data 15/01/2021 ha chiesto a codesta amministrazione con nota prot. 10145 del 18/01/2021 nelle modalità prescritte Art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.lgs.vo 50/2016 e s.m.i., una richiesta di proroga;

Che il sottoscritto, RUP dei lavori, vista la relazione del D.L. Geom. Leonardo Capraro prot. 10282 del 18/01/2021, nella quale si esprimeva parere favorevole alla proroga, ha concesso con nota prot. 10286 del 18/01/2021, fissando il nuovo termine di fine lavori al 02/02/2021.

Che in corso d'opera, si è riscontrata la necessità di introdurre variazioni al progetto in esecuzione non previste in Contratto;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Geom. Giuseppe Pecoraro Responsabile del Procedimento, in relazione alla perizia di variante del 18/01/2021 proposta dalla Direzione dei Lavori

### **CONSTATATA**

Che le circostanze che hanno portato alla variante in oggetto riguardano circostanze di imprevedibilità al momento della redazione del progetto, in quanto durante l'esecuzione dei lavori sono sopraggiunte alcune necessità non previste e non prevedibili in fase progettuale, nate in virtù delle esigenze per l'emergenza COVID 19 che sono state concordate con il Direttore medico e referente del Presidio Ospedaliero di Ribera Dott. Salvatore Cascio, relative all'utilizzo di alcuni locali, piuttosto che altri, necessari al funzionale utilizzo dei reparti in procinto di trasloco che necessitano di pavimentazione e pitturazione, la creazione di alcune zone filtro tramite installazione di porte nei corridoi dei reparti interessati, la sostituzione di sanitari esistenti con sanitari per disabili, la predisposizione delle opere murarie per la sostituzione delle valvole gas medicali, la realizzazione di un ambiente con caratteristiche REI 120 che dovrà ospitare un UPS, lo spostamento di passamano per disabili.

La presente perizia di variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quelle autorizzate con la delibera aggiudicazione n. 543 del 19.11.2020.

Alla luce di quanto sopra ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed Linee Guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, considerato che le opere previste in variante per la loro natura, consistenza non necessitano di essere sottoposte a nuovi pareri, nulla osta e autorizzazioni.

Visti gli elaborati costituenti la perizia di variante costituiti da:

- Relazione di perizia
- Elenco dei prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro di Raffronto
- Verbale di concordamento nuovi prezzi
- Atto di sottomissione

Visto il nuovo quadro economico della perizia di variante che prevede:





Servizio Sanitario Nazionale –  
Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
**U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -**  
P. IVA e C.F. 02570930848

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
<b>LAVORI EDILE</b>			
Rimozione e dismissioni	€		9.584,43
Ricostruzioni	€		105.473,93
Totale lavori edili	€		<b>115.058,36</b>
<b>IMPIANTO ELETTRICO</b>			
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	€		24.562,36
CAPITOLO SICUREZZA	€		3.938,18
<b>SOMMANO I LAVORI</b>	€		<b>147.462,87</b>
CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso	€	3.938,18	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€		143.524,69
Importo del ribasso al 10%	€		14.352,47
importo dei lavori ribassati	€		129.172,22
importo di contratto	€		<b>133.110,40</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti	€	29,74	
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€	2.949,85	
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€	29.284,29	
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	2.000,00	
economie di ribasso	€	14.352,47	
economie iva	€	3.164,08	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>51.780,43</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€	<b>184.890,83</b>

Rilevato che l'importo dei lavori di perizia, al netto del ribasso d'asta ammonta ad €. 133.110,40, e, pertanto, comporta un aumento contrattuale di € 12.040,81 che trova copertura nelle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico del progetto principale autorizzato con delibera 524 del 16/11/2020;

Visto l'art.106, comma 2 lett.b) del D. Leg.vo n.50/2016 e s.m.i., che consente sempre al Rup di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione, quando il valore della modifica sia inferiore alla soglia comunitaria e, comunque, inferiore al 15% in caso di lavori;

### CONSIDERATO

- che dal quadro di confronto tra l'importo dei lavori di progetto di € 134.084,19 e l'importo dei lavori di perizia di € 147.462,87 si rileva una variazione in percentuale pari al 9,98 % e, quindi entro il 15% così come previsto dall'art.106 comma 2 lett.b) del D.L.gs. n. 50/2016;
- che tra l'importo dei lavori di progetto al netto del ribasso d'asta di € 121.069,59 e l'importo dei lavori di perizia al netto del ribasso d'asta di € 133.110,40, si riscontra una maggiore spesa, per i lavori, pari ad €. 12.040,81
- che della copertura economica di tali variazioni si provvede senza ulteriore impegno





Servizio Sanitario Nazionale -  
Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**  
**U.O.C. - SERVIZIO TECNICO -**  
P. IVA e C.F. 02570930848

- che le variazioni sono dovute a cause impreviste legate all'emergenza COVID19 e non ad errori progettuali.
- che le opere previste in variante, non alterano la sostanza del progetto,
- che il progetto è redatto secondo la vigente normativa contenuta nel Testo della legge nella Legge 50/2016 e.s.m.i. (Codice Unico degli Appalti);
- che i prezzi unitari inseriti in variante sono quelli previsti nel progetto principale dedotti in parte dal prezzario regionale vigente ed in parte dedotti da apposite analisi prezzi e in parte da nuovi prezzi;
- visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- viste le linee guida n.3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017 ;
- visto il D.M.LL.PP. 19/4/2000 n. 145 per la parte non abrogata dal Codice dei Contratti ;

Viste le considerazioni e valutazioni tecniche sulla perizia di variante ed amministrative sugli atti ed integrazioni presentati, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

All'approvazione della perizia di variante in argomento per l'importo dei lavori pari ad € 12.040,81 per lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri per la sicurezza.

Agrigento 18.01.2021



**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

(Geom. Giuseppe Pecoraro)

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 Agrigento P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. Servizio Tecnico**

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI IN EMERGENZA COVID 19 PER LA  
RIMODULAZIONE DELLE UNITA' OPERATIVE PRESSO IL P.O. F.LLI  
PARLAPIANO DI RIBERA

CIG: 851878321F

**IMPRESA APPALTATRICE:** Martina Costruzioni S.R.L. via Rosmini n.57 - 92026  
Favara (AG) -- P.I. 02670720842

**CONTRATTO:** N. trattativa Me/Pa 1498352 del 16/11/2020 ed Atto aggiuntivo al  
contratto Prot. n. 181670 del 25/11/2020.

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

(art. 8 comma 5 D.M. n. 49/2018 in attuazione del D. Lgs. 50/2016)

L'anno *duemilaventi* il giorno *sette* del mese di *Dicembre* (07/12/2020) in Agrigento,  
premesse:

- che con deliberazione n. 543 del 19.11.2020 venivano approvati gli atti di gara e si  
procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa esecutrice indicata a  
margine, che ha offerto il ribasso d'asta del 10,00% e cioè per un importo netto  
complessivo di contratto di €. 121.069,59 comprensivo di €. 3.938,18 per oneri di  
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA dovuta per legge;

- che con contratto prot.n. 181670 del 25/11/2020, l'Impresa Martina Costruzioni  
S.R.L., ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

- che i lavori sono stati consegnati alla predetta impresa in data 19.11.2020 come da  
verbale di pari data;



- che in corso d'opera si e' riscontrata la necessità di introdurre delle lavorazioni non previste nell'elenco prezzi allegato al contratto, sicché per la loro esecuzione e contabilizzazione manca il relativo prezzo unitario;

- che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto indicato in oggetto;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Sentito il RUP Geom. Giuseppe Pecoraro,

Tra il Direttore dei Lavori Geom. Leonardo Capraro e la Signora Rossella Bellavia, nella qualità di amministratore unico dell'Impresa Esecutrice, viene concordato il successivo nuovo prezzo unitario il quali verrà assoggettato allo stesso ribasso d'asta previsto in contratto del 10,00%:

#### **NP\_01** Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili

Desunto dall'Art. 15.3.4 del Prezziari Regionale 2019 - Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto, a mensola fissa e sifone flessibile. Il tutto compreso di collegamento alle linee principali dei punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

*Prezzo di applicazione €/cad.*

€ 695,75

#### **NP\_02** Fornitura e collocazione di WC ergonomico per disabili

Desunto dall'Art. 15.3.3 del Prezziari Regionale 2019 - Fornitura e collocazione di WC per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale comprensivo di coprivaso, collegamento alle linee principali dell'impianto idrico, ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco

alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

Prezzo di applicazione €/cad. € 721,05

**NP\_03** Fornitura e collocazione di doccia a pavimento per disabili

Desunto dall'Art. 15.1.4.3 del Prezziari Regionale 2019 - Fornitura e collocazione di piatto per doccia in resina, di spessore sottile da montare a pavimento per wc disabili, o costruito ad arte mediante piastrelle antiscivolo sul posto, dopo l'asportazione della parte superiore del solaio per potere dare l'ka giusta pendenza all scarico, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso rosoni, opere murarie, i collegamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. delle dimensioni di 90x90 cm

Prezzo di applicazione €/cad. € 442,75

**NP\_04** spostamento di pulsante di chiamata mediante la rimozione dell'esistente, lo scavo fuori dalla doccia, il montaggio di nuova scatola e il rimontaggio del pulsante, il tutto dato a perfetta regola d'arte

Prezzo di applicazione €/a corpo € 95,44

**NP\_05** lavori di piccola entità per la revisione delle maniglie e delle cerniere nel corridoio, il tutto dato a perfetta regola d'arte

Prezzo di applicazione €/a corpo € 712,86

**NP\_06** lavori di piccola entità riguardanti la revisione, l'incollaggio e la posa in opera di porzioni di battiscopa in pvc, il tutto dato a perfetta regola d'arte

Prezzo di applicazione €/a corpo € 827,82

**NP\_07** lavori di revisione infisso esistente, mediante la registrazione delle cerniere,



la sostituzione della corda alza avvolgibile, tutto dato a perfetta regola d'arte

*Prezzo di applicazione €/a corpo* € 98,42

**NP 08** rimozione di testa letto

*Prezzo di applicazione €/a corpo* € 114,96

**NP 09** realizzazione di scavo a sezione previo taglio della guaina di rivestimento, per

la sostituzione delle valvole dei gas medicali compreso il montaggio della scatola in pvc e successivo ripristino con la posa in opera dell'intonaco e la pittura, il tutto dato finito a perfetta regola d'arte

*Prezzo di applicazione €/a corpo.* € 95,44

**NP 10** Fornitura e posa in opera di automazione per porte scorrevoli semplici e telescopiche, con carrelli a doppia ruota per una maggiore sensibilità delle ante e la guida di scorrimento insonorizzata.

*Prezzo di applicazione €/cad.* € 3360,60

**NP 11** lavori di piccola entità eseguiti nei locali spogliatoio che diventano l'ingresso dei malati covid e locali UPS che riguardano: la rimozione di parte dell'impianto elettrico e lo spostamento di alcune linee elettriche, lo spostamento all'esterno di pluviale in pvc.

*Prezzo di applicazione €/cad.* € 612,24

**NP 12** Fornitura e posa in opera di controsoffitti con pannelli fono-assorbenti e termo-isolanti dello spessore di mm. 15 dalle dimensioni di 600x600 mm., autoportante, in lana di roccia trattata con resine termoidurenti e speciale coloritura nella faccia apparente, con assenza di elementi che possano favorire lo sviluppo di microbi, che presenta elevate caratteristiche di assorbimento acustico su tutta la gamma di frequenza e che abbiano, inoltre, le seguenti caratteristiche: prestazioni termiche  $R=0.54$  ( $m^2 \text{ } ^\circ\text{C/W}$ ); tenuta all'umidità con deformazione 0.00. Posti in opera tramite un

profilo perimetrale da mm. 24x24 laccata; profilo portante da 24x28 mm. laccato; profili intermedi, tiranti, tasselli e tutto il necessario per il corretto posizionamento, nonché i ponteggi per altezza di imposta del controsoffitto non eccedenti i mt. 3.50 dal piano di appoggio, gli sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

*Prezzo di applicazione €/mq* € 52,89

### NP 13 CONTROSOFFITTO REI 120 -

Fornitura e posa in opera di controsoffitti con caratteristiche REI120 costituito da doppia di pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti da impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra vegetale, posti in opera accostati e bloccati sul retro con fibra vegetale e gesso, da agganciare alle sovrastanti strutture mediante tiranti e filo di ferro zincato dello spessore di 1,4 mm, compresa la stuccatura dei giunti e la loro mascheratura con idonei prodotti REI, nonché i ponti di servizio per altezza d'imposta dal controsoffitto non eccedente i m 3,50 dal piano di appoggio, gli sfridi e quanto altro occorre per rendere la superficie in vista perfettamente liscia e pronta a ricevere la coloritura

*Prezzo di applicazione €/mq* € 71,86

NP 14 Smontaggio revisione e rimontaggio del passamano, al servizio dei disabili su carrozina, dal vecchio reparto della fondazione Maugeri al nuovo reparto. il tutto eseguito a perfetta regola d'arte

*Prezzo di applicazione €/a corpo* € 977,04

NP 15 Fornitura e posa in opera di sedia per disabile regolabile da posizionare nella doccia

*Prezzo di applicazione €/cad.* € 80,59



Detti nuovi prezzi sono stati desunti dalla formulazione di regolare analisi prezzi,  
allegata nella relazione del presente verbale.

In dipendenza del presente atto, di concordamento nuovi prezzi, tenuto conto che  
l'importo dell'appalto non subisce variazioni, il tempo contrattuale resta immutato.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa  
accettazione.

**L'Impresa**

Martina Costruzioni S.R.L.



**Il Direttore dei Lavori**

Geom. Leonardo Cibraro


**Martina Costruzioni s.r.l.**  
Via Rosmini, 57  
92026 FAVARA (AG)  
Part. IVA 02670720842

VISTO si Approva

**il Responsabile Unico del Procedimento**

Geom. Giuseppe Pecoraro





Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

- Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

Web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it)

**LAVORI:** LAVORI URGENTI IN EMERGENZA COVID 19 PER LA RIMODULAZIONE DELLE UNITA' OPERATIVE PRESSO IL P.O. F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA

**CIG:** 851878321F.

**IMPRESA APPALTATRICE:** Martina Costruzioni S.R.L. via Rosmini n.57 - 92026 Favara (AG) – P.I. 02670720842.

**CONTRATTO:** trattativa Me/Pa 1498352 del 16/11/2020 ed Atto aggiuntivo al contratto Prot. n. 181670 del 25/11/2020.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E**

(art. 106 c. 12 D. L.vo 50/2016)

**Premesso:**

- che con deliberazione n. 543 del 19.11.2020 venivano approvati gli atti di gara e si procedeva all'aggiudicazione definitiva in favore dell'Impresa esecutrice indicata a margine, che ha offerto il ribasso d'asta del 10,00% e cioè per un importo netto complessivo di contratto di €. 121.069,59 comprensivo di €. 3.938,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA dovuta per legge;
- che con contratto prot.n. 181670 del 25/11/2020, l'Impresa Martina Costruzioni S.R.L., ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- che in data 19/11/2020 i lavori vennero consegnati giusto verbale in pari data;
- che durante l'esecuzione dei lavori sono sopraggiunte alcune necessità non previste e non prevedibili in fase progettuale, nate in virtù delle esigenze per l'emergenza COVID 19 che venivano giornalmente decise e concordate con il Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Ribera Dott. Salvatore Cascio, relative all'utilizzo di alcuni locali, piuttosto che altri, necessari al funzionale utilizzo dei reparti in procinto di trasloco che necessitano di pavimentazione e pitturazione, la creazione di alcune zone filtro tramite installazione di porte nei corridoi dei reparti interessati, la sostituzione di sanitari esistenti con sanitari per disabili, la predisposizione delle opere murarie per la sostituzione delle valvole gas medicali, la realizzazione di un ambiente con caratteristiche REI 120 che dovrà ospitare un UPS, lo spostamento di passamano per disabili, pertanto si è riscontrata la necessità di introdurre delle lavorazioni non previste nell'elenco prezzi allegato al contratto, sicché per la loro esecuzione e contabilizzazione manca il relativo prezzo unitario;
- Che gli interventi disposti dalla Direzione lavori sono contenuti entro l'importo dell'affidamento, pertanto aggiuntivi per risolvere aspetti di dettaglio senza mutare la finalità dell'opera ed entro i limiti del D.lgs 50/2016 art. 106 comma 2;
- Che a quanto predetto sentito il RUP ha espresso parere favorevole con relazione del 18/01/2021;



**Tutto ciò premesso:**

Con il presente Atto di Sottomissione si conviene e si stipula quanto segue:

l'impresa esecutrice Martina Costruzioni S.R.L. via Rosmini n.57 - 92026 Favara (AG), dichiara e si obbliga:

Di accettare l'esecuzione della variazione riscontrata nella singola categoria di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori che si concordano con il presente verbale, con le stesse condizioni dell'affidamento con delibera n. 543 del 19.11.2020, ed agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati tutti soggetti al ribasso del 10,00% previa deduzione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché di rinunciare fin d'ora a qualsiasi richiesta di risarcimento danni o altro per il ritardo che potrà derivare per l'esecuzione dei lavori suddetti.

Le motivazioni saranno meglio riportate nella relazione della perizia di variante che avrà il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
<b>LAVORI EDILE</b>			
Rimozione e dismissioni	€		9.584,43
Ricostruzioni	€		105.473,93
Totale lavori edili		€	<b>115.058,36</b>
IMPIANTO ELETTRICO	€		3.903,97
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE	€		24.562,36
CAPITOLO SICUREZZA	€		3.938,18
<b>SOMMANO I LAVORI</b>	€		<b>147.462,87</b>
CAPITOLO SICUREZZA con oneri non soggetto a ribasso	€	3.938,18	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€		143.524,69
Importo del ribasso al 10%	€		14.352,47
importo dei lavori ribassati	€		129.172,22
importo di contratto	€		<b>133.110,40</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti	€	29,74	
Incentivi tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)	€	2.949,85	
IVA al 22% sui lavori più imprevisti	€	29.284,29	
Compenso per oneri di conferimento a discarica autorizzata	€	2.000,00	
economie di ribasso	€	14.352,47	
economie iva	€	3.164,08	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>51.780,43</b>	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		€	<b>184.890,83</b>

che la perizia di variante comporta un aumento pari a € 12.040,81 dell'importo contrattuale, contenuta nel 9,98%, nel rispetto dei limiti normativi imposti dalla vigente legislatura per le perizie disposte dalla Direzione dei lavori così come previsto dall'art.106 comma 2 lett.b) del D.L.gs. n. 50/2016, che limitano i poteri della stessa ad una percentuale minore del 15%.

che trova copertura finanziaria alla voce imprevisti del quadro economico di progetto.

che sono stati inseriti con apposito verbale del 07/12/2020 n° 15 Nuovi prezzi alcuni dei quali desunti dal prezziario Reg 2019 utilizzato per la stima originaria del progetto, altri valutati con specifiche analisi rispettando i riferimenti economici assunti nella redazione del progetto.

L'anno duemilaventuno il giorno 18 (diciotto) del mese di Gennaio, in Agrigento, presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento in viale della Vittoria 321, il sottoscritto *Geom. Leonardo Capraro* Direttore dei Lavori alla presenza del *Geom. Giuseppe Pecoraro* RUP dei lavori e della signora Rossella Bellavia, nella qualità di Legale rappresentante della ditta esecutrice con il presente atto si conviene quanto segue:

#### **Art. 1**

La Signora Rossella Bellavia, nella qualità di Legale rappresentante della ditta esecutrice assume l'impegno di eseguire senza eccezioni alcuna i lavori di cui alla perizia di variante, redatta dalla direzione dei lavori, per l'esattezza sia quelli realizzati sia quelli ancora da eseguire.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse di quelle contenute nel contratto di appalto principale e agli stessi prezzi unitari ad esso allegato oltre a quelli che si concordano nel presente atto.

#### **Art. 2**

L'importo totale complessivo dei lavori della perizia di variante di che trattasi ammonta al netto a € 133.110,40 (diconsi euro centotrentatrecentodieci/40) di cui € 3.938,18 (diconsi tremilanovecentotrentotto/18) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. I maggiori lavori rispetto a quelli di progetto ammontano a € 12.040,81 (diconsi euro dodicimilaquaranta/81), pari al 9,98% Le somme a disposizione dell'amministrazione ammontano a € 51.780,43 (diconsi cinquantunosestecentottanta/43).

#### **Art. 3**

Con il verbale di concordamento nuovi prezzi del 07/12/2020 (allegato), ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.LGS 50 del 18 aprile 2016, sono stati concordati n. 15 nuovi prezzi:

**NP01, NP02, NP03, NP04, NP05, NP06, NP07, NP08, NP09, NP10, NP11, NP12, NP13, NP14, NP15,** alcuni desunti dal Prezziario Reg 2019 utilizzato per la stima originaria del progetto, altri valutati con specifiche analisi rispettando i riferimenti economici assunti nella redazione del progetto sui quali va applicato il ribasso contrattuale pari al 10,00% al netto degli oneri per la sicurezza.

#### **Art. 4**

Per effetto della presente verbale l'articolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto viene modificato come di seguito:

L'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale ammonta a € 133.110,40 (diconsi euro centotrentatrecentodieci/40) di cui € 3.938,18 (diconsi tremilanovecentotrentotto/18) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

#### **Art. 5**

Il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dall'Art. 52 del capitolato Speciale d'Appalto in gg 60 e tenuto conto della proroga richiesta dall'impresa 15/01/2021 è pervenuta presso codesta amministrazione in data 18/01/2021 prot. 10145, concessa dal R.U.P con nota 10286 del 18/01/2021 per un periodo di gg. 10, viene prorogato di ulteriori gg 15 prevedendo inderogabilmente l'ultimazione dei lavori per il giorno 02/02/2021.

#### **Art. 6**

L'impresa accetta espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la clausola che estende ai lavori in oggetto del presente Atto di Sottomissione le condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto.



**Art. 7**

La perizia di variante è stata approvata con parere tecnico del R.U.P. (Geom. Giuseppe Pecoraro) in data 18/01/2021; in via amministrativa sarà approvata con atto deliberativo.

**Art. 8**

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto di sottomissione, sono a carico dell'impresa.

**Art. 9**

Per effetto del presente atto l'impresa non può trarre motivo per chiedere danni o compensi a qualsiasi titolo per la maggiore durata nell'esecuzione dei lavori.

**Art. 10**

Il presente atto è già impegnativo per l'impresa mentre diventerà tale per l'Amministrazione Appaltante solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel presente verbale non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto in epigrafe.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione ed è immediatamente vincolante per l'impresa.

Per L'impresa  
**Signora Rossella Bellavia**

**Martina Costruzioni s.r.l.**  
Via Rosmini, 57  
92026 FAVARA (AG)  
Part. IVA 0267072 084 2

Il Direttore dei Lavori  
**Geom. Leonardo Capraro**




*Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 106 c. 2 D. L.vo 50/2016*

Il Responsabile del Procedimento

**Geom. Giuseppe Pecoraro**





### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato \_\_\_\_\_

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

☒ Immediatamente esecutiva dal 04 FEB. 2021

Agrigento, li 04 FEB. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

*S. Terrasi*

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi