

**Regione Siciliana**  
**Azienda Sanitaria Provinciale di**  
**AGRIGENTO**

**DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE N. 949 DEL 22 NOV. 2024**

**OGGETTO: Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicatti – Lotto 1 CIG 7945879AC6 CUP C59J18000230002 – Approvazione perizia di variante**

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO		
PROPOSTA N. <u>977</u> DEL <u>11/11/2024</u>		
Il R.U.P. Assistente tecnico <i>Geom. Giuseppe Biancucci</i>		
U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Rosa Spinella Denaro) <i>IL DIRIGENTE INGEGNERE ING. ERNESTO SPERLAZZA</i>	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Dirigente Ingegnere (Ing. Francesco Faro)	U.O.C. SERVIZIO TECNICO Il Direttore (Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE	
Si attesta la copertura finanziaria: ( ) come da prospetto allegato ( ALL. N. _____ ) che è parte integrante della presente delibera. <i>P.N. 160766/24 Immediati</i>	
( ) Autorizzazione n. _____ del _____	C.E. / C.P. <u>A 10 1021001</u>
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>G.P.</i>	IL DIRETTORE UOC SEF e P. (Indicazione del Nome, Cognome e Firma) <i>Sh</i>

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

21 NOV. 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE  
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Giuseppe Capodieci, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.310/Serv.1°/S.G. del 21/06/2024, acquisito il parere del Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Pucci, nominato con delibera n. 414 del 02/09/2024 e del Direttore Sanitario, dott. Raffaele Elia, nominato con delibera n. 415 del 02/09/2024, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINOVE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

## PROPOSTA

**Il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico, ing. Alessandro Dinolfo**

Visto l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

### **PREMESSO che:**

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 726 del 16/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì", per l'importo complessivo di € 1.461.517,96 come da quadro economico di seguito riportato;

IMPORTO DEI LAVORI		€ 981.167,92
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 59.829,23
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 921.338,69
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€ 244.084,07	
Imprevisti	€ 88.305,11	
Direzione lavori esterna	€ 50.120,70	
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione + supporto a RUP	€ 36.450,70	
Incentivi personale interno ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 21.389,46	
Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
Oneri per pubblicità ed accessori	€ 15.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 480.350,04	€ 480.350,04	€ 480.350,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.461.517,96

- con la medesima deliberazione è stato autorizzato l'affidamento dei lavori attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett a);
- con delibera del Direttore Generale n. 194 del 10/02/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai "Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì" alla ditta IMPREFER s.r.l. con sede legale in Linguaglossa (CT), via Nazionale S.S. 120, C/da Cerro;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1834 del 12.10.2023 si è proceduto all'accoglimento dell'istanza di recesso della ditta IMPREFER S.r.l. ed è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì - Lotto 1 -

Codice CUP: C59J18000230002 - Codice CIG: 7945879AC6 in favore della seconda classificata nella graduatoria VALORI S.c.a.r.l. Consorzio Stabile;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 309 del 13.02.2024, a seguito della verifica positiva dei requisiti, è stato disposto in via definitiva e con piena efficacia l'affidamento dei "Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicatti" al consorzio VALORI S.c.a.r.l. Consorzio Stabile, con sede legale in Via degli Scipione n. 153 - 00192 Roma (Rm) Partita I.V.A.: 08066951008, che ha offerto un ribasso percentuale del 25,5117% sull'importo dei lavori a base d'asta;

- che l'onere economico del presente provvedimento è stato rimodulato a seguito delle economie derivanti dal ribasso d'asta, secondo il quadro economico post-gara a seguire:

IMPORTO DEI LAVORI		€ 981.167,92
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 59.829,23
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 921.338,69
ribasso d'asta del 25,5117%		€ 235.049,16
Importo netto dei lavori esclusa sicurezza		€ 686.289,53
Oneri di sicurezza		€ 59.829,23
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 746.118,76
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€ 244.084,07	
Imprevisti	€ 88.305,11	
Direzione lavori esterna	€ 50.120,70	
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione + supporto a RUP	€ 36.450,70	
Incentivi personale interno ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 21.389,46	
Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
Oneri per pubblicità ed accessori	€ 15.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 480.350,04	€ 480.350,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.461.517,96

- in data 04.03.2024 si è proceduto alla stipula del contratto sottoscritto digitalmente con la VALORI S.c.a.r.l. Consorzio Stabile, per l'importo complessivo di € 746.118,76, comprensivo di € 59.829,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**RILEVATO** che:

- in data 28/05/2024 è stata effettuata la prima consegna parziale, consegnando parte delle aree del 5° piano; in data 02/08/2024 la seconda consegna parziale relativa all'intero 5° piano ed al 6° piano;

in data 15/10/2024 si è proceduto alla terza consegna parziale dei lavori relativa ai locali della farmacia al piano cosiddetto “meno 1”;

- nel corso dei lavori è stato necessario rimodulare le previsioni del progetto originario, come si desume dall'allegata relazione (All.1) del Direttore dei Lavori del 31/10/2024;
- le modifiche effettuate in corso d'opera, dettate da necessità sopraggiunte nel corso dei lavori per migliorare l'intervento e far fronte alle nuove contingenze verificatesi, sono riportate in modo dettagliato nella relazione di perizia di variante (All.1), inerente sopraggiunte esigenze non previste e non prevedibili in fase progettuale, redatta dal Direttore dei Lavori;
- le variazioni proposte dalla Direzione Lavori, che prevedono costi maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, ma, comunque, contenuti entro quelli del quadro economico del progetto originario, non comportano la necessità di una spesa ulteriore rispetto a quella autorizzata con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 726 del 16.04.2019, attestandosi, al di sotto della soglia del 50 per cento del valore del contratto iniziale, fissata dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/16;
- il R.U.P., Geom. Giuseppe Biancucci, come espressamente disposto dall'art.106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha autorizzato la suddetta perizia di variante proposta dal Direttore dei Lavori senza procedere ad una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art.106, comma 1, lett c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., esprimendo il proprio giudizio favorevole, come si evince nella sua *Relazione di accertamento delle cause e delle condizioni della variante in corso d'opera* del 04/11/2024 che si allega (All.2);
- dalla perizia di variante scaturisce il quadro economico sotto riportato:

IMPORTO DEI LAVORI DI PERIZIA		€ 1.399.679,87
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 59.829,23
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.339.850,64
ribasso d'asta del 25,5117%		€ 341.818,68
Importo netto dei lavori esclusa sicurezza		€ 998.031,96
Oneri di sicurezza		€ 59.829,23
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 1.057.861,19
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€ 232.729,46	
Coordinamento Sicurezza (inclusi Iva ed Oneri contr.)	€ 53.385,56	
Incentivi personale interno ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 27.993,60	
Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
Accontamento per Revisione prezzi	€ 64.548,15	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 403.656,77	€ 403.656,77
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 1.461.517,96

**VERIFICATO** che dal confronto tra l'importo netto dei lavori di progetto di € 746.118,76 e l'importo netto dei lavori di perizia di € 1.057.861,19 si rileva una variazione in percentuale pari al 41,78% e, quindi entro il limite del 50%, così come previsto dall'art.106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, per una maggiore spesa per i lavori pari ad € 311.742,44;

**RITENUTO** che:

- il maggiore importo di spesa per lavori pari ad € 311.742,44, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico del progetto approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 726 del 16.04.2019;
- l'onere economico complessivo dell'intervento oltre IVA al 22%, che ammonta a € 1.461.517,96, di cui € 998.031,96 per lavori, comprensivi di € 59.829,23 per costi per la sicurezza, oltre a € 403.656,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione, dovrà essere imputato sul conto economico A101021001 del bilancio di esercizio 2024 –
- l'importo di cui sopra €. 1.461.517,96 dedotto della parte già liquidata (Anticipazione e 1° SAL) di €. 303.087,76 ed ammontante ad €. 1.158.430,02 trova copertura per €. 434.750,42 nelle somme residue assegnate con risorse del FSR anni 2014/2015 ed €. 723.679,78 negli accantonamenti 2015;
- occorre accantonare la somma di € 27.993,60, quale importo previsto (2%) dall'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 per incentivi funzioni tecniche, come indicata nel quadro economico sopra riportato, che dovrà essere imputata, giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020, sul conto P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2024;

**RITENUTO**, alla luce delle superiori considerazioni, di provvedere all'approvazione amministrativa della suddetta perizia di variante, composta dagli elaborati di seguito elencati:

- relazione di perizia;
- tavole grafiche;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari;
- quadro di confronto;
- elaborati grafici;
- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- valutazione presuntiva spese tecniche;

**RILEVATO** che:

- tutti gli elaborati ed i documenti sopra citati e non allegati al presente provvedimento sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;
- il presente provvedimento viene adottato su proposta del Direttore U.O.C. Servizio Tecnico che si assume la responsabilità sulla legittimità e regolarità delle procedure poste in essere per l'adozione dello stesso, in quanto conformi alla normativa vigente attinente alla fattispecie di che trattasi;

## **PROPONE**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate di:



1. **APPROVARE** la perizia di variante dei *“Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì – Lotto 1 CIG 7945879AC6 CUP C59J18000230002”*, costituita dagli elaborati tecnici riportati in premessa, così come redatta dalla Direzione dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.Lgs n.50/2016 ed autorizzata dal RUP, Geom. Giuseppe Biancucci, con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto;
2. **PRENDERE ATTO** che il maggiore importo di spesa per lavori pari a € 311.742,44, oltre iva, necessario per fronteggiare le modifiche come da variante, trova copertura nelle somme a disposizione dell'Amministrazione e, precisamente, alla voce imprevisti e nelle somme accantonate con il ribasso d'asta all'interno del quadro economico autorizzato con delibera del Commissario Straordinario n. 726 del 16.04.2019 e pertanto non dà luogo a maggiori oneri di spesa per l'Azienda;
3. **IMPUTARE** l'onere economico complessivo dell'intervento oltre IVA al 22%, che ammonta a € 1.461.517,96, di cui € 998.031,96 per lavori, comprensivi di € 59.829,23 per costi per la sicurezza, oltre a € 403.656,77 per somme a disposizione dell'Amministrazione, dovrà essere imputato sul conto economico A101021001 del bilancio di esercizio 2024 –
4. **DARE ATTO** che l'importo di cui sopra € 1.461.517,96 dedotto della parte già liquidata (Anticipazione e 1° SAL) di €. 303.087,76 ed ammontante ad €. 1.158.430,02 trova copertura per €. 434.750,42 nelle somme residue assegnate con risorse del FSR anni 2014/2015 ed €. 723.679,78 negli accantonamenti 2015;
5. **DARE ATTO** che occorre accantonare la somma di € 27.993,60 quale importo previsto (2%) dall'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 per incentivi funzioni tecniche;
6. **IMPUTARE** la somma di € 27.993,60, quale importo previsto (2%) dall'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 per incentivi funzioni tecniche sui conti P202050601 e C516040605 del bilancio aziendale, esercizio 2024;
7. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione venga curata dalla U.O.C. Servizio Tecnico e dall'U.O.C. S.E.F.P., ciascuno per gli adempimenti di competenza;
8. **DISPORRE** di ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge;
9. **MUNIRE** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione, al fine di giungere in tempi brevi al completamento dei lavori necessari ed urgenti;

**ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

**U.O.C. Servizio Tecnico**

**Il Direttore**


Ing. Alessandro Dinolfo



## SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere Favorevole  
Data 27.11.24

**Il Direttore Amministrativo**  
Dott. Alessandro Pucci



Parere Favorevole  
Data 22-11-24

**Il Direttore Sanitario**  
Dott. Raffaele Elia



### IL DIRETTORE GENERALE

**Vista** la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

**Ritenuto** di condividere il contenuto della medesima proposta;

**Tenuto** conto del parere espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

### DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico ing. Alessandro Dinolfo.


### IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Giuseppe Capodiceci



**Il Segretario verbalizzante**

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO  
"Ufficio Studi e Controllo al Gestione"  
Dott.ssa Teresa Cinque







Contabilit  : Tutte  
Classe : Tutte  
Distretto : Tutti  
Per l'anno : 2024  
Dal Conto :  
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzz  
Dalla data : 12/11/2024  
Alla data : 12/11/2024  
Dalla P.Nota: 160766  
Alla P.Nota : 160766  
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
N. Reg.	Num. Doc			Protoc.		Causale Movimento			
160766	12/11/24	11/11/24		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE		27,993,60	0,00
	1	PR.DEL.977/24		TECNIC		P.N.977/24 TEC.APPROV. PERIZIA VAR. LAV			
						ORI OSP.B.L. CANICATTI'			
	2			P202050601		ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE		0,00	27,993,60
T O T A L E M O V I M E N T I ---->								27,993,60	27,993,60



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

**RELAZIONE DI ACCERTAMENTO DELLE CAUSE, CONDIZIONI E  
PRESUPPOSTI DELLA PERIZIA E APPROVAZIONE**

*art. 106, commi 1 lettera c del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.*

**Oggetto:** Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì – Lotto 1 CIG 7945879AC6 CUP C59J18000230002

**PREMESSA**

Le opere previste nel presente appalto riguardano i *Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì – Lotto 1.*

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 726 del 16/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “*Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì*”, per l'importo complessivo di € 1.461.517,96 avente il seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI		€ 981.167,92
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 59.829,23
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 921.338,69
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€ 244.084,07	
Imprevisti	€ 88.305,11	
Direzione lavori esterna	€ 50.120,70	
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione + supporto a RUP	€ 36.450,70	
Incentivi personale interno ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 21.389,46	
Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
Oneri per pubblicità ed accessori	€ 15.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 480.350,04	€ 480.350,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.461.517,96

- con la medesima deliberazione è stato autorizzato l'affidamento dei lavori attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett a);

- con delibera del Direttore Generale n. 194 del 10/02/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai “Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì, alla ditta IMPREFER s.r.l. con sede legale in Linguaglossa (CT) via Nazionale S.S. 120 C/da Cerro;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1834 del 12.10.2023 si è proceduto all'accoglimento dell'istanza di recesso della ditta IMPREFER S.r.l. ed è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì - Lotto 1 - Codice CUP: C59J18000230002 - Codice CIG: 7945879AC6 in favore della seconda classificata nella graduatoria VALORI S.c.a.r.l Consorzio Stabile;

- in data 04.03.2024 si è proceduto alla stipula del contratto firmato digitalmente per l'importo complessivo di €. 746.118,76 comprensivo di €. 59.829,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Conseguentemente il quadro economico è stato così rimodulato:

IMPORTO DEI LAVORI		€ 981.167,92
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 59.829,23
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 921.338,69
ribasso d'asta del 25,5117%		€ 235.049,16
Importo netto dei lavori esclusa sicurezza		€ 686.289,53
Oneri di sicurezza		€ 59.829,23
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 746.118,76
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€ 244.084,07	
Imprevisti	€ 88.305,11	
Direzione lavori esterna	€ 50.120,70	
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione + supporto a RUP	€ 36.450,70	
Incentivi personale interno ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 21.389,46	
Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
Oneri per pubblicità ed accessori	€ 15.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 480.350,04	€ 480.350,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.461.517,96

In corso d'opera, si è riscontrata la necessità di introdurre variazioni al progetto in esecuzione, non previste ed imprevedibili, che non alterano la natura del progetto, come meglio espresse nella relazione di perizia di variante redatta dalla Direzione dei lavori.

Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante e suppletiva, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1 lett. c) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

s.m.i. *“la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto”.*

Il Direttore dei Lavori, Ing. Giuseppe Carreca, ha predisposto la documentazione di variante necessaria, che è stata sottoscritta senza riserve e/o obiezioni dall'impresa appaltatrice, ed è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione di perizia;
- Tavole grafiche;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro di confronto
- Elaborati grafici
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Valutazione presuntiva spese tecniche

Le variazioni proposte dalla Direzione Lavori, recependo le necessità sopravvenute e la richiesta sopracitata, sono contenute entro l'importo complessivo del progetto; pertanto, i lavori aggiuntivi necessari per risolvere le problematiche emerse in corso d'opera non mutano la finalità dell'opera e sono contenuti entro i limiti del D.lgs 50/2016, art. 106 comma 7.

La presente perizia non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quelle autorizzate con la delibera di aggiudicazione n. 1834 del 12.10.2023.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. delle Linee Guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017, il sottoscritto Responsabile del Procedimento, prende atto che le opere previste con la presente perizia, per la loro natura e consistenza, non necessitano di essere sottoposte a nuovi pareri, nulla osta e autorizzazioni e che gli elaborati della perizia di variante sono costituiti da:

- Relazione di perizia;
- Tavole grafiche;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro di confronto
- Elaborati grafici
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Valutazione presuntiva spese tecniche

La perizia di variante, in forza delle necessità sopra rappresentate, ha comportato una quantità di ulteriori lavori, maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, che comunque non alterano minimamente l'impostazione sostanziale del progetto iniziale, il tutto nell'esclusivo interesse di questa Azienda.

Si riporta a seguire il quadro economico della perizia di variante redatta:



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SICILIANA  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

IMPORTO DEI LAVORI DI PERIZIA		€ 1.399.679,87
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 59.829,23
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.339.850,64
ribasso d'asta del 25,5117%		€ 341.818,68
Importo netto dei lavori esclusa sicurezza		€ 998.031,96
Oneri di sicurezza		€ 59.829,23
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 1.057.861,19
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€ 232.729,46	
Coordinamento Sicurezza (inclusi Iva ed Oneri contr.)	€ 53.385,56	
Incentivi personale interno ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 27.993,60	
Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
Accantonamento per Revisione prezzi	€ 64.548,15	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 403.656,77	€ 403.656,77
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 1.461.517,96

**Considerato:**

- che dal quadro di confronto redatto dal DL tra l'importo netto dei lavori di progetto di € 746.118,76 e l'importo netto dei lavori di perizia di € 1.057.861,19 si rileva una variazione in percentuale pari al 41,78%;
  - che l'importo netto dei lavori di perizia pari a € 1.057.861,19 al netto del medesimo ribasso del 25,5117%, di cui € 311.742,44 per maggiori lavori rispetto al contratto principale, trova copertura tra le economie post gara del quadro economico di progetto già approvato;
  - che la variazione in percentuale pari al 41,78% è contenuta entro il 50% così come previsto dall'art.106 comma 7 del D.L.gs. n. 50/2016;
  - che alla copertura economica di tali variazioni si provvederà senza ulteriore impegno di spesa;
  - che le variazioni sono scaturite da problematiche emerse al fine di migliorare la fruizione dei locali oggetto dei lavori;
  - che le opere previste in perizia non alterano la sostanza del progetto;
  - che il progetto è redatto secondo la vigente normativa e ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
  - che i prezzi unitari inseriti in perizia sono quelli previsti nel progetto principale dedotti in parte dal prezzario regionale vigente, in parte dedotti da apposite analisi prezzi e in parte da nuovi prezzi concordati;
  - che i nuovi prezzi concordati, non oggetto di analisi sono stati desunti dal PREZZARIO UNICO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI IN SICILIA ANNO 2019, mentre i prezzi di analisi sono stati definiti con riferimento ai costi di manodopera dello stesso periodo. Tutti questi prezzi sono stati assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto;
- visto l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA  
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO**

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

**U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

web: [www.aspag.it](http://www.aspag.it) e-mail: [servizio.tecnico@aspag.it](mailto:servizio.tecnico@aspag.it) - [servizio.tecnico@pec.aspag.it](mailto:servizio.tecnico@pec.aspag.it)

- viste le linee guida n. 3 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 ed aggiornate con deliberazione n. 1007 del 11.10.2017;
- visto l'art.106, comma 1 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., che consente al RUP di autorizzare modifiche di dettaglio che non incidono sull'oggetto e sulle condizioni della prestazione ed entro i limiti dettati dal comma 7;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della perizia in argomento per l'importo di € 1.057.861,19 per lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri per la sicurezza.

*Agrigento, 04/11/2024*

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

  
(Geom. Giuseppe Biancucci)

**Oggetto: Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì – Lotto 1 CIG 7945879AC6 CUP C59J18000230002**

**Impresa Appaltatrice: VALORI S.c.a.r.l. Consorzio Stabile** Via degli Scipioni n.153 - 00192 Roma.

**Impresa Esecutrice MEDICAL GAS SRL** zona Industriale Aragona - Favara AG

**Contratto del 04/03/2024:** Importo contrattuale dei lavori € 746.118,76, al netto del ribasso d'asta del 25,5117%

## **RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

*art. 8 comma 2 D.M. 49/2018*

### **Il progetto e l'appalto**

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 726 del 16/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai *“Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì”*, per l'importo complessivo di € 1.461.517,96;

- con la medesima deliberazione è stato autorizzato l'affidamento dei lavori attraverso procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett a);

- con delibera del Direttore Generale n. 194 del 10/02/2020 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto relativo ai *“Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì”*, alla ditta IMPREFER s.r.l. con sede legale in Linguaglossa (CT) via Nazionale S.S. 120 C/da Cerro;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1834 del 12.10.2023 si è proceduto all'accoglimento dell'istanza di recesso della ditta IMPREFER S.r.l. ed è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica antincendio ai sensi del D.M. 19/03/2015 della Struttura Ospedaliera Barone Lombardo di Canicattì - Lotto 1 - Codice CUP: C59J18000230002 - Codice CIG: 7945879AC6 in favore della seconda classificata nella graduatoria VALORI S.c.a.r.l Consorzio Stabile;

- in data 04.03.2024 si è proceduto alla stipula del contratto firmato digitalmente per l'importo complessivo di € 746.118,76 comprensivo di € 59.829,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come dal seguente quadro economico;

IMPORTO DEI LAVORI		€ 981.167,92
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 59.829,23
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 921.338,69
ribasso d'asta del 25,5117%		€ 235.049,16
Importo netto dei lavori esclusa sicurezza		€ 686.289,53
Oneri di sicurezza		€ 59.829,23
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 746.118,76
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€ 244.084,07	
Imprevisti	€ 88.305,11	

Direzione lavori esterna	€ 50.120,70	
Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione + supporto a RUP	€ 36.450,70	
Incentivi personale interno ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 21.389,46	
Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
Oneri per pubblicità ed accessori	€ 15.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 480.350,04	€ 480.350,04
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 1.461.517,96

### **Adeguamenti e modifiche introdotti dalla perizia di variante**

Nei punti a seguire vengono riportate tutte le lavorazioni che determinano una variazione al progetto originario a causa di esigenze funzionali intervenute nel corso dei lavori.

### **Problematiche di ordine funzionale**

Tutte le lavorazioni connesse alla realizzazione degli impianti in progetto (IRAI, EVAC, gas medicali) prevedono la rimozione e successiva ricollocazione dei controsoffitti esistenti. Tuttavia, a seguito dello smontaggio, la tipologia di questi ultimi (elementi in acciaio ad incastro) e la vetustà degli stessi ne hanno reso impossibile la successiva ricollocazione. Per tale ragione si rende necessaria la sostituzione dei controsoffitti, adottando una soluzione più attuale, modulare ed ispezionabile, costituita da pannelli autoportanti in lana minerale. Di conseguenza anche i corpi illuminanti dovranno essere sostituiti, utilizzando la tecnologia a LED, così come gli apparecchi di illuminazione di emergenza.

### **Impianti**

Per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti indicati nel progetto d'appalto, si è rilevata la necessità di una serie di completamenti richiesti per una migliore razionalizzazione e funzionalità degli stessi e per la rispondenza delle opere da realizzare alla normativa vigente.

Le variazioni introdotte, a modifica del progetto d'appalto, riguardano:

#### Impianto IRAI

- A seguito di un processo di razionalizzazione dell'impianto dettato dalle contingenze emerse in fase esecutiva (attraversamenti di pareti, cavedi, ottimizzazione dei percorsi), a causa anche delle modifiche apportate alla struttura del P.O. negli anni e intervenute tra l'approvazione del progetto esecutivo nel 2019 e l'aggiudicazione dell'appalto nel 2024, si farà ricorso all'utilizzo di ulteriori tipologie di cavi rispetto a quelle previste in progetto. Si è ritenuto di conseguenza necessario introdurre n. 2 centraline, oltre quella prevista in progetto, per una migliore gestione dell'impianto.

#### Impianto EVAC

- Per le medesime motivazioni espresse nel punto precedente si farà ricorso ad una maggiore quantità di cavi rispetto a quella prevista in progetto; inoltre sempre in un'ottica di razionalizzazione e di ottimizzazione del funzionamento dell'impianto si provvederà ad installare ulteriori n. 2 centraline di gestione.

#### Impianto di gas medicali

- Analogamente in fase esecutiva è stato necessario rivedere i percorsi delle colonne montanti, oltre le allocazioni di talune componenti quali quadri di riduzione e valvole di intercettazione. Nel dettaglio verranno introdotti allarmi di reparto e moduli di allarme VV.F. e sarà incrementato il numero delle valvole di intercettazione e dei quadri di riduzione. Per le stesse motivazioni saranno utilizzate tubazioni in rame di diametri diversi da quelli previsti in progetto. Infine, al fine di collaudare l'impianto, è necessario



provvedere all'adeguamento di buona parte dei frutti delle unità terminali dei gas medicali, giacchè quelli esistenti sono vetusti e non più a norma.

### **Quadro economico generale di perizia**

L'importo complessivo della perizia di variante, invariato rispetto a quello di progetto originario, ammonta a € 1.461.517,96 così ripartito:

#### **1) Lavori**

- Importo lordo dei lavori di perizia € 1.399.679,87 inclusi oneri di sicurezza
- deduzione per ribasso d'asta € 341.818,68
- oneri per la sicurezza € 59.829,23
- Totale netto € 1.057.861,19

#### **2) Somme a disposizione dell'amministrazione € 403.656,77**

Di seguito si riporta in dettaglio il quadro economico della perizia di variante:

IMPORTO DEI LAVORI DI PERIZIA		€ 1.399.679,87
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori		€ 59.829,23
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		€ 1.339.850,64
ribasso d'asta del 25,5117%		€ 341.818,68
Importo netto dei lavori esclusa sicurezza		€ 998.031,96
Oneri di sicurezza		€ 59.829,23
IMPORTO NETTO DEI LAVORI		€ 1.057.861,19
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori (22%)	€ 232.729,46	
Coordinamento Sicurezza (inclusi Iva ed Oneri contr.)	€ 53.385,56	
Incentivi personale interno ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 27.993,60	
Oneri di conferimento a discarica	€ 25.000,00	
Accantonamento per Revisione prezzi	€ 64.548,15	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 403.656,77	€ 403.656,77
IMPORTO COMPLESSIVO DI PERIZIA		€ 1.461.517,96

### **Nuovi prezzi**

Nella redazione della perizia è stato necessario introdurre n. 10 nuovi prezzi. I prezzi unitari non oggetto di analisi sono stati desunti dal *PREZZARIO UNICO REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI IN SICILIA ANNO 2019*, mentre i prezzi di analisi sono stati definiti con riferimento ai costi di manodopera dello stesso periodo. Tutti questi prezzi sono stati assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto.

### **Tempo di ultimazione**

Il tempo utile di ultimazione, contrattualmente fissato, è stato prorogato di 90 giorni

### **Conclusioni**

Sulla base delle somme computate nei punti precedenti si è determinato un aumento della spesa prevista dal contratto originario pari a € 311.742,44 e pertanto, il costo degli interventi e delle variazioni indicate risulta rimodulato con una variazione pari al 41,78% e quindi non superiore al 50%.

**Allegati**

- Relazione di perizia;
- Tavole grafiche;
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Quadro di confronto
- Elaborati grafici
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Valutazione presuntiva spese tecniche

Agrigento li 31/10/2024

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giuseppe Carreca



Visto: Il Responsabile del procedimento

Geom. Giuseppe Biancucci



**PROGETTO AZIENDALE CON FONDI VINCOLATI (PAFV): ANNO**

linea progettuale n.	FSR 2014/2015
azione n.	LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI DEI PRESIDI OSPEDALIERI AZIENDALI

RESPONSABILE AZIENDALE DEL PROGETTO: Responsabile U.O.C Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo
REFERENTE AZIENDALE DEL PROGETTO: Responsabile U.O.C Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo

SOMMA ASSEGNATA ALLA LINEA PROGETTUALE	€ 1.865.000,00
SOMMA ASSEGNATA ALL'AZIONE	

RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL 01/01/2017 AL 30/09/2024			
conto economico	delibera/fatture/cedolini	oggetto intervento	totale
	fatt.n.2_17 del 08/06/2017 studio Associato Carreca	acconto progettazione esecutiva P.O. canicatti	€ 8.881,60
	fatt.n.1_18 del 25/05/2018 determina n.2822/18	acconto progettazione esecutiva P.O. canicatti	€ 8.881,60
	fatt.n.2_18 del 19/07/2018 determina n.3413/18	acconto progettazione esecutiva P.O. canicatti	€ 5.328,96
	fatt.n.2_18 del 04/12/2018 determina n. 4499/18	acconto progettazione esecutiva P.O. canicatti	€ 5.328,96
A101021001	fatt.n.2_19 del 22.05.2019 Ing. Salvatore Carreca	saldo progettazione esecutiva adeguamento DM 15/3/2015 P.O. Canicatti	€ 1.456,00
A101021001	fatt.n.2 del 16.09.2019 Canalella Vincenzo	ACCONTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO DEL P.O. F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA	€ 11.960,00
A101021001	06 – del 28.08.2020 - CANALELLA VINCENZO	RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE ANTINCENDIO DEL P.O. F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA - RATA DI SALDO	€ 14.042,00
A101020301	028/8 del 13.11.2020 - MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.	Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del d.m. 19.03.2015 della Struttura Ospedaliera F.Lli Parlapiano di Ribera. Lotto 2 – anticipazione sull'importo contrattuale	€ 243.864,49
A101020301	Attestato di pagamento incentivi P.O. di Ribera determina 1049 del 17.03.2021	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/3/2015, DEI PP.OO. DI CANICATTI E RIBERA E DEI POLIAMBULATORI DI PALMA DI MONTECHIARO E FAVARA": LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/16 SS.MM.II.	€ 5.944,73
A101020301	Attestato di pagamento incentivi P.O. di Canicatti determina 1049 del 17.03.2021	PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI ADEGUAMENTO, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/3/2015, DEI PP.OO. DI CANICATTI E RIBERA E DEI POLIAMBULATORI DI PALMA DI MONTECHIARO E FAVARA": LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/16 SS.MM.II.	€ 6.172,97
A101020301	015/8 del 15.03.2021 - MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015 DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA. LOTTO 2 – 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	€ 239.706,76
A101020301	fatt. n. 026/8 del 27.04.2021 - MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015 DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA. LOTTO 2 – 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	€ 181.879,34
A101020301	Fatt. 033/8 del 30.06.2021 - MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015 DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA. LOTTO 2 – Rimborso spese prove di laboratorio	€ 2.518,08
A101020301	Fatt. 034/8 del 30.06.2021 - MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015 DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA. LOTTO 2 – Rimborso spese di conferimento a discarica	€ 1.028,12
A101020301	Fatt. 032/8 del 30.06.2021 - MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015 DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA. LOTTO 2 – 3° Certificato di pagamento	€ 176.839,37
A101020301	determina n. 3156 del 07/09/2021 - liquidazione Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/16 SS.MM.II	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015 DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA. LOTTO 2 – 3° Certificato di pagamento	€ 9.202,68
	008/8 del 20.01.2022 - MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015 DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA LOTTO2- 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO	€ 185.750,53
	121/8 del 04/07/2023 - MAR. SAL COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19.03.2015 DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA F.LLI PARLAPIANO DI RIBERA LOTTO2- 5°	€ 18.375,63
	776 del 16/09/2024 - VALORI S.C. A R.L. - CONSORZIO	Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, del P.O. di Canicatti - Anticipazione 20%	€ 182.052,98
	913 del 21/10/2024 - VALORI S.C. A R.L. - CONSORZIO	Lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, del P.O. di Canicatti – 1° Certificato di pagamento	€ 121.034,78
		<b>totale speso</b>	<b>€ 1.430.249,58</b>
		<b>somma residua</b>	<b>€ 434.750,42</b>

il Referente PAFV

Il Referente e Responsabile PAFV dal 01.01.2021  
Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo

Nota: l'importo di €1.836.578,88 è compreso nell'ambito della spesa di € 3.932.555,59 impegnata con delibera n.726 del 16.4.2019 per antincendio PP.OO. Canicatti, Ribera; Pol. Palma e Favara; la rimanente spesa di € 2.095.977,69 su autofinanziamento 2015

**PROGETTO AZIENDALE CON FONDI VINCOLATI (PAFV): ANNO**

linea progettuale n.	FSR
azione n.	ACCANTONAMENTI 2015

**RESPONSABILE AZIENDALE DEL PROGETTO: Responsabile U.O.C Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo**  
**REFERENTE AZIENDALE DEL PROGETTO: Responsabile U.O.C Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo**

SOMMA ASSEGNATA ALLA LINEA PROGETTUALE		€ 4.090.282,00
SOMMA ASSEGNATA ALL'AZIONE		
NR	INTERVENTI	
interventi che determinano l'ammontare dell'importo accantonamenti 2015	1 Punto nascita P.O. di Licata - importo iniziale € 494.282,00 (residuo € 5.013,45)	
	2 adeguamento strutturale P.O. di Ag. oltre il finanziato	€ 800.000,00
	3 guardie mediche territoriali (finanziato GSA) €686.000	
	4 antincendio PP.OO. Oltre il finanziato	€ 1.415.144,39
	5 antincendio strutture territoriali	€ 700.000,00
	detrazione per rettifica conto esercizio 2018 - € 686.000,00	
	(SOMMA DA 1 A 5)	€ 2.915.144,39
RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI DAL 01/01/2017 AL 30/09/2024		
conto economico	delibera/fatture/cedolini	oggetto intervento
A101020301	delibera n. 1049 del 17.03.2021 (incentivi poliambulatorio di Palma di Montechiaro)	Procedura Aperta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, dei PP.OO. di Canicattì e Ribera e dei Poliambulatori di Palma di Montechiaro e Favara - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/16 SS.MM.II.
A101021001	Fatt. n. 43/21 del 27.04.2021 - SIRIMED	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/3/2015, DEI PP.OO. DI CANICATTI E RIBERA E DEI POLIAMBULATORI DI PALMA DI MONTECHIARO E FAVARA - LOTTO 3 - anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale.
		Detrazione per rettifica conto esercizio 2018
		Punto Nascita P.O. Licata
A101020301	delibera n. 1049 del 17.03.2021 (incentivi poliambulatorio di Favara)	Procedura Aperta, suddivisa in 4 lotti, per l'affidamento dei lavori di adeguamento, per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015, dei PP.OO. DI CANICATTI E RIBERA E DEI POLIAMBULATORI DI PALMA DI MONTECHIARO E FAVARA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/16 SS.MM.II.
A101020301	Fatt. n. 43/21 del 27.04.2021 - SIRIMED	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/3/2015, DEI PP.OO. DI CANICATTI E RIBERA E DEI POLIAMBULATORI DI PALMA DI MONTECHIARO E FAVARA - LOTTO 3 - anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale.
A101021001	12-SP del 20.11.2020 - SICEF SRL	Redazione del Progetto esecutivo di prevenzione incendi e Direzione dei Lavori per adeguamento delle Strutture che ospitano il Poliambulatorio di Canicattì, edifici B e C
A101021001	Fatt. n. 107/21 del 31.08.2021 - SIRIMED	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/3/2015 DEL POLIAMBULATORIO DI PALMA DI MONTECHIARO - LOTTO 3 - 1° certificato di pagamento
	Del. C.S. n.726 del 16/04/2019 - Fatt. n. 64/E del 23.11.2021 - SITAL IMPIANTI S.P.A.	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/3/2015 DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA - LOTTO 4 - Anticipazione 20%.
	Del. C.S. n.726 del 16/04/2019 - 51/E del 05/07/2022 - SITAL IMPIANTI S.P.A.	Adeguamento Antincendio del Poliambulatorio di Favara - 1° certificato di pagamento
	Del. C.S. n.726 del 16/04/2019 - 113/22/2 del 26/07/2022 - SIRIMED S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 19/3/2015 DEL POLIAMBULATORIO DI PALMA DI MONTECHIARO - LOTTO 3 - 2° certificato di pagamento
	Del. C.S. n.726 del 16/04/2019 - 52/E del 05/07/2022 - SITAL IMPIANTI S.P.A.	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 BIS D. L. 50 DEL 17 MAGGIO 22
	Del. C.S. n.726 del 16/04/2019 - 97/E del 30/11/2022 - SITAL IMPIANTI S.P.A.	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 BIS D. L. 50 DEL 17 MAGGIO 22
	Del. C.S. n.726 del 16/04/2019 - 96/E del 30/11/2022 - SITAL IMPIANTI S.P.A.	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA - 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO
INTEGRAZIONE NEL 2022	Del. C.S. n.726 del 16/04/2019 - 107/E del 21/11/2022 - SITAL IMPIANTI S.P.A.	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO
	determina 369 del 13.02.2023 (incentivi poliambulatorio di Favara)	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI FAVARA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL D.LGS 50/16 SS.MM.II.
	Del. C.S. n.726 del 16/04/2019 - 108/E del 21/11/2022 RIF. Una liquidazione 1511 del 14/03/2023 - SITAL IMPIANTI S.P.A.	Adeguamento antincendio del poliambulatorio di Favara - Compensazione prezzi fino al 3° bis Certificato di pagamento
	55/L del 10/07/2023 - SIRIMED RL	Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro - lotto 3 - 3° Certificato di pagamento ed ultimo
	8718 del 06/07/2023 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori
	9242 del 27/07/2023 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori
	11977 del 09/11/2023 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori
	12426 del 30/11/2023 - MARROCCO ELEVATORS S.R.L.	Manutenzione straordinaria impianti elevatori
	FATT PA 25/23 del 11/12/2023 - CASSANO SRL	Lavori di adeguamento dei locali per la collocazione di due Angiografi presso le U.O. di Cardiologia dei PP.OO. San Giovanni di Dio di Agrigento e San Giovanni Paolo II di Sciacca - 2° Certificato di pagamento
	44/E del 19/03/2024 - SITAL IMPIANTI S.P.A.	Adeguamento antincendio del Poliambulatorio di Favara - Certificato 4bis revisione prezzi
	43/E del 19/03/2024 - SITAL IMPIANTI S.P.A.	Adeguamento antincendio del Poliambulatorio di Favara - 4° Certificato di pagamento
	97/L del 31/07/2024 - SIRIMED S.R.L.	Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro - lotto 3 - Compensazione prezzi al 3° Certificato di pagamento
	122/L del 16/10/2024 - SIRIMED S.R.L.	Lavori di adeguamento per l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/3/2015 del Poliambulatorio di Palma di Montechiaro - lotto 3 - Rata di saldo
		totale speso
		somma residua
		OK

Il Referente PAFV

Il Referente e Responsabile PAFV  
Il Direttore U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo

19.08.2024 - Movimento 4 (per) Liquidazione provvisoria di  
Importo: € 1.415.144,39 e stato sommato il importo  
del movimento 5

Nota: con delibera n.726 del 16.4.2019 per antincendio  
PP.OO. Canicattì, Ribera, Poli. Palma e Favara è stata  
impegnata la spesa di € 5.013.555,59 e € 43.816.579,48  
su FSN 2014/2015 e la rimanente di € 2.095.977,69 su  
autofinanziamento 2015



### PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n. 30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

### DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_

☒ Immediatamente esecutiva dal 22 NOV. 2024  
Agrigento, li 22 NOV. 2024

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi

Sig. DOMENICO ALAIMO  
Conduttore Amministrativo

### REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Agrigento, li \_\_\_\_\_

Il Referente Ufficio Atti deliberativi  
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le  
Sig.ra Sabrina Terrasi