OK



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di AGRIGENTO

- " U.O.C. SERVIZIO TECNICO " -

OGGETTO: Lavori per la messa in sicurezza della viabilità carrabile e pedonale dell'area a verde e realizzazione dell'area tecnica per il deposito temporaneo della raccolta differenziata all'interno della cittadella sanitaria.

CUP: C42C23000160002- CIG:A0100AD19B – *RDO n.3737128 del 06/09/2024.*

Impresa: *Edilcuffaro* di Cuffaro Gerlando con sede legale in Agrigento (Ag), Via Prima, 48.

Contratto di Appalto: RDO n.3737128 del 06/09/2024.

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Art. 12 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e s.m.i)

L'anno 2026 (*Duemilaventisei*), il giorno 7 (*sette*) del mese di gennaio presso le aree di cantiere siti in Agrigento all'interno della cittadella Sanitaria dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento previo avviso per le vie brevi si sono trovati i signori:

Arch. Calogero Gazzitano, *libero professionista, in qualità di Direttore dei lavori, nominato a seguito di affidamento incarico con numero di trattativa 4574644 del 1/10/2024;*

Geom. Cuffaro Gerlando, *in qualità di Titolare dell'impresa Edilcuffaro di Cuffaro Gerlando aggiudicataria dei lavori;*



PREMESSO

-che in data 04/10/2024 sono stati consegnati ed hanno avuto regolarmente inizio i lavori come da verbale in pari data;

- che in data 27 maggio 2025 i lavori sono stati sospesi a causa della non avvenuta approvazione della perizia di variante;

-che, con Deliberazione n.1750 del 04/09/2025 è stata approvata la perizia di variante con allegato Atto di Sottomissione e Concordamento nuovi prezzi;

- che in data 23 settembre 2025 cessate le cause che non rendevano possibile la prosecuzione dei lavori gli stessi sono stati ripresi;

PRESO ATTO, che l'impresa Edilcuffaro di Cuffaro Gerlando a mezzo PEC del 31 dicembre 2025 ha formalmente comunicato la ultimazione dei lavori.

Tutto quanto sopra preso atto e premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori visti gli atti di ufficio e verificato in cantiere che in effetti i lavori sono stati ultimati

CERTIFICA

che i lavori come meglio indicati in oggetto sono stati ultimati da parte dell'impresa Edilcuffaro di Cuffaro Gerlando il giorno trentuno (31) del mese di dicembre dell'anno duemilaventicinque (2025) e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Tuttavia si ordina all'impresa di eseguire alcune lavorazioni di dettaglio del tutto marginali che non incidono sull' uso e funzionalità delle opere realizzate per la cui esecuzione si assegna un termine perentorio di giorni quindici (15) e che consistono essenzialmente nel taglio di alcuni rami di alberi che intralciano le carreggiate.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la esecuzione degli interventi ordinati comporterà l'inefficacia del presente verbale di ultimazione che pertanto

impedirà il pagamento degli emolumenti all'operatore economico.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

L' Impresa

EDILCUFFARO
di CUFFARO GERLANDO
TITOLARE E D.T.


Il Direttore dei Lavori


(Arch.Calogero Gazzitano)

Visto: Il Responsabile Unico del Progetto

(Ing.Antonino Aquilina)

Servizio Sanitario Nazionale Regione Sicilia
ASP
AGRIGENTO
Servizio
Tecnico




Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
ASP
AGRIGENTO
Servizio
Tecnico